Бухгалтерия

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Казахдорстрой" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2020 ж 30 маусым №517 келісім шартқа қосымша 2021 ж 3 ақпан №5 қосымша келісім бойынша - 5 925 920 000 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Д.Қонаев даңғылының жалғасын (темір жолмен қиылыс құрылысының басынан Дамбовая көшесіне дейін) салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 22 маусым айындағы №3 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
3489851		**№517**			**30.06.2020ж**				ЖШС
		Қосымша келісім №5			**3.02.2020ж**				
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Д.Қонаев даңғылының жалғасын (темір жолмен қиылыс құрылысының басынан Дамбовая көшесіне дейін) салу	1 064 878 028,10	114 094 074,44							697 303 775,30
Ұстап қалу 5%	0,00	0,00							0,00
Аванстық ұстап қалу 30%	319 463 408,43	34 228 222,33							209 191 132,59
Төленетін сомасы	745 414 619,67	79 865 852,11							488 112 642,71

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і Басқарма басшысының орынбасары

Баимбетов М.

Тех. қадағалаушы: «TURAN ENERGO GROUP» ЖШС-нің директоры

Бекзатов Н.А.

Автор. қадағалаушы: «ДӘН-Қо» ЖШС-нің директор орынбасары

Анисимов В.

Мердігер: "Казахдорстрой" ЖШС-нің жоба басшысы

Молдахметов А. А.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»

Форма № 2в

Инженер: ТОО «TURAN ENERGO GROUP»

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство продолжения проспекта Д. Кунаева (от начала сооружения пересечения с железной дорогой до улицы Дамбовой) в городе Шымкент"

АКТ №3

приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета. 11.2.2-01. Земляные работы									
1	**Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**40000**	**215,27**	**204,81**	**8610774,48**	**8192508,00**	**2726,40**	**1722818,94**	**11160280,89**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,39**	**49,43**	**415540,08**	**1977264,00**		**826687,47**	
2	**С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**66000**	**41,00**	**--**	**2706000,00**	**--**		**--**	**2922480,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**216480,00**	
3	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**40000**	**23,15**	**19,73**	**926149,24**	**789334,68**	**2726,40**	**314003,78**	**1339365,26**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,35**	**7,55**	**134088,16**	**302028,20**		**99212,24**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12242923,72**	**8981842,68**	**5452,80**	**2036822,72**	**15422126,15**
							549628,24	**2279292,20**	**--**	**1142379,71**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12242923,72**				
	Материалы		Тенге				**5452,80**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2828920,44**			
	Транспортные расходы		Тенге				**2706000,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**2036822,72**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1142379,71**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15422126,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1807,34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2828920,44**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**15422126,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1807,34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2828920,44**			
		Смета. 11.2.2-03. Крепление откосов глубоких выемок, глубиной более 5,0 м									

1	Е11-040101-2802 1104-0101-2802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Скважины глубиной до 18 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы** *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	2730	13806,09 465,80	1003,59 399,77	37690631,47 1271629,36	2739791,73 1091368,06	33679210,38	2008547,81 3175934,34	42875113,62
2	Е11-050101-5801 1105-0101-5801 РСНБ РК 2015	**Сваи. Бетонирование** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструктивного объема сваи	220,5	8017,56 768,90	1818,95 531,62	1767871,21 169542,78	401079,58 117222,65	1197248,85	283897,78 164141,52	2215910,50
3	С121-020101-0701 2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	233,7	15683,00 --	-- --	3665587,59 --	-- --	3665587,59	-- 293247,01	3958834,60
4	Е11-050101-1103 1105-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Сваи шпунтовые массой 1 м до 50 кг длиной свыше 8 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 1** *НР - 99%; СП - 8%*	т свай	248	41374,56 14379,83	26008,69 5984,23	10260891,30 3566197,84	6450154,50 1484089,54	244538,96	4999784,50 1220854,06	16481529,87
5	Е11-050101-1303 1105-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 15 м. Извлечение. Грунты группы 1** *НР - 99%; СП - 8%*	т извлеченных свай	220,5	14940,34 4649,01	9176,84 2559,14	3294345,41 1025107,37	2023493,00 564290,59	245745,04	1573504,00 389427,95	5257277,34
6	С121-060405-2604 2106-0405-2604 РСНБ РК 2015 прим.	**Свая металлическая из спаренных швеллеров №36** *СП - 8%*	т	44,1	481039,00 --	-- --	21213819,90 --	-- --	21213819,90	-- 1697105,59	22910925,49
7	Е11-040101-3101 1104-0101-3101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.32 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1|кроме долот|	**Скважины глубиной до 20 м. Бурение ударно-вращательное. Грунты 4 группы. Бурение наклонных и горизонтальных скважин, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1** *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	2340	3994,67 528,24	2955,03 631,03	9347525,00 1236084,48	6914778,80 1476598,52	1196661,71	2305780,55 932264,44	12585569,98
8	Е11-390601-0103 1139-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Тяги анкерные** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	18,75	68387,21 43787,29	21681,06 5090,06	1282260,28 821011,59	406519,97 95438,64	54728,71	632350,66 153168,88	2067779,82
9	С121-050301-3203 2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	18,49	210864,00 --	-- --	3898031,90 --	-- --	3898031,90	-- 311842,55	4209874,46
10	С121-060802-0103 2106-0802-0103 РСНБ РК 2015	**Шайба** *СП - 8%*	т	1,66	561407,00 --	-- --	930532,10 --	-- --	930532,10	-- 74442,57	1004974,67
11	С121-130202-0109 2113-0202-0109 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 33 мм до 36 мм ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,08	589709,00 --	-- --	45997,30 --	-- --	45997,30	-- 3679,78	49677,09
12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,09	221381,00 --	-- --	20721,26 --	-- --	20721,26	-- 1657,70	22378,96

13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Фиксакция анкеров в грунте цементным раствором**	м3	73,5	4348,53	1252,62	319616,80	92067,93	127361,39	108657,87	462536,65
		НР - 91%; СП - 8%			1363,10	261,45	100187,48	19216,78		34261,97	
14	С121-020401-2801 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	м3	73,5	11726,00	--	861861,00	--	861861,00	--	930809,88
		СП - 8%			--	--	--	--		68948,88	
15	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные.**	т арматуры	11,24	63346,12	--	711693,66	--	3808,66	594623,39	1410822,42
		НР - 84%; СП - 8%			63007,12	--	707884,99	--		104505,36	
16	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	11,24	237946,00	--	2673323,31	--	2673323,31	--	2887189,17
		СП - 8%			--	--	--	--		213865,86	
17	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	**Механический набрызг бетона по вертикальной сетке, цементной пушкой толщиной 20 см**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3795	813,92	64,08	3088815,83	243185,17	--	2435089,85	5965818,13
		НР - 80%; СП - 8%			749,84	52,23	2845630,66	198231,65		441912,45	
18	С121-020101-0701 2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	м3	774,2	15683,00	--	12141464,94	--	12141464,94	--	13112782,14
		СП - 8%			--	--	--	--		971317,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**113214990,26**	**19271070,68**	**82200643,03**	**14942236,40**	**138409804,79**
							11743276,55	**5046456,43**	--	**10252578,13**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91070638,26**				
	Материалы		Тенге				**36749303,72**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16789732,98**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6638073,78**				
	Местные материалы		Тенге				**16668913,53**				
		Накладные расходы	Тенге				**14942236,40**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8481030,00**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**114493904,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12936,90**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16789732,98**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**22144352,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22144352,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1771548,16**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**23915900,16**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**138409804,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12936,90**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16789732,98**			

Смета. 11.2.2-04. Устройство подпорных стен

1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	69,2	4348,53	1252,62	301005,10	86706,69	119944,97	102330,59	435602,54
		НР - 91%; СП - 8%			1363,10	261,45	94353,44	18097,76		32266,85	
2	С121-020101-0319 2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	70,6	14243,00	--	1005618,47	--	1005618,47	--	1086067,95
		СП - 8%			--	--	--	--		80449,48	

3	Е11-300503-0106 1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	854,6	48760,98 19036,99	17014,80 6201,62	41673084,80 16269768,86	14541530,38 5300149,53	10861785,56	18118731,44 4783345,30	64575161,55
4	С121-020101-1006 2102-0101-1006 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F200, W6 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	888,8	17575,00 --	-- --	15621109,92 --	-- --	15621109,92	-- 1249688,79	16870798,71
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	44,33	202258,00 --	-- --	8966097,14 --	-- --	8966097,14	-- 717287,77	9683384,91
6	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	3,97	214423,00 --	-- --	851259,31 --	-- --	851259,31	-- 68100,74	919360,05
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,83	221381,00 --	-- --	405127,23 --	-- --	405127,23	-- 32410,18	437537,41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**68823301,97** **16364122,30**	**14628237,07** **5318247,28**	**37830942,60** --	**18221062,03** **6963549,12**	**94007913,12**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**68823301,97**				
	Материалы		Тенге				**10981730,53**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21682369,58**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10222483,68**				
	Местные материалы		Тенге				**16626728,39**				
		Накладные расходы	Тенге				**18221062,03**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6963549,12**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**94007913,12**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17734,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21682369,58**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**94007913,12**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17734,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21682369,58**			

Смета. 11.3.2-1-1 Железнодорожный путепровод на ПК 1+80,52 (два пути), длина 56,58 м, схема 1х45,8 м

СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

104	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ООО "Тюменьстальмост"	**Стальное пролетное строение длиной 45,8 м: коробчатые балки, смотровые хода, соединительные элементы, продольное перекрытие ПП45 - 2 шт, ПП45М - 1 шт., сталь 15ХСНД (С375), дробеструйная очистка до степени Sa2.5, покрытие - грунт ЦИНЭП толщиной 40 мкм, промежуточный слой ИЗОЛЭП-mio толщиной 100 мкм, доставка до ст.Шымкент** *СП - 8%*	т	223,23	966382,14 --	-- --	215722344,76 --	-- --	215722344,76	-- 17257787,58	232980132,34
105	С124-010202-0601 2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	**Болты высокопрочные** *СП - 8%*	т	3,64	1258158,00 --	-- --	4579695,12 --	-- --	4579695,12	-- 366375,61	4946070,73

106	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "Борисовский з-д мостовых металлоконструкций"	**Подвижная опорная часть тип IV, сталь С440Д, огрунтованная ГФ-021 40 мкм**									
		СП - 8%	т	7,75	1591346,25	--	12336116,13	--	12336116,13	--	13323005,42
					--	--	--	--		986889,29	
107	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "Борисовский з-д мостовых металлоконструкций"	**Неподвижная опорная часть тип IV, сталь С440Д, огрунтованная ГФ-021 40 мкм**									
		СП - 8%	т	4,33	1591346,25	--	6893712,00	--	6893712,00	--	7445208,91
					--	--	--	--		551496,96	
108	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "Борисовский з-д мостовых металлоконструкций"	**Доставка опорных частей автомобильным транспортом в г.Шымкент**									
		СП - 8%	т	12,08	292165,28	--	3530525,21	--	3530525,21	--	3812967,23
					--	--	--	--		282442,02	
110	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ООО "Тюменьстальмост"	**Мостовое полотно МП45, МП45л, сталь 15ХСНД (С375), дробеструйная очистка до степени Sa2.5, покрытие - грунт ЦИНЭП толщиной 40 мкм, промежуточный слой ИЗОЛЭП-mio толщиной 100 мкм, доставка до ст.Шымкент**									
		СП - 8%	т	7,00	978371,99	--	6852517,45	--	6852517,45	--	7400718,85
					--	--	--	--		548201,40	
111	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость консолей под желоба, сталь 16Д (С440Д)**									
		СП - 8%	т	0,41	651761,00	--	268525,53	--	268525,53	--	290007,57
					--	--	--	--		21482,04	
112	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 табл.6 п.9	**Доплата за изменение марки стали на С440Д (16Д)**									
		СП - 8%	т	0,41	16276,00	--	6705,71	--	6705,71	--	7242,17
					--	--	--	--		536,46	
113	С121-050201-0603 2105-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Охранные приспособления, сталь 16Д (С440Д) /уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89/**									
		СП - 8%	т	8,12	412317,00	--	3346529,70	--	3346529,70	--	3614252,07
					--	--	--	--		267722,38	
114	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 табл.6 п.9	**Доплата за изменение марки стали на С440Д (16Д)**									
		СП - 8%	т	8,12	16276,00	--	132102,53	--	132102,53	--	142670,73
					--	--	--	--		10568,20	
115	С124-010202-0601 2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	**Болты высокопрочные**									
		СП - 8%	т	0,36	1258158,00	--	452936,88	--	452936,88	--	489171,83
					--	--	--	--		36234,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				254121710,97	--	254121710,97	--	274451447,85
							--	--	--	20329736,88	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				253853185,44				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				253853185,44				
		Сметная прибыль	Тенге				20308254,84				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				274161440,28				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				268525,53				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				268525,53				

		Сметная прибыль	Тенге				**21482,04**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**290007,57**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**274451447,85**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**522291291,91**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**28657027,09**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**42881150,43**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12643995,92**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**374158749,40**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**2706000,00**				
		- Накладные расходы	Тенге							**35200121,14**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**38688243,85**	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2019 г.				**522 291 291,9**					
		Временные здания и сооружения				27 010 368,6					
		Итого				**549 301 660,5**					
		Зимние удорожания				4 446 879,1					
		Итого				**553 748 539,6**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**10 949 046,7**					
		Итого				**564 697 586,3**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год с К=1,049901									
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2021 год с К=1,1025743				622 621 045,9					
		Итого без НДС				**622 621 045,9**					

		Итого с понижающим коэффициентом К=0,999954403359261				**622 592 656,5**					
		НДС 12%				74 711 118,8					
		Итого с НДС				**697 303 775,3**					

Руководитель проекта ТОО «Казахдорстрой»

_____ **Молдахметов А. А.**

Принял
Генподрядчик:
ТОО «TURAN ENERGO GROUP»

_____ **Турегельдиев К.Т.**

ИИН 620330300856
Аттестат №KZ93VJE00034898 от 14.02.2018г.

_____ **Кошанов Д.**

ИИН 560818300161
Аттестат № KZ34VJE00034893 от 14.02.2018г.

Нач. участка ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Нурабаев Н.К.**

Заместитель директора :
Проектная организация ТОО «ДӘН-Қо»

_____ **Анисимов В.**