ПТО

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Казахдорстрой" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2020 ж 30 маусым №517 келісім шартқа қосымша 2021 ж 28 қазан №8 қосымша келісім бойынша - 6 829 438 704,35 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Д.Қонаев даңғылының жалғасын (темір жолмен қиылыс құрылысының басынан Дамбовая көшесіне дейін) салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 14 желтоқсан айындағы №5 анықтама

Код	Код	Шарт			Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі		күні	атауы		коды	атауы
3489851		**№517**		**30.06.2020ж**				ЖШС
		Қосымша келісім №8		**28.10.2020ж**				

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Д.Қонаев даңғылының жалғасын (темір жолмен қиылыс құрылысының басынан Дамбовая көшесіне дейін) салу	3 606 422 316,10	386 402 391,01							759 913 049,10
Ұстап қалу 5%	0,00	0,00							0,00
Аванстық ұстап қалу 30%	947 611 273,41	101 529 779,29							154 582 758,67
Төленетін сомасы	2 658 811 042,69	284 872 611,72							605 330 290,43

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і
Басқарма басшысының орынбасарының міндетін уақытша атқарушы

Калыбаев У.

Тех. қадағалаушы:
«TURAN ENERGO GROUP»
ЖШС-нің директоры

Бекзатов Н.А.

Мердігер:
"Казахдорстрой"
ЖШС-нің жоба басшысы

Молдахметов А. А.

21.12.2021

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»

Форма № 2в

Инженер: ТОО «TURAN ENERGO GROUP»

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство продолжения проспекта Д. Кунаева (от начала сооружения пересечения с железной дорогой до улицы Дамбовой) в городе Шымкент"

АКТ №5

приемки выполненных работ за нояборь-декабрь месяц 2021 г.

Составлен(а) текущих ценах 3кв. 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Смета 11.2.2-01. Подпорные стенки. Земляные работы.											
1	Е11-010102-0356 1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34273,9	291,64 --	291,64 40,83	9995640,20 --	9995640,20 1399403,34	--	1007570,40 880256,85	11883467,45
2	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	56551,935	163,00 --	-- --	9217965,40 --	-- --		-- 737437,23	9955402,63
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	34273,9	25,33 4,00	21,13 9,02	868226,43 137164,15	724207,51 309150,58	6854,77	321346,60 95165,84	1284738,88
4	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	468,984	91,00 --	91,00 38,00	42677,54 --	42677,54 17821,39	--	12831,40 4440,72	59949,66
5	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	468,984	60,38 --	60,38 19,74	28317,25 --	28317,25 9257,74	--	6665,58 2798,63	37781,45
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	468,984	208,55 12,32	193,73 44,27	97804,97 5776,24	90856,27 20761,92	1172,46	19107,48 9353,00	126265,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010102-0356 1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 /погрузка/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1814,42	291,64 --	291,64 40,83	529157,45 --	529157,45 74082,77	--	53339,59 46599,76	629096,81
8	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	2993,793	163,00 --	-- --	487988,26 --	-- --	--	-- 39039,06	527027,32
9	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1814,42	91,00 --	91,00 38,00	165112,22 --	165112,22 68947,96	--	49642,53 17180,38	231935,13
10	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1814,42	60,38 --	60,38 19,74	109554,68 --	109554,68 35816,65	--	25787,99 10827,41	146170,08
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	1814,42	208,55 12,32	193,73 44,27	378390,94 22347,30	351507,58 80324,37	4536,06	73923,61 36185,16	488499,71
12	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	1407,68	2809,71 2565,65	244,06 121,62	3955172,57 3611614,19	343558,38 171202,04	--	3177565,64 570619,06	7703357,26
13	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	1717,37	2810,00 --	-- --	4825808,58 --	-- --	4825808,58	-- 386064,69	5211873,27
21	Е11-010102-0355 1101-0102-0355 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 /погрузка/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7714,46	251,23 --	251,23 35,18	1938103,79 --	1938103,78 271394,70	--	195404,19 170680,64	2304188,61
22	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	12728,859	163,00 --	-- --	2074804,00 --	-- --	--	-- 165984,32	2240788,34
23	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7714,46	44,71 --	44,71 15,01	344913,51 --	344913,50 115794,04	--	83371,71 34262,82	462548,04
24	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7714,46	107,75 --	107,75 36,16	831233,06 --	831233,06 278954,87	--	200847,51 82566,45	1114647,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	7714,46	91,00 --	91,00 38,00	702015,86 --	702015,86 293149,48	--	211067,63 73046,68	986130,16
26	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	7714,46	60,38 --	60,38 19,74	465799,09 --	465799,09 152283,44	--	109644,08 46035,45	621478,62
27	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	7714,46	208,55 12,32	193,73 44,27	1608823,63 95015,15	1494522,33 341519,14	19286,15	314304,69 153850,27	2076978,59
28	Е11-010102-0355 1101-0102-0355 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 /погрузка/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34273,9	251,23 --	251,23 35,18	8610631,90 --	8610631,89 1205755,80	--	868144,18 758302,09	10237078,16
29	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%*	т·км	1583454,18	38,00 --	-- --	60171258,84 --	-- --		-- 4813700,71	64984959,55
30	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34273,9	44,71 --	44,71 15,01	1532386,07 --	1532386,07 514451,24	--	370404,89 152223,28	2055014,24
31	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34273,9	107,75 --	107,75 36,16	3693012,72 --	3693012,72 1239344,22	--	892327,84 366827,25	4952167,81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**112674798,98** **3871917,00**	**31993207,38** **6599415,69**	**4857658,00** --	**7993297,53** **9653447,72**	**130321544,23**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**112674798,98**				
	Материалы		Тенге				**31849,44**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10471332,72**			
	Местные материалы		Тенге				**4825808,58**				
	Транспортные расходы		Тенге				**71952016,52**				
		Накладные расходы	Тенге				**7993297,54**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9653447,75**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**130321544,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6641,10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10471332,72**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**130321544,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6641,10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10471332,72**			

РАЗДЕЛ 2. Смета 11.2.2-02. Подпорные стенки. Специальные вспомогательные сооружения для армирования подпорных стен

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	157,53	2809,71	244,06	442613,62	38446,77	--	355593,54	862063,73
					2565,65	121,62	404166,84	19158,80		63856,57	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	192,19	2810,00	--	540044,35	--	540044,35	--	583247,90
					--	--	--	--		43203,55	
3	Е11-271202-0302 1127-1202-0302 РСНБ РК 2015	**Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 сборных железобетонных плит	238	1377,19	646,02	327770,15	153752,76	18235,56	232522,37	605115,92
					654,55	250,07	155781,83	59516,66		44823,40	
4	Е11-271202-0304 1127-1202-0304 РСНБ РК 2015	**Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных плит	238	1602,66	1130,39	381433,20	269032,82	--	245923,15	677544,86
					472,27	484,48	112400,38	115306,24		50188,51	
5	С1226-102-0406 226-102-0406 РСНБ РК 2015	**Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25** *СП - 8%*	шт.	34	6519,60	--	221666,40	--	221666,40	--	239399,71
					--	--	--	--		17733,31	
6	Е11-300601-0301 1130-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подмости и пирсы стальные из инвентарныхконструкций, высота до 12 м. Сборка** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных конструкций	24,41	73242,35	7612,76	1787845,89	185827,48	355315,37	1094037,38	3112433,93
					51073,46	2282,77	1246703,00	55722,42		230550,66	
7	Е11-300601-0303 1130-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Подмости и пирсы стальные из инвентарных конструкций. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	т стальных конструкций	24,41	24168,56	9976,30	589954,67	243521,49	--	353546,60	1018981,38
					14192,26	3050,21	346433,19	74455,63		75480,10	
8	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /стоимость опорных конструкций 10%/** *СП - 8%*	т	24,41	89464,00	--	2183816,24	--	2183816,24	--	2358521,54
					--	--	--	--		174705,30	
9	С1222-519-0601 222-519-0601 РСНБ РК 2015	**Стальные детали лесов** *СП - 8%*	т	0,2627	556351,00	--	146158,14	--	146158,14	--	157850,79
					--	--	--	--		11692,65	
10	С1215-203-0503 215-203-0503 РСНБ РК 2015	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3** *СП - 8%*	м3	3,50	34425,00	--	120583,21	--	120583,21	--	130229,87
					--	--	--	--		9646,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6741885,87**	**890581,32**	**3585819,27**	**2281623,00**	**9745389,62**
							2265485,28	**324159,75**	--	**721880,71**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4411911,49**				
	Материалы		Тенге				**373550,94**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2589645,00**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**120583,21**				
	Местные материалы		Тенге				**761710,75**				
		Накладные расходы	Тенге				**2281623,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**535482,76**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7229017,29**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1894,47**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2589645,00			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2329974,38				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2329974,38				
		Сметная прибыль	Тенге				186397,95				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2516372,33				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9745389,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1894,47
		Сметная заработная плата	Тенге					2589645,00			
		РАЗДЕЛ 3. Смета 11.2.2-03. Подпорные стенки. Крепление откосов глубоких выемок, глубиной более 5,0 м									
1	Е11-040101-2802 1104-0101-2802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 18 м. Бурение шнековое станками типа СО-2.Грунты 2 группы	м бурения	777	19528,84	1119,06	15173906,74	869509,62	13872052,95	682844,21	17125291,02
		НР - 85%; СП - 8%			556,43	477,48	432344,17	371001,96		1268540,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-050101-5801 1105-0101-5801 РСНБ РК 2015	Сваи. Бетонирование	м3 конструктивного объема сваи	62,76	9721,32	2018,31	610109,76	126669,14	425804,63	96526,75	763167,43
		НР - 99%; СП - 8%			918,36	635,21	57635,99	39865,78		56530,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	66,53	19276,00	--	1282347,47	--	1282347,47	--	1384935,27
		СП - 8%			--	--	--	--		102587,80	
4	Е11-050101-1103 1105-0101-1103 РСНБ РК 2015	Сваи шпунтовые массой 1 м до 50 кг длиной свыше 8 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 1	т свай	70,58	45719,43	27344,98	3226877,37	1930008,69	84639,54	1699508,94	5320497,22
		НР - 99%; СП - 8%			17175,25	7147,16	1212229,14	504446,55		394110,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-050101-1303 1105-0101-1303 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 15 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай	62,76	16487,69	9807,04	1034767,11	615489,83	70785,12	534990,10	1695337,78
		НР - 99%; СП - 8%			5552,77	3057,71	348492,16	191901,88		125580,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015 прим.	Свая металлическая из спаренных швеллеров №36	т	12,552	900699,00	--	11305573,85	--	11305573,85	--	12210019,76
		СП - 8%			--	--	--	--		904445,91	
7	Е11-040101-3101 1104-0101-3101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.32 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 20 м. Бурение ударно-вращательное. Грунты 4 группы. Бурение наклонных игоризонтальных скважин, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин- 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	мбурения	666	4320,09	3173,24	2877179,91	2113377,84	343542,78	784076,78	3954157,22
		НР - 85%; СП - 8%			631,02	754,03	420259,29	502183,98		292900,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-390601-0103 1139-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тяги анкерные	т конструкций	5,34	79317,99	23684,87	423558,04	126477,20	17820,71	215096,87	689747,30
		НР - 69%; СП - 8%			52295,90	6081,36	279260,13	32474,46		51092,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С1214-210-0203 214-210-0203 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	5,266	383807,00 --	-- --	2021127,66 --	-- --	2021127,66	-- 161690,21	2182817,87
10	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный** *СП - 8%*	т	0,4955	647579,00 --	-- --	320875,39 --	-- --	320875,39	-- 25670,03	346545,42
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0236	402525,00 --	-- --	9499,59 --	-- --	9499,59	-- 759,97	10259,56
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Фиксакция анкеров в грунте цементным раствором** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	20,92	4686,94 1628,57	1325,57 312,33	98050,84 34069,74	27730,92 6533,94	36250,18	36949,35 10800,01	145800,20
13	С1212-401-0101 212-401-0101 РСНБ РК 2015	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25** *СП - 8%*	м3	20,92	14089,00 --	-- --	294741,88 --	-- --	294741,88	-- 23579,35	318321,23
14	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные.** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т арматуры	3,195	75588,32 75252,32	-- --	241504,68 240431,16	-- --	1073,52	201962,18 35477,35	478944,21
15	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	3,195	419679,00 --	-- --	1340874,40 --	-- --	1340874,40	-- 107269,95	1448144,35
16	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ПРИМ	**Механический набрызг бетона по вертикальной сетке, цемент-пушкой толщиной 20 см** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1080,12	972,91 896,29	76,62 62,44	1050856,31 968097,51	82758,79 67442,69	--	828432,17 150343,08	2029631,55
17	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** *СП - 8%*	м3	220,34	19276,00 --	-- --	4247273,84 --	-- --	4247273,84	-- 339781,91	4587055,75
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**45559124,84** **3992819,29**	**5892022,00** **1715851,24**	**35674283,51** --	**5080387,34** **4051161,00**	**54690673,15**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34253550,99**				
	Материалы		Тенге				**14851969,42**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5708670,53**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3692377,00**				
	Местные материалы		Тенге				**5824363,19**				
		Накладные расходы	Тенге				**5080387,35**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3146715,06**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**42480653,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3682,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5708670,53**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11305573,85				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11305573,85				
		Сметная прибыль	Тенге				904445,91				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12210019,76				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				54690673,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3682,00
		Сметная заработная плата	Тенге					5708670,53			
		РАЗДЕЛ 4. Смета 11.2.2-04. Подпорные стенки. Устройство подпорных стен									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	140,425	4686,94	1325,57	658163,90	186143,17	243328,44	248021,62	978680,36
		НР - 91%; СП - 8%			1628,57	312,33	228692,29	43858,94		72494,84	
2	С1212-101-0319 212-101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м3	143,23	17220,00	--	2466480,87	--	2466480,87	--	2663799,34
		СП - 8%			--	--	--	--		197318,47	
3	Е11-300503-0106 1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство**	м3	3007,54	56682,04	18401,21	170473354,41	55342322,14	46745217,13	76155685,04	266359362,60
		НР - 84%; СП - 8%			22738,15	7406,63	68385815,14	22275714,66		19730323,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С1212-101-0906 212-101-0906 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м3	3127,84	23159,00	--	72437614,26	--	72437614,26	--	78232623,40
		СП - 8%			--	--	--	--		5795009,14	
5	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	88,852	385992,00	--	34296161,18	--	34296161,18	--	37039854,07
		СП - 8%			--	--	--	--		2743692,89	
6	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	7,245	398962,00	--	2890479,69	--	2890479,69	--	3121718,07
		СП - 8%			--	--	--	--		231238,38	
7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,5	402525,00	--	1408837,50	--	1408837,50	--	1521544,50
		СП - 8%			--	--	--	--		112707,00	
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /Бетонирование накрывочного камня поверху стенок ПСР/**	м3	31,5	4686,94	1325,57	147638,69	41755,45	54583,21	55635,97	219536,63
		НР - 91%; СП - 8%			1628,57	312,33	51300,03	9838,39		16261,97	
9	С1212-101-0906 212-101-0906 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м3	31,97	23159,00	--	740451,13	--	740451,13	--	799687,22
		СП - 8%			--	--	--	--		59236,09	
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,567	402525,00	--	228231,67	--	228231,67	--	246490,20
		СП - 8%			--	--	--	--		18258,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,888	845594,00 --	-- --	750887,47 --	-- --	750887,47	-- 60071,00	810958,47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**286498300,77** **68665807,46**	**55570220,76** **22329411,99**	**162262272,55**	**76459342,63** **29036611,47**	**391994254,87**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**285747413,30**				
	Материалы		Тенге				**47043128,77**				
	Всего заработная плата		Тенге					**90995219,45**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**38823710,04**				
	Местные материалы		Тенге				**75644546,26**				
		Накладные расходы	Тенге				**76459342,63**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28976540,47**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**391183296,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62282,09**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90995219,45**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**750887,47**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**750887,47**				
		Сметная прибыль	Тенге				**60071,00**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**810958,47**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**391994254,87**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62282,09**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90995219,45**			

РАЗДЕЛ 5. Смета 11.2.2-05. Подпорные стенки. Застенный дренаж за подпорными стенами

1	Е11-300505-0101 1130-0505-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство застенного дренажа** *НР - 84%; СП - 8%*	м канала	33,13	6459,09 6459,09	-- --	213989,65 213989,65	-- --	-- 	179751,31 31499,28	425240,23
2	С1211-102-0101 211-102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина природная** *СП - 8%*	м3	105,70	1615,00 --	-- --	170697,45 --	-- --	170697,45 	-- 13655,80	184353,25
3	С1211-701-0105 211-701-0105 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм** *СП - 8%*	м3	158,43	3692,00 --	-- --	584915,77 --	-- --	584915,77 	-- 46793,26	631709,03
4	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	820,11	6493,00 --	-- --	5324979,40 --	-- --	5324979,40 	-- 425998,35	5750977,75
5	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,03	574710,68 397954,05	176651,91 56426,08	19040,16 13184,22	5852,48 1869,40	3,46 	14903,08 2715,46	36658,70
6	С1241-204-0104 241-204-0104 РСНБ РК 2015	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	м	33,46	1322,00 --	-- --	44235,84 --	-- --	44235,84 	-- 3538,87	47774,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**6357858,27**	**5852,48**	**6124831,92**	**194654,38**	**7076713,67**
							227173,87	**1869,40**	**--**	**524201,01**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6357858,27**				
		Материалы	Тенге				**3,47**				
		Всего заработная плата	Тенге					**229043,27**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**44235,84**				
		Местные материалы	Тенге				**6080592,62**				
		Накладные расходы	Тенге				**194654,39**				
		Сметная прибыль	Тенге				**524201,02**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7076713,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**203,65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**229043,27**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**7076713,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**203,65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**229043,27**			
		РАЗДЕЛ 6. Смета 11.2.2-07. Подпорные стенки. Отделочные работы									
1	**Е11-150601-0103 1115-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим**	**Оклейка опалубки фактурным листом**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**565,68**	**831,04**	**5,59**	**470100,73**	**3162,15**	**32311,65**	**348936,99**	**884560,74**
		НР - 80%; СП - 8%			**768,33**	**2,73**	**434626,93**	**1544,31**		**65523,02**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**Е11-150601-0103 1115-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим**	**Демонтаж фактурного листа**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**565,68**	**619,14**	**4,48**	**350235,79**	**2534,25**	**--**	**279152,31**	**679739,15**
		НР - 80%; СП - 8%			**614,66**	**2,19**	**347701,55**	**1238,84**		**50351,05**	
3	**Прайс-лист ТОО "GEMBA.KZ"**	**Опалубочные маты "VALERO" фактурной поверхности размером 4х1,2 м (вес 5,0кг)**	**шт**	**13**	**80357,14**	**--**	**1044642,82**	**--**	**1044642,82**	**--**	**1128214,25**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**83571,43**	
6	**Е11-410104-0205 1141-0104-0205 РСНБ РК 2015**	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок**	**м**	**13**	**6638,42**	**745,96**	**86299,41**	**9697,48**	**38226,63**	**35679,28**	**131736,98**
		НР - 79%; СП - 8%			**2951,95**	**522,18**	**38375,30**	**6788,34**		**9758,30**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**4,848**	**69935,00**	**--**	**339044,88**	**--**	**339044,88**	**--**	**366168,47**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27123,59**	
8	**Е11-070515-0102 1107-0515-0102 РСНБ РК 2015**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**13**	**824,27**	**3,25**	**10715,50**	**42,25**	**--**	**12618,22**	**25200,41**
		НР - 118%; СП - 8%			**821,02**	**1,55**	**10673,25**	**20,15**		**1866,70**	
9	**С1212-401-0101 212-401-0101 РСНБ РК 2015**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	**м3**	**1,02**	**14089,00**	**--**	**14370,78**	**--**	**14370,78**	**--**	**15520,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1149,66**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2315409,91**	**15436,13**	**1468596,76**	**676386,80**	**3231140,44**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				831377,03	9591,64	--	239343,74	
	Материалы		Тенге				2315409,91				
	Всего заработная плата		Тенге				70538,27				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					840968,67			
	Местные материалы		Тенге				1383687,70				
		Накладные расходы	Тенге				14370,78				
		Сметная прибыль	Тенге				676386,80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				239343,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3231140,46				
		Сметная заработная плата	Тенге								566,99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					840968,67			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3231140,46				
		Сметная заработная плата	Тенге								566,99
								840968,67			
		РАЗДЕЛ 7. Смета 11.3.1-6. Железнодорожный путепровод. Пешеходные проходы. Переустройство волоконно-оптического кабеля связи - 3 этап									
1	Ц13-100901-1508 1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	**Демонтаж указательных столбиков h-1,2м**	шт.	4	3151,55	1035,55	12606,20	4142,20	--	6171,86	20280,30
		НР - 61%; СП - 8%			2116,00	413,45	8464,00	1653,80		1502,24	
2	Ц13-100901-1508 1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	**Демонтаж столбиков железобетонных h-2,4м с предупредительными знаками**	шт.	2	3151,55	1035,55	6303,10	2071,10	--	3085,93	10140,15
		НР - 61%; СП - 8%			2116,00	413,45	4232,00	826,90		751,12	
3	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	256	3453,77	--	884165,63	--	--	636599,26	1642426,08
		НР - 72%; СП - 8%			3453,77	--	884165,63	--		121661,19	
4	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	м3	256	1600,22	--	409657,60	--	--	294953,47	760979,96
		НР - 72%; СП - 8%			1600,22	--	409657,60	--		56368,89	
5	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей с учетом дополнительной транспортировки воды на расстояние 15 км**	м3	256	208,55	193,73	53387,90	49594,88	640,00	10430,02	68923,36
		НР - 72%; СП - 8%			12,32	44,27	3153,02	11333,12		5105,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	365	604,33	500,97	220581,18	182854,05	--	82012,52	326801,20
		НР - 72%; СП - 8%			103,36	208,71	37727,13	76179,15		24207,50	
7	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.40 мм. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,353	191185,05	--	67488,32	--	1024,97	50512,15	127440,51
		НР - 76%; СП - 8%			188281,45	--	66463,35	--		9440,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	**Трубка полиэтиленовая диам.40 мм. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**	м канала	72	228,32	91,47	16439,04	6585,84	--	7614,41	25977,73
		НР - 61%; СП - 8%			136,85	36,52	9853,20	2629,44		1924,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц13-100904-1303 1310-0904-1303 РСНБ РК 2015	Трубка пластмассовая проложенная (425м). Проверка на герметичность *НР - 61%; СП - 8%*	секция (2000 м)	2	7184,75 3062,02	4122,73 2044,22	14369,49 6124,04	8245,45 4088,44	--	6229,61 1647,93	22247,03
10	Ц13-080206-1705 1308-0206-1705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по конструкциям путепровода с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	60	1599,17 1300,65	206,80 79,05	95950,20 78039,00	12408,00 4743,00	5503,20	59603,04 12444,26	167997,50
11	Ц13-100904-1301 1310-0904-1301 РСНБ РК 2015	Инсталляция ОК в пластмассовой трубке *НР - 61%; СП - 8%*	км	0,49	275586,00 154387,50	121198,50 53147,25	135037,14 75649,88	59387,26 26042,15	--	62032,14 15765,54	212834,82
12	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,365	36124,43 11483,33	24641,11 5645,00	13185,42 4191,41	8994,00 2060,42	--	3813,62 1359,92	18358,96
13	Ц13-100904-0607 1310-0904-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=1,125	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 36 *НР - 61%; СП - 8%*	муфта	2	810652,69 85787,27	718632,27 173938,87	1621305,38 171574,54	1437264,54 347877,74	12466,30	316865,89 155053,70	2093225,00
14	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Установка датчика воды в муфтах *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	1843,08 1843,08	-- --	3686,16 3686,16	-- --	--	2764,62 516,06	6966,85
15	Ц13-100901-1508 1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	Установка столбиков указательных h-1,2м *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	3939,44 2645,00	1294,44 516,81	15757,76 10580,00	5177,76 2067,24	--	7714,82 1877,81	25350,38
16	Ц13-100901-1508 1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	Установка столбиков железобетонных h-2,4м с предупредительными знаками *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	3939,44 2645,00	1294,44 516,81	7878,88 5290,00	2588,88 1033,62	--	3857,41 938,90	12675,19
17	Ц13-100904-1007 1310-0904-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кзм=2,0 К=1,125	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 36. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0. *НР - 61%; СП - 8%*	участок	1	278978,86 77485,27	201493,59 37365,36	278978,86 77485,27	201493,59 37365,36	--	70058,89 27923,02	376960,77
18	Ц13-100904-1007 1310-0904-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.4 Кзтр=0,9, Кзм=0,9 К=1,125	Измерение на проложенных строительных длинах ОК, число волокон 36. Измерения на проложенных строительных длинах, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, к времени эксплуатации машин - 0,9.	участок	1	125540,49	90672,12	125540,49	90672,12	--	31526,50	169632,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			34868,37	16814,41	34868,37	16814,41		12565,36	
19	Ц13-100904-0807 1310-0904-0807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=1.125	**Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 36. Измерение затухания на кабельной площадке**	кабель (строительная длина)	1	176196,30	101478,36	176196,30	101478,36	--	57057,13	251913,71
		НР - 61%; СП - 8%			74717,94	18818,34	74717,94	18818,34		18660,27	
20	С1241-201-0406 241-201-0406 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм**	м	425	331,00	--	140675,00	--	140675,00	--	151929,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11254,00	
21	С1241-211-0504 241-211-0504 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм**	шт.	3	1196,00	--	3588,00	--	3588,00	--	3875,04
		СП - 8%			--	--	--	--		287,04	
22	С1243-501-0122 243-501-0122 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический А DF(ZN) 24 28E9 +8E10**	км	0,49	626706,00	--	307085,94	--	307085,94	--	331652,82
		СП - 8%			--	--	--	--		24566,88	
23	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	365	38,00	--	13870,00	--	13870,00	--	14979,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1109,60	
24	С1241-101-0412 241-101-0412 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм**	м	61,8	5649,00	--	349108,20	--	349108,20	--	377036,86
		СП - 8%			--	--	--	--		27928,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**4972842,19**	**2172958,00**	**833961,61**	**1712903,28**	**7220605,11**
							1965922,54	**553533,13**	--	**534859,64**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3050901,54**				
	Материалы		Тенге				**17969,50**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1144682,95**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**307085,94**				
		Накладные расходы	Тенге				**720408,39**				
		Сметная прибыль	Тенге				**301704,79**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4073014,72**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**698,53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1144682,95**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1428569,45**				
	Материалы		Тенге				**1664,97**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1374772,72**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13870,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**992494,90**				
		Сметная прибыль	Тенге				**193685,15**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2614749,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1151,48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1374772,72**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**493371,20**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**493371,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39469,70**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				532840,90				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7220605,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1850,01
		Сметная заработная плата	Тенге					2519455,67			
РАЗДЕЛ 8. Смета 11.3.2-2. Железнодорожный путепровод. Пешеходные проходы. Обводной путь. Земляное полотно из обыкновенных грунтов											
11	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	3150	8,09 --	8,09 2,44	25483,50 --	25483,50 7686,00	--	5533,92 2481,39	33498,81
12	Е11-010204-0202 1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3150	282,77 --	201,99 52,89	890725,50 --	636268,50 166603,50	254457,00	119954,52 80854,40	1091534,42
13	Е11-010204-0301 1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой с учетом дополнительной транспортировки воды на расстояние 15 км** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3150	198,89 16,05	181,56 41,49	626516,10 50570,10	571914,00 130693,50	4032,00	130509,79 60562,07	817587,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1542725,10 50570,10	1233666,00 304983,00	258489,00 --	255998,23 143897,87	1942621,20
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1542725,10				
Материалы			Тенге				258489,00				
Всего заработная плата			Тенге					355553,10			
		Накладные расходы	Тенге				255998,23				
		Сметная прибыль	Тенге				143897,86				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1942621,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226,68
		Сметная заработная плата	Тенге					355553,10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1942621,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226,68
		Сметная заработная плата	Тенге					355553,10			
РАЗДЕЛ 9. Смета 11.3.2-7. Железнодорожный путепровод. Пешеходные проходы. Восстановление магистральных ж.д.путей. Верхнее строение пути											
34	ЕПисьмо ТПИСЬМО АО «НК»КТЖ» от 08.10.2019г. №2843-и	**Сварка одного рельсового стыка машиной ПРСМ** *СП - 8%*	шт	34	112826,86 112826,86	-- --	3836113,12 3836113,12	-- --	--	-- 306889,05	4143002,17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				3836113,12 3836113,12	-- --	-- --	-- 306889,05	4143002,17
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3836113,12				
Всего заработная плата			Тенге					3836113,12			
		Сметная прибыль	Тенге				306889,05				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4143002,17				
		Сметная заработная плата	Тенге					3836113,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4143002,17				
		Сметная заработная плата	Тенге					3836113,12			
		РАЗДЕЛ 10. Смета 11.3.2-8. Железнодорожный путепровод. Пешеходные проходы. Ограждение магистрального пути по завершению строительства ж.д.путепровода									
1	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м** *НР - 5830 Тенге; СП - 3565 Тенге*	**секция**	**148**	**40697,30** 5791,40	**9298,90** 3286,70	**6023200,40** 857127,20	**1376237,20** 486431,60	**3789836,00**	**992266,00** 561237,31	**7576703,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**6023200,40** 857127,20	**1376237,20** 486431,60	**3789836,00** --	**992266,00** 561237,31	**7576703,71**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6023200,40**				
		Материалы	Тенге				**3789836,00**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1343558,80**			
		Накладные расходы	Тенге				**992266,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**561237,31**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7576703,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**911,83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1343558,80**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**7576703,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**911,83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1343558,80**			
		РАЗДЕЛ 11. Смета 11.4.4-2. Железнодорожный путепровод. Контактная сеть. ВЛ-10 кВ АБ и ПЭ. Переустройство ВЛ-10кВ АБ и ПЭ после строительства путепровода									
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**опора**	**6**	**9365,29** 4585,26	**4368,40** 2000,01	**56191,73** 27511,54	**26210,41** 12000,07	**2469,78**	**31609,29** 7024,08	**94825,10**
2	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**опора**	**2**	**30179,41** 13486,05	**16281,73** 7446,46	**60358,83** 26972,10	**32563,47** 14892,91	**823,26**	**33492,01** 7508,07	**101358,91**
3	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**км линии**	**0,63**	**206194,23** 86678,38	**117358,27** 39156,97	**129902,36** 54607,38	**73935,71** 24668,89	**1359,27**	**63421,01** 15465,87	**208789,24**
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**33**	**2144,68** 2144,68	**--** --	**70774,47** 70774,47	**--** --	**--**	**50957,62** 9738,57	**131470,66**
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**29**	**1118,92** 1118,92	**--** --	**32448,55** 32448,55	**--** --	**--**	**23362,96** 4464,92	**60276,43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	7	6493,00 --	-- --	45451,00 --	-- --	45451,00	-- 3636,08	49087,08
7	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	48	604,34 103,36	500,97 208,71	29008,15 4961,38	24046,78 10018,25	--	10785,33 3183,48	42976,96
8	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	144	178,02 34,45	143,57 59,81	25634,88 4961,38	20673,51 8612,86	--	9773,45 2832,67	38240,99
9	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	76	778,93 310,09	405,27 140,54	59198,49 23566,54	30800,63 10681,15	4831,32	24658,34 6708,55	90565,37
10	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	104	932,25 413,45	473,80 160,76	96953,79 42998,59	49275,20 16718,88	4680,00	42996,58 11196,03	151146,40
11	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	80	1613,65 430,68	1072,24 363,76	129092,16 34454,00	85778,96 29100,52	8859,20	45759,25 13988,11	188839,53
12	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	284	932,25 413,45	473,80 160,76	264758,43 117419,23	134559,20 45655,41	12780,00	117413,75 30573,77	412745,95
13	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	канало-километр трубопровода	0,104	191185,05 188281,45	-- --	19883,25 19581,27	-- --	301,98	14881,77 2781,20	37546,22
14	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	0,48	529,03 103,36	425,67 177,34	253,94 49,61	204,32 85,12	--	97,01 28,08	379,03
15	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1,44	306,68 51,68	255,00 106,24	441,62 74,42	367,20 152,98	--	163,73 48,43	653,78
16	Ц13-080206-1719 1308-0206-1719 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба асбестоцемнтная диаметром до 100 мм. Прокладка по конструкциям моста, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	276	1583,00 983,83	223,22 79,05	436908,00 271535,70	61607,34 21818,08	103764,96	211214,72 51849,82	699972,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Ц13-080201-2507 1308-0201-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	47958,26 10336,20	37566,19 12785,25	191833,03 41344,80	150264,75 51141,01	223,48	66589,78 20673,82	279096,64
18	Ц13-080201-1203 1308-0201-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкция сварная. Монтаж оборудования. Защита кабеля уголком** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,294	966135,33 65462,60	24545,03 8532,40	284043,79 19246,00	7216,24 2508,53	257581,55	15663,26 23976,56	323683,62
19	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	4	18793,24 13524,81	5139,55 2206,82	75172,96 54099,22	20558,18 8827,26	515,56	50341,19 10041,13	135555,28
20	515-201-0504 515-201-0504 РСНБ РК 2015	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)**	шт.	4	107309,00 --	-- --	429236,00 --	-- --	 429236,00	-- --	429236,00
21	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	**Ограничитель перенапряжения. Установка с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	4	11917,12 5737,95	5939,76 1843,29	47668,48 22951,79	23759,05 7373,16	957,64	24259,96 5754,27	77682,71
22	прайс ООО "УниверсалЭнерго Строй Ремонт"	**Ограничитель перенапряжения ОПН-10/10**	шт	12	238426,50 --	-- --	2861118,00 --	-- --	 2861118,00	-- --	2861118,00
23	С1252-102-0206 252-102-0206 РСНБ РК 2015	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г (без колпачка)** *СП - 8%*	шт.	50	1342,00 --	-- --	67100,00 --	-- --	67100,00	-- 5368,00	72468,00
24	С1252-102-0226 252-102-0226 РСНБ РК 2015	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)** *СП - 8%*	шт.	8	2538,00 --	-- --	20304,00 --	-- --	20304,00	-- 1624,32	21928,32
25	С1252-206-0507 252-206-0507 РСНБ РК 2015	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 95Г-1** *СП - 8%*	шт.	12	717,00 --	-- --	8604,00 --	-- --	8604,00	-- 688,32	9292,32
26	С1252-206-0508 252-206-0508 РСНБ РК 2015	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 120Г-1** *СП - 8%*	шт.	12	765,00 --	-- --	9180,00 --	-- --	9180,00	-- 734,40	9914,40
27	С1261-404-0537 261-404-0537 РСНБ РК 2015	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	56	45,00 --	-- --	2520,00 --	-- --	2520,00	-- 201,60	2721,60
28	С1261-404-0556 261-404-0556 РСНБ РК 2015	**Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017**	100 шт.	0,24	26376,00	--	6330,24	--	6330,24	--	6836,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		506,42	
29	С1261-404-0612 261-404-0612 РСНБ РК 2015	Штыри установочные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	92,00	--	2208,00	--	2208,00	--	2384,64
		СП - 8%			--	--	--	--		176,64	
30	С1261-404-0623 261-404-0623 РСНБ РК 2015	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	752,00	--	9024,00	--	9024,00	--	9745,92
		СП - 8%			--	--	--	--		721,92	
32	С1252-206-0506 252-206-0506 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	12	621,00	--	7452,00	--	7452,00	--	8048,16
		СП - 8%			--	--	--	--		596,16	
34	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,04	647579,00	--	25903,16	--	25903,16	--	27975,41
		СП - 8%			--	--	--	--		2072,25	
36	прайс лист ТОО "АСПМК-519"	Анкерно-опорная плита АОП на сульфатостойком цементе	шт	8	10446,43	--	83571,44	--	83571,44	--	90257,16
		СП - 8%			--	--	--	--		6685,72	
37	С3421-201-4160 421-201-4160 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 961 до 1000 км, загрузка вагона 60 т	т	6,8	5922,00	--	40269,60	--		--	43491,17
		СП - 8%			--	--	--	--		3221,57	
38	С3424-201-0207 424-201-0207 РСНБ РК 2015	Разгрузка грузов неупакованных (железобетонных изделий и конструкций) до 3 т при железнодорожных перевозках	т	6,8	452,00	--	3073,60	--		--	3319,49
		СП - 8%			--	--	--	--		245,89	
39	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовойстали, с отверстиями и без отверстий, соединяемыена сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2228	892474,00	--	198843,21	--	198843,21	--	214750,67
		СП - 8%			--	--	--	--		15907,46	
41	С1261-404-0589 261-404-0589 РСНБ РК 2015	Подкосы для крепления траверс ПТГОСТ Р 51177-98	шт.	24	42,00	--	1008,00	--	1008,00	--	1088,64
		СП - 8%			--	--	--	--		80,64	
42	С1252-102-0206 252-102-0206 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	74	1342,00	--	99308,00	--	99308,00	--	107252,64
		СП - 8%			--	--	--	--		7944,64	
43	С1261-404-0537 261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	45,00	--	1620,00	--	1620,00	--	1749,60
		СП - 8%			--	--	--	--		129,60	
44	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайкамии шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,09	647579,00	--	58282,11	--	58282,11	--	62944,68
		СП - 8%			--	--	--	--		4662,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С1243-129-0510 243-129-0510 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,28	6135508,00 --	-- --	1717942,24 --	-- --	1717942,24	-- 137435,38	1855377,62
46	С1243-129-0513 243-129-0513 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,28	6956064,00 --	-- --	1947697,92 --	-- --	1947697,92	-- 155815,83	2103513,75
47	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальныхоцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80** *СП - 8%*	т	0,188175	246872,00 --	-- --	46455,14 --	-- --	46455,14	-- 3716,41	50171,55
48	С1243-604-0108 243-604-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальныхоцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80** *СП - 8%*	т	0,26634	343244,00 --	-- --	91419,61 --	-- --	91419,61	-- 7313,57	98733,18
49	С1243-903-2005 243-903-2005 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые типа EPKT-0047-CEE01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовойизоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86** *СП - 8%*	шт.	4	47390,00 --	-- --	189560,00 --	-- --	189560,00	-- 15164,80	204724,80
50	С1241-404-0203 241-404-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТРК ИСО 4427-2004** *СП - 8%*	м	104	3098,00 --	-- --	322192,00 --	-- --	322192,00	-- 25775,36	347967,36
51	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009** *СП - 8%*	м	276	1142,00 --	-- --	315192,00 --	-- --	315192,00	-- 25215,36	340407,36
52	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	30	6764,97 1500,75	237,23 79,47	202949,20 45022,50	7117,01 2383,95	150809,69	34132,64 18966,55	256048,39
53	С1261-102-0136 261-102-0136 РСНБ РК 2015	**Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0224	115696,00 --	-- --	2591,59 --	-- --	2591,59	-- 207,33	2798,92
54	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	1,28	46609,00 --	-- --	59659,52 --	-- --	59659,52	-- 4772,76	64432,28
55	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	6	7162,93 3668,21	3494,72 1600,01	42977,56 22009,23	20968,32 9600,05	--	25287,43 5461,20	73726,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	2	15255,38 7168,58	8086,80 3699,87	30510,77 14337,17	16173,60 7399,74	--	17389,53 3832,02	51732,32
57	Е11-330210-0103 1133-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	8	4893,88 2927,46	1966,42 792,44	39151,06 23419,70	15731,36 6339,54	--	23807,39 5036,68	67995,13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**10999231,88** **974346,57**	**801811,24** **289978,36**	**5889376,87** **3290354,00**	**938057,99** **691754,87**	**12629044,74**
	Стоимость оборудования		Тенге				**3290354,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3290354,00**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**5900862,39**				
	Материалы		Тенге				**543530,21**				
	Всего заработная плата		Тенге					**804510,89**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4179786,91**				
		Накладные расходы	Тенге				**579247,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**518408,82**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**6998519,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**517,51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**804510,89**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**971788,28**				
	Материалы		Тенге				**6427,49**				
	Всего заработная плата		Тенге					**459814,04**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**218294,54**				
	Местные материалы		Тенге				**105110,52**				
	Транспортные расходы		Тенге				**43343,20**				
		Накладные расходы	Тенге				**358810,16**				
		Сметная прибыль	Тенге				**106447,88**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1437046,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**337,79**
		Сметная заработная плата	Тенге					**459814,04**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**198843,21**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**198843,21**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15907,46**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**214750,67**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**637384,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**637384,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50990,72**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**688374,72**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**12629044,76**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**855,30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1264324,93**			
		РАЗДЕЛ 12. Смета 11.5.1-01. Пешеходный мост. Подготовительные работы									
1	СЦИ РК 8.03-04-2017 таб. 1601-0204-30	**Восстановление оси трассы II категории сложности**	1км	0,1	26288,00	--	2628,80	--	--	--	2628,80