1770

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Казахдорстрой" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2020 ж 30 маусым №517 келісім шартқа қосымша 2021 ж 15 желтоқсан №10 қосымша келісім бойынша - 6 829 438 704,35 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Д.Қонаев даңғылының жалғасын (темір жолмен қиылыс құрылысының басынан Дамбовая көшесіне дейін) салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 23 желтоқсан айындағы №6 анықтама

Код	Код	Шарт			Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі		күні	атауы		коды	атауы
3489851		**№517**		**30.06.2020ж**				ЖШС
		Қосымша келісім №10		**15.12.2020ж**				

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Д.Қонаев даңғылының жалғасын (темір жолмен қиылыс құрылысының басынан Дамбовая көшесіне дейін) салу	4 781 379 286,42	512 290 637,83							1 174 956 970,32
Ұстап қалу 5%	0,00	0,00							0,00
Авансты ұстап қалу 30%	1 156 623 454,49	123 923 941,55							
Төленетін сомасы	3 624 755 831,93	388 366 696,28							1 174 956 970,32

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і Басқарма басшысының орынбасарының міндетін уақытша атқарушы

Калыбаев У.

Тех. қадағалаушы: «TURAN ENERGO GROUP» ЖШС-нің директоры

Сапаралиев А.А.

Мердігер: "Казахдорстрой" ЖШС-нің жоба басшысы

Молдахметов А. А.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент» **Форма № 2в**

Инженер: ТОО «TURAN ENERGO GROUP»

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство продолжения проспекта Д. Кунаева (от начала сооружения пересечения с железной дорогой до улицы Дамбовой) в городе Шымкент"

АКТ №6

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

Составлен(а) текущих ценах 3кв. 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Смета 11.1.1-01. Проезжая и бульварная часть. Подготовительные работы. Восстановление оси											
3	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	16752	73,30	73,30	1227921,60	1227921,60	--	296711,42	1646603,67
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,60	--	412099,20		121970,64	
4	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта	16752	52,34	52,34	876799,68	876799,68	--	211798,89	1175686,45
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,56	--	294165,12		87087,89	
5	Е11-010102-0379 1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	16752	299,23	299,23	5012701,00	5012701,00	--	614168,52	6077019,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,92	--	853011,84		450149,56	
6	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 25 км	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	502560	38,00	--	19097280,00	--		--	20625062,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1527782,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**26214702,24**	**7117422,24**	--	**1122678,84**	**29524371,56**
							--	**1559276,16**	--	**2186990,49**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26214702,24**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1559276,16**			
	Транспортные расходы		Тенге				**19097280,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**1122678,83**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2186990,49**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29524371,56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**728,98**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1559276,16			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29524371,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728,98
		Сметная заработная плата	Тенге					1559276,16			

РАЗДЕЛ 2. Смета 11.1.1-01. (искл-вкл) Проезжая и бульварная часть. Подготовительные работы. Разборка существующей дорожной одежды по ул.Терешкова для устройства обходного пути канализации К1 D-1,2м

1	Е11-270302-0502 1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1088	188,21 6,96	181,22 15,88	204769,76 7569,76	197167,36 17277,44	32,64	26834,98 18528,38	250133,11
2	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /в штабель/** *СП - 8%*	т·км	165,439	163,00 --	-- --	26966,56 --	-- --		-- 2157,32	29123,88
3	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	326,4	443,43 141,14	302,29 71,45	144735,39 46067,93	98667,46 23321,28	--	74940,35 17574,06	237249,80
4	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	326,4	281,38 9,34	271,45 53,87	91841,78 3047,92	88601,28 17583,17	192,58	14854,39 8535,69	115231,86
5	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	597,312	163,00 --	-- --	97361,86 --	-- --		-- 7788,95	105150,81
6	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	1409,7561	281,38 9,34	271,45 53,87	396674,35 13164,30	382678,29 75943,56	831,76	64157,66 36866,56	497698,57
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	352,439	2573,62 2573,62	-- --	907043,07 907043,07	-- --	--	653071,01 124809,13	1684923,21
8	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	352,439	281,38 9,34	271,45 53,87	99168,58 3291,08	95669,57 18985,89	207,93	16039,41 9216,64	124424,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	18058,97436	38,00	--	686241,03	--		--	741140,31
		СП - 8%			--	--	--	--		54899,28	
10	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	352,439	25,33	21,13	8927,98	7447,04	70,48	3304,41	13210,98
		НР - 72%; СП - 8%			4,00	9,02	1410,46	3179,00		978,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2663730,36**	**870231,00**	**1335,39**	**853202,21**	**3798287,18**
							981594,52	**156290,34**	--	**281354,61**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2663730,36**				
	Материалы		Тенге				**1335,41**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1137884,86**			
	Транспортные расходы		Тенге				**810569,44**				
		Накладные расходы	Тенге				**853202,21**				
		Сметная прибыль	Тенге				**281354,60**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3798287,17**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**892,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1137884,86**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3798287,17**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**892,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1137884,86**			

РАЗДЕЛ 3. Смета 11.1.2-01. Проезжая и бульварная часть. Земляное полотно. Земляные работы по проезжей части пр. Кунаева

1	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	39901	361,39	361,39	14419822,39	14419822,39	--	1766816,28	17481569,76
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,50	--	2453911,50		1294931,09	
2	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	1879,41	163,00	--	306343,83	--		--	330851,34
		СП - 8%			--	--	--	--		24507,51	
3	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	1991903,76	38,00	--	75692342,88	--		--	81747730,31
		СП - 8%			--	--	--	--		6055387,43	
4	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	39901	25,33	21,13	1010772,13	843108,13	7980,20	374105,39	1495667,72
		НР - 72%; СП - 8%			4,00	9,02	159683,80	359907,02		110790,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3,5	73,30	73,30	256,55	256,55	--	61,99	344,03
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,60	--	86,10		25,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,5	61,57 --	61,57 20,66	215,50 --	215,49 72,31	--	52,06 21,40	288,97
7	Е11-010203-0110 1101-0203-0110 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	15343	157,80 124,10	33,70 8,95	2421071,70 1904012,60	517059,10 137319,85	--	1469759,36 311266,49	4202097,55
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4603	81,26 --	81,26 33,91	374039,78 --	374039,78 156087,73	--	112383,17 38913,84	525336,78
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4603	39,35 --	39,35 12,87	181128,05 --	181128,05 59240,61	--	42653,24 17902,50	241683,79
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	4603	242,48 12,32	227,66 52,03	1116119,33 56692,85	1047919,00 239494,09	11507,50	213254,60 106349,91	1435723,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**95522112,14** **2120389,25**	**17383548,47** **3406119,21**	**19487,70** --	**3979086,09** **7960095,86**	**107461294,09**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**95522112,14**				
	Материалы		Тенге				**19487,70**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5526508,46**			
	Транспортные расходы		Тенге				**75998686,71**				
		Накладные расходы	Тенге				**3979086,09**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7960095,85**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**107461294,08**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3735,02**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5526508,46**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**107461294,08**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3735,02**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5526508,46**			

РАЗДЕЛ 4. Смета 11.1.2-02. Проезжая и бульварная часть. Дорожная одежда. Установка бортового камня

2	С1255-201-0101 255-201-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП** *СП - 8%*	м	2430	8939,85 --	-- --	21723835,50 --	-- --	21723835,50	-- 1737906,84	23461742,34
4	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	480	2108,26 988,13	38,02 15,69	1011962,88 474300,48	18249,60 7531,20	519412,80	520378,21 122587,29	*1654928,38*
5	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Бортовой камень БР100.30.15** *СП - 8%*	м3	20,64	41320,00 --	-- --	852844,80 --	-- --	852844,80	-- 68227,58	921072,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**23588643,18**	**18249,60**	**23096093,10**	**520378,21**	**26037743,11**
							474300,48	**7531,20**	**--**	**1928721,71**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23588643,18**				
	Материалы		Тенге				**519412,80**				
	Всего заработная плата		Тенге					**481831,68**			
	Местные материалы		Тенге				**22576680,30**				
		Накладные расходы	Тенге				**520378,21**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1928721,71**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26037743,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**388,89**
		Сметная заработная плата	Тенге					**481831,68**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**26037743,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**388,89**
		Сметная заработная плата	Тенге					**481831,68**			

РАЗДЕЛ 5. Смета 11.1.2-02. (искл-вкл) Проезжая и бульварная часть. Дорожная одежда. Восстановление дорожной одежды по ул. Терешкова для устройства обходного пути канализации К1 D-1.2м

1	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**733,0732**	**44,71**	**44,71**	**32775,70**	**32775,70**	**--**	**7922,47**	**43954,02**
					--	**15,01**	**--**	**11003,43**		**3255,85**	
2	**Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**733,0732**	**64,65**	**64,65**	**47393,18**	**47393,18**	**--**	**11453,54**	**63554,45**
					--	**21,70**	**--**	**15907,69**		**4707,74**	
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**183,2683**	**1118,92**	**--**	**205061,74**	**--**	**--**	**147644,45**	**380922,69**
					1118,92	**--**	**205061,74**	**--**		**28216,50**	
4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**733,0732**	**200,81**	**91,77**	**147210,63**	**67274,13**	**--**	**81421,97**	**246923,21**
					109,04	**45,22**	**79936,50**	**33149,57**		**18290,61**	
5	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3 грунта**	**846,6829**	**281,38**	**271,45**	**238237,94**	**229832,08**	**499,54**	**38532,34**	**298911,90**
					9,34	**53,87**	**7906,32**	**45610,81**		**22141,62**	
6	**С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%*	**т·км**	**43384,0318**	**38,00**	**--**	**1648593,21**	**--**		**--**	**1780480,67**
					--	**--**	**--**	**--**		**131887,46**	
7	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**326,7317**	**281,38**	**271,45**	**91935,11**	**88691,32**	**192,77**	**14869,48**	**115348,96**
					9,34	**53,87**	**3051,02**	**17601,04**		**8544,37**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	545,641939	163,00 --	-- --	88939,64 --	-- --		-- 7115,17	96054,81
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из материала от разборки. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	326,7317	1550,95 183,82	1365,38 326,24	506743,22 60058,51	446112,93 106592,95	571,78	179983,58 54938,14	741664,95
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,7629	2410,87 --	2410,87 1193,93	1839,25 --	1839,25 910,85	--	983,72 225,84	3048,80
11	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная** *СП - 8%*	т	0,7629	117925,34 --	-- --	89965,24 --	-- --	89965,24	-- 7197,22	97162,46
12	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1088	259,79 29,00	228,80 31,53	282654,78 31555,26	248934,40 34304,64	2165,12	71128,70 28302,68	382086,15
13	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 /до 5 см/** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1088	5,90 5,11	0,28 --	6414,85 5555,33	304,64 --	554,88	5999,75 993,17	13407,77
14	С1212-501-0104 212-501-0104 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** *СП - 8%*	т	131,4304	12092,00 --	-- --	1589256,40 --	-- --	1589256,40	-- 127140,51	1716396,91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**4977020,89** **393124,68**	**1163157,63** **265080,98**	**1683205,73** --	**559940,00** **442956,87**	**5979917,76**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4977020,89**				
	Материалы		Тенге				**3984,09**				
	Всего заработная плата		Тенге					**658205,66**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**89965,24**				
	Местные материалы		Тенге				**1589256,40**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1737532,84**				
		Накладные расходы	Тенге				**559940,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**442956,88**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5979917,77**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**525,78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**658205,66**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**5979917,77**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**525,78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**658205,66**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. Смета 11.1.2-03. Проезжая и бульварная часть. Водоотвод. Открытые ж/б лотки с проезжей части на улицах и тротуарах											
1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	105,07	318,02	318,02	33414,36	33414,36	--	4094,20	40509,24
					--	54,12	--	5686,39		3000,68	
2	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	5383,7868	38,00	--	204583,90	--		--	220950,61
					--	--	--	--		16366,71	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	105,07	25,33	21,13	2661,63	2220,13	21,01	985,12	3938,49
					4,00	9,02	420,49	947,73		291,74	
4	Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 водосброса	53,3214286	79657,77	17212,80	4247466,10	917811,08	1895327,25	1951903,54	6695319,21
					26899,65	6995,13	1434327,77	372990,32		495949,57	
5	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м3	53,3214286	42867,00	--	2285729,68	--	2285729,68	--	2468588,05
					--	--	--	--		182858,37	
6	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	34,5280539	2810,00	--	97023,83	--	97023,83	--	104785,74
					--	--	--	--		7761,91	
7	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стакана их монолитного бетона *НР - 91%; СП - 8%*	м3	47,3699428	7027,25	1624,02	332880,62	76929,74	59623,59	195572,02	570728,85
					4144,55	392,38	196327,29	18587,02		42276,21	
8	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	48,0804919	19276,00	--	926799,56	--	926799,56	--	1000943,52
					--	--	--	--		74143,96	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				**8130559,68**	**1030375,31**	**5264524,92**	**2152554,87**	**11105763,72**
							1631075,55	**398211,46**	--	**822649,16**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**8130559,68**				
Материалы			Тенге				**1954971,85**				
Всего заработная плата			Тенге					**2029287,00**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**2285729,68**				
Местные материалы			Тенге				**1023823,39**				
Транспортные расходы			Тенге				**204583,90**				
		Накладные расходы	Тенге				**2152554,88**				
		Сметная прибыль	Тенге				**822649,15**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**11105763,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1622,16**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2029287,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11105763,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1622,16
		Сметная заработная плата	Тенге					2029287,00			
РАЗДЕЛ 7. Смета 11.1.2-03. (искл-вкл) Проезжая и бульварная часть. Водоотвод. Водоотводные лотки типа STANDARTPARK ТОО NEODRAINKAZAKHSTAN с проезжей части пр. Кунаева											
32	прайс ТОО "NeoDrainKazakhsan"	Лоток водосточный канальный Light 150 № 150 СП - 8%	шт	6	26964,29 --	-- --	161785,74 --	-- --	161785,74	-- 12942,86	174728,60
33	прайс ТОО "NeoDrainKazakhsan"	Пескоуловитель Light 150 односекционный СП - 8%	шт	2	38392,86 --	-- --	76785,72 --	-- --	76785,72	-- 6142,86	82928,58
34	прайс ТОО "NeoDrainKazakhsan"	Корзинка 150 СП - 8%	шт	2	17857,14 --	-- --	35714,28 --	-- --	35714,28	-- 2857,14	38571,42
35	прайс ТОО "NeoDrainKazakhsan"	Заглушка Light 150 №11-15/0 СП - 8%	шт	2	17857,14 --	-- --	35714,28 --	-- --	35714,28	-- 2857,14	38571,42
36	прайс ТОО "NeoDrainKazakhsan"	Решетка чугунная щелевая Light 150 D400/E600 с болтовым креплением СП - 8%	шт	14	22321,43 --	-- --	312500,02 --	-- --	312500,02	-- 25000,00	337500,02
37	прайс ТОО "NeoDrainKazakhsan"	Лоток водосточный канальный Plus 300 пг №0/0 СП - 8%	шт	1221	51996,68 --	-- --	63487946,28 --	-- --	63487946,28	-- 5079035,70	68566981,98
38	прайс ТОО "NeoDrainKazakhsan"	Решетка бетонная лотковая 300.100.43.18 E600 пр4 СП - 8%	шт	1221	51785,71 --	-- --	63230351,91 --	-- --	63230351,91	-- 5058428,15	68288780,06
39	прайс ТОО "NeoDrainKazakhsan"	Лоток водосточный канальный Sir 300 №30/0 СП - 8%	шт	42	77678,57 --	-- --	3262499,94 --	-- --	3262499,94	-- 261000,00	3523499,94
40	прайс ТОО "NeoDrainKazakhsan"	Шнур уплотнительный DN 25,3 мп СП - 8%	шт	980	2410,71 --	-- --	2362495,80 --	-- --	2362495,80	-- 188999,66	2551495,46
41	прайс ТОО "NeoDrainKazakhsan"	Шнур ПГ 18,мп СП - 8%	м	2442	3214,29 --	-- --	7849296,18 --	-- --	7849296,18	-- 627943,69	8477239,87
42	прайс ТОО "NeoDrainKazakhsan"	Демпферная прокладка СП - 8%	шт	2442	3303,57 --	-- --	8067317,94 --	-- --	8067317,94	-- 645385,44	8712703,38
43	прайс ТОО "NeoDrainKazakhsan"	Решетка чугунная щелевая Sir 300 E600 с болтовым креплением	шт	85	41250,00	--	3506250,00	--	3506250,00	--	3786750,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		280500,00	
44	прайс ТОО "NeoDrainKazakhsan"	**Пескоуловитель Sir 300 (верхняя секция)**	**шт**	**1**	**73750,00**	--	**73750,00**	--	**73750,00**	--	**79650,00**
		СП - 8%			--	--	--	--		5900,00	
45	прайс ТОО "NeoDrainKazakhsan"	**Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 300 (нижняя секция)**	**шт**	**1**	**65625,00**	--	**65625,00**	--	**65625,00**	--	**70875,00**
		СП - 8%			--	--	--	--		5250,00	
46	прайс ТОО "NeoDrainKazakhsan"	**Корзинка 300**	**шт**	**1**	**2383,93**	--	**2383,93**	--	**2383,93**	--	**2574,64**
		СП - 8%			--	--	--	--		190,71	
47	прайс ТОО "NeoDrainKazakhsan"	**Заглушка Plus 300 №021-0/0**	**шт**	**5**	**19642,86**	--	**98214,30**	--	**98214,30**	--	**106071,44**
		СП - 8%			--	--	--	--		7857,14	
49	прайс ТОО "NeoDrainKazakhsan"	**Герметик Plastar 600ml**	**шт**	**86**	**6696,43**	--	**575892,98**	--	**575892,98**	--	**621964,42**
		СП - 8%			--	--	--	--		46071,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**153204524,30**	--	**153204524,30**	--	**165460886,24**
							--	--	--	12256361,94	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**153204524,30**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**153204524,30**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12256361,93**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**165460886,23**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**165460886,23**				

РАЗДЕЛ 8. Смета 11.1.7-01. Проезжая и бульварная часть. Тротуары. Земляные работы на бульварной части

1	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**280,3865921**	**361,39**	**361,39**	**101328,91**	**101328,92**	--	12415,52	**122843,98**
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,50	--	17243,78		9099,55	
2	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**513,1074635**	**163,00**	--	**83636,52**	--		--	**90327,44**
		СП - 8%			--	--	--	--		6690,92	
3	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**5605,981613**	**361,39**	**361,39**	**2025945,70**	**2025945,70**	--	248232,87	**2456112,85**
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,50	--	344767,87		181934,28	
4	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**287250,4978**	**38,00**	--	**10915518,92**	--		--	*11788760,43*
		СП - 8%			--	--	--	--		873241,51	
5	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5605,981613**	**25,33**	**21,13**	**142010,73**	**118454,39**	**1121,20**	52560,79	**210137,24**
		НР - 72%; СП - 8%			4,00	9,02	22435,14	50565,95		15565,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	243,6317953	361,39	361,39	88046,09	88046,10	--	10788,02	106740,83
					--	61,50	--	14983,36		7906,73	
7	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	389,8108725	163,00	--	63539,17	--		--	68622,30
					--	--	--	--		5083,13	
8	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2079,48	73,30	73,30	152425,88	152425,89	--	36831,75	204398,24
					--	24,60	--	51155,21		15140,61	
9	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2079,48	246,29	246,29	512155,13	512155,13	--	123745,70	686772,89
					--	82,65	--	171869,02		50872,07	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	1888,149963	8,09	8,09	15275,13	15275,14	--	3317,10	20079,61
					--	2,44	--	4607,09		1487,38	
11	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	566,48	81,26	81,26	46032,16	46032,17	--	13830,72	64651,91
					--	33,91	--	19209,34		4789,03	
12	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	566,48	39,35	39,35	22290,99	22290,99	--	5249,23	29743,44
					--	12,87	--	7290,60		2203,22	
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	566,48	208,55	193,73	118137,42	109744,17	1416,20	23079,69	152514,48
					12,32	44,27	6977,05	25078,07		11297,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**14286342,75**	**3191698,60**	**2537,40**	**530051,37**	**16001705,65**
							29412,19	**706770,29**	--	**1185311,53**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14286342,75**				
	Материалы		Тенге				**2537,40**				
	Всего заработная плата		Тенге					**736182,48**			
	Транспортные расходы		Тенге				**11062694,61**				
		Накладные расходы	Тенге				**530051,39**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1185311,52**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16001705,66**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**365,70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**736182,48**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**16001705,66**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**365,70**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					736182,48			
		РАЗДЕЛ 9. Смета 11.1.7-01. Проезжая и бульварная часть. Тротуары. Установка бортового камня									
14	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	34,3654182	8982,89	2084,31	308700,60	71628,19	198441,38	66516,26	405234,20
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	38631,03	32891,83		30017,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	615	2108,26	38,02	1296577,44	23382,30	665497,65	666734,59	2120377,00
		НР - 108%; СП - 8%			988,13	15,69	607697,49	9649,35		157064,96	
16	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Бортовой камень БР100.25.10**	м3	15,375	41320,00	--	635295,00	--	635295,00	--	686118,60
		СП - 8%			--	--	--	--		50823,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**2240573,00**	**95010,49**	**1499234,00**	**733250,84**	**3211729,79**
							646328,52	**42541,18**	--	**237905,91**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2240573,00**				
	Материалы		Тенге				**863939,04**				
	Всего заработная плата		Тенге					**688869,70**			
	Местные материалы		Тенге				**635295,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**733250,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**237905,91**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3211729,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**553,19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**688869,70**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**3211729,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**553,19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**688869,70**			
		РАЗДЕЛ 10. Смета 11.1.7-01. Проезжая и бульварная часть. Тротуары. Пешеходные тротуары									
		Участок от ПК0+00 до ПК5+34 (гранитная плитка)									
17	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	м2 покрытия	943	552,45	207,95	520959,88	196096,85	471,50	412335,29	1007958,79
		НР - 108%; СП - 8%			344,00	60,87	324391,53	57400,41		74663,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/**	м2 покрытия	943	40,54	17,60	38231,58	16596,80	--	28630,89	72211,47
		НР - 108%; СП - 8%			22,94	5,17	21634,78	4875,31		5349,00	
19	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	155,595	6493,00	--	1010278,33	--	1010278,33	--	1091100,60
		СП - 8%			--	--	--	--		80822,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	943	552,45 344,00	207,95 60,87	520959,88 324391,53	196096,85 57400,41	471,50	412335,29 74663,61	1007958,79
21	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 10 см/** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	943	-27,02 -15,29	-11,73 -3,45	-25484,57 -14423,18	-11061,39 -3253,35	--	-19090,66 -3566,02	-48141,25
22	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	115,046	2810,00 --	-- --	323279,26 --	-- --	323279,26	-- 25862,34	349141,60
28	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой** *НР - 88%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	943	2312,31 2098,98	202,82 86,30	2180508,33 1979338,14	191259,26 81380,90	9910,93	1813432,76 319515,29	4313456,37
29	С1231-201-0112 231-201-0112 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 60 мм** *СП - 8%*	м2	4216,442512	22099,00 --	-- --	93179163,07 --	-- --	93179163,07	-- 7454333,00	100633496,12
30	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	51,865	6493,00 --	-- --	336759,44 --	-- --	336759,44	-- 26940,76	363700,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**98084655,20** **2635332,80**	**588988,37** **197803,68**	**94860334,03** --	**2647643,58** **8058583,90**	**108790882,68**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**98084655,20**				
	Материалы		Тенге				**10853,93**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2833136,48**			
	Местные материалы		Тенге				**94849480,10**				
		Накладные расходы	Тенге				**2647643,57**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8058583,91**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**108790882,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2121,18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2833136,48**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**108790882,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2121,18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2833136,48**			

РАЗДЕЛ 11. Смета 11.2.2-01. Подпорные стенки. Земляные работы

4	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	27,6	91,00 --	91,00 38,00	2511,60 --	2511,60 1048,80	--	755,14 261,34	3528,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	27,6	60,38 --	60,38 19,74	1666,49 --	1666,48 544,82	--	392,27 164,70	2223,46
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	27,6	208,55 12,32	193,73 44,27	5755,88 339,94	5346,95 1221,85	68,99	1124,49 550,43	7430,80
7	Е11-010102-0356 1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 /погрузка/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	106,43	291,64 --	291,64 40,83	31039,25 --	31039,25 4345,54	--	3128,79 2733,44	36901,48
8	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	175,6095	163,00 --	-- --	28624,35 --	-- --		-- 2289,95	30914,30
9	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	106,43	91,00 --	91,00 38,00	9685,13 --	9685,13 4044,34	--	2911,92 1007,76	13604,82
10	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	106,43	60,38 --	60,38 19,74	6426,24 --	6426,25 2100,93	--	1512,67 635,11	8574,02
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	106,43	208,55 12,32	193,73 44,27	22195,60 1310,85	20618,69 4711,66	266,06	4336,20 2122,54	28654,35
12	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	91,13	2809,71 2565,65	244,06 121,62	256048,87 233807,68	22241,19 11083,23	--	205708,37 36940,58	498697,82
13	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	111,1786	2810,00 --	-- --	312411,87 --	-- --	312411,87	-- 24992,95	337404,82
21	Е11-010102-0355 1101-0102-0355 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 /погрузка/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10126,64	251,23 --	251,23 35,18	2544115,77 --	2544115,77 356255,20	--	256503,74 224049,56	3024669,07
22	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	16708,956	163,00 --	-- --	2723559,83 --	-- --		-- 217884,79	2941444,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10126,64	44,71	44,71	452762,07	452762,08	--	109440,62	607178,91
					--	15,01	--	152000,87		44976,22	
24	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10126,64	107,75	107,75	1091145,46	1091145,46	--	263649,10	1463178,12
					--	36,16	--	366179,30		108383,56	
25	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	10126,64	91,00	91,00	921524,24	921524,24	--	277064,87	1294476,24
					--	38,00	--	384812,32		95887,13	
26	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	10126,64	60,38	60,38	611446,52	611446,52	--	143927,91	815804,38
					--	19,74	--	199899,87		60429,95	
27	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	10126,64	208,55	193,73	2111875,33	1961834,00	25316,61	412582,40	2726414,35
					12,32	44,27	124724,76	448306,35		201956,62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**11132794,50**	**7682363,57**	**338063,53**	**1683038,49**	**13841099,63**
							360183,23	**1936555,08**	--	**1025266,64**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11132794,50**				
	Материалы		Тенге				**25651,68**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2296738,31**			
	Местные материалы		Тенге				**312411,87**				
	Транспортные расходы		Тенге				**2752184,18**				
		Накладные расходы	Тенге				**1683038,49**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1025266,63**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13841099,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1366,77
		Сметная заработная плата	Тенге					**2296738,31**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**13841099,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1366,77
		Сметная заработная плата	Тенге					**2296738,31**			

РАЗДЕЛ 12. Смета 11.2.2-04. Подпорные стенки. Устройство подпорных стен

1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,85	4686,94	1325,57	36792,50	10405,72	13602,49	13864,84	54709,92
					1628,57	312,33	12784,29	2451,79		4052,59	
2	С1212-101-0319 212-101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** *СП - 8%*	м3	8,007	17220,00	--	137880,54	--	*137880,54*	--	*148910,98*
					--	--	--	--		11030,44	
3	Е11-300503-0106 1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство**	м3	1113,44	56682,04	18401,21	63112056,18	20488643,27	17305852,74	28194094,55	98610642,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22738,15	7406,63	25317560,17	8246838,11		7304492,06	
4	С1212-101-0906 212-101-0906 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** СП - 8%	м3	1157,9776	23159,00 --	-- --	26817603,24 --	-- --	26817603,24	-- 2145408,26	28963011,50
5	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 8%	т	65,923	385992,00 --	-- --	25445750,62 --	-- --	25445750,62	-- 2035660,00	27481410,67
6	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** СП - 8%	т	4,93453	398962,00 --	-- --	1968690,00 --	-- --	1968690,00	-- 157495,20	2126185,16
7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** СП - 8%	т	2,69815	402525,00 --	-- --	1086072,83 --	-- --	1086072,83	-- 86885,83	1172958,66
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /Бетонирование накрывочного камня поверху стенок ПСР/** НР - 91%; СП - 8%	м3	64,83	4686,94 1628,57	1325,57 312,33	303854,48 105580,36	85936,70 20248,35	112337,42	114504,13 33468,69	451827,29
9	С1212-101-0906 212-101-0906 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** СП - 8%	м3	65,80245	23159,00 --	-- --	1523918,94 --	-- --	1523918,94	-- 121913,52	1645832,46
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** СП - 8%	т	1,16	402525,00 --	-- --	466929,00 --	-- --	466929,00	-- 37354,32	504283,32
11	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012** СП - 8%	т	1,83	845594,00 --	-- --	1547437,00 --	-- --	1547437,00	-- 123794,96	1671232,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**122446985,31** **25435924,82**	**20584985,69** **8269538,25**	**76426074,80** --	**28322463,51** **12061555,91**	**162831004,73**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**120899548,29**				
	Материалы		Тенге				**17431792,65**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33705463,07**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**28967442,41**				
	Местные материалы		Тенге				**28479402,72**				
		Накладные расходы	Тенге				**28322463,52**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11937760,96**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**161159772,77**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23073,77**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33705463,07**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1547437,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1547437,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**123794,96**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1671232,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**162831004,75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23073,77**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					33705463,07			
		РАЗДЕЛ 13. Смета 11.2.2-05. Подпорные стенки. Застенный дренаж за подпорными стенами									
1	Е11-300505-0101 1130-0505-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство застенного дренажа**	м канала	74,32	6459,09	--	480039,57	--	--	403233,24	953934,63
		НР - 84%; СП - 8%			6459,09	--	480039,57	--		70661,82	
2	С1211-102-0101 211-102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина природная**	м3	237,1039446	1615,00	--	382922,87	--	382922,87	--	413556,70
		СП - 8%			--	--	--	--		30633,83	
3	С1211-701-0105 211-701-0105 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм**	м3	355,3987543	3692,00	--	1312132,20	--	1312132,20	--	1417102,78
		СП - 8%			--	--	--	--		104970,58	
4	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1839,741453	6493,00	--	11945441,25	--	11945441,25	--	12901076,55
		СП - 8%			--	--	--	--		955635,30	
5	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,07432	574710,68	176651,91	42712,50	13128,77	7,79	33431,84	82235,88
		НР - 99%; СП - 8%			397954,05	56426,08	29575,94	4193,59		6091,55	
6	С1241-204-0104 241-204-0104 РСНБ РК 2015	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011**	м	75,0632	1322,00	--	99233,55	--	99233,55	--	107172,23
		СП - 8%			--	--	--	--		7938,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**14262481,94**	**13128,77**	**13739737,66**	**436665,07**	**15875078,77**
							509615,51	**4193,59**	**--**	**1175931,76**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14262481,94**				
	Материалы		Тенге				**7,78**				
	Всего заработная плата		Тенге					**513809,10**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**99233,55**				
	Местные материалы		Тенге				**13640496,32**				
		Накладные расходы	Тенге				**436665,08**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1175931,76**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15875078,78**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**456,85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**513809,10**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**15875078,78**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**456,85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**513809,10**			
		РАЗДЕЛ 14. Смета 11.2.2-06. Подпорные стенки. Перильное ограждение подпорных стен									
1	Е11-300501-0101 1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Перила сварные стальные. Установка**	т перил	5,69	114905,03	265,39	653809,62	1510,07	63548,14	494633,54	1240318,61
		НР - 84%; СП - 8%			103471,25	17,23	588751,41	98,04		91875,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Перильное ограждение**	т	5,69	887579,00	--	5050324,51	--	5050324,51	--	5454350,47
		СП - 8%			--	--	--	--		404025,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**5704134,13**	**1510,07**	**5113872,65**	**494633,54**	**6694669,08**
							588751,41	**98,04**	--	**495901,41**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**653809,62**				
	Материалы		Тенге				**63548,14**				
	Всего заработная плата		Тенге					**588849,45**			
		Накладные расходы	Тенге				**494633,54**				
		Сметная прибыль	Тенге				**91875,45**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1240318,61**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**399,22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**588849,45**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5050324,51**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5050324,51**				
		Сметная прибыль	Тенге				**404025,96**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5454350,47**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**6694669,08**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**399,22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**588849,45**			

РАЗДЕЛ 15. Смета 11.2.2-07. Подпорные стенки. Отделочные работы

1	Е11-150601-0103 1115-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Оклейка опалубки фактурным листом**	**м2 оклеиваемой поверхности**	870,74	831,04	5,59	723616,72	4867,44	49736,66	537111,79	1361586,79
		НР - 80%; СП - 8%			768,33	2,73	669012,62	2377,12		100858,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-150601-0103 1115-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Демонтаж фактурного листа**	**м2 оклеиваемой поверхности**	870,74	619,14	4,48	539111,01	3900,91	--	429693,61	1046309,00
		НР - 80%; СП - 8%			614,66	2,19	535210,09	1906,92		77504,37	
3	Прайс-лист ТОО "GEMBA.KZ"	**Опалубочные маты "VALERO" фактурной поверхности размером 4х1,2 м (вес 5,0кг)**	**шт**	18	80357,14	--	1446428,52	--	1446428,52	--	1562142,80
		СП - 8%			--	--	--	--		115714,28	
6	Е11-410104-0205 1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок**	**м**	19	6638,42	745,96	126129,91	14173,24	55869,69	52146,64	192538,67
		НР - 79%; СП - 8%			2951,95	522,18	56086,98	9921,42		14262,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	7,0855385	69935,00	--	495527,13	--	495527,13	--	535169,30
		СП - 8%			--	--	--	--		39642,17	
8	Е11-070515-0102 1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	19	824,27	3,25	15661,12	61,75	--	18442,01	36831,38
		НР - 118%; СП - 8%			821,02	1,55	15599,37	29,45		2728,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1212-401-0101 212-401-0101 РСНБ РК 2015	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	м3	1,4907692	14089,00	--	21003,45	--	21003,45	--	22683,73
		СП - 8%			--	--	--	--		1680,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3367477,86	23003,34	2068565,45	1037394,00	4757261,66
							1275909,06	14234,91	--	352389,75	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3367477,86				
	Материалы		Тенге				105606,36				
	Всего заработная плата		Тенге					1290144,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1941955,65				
	Местные материалы		Тенге				21003,45				
		Накладные расходы	Тенге				1037394,05				
		Сметная прибыль	Тенге				352389,75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4757261,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869,43
		Сметная заработная плата	Тенге					1290144,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4757261,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869,43
		Сметная заработная плата	Тенге					1290144,00			

РАЗДЕЛ 16. Смета 11.3.2-4. Железнодорожный путепровод. Пешеходные проходы. ПЖБТ отв.3х2,5 м на ПК 1+35,1

1	Е11-300404-0307 1130-0404-0307 РСНБ РК 2015	**Оголовки одноочковых и двухочковых труб, входные и выходные, отверстие труб до 3-4 м. Сооружение**	м3 железобетонных конструкций	12,5555556	13008,98	3682,67	163334,95	46237,97	74211,75	46878,75	227030,80
		НР - 84%; СП - 8%			3415,64	1029,25	42885,23	12922,81		16817,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С1225-107-0115 225-107-0115 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 тех.ч., таб.5 п.2.1.22	**Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф12, размерами 1900 мм х 500 мм х 200 мм из тяжелого бетона В20, F200, W6 СТ РК 937-92**	шт.	2	16165,27	--	32330,55	--	32330,55	--	34916,99
		СП - 8%			--	--	--	--		2586,44	
3	С1225-107-0116 225-107-0116 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 тех.ч., таб.5 п.2.1.22	**Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф13, размерами 2400 мм х 500 мм х 200 мм из тяжелого бетона В20, F200, W6 СТ РК 937-92**	шт.	2	19648,22	--	39296,45	--	39296,45	--	42440,17
		СП - 8%			--	--	--	--		3143,72	
4	С1225-109-0109 225-109-0109 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 тех.ч., таб.4 п.5-8, таб.5 п.2.1.22	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 58пл (ст2пл), размерами 2770 мм х 4150 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В30, F200, W6 СТ РК 937-92**	шт.	2	174391,45	--	348782,90	--	348782,90	--	376685,53
		СП - 8%			--	--	--	--		27902,63	
5	С1225-109-0110 225-109-0110 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 тех.ч., таб.4 п.5-8, таб.5 п.2.1.22	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (ст3пл), размерами 1750 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В30, F200, W6 СТ РК 937-92**	шт.	4	79209,95	--	316839,80	--	316839,80	--	342186,98
		СП - 8%			--	--	--	--		25347,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 100 м из накопителя для обсыпки трубы/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	232,25	39,23 --	39,23 16,75	9111,17 --	9111,17 3890,19	--	2800,93 952,97	12865,07
8	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=9	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	232,25	279,43 --	279,43 119,33	64897,62 --	64897,61 27714,39	--	19954,36 6788,16	91640,14
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Обсыпка трубы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	232,25	21,89 --	21,89 9,35	5083,95 --	5083,96 2171,54	--	1563,51 531,80	7179,25
10	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	232,25	91,00 --	91,00 38,00	21134,75 --	21134,75 8825,50	--	6354,36 2199,13	29688,24
11	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 8 проходов/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	232,25	60,38 --	60,38 19,74	14023,26 --	14023,25 4584,61	--	3300,92 1385,93	18710,12
12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	129,15	1118,92 1118,92	-- --	144507,94 144507,94	-- --	--	104045,71 19884,29	268437,95
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с учетом дополнительной транспортировки воды на расстояние 15 км** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	232,25	208,55 12,32	193,73 44,27	48434,92 2860,51	44993,79 10281,71	580,62	9462,39 4631,79	62529,10
21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Цементный раствор М200 под плиты укрепления толщиной 20 мм** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	46	884,50 445,83	37,81 18,31	40687,09 20508,27	1739,26 842,26	18439,56	20069,50 4860,53	65617,12
22	Е11-010204-0801 1101-0204-0801 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	**Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 /площадки над трубой/** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 укрепляемой поверхности	6	3068,97 1821,08	421,77 167,30	18413,83 10926,49	2530,62 1003,80	4956,72	8589,81 2160,29	29163,93
23	Е11-010204-0802 1101-0204-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9 К=2	**Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины /до 10 см/. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 укрепляемой поверхности	6	139,27 83,32	2,03 0,34	835,60 499,90	12,18 2,04	323,52	361,40 95,76	1292,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-010204-0801 1101-0204-0801 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 укрепляемой поверхности	40	3271,32 2023,42	421,77 167,30	130852,60 80937,00	16870,80 6692,00	33044,80	63092,88 15515,64	209461,12
25	Е11-010204-0802 1101-0204-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 К=2	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины /до 10 см/** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 укрепляемой поверхности	40	148,53 92,58	2,03 0,34	5941,00 3703,00	81,20 13,60	2156,80	2675,95 689,36	9306,31
26	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 тех. часть табл.4 п.4 табл. 5 п.2.1.п.2.2	**Плита укрепления откосов из тяжелого бетона класса В20 F200 W6 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	м3	4,6	26578,80 --	-- --	122262,48 --	-- --	122262,48	-- 9781,00	132043,48
27	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	**Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см из тяжелого бетона класса В20, F200,W6. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда- 0,9** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 укрепляемой поверхности	5,28	4765,45 1401,60	225,35 52,89	25161,56 7400,43	1189,85 279,26	16571,28	5529,38 2455,28	33146,21
28	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9 К=2	**Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины /до 12 см/. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 укрепляемой поверхности	5,28	661,82 175,08	4,07 0,69	3494,41 924,43	21,49 3,64	2548,49	668,21 333,01	4495,63
29	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см из тяжелого бетона класса В20, F200, W6** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 укрепляемой поверхности	3,1	4921,18 1557,33	225,35 52,89	15255,66 4827,72	698,59 163,96	9729,35	3594,01 1507,97	20357,64
30	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=2	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины /до 12 см/** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 укрепляемой поверхности	3,1	681,27 194,53	4,07 0,69	2111,95 603,06	12,62 2,14	1496,27	435,74 203,82	2751,51
31	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование монолитного бетона** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,01844	19488,09 17702,18	1754,55 772,57	359,36 326,43	32,36 14,25	0,57	310,01 53,55	722,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,01844	447247,00	--	8247,23	--	8247,23	--	8907,01
					--	--	--	--		659,78	
33	Е11-010204-0902 1101-0204-0902 РСНБ РК 2015	**Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 16 см** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м упора	8	5718,58	1121,27	45748,67	8970,16	12443,68	20170,62	71192,83
					3041,85	459,99	24334,83	3679,92		5273,54	
34	С1226-103-1109 226-103-1109 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 тех.ч., таб.5 п.2.1, 2.2	**Блоки упора У-2 из тяжелого бетона класса В20, F200, W6 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	4	4687,28	--	18749,14	--	18749,14	--	20249,07
					--	--	--	--		1499,93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**1645898,84**	**237641,63**	**1063012,00**	**319858,46**	**2123017,89**
							345245,24	**83087,62**	--	**157260,58**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1645898,84**				
	Материалы		Тенге				**176503,44**				
	Всего заработная плата		Тенге					**428332,86**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8247,23**				
	Местные материалы		Тенге				**878261,32**				
		Накладные расходы	Тенге				**319858,44**				
		Сметная прибыль	Тенге				**157260,60**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2123017,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**354,95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**428332,86**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**2123017,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**354,95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**428332,86**			
2	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 100 м из накопителя для обсыпки трубы/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	172,25	39,23	39,23	6757,37	6757,37	--	2077,34	9541,48
					--	16,75	--	2885,19		706,78	
3	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=9	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	172,25	279,43	279,43	48131,82	48131,81	--	14799,31	67965,62
					--	119,33	--	20554,59		5034,49	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Обсыпка трубы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	120,575	21,89	21,89	2639,39	2639,39	--	811,71	3727,19
					--	9,35	--	1127,38		276,09	
5	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	120,575	91,00	91,00	10972,32	10972,33	--	3298,93	15412,95
					--	38,00	--	4581,85		1141,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 8 проходов/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	120,575	60,38	60,38	7280,32	7280,32	--	1713,71	9713,55
					--	19,74	--	2380,15		719,52	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	51,675	1118,92	--	57819,96	--	--	41630,37	107406,36
					1118,92	--	57819,96	--		7956,03	
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с учетом дополнительной транспортировки воды на расстояние 15 км** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	172,25	208,55	193,73	35922,13	33369,99	430,62	7017,86	46375,19
					12,32	44,27	2121,52	7625,51		3435,20	
16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Цементный раствор М200 под плиты укрепления толщиной 20 мм** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	46	884,50	37,81	40687,09	1739,26	18439,56	20069,50	65617,12
					445,83	18,31	20508,27	842,26		4860,53	
17	Е11-010204-0801 1101-0204-0801 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	**Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 /площадки над трубой/** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 укрепляемой поверхности	6	3068,97	421,77	18413,83	2530,62	4956,72	8589,81	29163,93
					1821,08	167,30	10926,49	1003,80		2160,29	
18	Е11-010204-0802 1101-0204-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9 К=2	**Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины /до 10 см/. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 укрепляемой поверхности	6	139,27	2,03	835,60	12,18	323,52	361,40	1292,76
					83,32	0,34	499,90	2,04		95,76	
19	Е11-010204-0801 1101-0204-0801 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 укрепляемой поверхности	40	3271,32	421,77	130852,60	16870,80	33044,80	63092,88	209461,12
					2023,42	167,30	80937,00	6692,00		15515,64	
20	Е11-010204-0802 1101-0204-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 К=2	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины /до 10 см/** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 укрепляемой поверхности	40	148,53	2,03	5941,00	81,20	2156,80	2675,95	9306,31
					92,58	0,34	3703,00	13,60		689,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 тех. часть табл.4 п.4 табл. 5 п.2.1.п.2.2	**Плита укрепления откосов из тяжелого бетона класса В20 F200 W6 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	4,6	26578,80	--	122262,48	--	122262,48	--	132043,48
		СП - 8%			--	--	--	--		9781,00	
22	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	**Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см из тяжелого бетона класса В20, F200, W6. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9**	м2 укрепляемой поверхности	5,28	4765,45	225,35	25161,56	1189,85	16571,28	5529,38	33146,21
		НР - 72%; СП - 8%			1401,60	52,89	7400,43	279,26		2455,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9 К=2	**Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины /до 12 см/. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9**	м2 укрепляемой поверхности	5,28	661,82	4,07	3494,41	21,49	2548,49	668,21	4495,63
		НР - 72%; СП - 8%			175,08	0,69	924,43	3,64		333,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см из тяжелого бетона класса В20, F200, W6**	м2 укрепляемой поверхности	3,1	4921,18	225,35	15255,66	698,59	9729,35	3594,01	20357,64
		НР - 72%; СП - 8%			1557,33	52,89	4827,72	163,96		1507,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=2	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины /до 12 см/**	м2 укрепляемой поверхности	3,1	681,27	4,07	2111,95	12,62	1496,27	435,74	2751,51
		НР - 72%; СП - 8%			194,53	0,69	603,06	2,14		203,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование монолитного бетона**	т	0,01844	19488,09	1754,55	359,36	32,36	0,57	310,01	722,92
		НР - 91%; СП - 8%			17702,18	772,57	326,43	14,25		53,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01844	447247,00	--	8247,23	--	8247,23	--	8907,01
		СП - 8%			--	--	--	--		659,78	
28	Е11-010204-0902 1101-0204-0902 РСНБ РК 2015	**Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 16 см**	м упора	8	5718,58	1121,27	45748,67	8970,16	12443,68	20170,62	71192,83
		НР - 72%; СП - 8%			3041,85	459,99	24334,83	3679,92		5273,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1226-103-1109 226-103-1109 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 тех.ч., таб 5 п 2.1, 2.2	**Блоки упора У-2 из тяжелого бетона класса В20, F200, W6 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4**	**4687,28**	**--**	**18749,14**	**--**	**18749,14**	**--**	**20249,07**
		СП - 8%			--	--	--	--		1499,93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**607643,89**	**141310,34**	**251400,51**	**196846,74**	**868849,88**
							214933,04	**51851,54**	**--**	**64359,25**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**607643,89**				
	Материалы		Тенге				**102141,69**				
	Всего заработная плата		Тенге					**266784,58**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8247,23**				
	Местные материалы		Тенге				**141011,62**				
		Накладные расходы	Тенге				**196846,73**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64359,27**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**868849,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**220,36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**266784,58**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**868849,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**220,36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**266784,58**			

РАЗДЕЛ 18. Смета 11.3.5-2. (искл-вкл) Ст.Коргасын. Железнодорожный путепровод. Пешеходные проходы. Микропроцессорная сигнализация

1	Прайс-лист АО НПЦ "Промэлектроника	**Стоимость дополнительного оборудования (замена ПО АРМ ДСП, АРМ ШН)**	**ком-т**	**1**	**7092096,00**	**--**	**7092096,00**	**--**		**--**	**7092096,00**
					--	--	--	--	7092096,00	--	
2	Прайс-лист АО НПЦ "Промэлектроника	**Монтажные и пусконаладочные работы ПО АРМ ДСП, АРМ ШН, управляющей программы УКЦ ц. Коргасын**	**ком-т**	**1**	**4137056,00**	**--**	**4137056,00**	**--**		**--**	**4137056,00**
					--	--	--	--	**4137056,00**	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**11229152,00**	**--**	**--**	**--**	**11229152,00**
							--	--	**11229152,00**	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				**11096000,00**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**133152,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**11229152,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**11229152,00**				

РАЗДЕЛ 19. Смета 11.4.4-2. Ст.Коргасын. Железнодорожный путепровод. Переустройство ВЛ-10кВ АБ и ПЭ после строительства путепровода.

33	С1215-202-0501 215-202-0501 РСНБ РК 2015	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**	**0,862**	**70644,00**	**--**	**60895,13**	**--**	**60895,13**	**--**	**65766,74**
		СП - 8%			--	--	--	--		4871,61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**60895,13**	**--**	**60895,13**	**--**	**65766,74**
							--	--	--	4871,61	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**60895,13**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**60895,13**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4871,61**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**65766,74**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**65766,74**				