ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
МЕРДІГЕР: "Казахдорстрой" ЖШС **ФОРМА 3**
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2020 ж 30 маусым №517 келісім шартқа қосымша 2022 ж 20 сәуір №13 қосымша келісім бойынша - 6 829 438 704,35 теңге
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Д.Қонаев даңғылының жалғасын (темір жолмен қиылыс құрылысының басынан Дамбовая көшесіне дейін) салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 24 сәуір айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі		күні		атауы		коды	атауы
3489851		**№517**		**30.06.2020ж**					
		Қосымша келісім №13		**20.04.2022ж**					ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		Төленетін соммасы
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Д.Қонаев даңғылының жалғасын (темір жолмен қиылыс құрылысының басынан Дамбовая көшесіне дейін) салу	403 355 146,32	43 216 622,82							
Ұстап қалу 5%	0,00	0,00							403 355 146,32
Аванстық ұстап қалу 30%		0,00							0,00
Төленетін сомасы	403 355 146,32	43 216 622,82							
									403 355 146,32

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і
Басқарма басшысының орынбасары
_____ Бамбетов М.

Тех. қадағалаушы:
«TURAN ENERGO GROUP»
ЖШС-нің директоры
_____ Сапаралиев А.А.

Мердігер:
"Казахдорстрой"
ЖШС-нің жоба басшысы
_____ Молдахметов А. А.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент» **Форма № 2в**

Инженер: ТОО «TURAN ENERGO GROUP»

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство продолжения проспекта Д. Кунаева (от начала сооружения пересечения с железной дорогой до улицы Дамбовой) в городе Шымкент"

АКТ №1

приемки выполненных работ за апрель месяц 2022 г.

Составлен(а) текущих ценах 3кв. 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Смета 11.1.1-01. Проезжая и бульварная часть. Подготовительные работы. Снятие растительного грунта с существующих газонов											
43	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	127	1643,33	--	208702,53	--	--	150265,82	387685,82
		НР - 72%; СП - 8%			1643,33	--	208702,53	--		28717,47	
44	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=5	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта	127	230,53	230,53	29277,31	29277,31	--	7073,80	39259,20
		НР - 72%; СП - 8%			--	77,36	--	9824,72		2908,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				237979,84	29277,31	--	157339,62	426945,02
							208702,53	9824,72	--	31625,56	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				237979,84				
	Всего заработная плата		Тенге					218527,25			
		Накладные расходы	Тенге				157339,62				
		Сметная прибыль	Тенге				31625,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				426945,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176,93
		Сметная заработная плата	Тенге					218527,25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				426945,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176,93
		Сметная заработная плата	Тенге					218527,25			
РАЗДЕЛ 2. Смета 11.1.1-01. Проезжая и бульварная часть. Подготовительные работы. Демонтаж существующей железобетонной канализационной трубы D1,0м											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	260	433,66	433,66	112751,60	112751,60	--	13815,36	136692,32
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,80	--	19188,00		10125,36	
67	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	13322,4	38,00	--	506251,20	--		--	546751,30
		СП - 8%			--	--	--	--		40500,10	
68	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	260	25,33	21,13	6586,32	5493,80	52,00	2437,72	9745,96
		НР - 72%; СП - 8%			4,00	9,02	1040,52	2345,20		721,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	65	2573,62	--	167285,12	--	--	120445,29	310748,84
		НР - 72%; СП - 8%			2573,62	--	167285,12	--		23018,43	
70	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	м3 грунта	65	281,38	271,45	18289,57	17644,25	38,35	2958,13	22947,52
		НР - 72%; СП - 8%			9,34	53,87	606,97	3501,55		1699,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3330,6	38,00	--	126562,80	--		--	136687,82
		СП - 8%			--	--	--	--		10125,02	
72	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	65	25,33	21,13	1646,58	1373,45	13,00	609,43	2436,49
		НР - 72%; СП - 8%			4,00	9,02	260,13	586,30		180,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е11-230401-0208 1123-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 1000 мм. Демонтаж	м трубопровода	101	2926,98	988,94	295624,73	99882,94	--	212827,47	549128,37
		НР - 99%; СП - 8%			1938,04	190,45	195741,79	19235,45		40676,18	
74	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	113,12	117,00	--	13235,04	--		--	14293,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1058,80	
75	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /на свалку/	т	2828	38,00	--	107464,00	--		--	116061,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8597,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1355697,00**	**237146,04**	**103,35**	**353093,39**	**1845493,58**
							364934,53	**44856,50**	--	**136703,23**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1355697,00**				
	Материалы		Тенге				**103,35**				
	Всего заработная плата		Тенге					**409791,03**			
	Транспортные расходы		Тенге				**753513,04**				
		Накладные расходы	Тенге				**353093,39**				
		Сметная прибыль	Тенге				**136703,23**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1845493,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**291,76**
		Сметная заработная плата	Тенге					**409791,03**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1845493,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**291,76**
		Сметная заработная плата	Тенге					**409791,03**			
		РАЗДЕЛ 3. Смета 11.1.2-02. Проезжая и бульварная часть. Дорожная одежда. Установка бортового камня									
4	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**100**	**2108,26**	**38,02**	**210825,60**	**3802,00**	**108211,00**	**108412,13**	**344776,75**
		НР - 108%; СП - 8%			**988,13**	**15,69**	**98812,60**	**1569,00**		**25539,02**	
5	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бортовой камень БР100.30.15**	**м3**	**4,3**	**41320,00**	--	**177676,00**	--	**177676,00**	--	**191890,08**
		СП - 8%			--	--	--	--		**14214,08**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**388501,60**	**3802,00**	**285887,00**	**108412,13**	**536666,83**
							98812,60	**1569,00**	--	**39753,10**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**388501,60**				
	Материалы		Тенге				**108211,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**100381,60**			
	Местные материалы		Тенге				**177676,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**108412,13**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39753,10**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**536666,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81,02**
		Сметная заработная плата	Тенге					**100381,60**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**536666,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81,02**
		Сметная заработная плата	Тенге					**100381,60**			
		РАЗДЕЛ 4. Смета 11.1.2-02. Проезжая и бульварная часть. Дорожная одежда. Дорожная одежда на улицах									
44	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**280**	**4979,15**	**1365,38**	**1394160,88**	**382306,40**	**960386,00**	**154240,93**	**1672274,00**
		НР - 108%; СП - 8%			**183,82**	**326,24**	**51468,48**	**91347,20**		**123872,15**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания или покрытия	1866,67	244,35 57,94	186,15 53,61	456115,21 108149,26	347480,62 100072,18	485,33	224879,15 54479,55	735473,91
46	калькуляция	**Смесь С4** *СП - 8%*	м3	280,0005	3707,10 --	-- --	1037989,85 --	-- --	1037989,85	-- 83039,19	1121029,00
47	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** *СП - 8%*	т·км	12208,0218	40,00 --	-- --	488320,87 --	-- --		-- 39065,67	527386,54
48	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	1,23	2410,87 --	2410,87 1193,93	2965,37 --	2965,37 1468,53	--	1586,02 364,11	4915,50
49	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная** *СП - 8%*	т	1,23	117925,34 --	-- --	145048,17 --	-- --	145048,17	-- 11603,85	156652,02
50	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1756,32	275,22 29,00	244,23 31,28	483379,66 50938,55	428946,03 54937,69	3495,08	114346,34 47818,08	645544,08
51	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до 5 см/** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1756,32	5,67 5,11	0,05 --	9951,31 8967,77	87,82 --	895,72	9685,19 1570,92	21207,42
52	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** *СП - 8%*	т	213,919776	15063,00 --	-- --	3222273,59 --	-- --	3222273,59	-- 257781,89	3480055,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**7240204,91** **219524,06**	**1161786,24** **247825,60**	**5370573,74** --	**504737,63** **619595,40**	**8364537,95**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7240204,91**				
	Материалы		Тенге				**965262,13**				
	Всего заработная плата		Тенге					**467349,66**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1183038,00**				
	Местные материалы		Тенге				**3222273,59**				
	Транспортные расходы		Тенге				**488320,87**				
		Накладные расходы	Тенге				**504737,63**				
		Сметная прибыль	Тенге				**619595,41**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8364538,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**310,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**467349,66**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**8364538,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310,99
		Сметная заработная плата	Тенге					467349,66			
		РАЗДЕЛ 5. Смета 11.1.2-03. Проезжая и бульварная часть. Водоотвод. Открытые ж/б лотки с проезжей части на улицах и тротуарах									
1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/**	м3 грунта	69,54	318,02	318,02	22115,11	22115,11	--	2709,72	26810,82
		НР - 72%, СП - 8%			--	54,12	--	3763,50		1985,99	
2	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	3563,2296	38,00	--	135402,72	--		--	146234,94
		СП - 8%			--	--	--	--		10832,22	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	69,54	25,33	21,13	1761,59	1469,38	13,91	652,00	2606,67
		НР - 72%, СП - 8%			4,00	9,02	278,30	627,25		193,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах**	м3 водосброса	34,4538462	79657,77	17212,80	2744516,56	593047,16	1224673,00	1261230,00	4326206,26
		НР - 108%, СП - 8%			26899,65	6995,13	926796,40	241009,13		320459,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	м3	34,4538462	42867,00	--	1476933,00	--	1476933,00	--	1595087,67
		СП - 8%			--	--	--	--		118154,64	
6	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	22,852202	2810,00	--	64214,69	--	64214,69	--	69351,87
		СП - 8%			--	--	--	--		5137,18	
7	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стакана их монолитного бетона**	м3	31,3515354	7027,25	1624,02	220315,20	50915,53	39461,54	129438,26	377733,74
		НР - 91%, СП - 8%			4144,55	392,38	129938,13	12301,72		27980,28	
8	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	31,8218084	19276,00	--	613397,18	--	613397,18	--	662468,95
		СП - 8%			--	--	--	--		49071,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5278656,08**	**667547,18**	**3418693,35**	**1394030,00**	7206500,92
							1057012,83	**257701,60**	--	**533814,88**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5278656,08**				
		Материалы	Тенге				**1264148,45**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1314714,43**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1476933,00**				
		Местные материалы	Тенге				**677611,87**				
		Транспортные расходы	Тенге				**135402,72**				
		Накладные расходы	Тенге				**1394030,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**533814,89**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7206500,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1050,82
		Сметная заработная плата	Тенге					1314714,43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7206500,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1050,82
		Сметная заработная плата	Тенге					1314714,43			
РАЗДЕЛ 6. Смета 11.1.2.7-06. Проезжая и бульварная часть. Перильное ограждение											
4	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** *СП - 8%*	т	91,67917	887579,00 --	-- --	81372506,03 --	-- --	81372506,03	-- 6509800,48	87882306,51
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				81372506,03 --	-- --	81372506,03 --	-- 6509800,48	87882306,51
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				81372506,03				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				81372506,03				
		Сметная прибыль	Тенге				6509800,48				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				87882306,51				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				87882306,51				
РАЗДЕЛ 7. Смета 11.1.7-01. Проезжая и бульварная часть. Тротуары. Земляные работы на бульварной части											
1	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	496,0852987	361,39 --	361,39 61,50	179280,27 --	179280,27 30509,25	--	21966,66 16099,75	217346,68
2	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	907,8360965	163,00 --	-- --	147977,28 --	-- --		-- 11838,18	159815,46
3	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9918,609311	361,39 --	361,39 61,50	3584486,22 --	3584486,22 609994,47	--	439196,02 321894,58	4345576,82
4	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%*	т·км	508229,5411	38,00 --	-- --	19312722,56 --	-- --		-- 1545017,80	20857740,36
5	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	9918,609311	25,33 4,00	21,13 9,02	251258,21 39694,27	209580,22 89465,86	1983,72	92995,29 27540,28	371793,78
6	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	431,0553906	361,39 --	361,39 61,50	155779,11 --	155779,11 26509,91	--	19087,13 13989,30	188855,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	689,6886249	163,00 --	-- --	112419,25 --	-- --		-- 8993,54	121412,79
8	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3678,63	73,30 --	73,30 24,60	269643,58 --	269643,58 90494,30	--	65155,89 26783,96	361583,43
9	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3678,63	246,29 --	246,29 82,65	906009,78 --	906009,78 304038,77	--	218907,91 89993,42	1214911,11
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	3339,693578	8,09 --	8,09 2,44	27018,12 --	27018,12 8148,85	--	5867,17 2630,82	35516,12
11	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1001,97	81,26 --	81,26 33,91	81420,08 --	81420,08 33976,80	--	24463,30 8470,67	114354,05
12	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1001,97	39,35 --	39,35 12,87	39427,52 --	39427,52 12895,35	--	9284,65 3896,97	52609,15
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	1001,97	208,55 12,32	193,73 44,27	208957,34 12340,76	194111,65 44357,21	2504,93	40822,54 19982,39	269762,27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**25276399,32** **52035,03**	**5646756,55** **1250390,77**	**4488,65** --	**937746,58** **2097131,67**	**28311277,57**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25276399,32**				
	Материалы		Тенге				**4488,64**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1302425,80**			
	Транспортные расходы		Тенге				**19573119,09**				
		Накладные расходы	Тенге				**937746,56**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2097131,66**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28311277,54**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**647,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1302425,80**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**28311277,54**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**647,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1302425,80**			
		РАЗДЕЛ 8. Смета 11.1.7-01. Проезжая и бульварная часть. Тротуары. Установка бортового камня									
14	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	49,1732814	8982,89	2084,31	441717,93	102492,36	283948,66	95177,73	579847,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1124,13	957,12	55276,91	47064,73		42951,65	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	880	2108,26 988,13	38,02 15,69	1855265,28 869550,88	33457,60 13807,20	952256,80	954026,73 224743,36	3034035,37
16	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Бортовой камень БР100.25.10** СП - 8%	м3	22	41320,00 --	--	909040,00 --	-- --	909040,00	-- 72723,20	981763,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**3206023,21** **924827,79**	**135949,96** **60871,93**	**2145245,46** --	**1049204,46** **340418,21**	**4595645,88**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3206023,21**				
	Материалы		Тенге				**1236205,45**				
	Всего заработная плата		Тенге					**985699,72**			
	Местные материалы		Тенге				**909040,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**1049204,46**				
		Сметная прибыль	Тенге				**340418,21**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4595645,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								791,57
		Сметная заработная плата	Тенге					**985699,72**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**4595645,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								791,57
		Сметная заработная плата	Тенге					**985699,72**			
		РАЗДЕЛ 9. Смета 11.1.7-01. Проезжая и бульварная часть. Тротуары. Пешеходные тротуары									
		Участок от ПК0+00 до ПК5+34 (гранитная плитка)									
17	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см** НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1040,55	552,45 344,00	207,95 60,87	574851,33 357948,68	216382,37 63338,28	520,28	454989,91 82387,30	1112228,54
18	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/** НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1040,55	40,54 22,94	17,60 5,17	42186,50 23872,82	18313,68 5379,64	--	31592,66 5902,33	79681,49
19	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** СП - 8%	м3	171,69075	6493,00 --	-- --	1114788,00 --	-- --	1114788,00	-- 89183,04	1203971,08
20	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см** НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1040,55	552,45 344,00	207,95 60,87	574851,33 357948,68	216382,37 63338,28	520,28	454989,91 82387,30	1112228,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 10 см/**	м2 покрытия	1040,55	-27,02	-11,73	-28120,86	-12205,65	--	-21065,52	-53121,29
		НР - 108%; СП - 8%			-15,29	-3,45	-15915,21	-3589,90		-3934,91	
22	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	126,9471	2810,00	--	356721,35	--	356721,35	--	385259,06
		СП - 8%			--	--	--	--		28537,71	
28	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	1040,55	2312,31	202,82	2406074,17	211044,35	10936,18	2001025,93	4759668,11
		НР - 88%; СП - 8%			2098,98	86,30	2184093,64	89799,46		352568,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С1231-201-0112 231-201-0112 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 60 мм**	м2	2206,296488	22099,00	--	48756946,09	--	48756946,09	--	52657501,78
		СП - 8%			--	--	--	--		3900555,69	
30	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	57,23025	6493,00	--	371596,01	--	371596,01	--	401323,69
		СП - 8%			--	--	--	--		29727,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**54169893,96**	**649917,12**	**50612028,23**	**2921532,90**	**61658741,01**
							2907948,61	**218265,76**	--	**4567314,15**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**54169893,96**				
	Материалы		Тенге				**11976,72**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3126214,37**			
	Местные материалы		Тенге				**50600051,49**				
		Накладные расходы	Тенге				**2921532,89**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4567314,15**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**61658741,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2340,62
		Сметная заработная плата	Тенге					3126214,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**61658741,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2340,62
		Сметная заработная плата	Тенге					3126214,37			
		РАЗДЕЛ 10. Смета 11.2.2-01. Подпорные стенки. Земляные работы									
1	Е11-010102-0356 1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3**	м3 грунта	5200	291,64	291,64	1516528,00	1516528,00	--	152867,52	1802947,16
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,83	--	212316,00		133551,64	
2	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	8580	163,00	--	1398540,00	--		--	1510423,20
		СП - 8%			--	--	--	--		111883,20	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	5200	25,33	21,13	131726,40	109876,00	1040,00	48754,37	194919,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,00	9,02	20810,40	46904,00		14438,46	
4	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	82,566	91,00 --	91,00 38,00	7513,51 --	7513,51 3137,51	--	2259,01 781,80	10554,32
5	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	82,566	60,38 --	60,38 19,74	4985,34 --	4985,33 1629,85	--	1173,49 492,71	6651,54
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	82,566	208,55 12,32	193,73 44,27	17218,85 1016,92	15995,51 3655,20	206,42	3363,93 1646,62	22229,40
7	Е11-010102-0356 1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 /погрузка/** НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	321,08	291,64 --	291,64 40,83	93639,77 --	93639,77 13109,70	--	9438,98 8246,30	111325,05
8	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** СП - 8%	т·км	529,782	163,00 --	-- --	86354,47 --	-- --		-- 6908,36	93262,83
9	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	321,08	91,00 --	91,00 38,00	29218,28 --	29218,28 12201,04	--	8784,75 3040,24	41043,27
10	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	321,08	60,38 --	60,38 19,74	19386,81 --	19386,81 6338,12	--	4563,45 1916,02	25866,28
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	321,08	208,55 12,32	193,73 44,27	66960,11 3954,58	62202,83 14214,21	802,70	13081,53 6403,33	86444,97
12	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	269,22	2809,71 2565,65	244,06 121,62	756430,13 690724,29	65705,84 32742,54	--	607712,14 109131,38	1473273,65
13	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** СП - 8%	м3	328,4484	2810,00 --	-- --	922940,00 --	-- --	922940,00	-- 73835,20	996775,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-010102-0355 1101-0102-0355 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 /погрузка/	м3 грунта	5200	251,23	251,23	1306396,00	1306396,00	--	131713,92	1553158,71
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,18	--	182936,00		115048,79	
29	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	240240	38,00	--	9129120,00	--		--	9859449,60
		СП - 8%			--	--	--	--		730329,60	
30	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5200	44,71	44,71	232492,00	232492,00	--	56197,44	311784,60
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,01	--	78052,00		23095,16	
31	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5200	107,75	107,75	560300,00	560300,00	--	135383,04	751337,68
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,16	--	188032,00		55654,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**16279749,67**	**4024239,88**	**924989,12**	**1175293,56**	**18851446,69**
							716506,19	**795268,17**	--	**1396403,46**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16279749,67**				
	Материалы		Тенге				**2049,12**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1511774,36**			
	Местные материалы		Тенге				**922940,00**				
	Транспортные расходы		Тенге				**10614014,47**				
		Накладные расходы	Тенге				**1175293,57**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1396403,45**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18851446,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1009,03
		Сметная заработная плата	Тенге					**1511774,36**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**18851446,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1009,03
		Сметная заработная плата	Тенге					**1511774,36**			
		РАЗДЕЛ 11. Смета 11.2.2-04. Подпорные стенки. Устройство подпорных стен									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	27,565	4686,94	1325,57	129195,57	36539,34	47764,63	48685,89	192111,98
		НР - 91%; СП - 8%			1628,57	312,33	44891,60	8609,38		14230,52	
2	С1212-101-0319 212-101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	28,1163	17220,00	--	484162,69	--	484162,69	--	522895,70
		СП - 8%			--	--	--	--		38733,01	
3	Е11-300503-0106 1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	461,66	56682,04	18401,21	26167832,89	8495102,61	7175438,26	11689974,93	40886432,45
		НР - 84%; СП - 8%			22738,15	7406,63	10497292,02	3419344,81		3028624,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1212-101-0906 212-101-0906 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м3	480,1264	23159,00	--	11119247,30	--	11119247,30	--	12008787,08
		СП - 8%			--	--	--	--		889539,78	
5	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	20,829	385992,00	--	8039827,37	--	8039827,37	--	8683013,56
		СП - 8%			--	--	--	--		643186,19	
6	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,81547	398962,00	--	724303,54	--	724303,54	--	782247,82
		СП - 8%			--	--	--	--		57944,28	
7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,96385	402525,00	--	387973,72	--	387973,72	--	419011,62
		СП - 8%			--	--	--	--		31037,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**47052543,08**	**8531641,95**	**27978717,51**	**11738660,82**	**63494500,22**
							10542183,62	**3427954,19**	--	**4703296,31**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**47052543,08**				
	Материалы		Тенге				**7223202,90**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13970137,81**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9152104,63**				
	Местные материалы		Тенге				**11603409,99**				
		Накладные расходы	Тенге				**11738660,82**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4703296,31**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**63494500,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9562,43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13970137,81**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**63494500,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9562,43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13970137,81**			
		РАЗДЕЛ 12. Смета 11.2.2-06. Подпорные стенки. Перильное ограждение подпорных стен									
2	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Перильное ограждение**	т	21,423	887579,00	--	19014604,92	--	19014604,92	--	20535773,31
		СП - 8%			--	--	--	--		1521168,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**19014604,92**	--	**19014604,92**	--	**20535773,31**
							--	--	--	**1521168,39**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**19014604,92**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19014604,92**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1521168,39**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**20535773,31**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**20535773,31**				
1	Е11-150601-0103 1115-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Оклейка опалубки фактурным листом**	**м2 оклеиваемой поверхности**	203,45	831,04	5,59	169074,38	1137,29	11621,06	125497,16	318137,26
		НР - 80%; СП - 8%			768,33	2,73	156316,03	555,42		23565,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-150601-0103 1115-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Демонтаж фактурного листа** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окленваемой поверхности	203,45	619,14 614,66	4,48 2,19	125964,28 125052,82	911,46 445,56	--	100398,70 18109,04	244472,02
3	Прайс-лист ТОО "GEMBA.KZ"	**Опалубочные маты "VALERO" фактурной поверхности размером 4х1,2 м (вес 5,0кг)** *СП - 8%*	шт	6	80357,14 --	-- --	482142,84 --	-- --	482142,84	-- 38571,43	520714,27
6	Е11-410104-0205 1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок** *НР - 79%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	4	6638,42 2951,95	745,96 522,18	26553,67 11807,79	2983,84 2088,72	11762,04	10978,24 3002,55	40534,46
7	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2** *СП - 8%*	м3	1,4964615	69935,00 --	-- --	104655,04 --	-- --	104655,04	-- 8372,40	113027,44
8	Е11-070515-0102 1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов** *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	4	824,27 821,02	3,25 1,55	3297,08 3284,08	13,00 6,20	--	3882,53 574,37	7753,98
9	С1212-401-0101 212-401-0101 РСНБ РК 2015	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25** *СП - 8%*	м3	0,3092308	14089,00 --	-- --	4356,75 --	-- --	4356,75	-- 348,54	4705,29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				916044,04 296460,72	5045,59 3095,90	614537,73 --	240756,62 92544,05	1249344,72
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				916044,04				
	Материалы		Тенге				23383,10				
	Всего заработная плата		Тенге					299556,62			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				586797,88				
	Местные материалы		Тенге				4356,75				
		Накладные расходы	Тенге				240756,63				
		Сметная прибыль	Тенге				92544,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1249344,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201,70
		Сметная заработная плата	Тенге					299556,62			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1249344,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201,70
		Сметная заработная плата	Тенге					299556,62			
		РАЗДЕЛ 14. Смета 11.5.2-02. Пешеходный мост. Пролетное строение пешеходного моста /балки L-33,0 м									
31	Е11-300501-0101 1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стальных сварных перил** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	4,0656	114905,03 103471,25	265,39 17,23	467157,89 420672,71	1078,97 70,05	45406,21	353423,92 65646,54	886228,36
32	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** *СП - 8%*	т	4,0656	887579,00 --	-- --	3608541,18 --	-- --	3608541,18	-- 288683,29	3897224,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**4075699,07**	**1078,97**	**3653947,39**	**353423,92**	**4783452,83**
							420672,71	**70,05**	**--**	**354329,84**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**467157,89**				
	Материалы		Тенге				**45406,21**				
	Всего заработная плата		Тенге					**420742,76**			
		Накладные расходы	Тенге				**353423,92**				
		Сметная прибыль	Тенге				**65646,54**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**886228,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**285,25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**420742,76**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3608541,18**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3608541,18**				
		Сметная прибыль	Тенге				**288683,29**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3897224,47**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**4783452,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**285,25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**420742,76**			
		РАЗДЕЛ 15. Смета 11.5.2-03. Пешеходный мост. Устройство пандуса и лестничного схода у опоры №1 моста. Устройство металлического пандуса из блоков КБ									
88	**Е11-090304-0301 1109-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж /Устройство прохожей части на блоках КБ и опорных частей/**	**т конструкций**	**8,97983**	**65512,83**	**16551,00**	**588294,08**	**148625,16**	**109653,16**	**251720,20**	**907215,42**
		НР - 69%; СП - 8%			**36750,78**	**3874,92**	**330015,76**	**34796,12**		**67201,14**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	**С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	**т**	**8,97983**	**1004492,00**	**--**	**9020167,40**	**--**	**9020167,40**	**--**	**9741780,79**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**721613,39**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**9608461,48**	**148625,16**	**9129820,56**	**251720,20**	**10648996,21**
							330015,76	**34796,12**	**--**	**788814,53**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9608461,48**				
	Материалы		Тенге				**109653,15**				
	Всего заработная плата		Тенге					**364811,88**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9020167,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**251720,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**788814,53**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**10648996,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**223,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**364811,88**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**10648996,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**223,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**364811,88**			
		РАЗДЕЛ 16. Смета 11.5.2-04. Пешеходный мост. Устройство пандуса и лестничного схода у опоры №2 моста. Перильное ограждение на лестничных сходах и на лестничных площадках									
33	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015**	**Перильное ограждение**	**т**	**7,84648**	**887579,00**	**--**	**6964370,87**	**--**	**6964370,87**	**--**	**7521520,54**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		557149,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**6964370,87**	--	**6964370,87**	--	**7521520,54**
							--	--	--	**557149,67**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6964370,87**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6964370,87**				
		Сметная прибыль	Тенге				**557149,67**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7521520,54**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**7521520,54**				

РАЗДЕЛ 17. Смета 11.5.2-04. Изготовление металлических конструкций светопрозрачной кровли на мосту, пандусных спусках, лестничных сходах и лестничных площадках.

1	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	4,0252	112984,70	25514,83	454785,99	102702,29	11300,51	255940,12	767584,20
		НР - 69%, СП - 8%			84662,43	7488,95	340783,19	30144,52		56858,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**С1222-509-0806 222-509-0806 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой свыше 5 т**	**т**	4,0252	818379,00	--	3294139,15	--	3294139,15	--	3557670,28
		СП - 8%			--	--	--	--		263531,13	
3	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	0,0327	647579,00	--	21175,83	--	21175,83	--	22869,90
		СП - 8%			--	--	--	--		1694,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**3770101,00**	**102702,29**	**3326615,49**	**255940,12**	**4348124,38**
							340783,19	**30144,52**	--	**322083,29**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21175,83**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21175,83**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1694,07**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22869,90**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3748925,14**				
	Материалы		Тенге				**11300,51**				
	Всего заработная плата		Тенге					**370927,71**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3294139,15**				
		Накладные расходы	Тенге				**255940,12**				
		Сметная прибыль	Тенге				**320389,22**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4325254,48**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**278,24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**370927,71**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**4348124,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**278,24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**370927,71**			

РАЗДЕЛ 18. Смета 11.7.4-01. Наружное освещение.

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы									
18	С1243-113-0906 243-113-0906 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1**	км	3,19566	1028799,00	--	3287691,81	--	3287691,81	--	3550707,15
		СП - 8%			--	--	--	--		263015,34	
20	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2015	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2**	км	1,01043	203613,00	--	205736,68	--	205736,68	--	222195,61
		СП - 8%			--	--	--	--		16458,93	
		Опоры освещения СТВ-10									
33	С1247-306-0301 247-306-0301 РСНБ РК 2015	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	шт.	17	5475,00	--	93075,00	--	93075,00	--	100521,00
		СП - 8%			--	--	--	--		7446,00	
34	С1247-306-0314 247-306-0314 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/25-1,42 высотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	шт.	58	9278,00	--	538124,00	--	538124,00	--	581173,92
		СП - 8%			--	--	--	--		43049,92	
		Опоры освещения СТВ-4									
45	С1247-306-0101 247-306-0101 РСНБ РК 2015	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А**	шт.	51	40001,00	--	2040051,00	--	2040051,00	--	2203255,08
		СП - 8%			--	--	--	--		163204,08	
47	С1247-103-0224 247-103-0224 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильник уличный светодиодный LED типа Волна Мини LED-60-ШБ/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 /AURA 050W-V2-S1-D-YY/**	шт.	51	70128,00	--	3576528,00	--	3576528,00	--	3862650,24
		СП - 8%			--	--	--	--		286122,24	
51	С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	шт.	115	655,00	--	75325,00	--	75325,00	--	81351,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6026,00	
52	С1252-207-2610 252-207-2610 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SL9.21**	шт.	368	3327,00	--	1224336,00	--	1224336,00	--	1322282,88
		СП - 8%			--	--	--	--		97946,88	
		Заземление опор освещения									
58	515-301-1002 515-301-1002 РСНБ РК 2015	**Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 90-1-93 диспетчерского управления уличным освещением**	шт.	1	744243,00	--	744243,00	--		--	744243,00
					--	--	--	--	744243,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**11785110,49**	--	**11040867,49**	--	**12668379,89**
							--	--	**744243,00**	**883269,40**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**744243,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**744243,00**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**9816531,49**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9816531,49**				
		Сметная прибыль	Тенге				**785322,51**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**10601854,00**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1224336,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1224336,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**97946,88**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1322282,88**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**12668379,88**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**344929654,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**18480420,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**21345516,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6382635,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**225857997,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**31564370,00**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**744243,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**21441892,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**25495216,00**	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2021 г.				**344 929 654,0**					
		Временные здания и сооружения				5 756 615,9					
		Итого				**350 686 269,9**					
		Зимние удорожания				2 449 088,2					
		Итого				**353 135 358,1**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**7 019 587,2**					
		Итого				**360 154 945,4**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2021 год с К=1				360 154 945,4					
		Итого без НДС				**360 154 945,4**					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,999954403359261				**360 138 523,5**					
		НДС 12%				43 216 622,8					
		Итого с НДС				**403 355 146,32**					

Руководитель проекта ТОО «Казахдорстрой»

_____ **Молдахметов А. А.**

Принял

Технадзор:
ТОО «TURAN ENERGO GROUP»

_____ **Турегельдиев К.Т.**

ИИН 620330300856
Аттестат №KZ93VJE00034898 от 14.02.2018г.

_____ **Тажиев А.К.**

ИИН 841219302717
Аттестат №KZ71VJE00037295 от 26.04.2018г.

Нач. участка ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Нурабаев Н.К.**

Заместитель директора :
Проектная организация ТОО «ДЭН-Ко»

_____ **Анисимов В.**