ТПО

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Казахдорстрой" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2020 ж 30 маусым №517 келісім шартқа қосымша 2022 ж 20 сәуір №13 қосымша келісім бойынша - 6 829 438 704,35 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Д.Қонаев даңғылының жалғасын (темір жолмен қиылыс құрылысының басынан Дамбовая көшесіне дейін) салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 15 шілде айындағы №3 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
3489851		**№517**			**30.06.2020ж**				ЖШС
		Қосымша келісім №13			**20.04.2022ж**				
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Д.Қонаев даңғылының жалғасын (темір жолмен қиылыс құрылысының басынан Дамбовая көшесіне дейін) салу	910 146 748,81	97 515 723,09							468 785 377,79
Ұстап қалу 5%	0,00	0,00							0,00
Авансты ұстап қалу 30%		0,00							
Төленетін сомасы	910 146 748,81	97 515 723,09							468 785 377,79

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і

_____

_____ 27.07.2022

Тех. қадағалаушы: «TURAN ENERGO GROUP» ЖШС-нің директор орынбасары

_____ **Тажиев А.К.**

Мердігер: "Казахдорстрой" ЖШС-нің жоба басшысы

_____ **Молдахметов А. А.**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»

Форма № 2в

Инженер: ТОО «TURAN ENERGO GROUP»

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство продолжения проспекта Д. Кунаева (от начала сооружения пересечения с железной дорогой до улицы Дамбовой) в городе Шымкент"

АКТ №1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 г.

Составлен(а) текущих ценах 3кв. 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета № 11.1.1-01. Подготовительные работы									
7	Е11-270302-0502 1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	3742,71	188,21	181,22	704406,09	678253,90	112,29	92312,07	860455,61
		НР - 108%, СП - 8%			6,96	15,88	26039,90	59434,23		63737,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /в штабель/**	т	471,727518	163,00	--	76891,59	--		--	83042,92
		СП - 8%			--	--	--	--		6151,33	
9	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	953,054477	443,43	302,29	422612,47	288098,84	--	218818,12	692745,04
		НР - 108%, СП - 8%			141,14	71,45	134513,63	68095,74		51314,45	
10	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта	953,054477	104,67	104,67	99756,21	99756,21	--	24106,18	133771,38
		НР - 72%, СП - 8%			--	35,13	--	33480,80		9908,99	
11	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/**	м3 грунта	905,59313	281,38	271,45	254813,98	245823,25	534,30	41213,33	319709,49
		НР - 72%, СП - 8%			9,34	53,87	8456,43	48784,30		23682,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	1448,94901	163,00	--	236178,69	--		--	255072,99
		СП - 8%			--	--	--	--		18894,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1794659,00**	**1311932,20**	**646,59**	**376449,70**	**2344797,43**
							169009,96	**209795,07**	--	**173688,70**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1794659,00**				
	Материалы		Тенге				**646,58**				
	Всего заработная плата		Тенге					**378805,03**			
	Транспортные расходы		Тенге				**313070,27**				
		Накладные расходы	Тенге				**376449,70**				
		Сметная прибыль	Тенге				**173688,70**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2344797,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**257,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**378805,03**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2344797,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**257,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**378805,03**			

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета № 11.1.2-02.Дорожная одежда

Установка бортового камня

1	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	2430	2480,18	38,02	6026837,40	92388,60	2608993,80	3632668,24	10432266,09
		НР - 108%; СП - 8%			1368,50	15,69	3325455,00	38126,70		772760,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	22,6731727	8982,89	2084,31	203670,50	47257,92	130925,10	43885,24	267360,20
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	25487,48	21700,95		19804,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	139,8	2108,26	38,02	294734,19	5315,19	151278,99	151560,15	481997,89
		НР - 108%; СП - 8%			988,13	15,69	138140,01	2193,46		35703,55	
5	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Бортовой камень БР100.30.15**	м3	6,0114	41320,00	--	248391,05	--	248391,05	--	268262,33
		СП - 8%			--	--	--	--		19871,28	
		Дорожная одежда на основных полосах проезжей части									
7	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 18 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	403,7723	248,22	190,02	100223,15	76724,81	104,98	49026,50	161189,62
		НР - 108%; СП - 8%			57,94	54,49	23393,36	22001,55		11939,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	калькуляция	**Смесь С4**	м3	72,679014	3707,10	--	269428,37	--	269428,37	--	290982,64
		СП - 8%			--	--	--	--		21554,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3168,80501	40,00	--	126752,20	--		--	136892,38
		СП - 8%			--	--	--	--		10140,18	
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	8,1735	2410,87	2410,87	19705,25	19705,25	--	10539,27	32664,09
		НР - 108%, СП - 8%			--	1193,93	--	9758,59		2419,56	
11	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	8,1735	117925,34	--	963862,77	--	963862,77	--	1040971,79
		СП - 8%			--	--	--	--		77109,02	
12	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	11676,3	259,79	228,80	3033421,00	2671537,44	23235,84	763345,59	4100507,92
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			29,00	31,53	338647,73	368153,74		303741,33	
13	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=16	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до 12 см/	м2 покрытия	11676,3	45,30	0,38	528913,04	4436,99	47522,55	515109,78	1127544,65
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			40,85	--	476953,50	--		83521,83	
14	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	3286,87845	13303,00	--	43725344,02	--	43725344,02	--	47223371,54
		СП - 8%			--	--	--	--		3498027,52	
15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,6678	2410,87	2410,87	11253,46	11253,46	--	6018,87	18654,11
		НР - 108%, СП - 8%			--	1193,93	--	5573,03		1381,79	
16	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	4,6678	117925,34	--	550451,90	--	550451,90	--	594488,05
		СП - 8%			--	--	--	--		44036,15	
17	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	11676,3	259,79	228,80	3033421,00	2671537,44	23235,84	763345,59	4100507,92
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			29,00	31,53	338647,73	368153,74		303741,33	
18	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 /до 10 см/	м2 покрытия	11676,3	33,97	0,28	396597,21	3269,36	35612,72	386332,34	845563,91
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,64	--	357715,13	--		62634,36	
19	С1212-501-0103 212-501-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	2811,65304	12770,00	--	35904809,32	--	35904809,32	--	38777194,07
		СП - 8%			--	--	--	--		2872384,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	4,7165	2410,87	2410,87	11370,87	11370,87	--	6081,66	18848,74
		НР - 108%; СП - 8%			--	1193,93	--	5631,17		1396,20	
21	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	4,7165	117925,34	--	556194,87	--	556194,87	--	600690,46
		СП - 8%			--	--	--	--		44495,59	
22	Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	м2 покрытия	11782,6	322,83	291,13	3803835,67	3430268,34	14492,60	863341,74	5040551,60
		НР - 108%; СП - 8%			30,48	37,37	359074,73	440315,76		373374,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-270602-1302 1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 /до 5см/**	м2 покрытия	11782,6	-4,53	-0,41	-53316,26	-4830,86	-3770,43	-49437,43	-110974,00
		НР - 108%; СП - 8%			-3,79	-0,09	-44714,97	-1060,43		-8220,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	С1212-503-0103 212-503-0103 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	1472,825	18164,00	--	26752393,30	--	26752393,30	--	28892584,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2140191,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**126508294,30**	**9040234,81**	**112002507,59**	**7141817,53**	**144342120,77**
							5338799,70	**1280548,26**	--	**10692008,94**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**126508294,30**				
	Материалы		Тенге				**3031632,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6619348,00**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2339937,91**				
	Местные материалы		Тенге				**106630937,69**				
	Транспортные расходы		Тенге				**126752,20**				
		Накладные расходы	Тенге				**7141817,54**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10692008,94**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**144342120,78**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4853,08**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6619348,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**144342120,78**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4853,08**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6619348,00**			
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета №11.1.2-03. Водоотвод									
		Открытые ж/б лотки с проезжей части на улицах и тротуарах									
1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/**	м3 грунта	55,48	318,02	318,02	17643,75	17643,75	--	2161,86	21390,05
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,12	--	3002,58		1584,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2842,7952	38,00	--	108026,22	--		--	116668,32
		СП - 8%			--	--	--	--		8642,10	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	55,48	25,33	21,13	1405,42	1172,29	11,10	520,17	2079,64
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,00	9,02	222,03	500,43		154,05	
4	Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	27,8912088	79657,77	17212,80	2221751,50	480085,80	991401,95	1020995,70	3502167,00
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			26899,65	6995,13	750263,75	195102,63		259419,78	
5	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	27,8912088	42867,00	--	1195612,45	--	1195612,45	--	1291261,45
		СП - 8%			--	--	--	--		95649,00	
6	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	18,2329309	2810,00	--	51234,54	--	51234,54	--	55333,30
		СП - 8%			--	--	--	--		4098,76	
7	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стакана их монолитного бетона	м3	25,0142362	7027,25	1624,02	175781,39	40623,62	31484,92	103274,02	301379,85
		НР - 91%, СП - 8%			4144,55	392,38	103672,85	9815,09		22324,43	
8	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,3894497	19276,00	--	489407,03	--	489407,03	--	528559,59
		СП - 8%			--	--	--	--		39152,56	
		Водоотводные лотки типа "Standartpark" с проезжей части пр. Кунаева									
26	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание из ЦПС М150. Устройство	м3 основания	149,6	2255,38	1220,08	337404,85	182523,97	561,00	216761,42	598499,58
		НР - 93%, СП - 8%			1031,55	526,45	154319,88	78756,92		44333,30	
27	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	106,59	6493,00	--	692088,87	--	692088,87	--	747455,98
		СП - 8%			--	--	--	--		55367,11	
28	С1216-101-0102 216-101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	35,53	28586,00	--	1015660,58	--	1015660,58	--	1096913,43
		СП - 8%			--	--	--	--		81252,85	
29	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	421,059	7027,25	1624,02	2958888,54	683808,24	529978,54	1738388,37	5073059,07
		НР - 91%, СП - 8%			4144,55	392,38	1745101,76	165215,13		375782,15	
30	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	425,26959	19276,00	--	8197496,62	--	8197496,62	--	8853296,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		655799,73	
31	Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	м лотка	1207,45	4823,36	2249,39	5823970,86	2716026,00	484718,72	4038427,00	10651389,72
		НР - 108%, СП - 8%			2172,53	924,31	2623226,18	1116058,11		788991,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-070106-0403 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015 прим.	**Устройство герметизации стыков изделий**	м шва	1205,55	374,76	35,98	451793,12	43375,69	104882,85	358170,81	874761,04
		НР - 118%, СП - 8%			251,78	--	303534,58	--		64797,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	Е12-180101-1901 1218-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные. Заделка трещин вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением**	м трещин	1205,55	162,31	66,15	195676,44	79747,13	--	108484,74	328494,08
		НР - 72%, СП - 8%			96,16	28,82	115929,30	34743,95		24332,89	
50	С1216-201-0202 216-201-0202 РСНБ РК 2015	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,9658888	132836,00	--	128304,80	--	128304,80	--	138569,18
		СП - 8%			--	--	--	--		10264,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**24062146,98**	**4245006,45**	**13912843,97**	**7587184,13**	**34181277,60**
							5796270,33	**1603194,84**	--	**2531946,49**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24062146,98**				
	Материалы		Тенге				**2143039,08**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7399465,17**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2339577,83**				
	Местные материалы		Тенге				**9430227,06**				
	Транспортные расходы		Тенге				**108026,22**				
		Накладные расходы	Тенге				**7587184,12**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2531946,48**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34181277,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5548,13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7399465,17**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**34181277,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5548,13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7399465,17**			

РАЗДЕЛ 4. Локальная смета №11.1.2-06.Ограждение

Перильное ограждение

1	Е11-270901-0108 1127-0901-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения пешеходные металлические. Устройство**	м	1704,6	781,81	42,29	1332671,62	72087,54	--	1398544,73	2949713,66
		НР - 108%, СП - 8%			739,52	20,16	1260584,09	34364,74		218497,31	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	18,117	2810,00	--	50908,77	--	50908,77	--	54981,47
		СП - 8%			--	--	--	--		4072,70	
3	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	99,603	20012,00	--	1993255,24	--	1993255,24	--	2152715,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		159460,42	
5	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4092,768	174,00	4,41	712137,54	18049,11	417994,39	192453,45	976958,27
		НР - 69%; СП - 8%			67,46	0,69	276094,04	2824,01		72367,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Барьерное ограждение									
16	Е11-270901-0502 1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	1020	692,64	296,56	706495,86	302491,20	--	499336,55	1302299,00
		НР - 108%; СП - 8%			396,08	57,20	404004,66	58344,00		96466,59	
17	С1251-102-0101 251-102-0101 РСНБ РК 2015	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	476	17547,00	--	8352372,00	--	8352372,00	--	9020561,76
		СП - 8%			--	--	--	--		668189,76	
18	С1251-102-0102 251-102-0102 РСНБ РК 2015	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	36	17547,00	--	631692,00	--	631692,00	--	682227,36
		СП - 8%			--	--	--	--		50535,36	
20	С1251-102-0207 251-102-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	255	45565,00	--	11619075,00	--	11619075,00	--	12548601,00
		СП - 8%			--	--	--	--		929526,00	
22	С1251-102-0304 251-102-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	512	4497,00	--	2302464,00	--	2302464,00	--	2486661,12
		СП - 8%			--	--	--	--		184197,12	
23	С1251-102-0401 251-102-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	255	1093,00	--	278715,00	--	278715,00	--	301012,20
		СП - 8%			--	--	--	--		22297,20	
24	С1251-102-0601 251-102-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,67	1258536,00	--	843219,12	--	843219,12	--	910676,65
		СП - 8%			--	--	--	--		67457,53	
25	С1251-102-0605 251-102-0605 РСНБ РК 2015	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,28	2244788,00	--	628540,64	--	628540,64	--	678823,89
		СП - 8%			--	--	--	--		50283,25	
26	С1251-102-0505 251-102-0505 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм	шт.	4	10478,00	--	41912,00	--	41912,00	--	45264,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3352,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**29493458,79**	**392627,85**	**27160148,16**	**2090334,73**	**34110497,01**
							1940682,79	**95532,75**	--	**2526703,48**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29493458,79**				
	Материалы		Тенге				**417994,40**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2036215,54**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**24697989,76**				
	Местные материалы		Тенге				**2044164,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2090334,73				
		Сметная прибыль	Тенге				2526703,48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34110497,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1524,63
		Сметная заработная плата	Тенге					2036215,54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34110497,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1524,63
		Сметная заработная плата	Тенге					2036215,54			
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета №11.1.7-01. Тротуары									
		Земляные работы на бульварной части									
1	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	20,1256281	361,39	361,39	7273,20	7273,20	--	891,16	8817,51
		НР - 72%, СП - 8%			--	61,50	--	1237,73		653,15	
2	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	36,8298995	163,00	--	6003,27	--		--	6483,53
		СП - 8%			--	--	--	--		480,26	
3	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	402,386925	361,39	361,39	145418,61	145418,61	--	17817,69	176295,21
		НР - 72%, СП - 8%			--	61,50	--	24746,80		13058,90	
4	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	20618,3065	38,00	--	783495,65	--		--	846175,30
		СП - 8%			--	--	--	--		62679,65	
5	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	402,386935	25,33	21,13	10193,27	8502,44	80,48	3772,72	15083,26
		НР - 72%, СП - 8%			4,00	9,02	1610,35	3629,53		1117,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/**	м3 грунта	17,4874372	361,39	361,39	6319,78	6319,79	--	774,34	7661,65
		НР - 72%, СП - 8%			--	61,50	--	1075,48		567,53	
7	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	27,9798995	163,00	--	4560,72	--		--	4925,58
		СП - 8%			--	--	--	--		364,86	
8	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	149,24	73,30	73,30	10939,29	10939,29	--	2643,34	14669,24
		НР - 72%, СП - 8%			--	24,60	--	3671,30		1086,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	149,24	246,29	246,29	36756,32	36756,32	--	8880,97	49288,28
		НР - 72%; СП - 8%			--	82,65	--	12334,69		3650,98	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	135,524957	8,09	8,09	1096,40	1096,40	--	238,09	1441,25
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,44	--	330,68		106,76	
11	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	40,66	81,26	81,26	3304,03	3304,03	--	992,72	4640,49
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,91	--	1378,78		343,74	
12	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	40,66	39,35	39,35	1599,97	1599,97	--	376,77	2134,88
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,87	--	523,29		158,14	
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	40,66	208,55	193,73	8479,50	7877,06	101,65	1656,58	10946,97
		НР - 72%; СП - 8%			12,32	44,27	500,79	1800,02		810,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка бортового камня									
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1294,7	2108,26	38,02	2729559,00	49224,49	1401007,82	1403611,82	4463824,53
		НР - 108%; СП - 8%			988,13	15,69	1279326,73	20313,84		330653,67	
16	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.25.10	м3	32,3675	41320,00	--	1337425,10	--	1337425,10	--	1444419,11
		СП - 8%			--	--	--	--		106994,01	
		Пешеходные тротуары									
		Участок от ПК0+00 до ПК5+34 (гранитная плитка)									
17	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см	м2 покрытия	4325,17	552,45	207,95	2389438,00	899419,10	2162,58	1891219,77	4623110,39
		НР - 108%; СП - 8%			344,00	60,87	1487856,32	263273,10		342452,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/	м2 покрытия	4325,17	40,54	17,60	175353,20	76122,99	--	131318,65	331205,60
		НР - 108%; СП - 8%			22,94	5,17	99230,21	22361,13		24533,75	
19	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	713,65305	6493,00	--	4633749,25	--	4633749,25	--	5004449,19
		СП - 8%			--	--	--	--		370699,94	
20	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см	м2 покрытия	4325,17	552,45	207,95	2389438,00	899419,10	2162,58	1891219,77	4623110,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			344,00	60,87	1487856,32	263273,10		342452,62	
21	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 10 см/** *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия	4325,17	-27,02 -15,29	-11,73 -3,45	-116887,72 -66153,48	-50734,25 -14921,84	--	-87561,34 -16355,92	-220805,00
22	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	527,67074	2810,00 --	-- --	1482754,78 --	-- --	1482754,78	-- 118620,38	1601375,16
28	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой** *НР - 88%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4777,8	2312,31 2098,98	202,82 86,30	11047754,72 10028506,64	969033,40 412324,14	50214,68	9187931,09 1618854,86	21854540,67
30	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	237,88435	6493,00 --	-- --	1544583,08 --	-- --	1544583,08	-- 123566,65	1668149,73
		Разделительная полоса (брусчатка)									
40	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	304	361,39 --	361,39 61,50	109862,56 --	109862,56 18696,00	--	13461,12 9865,89	133189,57
41	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	486,4	163,00 --	-- --	79283,20 --	-- --		-- 6342,66	85625,86
42	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство /из материала от разборки/** *НР - 108%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	304	1550,95 183,82	1365,38 326,24	471487,58 55880,06	415075,52 99176,96	532,00	167461,59 51115,93	690065,10
43	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см** *НР - 108%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1081,6	545,66 344,00	201,16 59,32	590185,32 372069,86	217574,65 64160,51	540,81	471128,80 84905,13	1146219,25
44	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	158,34624	2810,00 --	-- --	444952,93 --	-- --	444952,93	-- 35596,23	480549,16
45	С3414-101-0601 414-101-0601 РСНБ РК 2015	**Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка ранее разобранного материала в местах складирования** *СП - 8%*	т	61,1904	483,00 --	-- --	29554,96 --	-- --		-- 2364,40	31919,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С3414-101-0602 414-101-0602 РСНБ РК 2015	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	61,1904	483,00	--	29554,96	--		--	31919,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2364,40	
47	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	61,1904	163,00	--	9974,04	--		--	10771,96
		СП - 8%			--	--	--	--		797,92	
48	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1081,6	2317,40	207,91	2506499,84	224875,46	11367,61	2081071,08	4954576,60
		НР - 88%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2098,98	87,46	2270256,77	94596,74		367005,67	
49	С1255-102-0610 255-102-0610 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	778,158	1868,00	--	1453599,14	--	1453599,14	--	1569887,07
		СП - 8%			--	--	--	--		116287,93	
50	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	118,976	6493,00	--	772511,17	--	772511,17	--	834312,06
		СП - 8%			--	--	--	--		61800,89	
		Лестничный сход ПК3+41 слева									
51	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	39	177,38	--	6917,66	--	--	4980,72	12850,25
		НР - 72%, СП - 8%			177,38	--	6917,66	--		951,87	
52	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,26	8915,03	2084,31	11232,94	2626,23	7190,31	2438,80	14765,48
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1124,13	957,12	1416,40	1205,97		1093,74	
53	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	2108,26	38,02	88546,75	1596,84	45448,62	45533,09	144806,23
		НР - 108%, СП - 8%			988,13	15,69	41501,29	658,98		10726,39	
54	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,05	41320,00	--	43386,00	--	43386,00	--	46856,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3470,88	
55	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,44	8915,03	2084,31	3922,62	917,09	2510,91	851,65	5156,21
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1124,13	957,12	494,62	421,13		381,94	
56	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,78	7574,64	1569,71	13482,85	2794,08	2527,01	8083,64	23291,81
		НР - 91%, СП - 8%			4585,26	405,26	8161,76	721,36		1725,32	
57	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,8156	19276,00	--	34997,51	--	34997,51	--	37797,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2799,80	
58	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	м2 покрытия	35,18	552,45	207,95	19435,17	7315,68	17,59	15382,77	37603,38
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			344,00	60,87	12101,90	2141,41		2785,44	
59	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/**	м2 покрытия	35,18	40,54	17,60	1426,29	619,17	--	1068,12	2693,96
		НР - 108%; СП - 8%			22,94	5,17	807,12	181,88		199,55	
60	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	5,8047	6493,00	--	37689,92	--	37689,92	--	40705,11
		СП - 8%			--	--	--	--		3015,19	
61	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	м2 покрытия	35,18	552,45	207,95	19435,17	7315,68	17,59	15382,77	37603,38
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			344,00	60,87	12101,90	2141,41		2785,44	
62	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 10 см/**	м2 покрытия	35,18	-27,02	-11,73	-950,74	-412,66	--	-712,21	-1795,98
		НР - 108%; СП - 8%			-15,29	-3,45	-538,08	-121,37		-133,04	
63	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	4,29196	2810,00	--	12060,41	--	12060,41	--	13025,24
		СП - 8%			--	--	--	--		964,83	
64	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м**	м2 покрытия	35,2	552,45	207,95	19446,22	7319,84	17,60	15391,52	37624,76
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			344,00	60,87	12108,78	2142,62		2787,02	
65	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=7	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 5 см/**	м2 покрытия	35,2	-94,59	-41,06	-3329,66	-1445,31	--	-2493,56	-6289,08
		НР - 108%; СП - 8%			-53,53	-12,06	-1884,34	-424,51		-465,86	
66	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2 тротуара	35,2	2317,40	207,91	81572,48	7318,43	369,95	67727,17	161243,62
		НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2098,98	87,46	73884,10	3078,59		11943,97	
67	С1231-201-0112 231-201-0112 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 60 мм**	м2	35,728	22099,00	--	789553,07	--	789553,07	--	852717,32
		СП - 8%			--	--	--	--		63164,25	
		Лестничный сход по улице №1 с ПК2+56 - ПК3+16-справа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	165	177,38	--	29267,04	--	--	21072,27	54366,45
		НР - 72%; СП - 8%			177,38	--	29267,04	--		4027,14	
69	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,23	8915,03	2084,31	37710,60	8816,63	24138,92	8187,41	49569,85
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	4755,05	4048,62		3671,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	141	2108,26	38,02	297264,10	5360,82	152577,51	152861,10	486135,22
		НР - 108%; СП - 8%			988,13	15,69	139325,77	2212,29		36010,02	
71	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	3,525	41320,00	--	145653,00	--	145653,00	--	157305,24
		СП - 8%			--	--	--	--		11652,24	
72	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	м2 покрытия	150,5	552,45	207,95	83143,65	31296,48	75,25	65807,49	160867,23
		НР - 108%; СП - 8%			344,00	60,87	51771,92	9160,94		11916,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/**	м2 покрытия	150,5	40,54	17,60	6101,65	2648,80	--	4569,41	11524,74
		НР - 108%; СП - 8%			22,94	5,17	3452,85	778,08		853,68	
74	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	24,8325	6493,00	--	161237,42	--	161237,42	--	174136,41
		СП - 8%			--	--	--	--		12898,99	
75	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	м2 покрытия	150,5	552,45	207,95	83143,65	31296,48	75,25	65807,49	160867,23
		НР - 108%; СП - 8%			344,00	60,87	51771,92	9160,94		11916,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 10 см/**	м2 покрытия	150,5	-27,02	-11,73	-4067,26	-1765,36	--	-3046,81	-7683,20
		НР - 108%; СП - 8%			-15,29	-3,45	-2301,90	-519,22		-569,13	
77	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	18,361	2810,00	--	51594,41	--	51594,41	--	55721,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4127,55	
78	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м**	м2 покрытия	150,5	552,45	207,95	83143,65	31296,48	75,25	65807,49	160867,23
		НР - 108%; СП - 8%			344,00	60,87	51771,92	9160,94		11916,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=7	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 5 см/**	м2 покрытия	150,5	-94,59	-41,06	-14236,17	-6179,53	--	-10661,41	-26889,38
		НР - 108%, СП - 8%			-53,53	-12,06	-8056,64	-1815,03		-1991,81	
80	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2 тротуара	150,5	2317,40	207,91	348768,70	31290,45	1581,76	289572,11	689408,08
		НР - 88%, СП - 8%			2098,98	87,46	315896,49	13162,73		51067,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	С1231-201-0112 231-201-0112 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 60 мм**	м2	152,7575	22099,00	--	3375788,00	--	3375788,00	--	3645851,00
		СП - 8%			--	--	--	--		270063,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**40999410,25**	**4208986,45**	**18026328,91**	**18022517,77**	**63743682,27**
							17821668,10	**1351479,74**	--	**4721754,25**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40999410,25**				
	Материалы		Тенге				**1704793,72**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19173147,84**			
	Местные материалы		Тенге				**16321535,18**				
	Транспортные расходы		Тенге				**942426,81**				
		Накладные расходы	Тенге				**18022517,77**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4721754,21**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**63743682,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14386,46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19173147,84**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**63743682,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14386,46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19173147,84**			

РАЗДЕЛ 6. Локальная смета №11.1.7-02. Озеленение

Устройство газонов

1	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом**	м2	5429,64	12,94	12,94	70259,54	70259,55	--	24607,13	102456,00
		НР - 88%, СП - 8%			--	5,15	--	27962,65		7589,33	
2	Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	м2	5429,64	113,08	--	613980,98	--	--	540303,26	1246627,00
		НР - 88%, СП - 8%			113,08	--	613980,98	--		92342,74	
3	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	76,2	64,50	64,50	4914,90	4914,90	--	1187,81	6590,92
		НР - 72%, СП - 8%			--	21,65	--	1649,73		488,22	
4	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	76,2	216,97	216,97	16533,11	16533,11	--	3994,65	22169,98
		НР - 72%, СП - 8%			--	72,81	--	5548,12		1642,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	м3 грунта	1118,34	361,39	361,39	404156,89	404156,89	--	49520,10	489971,14
		НР - 72%, СП - 8%			--	61,50	--	68777,91		36294,16	
6	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2046,5622	163,00	--	333589,64	--		--	360276,81
		СП - 8%			--	--	--	--		26687,17	
7	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	5429,64	883,24	19,60	4795675,23	106420,95	1969330,42	2414938,81	7787463,16
		НР - 88%, СП - 8%			500,94	4,48	2719923,86	24324,79		576849,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать /до 32 см/	м2	5429,64	568,73	0,51	3087980,15	2769,12	1969330,42	981974,94	4395551,49
		НР - 88%, СП - 8%			205,52	--	1115880,61	--		325596,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	542,964	6493,00	--	3525465,25	--	3525465,25	--	3807502,47
		СП - 8%			--	--	--	--		282037,22	
		Посадка деревьев									
16	Е11-010205-0404 1101-0205-0404 РСНБ РК 2015	Доработка ям под ДЭС	м3 грунта	20,8569925	8868,92	--	184978,89	--	--	133184,80	343616,79
		НР - 72%, СП - 8%			8868,92	--	184978,89	--		25453,10	
17	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	20,8569925	9397,68	1220,08	196007,34	25447,20	149045,11	30220,53	244326,10
		НР - 93%, СП - 8%			1031,55	526,45	21515,03	10980,16		18098,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-470102-0315 1147-0102-0315 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	132	3325,78	--	439003,49	--	137565,12	265265,76	760610,79
		НР - 88%, СП - 8%			2283,62	--	301438,37	--		56341,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-470103-0103 1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	132	3694,60	1381,60	487687,66	182371,20	20161,68	302039,64	852905,48
		НР - 88%, СП - 8%			2160,26	439,94	285154,78	58072,08		63178,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С1254-101-1201 254-101-1201 РСНБ РК 2015	Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	132	11418,00	--	1507176,00	--	1507176,00	--	1627750,08
		СП - 8%			--	--	--	--		120574,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**15667409,07**	**812872,92**	**9278074,00**	**4747237,42**	**22047818,21**
							5242872,52	**197315,44**	--	**1633171,72**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15667409,07**				
		Материалы	Тенге				**4245432,77**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5440188,00**			
		Местные материалы	Тенге				**5032641,25**				
		Транспортные расходы	Тенге				**333589,64**				
		Накладные расходы	Тенге				**4747237,43**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1633171,72**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**22047818,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4734,58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5440188,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**22047818,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4734,58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5440188,00**			
		РАЗДЕЛ 7. Локальная смета №11.2.2-01. Подпорные стенки.Земляные работы									
14	**Е11-010102-0356 1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3**	м3 грунта	9360	291,64	291,64	2729750,40	2729750,40	--	275161,54	3245304,89
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,83	--	382168,80		240392,95	
15	**С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	15444	163,00	--	2517372,00	--		--	2718761,76
		СП - 8%			--	--	--	--		201389,76	
16	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9360	44,71	44,71	418485,60	418485,60	--	101155,39	561212,27
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,01	--	140493,60		41571,28	
17	**Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=9**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9360	193,95	193,95	1815372,00	1815372,00	--	438654,53	2434348,65
		НР - 72%; СП - 8%			--	65,09	--	609242,40		180322,12	
18	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	9360	91,00	91,00	851760,00	851760,00	--	256089,60	1196477,57
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,00	--	355680,00		88627,97	
19	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	9360	60,38	60,38	565156,80	565156,80	--	133031,81	754043,70
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,74	--	184766,40		55855,09	
20	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	9360	208,55	193,73	1951995,24	1813312,80	23400,00	381347,74	2520010,42
		НР - 72%; СП - 8%			12,32	44,27	115282,44	414367,20		186667,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-010102-0355 1101-0102-0355 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 /погрузка/	м3 грунта	1791,5	251,23	251,23	450078,54	450078,54	--	45377,98	535093,04
		НР - 72%, СП - 8%			--	35,18	--	63024,97		39636,52	
22	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2955,975	163,00	--	481823,92	--		--	520369,83
		СП - 8%			--	--	--	--		38545,91	
23	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1791,5	44,71	44,71	80097,96	80097,97	--	19361,10	107415,78
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,01	--	26890,42		7956,73	
24	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1791,5	107,75	107,75	193034,12	193034,12	--	46642,06	258850,28
		НР - 72%, СП - 8%			--	36,16	--	64780,64		19174,09	
25	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1791,5	91,00	91,00	163026,50	163026,50	--	49015,44	229005,30
		НР - 72%, СП - 8%			--	38,00	--	68077,00		16963,36	
26	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1791,5	60,38	60,38	108170,77	108170,77	--	25462,23	144323,64
		НР - 72%, СП - 8%			--	19,74	--	35364,21		10690,64	
27	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1791,5	208,55	193,73	373611,05	347067,29	4478,75	72989,79	482328,91
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			12,32	44,27	22065,01	79309,70		35728,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**12699734,90**	**9535312,79**	**27878,75**	**1844289,21**	**15707546,04**
							137347,45	**2424165,34**	--	**1163521,93**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12699734,90**				
	Материалы		Тенге				**27878,75**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2561512,79**			
	Транспортные расходы		Тенге				**2999195,92**				
		Накладные расходы	Тенге				**1844289,21**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1163521,93**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15707546,04**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1411,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2561512,79**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**15707546,04**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1411,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2561512,79**			

РАЗДЕЛ 8. Локальная смета №11.2.2-04. Подпорные стенки.Устройство подпорных стен

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /Бетонирование накрывочного камня поверху стенок ПСР/**	м3	9,51	4686,94	1325,57	44572,82	12606,17	16478,93	16796,76	66279,15
		НР - 91%, СП - 8%			1628,57	312,33	15487,72	2970,26		4909,57	
9	С1212-101-0906 212-101-0906 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м3	9,65265	23159,00	--	223545,72	--	223545,72	--	241429,38
		СП - 8%			--	--	--	--		17883,66	
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,182	402525,00	--	73259,55	--	73259,55	--	79120,31
		СП - 8%			--	--	--	--		5860,76	
11	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,271	845594,00	--	229155,97	--	229155,97	--	247488,45
		СП - 8%			--	--	--	--		18332,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**570534,06**	**12606,17**	**542440,17**	**16796,76**	**634317,29**
							15487,72	**2970,26**	--	**46986,47**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**341378,09**				
	Материалы		Тенге				**16478,93**				
	Всего заработная плата		Тенге					**18457,98**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**73259,55**				
	Местные материалы		Тенге				**223545,72**				
		Накладные расходы	Тенге				**16796,76**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28653,99**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**386828,84**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16,74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18457,98**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**229155,97**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**229155,97**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18332,48**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**247488,45**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**634317,29**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16,74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18457,98**			

РАЗДЕЛ 9. Локальная смета № 11.2.2-05.Подпорные стенки. Застенный дренаж за подпорными стенами

1	Е11-300505-0101 1130-0505-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство застенного дренажа**	м канала	12,38	6459,09	--	79963,53	--	--	67169,37	158903,53
		НР - 84%, СП - 8%			6459,09	--	79963,53	--		11770,63	
2	С1211-102-0101 211-102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина природная**	м3	39,4960554	1615,00	--	63786,13	--	63786,13	--	68889,02
		СП - 8%			--	--	--	--		5102,89	
3	С1211-701-0105 211-701-0105 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм**	м3	59,2012457	3692,00	--	218571,00	--	218571,00	--	236056,68
		СП - 8%			--	--	--	--		17485,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	306,458547	6493,00	--	1989835,35	--	1989835,35	--	2149022,18
		СП - 8%			--	--	--	--		159186,83	
5	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,01238	574710,68	176651,91	7114,92	2186,95	1,30	5568,97	13698,61
		НР - 99%, СП - 8%			397954,05	56426,08	4926,67	698,55		1014,71	
6	С1241-204-0104 241-204-0104 РСНБ РК 2015	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011**	м	12,5038	1322,00	--	16530,02	--	16530,02	--	17852,42
		СП - 8%			--	--	--	--		1322,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**2375801,00**	**2186,95**	**2288723,80**	**72738,34**	**2644422,44**
							84890,20	**698,55**	--	**195883,14**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2375801,00**				
	Материалы		Тенге				**1,30**				
	Всего заработная плата		Тенге					**85588,75**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16530,02**				
	Местные материалы		Тенге				**2272192,48**				
		Накладные расходы	Тенге				**72738,34**				
		Сметная прибыль	Тенге				**195883,14**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2644422,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**76,10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85588,75**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2644422,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**76,10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85588,75**			

РАЗДЕЛ 10. Локальная смета №11.2.2-06. Подпорные стенки. Перильное ограждение подпорных стен

1	Е11-300501-0101 1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Перила сварные стальные. Установка**	т перил	21,423	114905,03	265,39	2461610,46	5685,45	239260,42	1862308,31	4669832,28
		НР - 84%, СП - 8%			103471,25	17,23	2216664,59	369,12		345913,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**2461610,46**	**5685,45**	**239260,42**	**1862308,31**	**4669832,28**
							2216664,59	**369,12**	--	**345913,50**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2461610,46**				
	Материалы		Тенге				**239260,42**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2217033,71**			
		Накладные расходы	Тенге				**1862308,31**				
		Сметная прибыль	Тенге				**345913,50**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4669832,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1503,07**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2217033,71**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**4669832,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1503,07**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2217033,71**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. Локальная смета №11.2.2-07. Подпорные стенки. Отделочные работы									
4	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	3516,225	622,40	4,02	2188512,50	14135,23	1641584,79	431550,51	2829668,06
		НР - 80%; СП - 8%			151,52	1,89	532792,48	6645,67		209605,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	2623,868	1002,73	53,49	2631029,85	140350,70	813189,17	1622290,71	4593586,20
		НР - 93%; СП - 8%			639,32	25,50	1677490,00	66908,63		340265,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**4819542,35**	**154485,93**	**2454774,00**	**2053841,22**	**7423254,26**
							2210282,46	**73554,30**	--	**549870,69**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4819542,35**				
	Материалы		Тенге				**2454774,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2283836,76**			
		Накладные расходы	Тенге				**2053841,22**				
		Сметная прибыль	Тенге				**549870,68**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7423254,25**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1735,33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2283836,76**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**7423254,25**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1735,33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2283836,76**			
		РАЗДЕЛ 12. Локальная смета №11.3.2-1. Железнодорожный путепровод на ПК 1+80,52 (два пути), длина 56,58 м, схема 1х45,8 м									
37	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Шпатлевка видимых поверхностей устоя**	м2 окрашиваемой поверхности	39,3	193,89	1,37	7619,76	53,84	299,47	5833,91	14529,97
		НР - 80%; СП - 8%			184,90	0,66	7266,45	25,94		1076,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	С1261-201-0341 261-201-0341 РСНБ РК 2015	**Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90**	кг	10,22	935,00	--	9555,70	--	9555,70	--	10320,16
		СП - 8%			--	--	--	--		764,46	
39	Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-148, первый слой**	м2	39,3	176,41	2,93	6932,93	115,15	4455,44	1648,73	9268,19
		НР - 69%; СП - 8%			60,11	0,69	2362,34	27,12		686,53	
40	С1261-201-0307 261-201-0307 РСНБ РК 2015	**Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ-050 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00983	762740,00	--	7497,73	--	7497,73	--	8097,55
		СП - 8%			--	--	--	--		599,82	
41	Е11-300506-0101 1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окраска перхлорвиниловыми красками видимых поверхностей устоя**	м2 окрашиваемой поверхности	39,3	597,93	28,05	23498,83	1102,37	10798,07	10209,11	36404,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%, СП - 8%			295,12	14,13	11598,39	555,31		2696,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	Е11-300506-0201 1130-0506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Окраска опорных частей**	т	12,084	8589,12	--	103790,93	--	--	87184,38	206253,33
		НР - 84%, СП - 8%			8589,12	--	103790,93	--		15278,02	
88	С1236-101-0104 236-101-0104 РСНБ РК 2015	**Грунтовка на полимерных смолах АК-070 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,16918	1255089,00	--	212335,96	--	212335,96	--	229322,84
		СП - 8%			--	--	--	--		16986,88	
89	С1236-102-0202 236-102-0202 РСНБ РК 2015	**Антикоррозионное покрытие для металлических и бетонных поверхностей на основе сложных виниловых эфир двухкомпонентное акриловое сополимерное с наполнителем из стеклохлопьев**	кг	120,84	7525,00	--	909321,00	--	909321,00	--	982066,68
		СП - 8%			--	--	--	--		72745,68	
90	С1236-104-0103 236-104-0103 РСНБ РК 2015	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,025376	651547,00	--	16533,66	--	16533,66	--	17856,35
		СП - 8%			--	--	--	--		1322,69	
91	Е11-150404-0404 1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска по металлу продольных перекрытий ПП45, ПП45М за 2 раза кузбасским лаком**	м2 окрашиваемой поверхности	44,5	317,49	--	14128,08	--	1881,90	9796,94	25839,02
		НР - 80%, СП - 8%			275,19	--	12246,18	--		1914,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	Е11-300506-0201 1130-0506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Строения мостов пролетные стальные. Окраска**	т	225,73	8589,12	--	1938822,06	--	--	1628610,53	3852827,20
		НР - 84%, СП - 8%			8589,12	--	1938822,06	--		285394,61	
93	С1236-101-0104 236-101-0104 РСНБ РК 2015	**Грунтовка на полимерных смолах АК-070 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	3,16	1255089,00	--	3966081,24	--	3966081,24	--	4283367,74
		СП - 8%			--	--	--	--		317286,50	
94	С1236-202-0103 236-202-0103 РСНБ РК 2015	**Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата полуматовая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей**	кг	2287,3	2632,00	--	6020173,60	--	6020173,60	--	6501787,49
		СП - 8%			--	--	--	--		481613,89	
95	С1236-104-0103 236-104-0103 РСНБ РК 2015	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,47403	651547,00	--	308852,82	--	308852,82	--	333561,05
		СП - 8%			--	--	--	--		24708,23	
96	Е11-300506-0102 1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Подмости для окраски. Устройство**	м2 окрашиваемой поверхности	6003,8	852,02	164,05	5115384,69	984923,39	1969186,36	2155029,07	7852046,86
		НР - 84%, СП - 8%			359,98	67,33	2161274,94	404235,85		581633,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /до 20 м/	м3 грунта	327,6	44,71	44,71	14647,00	14647,00	--	3540,44	19642,43
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,01	--	4917,28		1454,99	
98	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	327,6	64,65	64,65	21179,34	21179,34	--	5118,42	28401,58
		НР - 72%, СП - 8%			--	21,70	--	7108,92		2103,82	
99	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	327,6	200,81	91,77	65786,34	30063,85	--	36386,32	110346,48
		НР - 72%, СП - 8%			109,04	45,22	35722,49	14814,07		8173,81	
100	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	140,4	1118,92	--	157095,74	--	--	113108,93	291821,04
		НР - 72%, СП - 8%			1118,92	--	157095,74	--		21616,37	
101	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с учетом дополнительной транспортировки воды на расстояние 15 км	м3 уплотненного грунта	468	208,55	193,73	97599,76	90665,64	1170,00	19067,39	126000,52
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			12,32	44,27	5764,12	20718,36		9333,37	
102	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	570,96	2810,00	--	1604397,60	--	1604397,60	--	1732749,41
		СП - 8%			--	--	--	--		128351,81	
103	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /до 20 м/	м3 грунта	475,3	44,71	44,71	21250,66	21250,66	--	5136,66	28498,31
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,01	--	7134,25		2110,99	
104	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	475,3	64,65	64,65	30728,14	30728,15	--	7426,09	41206,57
		НР - 72%, СП - 8%			--	21,70	--	10314,01		3052,34	
105	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	475,3	200,81	91,77	95446,42	43618,29	--	52791,27	160096,70
		НР - 72%, СП - 8%			109,04	45,22	51828,14	21493,07		11859,01	
106	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	203,7	1118,92	--	227923,09	--	--	164104,62	423389,93
		НР - 72%, СП - 8%			1118,92	--	227923,09	--		31362,22	
107	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с учетом дополнительной транспортировки воды на расстояние 15 км	м3 уплотненного грунта	679	208,55	193,73	141603,07	131542,67	1697,50	27664,01	182808,44
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			12,32	44,27	8362,90	30059,33		13541,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	828,38	2810,00	--	2327747,80	--	2327747,80	--	2513967,62
		СП - 8%			--	--	--	--		186219,82	
109	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Планировка конусов механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	267,7	58,33	25,67	15614,94	6871,85	--	7480,39	24942,96
		НР - 72%, СП - 8%			32,66	6,15	8743,08	1646,35		1847,63	
110	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	10,7	2144,68	--	22948,09	--	--	16522,62	42628,37
		НР - 72%, СП - 8%			2144,68	--	22948,09	--		3157,66	
111	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10,7	688,76	--	7369,71	--	--	5306,19	13689,97
		НР - 72%, СП - 8%			688,76	--	7369,71	--		1014,07	
112	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	548,268	38,00	--	20834,18	--		--	22500,91
		СП - 8%			--	--	--	--		1666,73	
113	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	10,7	25,33	21,13	271,05	226,09	2,14	100,32	401,08
		НР - 72%, СП - 8%			4,00	9,02	42,82	96,51		29,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	Е11-010204-0902 1101-0204-0902 РСНБ РК 2015	**Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 16 см**	м упора	59,7	5046,64	1121,27	301284,62	66939,82	52746,15	150523,24	487952,49
		НР - 72%, СП - 8%			3041,85	459,99	181598,65	27461,40		36144,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	С1226-103-1109 226-103-1109 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 тех.ч., таб 5 п 2.1.2.2	**Блоки упора У-3 из тяжелого бетона класса В20, F200, W6 СТ РК 937-92**	шт.	4	5517,32	--	22069,30	--	22069,30	--	23834,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1765,54	
126	С1226-103-1109 226-103-1109 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 тех.ч., таб 5 п 2.1.2.2	**Блоки упора У-2 из тяжелого бетона класса В20, F200, W6 СТ РК 937-92**	шт.	17	4687,28	--	79683,83	--	79683,83	--	86058,54
		СП - 8%			--	--	--	--		6374,71	
127	С1226-103-1109 226-103-1109 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 тех.ч., таб 5 п 2.1.2.2	**Блоки упора У-1 из тяжелого бетона класса В20, F200, W6 СТ РК 937-92**	шт.	13	3515,46	--	45701,02	--	45701,02	--	49357,10
		СП - 8%			--	--	--	--		3656,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**23981710,69**	**1443928,11**	**17572188,29**	**4512589,58**	**30773844,30**
							4944760,12	**550607,77**	--	**2279544,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23981710,69**				
	Материалы		Тенге				**2042237,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					5495367,89			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11450351,71				
	Местные материалы		Тенге				4079599,55				
	Транспортные расходы		Тенге				20834,18				
		Накладные расходы	Тенге				4512589,58				
		Сметная прибыль	Тенге				2279544,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30773844,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3700,83
		Сметная заработная плата	Тенге					5495367,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				30773844,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3700,83
		Сметная заработная плата	Тенге					5495367,89			
	РАЗДЕЛ 13. Локальная смета №11.5.2-01. Пешеходный мост. Опоры пешеходного моста. Устройство опоры №2 - стенового типа										
62	Е11-300506-0101 1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Строения мостов. Окраска перхлорвиниловыми красками**	м2 окрашиваемой поверхности	20	597,93	28,05	11958,69	561,00	5495,20	5195,48	18526,50
		НР - 84%, СП - 8%			295,12	14,13	5902,49	282,60		1372,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-300506-0102 1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Подмости для окраски. Устройство**	м2 окрашиваемой поверхности	20	852,02	164,05	17040,49	3281,00	6559,80	7178,88	26156,92
		НР - 84%, СП - 8%			359,98	67,33	7199,69	1346,60		1937,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				28999,18	3842,00	12055,00	12374,36	44683,42
							13102,18	1629,20	--	3309,88	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28999,18				
	Материалы		Тенге				12055,00				
	Всего заработная плата		Тенге					14731,38			
		Накладные расходы	Тенге				12374,36				
		Сметная прибыль	Тенге				3309,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44683,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,20
		Сметная заработная плата	Тенге					14731,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				44683,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,20
		Сметная заработная плата	Тенге					14731,38			
	РАЗДЕЛ 14. Локальная смета №11.5.2-02. Пешеходный мост. Пролетное строение пешеходного моста /балки L-33,0 м/.										
29	Е11-300506-0101 1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками**	м2 окрашиваемой поверхности	312	597,93	28,05	186555,56	8751,60	85725,12	81049,42	289013,38
		НР - 84%, СП - 8%			295,12	14,13	92078,84	4408,56		21408,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-300506-0102 1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Подмости для окраски. Устройство**	м2 окрашиваемой поверхности	312	852,02	164,05	265831,64	51183,60	102332,88	111990,58	408048,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			359,98	67,33	112315,16	21006,96		30225,78	
33	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,012	647579,00	--	7770,95	--	7770,95	--	8392,63
		СП - 8%			--	--	--	--		621,68	
34	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	**Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка**	воронка	2	2111,57	36,14	4223,14	72,28	--	4101,61	8990,73
		НР - 98%, СП - 8%			2075,43	17,23	4150,86	34,46		665,98	
		Вотоотводная трубка ВТ-150									
35	С1224-106-0301 224-106-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**Воронка ВР330х350.165**	шт.	2	14001,00	--	28002,00	--	28002,00	--	30242,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2240,16	
36	С1244-202-0301 244-202-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**Решетка РВ270Х290.50**	комплект	2	44654,00	--	89308,00	--	89308,00	--	96452,64
		СП - 8%			--	--	--	--		7144,64	
37	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	кг	0,0000378	387,00	--	0,01	--	0,01	--	0,01
		СП - 8%			--	--	--	--		0,00	
38	С1261-107-0462 261-107-0462 РСНБ РК 2015	**Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм ГОСТ 6467-79**	кг	6,4	400,00	--	2560,00	--	2560,00	--	2764,80
		СП - 8%			--	--	--	--		204,80	
39	С1241-203-0411 241-203-0411 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 125х3,2 мм**	м	6	1333,00	--	7998,00	--	7998,00	--	8637,84
		СП - 8%			--	--	--	--		639,84	
40	С1241-208-3504 241-208-3504 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 150 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	6	1507,00	--	9042,00	--	9042,00	--	9765,36
		СП - 8%			--	--	--	--		723,36	
41	С1241-216-0204 241-216-0204 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм**	шт.	10	1216,00	--	12160,00	--	12160,00	--	13132,80
		СП - 8%			--	--	--	--		972,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**613451,30**	**60007,48**	**344898,96**	**197141,61**	**875440,35**
							208544,86	**25449,98**	--	**64847,43**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**462718,16**				
	Материалы		Тенге				**188058,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**229809,52**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10330,96**				
		Накладные расходы	Тенге				**193040,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**52460,66**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**708218,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**143,37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**229809,52**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**150733,14**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4185,32**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146510,00				
		Накладные расходы	Тенге				4101,61				
		Сметная прибыль	Тенге				12386,78				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				167221,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,15
		Сметная заработная плата	Тенге					4185,32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				875440,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146,52
		Сметная заработная плата	Тенге					233994,84			
РАЗДЕЛ 15. Локальная смета №11.5.2-03. Пешеходный мост. Устройство пандуса и лестничного схода у опоры №1 моста. Устройство фундаментов Ф-1 /2 шт/; Ф-2 под КБ-2, КБ-											
68	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	193,78	331,17	331,17	64174,12	64174,13	--	8614,06	78611,24
		НР - 72%, СП - 8%			--	61,74	--	11963,98		5823,05	
69	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14,22	391,86	391,86	5572,25	5572,25	--	748,02	6825,89
		НР - 72%, СП - 8%			--	73,06	--	1038,91		505,62	
70	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т	248,85	46,00	--	11447,10	--		--	12362,87
		СП - 8%			--	--	--	--		915,77	
71	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	193,78	44,71	44,71	8663,90	8663,91	--	2094,22	11618,77
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,01	--	2908,64		860,65	
72	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	193,78	200,81	91,77	38913,54	17783,19	--	21523,02	65271,49
		НР - 72%, СП - 8%			109,04	45,22	21130,35	8762,73		4834,93	
73	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	193,78	208,55	193,73	40412,14	37541,00	484,45	7895,04	52171,75
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			12,32	44,27	2386,69	8578,64		3864,57	
74	Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	76,04	109,22	24,47	8305,47	1860,70	--	4994,46	14363,92
		НР - 72%, СП - 8%			84,75	6,47	6444,77	491,98		1063,99	
75	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	4,35	2809,71	244,06	12222,24	1061,66	--	9819,28	23804,85
		НР - 84%, СП - 8%			2565,65	121,62	11160,58	529,05		1763,32	
76	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5,307	2810,00	--	14912,67	--	14912,67	--	16105,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1193,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,538	4686,94	1325,57	7208,52	2038,72	2665,06	2716,45	10718,97
		НР - 91%, СП - 8%			1628,57	312,33	2504,74	480,36		794,00	
78	С1212-101-0419 212-101-0419 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м3	1,56876	18192,00	--	28538,88	--	28538,88	--	30821,99
		СП - 8%			--	--	--	--		2283,11	
79	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные. Устройство**	м3 бетона в деле	8,33	12665,03	4918,62	105499,74	40972,11	29693,69	38043,60	155026,81
		НР - 84%, СП - 8%			4181,74	1255,23	34833,94	10456,07		11483,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	С1212-101-2306 212-101-2306 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м3	8,4966	23206,00	--	197172,10	--	197172,10	--	212945,87
		СП - 8%			--	--	--	--		15773,77	
81	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	0,5436	75588,32	--	41089,81	--	182,65	34362,02	81487,97
		НР - 84%, СП - 8%			75252,32	--	40907,16	--		6036,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,5436	419679,00	--	228137,50	--	228137,50	--	246388,50
		СП - 8%			--	--	--	--		18251,00	
83	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	55	3918,60	163,57	215523,00	8996,35	152915,95	47733,38	284316,89
		НР - 84%, СП - 8%			974,74	58,45	53610,70	3214,75		21060,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	Е11-300506-0101 1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками**	м2 окрашиваемой поверхности	120	597,93	28,05	71752,14	3366,00	32971,20	31172,85	111158,99
		НР - 84%, СП - 8%			295,12	14,13	35414,94	1695,60		8234,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-300506-0102 1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Подмости для окраски. Устройство**	м2 окрашиваемой поверхности	120	852,02	164,05	102242,94	19686,00	39358,80	43073,30	156941,54
		НР - 84%, СП - 8%			359,98	67,33	43198,14	8079,60		11625,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**1201788,06**	**211716,02**	**727032,95**	**252789,70**	**1570944,00**
							251592,01	**58200,31**	--	**116366,22**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1201788,06**				
	Материалы		Тенге				**258271,80**				
	Всего заработная плата		Тенге					**309792,32**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**228137,50**				
	Местные материалы		Тенге				**240623,65**				
	Транспортные расходы		Тенге				**11447,10**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				252789,70				
		Сметная прибыль	Тенге				116366,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1570944,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220,52
		Сметная заработная плата	Тенге					309792,32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1570944,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220,52
		Сметная заработная плата	Тенге					309792,32			
РАЗДЕЛ 16. Локальная смета №11.5.2-03. Пешеходный мост. Устройство пандуса и лестничного схода у опоры №1 моста. Устройство металлического пандуса из блоков КБ											
90	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	167	82,48	4,41	13773,99	736,47	1771,87	7852,81	23356,94
		НР - 69%, СП - 8%			67,46	0,69	11265,65	115,23		1730,14	
91	С1236-203-0109 236-203-0109 РСНБ РК 2015	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,11106	508438,00	--	56467,12	--	56467,12	--	60984,49
		СП - 8%			--	--	--	--		4517,37	
92	Е11-120101-0106 1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция рулонно-наплавляемая. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	125,31	147,58	9,56	18493,25	1197,96	578,94	15722,60	36953,11
		НР - 92%, СП - 8%			133,40	2,98	16716,35	373,42		2737,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2015	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для дизайнерских решений, марки ЭКП-5,5 /"Техноэластмост С"/**	м2	144,1065	1362,00	--	196273,05	--	196273,05	--	211974,89
		СП - 8%			--	--	--	--		15701,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				285007,41	1934,43	255090,98	23575,40	333269,44
							27982,00	488,65	--	24686,63	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				285007,41				
	Материалы		Тенге				2350,80				
	Всего заработная плата		Тенге					28470,65			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				252740,17				
		Накладные расходы	Тенге				23575,41				
		Сметная прибыль	Тенге				24686,62				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				333269,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,02
		Сметная заработная плата	Тенге					28470,65			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				333269,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,02
		Сметная заработная плата	Тенге					28470,65			
РАЗДЕЛ 17. Локальная смета №11.5.2-03. Пешеходный мост. Устройство пандуса и лестничного схода у опоры №1 моста. Ж/б лестничные площадки П-1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	30	622,40	4,02	18672,12	120,60	14005,80	3681,94	24142,38
		НР - 80%; СП - 8%			151,52	1,89	4545,72	56,70		1788,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				18672,12	120,60	14005,80	3681,94	24142,38
							4545,72	56,70	--	1788,32	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18672,12				
	Материалы		Тенге				14005,80				
	Всего заработная плата		Тенге					4602,42			
		Накладные расходы	Тенге				3681,94				
		Сметная прибыль	Тенге				1788,32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24142,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,23
		Сметная заработная плата	Тенге					4602,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				24142,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,23
		Сметная заработная плата	Тенге					4602,42			
РАЗДЕЛ 18. Локальная смета №11.5.2-04. Пешеходный мост. Устройство пандуса и лестничного схода у опоры №2 моста. Устройство фундаментов Ф-2; Ф-3											
31	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	5	622,40	4,02	3112,02	20,10	2334,30	613,66	4023,73
		НР - 80%; СП - 8%			151,52	1,89	757,62	9,45		298,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				3112,02	20,10	2334,30	613,66	4023,73
							757,62	9,45	--	298,05	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3112,02				
	Материалы		Тенге				2334,30				
	Всего заработная плата		Тенге					767,07			
		Накладные расходы	Тенге				613,66				
		Сметная прибыль	Тенге				298,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4023,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,54
		Сметная заработная плата	Тенге					767,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				4023,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,54
		Сметная заработная плата	Тенге					767,07			
РАЗДЕЛ 19. Локальная смета №11.5.2-04. Пешеходный мост. Устройство пандуса и лестничного схода у опоры №2 моста. Перильное ограждение на лестничных сходах и на											
32	Е11-300501-0101 1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Перила сварные стальные. Установка**	т перил	7,84648	103884,49	265,39	815127,57	2082,37	1160,11	682097,04	1617002,58
		НР - 84%; СП - 8%			103471,25	17,23	811885,09	135,19		119777,97	
34	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0250127	647579,00	--	16197,70	--	16197,70	--	17493,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1295,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115**	м2	211,85496	174,00	4,41	36862,55	934,28	21636,75	9962,02	50570,53
		НР - 69%, СП - 8%			67,46	0,69	14291,52	146,18		3745,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**868187,82**	**3016,65**	**38994,56**	**692059,06**	**1685066,63**
							826176,61	**281,37**	--	**124819,75**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**868187,82**				
	Материалы		Тенге				**22796,85**				
	Всего заработная плата		Тенге					**826457,98**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16197,70**				
		Накладные расходы	Тенге				**692059,06**				
		Сметная прибыль	Тенге				**124819,76**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1685066,64**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**561,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**826457,98**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**1685066,64**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**561,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**826457,98**			

РАЗДЕЛ 20. Локальная смета №11.5.2-05. Пешеходный мост. Изготовление металлических конструкций светопрозрачной кровли на мосту, пандусных спусках, лестничных

4	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	163,62	174,00	4,41	28469,72	721,57	16710,51	7693,87	39056,68
		НР - 69%, СП - 8%			67,46	0,69	11037,64	112,90		2893,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-150504-0101 1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Устройство светопрозрачной кровли**	м2 поверхности козырька	370	1320,32	7,71	488516,55	2852,70	185814,00	240389,00	787217,99
		НР - 80%, СП - 8%			810,40	1,72	299849,85	636,40		58312,44	
6	С1217-206-0104 217-206-0104 РСНБ РК 2015	**Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм**	м2	377,4	2553,00	--	963502,20	--	963502,20	--	1040582,38
		СП - 8%			--	--	--	--		77080,18	
7	С1217-105-0201 217-105-0201 РСНБ РК 2015	**Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм**	шт.	290	21,00	--	6090,00	--	6090,00	--	6577,20
		СП - 8%			--	--	--	--		487,20	
8	С1261-107-0203 261-107-0203 РСНБ РК 2015 прим.	**Термошайба**	100 шт.	2,9	1664,00	--	4825,60	--	4825,60	--	5211,65
		СП - 8%			--	--	--	--		386,05	
9	С1261-107-0988 261-107-0988 РСНБ РК 2015	**Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78**	1000 шт.	0,29	3865,00	--	1120,85	--	1120,85	--	1210,52
		СП - 8%			--	--	--	--		89,67	
10	С1217-206-0304 217-206-0304 РСНБ РК 2015	**Профиль для поликарбонатных листов торцевой**	м	215	187,00	--	40205,00	--	40205,00	--	43421,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3216,40	
11	С1217-206-0302 217-206-0302 РСНБ РК 2015	**Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"**	м	400	666,00	--	266400,00	--	266400,00	--	287712,00
		СП - 8%			--	--	--	--		21312,00	
12	С1217-101-0304 217-101-0304 РСНБ РК 2015	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200**	шт.	48	171,00	--	8208,00	--	8208,00	--	8864,64
		СП - 8%			--	--	--	--		656,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**1807337,92**	**3574,27**	**1492876,16**	**248082,87**	**2219854,46**
							310887,49	**749,30**	--	**164433,66**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1807337,92**				
	Материалы		Тенге				**202524,51**				
	Всего заработная плата		Тенге					**311636,79**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1290351,65**				
		Накладные расходы	Тенге				**248082,87**				
		Сметная прибыль	Тенге				**164433,67**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2219854,46**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**215,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**311636,79**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**2219854,46**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**215,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**311636,79**			

РАЗДЕЛ 21. Локальная смета №11.7.4-01. Инженерные сети. Наружное освещение

1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	475,932398	439,75	439,75	209291,27	209291,27	--	28989,99	257343,77
		НР - 72%, СП - 8%			--	84,60	--	40263,88		19062,50	
2	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	71,2001025	461,15	461,15	32833,93	32833,92	--	4548,15	40372,64
		НР - 72%, СП - 8%			--	88,72	--	6316,87		2990,57	
3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	60,8625	2526,82	--	153788,84	--	--	110727,96	285678,15
		НР - 72%, СП - 8%			2526,82	--	153788,84	--		21161,34	
4	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	3189,76459	38,00	--	121211,05	--		--	130907,93
		СП - 8%			--	--	--	--		9696,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	367,881428	44,71	44,71	16447,98	16447,98	--	3975,77	22057,65
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,01	--	5521,90		1633,90	
6	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песок/	м3 грунта	7,875	44,71	44,71	352,09	352,09	--	85,11	472,17
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,01	--	118,20		34,98	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	375,756428	200,81	91,77	75456,78	34483,17	--	41735,03	126567,15
		НР - 72%, СП - 8%			109,04	45,22	40973,61	16991,71		9375,34	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	157,663469	1118,92	--	176412,10	--	--	127016,71	327703,12
		НР - 72%, СП - 8%			1118,92	--	176412,10	--		24274,30	
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,375	1018,76	--	3438,32	--	--	2475,59	6387,02
		НР - 72%, СП - 8%			1018,76	--	3438,32	--		473,11	
10	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	13,75	6493,00	--	89278,75	--	89278,75	--	96421,05
		СП - 8%			--	--	--	--		7142,30	
		Монтажные работы									
11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,25	8696,53	205,28	36960,25	872,44	30354,77	5929,38	46320,80
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1348,95	60,29	5733,04	256,23		3431,17	
12	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2000	604,33	500,97	1208664,00	1001940,00	--	449383,68	1790691,49
		НР - 72%, СП - 8%			103,36	208,71	206724,00	417420,00		132643,81	
13	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	63,8455044	6493,00	--	414548,86	--	414548,86	--	447712,77
		СП - 8%			--	--	--	--		33163,91	
14	Е11-340201-0103 1134-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,346	2055708,20	--	711275,04	--	640741,69	53605,34	826070,81
		НР - 76%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			203853,60	--	70533,35	--		61190,43	
15	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	236	401,36	184,09	94720,96	43445,24	10620,00	39394,25	144844,43
		НР - 72%, СП - 8%			172,27	59,57	40655,72	14058,52		10729,22	
16	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1353,77358	447,79	194,72	606202,21	263606,79	86059,39	245869,43	920237,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			189,50	62,75	256536,03	84949,29		68165,73	
17	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /завод и вывод кабеля в опору до автомата/	м кабеля	125	401,36	184,09	50170,00	23011,25	5625,00	20865,60	76718,45
		НР - 72%, СП - 8%			172,27	59,57	21533,75	7446,25		5682,85	
19	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /затяжка провода в ствол опоры/	м кабеля	873,1132075	401,36	184,09	350432,72	160731,41	39290,10	145744,25	535871,12
		НР - 72%, СП - 8%			172,27	59,57	150411,21	52011,35		39694,16	
21	Ц13-080304-0401 1308-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	424	290,19	1,00	123040,56	424,00	8810,72	82068,42	221517,70
		НР - 72%, СП - 8%			268,41	0,42	113805,84	178,08		16408,72	
		Опоры освещения СТВ-10									
22	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,28	8982,89	2084,31	11498,09	2667,91	7391,30	2477,51	15093,65
		НР - 93%, СП - 8%			1124,13	957,12	1438,88	1225,11		1118,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	32	3187,04	--	101985,31	--	--	81588,25	198259,44
		НР - 80%, СП - 8%			3187,04	--	101985,31	--		14685,88	
24	С1212-101-0801 212-101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,1392	21793,00	--	199170,59	--	199170,59	--	215104,24
		СП - 8%			--	--	--	--		15933,65	
25	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании /Закладные детали фундамента ЗФ-300-М20-1625 в комплекте/	т	0,6784	458594,60	1760,70	311110,58	1194,46	183151,04	115693,61	460948,52
		НР - 91%, СП - 8%			186858,90	546,51	126765,08	370,75		34144,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	С1222-526-0106 222-526-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,6784	904740,00	--	613775,62	--	613775,62	--	662877,67
		СП - 8%			--	--	--	--		49102,05	
27	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	14,08	985,00	--	13868,80	--	13868,80	--	14978,30
		СП - 8%			--	--	--	--		1109,50	
28	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	64	311,99	22,39	19967,36	1432,96	1459,20	12718,08	35300,28
		НР - 72%, СП - 8%			266,80	9,20	17075,20	588,80		2614,84	
29	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	64	745,00	--	47680,00	--	47680,00	--	51494,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3814,40	
30	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор наружного освещения	опора	32	11960,15	8066,85	382724,86	258139,20	--	189279,80	617765,03
		НР - 80%; СП - 8%			3893,30	3500,44	124585,66	112014,08		45760,37	
31	С1247-306-0107 247-306-0107 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	32	96374,00	--	3083968,00	--	3083968,00	--	3330685,44
		СП - 8%			--	--	--	--		246717,44	
32	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	49	4996,56	1094,06	244831,54	53608,94	--	170265,67	448304,99
		НР - 80%; СП - 8%			3902,50	441,01	191222,60	21609,49		33207,78	
35	С1247-103-0434 247-103-0434 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 180W STR, мощность 180 Вт, IP 67	шт.	49	131461,00	--	6441589,00	--	6441589,00	--	6956916,12
		СП - 8%			--	--	--	--		515327,12	
		Опоры освещения СТВ-4									
36	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,04	8982,89	2084,31	18325,09	4251,99	11779,88	3948,54	24055,52
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1124,13	957,12	2293,22	1952,52		1781,89	
37	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	51	3187,04	--	162539,09	--	--	130031,27	315975,99
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	162539,09	--		23405,63	
38	С1212-101-0801 212-101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,4444	21793,00	--	249407,81	--	249407,81	--	269360,43
		СП - 8%			--	--	--	--		19952,62	
39	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании /Закладные детали фундамента ЗФ-160-М16-870 в комплекте/	т	0,3774	458594,60	1760,70	173073,60	664,49	101888,56	64361,39	256429,79
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			186858,90	546,51	70520,55	206,25		18994,80	
40	С1222-526-0106 222-526-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3774	904740,00	--	341448,88	--	341448,88	--	368764,79
		СП - 8%			--	--	--	--		27315,91	
41	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	т	0,0051	985,00	--	5,02	--	5,02	--	5,42
		СП - 8%			--	--	--	--		0,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	76,5	311,99	22,39	23867,24	1712,84	1744,20	15202,08	42194,87
		НР - 72%, СП - 8%			266,80	9,20	20410,20	703,80		3125,55	
43	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	76,5	745,00	--	56992,50	--	56992,50	--	61551,90
		СП - 8%			--	--	--	--		4559,40	
44	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор наружного освещения	опора	51	11960,15	8066,85	609967,75	411409,35	--	301664,67	984563,02
		НР - 80%, СП - 8%			3893,30	3500,44	198558,40	178522,44		72930,59	
46	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	51	6487,09	3400,24	330841,62	173412,24	993,99	182080,22	553955,59
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3067,36	1395,39	156435,39	71164,89		41033,75	
48	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	14	11865,28	5290,64	166113,93	74068,96	29091,72	63599,27	248090,25
		НР - 72%, СП - 8%			4496,66	1812,79	62953,25	25379,06		18377,06	
49	С1247-103-0401 247-103-0401 РСНБ РК 2015	Светильники BNL-20-SL	шт.	14	44503,00	--	623042,00	--	623042,00	--	672885,36
		СП - 8%			--	--	--	--		49843,36	
50	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	115	3345,41	35,32	384722,15	4061,80	185591,60	140449,50	567185,38
		НР - 72%, СП - 8%			1696,25	--	195068,75	--		42013,73	
		Заземление опор освещения									
53	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	83	4370,69	1827,49	362766,86	151681,67	156191,90	80518,30	478747,97
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			661,37	551,26	54893,29	45754,58		35462,81	
54	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 80 мм2. Монтаж оборудования	м	166	974,51	30,40	161768,66	5046,40	117969,56	29001,53	206031,80
		НР - 72%, СП - 8%			233,45	9,20	38752,70	1527,20		15261,61	
55	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	92,923913	711,33	5,51	66099,10	512,01	5156,35	43593,77	118468,30
		НР - 72%, СП - 8%			650,33	1,25	60430,74	116,15		8775,43	
56	С1243-602-0107 243-602-0107 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,0929239	444806,00	--	41333,11	--	41333,11	--	44639,76
		СП - 8%			--	--	--	--		3306,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	шт.	1	35336,42	3655,72	35336,42	3655,72	26312,50	4858,88	43410,92
		НР - 72%, СП - 8%			5368,20	1380,24	5368,20	1380,24		3215,62	
59	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Вынос фотоэлемента**	шт.	1	3517,70	3,13	3517,70	3,13	69,17	2101,69	6068,95
		НР - 61%, СП - 8%			3445,40	--	3445,40	--		449,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**19757863,99**	**2934963,63**	**13866401,58**	**2995848,69**	**24574009,69**
							2835287,72	**1108047,64**	--	**1820297,00**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**13484555,12**				
	Материалы		Тенге				**517799,50**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1798929,73**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10189932,11**				
		Накладные расходы	Тенге				**1294850,43**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1182352,46**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**15961758,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1156,35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1798929,73**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5213411,87**				
	Материалы		Тенге				**1132493,13**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2144405,63**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13873,82**				
	Местные материалы		Тенге				**952406,01**				
	Транспортные расходы		Тенге				**121211,05**				
		Накладные расходы	Тенге				**1700998,26**				
		Сметная прибыль	Тенге				**553152,78**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7467562,91**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1561,89**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2144405,63**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**955224,50**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**955224,50**				
		Сметная прибыль	Тенге				**76417,96**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1031642,46**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**104672,50**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**104672,50**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8373,80**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**113046,30**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**24574009,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2718,24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3943335,36**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**393954839,09**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**50397612,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**34385061,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8985144,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**220259505,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**4976553,00**				
		- Накладные расходы	Тенге							**54754272,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**29181840,00**	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2021 г.				**393 954 839,1**					
		Временные здания и сооружения				7 757 256,1					
		Итого				**401 712 095,2**					
		Зимние удорожания				2 862 415,5					
		Итого				**404 574 510,8**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**8 042 089,2**					
		Итого				**412 616 600,0**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2021 год с К=1				293 521 854,5					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2022 год с К=1,0500514				125 055 604,3					
		Итого без НДС				**418 577 458,8**					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,999954403359261				**418 558 373,0**					
		НДС 12%				50 227 004,8					
		Итого с НДС				**468 785 377,79**					

Руководитель проекта ТОО «Казахдорстрой»

Молдахметов А. А.

Нач. участка ТОО "Казахдорстрой"

Нурабаев Н.К.

Заместитель директора :
Проектная организация ТОО «ДӘН-Ко»

Анисимов В.

Принял
Технадзор:
ТОО «TURAN ENERGO GROUP»

Турегельдиев К.Т.

ИИН 620330300856
Аттестат №KZ93VJE00034898 от 14.02.2018г.

Тажиев А.К.

ИИН 841219302717
Аттестат №KZ71VJE00037295 от 26.04.2018г.