ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Казахдорстрой" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2020 ж 30 маусым №517 келісім шартқа қосымша 2022 ж 8 желтоқсан №15 қосымша келісім бойынша - 6 829 438 704,35 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Д.Қонаев даңғылының жалғасын (темір жолмен қиылыс құрылысының басынан Дамбовая көшесіне дейін) салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 09 желтоқсан айындағы №5 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
3489851		**№517**			**30.06.2020ж**				ЖШС
		Қосымша келісім №15			**29.11.2022ж**				
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Д.Қонаев даңғылының жалғасын (темір жолмен қиылыс құрылысының басынан Дамбовая көшесіне дейін) салу	1 028 129 592,82	110 156 742,09							3 632 558,95
Ұстап қалу 5%	0,00	0,00							0,00
Авансты ұстап қалу 30%		0,00							
Төленетін сомасы	1 028 129 592,82	110 156 742,09							3 632 558,95

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Басқарма басшысының орынбасары

Қалыбаев У.

Тех. қадағалаушы:
«TURAN ENERGO GROUP»
ЖШС-нің директор орынбасары

Тажиев А.К.

Мердігер:
"Казахдорстрой"
ЖШС-нің жоба басшысы

Молдахметов А. А.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»

Форма № 2в

Инженер: ТОО «TURAN ENERGO GROUP»
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство продолжения проспекта Д. Кунаева (от начала сооружения пересечения с железной дорогой до улицы Дамбовой) в городе Шымкент"

АКТ №5

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.

Составлен(а) текущих ценах 3кв. 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №11.1.1-01. Проезжая и бульварная часть.Подготовительные работы									
		Разборка существующей дорожной одежды									
13	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	1,1	3617,64	1496,47	3979,41	1646,12	--	3327,17	7891,10
		НР - 108%; СП - 8%			2121,18	679,47	2333,29	747,42		584,53	
14	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1,1	281,38	271,45	309,52	298,60	0,65	50,06	388,35
		НР - 72%; СП - 8%			9,34	53,87	10,27	59,26		28,77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	63,25	38,00	--	2403,50	--		--	2595,78
		СП - 8%			--	--	--	--		192,28	
16	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	4,9	443,43	302,29	2172,80	1481,22	--	1125,02	3561,65
		НР - 108%; СП - 8%			141,14	71,45	691,58	350,10		263,83	
17	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	4,9	281,38	271,45	1378,75	1330,10	2,89	223,00	1729,89
		НР - 72%; СП - 8%			9,34	53,87	45,76	263,96		128,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	735	38,00	--	27930,00	--		--	30164,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2234,40	
		Разборка существующих арычных лотков по ул. Дамбовой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Разборка блоков лотка ДЛ-2**	м3 лотка	24,5	9388,64	5590,94	230021,80	136978,02	--	161897,49	423272,83
		НР - 108%; СП - 8%			3797,70	2320,87	93043,77	56861,31		31353,54	
35	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	61,3	117,00	--	7172,10	--		--	7745,87
		СП - 8%			--	--	--	--		573,77	
36	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т	1532,5	38,00	--	58235,00	--		--	62893,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4658,80	
37	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м3	37,41	22712,37	10091,94	849669,89	377539,47	--	550332,48	1512002,56
		НР - 84%; СП - 8%			12620,43	4892,47	472130,42	183027,30		112000,19	
38	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	89,8	891,00	--	80011,80	--		--	86412,74
		СП - 8%			--	--	--	--		6400,94	
39	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т	2245	38,00	--	85310,00	--		--	92134,80
		СП - 8%			--	--	--	--		6824,80	
40	Е11-070105-0201 1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка плит перекрытия**	шт. сборных конструкций	28	624,56	144,85	17487,58	4055,80	--	17220,66	37484,90
		НР - 118%; СП - 8%			479,71	41,50	13431,78	1162,00		2776,66	
41	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	6,7	117,00	--	783,90	--		--	846,61
		СП - 8%			--	--	--	--		62,71	
42	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т	167,5	38,00	--	6365,00	--		--	6874,20
		СП - 8%			--	--	--	--		509,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1373231,05**	**523329,33**	**3,54**	**734175,88**	**2275999,49**
							581686,87	**242471,35**	**--**	**168592,55**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1373231,05**				
	Материалы		Тенге				**3,54**				
	Всего заработная плата		Тенге					**824158,22**			
	Транспортные расходы		Тенге				**268211,30**				
		Накладные расходы	Тенге				**734175,88**				
		Сметная прибыль	Тенге				**168592,56**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2275999,49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**592,97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**824158,22**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2275999,49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**592,97**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					824158,22			
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №11.1.7-01. Проезжая и бульварная часть. Тротуары									
		Земляные работы на бульварной части									
1	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	4,402	361,39	361,39	1591,01	1591,01	--	194,94	1928,83
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,50	--	270,75		142,88	
2	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	8,057	163,00	--	1313,22	--		--	1418,28
		СП - 8%			--	--	--	--		105,06	
3	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	88,022	361,39	361,39	31810,32	31810,32	--	3897,62	38564,58
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,50	--	5413,36		2856,64	
4	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	4510,255	38,00	--	171389,67	--		--	185100,84
		СП - 8%			--	--	--	--		13711,17	
5	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	88,022142	25,33	21,13	2229,78	1859,91	17,61	825,28	3299,47
		НР - 72%; СП - 8%			4,00	9,02	352,26	793,96		244,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/**	м3 грунта	3,8253769	361,39	361,39	1382,45	1382,45	--	169,39	1675,98
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,50	--	235,26		124,15	
7	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	6,120603	163,00	--	997,66	--		--	1077,47
		СП - 8%			--	--	--	--		79,81	
8	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	32,65	73,30	73,30	2393,24	2393,24	--	578,30	3209,26
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,60	--	803,19		237,72	
9	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	32,65	246,29	246,29	8041,37	8041,37	--	1942,94	10783,05
		НР - 72%; СП - 8%			--	82,65	--	2698,52		798,74	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	29,6315019	8,09	8,09	239,72	239,72	--	52,06	315,12
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,44	--	72,30		23,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	8,89	81,26	81,26	722,40	722,40	--	217,05	1014,61
		НР - 72%, СП - 8%			--	33,91	--	301,46		75,16	
12	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	8,89	39,35	39,35	349,82	349,82	--	82,38	466,77
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,87	--	114,41		34,58	
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	8,89	208,55	193,73	1853,98	1722,26	22,23	362,20	2393,47
		НР - 72%, СП - 8%			12,32	44,27	109,49	393,56		177,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка бортового камня									
14	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,7652	8982,89	2084,31	42805,24	9932,16	27516,40	9223,32	56190,85
		НР - 93%, СП - 8%			1124,13	957,12	5356,68	4560,87		4162,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	84,5	2108,26	38,02	178147,63	3212,68	91438,30	91608,25	291336,35
		НР - 108%, СП - 8%			988,13	15,69	83496,65	1325,80		21580,47	
16	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Бортовой камень БР100.25.10**	м3	2,1125	41320,00	--	87288,50	--	87288,50	--	94271,58
		СП - 8%			--	--	--	--		6983,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**532556,01**	**63257,34**	**206283,04**	**109153,72**	**693046,51**
							89315,08	**16983,44**	--	**51336,78**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**532556,01**				
	Материалы		Тенге				**118994,52**				
	Всего заработная плата		Тенге					**106298,52**			
	Местные материалы		Тенге				**87288,50**				
	Транспортные расходы		Тенге				**173700,55**				
		Накладные расходы	Тенге				**109153,73**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51336,78**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**693046,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81,81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**106298,52**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**693046,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81,81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**106298,52**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2969045,68**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**671002,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**586587,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**259455,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**206287,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**441912,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**843330,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**219929,00**	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2021 г.				**2 969 045,7**					
		Временные здания и сооружения				38 597,2					
		Итого				**3 007 642,9**					
		Зимние удорожания				21 053,3					
		Итого				**3 028 696,2**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**60 204,1**					
		Итого				**3 088 900,3**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2021 год с К=1									
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2022 год с К=1,0500514				3 243 504,1					
		Итого без НДС				**3 243 504,1**					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,999954403359261				**3 243 356,2**					
		НДС 12%				389 202,7					
		Итого с НДС				**3 632 558,95**					

Руководитель проекта ТОО «Казахдорстрой»

Молдахметов А. А.

Нач. участка ТОО "Казахдорстрой"

Нурабаев Н.К.

Заместитель директора :
Проектная организация ТОО «ДӘН-Ко»

Анисимов В.

Принял
Технадзор:
ТОО «TURAN ENERGO GROUP»

Турегельдиев К.Т.

ИИН 620330300856
Аттестат №KZ93VJE00034898 от 14.02.2018г.

Тажиев А.К.

ИИН 841219302717
Аттестат №KZ71VJE00037295 от 26.04.2018г.