Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тимирязевская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қозыкөш"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт шатровой кровли здания станционара КГП на ПХВ "Тимирязевская РБ " КГУ УЗ акимата СКО**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт шатровой кровли здания станционара КГП на ПХВ "Тимирязевская РБ " КГУ УЗ акимата СКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 222 от 24 09 2019г**

Акт приемки выполненных работ № 3

за 11 ноября 2019 г

на Капитальный ремонт шатровой кровли здания станционара КГП на ПХВ "Тимирязевская РБ " КГУ УЗ акимата СКО

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Монтажные работы (по основному смету)						
12	21-100103-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	-2077,82	2287,36		-4752722				
		м2								
14	11-150403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска простая масляными составами по дереву**	41,55	354,66	1,30	14736	54	5229	0,29325	12
		м2 окрашиваемой поверхности		229,04	0,63	9517	26	54,8	0,00	0
21	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	1320	679,69	38,92	897191	51374	300353	0,46345	612
		м2 утепляемого покрытия		393,79	9,65	519803	12738	56,4	0,01	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	-271,92	18767,96		-5103384				
		м3								
23	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство в один слой изоспан	1320	500,77	18,93	661016	24988	113824	0,17825	235
		м2 изолируемой поверхности		149,63	3,26	197512	4303	56,4	0,00	5
24	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Устройство на каждый последующий слой изоспан	1320	400,80	16,42	529056	21674	74642	0,11615	153
		м2 изолируемой поверхности		97,50	2,76	128700	3643	56,4	0,00	4
25	11-100109-0102 РСНБ РК 2015	Лестницы без подшивки внутриквартирные.Устройство	5,13	13569,59	135,09	69612	693	12567	4,692	24
		м2 горизонтальной проекции		4031,97	64,52	20684	331	59,8	0,08	0
30	11-150403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	9,2	354,66	1,30	3263	12	1158	0,29325	3
		м2 окрашиваемой поверхности		229,04	0,63	2107	6	54,8	0,00	0
31	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	24	690,75	4,08	16578	98	454	0,04014	1
		м ходов		30,04	1,58	721	38	59,8	0,00	0
41	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100мм.Прокладка	24	1702,46	2,58	40859	62	8280	0,64400	15
		м2 кровли		570,33	0,83	13688	20	60,4	0,00	0
46	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	247	266,11	8,88	65729	2193	34299	0,31970	79
		м желобов		243,34	2,87	60105	709	56,4	0,00	1
48	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	120	1142,03	67,88	137044	8146	70932	1,33400	160
		м труб		1028,19	19,86	123383	2383	56,4	0,02	3
		Дополнительные работы (по протоколу)								
1	21-070204-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски необрезные 25-30мм, шириной 120мм, длиной 6м	18,95	25680,00		486636				
		м3								
2	21-070202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Брусья на подкосы сечением 200х50х6мм	1,25	27480,84		34351				
		м3								
3	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного пояса с армированием под лежень	24,32	30351,91	3047,06	738159	74105	119790	9,49	231
		м3		9384,75	771,09	228237	18753	48,5	0,72	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	21-070202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Брусья сечением 150х150х6мм (стойки под стропилы разрыва под вентиляционные шахты)	0,5	27480,84		13740				
		м3								
5	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Обшивка вентиляционных шахт из оцинкованного листа	67,5	2592,15	8,97	174970	605	40144	1,12	75
		м2 покрытия		1051,60	2,87	70983	194	56,4		
6	21-070202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Брусья сечением 200х50х6мм (карнизный брус)	0,75	27480,84		20611				
		м3								
7	21-070202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Брусья сечением 150х50х6мм (карнизный брус)	0,57	27480,84		15664				
		м3								
8	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Технический этаж. Очистка от строительного мусора(голубиный помет)	180	2121,28		381830		225661	2,46	444
		т		2121,28		381830		59,1		
9	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный (голубиный помет) с погрузкой вручную. Погрузка	180	536,00		96480				
		т								
10	41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов (голубиный помет) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	180	178,58		32144				
		т								
11	Т121-110101-0107	Минераловатная плита марки IZOTERM П-175	271,92	17862,03		4857043				
		м3								
12	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила.мауэлат.Установка	1,3	69267,25	1135,60	90047	1476	15010	25,4150	33
		м3 древесины в конструкции		18854,90	452,44	24511	588	59,8	0,4625	1
13	21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	2077,82	1750,00		3636185				
		м2								
14	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство пароизоляции из материала "Рукан" на битумной мастике в 1 слой	1320	1187,05	16,62	1566900	21943	140091	0,18	235
		м2 изолируемой поверхности		184,95	3,23	244127	4261	56,4		4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4723739	184004			2313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**2025907**	**43144**			**312**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3240043**				
	Материалы -		Тенге			**2017577**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2069052**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2196601**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1956125**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**240475**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**553627**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7473966**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2625**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2069052**			
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге			**7473966**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2625**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2069052**			
	Временные здания и сооружения 1,2%/1,5х0,8/ НДЗ РК 8.04-05-2015		Тенге			89 687,59				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42% НДЗ РК 8.04-05-2015		Тенге			183 040,42				
	Итого по акту выполненных работ в текущих ценах 2018 года		Тенге			7 746 694,24				
	Скидка-10%		Тенге			774 669,42				
	Итого по акту выполненных работ в текущих ценах с учетом скидки		Тенге			6 972 024,82				
	НДС-12%		Тенге			836 642,98				
	Всего по акту по акту выполненных работ с НДС		**Тенге**			**7 808 667,80**				

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тимирязевская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области

Руководитель_____Косубаева Ж.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "DS&V"_____Махметов Г.К.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қозыкөш"

Руководитель_____Сагадиев А.М.