Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Зайсанского района"управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области БИН/ИИН 080740012052 г. Зайсан, Тулегена Токтарова,43. Тел. 87234021885

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А" БИН/ИИН 990940000105 Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3,71. Тел.: +77057354563

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Чиликти, Зайсанский район ВКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 июня 2023года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№88	12.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало строительства	11 246 166,31									
Акт выполненных работ №1		10 041 219,92							1 204 946,39	11 246 166,31
Выплата аванса										
Погашение аванса 30%										3 373 849,89
Всего к оплате										**7 872 316,42**

Заказчик:
И.О главного врача
КГП на ПХВ "Районая больница Зайсаского района"
УЗ ВКО
БИН 080740012052

_____Ж.Б.Тлеуберлин

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105

_____А.К.Кашкожин

Технический надзор:
Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Т."
БИН 110240021844

_____А.Н.Устыманов

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 50

Заказчик: **КГП на ПВХ "Районная больница Зайсанского района"**
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, Тулегена Токтарова, 43
БИН 080740012052 БИК HSBKKZKX ИИК KZ476010151000543851 ИИК KZ476010151000543851 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: **ТОО "Актив-А"**
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН/ИИН 990940000105, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Чиликти, Зайсанский район ВКО**

Договор подряда №88 от 12.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

от 6 июня 2023 года
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1
на Общестроительные работы

Раздел 3 Усиление

3.1 Усиление стен и перегородок

60	261-102-0252									
	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,46257	250492		1618822		1618822	–	1748328
				–		–		–	129506	
	Раздел 8 Демонтаж									
185	1208-0101-0201									
	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	380,87	197,66	0,23	75283	88	–	54140	139777
				197,43	–	75195	–	–	10354	
186	1112-0101-1701									
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	380,87	311,41	90,96	118607	34644	–	67344	200827
				220,45	25,13	83963	9571	–	14876	
187	1112-0101-1402									
	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	152,348	3993,79	1535,28	608446	233897	–	317979	1000539
				2458,51	440,36	374549	67088	–	74114	

188 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий /прим изол слой/ НР = 72 %	м2 кровли	380,87	197,66	0,23	75283	88	–	54140	139777
				197,43	–	75195	–	–	10354	
189 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка парапета НР = 72 %	м3	71	13907,6	3719,1	987440	264056	–	616014	1731730
				10188,5	1861,85	723384	132191	–	128276	
190 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2 покрытия	27,3	439,9	124,75	12009	3406	1293	6086	19543
				267,8	41,82	7311	1142	–	1448	
191 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	27,3	199,25	20,67	5440	564	–	3656	9824
				178,58	7,45	4875	203	–	728	

192 1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	27,3	289,95	13,03	7916	356	–	5535	14527
				276,92	4,7	7560	128	–	1076	
193 1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,185	29939,43	6488,9	5539	1200	1329	2407	8582
				16265,46	1804,68	3009	334	–	636	
194 1146-0201-0802	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	574,9	258,78	–	148773	–	–	107116	276360
				258,78	–	148772	–	–	20471	
195 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	8,93	2145,29	920,57	19157	8221	–	9384	30824
				1224,72	234,82	10937	2097	–	2283	

196 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2 покрытия	3,375	1921,59	10,48	6485	35	3783	1927	9085
				790,24	3,06	2667	10	–	673	
197 1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР = 72 %	м2	26	3085,45	51,09	80222	1328	–	57282	148504
				3034,36	25,58	78893	665	–	11000	
198 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	53,13	1307,52	194,58	69469	10338	–	46586	125339
				1112,94	104,88	59131	5572	–	9284	
199 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	81,55	2213,99	194,58	180551	15868	–	124730	329703
				2019,41	104,88	164683	8553	–	24422	

200 1146-0201-0802	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	1086,9	258,78	–	281268	–	–	202512	522482
				258,78	–	281267	–	–	38702	
201 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	299,8	920,75	61,84	276041	18540	–	192155	505652
				858,91	31,29	257501	9381	–	37456	
203 1146-0401-0606	Потолки деревянные подвесные из плит Акмигран. Разборка /прим/ НР = 72 %	м2	69,77	865,99	55,31	60420	3859	–	42222	110853
				810,68	29,81	56561	2080	–	8211	
204 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	318,6	42,75	–	13620	–	–	9806	25300
				42,75	–	13620	–	–	1874	
205 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	213,1	161,94	–	34509	–	–	24846	64103
				161,94	–	34509	–	–	4748	

206	1115-0406-0201										
		Поверхности. Снятие галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м карниза (галтели)	349	259,39	–	90527	–	–	65179	168162
					259,39	–	90527	–	–	12456	
207	1207-0101-0205										
		Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	396,85	132,43	3,27	52555	1298	–	37408	97160
					129,16	1,76	51257	698	–	7197	
208	1207-0101-0207										
		Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	180,95	982,94	36,2	177863	6550	–	125887	328050
					946,74	19,51	171313	3530	–	24300	
209	1146-0401-0501										
		Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка НР = 72 %	м2	8,64	602,35	186,29	5204	1610	–	3213	9090
					416,06	100,41	3595	868	–	673	

210 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 %	м3	0,08	23700,96	8214,36	1896	657	–	1129	3267
				15486,6	4112,26	1239	329	–	242	
211 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка /прим. п.6 л. АС-9/ НР = 72 %	м3	0,65	13907,6	3719,1	9040	2417	–	5640	15854
				10188,5	1861,85	6623	1210	–	1174	
212 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	45	891		40095		–	–	43303
				–		–		–	3208	
213 411-101-0204	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	180	138		24840		–	–	26827
				–		–		–	1987	

Итого **7 853 372**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 788 136
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 609 020
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 245 650
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 625 227
- перевозка грузов, тенге 64 935

- накладные расходы, тенге	2 184 323
в т.ч. зарплата, тенге	196 589
- сметная прибыль (8 %), тенге	581 729
Всего	**7 853 372**

Локальная смета № 2-1-2

на Водопровод и канализация

Раздел 1 Демонтаж

1	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	195	731,87	0,66	142715	129	–	102673	265019
					731,21	0,08	142586	16	–	19631	
2	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	25	383,09	18,11	9577	453	–	6697	17576
					364,98	7,06	9125	177	–	1302	

3 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	40	454,6	21,64	18184	866	–	12707	33362
				432,96	8,25	17318	330	–	2471	
4 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	16	499,18	1,76	7987	28	–	5741	14826
				497,42	0,95	7959	15	–	1098	
5 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	15	2028,57	21,2	30429	318	–	21773	56378
				2007,37	8,6	30111	129	–	4176	
6 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	90	919,06	4,02	82715	362	–	59435	153522
				915,04	2,17	82354	195	–	11372	

7	1215-0101-0202	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	76	1142,53	8,04	86832	611	–	62317	161081
					1134,49	4,34	86221	330	–	11932	
8	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	14	701,66	6,54	9823	92	–	7042	18214
					695,12	3,52	9732	49	–	1349	
9	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	872,32	7,29	1745	15	–	1251	3236
					865,03	3,93	1730	8	–	240	
10	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	1	746,04	104,92	746	105	–	500	1346
					641,12	52,62	641	53	–	100	
11	1215-0101-0308	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	1	385,82	9,13	386	9	–	275	714
					376,69	4,64	377	5	–	53	
12	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5	891		4455		–	–	4811

				–	–	–	356	
13 411-101-0204	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	20	138	2760	–	–	2981
				–	–	–	221	

Итого	**733 066**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	388 154
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 988
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 307
- перевозка грузов, тенге	7 215
- накладные расходы, тенге	280 411
в т.ч. зарплата, тенге	25 237
- сметная прибыль (8 %), тенге	54 301
Всего	**733 066**

Локальная смета № 2-1-3
на Отопление и Вентиляция

Раздел 6 Демонтаж

108 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	308	485,69	3,43	149593	1056	11147	99222	268720
				446,07	1,36	137390	419	–	19905	
109 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	30	394,58	18,64	11837	559	–	8277	21723
				375,94	7,27	11278	218	–	1609	
110 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	58	1327,91	56,31	77019	3266	–	54369	141899
				1271,6	30,35	73753	1760	–	10511	
111 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	2	2028,57	21,2	4057	42	–	2903	7517
				2007,37	8,6	4015	17	–	557	

112 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	насос	2	8441,9	188,3	16884	377	–	11982	31175
				8253,6	67,64	16507	135	–	2309	
113 1215-0102-0101	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	2852,61	72,91	2853	73	–	2030	5274
				2779,7	39,3	2780	39	–	391	
114 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	50	891		44550		–	–	48114
				–		–		–	3564	
115 411-101-0204	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	200	138		27600		–	–	29808
				–		–		–	2208	
	Итого					**554 230**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	245 723
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 588
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 147
- перевозка грузов, тенге	72 150
- накладные расходы, тенге	178 783
в т.ч. зарплата, тенге	16 090
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 054

Всего **554 230**

Локальная смета № 2-1-5
на Электротехнические решения

Раздел 6 Демонтаж

57	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	138	66,23	–	9140	–	–	6580	16978
					66,23	–	9139	–	–	1258	
58	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	1575	109,57	0,25	172573	394	–	124128	320437
					109,32	0,14	172179	221	–	23736	
59	1308-0305-0909	Щиты распределительные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	5	1542,9	30	7715	150	–	5489	14260
					1512,9	11,8	7565	59	–	1056	

60 1308-0305-1301										
	Ящик с понижающим трансформатором. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	559,76	55,46	1120	111	–	760	2030
				504,3	23,58	1009	47	–	150	
61 1217-0101-0703										
	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	121	72,42	0,75	8763	91	–	6280	16246
				71,67	0,41	8672	50	–	1203	
62 414-104-0501										
	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8	117		936		–	–	1011
				–		–		–	75	
63 411-101-0204										
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	32	138		4416		–	–	4769
				–		–		–	353	
	Итого					**375 731**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	198 564
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	746
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	377
- перевозка грузов, тенге	5 352
- накладные расходы, тенге	143 237
в т.ч. зарплата, тенге	12 891
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 831
Всего	**375 731**
Итого по акту №1	**9 516 399**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 620 577
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	618 127
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	249 922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 636 374
- перевозка грузов, тенге	149 652
- накладные расходы, тенге	2 786 754
в т.ч. зарплата, тенге	250 807
- сметная прибыль (8 %), тенге	704 915
Всего по акту	**9 516 399**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	114 197
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	211 873

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	204 879
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**196 849**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**10 244 197**
Итого с учетом договорного коэффициента К-0,98018611323	**10 041 219,92**
НДС (12 %)	1 204 946,39
Итого	11 246 166,31

Заказчик: КГП на ПВХ "Районная больница Зайсанского района"

БИН 080740012052
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

И.о. главного врача Тлеуберлин Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"

БИН 110840010573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Кунафиянова А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "Актив-А"

БИН 990940000105
(наименование организации, бизнес

Руководитель Каипкожин А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «I.C.T.»

БИН 110240021844
(наименование организации, бизнес

Эксперт технического надзора
Нугыманов А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)