Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ЗАЙСАНСКОГО РАЙОНА,ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАЙСАНСКИЙ РАЙОН, ЗАЙСАНСКАЯ Г.А., Г.ЗАЙСАН, УЛИЦА ТОХТАРОВА, 43, тел.: 8(72340)25842**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **080740012052**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, дом № 3, к.71**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

990940000105

Договор (контракт) договор №88 от 12.04.2023 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
14	**04.08.2023**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Чиликти , Зайсанский район, ВКО			усл	1	35 132 979,00	35 132 979,00	3 764 247,75
				Итого	1	x	35 132 979,00	3 764 247,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.08.2023

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Зайсанского района"управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области БИН/ИИН 080740012052 г. Зайсан, Тулегена Токтарова,43. Тел. 87234021885

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А" БИН/ИИН 990940000105 Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3,71. Тел.: +77057354563

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Чиликти, Зайсанский район ВКО

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 3 августа 2023года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№88	12.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало строительства	46 379 145,27									
Акт выполненных работ №2	35 132 978,96	31 368 731,21							3 764 247,75	35 132 978,96
Выплата аванса										
Погашение аванса 30%										10 539 893,69
Всего к оплате										**24 593 085,27**

Заказчик:
И.О.главного врача
КГП на ПХВ "Районая больница Зайсаского района"
УЗ ВКО
БИН 080740012052

_____ Ж.Б.Тлеуберлин

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105

_____ А.К.Каипкожин

Технический надзор:
Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью "Н.С.Т."
БИН 110240021844

_____ А.Н.Нугыманов

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 50

Заказчик: **КГП на ПВХ "Районная больница Зайсанского района"**
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, Тулегена Токтарова, 43
БИН 080740012052 БИК HSBKKZKX ИИК KZ476010151000543851 ИИК KZ476010151000543851 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: **ТОО "Актив-А"**
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН/ИИН 990940000105, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Чиликти, Зайсанский район ВКО**

Договор подряда №88 от 12.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2

от 3 августа 2023 года
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-1
на Общестроительные работы

Раздел 3 Усиление

3.1 Усиление стен и перегородок

59 1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72 %	т	14,17594	307397,61	4893,44	4357650	69369	640997	2647284	7565329	186,17	2639,1348
				257286,94	2080,92	3647284	29499	–	560395		0,96	13,6089
60 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,60643	250492		1654858		1654858	–	1787247		
				–		–		–	132389			
61 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,107	287367		318115		318115	–	343564		
				–		–		–	25449			
	3.2 Усиление фундамента											
63 1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	48,7	81408,67	2409,65	3964602	117350	2495938	1011461	5374148	21,56	1049,972
				27747,72	1098,41	1351314	53493	–	398085		0,58	28,246
64 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,307	267997		618269		618269	–	667731		
				–		–		–	49462			

65	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,136	287367		39082		39082	–	42209		
					–		–		–	3127			
66	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	134	2472,12	–	331264	–	–	238510	615356	1,89	253,26
					2472,12	–	331264	–	–	45582		–	–
67	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	134	1051,7	–	140928	–	–	101468	261788	0,972	130,248
					1051,7	–	140928	–	–	19392		–	–
68	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	134	932,85	20,68	125002	2771	76948	32916	170551	0,212	28,408
					337,93	3,24	45283	434	–	12633		0,002	0,268
		3.3 Усиление проемов											
69	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление проемов НР = 72 %	т	2,07582	347749,23	38410,22	721865	79733	27395	463521	1280217	179,48	372,56817
					296142	13990,71	614737	29042	–	94831		6,45	13,38904

70 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,38643	261906		363114		363114	–	392163		
				–		–		–	29049			
71 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,68939	287367		198108		198108	–	213957		
				–		–		–	15849			
	3.4 Обрамление пробиваемых проемов											
72 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 %	м3	0,3024	23700,96	8214,36	7167	2484	–	4267	12349	10,6	3,20544
				15486,6	4112,26	4683	1244	–	915		2,54	0,7681
73 1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР = 72 %	т металлоконструкций перемычек	0,06854	277580,55	2345,76	19025	161	3152	11367	32823	165,88	11,36942
				229246,16	1084,73	15713	74	–	2431		0,67	0,04592
74 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04602	281892		12973		12973	–	14011		
				–		–		–	1038			

75 214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0208	310254		6453		6453	–	6969		
				–		–		–	516			
76 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	261906		105		105	–	113		
				–		–		–	8			
77 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=3,000;	м2	3,6	393,15	2,25	1415	8	1334	54	1587	0,0137	0,04932
				20,39	0,48	73	2	–	118		0,0003	0,00108
78 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=2,000;	м2	2,4	100,82	2,69	242	6	105	94	363	0,0295	0,0708
				54,22	0,32	130	1	–	27		0,0002	0,00048
	3.5 Усиление плит покрытия											
79 1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном /швы/ НР = 72 %	м3	2,4	105800,75	1454,73	253922	3491	171875	57707	336559	24,61	59,064
				32731,3	663,67	78555	1593	–	24930		0,35	0,84

80 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 %	м3	10,4	43344,72	4896,22	450785	50921	274511	99065	593838	8,25	85,8
				12053,25	1176,51	125354	12236	–	43988		0,7231	7,52024
81 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8753	261906		229246		229246	–	247586		
				–		–		–	18340			
82 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2341	287367		67273		67273	–	72655		
				–		–		–	5382			
83 1146-0101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху /прим/ НР = 72 %	м3	6,1	74753,37	17142,69	455996	104570	148109	184142	691349	20,91	127,551
				33330,54	8596,31	203316	52437	–	51211		5,35	32,635
84 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1539	267997		41245		41245	–	44545		
				–		–		–	3300			

85 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 72 %	т	0,1394	23956,33	1437,61	3340	200	40	2277	6066	14,94	2,08264
				22230,72	462,4	3099	64	–	449		0,2	0,02788
86 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02755	287367		7917		7917	–	8550		
				–		–		–	633			
87 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11189	261906		29305		29305	–	31649		
				–		–		–	2344			
	Раздел 6 Внутренняя отделка											
	6.1 Стены											
143 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	972,4	1694,14	16,2	1647382	15753	638069	719416	2556142	0,65205	634,05342
				1021,76	5,79	993559	5630	–	189344		0,00338	3,28185

144	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	299,8	5306,87	28,74	1591000	8616	538420	754834	2533501	2,3	689,54
					3482,2	14,73	1043964	4416	–	187667		0,01075	3,22285
147	1115-0203-0101	Стены внутри здании. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,9	1317,36	67,85	27533	1418	8513	13556	44376	0,566	11,8294
					842,21	58,68	17602	1226	–	3287		0,0433	0,90497
148	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	114,5	2955,83	23,07	338443	2642	61946	197853	579200	1,4773	169,15085
					2391,75	8,22	273855	941	–	42904		0,0048	0,5496
		6.2 Потолок											
		Раздел 7 Прочие работы											
		7.1 Перегородки											
156	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /прим. п.5 л. АС-8/ НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,25	5565,09	115,56	62607	1300	37461	17426	86436	1,4508	16,3215
					2119,62	31,73	23846	357	–	6403		0,0196	0,2205

157	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /прим. п.7 л. АС-9/ НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,16667	5565,09	115,56	23188	482	13875	6454	32013	1,4508	6,045
					2119,62	31,73	8832	132	–	2371		0,0196	0,08167
158	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	1,2	28634,14	1776,2	34361	2131	29319	2504	39814	1,79	2,148
					2425,45	472,74	2911	567	–	2949		0,2878	0,34536
159	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00901	261906		2360		2360	–	2549		
					–		–		–	189			
160	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00223	287367		641		641	–	692		
					–		–		–	51			
161	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Закладные деали ЗД-1/ НР = 72 %	т стальных элементов	0,0544	90077,62	6966,94	4900	379	470	2982	8513	42,7	2,32288
					74468,8	1667,57	4051	91	–	631		1,03	0,05603

162	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0544	300439		16344		16344	–	17652		
					–		–		–	1308			
163	1205-0101-1601	Перегородки. Заделка щелей в верхней части НР = 72 %	м заделанных щелей	10,8	1013,59	3,96	10947	43	5504	3903	16038	0,336	3,6288
					499,97	1,94	5400	21	–	1188		0,0012	0,01296
164	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Закладные деали ЗД-2/ НР = 72 %	т стальных элементов	0,01528	90077,62	6966,94	1376	106	132	837	2390	42,7	0,65246
					74468,8	1667,57	1138	25	–	177		1,03	0,01574
165	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00081	287367		233		233	–	252		
					–		–		–	19			
166	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00946	276398		2615		2615	–	2824		
					–		–		–	209			

167	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00501	261906		1312		1312	–	1417		
					–		–		–	105			
168	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,046	28653,17	1150,71	1318	53	1195	60	1488	1,35	0,0621
					1530,9	293,52	70	14	–	110		0,1813	0,00834
		7.2 Заделка проемов											
169	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 /прим. п.7 л. АС-8/ НР = 72 %	м3	0,12	45956,15	17,92	5515	2	3330	1571	7653	14,63	1,7556
					18185,09	–	2182	–	–	567		–	–
170	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 /прим. п.5 л. АС-9/ НР = 72 %	м3	0,45	45956,15	17,92	20680	8	12489	5892	28698	14,63	6,5835
					18185,09	–	8183	–	–	2126		–	–
		7.3 Лестницы											
		7.4 Туалетные кабинки											
		7.5 Перемычки											
177	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 72 %	м3	0,02	55300,16	4523,17	1106	90	653	276	1493	13,1	0,262
					18104,2	1092,88	362	22	–	111		0,6699	0,0134

178	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00264	261906		691		691	–	746	
					–		–		–	55		
179	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00018	287367		52		52	–	56	
					–		–		–	4		
		7.6 Отверстия /л.АС-30/										
180	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 %	м3	0,67235	23700,96	8214,36	15935	5523	–	9487	27456	10,6	7,12691
					15486,6	4112,26	10412	2765	–	2034		2,54	1,70777
181	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 72 %	м3	0,162	71736,42	36964,62	11621	5988	–	6214	19262	23,8	3,8556
					34771,8	18505,17	5633	2998	–	1427		11,43	1,85166
182	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /прим заделка мест прохождения труб/ НР = 72 %	м3	0,13	28653,17	1150,71	3725	150	3376	171	4208	1,35	0,1755
					1530,9	293,52	199	38	–	312		0,1813	0,02357
183	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью /прим арматурн стержнями/ НР = 72 %	т	0,127	66761	1357,36	8479	172	142	5940	15573	44	5,588

184 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,127	64284 261906	676,8	8164 33262	86	– 33262	1154 –	35923	0,48	0,06096
				–		–		–	2661			
	Итого					**26 881 637**						**6323,88506**
												109,70787
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 972 096						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					475 920						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					199 448						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 838 871						
	- накладные расходы, тенге					6 603 509						
	в т.ч. зарплата, тенге					594 316						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 991 236						
	Всего					**26 881 637**						

Локальная смета № 2-1-2

на Водопровод и канализация

Раздел 2 Хозяйственно-питьевое противопожарное водоснабжение В1

17 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	105	1718,73	14,36	180467	1508	1145	128035	333182	1,046	109,83

				1693,47	0,12	177814	13	–	24680		0,00006	0,0063
18 241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм /прим/ К=0,990;	м	103,95	163		16944		16944	–	18300		
				–		–		–	1356			
19 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	55	1856,22	17,23	102092	948	604	72397	188448	1,1291	62,1005
				1828,01	0,2	100541	11	–	13959		0,0001	0,0055
20 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм /прим/ К=0,990;	м	54,45	268		14593		14593	–	15760		
				–		–		–	1167			
21 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	160	104,2	1,14	16672	182	66	11825	30777	0,0501	8,016
				102,65	–	16424	–	–	2280		–	–

Раздел 3 Горячий водопровод Т3

38 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	35	1880,1	14,36	65804	503	6029	42678	117161	1,046	36,61
				1693,47	0,12	59271	4	–	8679		0,00006	0,0021
39 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	35	104,41	1,14	3654	40	22	2587	6740	0,0501	1,7535
				102,65	–	3593	–	–	499		–	–
40 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	16	2553,32	91,78	40853	1468	4387	25385	71537	1,47	23,52
				2187,36	16,19	34998	259	–	5299		0,01	0,16
41 242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	16	1040		16640		16640	–	17971		

				–		–		–	1331			
	Раздел 5 Хозяйственно-бытовая канализация К1											
	5.1 К1											
55 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	90	985,26	1,5	88673	135	185	63650	164509	0,584	52,56
				981,7	0,55	88353	50	–	12186		0,0003	0,027
56 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	89,82	270		24251		24251	–	26191		
				–		–		–	1940			
57 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	76	1914,8	3,64	145525	277	73705	51581	212874	0,56	42,56
				941,36	1,27	71543	97	–	15768		0,0007	0,0532
	5.2 Резервуары накопители											
67 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21	3175,2	–	66679	–	–	48009	123863	2,8	58,8
				3175,2	–	66679	–	–	9175		–	–

70 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м3	0,04	24783,9	1150,71	991	46	884	53	1128	1,35	0,054
				1530,9	293,52	61	12	–	84		0,1813	0,00725
	Итого					**1 328 441**						**395,804**
												0,26135
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					619 277						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 107						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					446						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					159 455						
	- накладные расходы, тенге					446 200						
	в т.ч. зарплата, тенге					40 158						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					98 403						
	Всего					**1 328 441**						

Локальная смета № 2-1-5
на Электротехнические решения

Раздел 4 Провода и кабеля

40 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	698	404,21	2,73	282139	1906	105230	126595	441433	0,16	111,68
				250,72	1,18	175003	824	–	32699		0,0006	0,4188

41	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	877	135,77	3,64	119070	3192	19680	70254	204470	0,07	61,39
					109,69	1,57	96198	1377	–	15146		0,0008	0,7016
42	243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,6222	241970		150554		150554	–	162598		
					–		–		–	12044			
43	243-108-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,714	557590		398119		398119	–	429969		
					–		–		–	31850			

44	243-107-1301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0663	166595 / –	11045 / –	11045 / –	– / 884	11929
45	243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0459	291493 / –	13380 / –	13380 / –	– / 1070	14450
46	243-108-1902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0612	862168 / –	52765 / –	52765 / –	– / 4221	56986
47	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0408	2175424	88757	88757	–	95858

				–		–		–	7101				
48	243-106-0908	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0561	6382376		358051		358051	–	386695		
				–		–		–	28644				
49	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	877	468,43	3,27	410813	2868	25845	275402	741112	0,2928	256,7856
					435,69	0,46	382100	403	–	54897		0,00022	0,19294
50	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм К=1,010;	м	55,55	148		8221		8221	–	8879		
				–		–		–	658				
51	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм К=1,010;	м	92,92	66		6133		6133	–	6624		
				–		–		–	491				
52	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм К=1,010;	м	727,2	32		23270		23270	–	25132		

				–	–	–	1862		
53	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм К=1,010;	м	10,1	27	273	273	–	295
					–	–	–	22	
	Итого					**2 586 430**			**429,8556**
									1,31334
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					653 301			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 966			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 604			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 261 323			
	- накладные расходы, тенге					472 251			
	в т.ч. зарплата, тенге					42 503			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					191 589			
	Всего					**2 586 430**			
	Итого по акту №2					**30 796 508**			**7149,54466**
									111,28256
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 244 674			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					488 993			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					202 498			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 259 649			
	- накладные расходы, тенге					7 521 960			
	в т.ч. зарплата, тенге					676 977			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 281 228			

Всего по акту	**30 796 508**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	369 558
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	685 653
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	530 963
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**637 034**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**33 019 717**
Итого с учетом договорного коэффициента К-0,95	**31 368 731,21**
НДС (12 %)	3 764 247,75
Итого по акту №2	**35 132 978,96**

Заказчик: КГП на ПВХ "Районная больница Зайсанского района"

БИН 080740012052
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

И.о. главного врача Тлеуберлин Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"

БИН 110840010573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Кунафиянова А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "Актив-А"

БИН 990940000105
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Руководитель Каипкожин А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «I.С.Т.»

БИН 110240021844
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт технического надзора Нугыманов А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)