Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Зайсанского района"управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области БИН/ИИН 080740012052 г. Зайсан, Тулегена Токтарова,43. Тел. 87234021885

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А" БИН/ИИН 990940000105 Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3,71. Тел.: +77057354563

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Чиликти, Зайсанский район ВКО

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 29 августа 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№88	12.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало строительства	66 609 982,30									
Акт выполненных работ №3	20 230 837,03	18 063 247,35							2 167 589,68	20 230 837,03
Выплата аванса										
Погашение аванса 30%										6 069 251,11
Всего к оплате										**14 161 585,92**

Заказчик:
И.о.Главного врача
КГП на ПХВ "Районная больница Зайсаского района"
УЗ ВКО
БИН 080740012052

_____Ж.Б.Тлеуберлин

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105

_____А.К.Каипкожин

Технический надзор:
Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью "Т.С.Т."
БИН 110240021844

_____А.Н. Нугыманов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 50

Заказчик: **КГП на ПВХ "Районная больница Зайсанского района"**
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, Тулегена Токтарова, 43
БИН 080740012052 БИК HSBKKZKX ИИК KZ476010151000543851 ИИК KZ476010151000543851 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: **ТОО "Актив-А"**
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН/ИИН 990940000105, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Чиликти, Зайсанский район ВКО**

Договор подряда №88 от 12.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №3

от 29 августа 2023 года
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1
на Общестроительные работы

Раздел 1 Кровля

1.1 Кровля

10 1110-0105-0101										
	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	10,79	116629,91	1609,53	1258437	17367	934173	226427	1603653
				28442,7	702,98	306897	7585	–	118789	
11 1110-0102-0401										
	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	6,49	116791,22	1243,83	757975	8072	558902	140244	970077
				29430	582,84	191001	3783	–	71858	
13 1110-0102-0205										
	Стены. Устройство карнизов /настил, карниз, лобовая доска/ НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	192,9	4733,31	29,85	913055	5758	533525	271140	1278931
				1937,65	14,57	373773	2811	–	94736	
15 1110-0102-0401										
	Элементы каркаса из брусьев. Установка /неучтенные элементы/ НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	2,74	116791,22	1243,83	320008	3408	235962	59209	409554
				29430	582,84	80638	1597	–	30337	
18 1109-0306-0103										
	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж НР = 72 %	м2	1,28	893,12	23,39	1143	30	187	676	1965

				723,69	10,41	926	13	–	146	
19	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00832	281892	2345		2345	–	2533
					–	–		–	188	
20	214-401-0104	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм x 12 мм	м2	0,32	1708	547		547	–	591
					–	–		–	44	
21	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	489,8	7222,42	107,12	3537541	52467	2327569	845245	4733409
					2363,22	33,58	1157505	16447	–	350623	

23 1126-0301-0802										
	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	489,8	611,55	8,25	299537	4041	196464	72732	402051
				202,19	4,05	99033	1984	–	29782	
	Раздел 4 Проемы									
	4.1 Оконные проемы									
88 1110-0501-0106										
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых.ОК1 НР = 72 %	м2 проемов	38,719	2532,55	201,64	98058	7807	45738	34839	143529
				1149,63	100,08	44513	3875	–	10632	
89 1110-0501-0103										
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых. НР = 72 %	м2 проемов	1,258	3989,97	203,67	5019	256	2455	1751	7312

				1834,62	98,72	2308	124	–	542	
90 1110-0501-0108										
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	33,511	2860,68	204,21	95864	6843	40733	37212	143722
				1440,95	101,3	48288	3395	–	10646	
91 223-102-0506										
	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	38,719	31349		1213802		1213802	–	1310906
				–		–		–	97104	

92 223-102-0602	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	33,511	29321		982576		982576	–	1061182
				–		–		–	78606	
93 223-102-0401	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,258	18988		23887		23887	–	25798
				–		–		–	1911	
94 1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ 300 мм. Устройство НР = 72 %	м	64	601,61	2,64	38503	169	2965	25466	69087
				552,64	–	35369	–	–	5118	

95	295-108-0002(пл)ТОО "Завод Металл Профиль"	Откосы оконных проемов шириной 300мм	м	64	2823		180672		180672	–	195126
					–		–		–	14454	
96	295-108-0444(пл)ТОО "Завод Металл Профиль"	Уголок- нащельник	м	64	637		40768		40768	–	44029
					–		–		–	3261	
98	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	м	55,25	1302,07	5,96	71939	329	55747	11539	90156
					287,12	2,97	15863	164	–	6678	
99	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	м	55,25	3079		170115		170115	–	183724
					–		–		–	13609	
		4.2 Дверные проемы									
100	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	3,087	3138,16	57,27	9688	177	1376	5915	16851
					2635,21	25,93	8135	80	–	1248	

101 223-207-0102										
	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	3,087	53571		165374		165374	–	178604
				–		–		–	13230	
102 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	2,205	3882,94	67,76	8562	149	1230	5220	14885
				3257,51	30,42	7183	67	–	1103	
103 223-207-0101										
	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,205	40727		89803		89803	–	96987
				–		–		–	7184	
104 1109-0403-0403										
	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	2,99	3138,16	57,27	9383	171	1333	5729	16321
				2635,21	25,93	7879	78	–	1209	

105 223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	2,99	60468		180799		180799	–	195263
				–		–		–	14464	
106 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Противопожарные НР = 72 %	м2	1,89	3882,94	67,76	7339	128	1054	4474	12758
				3257,51	30,42	6157	57	–	945	
107 223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	1,89	58149		109902		109902	–	118694
				–		–		–	8792	
108 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	42,21	2201,89	113,14	92942	4776	21508	49583	153927
				1579,21	52,28	66658	2207	–	11402	

109 223-201-0104										
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	2,52	5519		13908		13908	–	15021
				–		–		–	1113	
110 223-201-0103										
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	39,69	5812		230678		230678	–	249132
				–		–		–	18454	
111 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей /Д4/ НР = 72 %	м2 проемов	1,89	36104,15	207,59	68237	392	65582	1766	75603
				1197,08	101,3	2262	191	–	5600	

112 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	3,15	3138,16	57,27	9885	180	1404	6036	17195
				2635,21	25,93	8301	82	–	1274	
113 223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	3,15	60468		190474		190474	–	205712
				–		–		–	15238	
114 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Противопожарные /Д8/ НР = 72 %	м2	2,1	3882,94	67,76	8154	142	1171	4972	14176
				3257,51	30,42	6841	64	–	1050	
115 223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	2,1	58149		122113		122113	–	131882
				–		–		–	9769	
116 223-502-0305	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	27	3525		95175		95175	–	102789

				–		–		–	7614	
117 223-502-0903	Ручка на планке	пара	27	3337		90099		90099	–	97307
				–		–		–	7208	
118 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	35	520		18200		18200	–	19656
				–		–		–	1456	
119 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	3	14691,36	2,04	44074	6	39453	3323	51189
				1538,32	–	4615	–	–	3792	
	4.3 Витражи									
120 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	4,4712	2846,86	2,63	12729	12	7067	4068	18141
				1263,67	–	5650	–	–	1344	
121 223-102-0601	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой /прим/	м2	4,4712	18887		84448		84448	–	91204
				–		–		–	6756	

122 223-203-0302										
	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	1,7388	35096		61025		61025	–	65907
				–		–		–	4882	
123 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	3,159	2846,86	2,63	8993	8	4993	2874	12816
				1263,67	–	3992	–	–	949	
124 223-102-0501	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой /прим/	м2	3,159	18906		59724		59724	–	64502
				–		–		–	4778	

Раздел 5 Полы

5.4 Тип4

138 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	175,08	4368,31	86,03	764804	15062	488438	193373	1034831
				1492,48	41,53	261303	7271	–	76654	

Раздел 7 Прочие работы

7.3 Лестницы

174 1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 72 %	м карниза (галтели)	50	410,64	–	20532	–	4320	11673	34781
				324,24	–	16212	–	–	2576	

7.4 Туалетные кабинки

175 1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство НР = 72 %	м2 перегородок	19,14	1379,04	127,33	26395	2437	–	18102	48057
				1251,71	61,85	23958	1184	–	3560	
176 293-003-0044(пл)	Сантехническая перегородка	м2	19,14	4554		87164		87164	–	94137

				–		–		–	6973	

Итого					**15 925 663**					
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 785 260					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					130 187					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53 059					
- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 786 947					
- накладные расходы, тенге					2 043 588					
в т.ч. зарплата, тенге					183 924					
- сметная прибыль (8 %), тенге					1 179 681					
Всего					**15 925 663**					

Локальная смета № 2-1-2

на Водопровод и канализация

Раздел 3 Горячий водопровод Т3

42 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 72 %	комплект	17	5148,88	52,99	87531	901	1317	61689	161158
				5018,43	21,51	85313	366	–	11938	

43	513-106-0103(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	43667		87334		–	–	87334
					–		–		87334	–	
44	513-106-0102(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	15	37951		569265		–	–	569265
					–		–		569265	–	
		Раздел 6 Сантехнические приборы									
71	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	17	3981,11	131,85	67679	2241	3717	45253	121967
					3630,61	66,54	61720	1131	–	9035	

72 244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	17	10803		183651		183651	–	198343
				–		–		–	14692	
73 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	17	4108		69836		69836	–	75423
				–		–		–	5587	
74 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	17	832		14144		14144	–	15276
				–		–		–	1132	
75 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	1	17743,02	327,88	17743	328	15572	1445	20723
				1843,23	164,43	1843	164	–	1535	

76 244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1103		1103		1103	–	1191
				–		–		–	88	
77 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	2	4865,19	261,64	9730	523	1068	6052	17045
				4069,48	133,13	8139	266	–	1263	
78 244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	8879		17758		17758	–	19179
				–		–		–	1421	
79 244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2	8870		17740		17740	–	19159
				–		–		–	1419	

Раздел 7 Мероприятия для маломобильных групп населения (Санузел)

89 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	1	3481,18	105,48	3481	105	219	2311	6255
				3157,05	53,24	3157	53	–	463	
90 292-102-0110(пл)	Раковина Jiko MIO 64*55	шт	1	42803,57		42804		42804	–	46228
				–		–		–	3424	
91 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	1	4282,06	209,31	4282	209	534	2625	7460
				3538,68	106,5	3539	107	–	553	
92 244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	8879		8879		8879	–	9589
				–		–		–	710	
93 244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8870		8870		8870	–	9580

				–		–		–	710	

Итого	**1 385 175**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	163 711
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 307
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 087
- материалы, изделия и конструкции, тенге	387 212
- оборудование, тенге	656 599
- накладные расходы, тенге	119 375
в т.ч. зарплата, тенге	10 744
- сметная прибыль (8 %), тенге	53 970
Всего	**1 385 175**

Локальная смета № 2-1-5
на Электротехнические решения

Раздел 1 Электрооборудования
1.1 ШС

1	1308-0304-0204									
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	23196,61	2828,14	23197	2828	15325	4452	29861
				5043	1139,99	5043	1140	–	2212	

2 583-333-3333(пл)(об)	Пункт распределительный ПР11-3074-54УЗ	компл	1	251916		251916		–	–	251916
				–		–		251916	–	
	1.2 ШР1/ШР2									
3 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4924,28	1463,92	9849	2928	197	5751	16848
				3362	631,35	6724	1263	–	1248	
4 247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7068		14136		14136	–	15267
				–		–		–	1131	
5 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	5504,28	118,58	11009	237	4395	4648	16910
				3188	39,31	6376	79	–	1253	
6 247-204-1653	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С" К=2,000;	шт.	2	1625		3250		3250	–	3510

									–	260
7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=2,000;	шт.	20	2967,15	22,32	59343	446	27017	22954	88881
					1594	–	31880	–	–	6584	
8	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" К=2,000;	шт.	6	622		3732		3732	–	4031
					–		–		–	299	
9	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА К=2,000;	шт.	14	4609		64526		64526	–	69688
					–		–		–	5162	
		1.3 ЩУ									

10	1308-0303-0404									
		Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6193,45	116,69	6193	117	2715	2449	9333
					3362	39,31	3362	39	–	691	
11	247-201-0301										
		Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8267		8267		8267	–	8928
					–		–		–	661	
12	296-000-0044(пл)										
		Выключатель нагрузки ВН-99 160/160А 3Р	шт	1	4554		4554		4554	–	4918
					–		–		–	364	
13	290-000-0000(пл)										
		Дин-рейка 35мм	шт	1	2732		2732		2732	–	2951
					–		–		–	219	

14 290-000-0000(пл)	Шина нулевая на Дин рейку 6х9/6	шт	1	4554		4554		4554	–	4918
				–		–		–	364	
15 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1580,24	90,86	1580	91	27	1081	2874
				1462,47	39,31	1462	39	–	213	
16 247-301-0309	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	25818		25818		25818	–	27883
				–		–		–	2065	
	1.4 ЩАО									
17 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4461,86	95	4462	95	1005	2449	7464
				3362	39,31	3362	39	–	553	
18 290-000-0555(пл)	Щит аварийного освещения навесной КМП н 2/4	шт	1	692		692		692	–	747
				–		–		–	55	

19	1308-0303-0601									
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2967,15	22,32	2967	22	1351	1148	4444
					1594	–	1594	–	–	329	
20	247-204-0653	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965		3930		3930	–	4244
					–		–		–	314	
21	1308-0305-1301										
		Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1883,84	184,84	3768	370	36	2534	6806
					1681	78,62	3362	157	–	504	
22	247-203-0103										
		Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892		25784		25784	–	27847
					–		–		–	2063	
		Итого					**610 269**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 165
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 134
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 756
- материалы, изделия и конструкции, тенге	214 043
- оборудование, тенге	251 916
- накладные расходы, тенге	47 466
в т.ч. зарплата, тенге	4 272
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 544
Всего	**610 269**
Итого по акту №3	**17 921 107**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 012 136
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	141 628
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 902
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 388 202
- оборудование, тенге	908 515
- накладные расходы, тенге	2 210 429
в т.ч. зарплата, тенге	198 940
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 260 195
Всего по акту	**17 921 107**
- оборудование, тенге	908 515
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	204 151
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	378 768

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	158 008
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**351 910**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**19 013 945**
Итого с учетом договорного коэффициента К-0,95	**18 063 247,35**
НДС (12 %)	2 167 589,68
Итого	**20 230 837,03**

Заказчик: КГП на ПВХ "Районная больница Зайсанского района"

БИН 080740012052
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

И.о. главного врача Тлеуберлин Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"

БИН 110840010573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Кунафиянова А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "Актив-А"

БИН 990940000105
(наименование организации, бизнес

Руководитель Каипкожин А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «I.C.T.»

БИН 110240021844
(наименование организации, бизнес

Эксперт технического надзора
(должность, подпись, расшифровка подписи)