Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Наименование стройки: Реконструкция насосной станции и резервуаров чистой воды в поселке Степной в г. Атбасар , Атбасарский район, Акмолинская область

ДОГОВОР №28 от 01.04.2021г. Доп/согл. №5 от 21.09.2022г.

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат за 23 декабря 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		28	01.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция насосной станции и резервуаров чистой воды в поселке Степной в г. Атбасар , Атбасарский район, Акмолинская область	164 965 873,76	**37 366 139,12**		-	-	-	-	-	4 483 936,69	41 850 075,81

Заказчик:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства Атбасарского района" БИН 060140008217

_____Қаиржан А.С.

Подрядчик:
Директор

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

_____Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор
ТОО "Алатау сапа Құрылыс"
_____Ахметжанов Б.Б.
Аттестат KZ41VJE00029917

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №28 от 01.04.2021г. Доп/согл. №5 от 21.09.2022г.
Наименование стройки: Реконструкция насосной станции и резервуаров чистой воды в поселке Степной в г. Атбасар , Атбасарский район, Акмолинская область

Акт выполненных работ №5

от 20 декабря 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети водоснабжения и канализации										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации										
		РАЗДЕЛ 1.Водопроводные сооружения										
1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Срезка растительного слоя грунта 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**235,08**		**43,41**	**43,41**	**10206**	**10206**	**--**	**2748**	**13990**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**16,24**	**--**	**3817**		**1036**	
2	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**443,32**		**155,81**	**147,22**	**69073**	**65266**	**--**	**14889**	**90679**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,06**	**3807**	**16873**		**6717**	
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**669,65**		**35,56**	**35,56**	**23813**	**23813**	**--**	**6412**	**32643**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**8906**		**2418**	
4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**669,65**		**164,57**	**77,20**	**110206**	**51698**	**--**	**59592**	**183382**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,23**	**58509**	**24258**		**13584**	
5	**Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3**		**3112,96**	**194,39**	**9339**	**583**	**1408**	**7561**	**18252**
		НР - 99%; СП - 8%				**2449,17**	**96,60**	**7348**	**290**		**1352**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	**Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3**		**2122,83**	**83,31**	**6368**	**250**	**981**	**5208**	**12503**
		НР - 99%; СП - 8%				**1712,20**	**41,40**	**5137**	**124**		**926**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3**		**1277,10**	**27,77**	**3831**	**83**	**519**	**3237**	**7634**
		НР - 99%; СП - 8%				**1076,24**	**13,80**	**3229**	**41**		**565**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-040102-0307 2304-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	96072,00	--	288216	--	288216	--	311273
		СП - 8%			--	--	--	--		23057	
9	С123-040102-0305 2304-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	58953,00	--	176859	--	176859	--	191008
		СП - 8%			--	--	--	--		14149	
10	С123-040102-0302 2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	38678,00	--	116034	--	116034	--	125317
		СП - 8%			--	--	--	--		9283	
11	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	6	6163,53	121,61	36981	730	27341	8903	49555
		НР - 99%; СП - 8%			1485,00	13,80	8910	83		3671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	6	3747,49	66,24	22485	397	16148	5881	30635
		НР - 99%; СП - 8%			990,00	--	5940	--		2269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	3	2016,24	33,12	6049	99	4366	1568	8226
		НР - 99%; СП - 8%			528,00	--	1584	--		609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1456,20	930,84	1456	931	--	779	2414
		НР - 99%; СП - 8%			525,37	261,75	525	262		179	
15	С123-020304-2613 2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	**Фланцевое соединение ПЭ 100 SDR 21, DN 150, PN 16**	шт.	1	3806,00	--	3806	--	3806	--	4110
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
16	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,04274	1393260,57	518397,45	59548	22156	15340	28390	94973
		НР - 99%; СП - 8%			515955,00	155003,70	22052	6625		7035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0181	463364,43	70890,69	8387	1283	171	7329	16974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			383042,00	25990,36	6933	470		1257	
18	С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	18,1724	1437,00	--	26114	--	26114	--	28203
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	
19	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1304	537365,89	112882,83	70073	14720	2048	58311	138654
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			408780,00	42904,10	53305	5595		10271	
20	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0898	839353,16	242189,08	75374	21749	4680	55949	141828
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			545040,00	84289,18	48945	7569		10506	
21	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1258	1174385,49	531767,86	147738	66896	9229	92701	259674
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			569264,00	175072,00	71613	22024		19235	
22	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0196	1313293,33	559735,26	25741	10971	1684	16602	45730
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			667674,00	187928,20	13086	3683		3387	
23	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	130,9216	2710,00	--	354798	--	354798	--	383181
		СП - 8%			--	--	--	--		28384	
24	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90,1592	4375,00	--	394447	--	394447	--	426002
		СП - 8%			--	--	--	--		31556	
25	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	126,3032	6547,00	--	826907	--	826907	--	893060
		СП - 8%			--	--	--	--		66153	
26	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,6784	10627,00	--	209122	--	209122	--	225852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16730	
27	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0181	61760,59	--	1118	--	41	1066	2358
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			59482,50	--	1077	--		175	
28	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,1074	68556,25	--	7363	--	975	6325	14782
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			59482,50	--	6388	--		1095	
29	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0698	92229,32	--	6438	--	1456	4932	12280
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			71379,00	--	4982	--		910	
30	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,1258	107751,22	--	13555	--	4576	8890	24240
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			71379,00	--	8979	--		1796	
31	Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0196	140519,15	--	2754	--	1122	1616	4720
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			83275,50	--	1632	--		350	
32	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0181	711557,60	29776,14	12879	539	8429	3874	18093
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			216081,00	96,60	3911	2		1340	
33	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,1304	1118225,76	30231,60	145817	3942	113805	27812	187519
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			215257,00	179,40	28070	23		13890	
34	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0898	1671920,30	152649,54	150138	13708	114218	24481	188589
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			247345,00	28027,96	22212	2517		13970	
35	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,1258	2194247,42	173509,31	276036	21827	220065	37664	338796
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			271411,00	31009,60	34144	3901		25096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-220601-0207 1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0196	2688313,15	199775,56	52691	3916	42643	6762	64209
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			312858,00	35622,08	6132	698		4756	
37	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,057	23657,81	9392,88	332558	132036	50943	202213	577552
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10640,86	3889,64	149579	54677		42782	
38	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	16451,00	--	98706	--	98706	--	106602
		СП - 8%			--	--	--	--		7896	
39	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	36932,00	--	36932	--	36932	--	39887
		СП - 8%			--	--	--	--		2955	
40	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	21170,00	--	254040	--	254040	--	274363
		СП - 8%			--	--	--	--		20323	
41	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	21170,00	--	127020	--	127020	--	137182
		СП - 8%			--	--	--	--		10162	
42	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	30513,00	--	61026	--	61026	--	65908
		СП - 8%			--	--	--	--		4882	
43	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30513,00	--	30513	--	30513	--	32954
		СП - 8%			--	--	--	--		2441	
44	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	15603,00	--	93618	--	93618	--	101107
		СП - 8%			--	--	--	--		7489	
45	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	44589,00	--	44589	--	44589	--	48156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3567	
46	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	9182,00	--	36728	--	36728	--	39666
		СП - 8%			--	--	--	--		2938	
47	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	4419,00	--	17676	--	17676	--	19090
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
48	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	2886,00	--	20202	--	20202	--	21818
		СП - 8%			--	--	--	--		1616	
49	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка колодцев	м3 кладки	0,441	30697,94	2195,28	13538	968	9692	2881	17732
		НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6527,15	496,80	2878	219		1313	
50	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	7	4953,00	--	34671	--	34671	--	37445
		СП - 8%			--	--	--	--		2774	
51	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	68	595,00	--	40460	--	40460	--	43697
		СП - 8%			--	--	--	--		3237	
52	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	2,1	5619,43	1763,18	11801	3703	6206	3257	16263
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			901,00	766,80	1892	1610		1205	
53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	1,4	25075,55	1108,93	35106	1553	31725	1982	40055
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1305,45	250,19	1828	350		2967	
54	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2841,14	184,53	2841	185	554	2161	5402
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2102,10	80,84	2102	81		400	
55	С123-030103-0907 2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	46502,00	--	46502	--	46502	--	50222
		СП - 8%			--	--	--	--		3720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Ц13-080201-3701 1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1592,82 855,60	-- --	1593 856	-- --	737	616 177	2386
57	С124-010201-0133 2401-0201-0133 РСНБ РК 2015	Флуоресцентный указатель пожарных гидрантов размером 560х220мм СП - 8%	шт.	1	4010,00 --	-- --	4010 --	-- --	4010	-- 321	4331
		Канализация К1									
58	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя грунта 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3	43,41 --	43,41 16,24	130 --	130 49	--	35 13	179
59	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	19,4	155,81 8,59	147,22 38,06	3023 167	2856 738	--	652 294	3968
60	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка песком, грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	19,1	35,56 --	35,56 13,30	679 --	679 254	--	183 69	931
61	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	19,1	164,57 87,37	77,20 36,23	3143 1669	1475 692	--	1700 387	5230
62	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	1	22922,14 12252,20	7264,86 3019,66	22922 12252	7265 3020	3405	15119 3043	41085
63	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	9403,00 --	-- --	9403 --	-- --	9403	-- 752	10155
64	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	9182,00 --	-- --	9182 --	-- --	9182	-- 735	9917
65	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	2886,00 --	-- --	2886 --	-- --	2886	-- 231	3117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	12874,00	--	12874	--	12874	--	13904
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
67	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка колодцев	м3 кладки	0,098	30697,94	2195,28	3008	215	2153	640	3940
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6527,15	496,80	640	49		292	
68	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,36	19944,00	--	7180	--	7180	--	7754
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
69	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4953,00	--	4953	--	4953	--	5349
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
70	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	3	595,00	--	1785	--	1785	--	1928
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
71	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	5619,43	1763,18	1686	529	887	465	2323
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			901,00	766,80	270	230		172	
72	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	0,2	25075,55	1108,93	5015	222	4532	283	5722
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1305,45	250,19	261	50		424	
73	Е11-220501-0302 1122-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	1	175473,10	3447,72	175473	3448	1033	170644	373806
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			170991,91	1375,66	170992	1376		27689	
74	С123-010801-0116 2301-0801-0116 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм	м	9,97	1702,00	--	16969	--	16969	--	18326
		СП - 8%			--	--	--	--		1358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5376200	491026	4111340	902313	6780790
							773834	171155	--	502281	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1593				
	Материалы		Тенге				737				
	Всего заработная плата		Тенге					856			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				616				
		Сметная прибыль	Тенге				177				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					856			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2875210				
	Материалы		Тенге				698191				
	Всего заработная плата		Тенге					944133			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46255				
	Местные материалы		Тенге				866761				
		Накладные расходы	Тенге				901696				
		Сметная прибыль	Тенге				302152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4079059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								715
		Сметная заработная плата	Тенге					944133			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2499397				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2499397				
		Сметная прибыль	Тенге				199952				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2699349				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6780793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								715
		Сметная заработная плата	Тенге					944989			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6780790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				773834				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					491026			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					171155			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4111340		
		- Накладные расходы	Тенге							902313	
		- Сметная прибыль	Тенге							502281	

Генеральный план

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01-01 Генеральный план

РАЗДЕЛ 1.МАФ

1	С121-060405-1301 2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	**Контейнер для мусора ГОСТ 23118-2012**	т	0,08	502070,00	--	40166	--	40166	--	43379
		СП - 8%			--	--	--	--		3213	
		Навес для мусоросборников									
2	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под площадку щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,82806	5619,43	1763,18	4653	1460	2447	1284	6413
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	766,80	746	635		475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,41403	23888,61	1704,36	9891	706	8329	931	11687
		НР - 91%; СП - 8%			2067,45	402,97	856	167		866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,001776	220671,00 --	-- --	392 --	-- --	392	-- 31	423
5	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,2	5619,43 901,00	1763,18 766,80	1124 180	353 153	591	310 115	1549
6	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,18	29379,89 5093,55	1756,01 403,08	5288 917	316 73	4055	900 495	6684
7	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ограждение. Сборка вручную (мелких деталей)** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,260331	239958,73 173810,00	62034,24 2780,00	62469 45248	16149 724	1072	31721 7535	101724
8	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды из металлических панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	5,21	3079,05 1929,78	1098,07 416,21	16042 10054	5721 2168	267	14423 2437	32902
9	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,145131	254634,00 --	-- --	36955 --	-- --	36955	-- 2956	39912
10	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** *СП - 8%*	т	0,03694	256403,00 --	-- --	9472 --	-- --	9472	-- 758	10229
11	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка** *СП - 8%*	т	0,07826	462245,00 --	-- --	36175 --	-- --	36175	-- 2894	39069
12	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82** *СП - 8%*	м2	9,68	921,00 --	-- --	8915 --	-- --	8915	-- 713	9629
13	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,02	120474,84 54873,00	1356,06 565,88	2409 1097	27 11	1285	998 273	3680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,02	309,01	2,72	6	--	5	1	7
		НР - 96%; СП - 8%			34,83	1,23	1	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	9,3	640,28	168,65	5955	1568	846	2770	9422
		НР - 69%; СП - 8%			380,72	50,94	3541	474		698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	С121-100103-1006 2110-0103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,3	2877,00	--	26756	--	26756	--	28897
		СП - 8%			--	--	--	--		2140	
17	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадка под мусорный контейнер. Устройство	м3	0,2	23888,61	1704,36	4778	341	4024	450	5646
		НР - 91%; СП - 8%			2067,45	402,97	413	81		418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01421	220671,00	--	3136	--	3136	--	3387
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
19	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Решетка для очистки обуви	т	0,04569	762979,00	--	34861	--	34861	--	37649
		СП - 8%			--	--	--	--		2789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				309439	26641	219746	53788	392288
							63054	4486	--	29058	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				129814				
		Материалы	Тенге				21000				
		Всего заработная плата	Тенге					17553			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				85626				
		Накладные расходы	Тенге				19297				
		Сметная прибыль	Тенге				11929				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				161040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17553			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				179625				
		Материалы	Тенге				1917				
		Всего заработная плата	Тенге					49986			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				111201				
		Накладные расходы	Тенге				34491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				17129				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				231244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					49986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				392284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					67539			
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение									
		Ограждение глухое ПВС									
20	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ограждение ПВС высотой 2,1м по металлическим столбам. Установка**	м оград	409	2177,78	606,41	890710	248022	152985	692826	1710219
		НР - 118%; СП - 8%			1197,32	238,23	489703	97438		126683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	400,2	2710,00	--	1084542	--	1084542	--	1171305
		СП - 8%			--	--	--	--		86763	
22	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	7,33498	254634,00	--	1867735	--	1867735	--	2017154
		СП - 8%			--	--	--	--		149419	
23	С121-100104-0722 2110-0104-0722 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	863,1	3438,00	--	2967338	--	2967338	--	3204725
		СП - 8%			--	--	--	--		237387	
24	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	115,08	641,00	--	73766	--	73766	--	79668
		СП - 8%			--	--	--	--		5901	
25	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	27,6	19944,00	--	550454	--	550454	--	594491
		СП - 8%			--	--	--	--		44036	
26	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	31254,20	5081,60	31254	5082	1127	31883	68188
		НР - 118%; СП - 8%			25044,60	1975,01	25045	1975		5051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	12386,03	108,17	12386	108	1021	13333	27776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11256,90	41,89	11257	42		2057	
28	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** СП - 8%	м	8,7	5019,00 --	-- --	43665 --	-- --	43665	-- 3493	47159
29	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** СП - 8%	т	0,1353	254634,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
30	С121-100104-0722 2110-0104-0722 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012** СП - 8%	м2	10	3438,00 --	-- --	34380 --	-- --	34380	-- 2750	37130
31	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** СП - 8%	м3	0,5	19944,00 --	-- --	9972 --	-- --	9972	-- 798	10770
32	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Навесы ГОСТ 23118-2012** СП - 8%	т	0,009	686919,00 --	-- --	6182 --	-- --	6182	-- 495	6677
33	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	416,6	125,81 20,30	3,13 0,41	52414 8459	1304 172	42651	5955 4670	63039
		Ограждение сетчатое КТП									
34	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м оград	23,2	3443,43 2024,91	1103,63 418,97	79888 46978	25604 9720	7306	66904 11743	158534
35	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86** СП - 8%	т	0,2086	279014,00 --	-- --	58202 --	-- --	58202	-- 4656	62859
36	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** СП - 8%	т	0,3367	254634,00 --	-- --	85735 --	-- --	85735	-- 6859	92594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 СП - 8%	м2	34	921,00 --	-- --	31314 --	-- --	31314	-- 2505	33819
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01554	225041,00 --	-- --	3497 --	-- --	3497	-- 280	3777
39	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,00408	282487,00 --	-- --	1153 --	-- --	1153	-- 92	1245
40	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	31254,20 25044,60	5081,60 1975,01	31254 25045	5082 1975	1127	31883 5051	68188
40.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016 0,0016	633852,00				1014		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7950295	285202	7058604	842784	9496525
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				606485	111322	--	703445	
		Материалы	Тенге				6815905				
		Всего заработная плата	Тенге				206219				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					717807			
		Местные материалы	Тенге				5157573				
		Накладные расходы	Тенге				560426				
		Сметная прибыль	Тенге				842784				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				612695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8271384				
		Сметная заработная плата	Тенге								543
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					717807			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6182				
		Сметная прибыль	Тенге				6182				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				495				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				6677				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1128207				
		Сметная прибыль	Тенге				1128207				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				90257				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1218464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9496525				
		Сметная заработная плата	Тенге								543
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					717807			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									9888810
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				669539				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					311843			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					115808			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7278350		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге								896572	
		- Сметная прибыль	Тенге								732503	
		Всего по объекту										16 669 690
		в том числе оборудования										**0**
		Временные здания и сооружения 2,9%x0,8=2,32%										386 735
		Итого										**17 056 335**
		Затраты при производстве в зимнее время 3,4%										579 915
		Итого										**17 636 250**
		Непредвиденные работы изатраты 2%										352 725
		Итого										**17 988 975**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036										**18 889 071**
		С понижающим коэффициентом										**17 000 164,35**
		НДС (12 %)										2 040 019,72
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**19 040 184,07**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Атбасарского района" БИН 060140008217
_____ Қаиржан А.С.

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Астана Быт Сервис -ЛТД"
_____ Гузева И.А.
Приказ №19 от 01.12.2021г.

Технический надзор
ТОО "Алатау сапа Құрылыс"
_____ Ахметжанов Б.Б.
Аттестат К241VJE00029917 ИИН 581228350018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *Ч - 8 %*	м2	1,935	19660,00	--	38042	--	38042	--	41085
81	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	3,69	4037,70 244,74	5,06 2,53	14899 903	19 9	13977	821 1258	16978
82	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	3,63	1476,91 471,39	5,61 1,18	5361 1711	20 4	3630	1372 539	7272
		Внутренняя отделка									
83	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м шва	18	421,22 411,24	2,78 1,38	7582 7402	50 25	130	8764 1308	17654
84	Е11-150401-0204 1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	95,16	166,60 136,74	1,06 0,53	15853 13012	100 50	2741	10450 2104	28408
85	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,34	1222,36 824,85	76,43 61,45	114095 76991	7134 5735	29970	66181 14422	194699
86	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	22,55	843,49 593,89	3,28 1,63	19021 13392	74 37	5555	10743 2381	32145
87	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,68	3313,08 2352,06	45,94 23,79	15505 11008	215 111	4282	8895 1952	26352
88	Е11-150401-0204 1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2 окрашиваемой поверхности	Страниц - 30 4,68	166,60	1,06	780	5	135	514	1397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - [illegible] В ТОМ ЧИСЛЕ:			136,74	0,53	640	2		103	
88.1	249435 С	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,3 1,404	96,00				135		
		Крыльцо									
89	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,192	5619,43	1763,18	1079	339	567	298	1487
		НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			901,00	766,80	173	147		110	
90	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,2	24325,06	1704,36	29190	2045	24664	2698	34439
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2067,45	402,97	2481	484		2551	
91	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	269675,00	--	10787	--	10787	--	11650
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
		Перекрытие									
92	Е11-070404-0101 1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	3,33	7293,33	2509,57	24287	8357	9422	9107	36065
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1954,26	363,29	6508	1210		2671	
93	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92	м2	27	7346,00	--	198342	--	198342	--	214209
		СП - 8%			--	--	--	--		15867	
94	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Козырек. Монтаж	т конструкций	0,0517	46148,88	9060,13	2386	468	722	904	3553
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			23130,10	2198,34	1196	114		263	
95	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0517	182455,17	11615,96	9433	601	270	6009	16677
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			165600,00	2835,20	8562	147		1235	
96	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0517	254634,00	--	13165	--	13165	--	14218
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
97	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	Страниц - 30 1,7	640,28	168,65	1088	287	154	506	1722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			380,72	50,94	647	87		128	
98	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,3	77,63	1,72	101	2	64	24	135
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27,03	0,28	35	--		10	
99	Е11-150504-0101 1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Козырьки входные. Обшивка металлосайдингом /Лист 8, п.6/**	м2 поверхности козырька	1,8	655,51	5,73	1180	10	--	938	2287
		НР - 80%; СП - 8%			649,78	1,38	1170	2		169	
100	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг ГОСТ 18124-2012**	м2	1,836	1344,00	--	2468	--	2468	--	2665
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4955338
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				720260				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					224493			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62913			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2925527		
		- Накладные расходы	Тенге							718003	
		- Сметная прибыль	Тенге							367062	
		Контрольно-пропускной пункт									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №03-01-02 Водопровод и канализация									
		Водоснабжение В1									
1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык**	м трубопровода	7	1471,29	15,55	10299	109	86	9903	21818
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1443,48	0,10	10104	1		1616	
2	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 16x1,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4,69	93,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
3	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1,876	93,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
4	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	2338,71	21,02	14032	126	11116	2785	18162
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			465,06	8,56	2790	51		1345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-010201-0237 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Гильза, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	0,7	13869,00 --	-- --	9708 --	-- --	9708	-- 777	10485
6	С123-040902-0901 2304-0902-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 10нж13п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	6121,00 --	-- --	12242 --	-- --	12242	-- 979	13221
7	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	2255,48 1865,43	92,17 13,80	2255 1865	92 14	298	1842 328	4425
8	С123-041001-2801 2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	1	3104,00 --	-- --	3104 --	-- --	3104	-- 248	3352
		Водомерный узел									
9	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	2	2338,71 465,06	21,02 8,56	4677 930	42 17	3705	928 448	6054
10	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	1	1719,17 465,06	21,02 8,56	1719 465	21 9	1233	464 175	2358
11	С123-040902-0904 2304-0902-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 10нж13п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	11623,00 --	-- --	11623 --	-- --	11623	-- 930	12553
12	С123-040902-0902 2304-0902-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 10нж13п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	6854,00 --	-- --	13708 --	-- --	13708	-- 1097	14805
13	С123-040902-0901 2304-0902-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 10нж13п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	6121,00 --	-- --	12242 --	-- --	12242	-- 979	13221
14	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	счетчик (водомер)	1	594,72 548,17	27,77 13,80	595 548	28 14	19	551 92	1237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15									
		СП - 8%	шт.	1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450
					--	--	--	--		256	
16	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	1203,78	154,46	1204	154	17	1056	2440
					1032,83	44,47	1033	44		181	
17	С123-041013-0404 2304-1013-0404 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010									
		СП - 8%	шт.	1	24943,00	--	24943	--	24943	--	26938
					--	--	--	--		1995	
18	С123-041013-1502 2304-1013-1502 РСНБ РК 2015	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 25 до 32, типа Danfoss									
		СП - 8%	шт.	1	10594,00	--	10594	--	10594	--	11442
					--	--	--	--		848	
19	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	2522,72	--	2523	--	2198	318	3068
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			324,94	--	325	--		227	
		Водоснабжение ТЗ									
20	Е11-160501-0301 1116-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	7	1343,81	17,31	9407	121	446	8679	19533
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1262,82	2,35	8840	16		1447	
21	С123-010602-0302 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-16x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	м	4,98	167,00	--	832	--	832	--	898
					--	--	--	--		67	
22	С123-010602-0302 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	м	1,992	167,00	--	333	--	333	--	359
					--	--	--	--		27	
23	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	2255,48	92,17	2255	92	298	1842	4425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1865,43	13,80	1865	14		328	
24	С123-040902-0901 2304-0902-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 10нж13п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	1	6121,00	--	6121	--	6121	--	6611
					--	--	--	--		490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	1	9372,00 --	-- --	9372 --	-- --	9372	-- 750	10122
26	С123-030102-3329 2303-0102-3329 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	1	8703,00 --	-- --	8703 --	-- --	8703	-- 696	9399
27	Е11-180201-0301 1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	водоподогреватель	1	32301,11 18135,83	2032,88 751,45	32301 18136	2033 751	12132	18510 4065	54875
28	51-040106-0302 5104-0106-0302 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические проточные мощность 4,5 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	1	13877,00 --	-- --	13877 --	-- --	13877	-- --	13877
		Канализация К1									
29	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	3	841,22 837,46	1,39 0,47	2524 2512	4 1	8	2464 399	5386
30	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	10	811,91 803,04	3,40 1,08	8119 8030	34 11	55	7880 1280	17279
31	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	2,994	306,00 --	-- --	916 --	-- --	916	-- 73	989
32	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	9,98	921,00 --	-- --	9192 --	-- --	9192	-- 735	9927
33	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	553,00 --	-- --	553 --	-- --	553	-- 44	597
34	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	Страниц - 30	3004,29 2691,00	90,34 45,38	3004 2691	90 45	223	2682 455	6141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	1	9396,00	--	9396	--	9396	--	10148
		П - 8%			--	--	--	--		752	
36	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		П - 8%			--	--	--	--		88	
37	Е11-170301-0102 1117-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка**	комплект	1	5897,42	196,72	5897	197	1908	3813	10487
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3791,61	99,06	3792	99		777	
38	С123-030102-0425 2303-0102-0425 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96**	комплект	1	7713,00	--	7713	--	7713	--	8330
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
39	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	1	397,00	--	397	--	397	--	429
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
40	С123-020403-2601 2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	2	97,00	--	194	--	194	--	210
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
41	С123-020403-2602 2302-0403-2602 РСНБ РК 2015	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	2	142,00	--	284	--	284	--	307
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
42	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	**Гильза стальная, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,7	16719,00	--	11703	--	11703	--	12640
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
43	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	1	8708,82	34,46	8709	34	8040	639	10096
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			634,80	17,27	635	17		748	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								383941
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				64562				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3178			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1105			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						210559		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						13877		
		- Накладные расходы	Тенге							64356	
		- Сметная прибыль	Тенге							27415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Уборная									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №03-02-01 АРХИТЕКТУРНЫЕ -СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ									
1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами. Группа грунтов 2** *НР - 72%*	м3 грунта	9,5	1489,18 1489,18	-- --	14147 14147	-- --	--	10186 1947	26280
2	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Глиняное основание. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изолирующего слоя	1,30624	10255,03 6701,31	1687,22 800,40	13396 8754	2204 1046	2438	9113 1801	24309
3	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые** *НР - 97%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	1,445	36422,00 14162,04	7648,31 3154,55	52630 20464	11052 4558	21114	24772 6192	83594
4	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	21170,00 --	-- --	42340 --	-- --	42340	-- 3387	45727
5	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	14581,00 --	-- --	14581 --	-- --	14581	-- 1166	15747
6	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	16451,00 --	-- --	16451 --	-- --	16451	-- 1316	17767
7	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изолирующего слоя	3,7489088	10255,03 6701,31	1687,22 800,40	38445 25123	6325 3001	6997	26155 5168	69768
8	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,2	24907,67 2067,45	1704,36 402,97	4982 413	341 81	4228	450 434	5866
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00556	225041,00 --	-- --	1251 --	-- --	1251	-- 100	1351
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,04267	220671,00 --	-- --	9416 --	-- --	9416	-- 753	10169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00772	654757,00	--	5055	--	5055	--	5459
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
12	Е11-100213-0203 1110-0213-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Люфт-клозет. Сборка	шт.	1	3697,98	27,77	3698	28	586	2788	7005
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3084,48	13,80	3084	14		519	
13	С121-070202-0201 2107-0202-0201 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,232	23610,00	--	5478	--	5478	--	5916
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
14	С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028	25044,00	--	701	--	701	--	757
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
15	С121-070601-0102 2107-0601-0102 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм /лист АС-3 прим.4,5/	м3	0,576	120204,00	--	69238	--	69238	--	74777
		СП - 8%			--	--	--	--		5539	
16	С121-090101-6801 2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,1	26965,00	--	2697	--	2697	--	2912
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
17	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,836	8870,15	58,63	7415	49	6598	711	8777
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			918,84	26,42	768	22		650	
18	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3,6	4136,73	21,68	14892	78	12274	2364	18637
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			705,61	8,22	2540	30		1381	
19	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное /отмостка/. Устройство	м3 основания	0,574	5619,43	1763,18	3226	1012	1697	890	4445
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			901,00	766,80	517	440		329	
20	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские /отмостка/. Устройство	м3	0,574	22212,54	1198,47	12750	688	11419	732	14561
		НР - 91%; СП - 8%			1120,35	280,97	643	161		1079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**443824**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**76454**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**21777**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9352**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**234559**		
		- Накладные расходы	Тенге							**78161**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**32875**	
		Всего по объекту									23 099 023
		в том числе оборудования									**13 877**
		Временные здания и сооружения 2,9%x0,8=2,32%									535 575
		Итого									**23 634 598**
		Затраты при производстве в зимнее время 3,4%									803 105
		Итого									**24 437 703**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									488 477
		Итого									**24 926 179**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									**26 173 386**
		С понижающим коэффициентом									**23 556 047,21**
		НДС (12 %)									2 826 725,67
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**26 382 772,88**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Атбасарского района" БИН 060140008217
_____Қаиржан А.С.

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
_____Калмагамбетова Ж.Б.

Авторский надзор:
ТОО "АстанаБыт Сервис -ЛТД"
_____Гузева И.А.
Приказ №19 от 01.12.2021г.

Технический надзор
ТОО "Алатау сапа Құрылыс"
_____Ахметжанов Б.Б.
Аттестат KZ41VJE00029917 ИИН 581228350018