Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №13 (Без наружных инженерных сетей)

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развити Республики Казахстан от 02.04.2019 г. №178

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за **16 марта 2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		141	**16.10.2020**				
		д/с №1	**15.03.2021**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы пятно 10	180 000 000,00	160 714 286							19 285 714	180 000 000

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633

И.о. заместитель руководителя _____ Таджибаев О.П.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Президент _____ Лян А.Н.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 339-78-90

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
№ договора: 141 от 16.10.2020 года

Стоимость по договору, с НДС(тенге)	**755 224 501,05**
Стоимость по сметному расчету согласно НЭ, с НДС (Тенге)	**932 375 150,00**
Сметная стоимость согласно конкурсной документации, с НДС (Тенге)	**839 138 334,50**
Скидка, 10%	83 913 833,45

РЕЕСТР №2
актов выполненных работ за март 2021 г.

по объекту **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №13 (Без наружных инженерных сетей)"**

№ п/п	№ акта	№ ЛС	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	2	1-1-1	Э130	Вынос проекта в натуру	7 645,00	-
2	3	2-1-1	Э40	Конструкции железобетонные работы	179 992 355,00	-
				Итого:	**180 000 000,00**	-

составил: Инженер ПТО
Максимова Т.А.
тел. 8 727 339 78 96

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. "Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал № 3 Жилой дом № 13" (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Вынос проекта в натуру**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№141** от **16.10.2020**

Акт выполненных работ №2

за МАРТ 2021 (месяц, год) на 1-1-1 Вынос проекта в натуру работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.02.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СТСЦИ РК 8.03-04-2019 ТАБЛИЦА 1601-0204-20 п.29	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (IIкат, до 20 м)	км.хода	0,1471257	35498 0	0 0	5223 0	0 0	0	0 0	5223	
2	2	СТСЦИ РК 8.03-04-2019 ТАБЛИЦА 1601-0204-20 п.23	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (IIкат, до 100 м)	км.хода	0,1653561	19378 0	0 0	3204 0	0 0	0	0 0	3204	
			ИТОГО:					8427 0	0 0				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		0				8427	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		0				8427	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0				8427	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 427	
			Итого в текущих ценах 2020 года К=1			12 %		1 011				9 438	
			НДС									8 494	
			Итого с НДС			0,90						7 645	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости									819	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%										
			в т.ч. НДС			12%							

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы
Тергеулов

Технический надзор
ТОО "RAS-Group"
Инженер-эксперт
Муханов Е.Б.

Директор
Елмахунов Р.Р.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭИ (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 1-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. "Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал № 3 Жилой дом № 13" (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №13**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№141** от **16.10.2020**

Акт выполненных работ №3

за **март 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.02.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	9084,342517	106,74	101,94	969674	926072	0	164598	1225014	
						4,8	20,37	43602	185006		90742		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	161,8076275	2415,34	0	390820	0	0	281390	725987	
						2415,34	0	390820	0		53777		
3	3	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	5000,8	520,26	518,29	2601708	2591879	620	638384	3499299	
						1,84	175,46	9208	877436		259207		
4	4	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3750,6	1447		5427118		5427118		5861288	
											434169		
5	5	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1195,170365	40,44	40,44	48329	48329	0	12120	65285	
						0	14,08	0	16834		4836		
6	6	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1195,170365	19,49	19,49	23293	23293	0	5842	31465	
						0	6,79	0	8113		2331		
7	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	132,7967072	955,8	0	126927	0	0	91388	235780	
						955,8	0	126927	0		17465		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1195,170365	185,46	83,19	221659	99422	0	124514	373867	
						102,28	42,42	122237	50699		27694		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									12017985	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
9	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	58,9	17325,04	1145,48	1020445	67469	862965	97613	1207503	
						1528,2	292,98	90011	17257		89445		
10	10	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	518,4	19472,52	1763,74	10094557	914324	7924736	1365107	12376437	
						2421,87	471,88	1255497	244621		916773		
11	11	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	35,33815	222453		7861077		7861077		8489964	
											628886		
12	12	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01508	742661,14	1441,14	11199	22	9878	1192	13383	
						86188	685,71	1300	10		991		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,01508	5772		87		87	7		94
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	92,88	929,86 337,5	20,28 3,23	86365 31347	1884 300	53134	29432 9264		125061
15	15	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,2448	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	29779 27636	1785 575	359	25672 4436		59887
16	16	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	5,70028	24187,24 22838,64	1060,6 392,53	137874 130187	6046 2238	1642	120506 20670		279050
17	17	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,06112	223434		237090		237090	18967		256058
18	18	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	5,14448	222453		1144405		1144405	91552		1235957
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,639	226837		144949		144949	11596		156545
20	20	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10048	249298		25049		25049	2004		27053
21	21	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,10048	5772		580		580	46		626
22	22	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,17	16983,34 1528,2	1145,48 292,98	19871 1788	1340 343	16742	1939 1745		23554
23	23	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	5	31286,97 10188,15	3371,27 1339,59	156435 50941	16856 6698	88638	52451 16711		225597
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04307	226837		9770		9770	782		10551
25	25	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,07052	222453		15687		15687	1255		16942
26	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,674	929,86 337,5	20,28 3,23	22013 7990	480 77	13543	7502 2361		31877
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ										24536139
			Раздел: 3. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ										
27	27	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,76253	41428,87 38211,21	1737,22 404	155877 143771	6536 1520	5570	132215 23047		311139
28	28	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	178	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	791699 292308	333470 81174	165922	339869 90525		1222093
29	29	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	178	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	461072 222160	238912 58249	0	255172 57300		773544

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	44,5	24041,14 2701,78	5015,89 1210,06	1069831 120229	223207 53848	726395	158410 98259	1326500	
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1881	226837		42668		42668	3413	46081	
32	32	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	3,57443	222453		795143		795143	63611	858754	
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	203,49	929,86 337,5	20,28 3,23	189217 68679	4127 658	116411	64483 20296	273995	
			Итого по разделу: 3. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ									**4812106**	
			Раздел: 4. КОЛОННЫ										
34	34	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм	т	1,908732	49872,54 44709,84	2889,42 630,24	95193 85339	5515 1203	4339	78753 13916	187862	
35	35	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,372224	51660,93 46498,23	2889,42 630,24	70890 63806	3965 865	3119	58850 10379	140120	
36	36	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	3,9315713	40293,74 35214,48	2836,7 646,4	158418 138448	11153 2541	8817	128301 22937	309656	
37	37	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,8264807	41702,32 36623,06	2836,7 646,4	117871 103514	8018 1827	6339	95861 17099	230830	
38	38	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	248,64	1964,84 605	955,33 228,99	488537 150428	237534 56935	100576	188700 54179	731417	
39	39	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	178,752	1989,04 629,2	955,33 228,99	355545 112471	170767 40932	72306	139597 39611	534753	
40	40	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	248,64	513,37 148,83	364,54 88,88	127644 37005	90639 22099	0	53785 14514	195943	
41	41	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	178,752	519,32 154,78	364,54 88,88	92830 27668	65162 15887	0	39635 10597	143063	
42	42	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	24,8737734	23918,5 3840,73	3743,94 903,18	594943 95533	93126 22466	406284	107379 56186	758508	
43	43	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		17,8822266	24072,13	3743,94	430463	66950	292085	79697	550973	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		3994,36	903,18	71428	16151		40813		
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,996008	226837		452768		452768	36221	488990	
45	45	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,693	255874		177321		177321	14186	191506	
46	46	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,591948	222453		131681		131681	10534	142215	
47	47	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	6,758052	223434		1509979		1509979	120798	1630777	
48	48	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм	т	0,5483856	49872,54 44709,84	2889,42 630,24	27349 24518	1585 346	1247	22626 3998	53974	
49	49	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,4624224	51660,93 46498,23	2889,42 630,24	23889 21502	1336 291	1051	19832 3498	47219	
50	50	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	1,1230726	40293,74 35214,48	2836,7 646,4	45253 39548	3186 726	2519	36650 6552	88455	
51	51	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,9470234	41702,32 36623,06	2836,7 646,4	39493 34683	2686 612	2124	32118 5729	77340	
52	52	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	71,04	1964,84 605	955,33 228,99	139582 42979	67867 16267	28736	53914 15480	208976	
53	53	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	59,904	1989,04 629,2	955,33 228,99	119151 37692	57228 13717	24231	46782 13275	179208	
54	54	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	71,04	513,37 148,83	364,54 88,88	36470 10573	25897 6314	0	15367 4147	55984	
55	55	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	59,904	519,32 154,78	364,54 88,88	31110 9272	21837 5324	0	13283 3551	47944	
56	56	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	7,1092082	23918,5 3840,73	3743,94 903,18	170042 27305	26616 6421	116121	30690 16059	216790	
57	57	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	5,9947918	24072,13 3994,36	3743,94 903,18	144307 23945	22444 5414	97918	26717 13682	184707	
58	58	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,61116	226837		138634		138634		149724	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,216	255874		55269		55269	11091 4422	59690	
60	60	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,183648	222453		40853		40853	3268	44121	
61	61	С121-050301-3302	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	т	2,070096	223434		462530		462530	37002	499532	
			Итого по разделу: 4. КОЛОННЫ									8150277	
			Раздел: 5. РИГЕЛИ										
62	62	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,67496	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	52701 30314	10105 2328	12282	29704 6592	88998	
63	63	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	1,339968	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	43131 25222	8084 1862	9825	24646 5422	73199	
64	64	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	30,6	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	157298 62482	67848 16541	26968	71910 18337	247545	
65	65	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	24,48	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	127838 51985	54278 13233	21575	59348 14975	202160	
66	66	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	30,6	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	83420 32310	51110 12461	0	40742 9933	134095	
67	67	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	24,48	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	67770 26882	40888 9969	0	33534 8104	109408	
68	68	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	7,26	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	147334 11725	17115 4129	118494	14427 12941	174702	
69	69	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	5,808	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	118243 9755	13692 3303	94795	11883 10410	140535	
70	70	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,860976	226837		195301		195301	15624	210925	
71	71	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,235224	222453		52326		52326	4186	56512	
72	72	С121-050301-3302	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**		1,715256	223434		383247		383247		413906	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							30660		
73	73	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,203472	249298		50725		50725	4058	54783	
74	74	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	т	0,203472	5772		1174		1174	94	1268	
75	75	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,53117	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	48177 27712	9237 2128	11227	27154 6026	81358	
76	76	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	1,224936	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	39428 23056	7390 1702	8982	22531 4957	66915	
77	77	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	28,05	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	144190 57275	62194 15162	24721	65918 16809	226916	
78	78	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	22,44	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	117185 47653	49755 12130	19777	54402 13727	185314	
79	79	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	28,05	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	76468 29617	46851 11423	0	37347 9105	122920	
80	80	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	22,44	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	62122 24642	37481 9138	0	30740 7429	100291	
81	81	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	6,48	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	131505 10465	15276 3685	105763	12877 11551	155932	
82	82	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	5,184	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	105539 8707	12221 2948	84611	10606 9292	125436	
83	83	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,822582	226837		186592		186592	14927	201519	
84	84	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,226746	222453		50440		50440	4035	54476	
85	85	С121-050301-3302	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	т	1,605042	223434		358621		358621	28690	387311	
86	86	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,101736	249298		25363		25363	2029	27392	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	87	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	т	0,101736	5772		587		587	47	634	
88	97	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	4,3287	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	136198 78344	26114 6016	31740	76767 17037	230002	
89	98	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3,1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	3,46296	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	111465 65182	20891 4813	25392	63695 14013	189173	
90	99	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	85,68	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	440434 174948	189974 46314	75511	201349 51343	693126	
91	100	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3,1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	68,544	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	357945 145557	151979 37052	60409	166174 41930	566049	
92	101	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	85,68	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	233575 90468	143108 34892	0	114077 27812	375465	
93	102	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3,1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	68,544	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	189755 75269	114486 27913	0	93896 22692	306344	
94	103	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	18,66	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	378685 30136	43990 10611	304560	37080 33261	449026	
95	104	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3,1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	14,928	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	303913 25073	35192 8489	243648	30541 26756	361210	
96	105	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,723553	226837		617803		617803	49424	667227	
97	106	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,79002	222453		175742		175742	14059	189802	
98	107	С121-050301-3302	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	т	5,458005	223434		1219504		1219504	97560	1317064	
99	108	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,118692	249298		29590		29590	2367	31957	
100	109	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	т	0,118692	5772		685		685	55	740	
			Итого по разделу: 5. РИГЕЛИ									9021635	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
101	110	С121-050301-3602	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 /обрамление отверстий, лист КЖ25, КЖ25.1/**	т	0,3945	220575		87017		87017	6961	93978	
102	111	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	12,9710214	41428,87 38211,21	1737,22 404	537375 495638	22534 5240	19203	455800 79454	1072628	
103	112	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	9,3251126	42957,32 39739,66	1737,22 404	400582 370577	16200 3767	13805	340653 59299	800534	
104	113	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	290,2754716	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	1291072 476684	543809 132376	270579	554245 147625	1992942	
105	114	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	208,6845284	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	941884 356405	390955 95167	194524	410931 108225	1461040	
106	115	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	290,2754716	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	751899 362290	389608 94990	0	416125 93442	1261466	
107	116	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	208,6845284	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	550973 270876	280097 68290	0	308641 68769	928382	
108	117	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	72,568868	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	1743902 196065	363997 87813	1183839	258329 160178	2162409	
109	118	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	52,171132	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	1259362 146593	261685 63130	851085	190848 116017	1566227	
110	119	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	19,97198	222453		4442827		4442827	355426	4798253	
111	120	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,324154	226837		527204		527204	42176	569380	
112	121	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	6,049359	41428,87 38211,21	1737,22 404	250618 231153	10509 2444	8956	212574 37055	500247	
113	122	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	5,101081	42957,32 39739,66	1737,22 404	219129 202715	8862 2061	7552	186346 32438	437913	
114	123	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	153,1214076	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	681045 251453	286861 69829	142731	292366 77873	1051284	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	124	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	129,1185924	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	582768 220517	241894 58883	120357	254254 66962	903984	
116	125	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	153,1214076	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	396629 191110	205520 50107	0	219507 49291	665428	
117	126	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	129,1185924	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	340901 167598	173303 42253	0	190964 42549	574414	
118	127	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	38,2803519	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	919915 103425	192010 46322	624480	136269 84495	1140679	
119	128	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	32,2796481	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	779200 90701	161911 39060	526588	118083 71783	969066	
120	129	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	9,969946	222453		2217844		2217844	177428	2395272	
121	130	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,180494	226837		267780		267780	21422	289202	
122	131	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	3,6295225	41428,87 38211,21	1737,22 404	150367 138688	6305 1466	5373	127541 22233	300140	
123	132	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	2,6093325	42957,32 39739,66	1737,22 404	112090 103694	4533 1054	3863	95321 16593	224004	
124	133	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	92,8490566	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	412969 152475	173946 42342	86549	177284 47220	637473	
125	134	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	66,7509434	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	301276 114002	125053 30441	62222	131443 34617	467336	
126	135	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	92,8490566	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	240506 115884	124622 30384	0	133104 29889	403499	
127	136	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	66,7509434	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	176237 86644	89593 21844	0	98723 21997	296957	
128	137	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**		23,2122642	24030,99	5015,89	557814	116430	378669	82630	691679	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	138	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	16,6877358	2701,78 2809,85	1210,06 1210,06	62714 46890	28088 20193		51236 37110	500982	
130	139	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	5,619355	222453		1250042		1250042	100003	1350046	
131	140	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6195	226837		140526		140526	11242	151768	
132	141	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	9,3904438	41428,87 38211,21	1737,22 404	389035 358820	16313 3794	13902	329979 57521	776535	
133	142	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	7,9184282	42957,32 39739,66	1737,22 404	340154 314676	13756 3199	11723	289266 50354	679774	
134	143	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	129,1636363	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	574487 212110	241978 58903	120399	246622 65689	886798	
135	144	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	108,9163637	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	491587 186015	204047 49670	101526	214473 56485	762544	
136	145	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	129,1636363	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	334572 161208	173364 42268	0	185163 41579	561313	
137	146	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	108,9163637	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	287563 141375	146188 35642	0	161085 35892	484540	
138	147	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	32,2909091	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	775982 87243	161968 39074	526772	114948 71274	962205	
139	148	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	27,2290909	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	657285 76510	136578 32949	444197	99607 60551	817443	
140	149	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	16,365168	222453		3640481		3640481	291238	3931719	
141	150	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,943704	226837		214067		214067	17125	231192	
142	151	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,0869082	41428,87 38211,21	1737,22 404	169316 156166	7100 1651	6050	143613 25034	337964	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	152	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	2,9381556	42957,32 39739,66	1737,22 404	126215 116761	5104 1187	4350	107333 18684	252232
144	153	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	141,758123	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	630504 232792	265573 64647	132139	270669 72094	973268
145	154	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	101,9125966	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	459976 174053	190926 46476	94997	200681 52853	713510
146	155	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	141,758123	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	367195 176927	190268 46389	0	203218 45633	616046
147	156	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	101,9125966	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	269071 132284	136787 33350	0	150727 33584	453382
148	157	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	35,4395307	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	851647 95750	177761 42884	578137	126157 78224	1056028
149	158	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	25,4781492	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	615019 71590	127796 30830	415633	93202 56658	764878
150	159	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	6,4676485	222453		1438748		1438748	115100	1553848
151	160	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5574152	226837		126442		126442	10115	136558
152	161	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	3,1110193	41428,87 38211,21	1737,22 404	128886 118876	5405 1257	4606	109321 19057	257263
153	162	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	2,2365707	42957,32 39739,66	1737,22 404	96077 88881	3885 904	3311	81704 14222	192003
154	163	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	79,5849056	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	353974 130693	149096 36294	74185	151957 40474	546405
155	164	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	57,2150944	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	258237 97716	107188 26092	53333	112665 29672	400574
156	165	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**		79,5849056	2590,29	1342,2	206148	106819	0	114089	345856

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1248,09	327,24	99329	26043		25619		
157	166	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	57,2150944	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	151060 74266	76794 18723	0	84620 18854	254535	
158	167	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	19,8962264	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	478126 53755	99797 24076	324574	70826 43916	592868	
159	168	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	14,3037736	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	345280 40191	71746 17308	233342	52325 31808	429413	
160	169	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	4,81659	222453		1071465		1071465	85717	1157182	
161	170	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,531	226837		120450		120450	9636	130086	
162	171	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	10,6880761	41428,87 38211,21	1737,22 404	442795 408404	18568 4318	15823	375577 65470	883842	
163	172	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	9,0126479	42957,32 39739,66	1737,22 404	387159 358160	15657 3641	13343	329239 57312	773710	
164	173	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	207,0263929	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	920801 339974	387848 94411	192979	395291 105287	1421380	
165	174	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	174,5736071	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	787927 298148	327050 79612	162728	343762 90535	1222223	
166	175	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	207,0263929	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	536259 258388	277871 67747	0	296783 66643	899686	
167	176	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	174,5736071	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	460912 226599	234313 57127	0	258191 57528	776632	
168	177	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	51,7565982	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	1243762 139835	259605 62629	844322	184242 114240	1542244	
169	178	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	43,6434018	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	1053511 122631	218910 52811	711969	159653 97053	1310216	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	179	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	18,321312	222453		4075631		4075631	326050	4401681	
171	180	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,379412	226837		312902		312902	25032	337934	
			Итого по разделу: 6. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									65486122	
			Раздел: 7. ШАХТЫ ЛИФТОВ										
172	181	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	4,1559312	41428,87 38211,21	1737,22 404	172176 158803	7220 1679	6153	146039 25457	343671	
173	182	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	3,5044608	42957,32 39739,66	1737,22 404	150542 139266	6088 1416	5188	128021 22285	300848	
174	183	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	189,4486804	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	842620 311109	354918 86395	176594	361728 96348	1300696	
175	184	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	159,7513196	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	721027 272834	299282 72852	148911	314574 82848	1118450	
176	185	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	189,4486804	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	490728 236449	254278 61995	0	271584 60985	823297	
177	186	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	159,7513196	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	421778 207360	214419 52277	0	236269 52644	710691	
178	187	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	37,8897361	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	910528 102370	190051 45849	618108	134879 83633	1129039	
179	188	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	31,9502639	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	771249 89775	160259 38662	521215	116878 71050	959177	
180	189	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	7,021548	222453		1561964		1561964	124957	1686922	
181	190	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,638844	226837		144913		144913	11593	156507	
			Итого по разделу: 7. ШАХТЫ ЛИФТОВ									8529298	
			Раздел: 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
			Плита /верх на отм.-0.100/										
182	191	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	525	2601,72 1743,24	63,04 15,19	1365901 915203	33096 7975	417601	840092 176479	2382473	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	192	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	525	1055,55 1023,74	31,81 7,76	554164 537461	16703 4072	0	492795 83757	1130716	
184	193	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	10,78855	26990,33 24191,64	1200,33 290,88	291187 260993	12950 3138	17244	240359 42524	574069	
185	194	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	105	20395,06 1302,17	2705,08 652,54	2141481 136728	284034 68517	1720720	186772 186260	2514514	
186	195	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	10,35575	222453		2303668		2303668	184293	2487961	
187	196	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4528	226837		102712		102712	8217	110929	
			Плита /верх на отм.+2.900/										
188	197	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	475	2601,72 1743,24	63,04 15,19	1235815 828041	29944 7215	377830	760083 159672	2155570	
189	198	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	475	1055,55 1023,74	31,81 7,76	501386 486274	15112 3684	0	445862 75780	1023028	
190	199	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	10,07316	26990,33 24191,64	1200,33 290,88	271878 243686	12091 2930	16101	224421 39704	536003	
191	200	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	95	20395,06 1302,17	2705,08 652,54	1937531 123706	256983 61991	1556842	168984 168521	2275036	
192	201	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	9,65396	222453		2147552		2147552	171804	2319357	
193	202	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4192	226837		95090		95090	7607	102697	
			Плита /верх на отм.+5.900...+23.900/										
194	203	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	1140	2601,72 1743,24	63,04 15,19	2965956 1987299	71866 17317	906792	1824200 383213	5173369	
195	204	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2 перекрытия	855	2671,45 1812,97	63,04 15,19	2284086 1550093	53899 12988	680094	1422404 296519	4003009	
196	205	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**		1140	1055,55	31,81	1203327	36268	0	1070070	2455268	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 перекрытия		1023,74	7,76	1167058	8843		181872		
197	206	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	855	1096,5 1064,68	31,81 7,76	937507 910305	27201 6632	0	834413 141754	1913673	
198	207	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	24,420672	26990,33 24191,64	1200,33 290,88	659122 590776	29313 7103	39033	544070 96255	1299448	
199	208	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	18,315504	27958 25159,31	1200,33 290,88	512065 460805	21985 5328	29275	424181 74900	1011146	
200	209	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	228	20395,06 1302,17	2705,08 652,54	4650073 296894	616759 148779	3736420	405563 404451	5460087	
201	210	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	171	20447,15 1354,25	2705,08 652,54	3496462 231577	462569 111584	2802315	312277 304699	4113438	
202	211	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	40,975536	222453		9115131		9115131	729210	9844341	
203	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,76064	226837		399378		399378	31950	431329	
			Итого по разделу: 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									53317461	
			Раздел: 9. ЛЕСТНИЦА										
204	250	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	22,5	10557,39 5764,6	167,5 38,78	237541 129704	3769 873	104069	118824 28509	384875	
205	251	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	22,5	10787,97 5995,18	167,5 38,78	242729 134892	3769 873	104069	123545 29302	395577	
206	252	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	22,5	3152,61 2996,19	156,42 38,14	70934 67414	3519 858	0	62128 10645	143706	
207	253	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	22,5	3272,45 3116,03	156,42 38,14	73630 70111	3519 858	0	64582 11057	149269	
208	254	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	22,5	35117,79 10148,17	8361,69 2021,62	790150 228334	188138 45486	373678	249176 83146	1122473	
209	255	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	22,5	35523,72 10554,09	8361,69 2021,62	799284 237467	188138 45486	373678	257488 84542	1141313	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	256	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	5,254692	222453		1168922		1168922	93514	1262436	
211	257	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,273	226837		61927		61927	4954	66881	
212	258	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,614136	273644		168055		168055	13444	181499	
			Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЦА					145729757	20406365	96246620	30861960	4848020	
			ИТОГО:					29076778	5217341		14127330	190719	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,9 %		1716471				192435526	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,08 %		2078304				194513830	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		3890277				198404107	
			Непредвиденные работы и затраты									198 404 107	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года К=1			12 %		23 808 493				222 212 600	
			НДС									199 991 506	
			Итого с НДС			0,90	839138334,5					179 992 355	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9						*19 284 895*	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			12%							
			в т.ч. НДС										

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "RYAT group"
Инженер-эксперт
Абуханов Е.Б.

Директор
Ермахунов Р.Р.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана Строиинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.