Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Ал[illegible]ы"
Подрядчик : ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №13 (Без наружных инженерных сетей)

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развити Республики Казахстан от 02.04.2019 г. №178

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за 24 **июня 2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		141	**16.10.2020**				
		д/с №1	**15.03.2021**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	225 748 401,39	40 846 787							4 901 614	45 748 401

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633

Заместитель руководителя _____ Байназаров С.А.

Технический надзор: ТОО "RTA Proffi", БИН 120340002714

Директор _____ Езмахунов Р.Р.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Президент _____ Лян А.Н.

Авторский надзор: ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)", БИН 050940001702

Эксперт _____ Жумабеков Д.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 339-78-90

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
№ договора: 141 от 16.10.2020 года

Стоимость по договору, с НДС(тенге)	**755 224 501,05**
Стоимость по сметному расчету согласно НЭ, с НДС (Тенге)	**932 375 150,00**
Сметная стоимость согласно конкурсной документации, с НДС (Тенге)	**839 138 334,50**
Скидка, 10%	83 913 833,45

РЕЕСТР № 3
актов выполненных работ за июнь 2021 г.

по объекту **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №13 (Без наружных инженерных сетей)"**

№ п/п	№ акта	№ ЛС	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	4	2-1-1	Э90	Конструкции железобетонные работы	22 268 467	-
2	5	2-1-1	Э100	Конструкции железобетонные работы	23 479 934	-
				Итого:	**45 748 401**	-

составил: Инженер ПТО
Максимова Т.А.
тел. 8 727 339 78 96

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. "Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал № 3 Жилой дом № 13" (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №13**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№141** от **16.10.2020**

Акт выполненных работ № 4

за **июнь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 17.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	5	Е11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		1195,170365	40,44	40,44	48329	48329	0	12120	65285	
				м3 грунта		0	14,08	0	16834		4836		
2	6	Е11-010104-0508	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		1195,170365	19,49	19,49	23293	23293	0	5842	31465	
				м3 грунта		0	6,79	0	8113		2331		
3	7	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		132,7967072	955,8	0	126927	0	0	91388	235780	
				м3 грунта		955,8	0	126927	0		17465		
4	8	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1195,170365	185,46	83,19	221659	99422	0	124514	373867	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	122237	50699		27694		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									706397	
			Раздел: 2. КОЛОННЫ										
5	34	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм**		0,318122	49872,54	2889,42	15866	919	723	13126	31310	
				т		44709,84	630,24	14223	200		2319		
6	35	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		0,228704	51660,93	2889,42	11815	661	520	9808	23353	
				т		46498,23	630,24	10634	144		1730		
7	36	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм**		0,6552619	40293,74	2836,7	26403	1859	1469	21383	51609	
				т		35214,48	646,4	23075	424		3823		
8	37	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		0,4710801	41702,32	2836,7	19645	1336	1056	15977	38472	
				т		36623,06	646,4	17252	305		2850		
9	38	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**		41,44	1964,84	955,33	81423	39589	16763	31450	121903	
				м2		605	228,99	25071	9489		9030		
10	39	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		29,792	1989,04	955,33	59257	28461	12051	23266	89125	
				м2		629,2	228,99	18745	6822		6602		
11	40	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**		41,44	513,37	364,54	21274	15107	0	8964	32657	
				м2		148,83	88,88	6168	3683		2419		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	41	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	29,792	519,32 154,78	364,54 88,88	15472 4611	10860 2648	0	6606 1766	23844	
13	42	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	4,1456289	23918,5 3840,73	3743,94 903,18	99157 15922	15521 3744	67714	17897 9364	126418	
14	43	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	2,9803711	24072,13 3994,36	3743,94 903,18	71744 11905	11158 2692	48681	13283 6802	91829	
15	44	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,332668	226837		75461		75461	6037	81498	
16	45	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1155	255874		29553		29553	2364	31918	
17	46	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,098658	222453		21947		21947	1756	23703	
18	47	С121-050301-3302	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	т	1,126342	223434		251663		251663	20133	271796	
19	48	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм**	т	0,0913976	49872,54 44709,84	2889,42 630,24	4558 4086	264 58	208	3771 666	8996	
20	49	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,0770704	51660,93 46498,23	2889,42 630,24	3982 3584	223 49	175	3305 583	7870	
21	50	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм**	т	0,1871788	40293,74 35214,48	2836,7 646,4	7542 6591	531 121	420	6108 1092	14742	
22	51	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,1578372	41702,32 36623,06	2836,7 646,4	6582 5780	448 102	354	5353 955	12890	
23	52	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	11,84	1964,84 605	955,33 228,99	23264 7163	11311 2711	4789	8986 2580	34829	
24	53	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	9,984	1989,04 629,2	955,33 228,99	19859 6282	9538 2286	4039	7797 2212	29868	
25	54	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	11,84	513,37 148,83	364,54 88,88	6078 1762	4316 1052	0	2561 691	9331	
26	55	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	9,984	519,32 154,78	364,54 88,88	5185 1545	3640 887	0	2214 592	7991	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	56	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	1,184868	23918,5 3840,73	3743,94 903,18	28340 4551	4436 1070	19353	5115 2676	36132	
28	57	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	0,999132	24072,13 3994,36	3743,94 903,18	24051 3991	3741 902	16320	4453 2280	30784	
29	58	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10186	226837		23106		23106	1848	24954	
30	59	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,036	255874		9211		9211	737	9948	
31	60	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,030608	222453		6809		6809	545	7354	
32	61	С121-050301-3302	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,345016	223434		77088		77088	6167	83255	
			Итого по разделу: 2. КОЛОННЫ									1358379	
			Раздел: 3. РИГЕЛИ										
33	62	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,27916	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	8783 5052	1684 388	2047	4951 1099	14833	
34	63	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,223328	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	7188 4204	1347 310	1638	4108 904	12200	
35	64	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	5,1	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	26216 10414	11308 2757	4495	11985 3056	41257	
36	65	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	4,08	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	21306 8664	9046 2205	3596	9891 2496	33693	
37	66	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	5,1	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	13903 5385	8518 2077	0	6790 1655	22349	
38	67	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	4,08	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	11295 4480	6815 1662	0	5589 1351	18235	
39	68	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	1,21	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	24556 1954	2853 688	19749	2404 2157	29117	
40	69	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		0,968	20358,56	2357,45	19707	2282	15799	1980	23423	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1679,58	568,67	1626	550		1735		
41	70	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,143496	226837		32550		32550	2604	35154	
42	71	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,039204	222453		8721		8721	698	9419	
43	72	С121-050301-3302	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,285876	223434		63874		63874	5110	68984	
44	73	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,033912	249298		8454		8454	676	9131	
45	74	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	т	0,033912	5772		196		196	16	211	
46	75	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,255195	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	8029 4619	1540 355	1871	4526 1004	13560	
47	76	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,204156	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	6571 3843	1232 284	1497	3755 826	11153	
48	77	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	4,675	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	24032 9546	10366 2527	4120	10986 2801	37819	
49	78	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	3,74	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	19531 7942	8293 2022	3296	9067 2288	30886	
50	79	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	4,675	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	12745 4936	7808 1904	0	6224 1518	20487	
51	80	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	3,74	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	10354 4107	6247 1523	0	5123 1238	16715	
52	81	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	1,08	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	21917 1744	2546 614	17627	2146 1925	25989	
53	82	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	0,864	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	17590 1451	2037 491	14102	1768 1549	20906	
54	83	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,137097	226837		31099		31099	2488	33587	
55	84	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,037791	222453		8407		8407	673	9079	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	85	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,267507	223434		59770		59770	4782	64552	
57	86	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016956	249298		4227		4227	338	4565	
58	87	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,016956	5772		98		98	8	106	
59	97	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,72145	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	22700 13057	4352 1003	5290	12795 2840	38334	
60	98	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,57716	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	18578 10864	3482 802	4232	10616 2335	31529	
61	99	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	14,28	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	73406 29158	31662 7719	12585	33558 8557	115521	
62	100	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	11,424	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	59658 24260	25330 6175	10068	27696 6988	94341	
63	101	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	14,28	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	38929 15078	23851 5815	0	19013 4635	62577	
64	102	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	11,424	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	31626 12545	19081 4652	0	15649 3782	51057	
65	103	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,11	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	63114 5023	7332 1769	50760	6180 5544	74838	
66	104	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,488	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	50652 4179	5865 1415	40608	5090 4459	60202	
67	105	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,389079	226837		88258		88258	7061	95318	
68	106	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,11286	222453		25106		25106	2008	27115	
69	107	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,779715	223434		174215		174215	13937	188152	
70	108	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016956	249298		4227		4227	338	4565	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	109	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	т	0,016956	5772		98		98	8	106	
			Итого по разделу: 3. РИГЕЛИ									1451065	
			Раздел: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
72	111	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**		1,8530031	41428,87	1737,22	76768	3219	2743	65114	153233	
				т		38211,21	404	70805	749		11351		
73	112	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		1,3321589	42957,32	1737,22	57226	2314	1972	48665	114362	
				т		39739,66	404	52940	538		8471		
74	113	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**		41,4679245	4447,75	1873,42	184439	77687	38654	79178	284706	
				м2		1642,18	456,04	68098	18911		21089		
75	114	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		29,8120755	4513,44	1873,42	134555	55851	27789	58704	208720	
				м2		1707,87	456,04	50915	13595		15461		
76	115	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**		41,4679245	2590,29	1342,2	107414	55658	0	59446	180209	
				м2		1248,09	327,24	51756	13570		13349		
77	116	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		29,8120755	2640,22	1342,2	78710	40014	0	44092	132626	
				м2		1298,02	327,24	38697	9756		9824		
78	117	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**		10,3669811	24030,99	5015,89	249129	52000	169120	36904	308916	
				м3		2701,78	1210,06	28009	12545		22883		
79	118	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		7,4530189	24139,06	5015,89	179909	37384	121584	27264	223747	
				м3		2809,85	1210,06	20942	9019		16574		
80	119	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**		2,85314	222453		634690		634690	50775	685465	
				т									
81	120	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,332022	226837		75315		75315	6025	81340	
				т									
82	121	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**		0,8641941	41428,87	1737,22	35803	1501	1279	30368	71464	
				т		38211,21	404	33022	349		5294		
83	122	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		0,7287259	42957,32	1737,22	31304	1266	1079	26621	62559	
				т		39739,66	404	28959	294		4634		
84	123	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**		21,8744868	4447,75	1873,42	97292	40980	20390	41767	150183	
				м2		1642,18	456,04	35922	9976		11125		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	124	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	18,4455132	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	83253 31502	34556 8412	17194	36322 9566	129141	
86	125	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	21,8744868	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	56661 27301	29360 7158	0	31358 7042	95061	
87	126	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	18,4455132	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	48700 23943	24758 6036	0	27281 6078	82059	
88	127	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,4686217	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	131416 14775	27430 6617	89211	19467 12071	162954	
89	128	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,6113783	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	111314 12957	23130 5580	75227	16869 10255	138438	
90	129	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,424278	222453		316835		316835	25347	342182	
91	130	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168642	226837		38254		38254	3060	41315	
92	131	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,5185032	41428,87 38211,21	1737,22 404	21481 19813	901 209	768	18220 3176	42877	
93	132	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,3727618	42957,32 39739,66	1737,22 404	16013 14813	648 151	552	13617 2370	32001	
94	133	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	13,2641509	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	58996 21782	24849 6049	12364	25326 6746	91068	
95	134	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	9,5358491	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	43039 16286	17865 4349	8889	18778 4945	66762	
96	135	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	13,2641509	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	34358 16555	17803 4341	0	19015 4270	57643	
97	136	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	9,5358491	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	25177 12378	12799 3121	0	14103 3142	42422	
98	137	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,3160377	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	79688 8959	16633 4013	54096	11804 7319	98811	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	138	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,3839623	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	57547 6699	11958 2885	38890	8721 5301	71569	
100	139	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,802765	222453		178577		178577	14286	192864	
101	140	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0885	226837		20075		20075	1606	21681	
102	141	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,565074	41428,87 38211,21	1737,22 404	64839 59803	2719 632	2317	54996 9587	129423	
103	142	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,319738	42957,32 39739,66	1737,22 404	56692 52446	2293 533	1954	48211 8392	113296	
104	143	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	21,5272727	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	95748 35352	40330 9817	20067	41104 10948	147800	
105	144	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	18,1527273	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	81931 31002	34008 8278	16921	35745 9414	127091	
106	145	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	21,5272727	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	55762 26868	28894 7045	0	30860 6930	93552	
107	146	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	18,1527273	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	47927 23563	24365 5940	0	26848 5982	80757	
108	147	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,3818182	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	129330 14540	26995 6512	87795	19158 11879	160368	
109	148	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,5381818	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	109547 12752	22763 5491	74033	16601 10092	136241	
110	149	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,727528	222453		606747		606747	48540	655287	
111	150	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,157284	226837		35678		35678	2854	38532	
112	151	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6641814	41428,87 38211,21	1737,22 404	27516 25379	1154 268	983	23339 4068	54924	
113	152	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,4774926	42957,32 39739,66	1737,22 404	20512 18975	830 193	707	17443 3036	40991	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	153	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	23,0377358	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	102466 37832	43159 10506	21475	43988 11716	158170	
115	154	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	16,5622641	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	74753 28286	31028 7553	15438	32614 8589	115956	
116	155	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	23,0377358	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	59675 28753	30921 7539	0	33026 7416	100116	
117	156	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	16,5622641	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	43728 21498	22230 5420	0	24495 5458	73681	
118	157	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,759434	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	138405 15561	28889 6969	93956	20502 12713	171620	
119	158	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,140566	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	99949 11634	20769 5010	67546	15147 9208	124304	
120	159	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,051086	222453		233817		233817	18705	252523	
121	160	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,090588	226837		20549		20549	1644	22193	
122	161	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,5185032	41428,87 38211,21	1737,22 404	21481 19813	901 209	768	18220 3176	42877	
123	162	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,3727618	42957,32 39739,66	1737,22 404	16013 14813	648 151	552	13617 2370	32001	
124	163	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	13,2641509	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	58996 21782	24849 6049	12364	25326 6746	91068	
125	164	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	9,5358491	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	43039 16286	17865 4349	8889	18778 4945	66762	
126	165	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	13,2641509	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	34358 16555	17803 4341	0	19015 4270	57643	
127	166	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	9,5358491	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	25177 12378	12799 3121	0	14103 3142	42422	
128	167	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		3,3160377	24030,99	5015,89	79688	16633	54096	11804	98811	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		2701,78	1210,06	8959	4013		7319		
129	168	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		2,3839623	24139,06	5015,89	57547	11958	38890	8721	71569	
				м3		2809,85	1210,06	6699	2885		5301		
130	169	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**		0,802765	222453		178577		178577		192864	
				т							14286		
131	170	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0885	226837		20075		20075		21681	
				т							1606		
132	171	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**		1,781346	41428,87	1737,22	73799	3095	2637	62596	147307	
				т		38211,21	404	68067	720		10912		
133	172	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		1,502108	42957,32	1737,22	64527	2609	2224	54873	128952	
				т		39739,66	404	59693	607		9552		
134	173	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**		34,5043988	4447,75	1873,42	153467	64641	32163	65882	236897	
				м2		1642,18	456,04	56662	15735		17548		
135	174	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		29,0956012	4513,44	1873,42	131321	54508	27121	57294	203704	
				м2		1707,87	456,04	49691	13269		15089		
136	175	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**		34,5043988	2590,29	1342,2	89377	46312	0	49464	149948	
				м2		1248,09	327,24	43065	11291		11107		
137	176	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		29,0956012	2640,22	1342,2	76819	39052	0	43032	129439	
				м2		1298,02	327,24	37767	9521		9588		
138	177	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**		8,6260997	24030,99	5015,89	207294	43268	140720	30707	257041	
				м3		2701,78	1210,06	23306	10438		19040		
139	178	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		7,2739003	24139,06	5015,89	175585	36485	118661	26609	218369	
				м3		2809,85	1210,06	20439	8802		16176		
140	179	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**		3,053552	222453		679272		679272		733614	
				т							54342		
141	180	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,229902	226837		52150		52150		56322	
				т							4172		
			Итого по разделу: 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									**10142494**	
			Раздел: 5. ШАХТЫ ЛИФТОВ										
142	181	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**		0,6926552	41428,87	1737,22	28696	1203	1025	24340	57279	
				т		38211,21	404	26467	280		4243		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Общая стоимость. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	182	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,5840768	42957,32	1737,22	25090	1015	865	21337	50141	
				т		39739,66	404	23211	236		3714		
144	183	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		31,5747801	4447,75	1873,42	140437	59153	29432	60288	216783	
				м2		1642,18	456,04	51851	14399		16058		
145	184	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		26,6252199	4513,44	1873,42	120171	49880	24819	52429	186408	
				м2		1707,87	456,04	45472	12142		13808		
146	185	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		31,5747801	2590,29	1342,2	81788	42380	0	45264	137216	
				м2		1248,09	327,24	39408	10333		10164		
147	186	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		26,6252199	2640,22	1342,2	70296	35736	0	39378	118449	
				м2		1298,02	327,24	34560	8713		8774		
148	187	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		6,314956	24030,99	5015,89	151755	31675	103018	22480	188173	
				м3		2701,78	1210,06	17062	7641		13939		
149	188	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		5,325044	24139,06	5015,89	128542	26710	86869	19480	159863	
				м3		2809,85	1210,06	14963	6444		11842		
150	189	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		1,170258	222453		260327		260327		281154	
				т							20826		
151	190	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,106474	226837		24152		24152		26084	
				т							1932		
			Итого по разделу: 5. ШАХТЫ ЛИФТОВ									1421550	
			Раздел: 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
152	203	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		475	2601,72	63,04	1235815	29944	377830	760083	2155570	
				м2 перекрытия		1743,24	15,19	828041	7215		159672		
153	205	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		475	1055,55	31,81	501386	15112	0	445862	1023028	
				м2 перекрытия		1023,74	7,76	486274	3684		75780		
154	207	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		10,17528	26990,33	1200,33	274634	12214	16264	226696	541437	
				т		24191,64	290,88	246157	2960		40106		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	209	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		95	20395,06	2705,08	1937531	256983	1556842	168984	22750,36	
				м3		1302,17	652,54	123706	61991		168521		
156	211	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		6,829256	222453		1519188		1519188		1640724	
				т							121535		
157	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,29344	226837		66563		66563		71888	
				т							5325		
			Итого по разделу: 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									7707683	
			Раздел: 7. ЛЕСТНИЦА										
158	250	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		3,75	10557,39	167,5	39590	628	17345	19804	64146	
				м3 бетона		5764,6	38,78	21617	145		4752		
159	251	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		3,75	10787,97	167,5	40455	628	17345	20591	65929	
				м3 бетона		5995,18	38,78	22482	145		4884		
160	252	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		3,75	3152,61	156,42	11822	587	0	10355	23951	
				м3 бетона		2996,19	38,14	11236	143		1774		
161	253	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		3,75	3272,45	156,42	12272	587	0	10764	24878	
				м3 бетона		3116,03	38,14	11685	143		1843		
162	254	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство		3,75	35117,79	8361,69	131692	31356	62280	41529	187079	
				м3 бетона		10148,17	2021,62	38056	7581		13858		
163	255	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		3,75	35523,72	8361,69	133214	31356	62280	42915	190219	
				м3 бетона		10554,09	2021,62	39578	7581		14090		
164	256	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,875782	222453		194820		194820		210406	
				т							15586		
165	257	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0455	226837		10321		10321		11147	
				т							826		
166	258	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,102356	273644		28009		28009		30250	
				т							2241		
			Итого по разделу: 7. ЛЕСТНИЦА									808005	
			ИТОГО:					17364866	2532321	10486436	4482878	23595573	
								4346109	647948		1747818		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		212 360					
			Итого с временными									23 807 924	
			Зимние удорожания			1,08 %		257 126					
			Итого с зимними удорожаниями									24 065 050	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		481 301					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24 546 351	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года К=1									**24 546 351**	
			НДС			**12 %**		**2 945 562**					
			Итого с НДС									**27 491 913**	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			**0,90**						**24 742 741**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			**0,9**						**22 268 467**	
			в т.ч. НДС			*12%*						*2 385 907*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"
Инженер-эксперт
Муханов Е.Б.

Директор
Езмахунов Р.Р.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Для форм №2

Форма по приложению 4.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. "Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал № 3 Жилой дом № 13" (Без наружных инженерных сетей)**

Объект : **Жилой дом №13** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№141** от **16.10.2020** (наименование)

Акт выполненных работ № 5

за **июнь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурно-строительные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	3	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	145	3647,93	262,33	528949	38038	210367	270103	862976	
						1934,79	68,2	280545	9888		63924		
2	4	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30488	273644		83429		83429	6674	90103	
3	5	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	170	4023,63	232,71	684017	39561	437070	206685	961957	
						1219,91	87,39	207385	14856		71256		
4	6	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	78,4	26900,49	507,45	2108998	39784	1526569	515029	2833949	
						6921,5	142,21	542645	11149		209922		
5	7	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	156	3647,93	262,33	569076	40923	226326	290593	928443	
						1934,79	68,2	301827	10638		68774		
6	8	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,367305	273644		100511		100511	8041	108552	
7	9	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	228,25	4023,63	232,71	918393	53117	586831	277505	1291569	
						1219,91	87,39	278445	19947		95672		
8	10	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	84,025	26900,49	507,45	2260313	42638	1636096	551981	3037278	
						6921,5	142,21	581579	11949		224984		
9	28	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,35792	83205	2383,8	112986	3237	0	103168	233446	
						80821,2	872,64	109749	1185		17292		
10	29	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,17072	343001		401558		401558	32125	433683	
11	30	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,08208	269935		22156		22156	1773	23929	
12	31	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10512	262932		27639		27639	2211	29851	
13	32	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,01008	197267,18	1115,18	1988	11	0	2340	4675	
						196152	597,92	1977	6		346		
14	33	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	288	33		9504		9504	760	10264	
15	34	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		70,61184	99,63	2,47	7035	174	3039	2653	10464	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	35	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	70,61184	54,13	0,32	3822	23		775	8085	
						83,96	1,76	5928	124	3569	1558		
17	36	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2	0,02329	31,65	0,32	2235	23		599	1275	
				т конструкций		34543,57	10837,04	805	252	90	376		
18	37	С121-050204-1001	**Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76**	т	0,01954	19824,6	3597,71	462	84		94	7238	
						343001		6702		6702	536		
19	38	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00375	262932		986		986	79	1065	
20	39	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/**	м2	1,21108	99,63	2,47	121	3	52	46	179	
						54,13	0,32	66	0		13		
21	40	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	1,21108	83,96	1,76	102	2	61	27	139	
						31,65	0,32	38	0		10		
22	41	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,60875	83205	2383,8	133856	3835	0	122225	276568	
						80821,2	872,64	130021	1404		20487		
23	42	С121-050204-1001	**Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76**	т	1,35135	343001		463514		463514	37081	500596	
24	43	С121-050205-0301	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	т	0,11286	269935		30465		30465	2437	32902	
25	44	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,14454	262932		38004		38004	3040	41045	
26	45	Е11-070112-0102	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами**	т болтов	0,01386	197267,18	1115,18	2734	15	0	3218	6428	
27	46	С121-130201-1104	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	396	196152	597,92	2719	8		476		
						33		13068		13068	1045	14113	
28	47	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/**	м2	83,655	99,63	2,47	8335	206	3600	3143	12396	
						54,13	0,32	4528	27		918		
29	48	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	83,655	83,96	1,76	7024	147	4228	1846	9579	
						31,65	0,32	2648	27		710		
30	49	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0312	34543,57	10837,04	1078	338	121	504	1709	
						19824,6	3597,71	619	112		127		
31	50	С121-050204-1001	**Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76**	т	0,02652	343001		9096		9096	728	9824	
32	51	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00468	262932		1231		1231	98	1329	
33	52	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/**	м2	1,6224	99,63	2,47	162	4	70	61	240	
						54,13	0,32	88	1		18		
34	53	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	1,6224	83,96	1,76	136	3	82	36	186	
						31,65	0,32	51	1		14		
35	54	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,97372	83205	2383,8	164223	4705	0	149954	339311	
						80821,2	872,64	159518	1722		25134		
36	55	С121-050204-1001	**Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76**	т	1,90092	343001		652017		652017	52161	704179	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	56	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,03192	269935		8616		8616	689	9306	
38	57	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04088	262932		10749		10749	860	11609	
39	58	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00392	197267,18	1115,18	773	4	0	910	1818	
						196152	597,92	769	2		135		
40	59	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	33		3696		3696	296	3992	
41	60	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	102,63344	99,63	2,47	10226	253	4417	3856	15209	
						54,13	0,32	5556	33		1127		
42	61	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	102,63344	83,96	1,76	8617	181	5188	2264	11752	
						31,65	0,32	3249	33		871		
43	62	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08961	34543,57	10837,04	3095	971	348	1448	4907	
						19824,6	3597,71	1776	322		363		
44	63	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,08376	343001		28730		28730	2298	31028	
45	64	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00585	262932		1538		1538	123	1661	
46	65	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	4,65972	99,63	2,47	464	11	201	175	691	
						54,13	0,32	252	2		51		
47	66	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	4,65972	83,96	1,76	391	8	236	103	534	
						31,65	0,32	147	2		40		
48	67	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	6,24724	83205	2383,8	519802	14892	0	474636	1073992	
						80821,2	872,64	504909	5452		79555		
49	68	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	6,00284	343001		2058980		2058980	164718	2223699	
50	69	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,10716	269935		28926		28926	2314	31240	
51	70	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13724	262932		36085		36085	2887	38972	
52	71	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,01316	197267,18	1115,18	2596	15	0	3055	6103	
						196152	597,92	2581	8		452		
53	72	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	376	33		12408		12408	993	13401	
54	73	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	324,85648	99,63	2,47	32367	801	13980	12206	48139	
						54,13	0,32	17585	105		3566		
55	74	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	324,85648	83,96	1,76	27274	572	16420	7167	37197	
						31,65	0,32	10282	105		2755		
56	75	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,60048	34543,57	10837,04	55286	17344	6213	25866	87644	
						19824,6	3597,71	31729	5758		6492		
57	76	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,50454	343001		516059		516059	41285	557343	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	77	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09594	262932		25226		25226	2018	27244	
59	78	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	83,22496	99,63	2,47	8292	205	3582	3127	12333	
60	79	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	83,22496	54,13	0,32	4505	27		914		
61	80	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,43336	83,96	1,76	6987	147	4207	1836	9529	
62	81	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,23576	31,65	0,32	2634	27		706		
63	82	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,08664	83205	2383,8	119263	3417	0	108900	246416	
64	83	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11096	80821,2	872,64	115846	1251		18253		
65	84	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,01064	343001		423867		423867	33909	457776	
66	85	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	304	269935		23387		23387	1871	25258	
67	86	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	74,53472	262932		29175		29175	2334	31509	
68	87	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	74,53472	197267,18	1115,18	2099	12	0	2470	4935	
69	88	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,050075	196152	597,92	2087	6		366		
70	89	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0425875	99,63	2,47	7426	184	3208	2801	11045	
71	90	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0074875	54,13	0,32	4035	24		818		
72	91	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	2,6039	83,96	1,76	6258	131	3767	1644	8534	
73	92	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,6039	31,65	0,32	2359	24		632		
74	93	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,9175	34543,57	10837,04	1730	543	194	809	2742	
75	94	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,6107	19824,6	3597,71	993	180		203		
76	95	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,13452	343001		14608		14608	1169	15776	
77	96	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17228	262932		45298		45298	3624	48922	
78	97	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,01652	197267,18	1115,18	3259	18	0	3835	7662	
						196152	597,92	3240	10		568		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	98	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	472	33		15576		15576	1246	16822	
80	99	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	99,71	99,63	2,47	9935	246	4291	3747	14776	
						54,13	0,32	5398	32		1094		
81	100	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	99,71	83,96	1,76	8371	176	5040	2200	11417	
						31,65	0,32	3156	32		846		
82	101	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,086915	34543,57	10837,04	3002	942	337	1405	4760	
						19824,6	3597,71	1723	313		353		
83	102	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,074435	343001		25531		25531	2043	27574	
84	103	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01248	262932		3281		3281	263	3544	
85	104	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	4,51958	99,63	2,47	450	11	195	170	670	
						54,13	0,32	245	1		50		
86	105	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	4,51958	83,96	1,76	379	8	228	100	518	
						31,65	0,32	143	1		38		
87	106	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,53764	83205	2383,8	211144	6049	0	192798	436258	
						80821,2	872,64	205095	2214		32315		
88	107	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	2,44404	343001		838308		838308	67065	905373	
89	108	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,04104	269935		11078		11078	886	11964	
90	109	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05256	262932		13820		13820	1106	14925	
91	110	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00504	197267,18	1115,18	994	6	0	1170	2337	
						196152	597,92	989	3		173		
92	111	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	144	33		4752		4752	380	5132	
93	112	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	131,95728	99,63	2,47	13148	326	5679	4958	19554	
						54,13	0,32	7143	43		1448		
94	113	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	131,95728	83,96	1,76	11079	233	6670	2911	15109	
						31,65	0,32	4177	43		1119		
95	114	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1015725	34543,57	10837,04	3509	1101	394	1642	5562	
						19824,6	3597,71	2014	365		412		
96	115	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0937725	343001		32164		32164	2573	34737	
97	116	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0078	262932		2051		2051	164	2215	
98	117	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	5,28177	99,63	2,47	526	13	227	198	783	
						54,13	0,32	286	2		58		
99	118	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	5,28177	83,96	1,76	443	9	267	117	605	
						31,65	0,32	167	2		45		
100	119	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	5,71556	83205	2383,8	475563	13625	0	434241	982589	
						80821,2	872,64	461938	4988		72784		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	120	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	5,49196	343001		1883748		1883748	150700	2034448	
102	121	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,09804	269935		26464		26464	2117	28582	
103	122	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12556	262932		33014		33014	2641	35655	
104	123	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,01204	197267,18	1115,18	2375	13	0	2795	5584	
						196152	597,92	2362	7		414		
105	124	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	344	33		11352		11352	908	12260	
106	125	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	297,20912	99,63	2,47	29612	733	12790	11167	44042	
						54,13	0,32	16089	96		3262		
107	126	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	297,20912	83,96	1,76	24953	524	15022	6557	34031	
						31,65	0,32	9407	96		2521		
108	127	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,765815	34543,57	10837,04	60998	19136	6855	28538	96698	
						19824,6	3597,71	35007	6353		7163		
109	128	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,672215	343001		573571		573571	45886	619457	
110	129	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0936	262932		24610		24610	1969	26579	
111	130	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	91,82238	99,63	2,47	9149	227	3952	3450	13607	
						54,13	0,32	4971	30		1008		
112	131	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	91,82238	83,96	1,76	7709	162	4641	2026	10514	
						31,65	0,32	2906	30		779		
113	132	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,84668	83205	2383,8	70448	2018	0	64327	145557	
						80821,2	872,64	68430	739		10782		
114	133	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,81436	343001		279326		279326	22346	301672	
115	134	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03456	262932		9087		9087	727	9814	
116	135	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00224	197267,18	1115,18	442	2	0	520	1039	
						196152	597,92	439	1		77		
117	136	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	33		2112		2112	169	2281	
118	137	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	44,02736	99,63	2,47	4387	109	1895	1654	6524	
						54,13	0,32	2383	14		483		
119	138	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	44,02736	83,96	1,76	3696	78	2225	971	5041	
						31,65	0,32	1394	14		373		
			Итого по разделу: 8. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									24879229	
			ИТОГО:					18962658	357158	14288942	4073659	24879229	
			В том числе :					4316561	113515		1842907		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		223 913					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									25 103 141	
			Зимние удорожания			1,08 %		271 114					
			Итого с зимними удорожаниями									25 374 255	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		507 485					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25 881 740	
			Итого в текущих ценах 2020 года К=1									25 881 740	
			НДС			12 %		3 105 809					
			Итого с НДС									28 987 549	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,90						26 088 816	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						23 479 934	
			в т.ч. НДС			*12%*						*2 515 707*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табелганов Б.А.
Отдел жилищной политики

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"
Инженер-эксперт
Муханов Е.Б.
Директор
Езмахунов Р.Р.
Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.