Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"

Подрядчик : ТОО "Жиенбай"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания СОШ им. А.Тихоненко в п.Лубенка, Чингирлауского района, ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2020 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 021140004953	номер	дата
	№91	04.05.2020
БИК TSESKZKA		
ИИКKZ84998RTB0000519295		
АО «First Heartland Jýsan Bank»		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	123 077 000	109890179						13186821	123 077 000
за июнь	123 077 000	109890179						13186821	123 077 000

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Чингирлауский районный отдел образования"

Руководитель Таганиязова Э.А.
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Жиенбай"

Директор: Карагойшин А.А.
(должность Ф.И.О., подпись)

ТЕХНАДЗОР ТОО "Ural Engineering"

Директор: Айкожаев Б.Т.
(должность Ф.И.О., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жиенбай"
Объект: Капитальный ремонт здания СОШ им. А.Тихоненко, п.Лубенка, Чингирлауского района ЗКО

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ 25 июня 2020 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс стоим НР те
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		БЛОК А									
1	1203-0101-1505 РСНБ РК 2015	**СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ: СТЕСЫВАНИЕ НЕРОВНОСТЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ**	**М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	10,66	3491,38	0,13	37218	1	–	26796	
		НР - 72%; СП - 8%			3491,25	–	37217	–		5121	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**СТЕНЫ И ПОТОЛКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**	М2	22,9	175,94	–	4029	–	–	3384	
		НР - 84%; СП - 8%			175,94	–	4029	–		593	
3	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**ОТМОСТКА. РАЗБОРКА**	**М3 КОНСТРУКЦИИ**	14,96	1042,74	661,10	15599	9890	–	8891	
		НР - 108%; СП - 8%			381,65	168,68	5709	2523		1959	
4	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ. РАЗБОРКА НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	76	1465,16	164,71	111352	12518	–	75209	
		НР - 72%; СП - 8%			1300,45	73,99	98834	5623		14925	
5	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**ПРОЕМЫ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА. ПРОБИВКА**	М3	1,412	16761,94	6225,54	23668	8790	1	15814	
		НР - 84%; СП - 8%			10536,40	2796,54	14877	3949		3159	
6	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ**	**ШТ.**	85	1136,58	48,81	96609	4149	–	67943	
		НР - 72%; СП - 8%			1087,77	22,41	92460	1905		13164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ	М2	222,18	393,90	17,64	87517	3920	--	61560	
		НР - 72%; СП - 8%			376,26	8,57	83597	1903		11926	
8	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ	М2	64,8	774,96	--	50217	--	--	36156	
		НР - 72%; СП - 8%			774,96	--	50217	--		6910	
9	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА	М	129,6	70,19	0,03	9097	4	--	6547	
		НР - 72%; СП - 8%			70,16	--	9093	--		1252	
10	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	54	1696,90	97,30	91633	5254	--	63892	
		НР - 72%; СП - 8%			1599,60	43,71	86379	2360		12442	
11	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ	М2	126,4209	290,60	--	36738	--	--	26452	
		НР - 72%; СП - 8%			290,60	--	36738	--		5055	
12	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	НАЛИЧНИКИ. СНЯТИЕ	М	537,84	33,72	--	18137	--	--	13059	
		НР - 72%; СП - 8%			33,72	--	18137	--		2496	
13	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	41,43	1528,89	504,74	63342	20911	--	37350	
		НР - 72%; СП - 8%			1024,15	227,97	42431	9445		8055	
14	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	1240,57	90,28	2,47	112002	3059	--	79508	
		НР - 72%; СП - 8%			87,82	1,20	108943	1485		15321	
15	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	1345,36	275,37	16,31	370472	21948	--	258609	
		НР - 72%; СП - 8%			259,06	7,92	348524	10656		50327	
16	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	М2	1345,36	59,14	--	79559	--	--	57282	
		НР - 72%; СП - 8%			59,14	--	79559	--		10947	
17	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	793,37	670,82	27,32	532208	21672	--	375162	
		НР - 72%; СП - 8%			643,50	13,26	510536	10522		72590	
18	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	834,8	1528,89	504,74	1276317	421355	--	752595	
		НР - 72%; СП - 8%			1024,15	227,97	854962	190309		162313	
19	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ МАСЛЯНОЙ	М2	116,98	198,15	--	23179	--	--	16689	
		НР - 72%; СП - 8%			198,15	--	23179	--		3189	
20	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ ИЗВЕСТКОВОЙ	М2	1993,04	137,24	--	273521	--	--	196935	
		НР - 72%; СП - 8%			137,24	--	273521	--		37636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	4162,03	175,94	--	732277	--	--	615112
		НР - 84%; СП - 8%			175,94	--	732277	--		107791
22	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА	М	869,82	29,07	--	25283	--	--	18204
		НР - 72%; СП - 8%			29,07	--	25283	--		3479
23	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСЫ ЦЕМЕНТНЫЕ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ. РАЗБОРКА	М	532,6	110,10	--	58639	--	--	42220
		НР - 72%; СП - 8%			110,10	--	58639	--		8069
24	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	1048,8	80,95	0,07	84896	71	--	61074
		НР - 72%; СП - 8%			80,88	--	84825	--		11678
25	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2 КРОВЛИ	1048,8	139,72	18,29	146540	19182	1	95522
		НР - 72%; СП - 8%			121,43	5,06	127357	5312		19365
26	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	М2 КРОВЛИ	1048,8	241,46	16,70	253247	17514	1	173219
		НР - 72%; СП - 8%			224,76	4,62	235732	4850		34117
27	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. РАЗБОРКА	М2	1048,8	186,28	6,84	195370	7175	--	137931
		НР - 72%; СП - 8%			179,44	3,22	188195	3376		26664
28	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 К=0,8	ПЛИТЫ ПАРАПЕТА МАССОЙ ДО 0,5 Т. ДЕМОНТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	154	956,86	636,32	147357	97994	--	93237
		НР - 118%; СП - 8%			320,54	192,54	49363	29652		19247
29	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ	М3 КЛАДКИ	0,295	19934,66	4046,40	5881	1194	--	3750
		НР - 72%; СП - 8%			15888,27	1765,40	4687	521		770
			БЛОК Б							
30	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ КРЫЛЬЦА	М3	0,55	15032,36	6960,84	8268	3828	1	5174
		НР - 84%; СП - 8%			8071,52	3126,84	4439	1720		1075
31	1211-0103-0104 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ КОЗЫРЬКОВ. ОЧИСТКА ПЕСКОСТРУЙНЫМ АППАРАТОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	М2	4,07	460,14	244,66	1873	996	6	938
		НР - 72%; СП - 8%			213,94	106,12	871	432		225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	1211-0102-0801 РСНБ РК 2015	ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КОЗЫРЬКОВ. РЕМОНТ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЛАДКИХ. ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ	М2	4,07	3279,69	0,18	13348	1	1754	8347
		НР - 72%; СП - 8%			2848,46	--	11593	--		1736
33	1203-0101-1505 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ: СТЕСЫВАНИЕ НЕРОВНОСТЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ	М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	63,47	3491,38	0,13	221598	9	1	159545
		НР - 72%; СП - 8%			3491,25	--	221590	--		30491
34	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПОТОЛКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	98,47	175,94	--	17325	--	--	14553
		НР - 84%; СП - 8%			175,94	--	17325	--		2550
35	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	ОТМОСТКА. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ	14,903	1042,74	661,10	15540	9852	--	8858
		НР - 108%; СП - 8%			381,65	168,68	5688	2514		1952
36	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ	М3 КЛАДКИ	0,68	19934,66	4046,40	13556	2752	--	8643
		НР - 72%; СП - 8%			15888,27	1765,40	10804	1200		1776
37	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ. РАЗБОРКА НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	М2 ПЕРЕГОРОДОК	73,2	1465,16	164,71	107250	12057	--	72438
		НР - 72%; СП - 8%			1300,45	73,99	95193	5416		14375
38	1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ДВП. РАЗБОРКА	М2 СТЕН	57,36	108,49	19,56	6223	1122	--	3965
		НР - 72%; СП - 8%			88,93	7,07	5101	406		815
39	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА. ПРОБИВКА	М3	1,368	16761,94	6225,54	22930	8517	1	15321
		НР - 84%; СП - 8%			10536,40	2796,54	14414	3826		3060
40	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	91	1136,58	48,81	103429	4442	--	72739
		НР - 72%; СП - 8%			1087,77	22,41	98987	2039		14093
41	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ	М2	311,776	393,90	17,64	122808	5500	--	86385
		НР - 72%; СП - 8%			376,26	8,57	117308	2670		16735
42	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ	М2	86,68	774,96	--	67173	--	--	48365
		НР - 72%; СП - 8%			774,96	--	67173	--		9243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА *НР - 72%; СП - 8%*	М	173,36	70,19 70,16	0,03 --	12169 12163	6 --	--	8757 1674
44	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ *НР - 72%; СП - 8%*	ШТ.	62	1696,90 1599,60	97,30 43,71	105208 99175	6033 2710	--	73358 14285
45	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ *НР - 72%; СП - 8%*	М2	131,052	290,60 290,60	-- --	38084 38084	-- --	--	27421 5240
46	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	НАЛИЧНИКИ. СНЯТИЕ *НР - 72%; СП - 8%*	М	561	33,72 33,72	-- --	18918 18918	-- --	--	13621 2603
47	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ *НР - 72%; СП - 8%*	М2	504,04	1528,89 1024,15	504,74 227,97	770622 516214	254408 114906	--	454406 98002
48	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ *НР - 72%; СП - 8%*	М2	750,1	90,28 87,82	2,47 1,20	67721 65871	1850 898	--	48074 9264
49	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ *НР - 72%; СП - 8%*	М2	632,09	275,37 259,06	16,31 7,92	174059 163747	10312 5007	--	121502 23645
50	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ *НР - 72%; СП - 8%*	М2	632,09	59,14 59,14	-- --	37379 37379	-- --	--	26913 5143
51	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ *НР - 72%; СП - 8%*	М2	92,43	670,82 643,50	27,32 13,26	62004 59479	2525 1226	--	43707 8457
52	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ *НР - 72%; СП - 8%*	М2	964,32	1528,89 1024,15	504,74 227,97	1474339 987610	486729 219836	--	869361 187496
53	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ МАСЛЯНОЙ *НР - 72%; СП - 8%*	М2	117,88	198,15 198,15	-- --	23358 23358	-- --	--	16817 3214
54	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ ИЗВЕСТКОВОЙ *НР - 72%; СП - 8%*	М2	1707,41	137,24 137,24	-- --	234322 234322	-- --	--	168712 32243
55	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ *НР - 84%; СП - 8%*	М2	3330,5	175,94 175,94	-- --	585975 585975	-- --	--	492219 86256
56	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА *НР - 72%; СП - 8%*	М	777,43	29,07 29,07	-- --	22597 22597	-- --	--	16270 3109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСЫ ЦЕМЕНТНЫЕ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ. РАЗБОРКА	М	116,03	110,10	--	12775	--	--	9198
		НР - 72%; СП - 8%			110,10	--	12775	--		1758
58	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	634,5	223,19	1,52	141612	967	--	101264
		НР - 72%; СП - 8%			221,66	--	140645	--		19430
59	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2 КРОВЛИ	634,5	139,72	18,29	88653	11605	--	57789
		НР - 72%; СП - 8%			121,43	5,06	77048	3213		11715
60	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	М2 КРОВЛИ	634,5	241,46	16,70	153208	10596	1	104794
		НР - 72%; СП - 8%			224,76	4,62	142613	2934		20640
61	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. РАЗБОРКА	М2	634,5	186,28	6,84	118194	4341	1	83445
		НР - 72%; СП - 8%			179,44	3,22	113854	2043		16131
62	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ	М3 КЛАДКИ	0,21	19934,66	4046,40	4186	850	1	2669
		НР - 72%; СП - 8%			15888,27	1765,40	3337	371		548
			БЛОК В							
63	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015 К=0,8	ПЛИТЫ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. ДЕМОНТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	1	8888,17	4977,81	8888	4978	--	5728
		НР - 118%; СП - 8%			3910,37	943,95	3910	944		1169
64	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ КРЫЛЬЦА	М3	2,6	15032,36	6960,84	39084	18098	--	24457
		НР - 84%; СП - 8%			8071,52	3126,84	20986	8130		5083
65	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	ОКОННЫЕ РЕШЕТКИ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,271	48304,69	2936,23	13091	796	--	8689
		НР - 69%; СП - 8%			45368,46	1101,81	12295	299		1742
66	1203-0101-1505 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ: СТЕСЫВАНИЕ НЕРОВНОСТЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ	М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	38,57	3491,38	0,13	134663	5	--	96953
		НР - 72%; СП - 8%			3491,25	--	134658	--		18529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПОТОЛКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	26,3	175,94	--	4627	--	--	3887
		НР - 84%; СП - 8%			175,94	--	4627	--		681
68	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	ОТМОСТКА. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ	8,768	1042,74	661,10	9143	5797	--	5211
		НР - 108%; СП - 8%			381,65	168,68	3346	1479		1148
69	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА. ПРОБИВКА	М3	5,276	16761,94	6225,54	88436	32846	--	59089
		НР - 84%; СП - 8%			10536,40	2796,54	55590	14755		11802
70	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	15	1136,58	48,81	17049	732	--	11990
		НР - 72%; СП - 8%			1087,77	22,41	16317	336		2323
71	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ	М2	38,26	393,90	17,64	15071	675	--	10601
		НР - 72%; СП - 8%			376,26	8,57	14396	328		2054
72	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ	М2	9,55	774,96	--	7401	--	--	5329
		НР - 72%; СП - 8%			774,96	--	7401	--		1018
73	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА	М	19,6	70,19	0,03	1376	1	--	990
		НР - 72%; СП - 8%			70,16	--	1375	--		189
74	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	12	1696,90	97,30	20363	1168	--	14198
		НР - 72%; СП - 8%			1599,60	43,71	19195	525		2765
75	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ	М2	25,23	290,60	--	7332	--	--	5279
		НР - 72%; СП - 8%			290,60	--	7332	--		1009
76	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	НАЛИЧНИКИ. СНЯТИЕ	М	92	33,72	--	3102	--	--	2234
		НР - 72%; СП - 8%			33,72	--	3102	--		427
77	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	154,22	1528,89	504,74	235785	77841	1	139034
		НР - 72%; СП - 8%			1024,15	227,97	157945	35158		29986
78	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	158,01	90,28	2,47	14266	390	--	10127
		НР - 72%; СП - 8%			87,82	1,20	13876	189		1951
79	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	317,09	275,37	16,31	87317	5173	--	60952
		НР - 72%; СП - 8%			259,06	7,92	82144	2512		11862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	М2	317,09	59,14	--	18751	--	--	13501
		НР - 72%; СП - 8%			59,14	--	18751	--		2580
81	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	123,73	670,82	27,32	83000	3380	1	58508
		НР - 72%; СП - 8%			643,50	13,26	79621	1641		11321
82	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ ИЗВЕСТКОВОЙ	М2	490,03	137,24	--	67251	--	--	48421
		НР - 72%; СП - 8%			137,24	--	67251	--		9254
83	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	143,46	175,94	--	25241	--	--	21202
		НР - 84%; СП - 8%			175,94	--	25241	--		3715
84	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ ПЛИТ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ. РАЗБОРКА	М2 ОБЛИЦОВКИ	65,82	630,83	46,84	41521	3083	1	28684
		НР - 72%; СП - 8%			584,00	21,28	38439	1401		5616
85	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА	М	112,59	29,07	--	3273	--	--	2356
		НР - 72%; СП - 8%			29,07	--	3273	--		450
86	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСЫ ЦЕМЕНТНЫЕ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ. РАЗБОРКА	М	117,19	110,10	--	12902	--	--	9290
		НР - 72%; СП - 8%			110,10	--	12902	--		1775
87	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	555,15	80,95	0,07	44937	37	1	32328
		НР - 72%; СП - 8%			80,88	--	44899	--		6181
88	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2 КРОВЛИ	555,15	139,72	18,29	77566	10153	--	50562
		НР - 72%; СП - 8%			121,43	5,06	67413	2812		10250
89	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	М2 КРОВЛИ	555,15	241,46	16,70	134048	9271	1	91688
		НР - 72%; СП - 8%			224,76	4,62	124778	2567		18059
90	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. РАЗБОРКА	М2	555,15	186,28	6,84	103413	3798	--	73010
		НР - 72%; СП - 8%			179,44	3,22	99615	1787		14114
91	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ	М3 КЛАДКИ	35,48	19934,66	4046,40	707282	143566	--	450973
		НР - 72%; СП - 8%			15888,27	1765,40	563716	62636		92660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА	Т	528,91	587,00	--	310470	--		--
		СП - 8%			--	--	--	--		24838
93	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ	Т	528,91	147,00	--	77750	--		--
		СП - 8%			--	--	--	--		6220
					РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
					ОКНА					
					БЛОК А					
94	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2 ПРОЕМОВ	142,884	2626,24	155,13	375247	22166	213141	134802
		НР - 90%; СП - 8%			979,39	68,87	139940	9840		40804
95	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ	М2	4,914	2408,14	149,96	11834	737	6705	4250
		НР - 90%; СП - 8%			893,84	67,12	4392	330		1287
96	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2	3,024	3160,64	156,23	9558	472	5868	3082
		НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	3218	206		1011
97	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ	М2	4,704	3333,38	150,05	15680	706	8752	5884
		НР - 90%; СП - 8%			1322,77	67,12	6222	316		1725
98	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	М2	142,884	18483,00	--	2640925	--	2640925	--
		СП - 8%			--	--	--	--		211274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99**	М2	9,618	14729,00	--	141664	--	141664	--
		СП - 8%			--	--	--	--		11333
100	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99**	М2	3,024	20980,00	--	63444	--	63444	--
		СП - 8%			--	--	--	--		5075
101	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М**	М	90,72	1482,82	8,76	134521	795	115862	16400
		НР - 90%; СП - 8%			196,91	3,95	17864	358		12074
102	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99**	М	90,72	2231,00	--	202396	--	202396	--
		СП - 8%			--	--	--	--		16192
103	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99**	ШТ.	96,6	113,00	--	10916	--	10916	--
		СП - 8%			--	--	--	--		873
104	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ	М	90,72	855,28	1,88	77591	171	55596	15771
		НР - 72%; СП - 8%			240,57	0,88	21824	80		7469
105	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	**ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	М	90,72	662,00	--	60057	--	60057	--
		СП - 8%			--	--	--	--		4805
		БЛОК Б								
106	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ**	М2	1,4784	3761,13	155,77	5560	230	3486	1748
		НР - 90%; СП - 8%			1246,97	67,12	1844	99		585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2 ПРОЕМОВ	199,584	2626,24	155,13	524155	30962	297722	188295
		НР - 90%; СП - 8%			979,39	68,87	195471	13745		56996
108	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	М2	199,584	18483,00	–	3688911	–	3688911	–
		СП - 8%			–	–	–	–		295113
109	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99	М2	1,4784	21288,00	–	31472	–	31472	–
		СП - 8%			–	–	–	–		2518
110	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М	М	118,412	1482,82	8,76	175584	1038	151230	21406
		НР - 90%; СП - 8%			196,91	3,95	23316	467		15759
111	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99	М	118,412	2231,00	–	264177	–	264177	–
		СП - 8%			–	–	–	–		21134
112	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99	ШТ.	126	113,00	–	14238	–	14238	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1139
113	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ	М	118,412	855,28	1,88	101275	223	72566	20585
		НР - 72%; СП - 8%			240,57	0,88	28486	105		9749
114	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	118,412	662,00	–	78389	–	78389	–
		СП - 8%			–	–	–	–		6271
					БЛОК В					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	**М2 ПРОЕМОВ**	**16,156**	**2626,24**	**155,13**	**42430**	**2506**	**24101**	**15242**
		НР - 90%; СП - 8%			979,39	68,87	15823	1113		4614
116	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**9,072**	**18483,00**	**--**	**167678**	**--**	**167678**	**--**
		СП - 8%			--	--	--	--		13414
117	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**7,084**	**15192,00**	**--**	**107620**	**--**	**107620**	**--**
		СП - 8%			--	--	--	--		8610
118	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М**	**М**	**13,72**	**1482,82**	**8,76**	**20344**	**120**	**17522**	**2480**
		НР - 90%; СП - 8%			196,91	3,95	2702	54		1826
119	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99**	**М**	**13,72**	**2231,00**	**--**	**30609**	**--**	**30609**	**--**
		СП - 8%			--	--	--	--		2449
120	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99**	**ШТ.**	**12,6**	**113,00**	**--**	**1424**	**--**	**1424**	**--**
		СП - 8%			--	--	--	--		114
121	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ**	**М**	**13,72**	**855,28**	**1,88**	**11734**	**26**	**8407**	**2385**
		НР - 72%; СП - 8%			240,57	0,88	3301	12		1130
122	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	**ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	**М**	**13,72**	**662,00**	**--**	**9083**	**--**	**9083**	**--**
		СП - 8%			--	--	--	--		727
					КРОВЛЯ БЛОК А					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2	1153,68	104,00	--	119983	--	119983	--
		СП - 8%			--	--	--	--		9599
124	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012	М3	155,06	15778,00	--	2446537	--	2446537	--
		СП - 8%			--	--	--	--		195723
125	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	1159,9728	2499,00	--	2898772	--	2898772	--
		СП - 8%			--	--	--	--		231902
126	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	22,12	2499,00	--	55278	--	55278	--
		СП - 8%			--	--	--	--		4422
127	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	8	401,00	--	3208	--	3208	--
		СП - 8%			--	--	--	--		257
128	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ЗТ ГОСТ 5090-86	ШТ.	4	401,00	--	1604	--	1604	--
		СП - 8%			--	--	--	--		128
129	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	РУЧКА СКОБА	ШТ.	4	501,00	--	2004	--	2004	--
		СП - 8%			--	--	--	--		160
130	2110-0104-0122 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	105,2912	2206,00	--	232272	--	232272	--
		СП - 8%			--	--	--	--		18582
131	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	ШУРУПЫ ПО БЕТОНУ РАЗМЕРАМИ 6,3 ММ Х 55 ММ	10 ШТ.	9,2	77,00	--	708	--	708	--
		СП - 8%			--	--	--	--		57
132	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,70196	199546,00	--	140073	--	140073	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%			--	--	--	--		11206
				КРОВЛЯ БЛОК Б						
133	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛЕЖНИ**	**М3 КЛАДКИ**	**0,21**	27549,75	2309,20	5785	485	4466	862
		НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	834	92		532
134	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**СТРОПИЛА. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**16,003**	99749,98	1261,01	1596299	20180	1266661	285397
		НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	309458	7650		150536
135	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПРОФЛИСТОМ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ**	**М2 КРОВЛИ**	**634,5**	2611,39	93,61	1656925	59396	578719	950635
		НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	1018810	14489		208605
136	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	**СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ**	**М2 ОБШИВКИ**	**38,5**	3313,08	13,92	127554	536	113895	12024
		НР - 90%; СП - 8%			340,86	6,17	13123	237		11166
137	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**16,779**	9981,43	51,47	167478	864	154325	11379
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	12289	354		14309
138	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**634,5**	346,40	2,39	219793	1515	200669	16407
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	17609	621		18896
139	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**634,5**	78,16	11,74	49592	7451	--	40257
		НР - 92%; СП - 8%			66,42	2,55	42141	1616		7188
140	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/**	**М2**	**697,95**	104,00	--	72587	--	72587	--
		СП - 8%			--	--	--	--		5807
141	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ДВА СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**447,7**	644,72	23,49	288640	10514	218657	56810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 92%; СП - 8%			132,83	5,10	59469	2281		27636
142	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	447,7	573,23	96,69	256634	43287	129469	85965
		НР - 92%; СП - 8%			187,35	21,36	83878	9563		27408
143	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701	М2 СТЯЖКИ	447,7	180,09	14,30	80627	6401	71119	4219
		НР - 92%; СП - 8%			6,94	3,30	3107	1479		6788
144	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	447,7	489,52	17,60	219157	7878	141831	51574
		НР - 72%; СП - 8%			155,12	4,88	69448	2183		21658
145	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012	М3	89,54	15778,00	--	1412762	--	1412762	--
		СП - 8%			--	--	--	--		113021
146	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО БЕЗ ФАРТУКОВ	М ПРИМЫКАНИЙ	116	1210,40	14,90	140407	1729	108571	28127
		НР - 92%; СП - 8%			259,54	4,02	30107	467		13483
147	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	701,757	2499,00	--	1753691	--	1753691	--
		СП - 8%			--	--	--	--		140295
148	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО	СЛУХОВОЕ ОКНО	4	16822,63	752,51	67291	3010	41882	21217
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	22399	1176		7081
149	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ	М2 КРОВЛИ	20	1734,53	93,61	34691	1872	5025	25991
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	27794	457		4855
150	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	22,12	2499,00	--	55278	--	55278	--
		СП - 8%			--	--	--	--		4422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	8	401,00	--	3208	--	3208	--
		СП - 8%			--	--	--	--		257
152	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ 3Т ГОСТ 5090-86	ШТ.	4	401,00	--	1604	--	1604	--
		СП - 8%			--	--	--	--		128
153	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	РУЧКА СКОБА	ШТ.	4	501,00	--	2004	--	2004	--
		СП - 8%			--	--	--	--		160
154	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (КОНЕК) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	36,88	2568,78	13,28	94737	490	61232	30475
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	33015	110		10017
155	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (КАРНИЗ) ИЗ ПРОФЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	38,5	935,25	13,28	36007	511	1030	31814
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	34466	114		5426
156	2110-0104-0122 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	42,581	2206,00	--	93934	--	93934	--
		СП - 8%			--	--	--	--		7515
157	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ	М	119	86,51	21,89	10295	2605	838	6879
		НР - 92%; СП - 8%			57,58	5,25	6852	625		1374
158	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,55097	199546,00	--	109944	--	109944	--
		СП - 8%			--	--	--	--		8796
159	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦА. УСТАНОВКА	М3	0,16	114646,43	1185,51	18343	190	11152	6366
		НР - 90%; СП - 8%			43758,00	451,29	7001	72		1977
			КРОВЛЯ БЛОК В							
160	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПАРАПЕТОВ	М3 КЛАДКИ	35,51	28005,57	2309,20	994478	82000	750719	164980
		НР - 93%; СП - 8%			4555,32	440,40	161759	15639		92757
161	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	18,4379	99749,98	1261,01	1839180	23250	1459387	328821
		НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	356543	8814		173440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПРОФЛИСТОМ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	М2 КРОВЛИ	555,15	2611,39	93,61	1449712	51968	506345	831750
		НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	891399	12677		182517
163	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ	М2 ОБШИВКИ	51,86	3313,08	13,92	171817	722	153418	16197
		НР - 90%; СП - 8%			340,86	6,17	17677	320		15041
164	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	21,0309	9981,43	51,47	209918	1082	193433	14262
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	15403	443		17934
165	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	555,15	346,40	2,39	192306	1325	175574	14355
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	15407	543		16533
166	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	555,15	78,16	11,74	43390	6519	--	35222
		НР - 92%; СП - 8%			66,42	2,55	36871	1414		6289
167	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2	610,665	104,00	--	63509	--	63509	--
		СП - 8%			--	--	--	--		5081
168	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	477,3	322,36	11,74	153862	5605	116557	30283
		НР - 92%; СП - 8%			66,42	2,55	31700	1216		14732
169	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	477,3	573,23	96,69	273601	46148	138029	91649
		НР - 92%; СП - 8%			187,35	21,36	89424	10195		29220
170	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701	М2 СТЯЖКИ	477,3	180,09	14,30	85957	6824	75821	4497
		НР - 92%; СП - 8%			6,94	3,30	3312	1577		7236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	477,3	489,52	17,60	233647	8399	151208	54984
		НР - 72%; СП - 8%			155,12	4,88	74040	2327		23090
172	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012	М3	71,595	15778,00	--	1129626	--	1129626	--
		СП - 8%			--	--	--	--		90370
173	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	613,9959	2499,00	--	1534376	--	1534376	--
		СП - 8%			--	--	--	--		122750
174	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (КАРНИЗ) ИЗ ПРОФЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	51,86	935,25	13,28	48502	689	1387	42853
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	46426	154		7308
175	2110-0104-0122 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	57,35716	2206,00	--	126530	--	126530	--
		СП - 8%			--	--	--	--		10122
			ПОЛЫ БЛОК А							
			ТИП1 - 344,74М2							
176	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	13,7896	15518,54	1492,20	213994	20577	149728	47070
		НР - 94%; СП - 8%			3168,24	463,05	43689	6385		20885
177	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	137,896	661,00	25,45	91149	3510	48317	38479
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	39322	1613		10370
178	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	137,896	513,59	24,98	70822	3444	44593	21395
		НР - 92%; СП - 8%			165,23	3,41	22785	471		7377
179	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	137,896	388,15	21,76	53524	3001	35676	14024
		НР - 92%; СП - 8%			107,67	2,88	14847	397		5404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	2108-0102-0502 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ИЗ ПХВ	М2	308,88704	115,00	--	35522	--	35522	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2842
181	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	137,896	660,34	41,64	91058	5742	42023	41267
		НР - 94%; СП - 8%			313,96	4,41	43293	608		10586
182	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. ЗАТИРКА ПЕСКОМ	М2 ЗАТИРКИ	137,896	124,42	4,55	17157	627	556	15201
		НР - 94%; СП - 8%			115,84	1,43	15974	198		2589
183	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	137,896	661,00	25,45	91149	3510	48317	38479
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	39322	1613		10370
184	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101	М2 СТЯЖКИ	137,896	94,59	4,33	13043	597	11960	708
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	486	267		1100
				ТИП2 - 333,83 М2						
185	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	133,532	661,00	25,45	88264	3399	46788	37261
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	38077	1562		10042
186	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	133,532	513,59	24,98	68581	3335	43183	20718
		НР - 92%; СП - 8%			165,23	3,41	22063	456		7144
187	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	133,532	388,15	21,76	51830	2906	34547	13580
		НР - 92%; СП - 8%			107,67	2,88	14377	384		5233
188	2108-0102-0502 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ИЗ ПХВ	М2	299,11168	115,00	--	34398	--	34398	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2752
189	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	133,532	660,34	41,64	88176	5560	40693	39961
		НР - 94%; СП - 8%			313,96	4,41	41923	589		10251
190	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. ЗАТИРКА ПЕСКОМ	М2 ЗАТИРКИ	133,532	124,42	4,55	16614	607	539	14720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 94%; СП - 8%			115,84	1,43	15468	191		2507
191	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	133,532	661,00	25,45	88264	3399	46788	37261
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	38077	1562		10042
192	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101**	**М2 СТЯЖКИ**	133,532	94,59	4,33	12630	578	11581	685
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	471	258		1065
				ТИП1А - 864,14М2						
193	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	34,5656	15518,54	1492,20	536408	51579	375317	117987
		НР - 94%; СП - 8%			3168,24	463,05	109512	16006		52352
194	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	345,656	661,00	25,45	228477	8798	121113	96452
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	98566	4043		25994
195	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	345,656	661,00	25,45	228477	8798	121113	96452
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	98566	4043		25994
196	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101**	**М2 СТЯЖКИ**	345,656	94,59	4,33	32694	1497	29979	1774
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	1218	669		2757
				ТИП2А - 541,33 М2						
197	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	216,532	661,00	25,45	143127	5511	75871	60421
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	61745	2533		16284
198	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101**	**М2 СТЯЖКИ**	216,532	94,59	4,33	20481	938	18780	1111
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	763	419		1727
				ТИП3А - 67,37 М2						
199	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	26,948	661,00	25,45	17813	686	9443	7520
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	7684	315		2027
				ТИП4 - 27,86М2						
200	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	11,144	661,00	25,45	7366	284	3904	3110
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	3178	130		838
				ПОЛЫ БЛОК В						
				ТИП7 - 292,15М2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	11,686	15518,54	1492,20	181350	17438	126888	39889
		НР - 94%; СП - 8%			3168,24	463,05	37024	5411		17699
202	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	116,86	661,00	25,45	77244	2974	40947	32609
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	33323	1367		8788
			ТИП8 - 270,58 М2							
203	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	108,232	661,00	25,45	71541	2755	37923	30201
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	30863	1266		8139
204	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	108,232	513,59	24,98	55587	2703	35001	16792
		НР - 92%; СП - 8%			165,23	3,41	17883	369		5790
205	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	108,232	388,15	21,76	42010	2355	28002	11007
		НР - 92%; СП - 8%			107,67	2,88	11653	311		4241
206	2108-0102-0502 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ИЗ ПХВ	М2	242,43968	115,00	–	27881	–	27881	–
		СП - 8%			–	–	–	–		2230
207	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	108,232	660,34	41,64	71470	4507	32983	32390
		НР - 94%; СП - 8%			313,96	4,41	33980	477		8309
208	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. ЗАТИРКА ПЕСКОМ	М2 ЗАТИРКИ	108,232	124,42	4,55	13466	492	436	11931
		НР - 94%; СП - 8%			115,84	1,43	12538	155		2032
209	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	108,232	661,00	25,45	71541	2755	37923	30201
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	30863	1266		8139
210	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101	М2 СТЯЖКИ	108,232	94,59	4,33	10237	469	9387	555
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	381	209		863
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ. СУХИМИ СМЕСЯМИ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1789,236	737,23	4,20	1319073	7507	515203	638898
		НР - 80%; СП - 8%			445,09	1,26	796363	2259		156638
212	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3436,984	1223,74	66,93	4205968	230037	1264701	2309278
		НР - 80%; СП - 8%			788,84	51,02	2711230	175367		521220
213	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	265,804	2764,82	39,08	734900	10387	225886	402936
		НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	498627	5043		91027
214	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3090,424	1011,81	6,55	3126929	20231	1356058	1405410
		НР - 80%; СП - 8%			566,47	1,98	1750640	6123		362587
215	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=0,3	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	265,804	381,17	11,18	101315	2972	58996	33445
		НР - 80%; СП - 8%			148,03	9,25	39347	2459		10781
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
216	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА	170	414,02	1,42	70383	241	1877	49150
		НР - 72%; СП - 8%			401,56	--	68265	--		9563
217	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА	541	348,14	--	188343	--	--	135607
		НР - 72%; СП - 8%			348,14	--	188343	--		25916
218	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	ГРЯЗЕВИКИ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	4	1464,39	--	5858	--	--	4217
		НР - 72%; СП - 8%			1464,39	--	5858	--		806
219	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 80 КГ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	93	907,09	42,49	84360	3952	--	59275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 72%; СП - 8%			864,60	20,63	80408	1919		11491
220	1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 160 КГ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	26	1314,35	72,47	34173	1884	--	23907
		НР - 72%; СП - 8%			1241,88	35,18	32289	915		4646
221	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ КРАНА	ШТ. АРМАТУРЫ	119	52,69	0,19	6270	23	--	4506
		НР - 72%; СП - 8%			52,50	0,09	6247	11		862
222	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ДЕМОНТАЖ	ЗАДВИЖКА	8	820,59	247,80	6565	1982	1	3933
		НР - 72%; СП - 8%			572,79	110,10	4582	881		840
		ОТОПЛЕНИЕ								
223	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	348	682,39	36,32	237470	12641	8907	215696
		НР - 98%; СП - 8%			620,47	12,00	215922	4176		36253
224	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	170,5	203,00	--	34612	--	34612	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2769
225	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	115	326,00	--	37490	--	37490	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2999
226	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 10705-80	М	57,5	473,00	--	27198	--	27198	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2176
227	2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 42 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	5	672,00	--	3360	--	3360	--
		СП - 8%			--	--	--	--		269
228	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	348	74,03	1,08	25762	376	1099	23801
		НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	24287	--		3965
229	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ	51,85	999,07	141,96	51802	7360	8238	38763
		НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	36204	3350		7245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	2305-1001-0108 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ ЧУГУННЫЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ СЕКЦИИ ОТ 101 ММ ДО 160 ММ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	412	2582,00	--	1063784	--	1063784	--
		СП - 8%			--	--	--	--		85103
231	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, УГЛОВОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	59	7789,00	--	459551	--	459551	--
		СП - 8%			--	--	--	--		36764
232	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RA 2990 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	ШТ.	59	6312,00	--	372408	--	372408	--
		СП - 8%			--	--	--	--		29793
233	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	25	257,93	--	6448	--	2783	3591
		НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	3665	--		803
234	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б41П, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	59	1223,00	--	72157	--	72157	--
		СП - 8%			--	--	--	--		5773
235	2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ MSV-BD С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 20, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	36732,00	--	36732	--	36732	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2939
236	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	7	56625,00	--	396375	--	396375	--
		СП - 8%			--	--	--	--		31710
237	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	37,25	84,98	2,21	3165	82	1709	953
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1374	8		330
238	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	37,25	196,16	3,13	7307	117	3978	2227
		НР - 69%; СП - 8%			86,22	0,44	3212	16		763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	М ТРУБОПРОВОДА	5	560,11	61,95	2801	310	1285	1021
		НР - 76%; СП - 8%			241,17	27,53	1206	138		306
240	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ГОСТ 16381-77	М	5,5	239,00	--	1315	--	1315	--
		СП - 8%			--	--	--	--		105
241	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	23,6	542,00	--	12791	--	12791	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1023
					НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ					
					К-1					
242	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	М	141,4	1257,00	--	177740	--	177740	--
		СП - 8%			--	--	--	--		14219
					КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1000ММ - 10ШТ					
243	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦД-10	ШТ.	10	12022,00	--	120220	--	120220	--
		СП - 8%			--	--	--	--		9618
244	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.9	ШТ.	10	13672,00	--	136720	--	136720	--
		СП - 8%			--	--	--	--		10938
245	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦП10-1, КЦП10-2	ШТ.	20	10261,00	--	205220	--	205220	--
		СП - 8%			--	--	--	--		16418
246	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦО1	ШТ.	10	3867,00	--	38670	--	38670	--
		СП - 8%			--	--	--	--		3094
247	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3	ШТ.	10	4728,00	--	47280	--	47280	--
		СП - 8%			--	--	--	--		3782
248	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	10	19408,00	--	194080	--	194080	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%			--	--	--	--		15526
249	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	**СТРЕМЯНКИ**	Т	0,097	394527,00	--	38269	--	38269	--
		СП - 8%			--	--	--	--		3062
					КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500ММ - 2ШТ					
250	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦД-15**	ШТ.	2	23954,00	--	47908	--	47908	--
		СП - 8%			--	--	--	--		3833
251	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦП15-1, 2ПП15-1, КЦП15-2**	ШТ.	4	18592,00	--	74368	--	74368	--
		СП - 8%			--	--	--	--		5949
252	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9**	ШТ.	4	20555,00	--	82220	--	82220	--
		СП - 8%			--	--	--	--		6578
253	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦО1**	ШТ.	2	3867,00	--	7734	--	7734	--
		СП - 8%			--	--	--	--		619
254	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3**	ШТ.	2	4728,00	--	9456	--	9456	--
		СП - 8%			--	--	--	--		756
255	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99**	КОМПЛЕКТ	2	19408,00	--	38816	--	38816	--
		СП - 8%			--	--	--	--		3105
256	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	**СТРЕМЯНКИ**	Т	0,039	394527,00	--	15387	--	15387	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1231
					СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12 М3					
257	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	ШТ.	5	37121,00	--	185605	--	185605	--
		СП - 8%			--	--	--	--		14848
258	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.6**	ШТ.	5	21165,00	--	105825	--	105825	--
		СП - 8%			--	--	--	--		8466
259	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.9**	ШТ.	10	30280,00	--	302800	--	302800	--
		СП - 8%			--	--	--	--		24224
260	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	ШТ.	5	39297,00	--	196485	--	196485	--
		СП - 8%			--	--	--	--		15719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.9	ШТ.	5	10559,00	--	52795	--	52795	--
		СП - 8%			--	--	--	--		4224
262	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦО1	ШТ.	5	3867,00	--	19335	--	19335	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1547
263	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ХОДОВЫЕ	ШТ.	85	599,00	--	50915	--	50915	--
		СП - 8%			--	--	--	--		4073
264	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ	Т	0,0155	631093,00	--	9782	--	9782	--
		СП - 8%			--	--	--	--		783
265	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	5	19408,00	--	97040	--	97040	--
		СП - 8%			--	--	--	--		7763
266	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ БНТ DN 150 С МУФТАМИ БНМ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ ГОСТ 31416-2009	М	12	1435,00	--	17220	--	17220	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1378
267	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ БНТ DN 50 С МУФТАМИ БНМ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ ГОСТ 31416-2009	М	10,5	960,00	--	10080	--	10080	--
		СП - 8%			--	--	--	--		806
268	2301-0801-0116 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М	4,5	1752,00	--	7884	--	7884	--
		СП - 8%			--	--	--	--		631
269	2302-0302-3313 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160Х160Х160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	15	9651,00	--	144765	--	144765	--
		СП - 8%			--	--	--	--		11581
270	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,009705	286584,00	--	2781	--	2781	--
		СП - 8%			--	--	--	--		223
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		БОРТОВЫЕ КАМНИ								
271	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91	М3	70,65	48421,00	--	3420944	--	3420944	--
		СП - 8%			--	--	--	--		273675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
272	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ. ДЕМОНТАЖ	М	11925	74,51	0,19	888581	2262	1	638940
		НР - 72%; СП - 8%			74,32	0,09	886318	1098		122202
273	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	943	45,03	--	42460	--	--	30571
		НР - 72%; СП - 8%			45,03	--	42460	--		5842
274	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	1150	49,30	0,57	56691	654	1	40575
		НР - 72%; СП - 8%			48,73	0,28	56036	318		7781
275	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	ЩИТКИ С АВТОМАТАМИ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	13	49,30	0,57	641	7	1	459
		НР - 72%; СП - 8%			48,73	0,28	633	4		88
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ								
276	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	255	514,41	41,62	131173	10612	30857	66746
		НР - 72%; СП - 8%			351,78	11,76	89704	2999		15834
277	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	710	463,81	32,42	329304	23015	86800	162542
		НР - 72%; СП - 8%			309,14	8,82	219489	6263		39348
278	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	13175	370,65	14,35	4883369	189124	1604444	2252548
		НР - 72%; СП - 8%			234,52	2,94	3089801	38738		570873
279	1308-0206-1715 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, В ОПАЛУБКЕ ФУНДАМЕНТОВ И ПЕРЕКРЫТИЯХ	М	45	1460,00	163,59	65700	7362	20442	28922
		НР - 72%; СП - 8%			842,14	50,52	37896	2273		7570
280	1308-0206-1802 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	М	160	840,42	63,68	134467	10189	10003	84618
		НР - 72%; СП - 8%			714,22	20,31	114275	3250		17527
281	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	М	255	133,00	--	33915	--	33915	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	575	91,00	--	52325	--	52325	--
		СП - 8%			--	--	--	--		4186
283	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	135	69,00	--	9315	--	9315	--
		СП - 8%			--	--	--	--		745
284	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	525	44,00	--	23100	--	23100	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1848
285	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	122650	24,00	--	2943600	--	2943600	--
		СП - 8%			--	--	--	--		235488
286	2301-0101-0133 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, DN 32, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 3262-75	М	160	384,00	--	61440	--	61440	--
		СП - 8%			--	--	--	--		4915
287	2301-0201-0176 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, D 102 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	45	1558,00	--	70110	--	70110	--
		СП - 8%			--	--	--	--		5609
289	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	12900	72,72	0,80	938060	10366	240124	497533
		НР - 72%; СП - 8%			53,30	0,27	687570	3448		114847
290	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	385	84,96	1,61	32710	619	7466	17878
		НР - 72%; СП - 8%			63,96	0,53	24625	206		4047
291	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	575	100,07	3,21	57542	1848	12787	31335
		НР - 72%; СП - 8%			74,62	1,07	42907	615		7110
292	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	155	179,71	11,25	27854	1744	4630	15883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	3,74	21480	580		3499
293	2306-0145-0909 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х50 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,155**	**9774885,00**	**--**	**1515107**	**--**	**1515107**	**--**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**121209**
294	2306-0145-0906 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,575**	**3289652,00**	**--**	**1891550**	**--**	**1891550**	**--**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**151324**
295	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,135**	**1097346,00**	**--**	**148142**	**--**	**148142**	**--**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11851**
296	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,25**	**779751,00**	**--**	**194938**	**--**	**194938**	**--**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15595**
297	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,4**	**516845,00**	**--**	**206738**	**--**	**206738**	**--**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16539**
298	2306-0145-0604 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**12,5**	**296239,00**	**--**	**3702988**	**--**	**3702988**	**--**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**296239**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**				**65845986**	**2776712**	**41221584**	**18067347**
							21459489	**1179089**	**--**	**6713068**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				**62240044**			
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				**12954130**			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				**19921454**			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				**5053585**			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				**388220**			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				**17776811**			
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				**6401348**			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				**114720402**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ				**114720402**			
		Оборудование	Тенге							
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге				**2661513**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:		Тенге				117381915				
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,98 %		Тенге				2324162				
	Итого:		Тенге				119706077				
	Непредвиденные затраты 2%		Тенге				2394122				
	Итого в текущих ценах 2018г		Тенге				122100199				
	Итого в текущих цена 2020 г. к-0,9		Тенге				109890179				
	НДС 12%		Тенге				13186821				
	ВСЕГО:		Тенге				123077000				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"

_____ **Таганиязова Э.А.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Ural Engineering"

_____ **Айкожаев Б.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жиенбай"

_____ **Карагойшин А.А.**