Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №13 (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за **19 ноября 2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		141	**16.10.2020**				
		д/с №4	**26.10.2021**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	454 372 565,39	204 128 718							24 495 446	228 624 164

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633

Заместитель руководителя _____ Байназаров С.А.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Президент _____ Лян А.Н.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 339-78-90

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
№ договора: 141 от 16.10.2020 года

Стоимость по договору, с НДС(тенге)	**755 224 501,05**
Стоимость по сметному расчету согласно НЭ, с НДС (Тенге)	**932 375 150,00**
Сметная стоимость согласно конкурсной документации, с НДС (Тенге)	**839 138 334,50**
Скидка, 10%	83 913 833,45

РЕЕСТР № 4
актов выполненных работ за ноябрь 2021 г.

по объекту **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №13 (Без наружных инженерных сетей)"**

№ п/п	№ акта	№ ЛС	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	6	2-1-1	Э500	Конструкции железобетонные работы. Миницентр 11%	11 036 514	-
2	7	2-1-1	Э510	Конструкции железобетонные работы. Жилой дом 89%	89 295 463	-
3	8	2-1-2	Э520	Архитектурно-строительные решения работы. Жилой дом 89%	122 882 168	
4	9	2-1-2	Э540	Архитектурно-строительные решения работы. Миницентр	5 410 019	
				Итого:	**228 624 164**	-

составил: Инженер ПТО

тел. 8 727 339 78 96

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. "Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал № 3 Жилой дом № 13" (Без наружных инженерных сетей). Корректировка сметной документации
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №13. Миницентр
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 141 от 16.10.2021. Дополнительное соглашения №4 от 26.10.2021г.

Акт выполненных работ №6

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КОЛОННЫ										
1	1	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1049803	54663,82 49411,47	2979,07 696,93	5739 5187	313 73	239	4787 842	11368	
2	2	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,0754723	56640,28 51387,93	2979,07 696,93	4275 3878	225 53	172	3577 628	8480	
3	3	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2162364	54663,82 49411,47	2979,07 696,93	11820 10685	644 151	492	9860 1734	23414	
4	4	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,1554564	56640,28 51387,93	2979,07 696,93	8805 7989	463 108	353	7368 1294	17467	
5	5	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	13,6752	2247,01 668,69	986,95 253,22	30728 9144	13497 3463	8087	11473 3376	45577	
6	6	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	9,83136	2273,76 695,44	986,95 253,22	22354 6837	9703 2489	5814	8487 2467	33308	
7	7	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	13,6752	540,71 164,45	376,26 98,28	7394 2249	5145 1344	0	3270 853	11517	
8	8	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	9,83136	547,29 171,03	376,26 98,28	5381 1681	3699 966	0	2409 623	8413	
9	9	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,3680575	26423,88 4242,76	3863,98 998,75	36149 5804	5286 1366	25059	6525 3414	46088	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	0,9835225	26593,59 4412,47	3863,98 998,75	26155 4340	3800 982	18015	4843 2480	33478	
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1097804	349485		38367		38367	3069	41436	
12	12	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,038115	419679		15996		15996	1280	17276	
13	13	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0325571	344112		11203		11203	896	12099	
14	14	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,3716929	336472		125064		125064	10005	135069	
15	15	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,0301612	54663,82 49411,47	2979,07 696,93	1649 1490	90 21	69	1375 242	3266	
16	16	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,0238572	56640,28 51387,93	2979,07 696,93	1351 1226	71 17	54	1131 199	2681	
17	17	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,061769	54663,82 49411,47	2979,07 696,93	3377 3052	184 43	140	2817 495	6689	
18	18	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,0488587	56640,28 51387,93	2979,07 696,93	2767 2511	146 34	111	2316 407	5490	
19	19	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	3,9072	2247,01 668,69	986,95 253,22	8780 2613	3856 989	2311	3278 965	13023	
20	20	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	3,29472	2273,76 695,44	986,95 253,22	7491 2291	3251 834	1948	2844 827	11162	
21	21	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	3,9072	540,71 164,45	376,26 98,28	2113 643	1470 384	0	934 244	3291	
22	22	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	3,29472	547,29 171,03	376,26 98,28	1803 563	1240 324	0	807 209	2819	
23	23	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	0,3910065	26423,88 4242,76	3863,98 998,75	10332 1659	1511 391	7162	1865 976	13173	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1.6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	0,3297135	26593,59 4412,47	3863,98 998,75	8768 1455	1274 329	6039	1624 831	11223	
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336138	349485		11748		11748	940	12688	
26	26	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01188	419679		4986		4986	399	5385	
27	27	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0101006	344112		3476		3476	278	3754	
28	28	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,1138553	336472		38309		38309	3065	41374	
			Итого по разделу: 1. КОЛОННЫ									581008	
			Раздел: 2. РИГЕЛИ										
29	29	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,0921228	34841,39 20001,87	6245,62 1536,82	3210 1843	576 142	792	1806 401	5417	
30	30	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,0736982	35641,46 20801,94	6245,62 1536,82	2627 1533	460 113	633	1498 330	4455	
31	31	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	1,683	5585,1 2255,62	2288,5 597,75	9400 3796	3852 1006	1752	4370 1102	14872	
32	32	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	1,3464	5675,32 2345,84	2288,5 597,75	7641 3158	3081 805	1402	3607 900	12148	
33	33	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1,683	2890,63 1166,7	1723,93 450,32	4865 1964	2901 758	0	2477 587	7929	
34	34	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	1,3464	2937,3 1213,37	1723,93 450,32	3955 1634	2321 606	0	2038 479	6472	
35	35	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	0,3993	22522,35 1784,53	2432,99 628,85	8993 713	971 251	7309	877 790	10660	
36	36	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	0,31944	22593,73 1855,91	2432,99 628,85	7217 593	777 201	5847	722 635	8574	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0473537	349485		16549		16549	1324	17873	
38	38	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0129373	344112		4452		4452	356	4808	
39	39	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0943391	336472		31742		31742	2539	34281	
40	40	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011191	429640		4808		4808	385	5193	
41	41	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,011191	5772		65		65	5	70	
42	42	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,0842144	34841,39 20001,87	6245,62 1536,82	2934 1684	526 129	724	1651 367	4952	
43	43	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,0673715	35641,46 20801,94	6245,62 1536,82	2401 1401	421 104	579	1370 302	4073	
44	44	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	1,54275	5585,1 2255,62	2288,5 597,75	8616 3480	3530 922	1606	4006 1010	13632	
45	45	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	1,2342	5675,32 2345,84	2288,5 597,75	7004 2895	2825 738	1285	3306 825	11135	
46	46	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1,54275	2890,63 1166,7	1723,93 450,32	4460 1800	2660 695	0	2270 538	7268	
47	47	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	1,2342	2937,3 1213,37	1723,93 450,32	3625 1498	2128 556	0	1869 439	5933	
48	48	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	0,3564	22522,35 1784,53	2432,99 628,85	8027 636	867 224	6524	783 705	9515	
49	49	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	0,28512	22593,73 1855,91	2432,99 628,85	6442 529	693 179	5219	645 567	7654	
50	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045242	349485		15811		15811	1265	17076	
51	51	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,012471	344112		4291		4291		4634	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							343		
52	52	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0882773	336472		29703		29703	2376	32079	
53	53	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0055955	429640		2404		2404	192	2596	
54	54	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0055955	5772		32		32	3	35	
55	55	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,0503778	35641,46 20801,94	6245,62 1536,82	1796 1048	314 77	433	1024 226	3046	
56	56	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	0,8976	5675,32 2345,84	2288,5 597,75	5094 2106	2055 537	934	2404 600	8098	
57	57	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	0,8976	2937,3 1213,37	1723,93 450,32	2637 1089	1547 404	0	1359 320	4316	
58	58	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	0,22	22593,73 1855,91	2432,99 628,85	4971 408	535 138	4027	497 437	5905	
59	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133826	349485		4677		4677	374	5051	
60	60	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0039578	344112		1362		1362	109	1471	
61	61	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0288926	336472		9722		9722	778	10500	
62	62	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0041448	429640		1781		1781	142	1923	
63	63	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0041448	5772		24		24	2	26	
64	64	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,2380785	34841,39 20001,87	6245,62 1536,82	8295 4762	1487 366	2046	4666 1037	13998	
65	65	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,1904628	35641,46	6245,62	6788	1190	1637	3872	11513	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		20801,94	1536,82	3962	293		853		
66	66	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	4,7124	5585,1 2255,62	2288,5 597,75	26319 10629	10784 2817	4906	12236 3084	41639	
67	67	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	3,76992	5675,32 2345,84	2288,5 597,75	21396 8844	8627 2253	3924	10098 2520	34014	
68	68	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	4,7124	2890,63 1166,7	1723,93 450,32	13622 5498	8124 2122	0	6934 1644	22200	
69	69	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	3,76992	2937,3 1213,37	1723,93 450,32	11073 4574	6499 1698	0	5707 1342	18122	
70	70	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,0263	22522,35 1784,53	2432,99 628,85	23115 1831	2497 645	18786	2254 2029	27398	
71	71	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	0,82104	22593,73 1855,91	2432,99 628,85	18550 1524	1997 516	15029	1856 1633	22039	
72	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0855974	349485		29915		29915	2393	32308	
73	73	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0248292	344112		8544		8544	684	9228	
74	74	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,1715373	336472		57717		57717	4617	62334	
75	75	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0037303	429640		1603		1603	128	1731	
76	76	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0037303	5772		22		22	2	24	
			Итого по разделу: 2. РИГЕЛИ									590218	
			Раздел: 3. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
77	77	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,4076607	45521,91 42244,47	1797 446,75	18557 17221	732 182	604	15837 2752	37146	
78	78	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,293075	47211,69 43934,25	1797 446,75	13837 12876	527 131	434	11836 2054	27727	
79	79	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		9,1229434	5045,65	1933,78	46031	17642	11835	19251	70505	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1814,57	504,29	16554	4601		5223		
80	80	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	6,5586566	5118,23 1887,15	1933,78 504,29	33569 12377	12683 3307	8509	14273 3827	51669	
81	81	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	9,1229434	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	25220 12582	12638 3301	0	14453 3174	42847	
82	82	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	6,5586566	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	18493 9407	9086 2373	0	10720 2337	31550	
83	83	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,2807359	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	60349 6812	11807 3052	41730	8977 5546	74872	
84	84	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,6396641	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	43582 5093	8488 2194	30000	6632 4017	54231	
85	85	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,6276908	344112		215996		215996	17280	233276	
86	86	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0730448	349485		25528		25528	2042	27570	
87	87	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,1901227	45521,91 42244,47	1797 446,75	8655 8032	342 85	281	7386 1283	17324	
88	88	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,1603197	47211,69 43934,25	1797 446,75	7569 7044	288 72	237	6475 1123	15167	
89	89	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	4,8123871	5045,65 1814,57	1933,78 504,29	24282 8732	9306 2427	6243	10155 2755	37192	
90	90	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	4,0580129	5118,23 1887,15	1933,78 504,29	20770 7658	7847 2046	5264	8831 2368	31969	
91	91	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	4,8123871	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	13304 6637	6666 1741	0	7624 1674	22602	
92	92	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	4,0580129	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	11442 5820	5621 1468	0	6633 1446	19521	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,2030968	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	31834 3594	6228 1610	22013	4735 2926	39495	
94	94	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,0145032	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	26965 3151	5252 1358	18562	4103 2485	33553	
95	95	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,3133412	344112		107824		107824	8626	116450	
96	96	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0371012	349485		12966		12966	1037	14003	
97	97	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,1140707	45521,91 42244,47	1797 446,75	5193 4819	205 51	169	4432 770	10395	
98	98	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,0820076	47211,69 43934,25	1797 446,75	3872 3603	148 37	121	3312 575	7759	
99	99	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	2,9181132	5045,65 1814,57	1933,78 504,29	14724 5295	5643 1472	3786	6158 1671	22553	
100	100	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	2,0978868	5118,23 1887,15	1933,78 504,29	10737 3959	4057 1058	2722	4565 1224	16526	
101	101	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	2,9181132	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	8067 4024	4043 1056	0	4623 1015	13705	
102	102	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	2,0978868	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	5915 3009	2906 759	0	3429 748	10092	
103	103	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	0,7295283	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	19304 2179	3776 976	13348	2871 1774	23949	
104	104	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	0,5244717	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	13940 1629	2715 702	9596	2121 1285	17346	
105	105	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,1766083	344112		60773		60773	4862	65635	
106	106	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01947	349485		6804		6804	544	7348	
107	107	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,5164744	45521,91	1797	23511	928	765	20065	47062	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		42244,47	446,75	21818	231		3486		
108	108	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,4355136	47211,69 43934,25	1797 446,75	20561 19134	783 195	645	17589 3052	41202	
109	109	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	7,104	5045,65 1814,57	1933,78 504,29	35844 12891	13737 3582	9216	14991 4067	54902	
110	110	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	5,9904	5118,23 1887,15	1933,78 504,29	30660 11305	11584 3021	7771	13036 3496	47192	
111	111	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	7,104	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	19639 9797	9842 2571	0	11255 2471	33365	
112	112	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	5,9904	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	16891 8592	8299 2168	0	9791 2135	28817	
113	113	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,776	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	46994 5305	9193 2376	32495	6990 4319	58303	
114	114	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,4976	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	39806 4652	7753 2004	27401	6057 3669	49532	
115	115	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,9000842	344112		309730		309730	24778	334508	
116	116	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0519037	349485		18140		18140	1451	19591	
117	117	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,2079797	45521,91 42244,47	1797 446,75	9468 8786	374 93	308	8080 1404	18952	
118	118	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,1495205	47211,69 43934,25	1797 446,75	7059 6569	269 67	221	6039 1048	14146	
119	119	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	7,213965	5045,65 1814,57	1933,78 504,29	36399 13090	13950 3638	9359	15223 4130	55752	
120	120	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	5,1862559	5118,23 1887,15	1933,78 504,29	26544 9787	10029 2615	6728	11286 3026	40856	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	121	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	7,213965	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	19943 9949	9994 2611	0	11429 2510	33882	
122	122	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	5,1862559	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	14623 7439	7185 1877	0	8477 1848	24948	
123	123	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,8034912	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	47721 5387	9336 2413	32998	7098 4386	59205	
124	124	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,296564	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	34462 4028	6712 1735	23723	5244 3177	42883	
125	125	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,3291338	344112		113259		113259	9061	122320	
126	126	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0283664	349485		9914		9914	793	10707	
127	127	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,1711061	45521,91 42244,47	1797 446,75	7789 7228	307 76	253	6647 1155	15591	
128	128	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,1230114	47211,69 43934,25	1797 446,75	5808 5404	221 55	182	4968 862	11638	
129	129	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	4,3771698	5045,65 1814,57	1933,78 504,29	22086 7943	8464 2207	5679	9237 2506	33829	
130	130	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	3,1468302	5118,23 1887,15	1933,78 504,29	16106 5939	6085 1587	4082	6848 1836	24790	
131	131	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	4,3771698	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	12101 6037	6064 1584	0	6935 1523	20559	
132	132	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	3,1468302	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	8873 4513	4360 1139	0	5143 1121	15137	
133	133	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,0942925	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	28955 3269	5665 1464	20022	4307 2661	35923	
134	134	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,7867075	26579,82	5176,76	20911	4073	14394	3182	26020	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		3106,43	1338,11	2444	1053		1927		
135	135	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,2649125	344112		91160		91160	7293	98453	
136	136	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029205	349485		10207		10207	817	11024	
137	137	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,5878442	45521,91 42244,47	1797 446,75	26760 24833	1057 263	870	22837 3968	53565	
138	138	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,4956956	47211,69 43934,25	1797 446,75	23403 21778	890 221	734	20020 3474	46897	
139	139	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	11,3864516	5045,65 1814,57	1933,78 504,29	57452 20662	22019 5742	14772	24027 6518	87997	
140	140	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	9,6015484	5118,23 1887,15	1933,78 504,29	49143 18120	18567 4842	12456	20895 5603	75641	
141	141	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	11,3864516	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	31477 15703	15774 4120	0	18040 3961	53478	
142	142	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	9,6015484	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	27073 13771	13302 3475	0	15694 3421	46188	
143	143	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,8466129	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	75322 8503	14736 3809	52083	11204 6922	93448	
144	144	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,4003871	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	63802 7457	12426 3212	43919	9708 5881	79391	
145	145	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,0076722	344112		346752		346752	27740	374492	
146	146	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0758677	349485		26515		26515	2121	28636	
			Итого по разделу: 3. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									3564799	
			Раздел: 4. ШАХТЫ ЛИФТОВ										
147	147	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,2285872	45521,91 42244,47	1797 446,75	10406 9657	411 102	338	8880 1543	20829	
148	148	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,1927453	47211,69	1797	9100	346	285	7784	18235	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		43934,25	446,75	8468	86		1351		
149	149	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	10,4196774	5045,65 1814,57	1933,78 504,29	52574 18907	20150 5255	13517	21987 5965	80526	
150	150	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	8,7863227	5118,23 1887,15	1933,78 504,29	44970 16581	16991 4431	11398	19121 5127	69218	
151	151	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	10,4196774	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	28805 14370	14435 3771	0	16508 3625	48938	
152	152	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	8,7863226	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	24774 12602	12173 3180	0	14361 3131	42266	
153	153	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,0839355	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	55142 6225	10788 2789	38129	8202 5067	68411	
154	154	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,7572645	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	46708 5459	9097 2351	32152	7107 4305	58120	
155	155	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,3861851	344112		132891		132891	10631	143522	
156	156	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0351364	349485		12280		12280	982	13262	
			Итого по разделу: 4. ШАХТЫ ЛИФТОВ									563327	
			Раздел: 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
157	157	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	31,35	3218,04 1925,72	65,04 16,8	100886 60371	2039 527	38475	55417 12504	168807	
158	158	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	62,7	3295,07 2002,75	65,04 16,8	206601 125572	4078 1053	76950	115229 25746	347576	
159	159	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	31,35	1163,74 1130,9	32,84 8,58	36483 35454	1030 269	0	32508 5519	74510	
160	160	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	62,7	1208,98 1176,14	32,84 8,58	75803 73744	2059 538	0	67596 11472	154871	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	161	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6715685	29581,4	1239,21	19866	832	1082	16532	39310	
						26730,6	321,66	17951	216		2912		
162	162	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,343137	30650,62	1239,21	41168	1664	2165	34372	81583	
						27799,82	321,66	37339	432		6043		
163	163	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	6,27	22601,36	2791,78	141711	17504	115187	12325	166359	
						1438,47	721,59	9019	4524		12323		
164	164	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	12,54	22658,9	2791,78	284143	35009	230374	25306	334205	
						1496,01	721,59	18760	9049		24756		
165	165	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,2536545	344112		775510		775510		837551	
											62041		
166	166	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0968352	349485		33842		33842		36549	
											2707		
167	167	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	57,75	3295,07	65,04	190290	3756	70875	106132	320136	
						2002,75	16,8	115659	970		23714		
168	168	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	57,75	1208,98	32,84	69818	1896	0	62260	142644	
						1176,14	8,58	67922	495		10566		
169	169	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,2288012	30650,62	1239,21	37664	1522	1980	31446	74639	
						27799,82	321,66	34160	395		5529		
170	170	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	11,55	22658,9	2791,78	261710	32245	212186	23308	307819	
						1496,01	721,59	17279	8334		22801		
171	171	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,1804232	344112		406198		406198		438694	
											32496		
172	172	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048378	349485		16907		16907		18260	
											1353		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	173	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	59,4	3295,07	65,04	195727	3863	72900	109165	329283	
						2002,75	16,8	118963	998		24391		
174	174	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	59,4	1208,98	32,84	71813	1951	0	64039	146720	
						1176,14	8,58	69862	510		10868		
175	175	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,3702601	30650,62	1239,21	41999	1698	2208	35066	83230	
						27799,82	321,66	38093	441		6165		
176	176	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	11,88	22658,9	2791,78	269188	33166	218249	23974	316615	
						1496,01	721,59	17773	8572		23453		
177	177	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,308186	344112		450163		450163		486176	
											36013		
178	178	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0620741	349485		21694		21694		23430	
											1736		
179	179	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,4812819	47211,69	1797	22722	865	713	19437	45532	
						43934,25	446,75	21145	215		3373		
180	180	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	14,355	5118,23	1933,78	73472	27759	18623	31240	113089	
						1887,15	504,29	27090	7239		8377		
181	181	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	14,355	2819,62	1385,34	40476	19887	0	23463	69054	
						1434,28	361,87	20589	5195		5115		
182	182	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,871	26579,82	5176,76	76311	14863	52530	11612	94957	
						3106,43	1338,11	8919	3842		7034		
183	183	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,4691698	344112		161447		161447		174363	
											12916		
184	184	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0121121	349485		4233		4233		4572	
											339		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	185	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	2,0625	3295,07 2002,75	65,04 16,8	6796 4131	134 35	2531	3790 847	11433	
186	186	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	2,0625	1208,98 1176,14	32,84 8,58	2494 2426	68 18	0	2224 377	5095	
187	187	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,0284933	30650,62 27799,82	1239,21 321,66	873 792	35 9	46	729 128	1730	
188	188	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	0,4125	22658,9 1496,01	2791,78 721,59	9347 617	1152 298	7578	832 814	10993	
189	189	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0267949	344112		9220		9220	738	9958	
190	190	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0016984	349485		594		594	47	641	
191	191	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	9,2675	3295,07 2002,75	65,04 16,8	30537 18560	603 156	11374	17032 3806	51375	
192	192	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	9,2675	1208,98 1176,14	32,84 8,58	11204 10900	305 80	0	9991 1696	22891	
193	193	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,132286	30650,62 27799,82	1239,21 321,66	4055 3678	164 43	213	3385 595	8035	
194	194	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,8535	22658,9 1496,01	2791,78 721,59	41998 2773	5174 1337	34051	3740 3659	49397	
195	195	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,1179068	344112		40573		40573	3246	43819	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
196	196	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,006556	336472		2206		2206		2382	
											176		
197	197	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0078232	349485		2734		2734		2953	
											219		
198	198	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,2394205	47211,69	1797	11303	430	354	9669	22650	
						43934,25	446,75	10519	107		1678		
199	199	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	5,621	5118,23	1933,78	28770	10870	7292	12232	44282	
						1887,15	504,29	10608	2835		3280		
200	200	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	5,621	2819,62	1385,34	15849	7787	0	9188	27040	
						1434,28	361,87	8062	2034		2003		
201	201	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование посхеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,1242	26579,82	5176,76	29881	5819	20569	4547	37182	
						3106,43	1338,11	3492	1504		2754		
202	202	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,2299396	344112		79125		79125		85455	
											6330		
203	203	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0094809	349485		3313		3313		3578	
											265		
			Итого по разделу: 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									5871423	
			Раздел: 6. ЛЕСТНИЦА										
204	204	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	1,2375	13041,04	173,03	16138	214	8040	7223	25230	
						6371,4	42,89	7885	53		1869		
205	205	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхностиземли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратамтруда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	1,2375	13295,9	173,03	16454	214	8040	7510	25881	
						6626,26	42,89	8200	53		1917		
206	206	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	1,2375	3473,02	161,45	4298	200	0	3777	8721	
						3311,57	42,17	4098	52		646		
207	207	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхностиземли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	1,2375	3605,48	161,45	4462	200	0	3926	9059	
						3444,03	42,17	4262	52		671		
208	208	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1,2375	38574,31	8630,47	47736	10680	23175	15149	67916	
						11216,39	2235,54	13880	2766		5031		
209	209	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам трударабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	1,2375	39022,97	8630,47	48291	10680	23175	15654	69061	
						11665,05	2235,54	14435	2766		5116		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	210	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,2890081	344112		99451		99451	7956	107407	
211	211	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014	т	0,015015	349485		5248		5248	420	5668	
212	212	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0337775	441876		14925		14925	1194	16119	
			Итого по разделу: 6. ЛЕСТНИЦА									335062	
			ИТОГО:					8799012	869543	6117238	1854541	11505837	
								1812220	225738		852284		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		103552				11 609 384	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		125381				11 734 765	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		234695				11 969 460	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 969 460	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1										
			НДС			12 %		1 436 335				13 405 795	
			Итого с НДС									12 262 794	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9147382582						11 036 514	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9							
			в т.ч. НДС			*12%*						*1 182 484*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "KEA Profit"
Инженер-эксперт
Мухатов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Дьяконицына Ю.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Туркисбский район, мкр. "Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал № 3 Жилой дом № 13" (Без наружных инженерных сетей). Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №13**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 141 от 16.10.2021. Дополнительное соглашения №4 от 26.10.2021г. от 01.04.2022**

Акт выполненных работ №7

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КОЛОННЫ										
1	1	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,8493857	54663,82	2979,07	46431	2530	1931	38731	91975	
						49411,47	696,93	41969	592		6813		
2	2	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,6106397	56640,28	2979,07	34587	1820	1388	28943	68612	
						51387,93	696,93	31380	426		5082		
3	3	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	1,7495492	54663,82	2979,07	95637	5212	3977	79777	189447	
						49411,47	696,93	86448	1219		14033		
4	4	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	1,257784	56640,28	2979,07	71241	3747	2859	59615	141325	
						51387,93	696,93	64635	877		10469		
5	5	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	110,6448	2247,01	986,95	248620	109200	65432	92824	368760	
						668,69	253,22	73987	28017		27316		
6	6	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	79,54464	2273,76	986,95	180865	78506	47040	68669	269497	
						695,44	253,22	55318	20142		19963		
7	7	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	110,6448	540,71	376,26	59827	41631	0	26453	93182	
						164,45	98,28	18196	10874		6902		
8	8	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	79,54464	547,29	376,26	43534	29930	0	19494	68070	
						171,03	98,28	13604	7818		5042		
9	9	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	11,0688292	26423,88	3863,98	292481	42770	202749	52796	372899	
						4242,76	998,75	46962	11055		27622		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	7,9575908	26593,59	3863,98	211621	30748	145760	39185	270870	
						4412,47	998,75	35113	7948		20064		
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8882236	349485		310421		310421		335255	
											24834		
12	12	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,308385	419679		129423		129423		139777	
											10354		
13	13	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,2634169	344112		90645		90645		97897	
											7252		
14	14	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	3,0073331	336472		1011883		1011883		1092834	
											80951		
15	15	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2440316	54663,82	2979,07	13340	727	555	11128	26425	
						49411,47	696,93	12058	170		1957		
16	16	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,1930268	56640,28	2979,07	10933	576	439	9149	21689	
						51387,93	696,93	9919	135		1607		
17	17	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,4997672	54663,82	2979,07	27319	1489	1136	22789	54117	
						49411,47	696,93	24694	348		4009		
18	18	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,3953115	56640,28	2979,07	22391	1178	899	18737	44418	
						51387,93	696,93	20314	276		3290		
19	19	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	31,6128	2247,01	986,95	71034	31200	18695	26521	105359	
						668,69	253,22	21139	8005		7804		
20	20	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	26,65728	2273,76	986,95	60612	26309	15764	23013	90315	
						695,44	253,22	18538	6750		6690		
21	21	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	31,6128	540,71	376,26	17093	11895	0	7558	26623	
						164,45	98,28	5199	3107		1972		
22	22	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	26,65728	547,29	376,26	14589	10030	0	6533	22812	
						171,03	98,28	4559	2620		1690		
23	23	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,1635977	26423,88	3863,98	83595	12224	57948	15090	106580	
						4242,76	998,75	13422	3160		7895		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,6676823	26593,59	3863,98	70943	10308	48864	13136	90805	
						4412,47	998,75	11771	2664		6726		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2719662	349485		95048		95048		102652	
											7604		
26	26	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09612	419679		40340		40340		43567	
											3227		
27	27	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0817234	344112		28122		28122		30372	
											2250		
28	28	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,9211927	336472		309956		309956		334752	
											24796		
			Итого по разделу: 1. КОЛОННЫ									4700886	
			Раздел: 2. РИГЕЛИ										
29	29	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,7453572	34841,39	6245,62	25969	4655	6406	14609	43824	
						20001,87	1536,82	14909	1145		3246		
30	30	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,5962858	35641,46	6245,62	21252	3724	5124	12121	36043	
						20801,94	1536,82	12404	916		2670		
31	31	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	13,617	5585,1	2288,5	76052	31163	14175	35357	120322	
						2255,62	597,75	30715	8140		8913		
32	32	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	10,8936	5675,32	2288,5	61825	24930	11340	29180	98285	
						2345,84	597,75	25555	6512		7280		
33	33	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	13,617	2890,63	1723,93	39362	23475	0	20037	64151	
						1166,7	450,32	15887	6132		4752		
34	34	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	10,8936	2937,3	1723,93	31998	18780	0	16492	52369	
						1213,37	450,32	13218	4906		3879		
35	35	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,2307	22522,35	2432,99	72763	7861	59137	7095	86247	
						1784,53	628,85	5765	2032		6389		
36	36	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,58456	22593,73	2432,99	58395	6288	47310	5844	69378	
						1855,91	628,85	4797	1625		5139		
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3831343	349485		133900		133900		144612	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							10712		
38	38	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,1046747	344112		36020		36020	2882	38902	
39	39	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,7632889	336472		256825		256825	20546	277371	
40	40	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,090545	429640		38902		38902	3112	42014	
41	41	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,090545	5772		523		523	42	565	
42	42	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6813707	34841,39 20001,87	6245,62 1536,82	23740 13629	4255 1047	5856	13355 2968	40063	
43	43	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,5450965	35641,46 20801,94	6245,62 1536,82	19428 11339	3405 838	4685	11081 2441	32950	
44	44	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	12,48225	5585,1 2255,62	2288,5 597,75	69715 28155	28565 7461	12994	32411 8170	110296	
45	45	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	9,9858	5675,32 2345,84	2288,5 597,75	56673 23425	22852 5969	10395	26749 6674	90096	
46	46	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	12,48225	2890,63 1166,7	1723,93 450,32	36082 14563	21519 5621	0	18367 4356	58805	
47	47	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	9,9858	2937,3 1213,37	1723,93 450,32	29331 12116	17215 4497	0	15118 3556	48005	
48	48	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,8836	22522,35 1784,53	2432,99 628,85	64945 5146	7015 1813	52784	6333 5702	76980	
49	49	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,30688	22593,73 1855,91	2432,99 628,85	52121 4281	5613 1451	42227	5216 4587	61924	
50	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,366049	349485		127929		127929	10234	138163	
51	51	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,100902	344112		34722		34722	2778	37500	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,7142437	336472		240323		240323		259549	
											19226		
53	53	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0452725	429640		19451		19451		21007	
											1556		
54	54	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0452725	5772		261		261		282	
											21		
55	55	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,4076022	35641,46	6245,62	14528	2545	3503	8286	24639	
						20801,94	1536,82	8479	626		1825		
56	56	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	7,2624	5675,32	2288,5	41216	16620	7560	19454	65524	
						2345,84	597,75	17036	4341		4854		
57	57	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	7,2624	2937,3	1723,93	21332	12519	0	10995	34913	
						1213,37	450,32	8812	3270		2586		
58	58	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,78	22593,73	2432,99	40217	4330	32583	4025	47781	
						1855,91	628,85	3304	1119		3539		
59	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1082774	349485		37841		37841		40868	
											3027		
60	60	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0320222	344112		11019		11019		11901	
											882		
61	61	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,2337674	336472		78656		78656		84948	
											6292		
62	62	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0335352	429640		14408		14408		15561	
											1153		
63	63	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0335352	5772		194		194		209	
											15		
64	64	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,9262715	34841,39	6245,62	67114	12030	16554	37755	113259	
						20001,87	1536,82	38529	2960		8390		
65	65	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,5410172	35641,46	6245,62	54924	9624	13243	31326	93150	
						20801,94	1536,82	32056	2368		6900		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	38,1276	5585,1 2255,62	2288,5 597,75	212946 86001	87255 22791	39690	99001 24956	336903	
67	67	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	30,50208	5675,32 2345,84	2288,5 597,75	173109 71553	69804 18233	31752	81705 20385	275199	
68	68	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	38,1276	2890,63 1166,7	1723,93 450,32	110213 44483	65730 17170	0	56104 13305	179622	
69	69	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	30,50208	2937,3 1213,37	1723,93 450,32	89594 37010	52584 13736	0	46179 10862	146635	
70	70	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	8,3037	22522,35 1784,53	2432,99 628,85	187019 14818	20203 5222	151998	18236 16420	221675	
71	71	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6,64296	22593,73 1855,91	2432,99 628,85	150089 12329	16162 4177	121598	15021 13209	178319	
72	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6925606	349485		242040		242040	19363	261403	
73	73	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,2008908	344112		69129		69129	5530	74659	
74	74	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,3878927	336472		466987		466987	37359	504346	
75	75	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0301817	429640		12967		12967	1037	14004	
76	76	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0301817	5772		174		174	14	188	
			Итого по разделу: 2. РИГЕЛИ									4775409	
			Раздел: 3. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
77	77	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,2983454	45521,91 42244,47	1797 446,75	150147 139337	5928 1474	4883	128137 22263	300547	
78	78	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,3712429	47211,69 43934,25	1797 446,75	111950 104179	4261 1059	3510	95767 16617	224334	
79	79	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	73,8129057	5045,65 1814,57	1933,78 504,29	372434 133939	142738 37223	95757	155757 42255	570446	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	80	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	53,0654943	5118,23 1887,15	1933,78 504,29	271602 100143	102617 26760	68842	115482 30967	418051	
81	81	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	73,8129057	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	204053 101797	102256 26711	0	116942 25680	346675	
82	82	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	53,0654943	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	149625 76111	73514 19203	0	86736 18909	255270	
83	83	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	18,4532264	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	488279 55119	95527 24692	337632	72628 44873	605780	
84	84	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	13,2663736	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	352618 41211	68677 17752	242730	53656 32502	438776	
85	85	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	5,0785892	344112		1747603		1747603	139808	1887411	
86	86	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5909992	349485		206545		206545	16524	223069	
87	87	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,5382656	45521,91 42244,47	1797 446,75	70025 64983	2764 687	2277	59760 10383	140168	
88	88	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,297132	47211,69 43934,25	1797 446,75	61240 56989	2330 579	1920	52387 9090	122717	
89	89	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	38,9365865	5045,65 1814,57	1933,78 504,29	196460 70653	75294 19635	50512	82163 22290	300913	
90	90	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	32,8330135	5118,23 1887,15	1933,78 504,29	168047 61961	63491 16557	42594	71452 19160	258659	
91	91	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	38,9365865	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	107639 53698	53940 14090	0	61687 13546	182872	
92	92	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	32,8330135	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	92577 47092	45485 11881	0	53666 11699	157942	
93	93	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	9,7341466	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	257569 29075	50391 13025	178102	38312 23670	319551	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	8,2082534	26579,82	5176,76	218174	42493	150183	33199	271483	
						3106,43	1338,11	25498	10984		20110		
95	95	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,5352148	344112		872398		872398		942190	
											69792		
96	96	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3001828	349485		104909		104909		113302	
											8393		
97	97	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,9229358	45521,91	1797	42014	1658	1366	35855	84099	
						42244,47	446,75	38989	412		6230		
98	98	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,6635159	47211,69	1797	31326	1192	982	26797	62773	
						43934,25	446,75	29151	296		4650		
99	99	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	23,6101887	5045,65	1933,78	119129	45657	30629	49821	182466	
						1814,57	504,29	42842	11906		13516		
100	100	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	16,9738113	5118,23	1933,78	86876	32824	22020	36939	133720	
						1887,15	504,29	32032	8560		9905		
101	101	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	23,6101887	2764,46	1385,34	65269	32708	0	37406	110889	
						1379,12	361,87	32561	8544		8214		
102	102	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	16,9738113	2819,62	1385,34	47860	23514	0	27744	81652	
						1434,28	361,87	24345	6142		6048		
103	103	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,9025472	26460,34	5176,76	156183	30556	107997	23231	193767	
						2986,95	1338,11	17631	7898		14353		
104	104	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,2434528	26579,82	5176,76	112790	21967	77641	17163	140349	
						3106,43	1338,11	13182	5678		10396		
105	105	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,4289217	344112		491709		491709		531046	
											39337		
106	106	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15753	349485		55054		55054		59458	
											4404		
107	107	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,1787474	45521,91	1797	190225	7509	6186	162340	380770	
						42244,47	446,75	176529	1867		28205		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	3,5237006	47211,69	1797	166360	6332	5217	142311	333365	
						43934,25	446,75	154811	1574		24694		
109	109	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	57,4778182	5045,65	1933,78	290013	111149	74566	121288	444205	
						1814,57	504,29	104298	28985		32904		
110	110	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	48,4677818	5118,23	1933,78	248069	93726	62877	105476	381829	
						1887,15	504,29	91466	24442		28284		
111	111	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	57,4778182	2764,46	1385,34	158895	79626	0	91062	269954	
						1379,12	361,87	79269	20799		19997		
112	112	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	48,4677818	2819,62	1385,34	136661	67144	0	79221	233153	
						1434,28	361,87	69517	17539		17271		
113	113	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	14,3694545	26460,34	5176,76	380221	74387	262913	56555	471718	
						2986,95	1338,11	42921	19228		34942		
114	114	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	12,1169455	26579,82	5176,76	322066	62727	221699	49007	400759	
						3106,43	1338,11	37640	16214		29686		
115	115	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	7,2824998	344112		2505996		2505996		2706476	
											200480		
116	116	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4199483	349485		146766		146766		158507	
											11741		
117	117	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,6827449	45521,91	1797	76602	3024	2491	65373	153333	
						42244,47	446,75	71087	752		11358		
118	118	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,2097572	47211,69	1797	57115	2173	1791	48858	114451	
						43934,25	446,75	53150	540		8478		
119	119	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	58,3675347	5045,65	1933,78	294502	112870	75720	123165	451080	
						1814,57	504,29	105912	29434		33413		
120	120	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	41,9615249	5118,23	1933,78	214769	81145	54437	91317	330573	
						1887,15	504,29	79188	21161		24487		
121	121	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	58,3675347	2764,46	1385,34	161355	80858	0	92472	274133	
						1379,12	361,87	80496	21121		20306		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	122	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	41,9615249	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	118316 60185	58131 15185	0	68586 14952	201854	
123	123	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	14,5918837	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	386106 43585	75539 19526	266982	57431 35483	479020	
124	124	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	10,4903812	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	278832 32588	54306 14037	191939	42429 25701	346962	
125	125	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,6629917	344112		916367		916367	73309	989676	
126	126	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2295104	349485		80210		80210	6417	86627	
127	127	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,3844036	45521,91 42244,47	1797 446,75	63021 58483	2487 618	2050	53783 9344	126148	
128	128	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,9952739	47211,69 43934,25	1797 446,75	46989 43727	1789 445	1473	40196 6975	94160	
129	129	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	35,4152831	5045,65 1814,57	1933,78 504,29	178693 64264	68486 17860	45944	74732 20274	273699	
130	130	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	25,4607169	5118,23 1887,15	1933,78 504,29	130314 48048	49236 12840	33030	55408 14858	200580	
131	131	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	35,4152831	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	97904 48842	49062 12816	0	56108 12321	166333	
132	132	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	25,4607169	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	71790 36518	35271 9213	0	41616 9072	122478	
133	133	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	8,8538208	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	234275 26446	45834 11847	161995	34847 21530	290652	
134	134	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6,3651792	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	169185 19773	32951 8517	116461	25744 15594	210523	
135	135	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,1433826	344112		737564		737564	59005	796569	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	136	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,236295	349485		82582		82582		89189	
											6607		
137	137	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,7561939	45521,91	1797	216511	8547	7041	184773	433387	
						42244,47	446,75	200923	2125		32103		
138	138	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	4,0106283	47211,69	1797	189349	7207	5937	161976	379431	
						43934,25	446,75	176204	1792		28106		
139	139	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	92,1267449	5045,65	1933,78	464839	178153	119516	194402	711980	
						1814,57	504,29	167170	46459		52739		
140	140	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	77,6852551	5118,23	1933,78	397611	150226	100781	169060	612005	
						1887,15	504,29	146604	39176		45334		
141	141	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	92,1267449	2764,46	1385,34	254681	127627	0	145956	432688	
						1379,12	361,87	127054	33338		32051		
142	142	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	77,6852551	2819,62	1385,34	219043	107621	0	126977	373702	
						1434,28	361,87	111423	28112		27682		
143	143	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	23,0316862	26460,34	5176,76	609426	119230	421402	90648	756080	
						2986,95	1338,11	68794	30819		56006		
144	144	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	19,4213138	26579,82	5176,76	516215	100540	355345	78550	642346	
						3106,43	1338,11	60331	25988		47581		
145	145	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	8,1529838	344112		2805540		2805540		3029983	
											224443		
146	146	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6138383	349485		214527		214527		231689	
											17162		
			Итого по разделу: 3. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									28842442	
			Раздел: 4. ШАХТЫ ЛИФТОВ										
147	147	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,8494784	45521,91	1797	84192	3323	2738	71850	168525	
						42244,47	446,75	78130	826		12483		
148	148	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,5594851	47211,69	1797	73626	2803	2309	62982	147537	
						43934,25	446,75	68515	697		10929		
149	149	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	84,3046627	5045,65	1933,78	425372	163027	109368	177897	651530	
						1814,57	504,29	152977	42514		48261		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	150	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	71,0893381	5118,23	1933,78	363852	137471	92224	154706	560043	
						1887,15	504,29	134156	35850		41485		
151	151	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	84,3046628	2764,46	1385,34	233057	116790	0	133564	395951	
						1379,12	361,87	116266	30507		29330		
152	152	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	71,0893373	2819,62	1385,34	200445	98483	0	116196	341972	
						1434,28	361,87	101962	25725		25331		
153	153	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	16,8609326	26460,34	5176,76	446146	87285	308498	66361	553508	
						2986,95	1338,11	50363	22562		41001		
154	154	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	14,2178674	26579,82	5176,76	377908	73602	260139	57505	470246	
						3106,43	1338,11	44167	19025		34833		
155	155	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	3,1245889	344112		1075209		1075209		1161226	
											86017		
156	156	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2842856	349485		99354		99354		107302	
											7948		
			Итого по разделу: 4. ШАХТЫ ЛИФТОВ									4557840	
			Раздел: 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
157	157	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	253,65	3218,04	65,04	816256	16497	311300	448375	1365801	
						1925,72	16,8	488459	4261		101170		
158	158	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	507,3	3295,07	65,04	1671588	32995	622599	932311	2812211	
						2002,75	16,8	1015994	8523		208312		
159	159	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	253,65	1163,74	32,84	295183	8330	0	263016	602855	
						1130,9	8,58	286853	2176		44656		
160	160	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	507,3	1208,98	32,84	613314	16660	0	546916	1253048	
						1176,14	8,58	596654	4353		92818		
161	161	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,4335995	29581,4	1239,21	160733	6734	8757	133762	318055	
						26730,6	321,66	145243	1748		23560		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	162	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	10,867199	30650,62	1239,21	333086	13467	17513	278098	660079	
						27799,82	321,66	302106	3496		48895		
163	163	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	50,73	22601,36	2791,78	1146567	141627	931966	99718	1345988	
						1438,47	721,59	72974	36606		99703		
164	164	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	101,46	22658,9	2791,78	2298972	283254	1863933	204748	2704018	
						1496,01	721,59	151785	73213		200298		
165	165	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	18,2341135	344112		6274577		6274577		6776543	
											501966		
166	166	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7834848	349485		273816		273816		295721	
											21905		
167	167	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	467,25	3295,07	65,04	1539621	30390	573447	858707	2590194	
						2002,75	16,8	935784	7850		191866		
168	168	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	467,25	1208,98	32,84	564894	15344	0	503738	1154123	
						1176,14	8,58	549550	4009		85491		
169	169	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	9,9421188	30650,62	1239,21	304732	12320	16023	254424	603889	
						27799,82	321,66	276389	3198		44733		
170	170	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	93,45	22658,9	2791,78	2117474	260892	1716780	188583	2490542	
						1496,01	721,59	139802	67433		184485		
171	171	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	9,5506968	344112		3286509		3286509		3549430	
											262921		
172	172	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,391422	349485		136796		136796		147740	
											10944		
173	173	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	480,6	3295,07	65,04	1583610	31258	589831	883242	2664200	
						2002,75	16,8	962521	8074		197348		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	174	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	480,6	1208,98	32,84	581034	15783	0	518131	1187098	
						1176,14	8,58	565251	4124		87933		
175	175	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	11,0866499	30650,62	1239,21	339813	13739	17867	283713	673408	
						27799,82	321,66	308207	3566		49882		
176	176	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	96,12	22658,9	2791,78	2177973	268346	1765831	193972	2561701	
						1496,01	721,59	143796	69359		189756		
177	177	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	10,584414	344112		3642224		3642224		3933602	
											291378		
178	178	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5022359	349485		175524		175524		189566	
											14042		
179	179	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	3,8940081	47211,69	1797	183843	6998	5765	157266	368398	
						43934,25	446,75	171080	1740		27289		
180	180	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	116,145	5118,23	1933,78	594457	224599	150675	252756	914990	
						1887,15	504,29	219183	58571		67777		
181	181	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	116,145	2819,62	1385,34	327485	160900	0	189839	558710	
						1434,28	361,87	166585	42029		41386		
182	182	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	23,229	26579,82	5176,76	617423	120251	425012	93950	768283	
						3106,43	1338,11	72159	31083		56910		
183	183	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	3,7960102	344112		1306253		1306253		1410753	
											104500		
184	184	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0979979	349485		34249		34249		36989	
											2740		
185	185	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	16,6875	3295,07	65,04	54986	1085	20480	30668	92506	
						2002,75	16,8	33421	280		6852		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
186	186	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	16,6875	1208,98	32,84	20175	548	0	17991	41219	
						1176,14	8,58	19627	143		3053		
187	187	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,2305367	30650,62	1239,21	7066	286	372	5900	14003	
						27799,82	321,66	6409	74		1037		
188	188	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,3375	22658,9	2791,78	75624	9317	61314	6735	88948	
						1496,01	721,59	4993	2408		6589		
189	189	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,2167951	344112		74602		74602		80570	
											5968		
190	190	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0137416	349485		4802		4802		5186	
											384		
191	191	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	74,9825	3295,07	65,04	247072	4877	92025	137802	415664	
						2002,75	16,8	150171	1260		30790		
192	192	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	74,9825	1208,98	32,84	90652	2462	0	80838	185209	
						1176,14	8,58	88190	643		13719		
193	193	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,070314	30650,62	1239,21	32806	1326	1725	27390	65012	
						27799,82	321,66	29755	344		4816		
194	194	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	14,9965	22658,9	2791,78	339804	41867	275502	30263	399672	
						1496,01	721,59	22435	10821		29605		
195	195	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,9539732	344112		328274		328274		354536	
											26262		
196	196	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,053044	336472		17848		17848		19276	
											1428		
197	197	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0632968	349485		22121		22121		23891	
											1770		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	198	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,9371295	47211,69	1797	91455	3481	2868	78234	183264	
						43934,25	446,75	85106	865		13575		
199	199	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	45,479	5118,23	1933,78	232772	87947	59000	98972	358284	
						1887,15	504,29	85826	22935		26540		
200	200	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	45,479	2819,62	1385,34	128234	63003	0	74335	218775	
						1434,28	361,87	65230	16457		16206		
201	201	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование посхеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	9,0958	26579,82	5176,76	241765	47087	166422	36788	300837	
						3106,43	1338,11	28255	12171		22284		
202	202	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,8604204	344112		640193		640193		691408	
											51215		
203	203	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0767091	349485		26809		26809		28954	
											2145		
			Итого по разделу: 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									47505149	
			Раздел: 6. ЛЕСТНИЦА										
204	204	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	10,0125	13041,04	173,03	130573	1732	65047	58443	204137	
						6371,4	42,89	63794	429		15121		
205	205	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхностиземли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратамтруда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	10,0125	13295,9	173,03	133125	1732	65047	60765	209401	
						6626,26	42,89	66345	429		15511		
206	206	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	10,0125	3473,02	161,45	34774	1616	0	30557	70557	
						3311,57	42,17	33157	422		5226		
207	207	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхностиземли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	10,0125	3605,48	161,45	36100	1616	0	31764	73293	
						3444,03	42,17	34483	422		5429		
208	208	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	10,0125	38574,31	8630,47	386225	86412	187509	122566	549494	
						11216,39	2235,54	112304	22383		40703		
209	209	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам трударабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	10,0125	39022,97	8630,47	390717	86412	187509	126653	558760	
						11665,05	2235,54	116796	22383		41390		
210	210	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,3383379	344112		804650		804650		869022	
											64372		
211	211	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014	т	0,121485	349485		42457		42457		45854	
											3397		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	212	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2732905	441876		120761		120761	9661	130422	
			Итого по разделу: 6. ЛЕСТНИЦА									2710940	
			ИТОГО:					71191972	7035420	49494022	15004937	93092666	
								14662511	1826425		6895757		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		837834					
			Итого с временными									93 930 496	
			Зимние удорожания			1,08 %		1014449					
			Итого с зимними удорожаниями									94 944 945	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1898899					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									96 843 844	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									96 843 844	
			НДС			12 %		11 621 261					
			Итого с НДС									108 465 105	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9147382582						99 217 181	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						89 295 463	
			в т.ч. НДС			*12%*						*9 567 371*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
_____ *Табылганов Б.А.*

Отдел сметной работы
_____

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"
Инженер-эксперт
_____ *Муханов Е.Б.*

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
_____ *Джумагалиев У.А.*

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
_____ *Баймухамбетов К.Е.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. "Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал № 3 Жилой дом № 13" (Без наружных инженерных сетей). Корректировка сметной документации
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №13
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 141 от 16.10.2021. Дополнительное соглашения №4 от 26.10.2021г. от 01.04.2022

Акт выполненных работ №8

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурно-строительные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	51,175	5563,42	288,7	284708	14774	132801	131641	449657	
						2679,68	86,31	137133	4417		33308		
2	2	C1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,113386	441876		50103		50103	4008	54111	
3	3	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	971,88	5563,42	288,7	5406977	280582	2522067	2500036	8539574	
						2679,68	86,31	2604327	83883		632561		
4	4	C1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,2883102	441876		1011149		1011149	80892	1092041	
5	5	E11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1421,9975	5105,27	78,17	7259681	111158	4456298	2532599	10575662	
						1893,27	21,8	2692225	31000		783382		
6	6	E11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	523,47575	32673,46	531,77	17103764	278369	12819722	3801835	22578047	
						7652,07	157,26	4005673	82322		1672448		
7	7	E11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	64,7831	32673,46	531,77	2116688	34450	1586514	470499	2794162	
						7652,07	157,26	495725	10188		206975		
8	8	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,0816664	5563,42	288,7	33835	1756	15782	15644	53437	
						2679,68	86,31	16297	525		3958		
9	9	C1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0122108	441876		5396		5396	432	5828	
10	10	E11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,2122	32673,46	531,77	202974	3304	152134	45117	267938	
						7652,07	157,26	47536	977		19847		
11	11	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,54646	91851,83	2570,63	50193	1404	0	45864	103742	
						89281,2	964,98	48789	527		7685		
12	12	C1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,4539	502921		228276		228276	18262	246538	
13	13	C1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,040584	521118		21149		21149	1692	22841	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,051976	424901		22085		22085		23852	Казахстан
											1767		
15	15	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,004984	865599,13	1276,13	4314	6	3228	1279	6040	
						216744	661,19	1080	3		447		
16	16	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	142,4	33		4699		4699		5075	
											376		
17	17	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	28,41592	106,47	2,73	3025	77	1248	1180	4541	
						59,83	0,36	1700	10		336		
18	18	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	28,41592	88	1,96	2501	55	1451	693	3449	
						34,97	0,36	994	10		255		
19	19	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0243682	37938,77	11274,33	924	275	116	435	1468	
						21911,4	3976,57	534	97		109		
20	20	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0210396	502921		10581		10581		11428	
											847		
21	21	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0033286	424901		1414		1414		1527	Казахстан
											113		
22	22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	1,2671464	106,47	2,73	135	3	56	53	203	
						59,83	0,36	76	0		15		
23	23	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,2671464	88	1,96	112	2	65	31	154	
						34,97	0,36	44	0		11		
24	24	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	8,9298328	91851,83	2570,63	820221	22955	0	749471	1695267	
						89281,2	964,98	797266	8617		125575		
25	25	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	7,6987848	502921		3871881		3871881		4181631	
											309750		
26	26	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,5397672	521118		281282		281282		303785	
											22503		
27	27	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6912808	424901		293726		293726		317224	Казахстан
											23498		
28	28	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0662872	865599,13	1276,13	57378	85	42926	17005	80334	
						216744	661,19	14367	44		5951		
29	29	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1893,92	33		62499		62499		67499	
											5000		
30	30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	464,3513056	106,47	2,73	49439	1268	20390	19285	74222	
						59,83	0,36	27782	167		5498		
31	31	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	464,3513056	88	1,96	40863	910	23714	11320	56358	
						34,97	0,36	16238	167		4175		
32	32	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3119673	37938,77	11274,33	11836	3518	1483	5573	18802	
						21911,4	3976,57	6836	1241		1393		
33	33	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,2653201	502921		133435		133435		144110	
											10675		
34	34	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0466471	424901		19820		19820		21406	Казахстан
											1586		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы,			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	16,222297	106,47 59,83	2,73 0,36	1727 971	44 6	712	674 192	2593	
36	36	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	16,222297	88 34,97	1,96 0,36	1428 567	32 6	828	395 146	1969	
37	37	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	11,946025	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	1097264 1066555	30709 11528	0	1002617 167991	2267872	
38	38	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	10,034661	502921		5046642		5046642	403731	5450373	
39	39	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,8380596	521118		436728		436728	34938	471666	
40	40	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,0733044	424901		456048		456048	36484	492532	Казахстан
41	41	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,1029196	865599,13 216744	1276,13 661,19	89087 22307	131 68	66649 97038	26403 9239 7763	124729 104801	
42	42	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2940,56	33		97038			25799	99292	
43	43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	621,1933	106,47 59,83	2,73 0,36	66138 37166	1696 224	27277	7355	75393	
44	44	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	621,1933	88 34,97	1,96 0,36	54665 21723	1218 224	31724	15143 5585	32632	
45	45	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5414805	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	20543 11865	6105 2153	2574	9672 2417	251878	
46	46	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,4637301	502921		233220		233220	18658	35679	Казахстан
47	47	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0777504	424901		33036		33036	2643	4500	
48	48	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	28,1569834	106,47 59,83	2,73 0,36	2998 1685	77 10	1236	1169 333	3417	
49	49	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	28,1569834	88 34,97	1,96 0,36	2478 985	55 10	1438	686 253	3001325	
50	50	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	15,8094972	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	1452131 1411491	40641 15256	0	1326874 222320	8270274	
51	51	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	15,2263692	502921		7657661		7657661	612613	143898	
52	52	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,2556792	521118		133239		133239	10659	150264	Казахстан
53	53	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3274488	424901		139133		139133	11131	38053	
54	54	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0313992	865599,13 216744	1276,13 661,19	27179 6806	40 21	20333	8055 2819	31973	
55	55	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	897,12	33		29605		29605	2368	131404	
56	56	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		822,0938544	106,47	2,73	87528	2244	36098	34142		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		59,83	0,36	49186	296		9734		
57	57	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		822,0938544	88	1,96	72344	1611	41984	20041	99776	
				м2		34,97	0,36	28749	296		7391		
58	58	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,6327967	37938,77	11274,33	24008	7134	3008	11303	38136	
				т конструкций		21911,4	3976,57	13865	2516		2825		
59	59	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		0,5842027	502921		293808		293808		317313	
				т							23505		
60	60	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,048594	424901		20648		20648		22300	Казахстан
				т							1652		
61	61	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		32,9054271	106,47	2,73	3503	90	1445	1367	5260	
				м2		59,83	0,36	1969	12		390		
62	62	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		32,9054271	88	1,96	2896	65	1680	802	3994	
				м2		34,97	0,36	1151	12		296		
63	63	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		35,6079388	91851,83	2570,63	3270654	91535	0	2988537	6759926	
				т металлических изделий		89281,2	964,98	3179120	34361		500735		
64	64	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		34,2149108	502921		17207397		17207397		18583989	
				т							1376592		
65	65	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм		0,6107892	521118		318293		318293		343756	
				т							25463		
66	66	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,7822388	424901		332374		332374		358964	Казахстан
				т							26590		
67	67	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,0750092	865599,13	1276,13	64928	96	48574	19243	90905	
				т болтов		216744	661,19	16258	50		6734		
68	68	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		2143,12	33		70723		70723		76381	
				шт.							5658		
69	69	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		1851,612782	106,47	2,73	197141	5055	81304	76900	295964	
				м2		59,83	0,36	110782	667		21923		
70	70	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		1851,612782	88	1,96	162942	3630	94562	45138	224726	
				м2		34,97	0,36	64751	667		16646		
71	71	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		11,0010275	37938,77	11274,33	417365	124029	52288	196508	662983	
				т конструкций		21911,4	3976,57	241048	43746		49110		
72	72	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		10,4178995	502921		5239380		5239380		5658530	
				т							419150		
73	73	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,583128	424901		247772		247772		267594	Казахстан
				т							19822		
74	74	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		572,0534274	106,47	2,73	60907	1562	25119	23758	91438	
				м2		59,83	0,36	34226	206		6773		
75	75	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		572,0534274	88	1,96	50341	1121	29215	13945	69429	
				м2		34,97	0,36	20005	206		5143		
76	76	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		5,2748164	91851,83	2570,63	484502	13560	0	442710	1001389	
				т металлических изделий		89281,2	964,98	470942	5090		74177		
77	77	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		5,0734628	502921		2551551		2551551		2755675	
				т							204124		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2153088	424901		91485		91485	7319	98804	Казахстан
79	79	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0139552	865599,13 216744	1276,13 661,19	12080 3025	18 9	9037	3580 1253	16913	
80	80	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	398,72	33		13158		13158	1053	14211	
81	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	274,2904528	106,47 59,83	2,73 0,36	29204 16411	749 99	12044	11392 3248	43844	
82	82	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	274,2904528	88 34,97	1,96 0,36	24138 9592	538 99	14008	6687 2466	33291	
83	83	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,078676	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	2985 1724	887 313	374	1405 351	4741	
84	84	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0258456	424901		10982		10982	879	11861	Казахстан
85	85	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0528304	467311		24688		24688	1975	26663	Казахстан
86	86	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	4,091152	106,47 59,83	2,73 0,36	436 245	11 1	180	170 48	654	
87	87	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	4,091152	88 34,97	1,96 0,36	360 143	8 1	209	100 37	497	
88	88	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	5,2051472	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	478102 464722	13381 5023	0	436863 73197	988162	
89	89	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	3,9214824	502921		1972196		1972196	157776	2129972	
90	90	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,0892848	521118		46528		46528	3722	50250	
91	91	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1143472	424901		48586		48586	3887	52473	Казахстан
92	92	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0109648	865599,13 216744	1276,13 661,19	9491 2377	14 7	7101	2813 984	13288	
93	93	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	313,28	33		10338		10338	827	11165	
94	94	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	270,6676544	106,47 59,83	2,73 0,36	28818 16194	738 97	11885	11241 3205	43264	
95	95	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	270,6676544	88 34,97	1,96 0,36	23819 9465	530 97	13823	6598 2433	32850	
96	96	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,7951616	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	73037 70993	2044 767	0	66737 11182	150956	
97	97	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,7581376	502921		381283		381283	30503	411786	
98	98	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,0162336	521118		8460		8460	677	9137	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	99	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0207904	424901		8834		8834	707	9541	Казахстан
100	100	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0019936	865599,13 216744	1276,13 661,19	1726 432	2 1	1291	511 179	2416	
101	101	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	56,96	33		1880		1880	150	2030	
102	102	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	41,3484032	106,47 59,83	2,73 0,36	4402 2474	113 15	1816	1717 490	6609	
103	103	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	41,3484032	88 34,97	1,96 0,36	3639 1446	81 15	2112	1008 372	5019	
104	104	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,2281288	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	46594 26910	13847 4884	5837	21938 5483	74015	
105	105	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,1448248	502921		575756		575756	46061	621817	
106	106	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,083304	424901		35396		35396	2832	38228	Казахстан
107	107	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	63,8626976	106,47 59,83	2,73 0,36	6799 3821	174 23	2804	2652 756	10207	
108	108	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	63,8626976	88 34,97	1,96 0,36	5620 2233	125 23	3261	1557 574	7751	
109	109	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0671416	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	6167 5994	173 65	0	5635 944	12746	
110	110	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0578856	502921		29112		29112	2329	31441	
111	111	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,0040584	521118		2115		2115	169	2284	
112	112	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0051976	424901		2208		2208	177	2385	Казахстан
113	113	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0004984	865599,13 216744	1276,13 661,19	431 108	0 0	323	128 45	604	
114	114	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	14,24	33		470		470	38	508	
115	115	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	3,4913632	106,47 59,83	2,73 0,36	372 209	9 1	153	145 41	558	
116	116	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	3,4913632	88 34,97	1,96 0,36	307 122	7 1	178	85 31	423	
117	117	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4731952	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	43464 42247	1217 457	0	39715 6654	89833	
118	118	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,4546832	502921		228670		228670	18294	246964	
119	119	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,0081168	521118		4230		4230	338	4568	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0103952	424901		4417		4417		4770	Казахстан
											353		
121	121	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0009968	865599,13	1276,13	863	2	646	256	1208	
						216744	661,19	216	1		89		
122	122	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	28,48	33		940		940		1015	
											75		
123	123	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	24,6061504	106,47	2,73	2620	67	1080	1022	3933	
						59,83	0,36	1472	9		291		
124	124	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	24,6061504	88	1,96	2165	48	1257	600	2986	
						34,97	0,36	860	9		221		
125	125	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1309902	37938,77	11274,33	4970	1477	623	2340	7895	
						21911,4	3976,57	2870	521		585		
126	126	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,1226598	502921		61688		61688		66623	
											4935		
127	127	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0083304	424901		3540		3540		3823	Казахстан
											283		
128	128	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	6,8114904	106,47	2,73	725	18	299	283	1089	
						59,83	0,36	408	2		81		
129	129	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	6,8114904	88	1,96	599	13	348	166	826	
						34,97	0,36	238	2		61		
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									118125795	
			Раздел: 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
130	130	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	93,984	19448,66	96,97	1827863	9113	1751273	84631	2065493	
						717,95	45,17	67476	4245		152999		
131	131	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,5857802	887579		519926		519926		561520	Казахстан
											41594		
132	132	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	50,9628774	106,47	2,73	5426	139	2238	2117	8146	
						59,83	0,36	3049	18		603		
133	133	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	50,9628774	88	1,96	4485	100	2603	1242	6185	
						34,97	0,36	1782	18		458		
134	134	Е11-100206-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка	м2 перегородок (без вычета проемов)	21,805	1485,67	514,06	32395	11210	1301	22482	59267	
						911,95	233,64	19885	5095		4390		
135	135	С1223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	21,805	37827		824818		824818		890803	Казахстан
											65985		
136	136	С1217-101-0106	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм	т	0,0276612	991651		27430		27430		29624	
											2194		
137	137	С1222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0569422	908785		51748		51748		55888	Казахстан
											4140		
138	138	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12,46	520		6479		6479		6997	
											518		
139	139	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /МЛ-1/. Монтаж	т конструкций	1,4998992	130477,24	5545,15	195703	8317	3289	129671	351404	
						122739,5	2554,99	184097	3832		26030		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	140	С1222-512-0701	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	1,4998992	824070		1236022		1236022		1334904	Казахстан
											98882		
141	141	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	40,584	4525		183643		183643		198334	
											14691		
142	142	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	77,4393984	106,47	2,73	8245	212	3400	3216	12378	
						59,83	0,36	4633	28		917		
143	143	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	77,4393984	88	1,96	6815	152	3955	1888	9399	
						34,97	0,36	2708	28		696		
144	144	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,466716	189977,34	1298,09	88665	606	72896	13917	110789	
						32490	643,32	15164	300		8207		
145	145	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,466716	8903,59	50,13	4155	23	2769	1237	5823	
						2921,52	24,5	1364	11		431		
146	146	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,7316	1163,2	1,3	6667	7	798	4692	12268	
						1022,62	0,69	5861	4		909		
147	147	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,625848	96749,49	28890,15	60550	18080	8050	28605	96287	
						54996,7	11244,52	34420	7037		7132		
148	148	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	16,272048	106,47	2,73	1732	45	715	676	2601	
						59,83	0,36	974	6		193		
149	149	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	16,272048	88	1,96	1432	32	831	397	1975	
						34,97	0,36	569	6		146		
150	150	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,2056968	1015032,36	10712,52	208789	2203	192812	13661	240246	
						66960,9	4449,63	13774	915		17796		
151	151	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	26,740584	106,47	2,73	2847	73	1174	1111	4275	
						59,83	0,36	1600	10		317		
152	152	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	26,740584	88	1,96	2353	53	1366	652	3245	
						34,97	0,36	935	10		240		
153	153	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	121,04	19448,66	96,97	2354066	11737	2255428	108994	2660105	
						717,95	45,17	86901	5467		197045		
154	154	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,2240882	887579		1086475		1086475		1173393	Казахстан
											86918		
155	155	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	91,3169797	88	1,96	8036	179	4664	2226	11083	
						34,97	0,36	3193	33		821		
156	156	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивныхэлементов по железобетонным и каменным опорам,применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,3883604	96749,49	28890,15	37574	11220	4995	17751	59751	
						54996,7	11244,52	21359	4367		4426		
157	157	ССНРК8.04-08-2019, раздел 2106, табл.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,3883604	5772		2242		2242		2421	
											179		
158	158	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	25,6317864	106,47	2,73	2729	70	1125	1065	4097	
						59,83	0,36	1534	9		303		
159	159	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	25,6317864	88	1,96	2256	50	1309	625	3111	
						34,97	0,36	896	9		230		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					100908515	1197343	80823257	17709641	128107607	
								18887920	385816		9489451	9981812	
			ИТОГО:							0			
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,9 %		1152968				129 260 575	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,08 %		1396014				130 656 589	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		2613132				133 269 721	
			Непредвиденные работы и затраты									133 269 721	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1			12 %		15 992 367				149 262 088	
			НДС									136 535 742	
			Итого с НДС			0,9147382582						122 882 168	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9						*13 165 947*	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			*12%*							
			в т.ч. НДС										

"Алматы қаласы Жайлы қалалық басқармасы" КММ
ҚАРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"
Инженер-эксперт
Муканов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев Ж.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. "Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал № 3 Жилой дом № 13" (Без наружных инженерных сетей). Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №13. Миницентр**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 141 от 16.10.2021. Дополнительное соглашения №4 от 26.10.2021г. от 01.04.2022**

Акт выполненных работ №9

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурно-строительные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,6286321	5563,42	288,7	14624	759	6821	6762	23097	
						2679,68	86,31	7044	227		1711		
2	2	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0058241	441876		2574		2574	206	2780	
3	3	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	49,9211513	5563,42	288,7	277732	14413	129547	128416	438640	
						2679,68	86,31	133773	4309		32492		
4	4	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1175403	441876		51938		51938	4155	56093	
5	5	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	73,0416845	5105,27	78,17	372898	5709	228900	130088	543225	
						1893,27	21,8	138288	1592		40239		
6	6	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	26,8886201	32673,46	531,77	878544	14299	658492	195283	1159733	
						7652,07	157,26	205754	4229		85906		
7	11	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0280692	91851,83	2570,63	2578	72	0	2356	5329	
						89281,2	964,98	2506	27		395		
8	12	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0233148	502921		11726		11726	938	12664	
9	13	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,0020846	521118		1086		1086	87	1173	
10	14	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0026698	424901		1134		1134	91	1225	Казахстан
11	15	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,000256	865599,13	1276,13	222	0	166	66	311	
						216744	661,19	55	0		23		
12	16	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	7,3144544	33		241		241	19	260	
13	17	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	1,4595994	106,47	2,73	155	4	64	61	233	
						59,83	0,36	87	1		17		
14	18	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,4595994	88	1,96	128	3	75	36	177	
						34,97	0,36	51	1		13		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	19	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0012517	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	47 27	14 5	6	22 6	75	
16	20	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0010807	502921		544		544	43	587	
17	21	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000171	424901		73		73	6	79	Казахстан
18	22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	0,0650877	106,47 59,83	2,73 0,36	7 4	0 0	3	3 1	11	
19	23	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,0650877	88 34,97	1,96 0,36	6 2	0 0	3	2 1	9	
20	24	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4586858	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	42131 40952	1179 443	0	38497 6450	87078	
21	25	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,3954523	502921		198881		198881	15911	214792	
22	26	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,0277254	521118		14448		14448	1156	15604	
23	27	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,035508	424901		15087		15087	1207	16294	Казахстан
24	28	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0034049	865599,13 216744	1276,13 661,19	2947 738	4 2	2205	873 306	4126	
25	29	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	97,2822435	33		3210		3210	257	3467	
26	30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	23,8516605	106,47 59,83	2,73 0,36	2539 1427	66 9	1047	991 282	3812	
27	31	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	23,8516605	88 34,97	1,96 0,36	2099 834	47 9	1218	581 214	2894	
28	32	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0160244	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	608 351	181 64	76	286 72	966	
29	33	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0136283	502921		6854		6854	548	7402	
30	34	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0023961	424901		1018		1018	81	1099	Казахстан
31	35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	0,8332672	106,47 59,83	2,73 0,36	89 50	2 0	37	35 10	134	
32	36	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,8332672	88 34,97	1,96 0,36	73 29	1 0	43	20 7	100	
33	37	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,6136142	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	56362 54784	1577 592	0	51500 8629	116491	
34	38	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,5154359	502921		259224		259224	20738	279962	
35	39	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,0430474	521118		22433		22433	1795	24228	
36	40	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0551309	424901		23425		23425	1874	25299	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	41	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0052865	865599,13	1276,13	4576	6	3423	1356	6407	
						216744	661,19	1146	3		475		
38	42	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	151,0434834	33		4984		4984	399	5383	
39	43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	31,9079359	106,47	2,73	3397	87	1401	1325	5100	
						59,83	0,36	1909	11		378		
40	44	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	31,9079359	88	1,96	2808	62	1630	778	3873	
						34,97	0,36	1116	11		287		
41	45	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0278134	37938,77	11274,33	1055	314	132	497	1676	
						21911,4	3976,57	609	111		124		
42	46	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0238197	502921		11979		11979	958	12937	
43	47	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0039937	424901		1697		1697	136	1833	Казахстан
44	48	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	1,446299	106,47	2,73	154	4	64	60	231	
						59,83	0,36	87	1		17		
45	49	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,446299	88	1,96	127	3	74	35	175	
						34,97	0,36	51	1		13		
46	50	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,8120635	91851,83	2570,63	74590	2088	0	68156	154166	
						89281,2	964,98	72502	784		11420		
47	51	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,7821108	502921		393340		393340	31467	424807	
48	52	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,0131331	521118		6844		6844	548	7392	
49	53	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0168196	424901		7147		7147	572	7719	Казахстан
50	54	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0016128	865599,13	1276,13	1396	2	1044	414	1955	
						216744	661,19	350	1		145		
51	55	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	46,0810627	33		1521		1521	122	1643	
52	56	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	42,2273034	106,47	2,73	4496	115	1854	1754	6750	
						59,83	0,36	2526	15		500		
53	57	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	42,2273034	88	1,96	3716	83	2157	1029	5125	
						34,97	0,36	1477	15		380		
54	58	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0325039	37938,77	11274,33	1233	366	154	581	1959	
						21911,4	3976,57	712	129		145		
55	59	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0300079	502921		15092		15092	1207	16299	
56	60	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0024961	424901		1061		1061	85	1146	Казахстан
57	61	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	1,6902054	106,47	2,73	180	5	74	70	270	
						59,83	0,36	101	1		20		
58	62	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,6902054	88	1,96	149	4	86	41	205	
						34,97	0,36	59	1		15		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	63	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,8290214	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	167999 163297	4702 1765	0	153508 25721	347228	
60	64	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,7574677	502921		883867		883867	70709	954576	
61	65	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,0313735	521118		16349		16349	1308	17657	
62	66	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0401801	424901		17073		17073	1366	18439	Казахстан
63	67	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0038529	865599,13 216744	1276,13 661,19	3335 835	5 3	2495	988 346	4669	
64	68	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	110,0825387	33		3633		3633	291	3924	
65	69	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	95,10911	106,47 59,83	2,73 0,36	10126 5690	259 34	4176	3950 1126	15202	
66	70	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	95,10911	88 34,97	1,96 0,36	8370 3326	186 34	4857	2319 855	11544	
67	71	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5650738	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	21438 12382	6371 2247	2686	10094 2523	34055	
68	72	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,5351211	502921		269124		269124	21530	290654	
69	73	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0299527	424901		12727		12727	1018	13745	Казахстан
70	74	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	29,3838392	106,47 59,83	2,73 0,36	3128 1758	81 11	1290	1220 348	4696	
71	75	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	29,3838392	88 34,97	1,96 0,36	2586 1028	58 11	1501	716 264	3566	
72	76	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2709438	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	24887 24190	696 261	0	22740 3810	51437	
73	77	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,2606012	502921		131062		131062	10485	141547	
74	78	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0110595	424901		4699		4699	376	5075	Казахстан
75	79	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0007168	865599,13 216744	1276,13 661,19	620 155	0 0	464	184 64	868	
76	80	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	20,4804723	33		676		676	54	730	
77	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	14,0890801	106,47 59,83	2,73 0,36	1500 843	38 5	619	585 167	2252	
78	82	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	14,0890801	88 34,97	1,96 0,36	1240 493	28 5	720	343 127	1710	
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									5640074	
			ИТОГО:					4393666 883398	53893 16970	3456375	828621 417787	5640074	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**50761**				**5 690 836**	
			Итого с временными			**1,08 %**		**61461**				**5 752 297**	
			Зимние удорожания			**2 %**		**115046**				**5 867 343**	
			Непредвиденные работы и затраты									**5 867 343**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 571 424**	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1			**12 %**		**704 081**				**6 011 132**	
			НДС									**5 410 019**	
			Итого с НДС			**0,9147382582**						*579 645*	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			**0,9**							
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			*12%*							
			в т.ч. НДС										

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики

Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО " RTA Profi"
Инженер-эксперт

Муханов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт

Джумагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор

Баймухамбетов К.Е.