Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик : ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №13 (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за 14 декабря 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		141	16.10.2020				
		д/с №4	26.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	755 223 801,05	268 617 175,04							32 234 061,01	300 851 236,05

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633

Заместитель руководителя _____ Байназаров С.А.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Директор _____ Божимов М.К.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 339-78-90

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
№ договора: 141 от 16.10.2020 года

Стоимость по договору, с НДС(тенге)	**755 224 501,05**
Стоимость по сметному расчету согласно НЭ, с НДС (Тенге)	**932 375 150,00**
Сметная стоимость согласно конкурсной документации, с НДС (Тенге)	**839 138 334,50**
Скидка, 10%	83 913 833,45

РЕЕСТР № 5
актов выполненных работ за декабрь 2021 г.

по объекту **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №13 (Без наружных инженерных сетей)"**

№ п/п	№ акта	№ ЛС	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	10	2-1-2	Э550	Архитектурно-строительные решения работы. Миницентр	9 777 673,00	
2	11	2-1-3	Э560	Архитектурные решения работы	168 658 804,00	-
3	12	2-1-3	Э570	Архитектурные решения работы. Миницентр	20 845 473,00	
4	13	2-1-4	Э580	Отопление и вентиляция работы	52 413 516,00	7 120 945
5	14	2-1-5	Э590	Силовое электрооборудование и освещение. Работы	21 858 609,00	1 297 355
6	15	2-1-6	Э600	Сети связи работы	5 076 914,00	
7	16	2-1-7	Э610	Водопровод и канализация работы	22 220 247,05	
				Итого:	**300 851 236,05**	**8 418 300**

составил: Инженер ПТО

тел. 8 727 339 78 96

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. "Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал № 3 Жилой дом № 13" (Без наружных инженерных сетей). Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №13. Миницентр**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 141 от 16.10.2021. Дополнительное соглашения №4 от 26.10.2021г.**

Акт выполненных работ№10

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурно-строительные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,696368	5563,42	288,7	20564	1067	9592	9508	32478	
						2679,68	86,31	9905	319		2406		
2	2	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0081899	441876		3619		3619		3909	
											290		
3	3	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	70,1988487	5563,42	288,7	390546	20267	182169	180577	616813	
						2679,68	86,31	188110	6059		45690		
4	4	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1652845	441876		73035		73035		78878	
											5843		
5	5	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	102,7108155	5105,27	78,17	524366	8029	321878	182930	763880	
						1893,27	21,8	194459	2239		56584		
6	6	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	37,8106299	32673,46	531,77	1235404	20106	925968	274606	1630811	
						7652,07	157,26	289330	5946		120801		
7	7	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8,0069	32673,46	531,77	261613	4258	196086	58152	345346	
						7652,07	157,26	61269	1259		25581		
8	8	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,7516666	5563,42	288,7	4182	217	1951	1934	6605	
						2679,68	86,31	2014	65		489		
9	9	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0015092	441876		667		667		720	
											53		
10	10	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,7678	32673,46	531,77	25087	409	18803	5576	33116	
						7652,07	157,26	5875	121		2453		
11	11	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0394708	91851,83	2570,63	3625	101	0	3313	7493	
						89281,2	964,98	3524	38		555		
12	12	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0327852	502921		16488		16488		17807	
											1319		
13	13	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм		0,0029314	521118		1528		1528		1650	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							122		
14	14	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0037542	424901		1595		1595		1723	Казахстан
				т							128		
15	15	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,00036	865599,13	1276,13	312	0	233	92	436	
				т болтов		216744	661,19	78	0		32		
16	16	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		10,2855456	33		339		339		366	
				шт.							27		
17	17	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		2,0524806	106,47	2,73	219	6	90	85	328	
				м2		59,83	0,36	123	1		24		
18	18	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		2,0524806	88	1,96	181	4	105	50	249	
				м2		34,97	0,36	72	1		18		
19	19	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,0017601	37938,77	11274,33	67	20	8	31	106	
				т конструкций		21911,4	3976,57	39	7		8		
20	20	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		0,0015197	502921		764		764		825	
				т							61		
21	21	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0002404	424901		102		102		110	Казахстан
				т							8		
22	22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		0,0915259	106,47	2,73	10	0	4	4	15	
				м2		59,83	0,36	5	0		1		
23	23	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		0,0915259	88	1,96	8	0	5	2	11	
				м2		34,97	0,36	3	0		1		
24	24	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,6450014	91851,83	2570,63	59245	1658	0	54134	122449	
				т металлических изделий		89281,2	964,98	57586	622		9070		
25	25	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		0,5560829	502921		279666		279666		302039	
				т							22373		
26	26	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм		0,0389874	521118		20317		20317		21942	
				т							1625		
27	27	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0499312	424901		21216		21216		22913	Казахстан
				т							1697		
28	28	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,0047879	865599,13	1276,13	4144	6	3101	1228	5802	
				т болтов		216744	661,19	1038	3		430		
29	29	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		136,7977565	33		4514		4514		4875	
				шт.							361		
30	30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		33,5400739	106,47	2,73	3571	91	1473	1393	5361	
				м2		59,83	0,36	2007	12		397		
31	31	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		33,5400739	88	1,96	2952	66	1713	818	4072	
				м2		34,97	0,36	1173	12		302		
32	32	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,0225334	37938,77	11274,33	855	254	107	403	1359	
				т конструкций		21911,4	3976,57	494	90		101		
33	33	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		0,0191641	502921		9638		9638		10409	
				т							771		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0033693	424901		1432		1432		1547	Казахстан
											115		
35	35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	1,1717358	106,47	2,73	125	3	51	49	188	
						59,83	0,36	70	0		14		
36	36	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,1717358	88	1,96	103	2	60	29	143	
						34,97	0,36	41	0		11		
37	37	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,8628608	91851,83	2570,63	79255	2218	0	72419	163808	
						89281,2	964,98	77037	833		12134		
38	38	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,7248031	502921		364519		364519		393680	
											29161		
39	39	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,060533	521118		31545		31545		34069	
											2524		
40	40	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0775247	424901		32940		32940		35575	Казахстан
											2635		
41	41	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0074339	865599,13	1276,13	6435	10	4814	1907	9009	
						216744	661,19	1611	5		667		
42	42	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	212,3965166	33		7009		7009		7570	
											561		
43	43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	44,8687641	106,47	2,73	4777	122	1970	1863	7171	
						59,83	0,36	2684	16		531		
44	44	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	44,8687641	88	1,96	3948	88	2291	1094	5445	
						34,97	0,36	1569	16		403		
45	45	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0391111	37938,77	11274,33	1484	441	186	699	2358	
						21911,4	3976,57	857	156		175		
46	46	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0334952	502921		16845		16845		18193	
											1348		
47	47	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0056159	424901		2386		2386		2577	Казахстан
											191		
48	48	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	2,0337776	106,47	2,73	217	6	89	84	325	
						59,83	0,36	122	1		24		
49	49	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,0337776	88	1,96	179	4	104	50	247	
						34,97	0,36	71	1		18		
50	50	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,1419193	91851,83	2570,63	104887	2936	0	95840	216785	
						89281,2	964,98	101952	1102		16058		
51	51	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,0998	502921		553113		553113		597362	
											44249		
52	52	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,0184677	521118		9624		9624		10394	
											770		
53	53	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0236516	424901		10050		10050		10854	Казахстан
											804		
54	54	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,002268	865599,13	1276,13	1963	2	1469	582	2749	
						216744	661,19	492	1		204		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64,7989373	33		2138		2138		2309	
											171		
56	56	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	59,3798022	106,47	2,73	6322	162	2607	2466	9491	
						59,83	0,36	3553	21		703		
57	57	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	59,3798022	88	1,96	5225	116	3033	1448	7207	
						34,97	0,36	2077	21		534		
58	58	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0457069	37938,77	11274,33	1734	516	217	816	2754	
						21911,4	3976,57	1002	182		204		
59	59	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0421969	502921		21222		21222		22920	
											1698		
60	60	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0035099	424901		1491		1491		1610	Казахстан
											119		
61	61	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	2,3767575	106,47	2,73	253	7	104	99	380	
						59,83	0,36	142	1		28		
62	62	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,3767575	88	1,96	209	5	121	58	288	
						34,97	0,36	83	1		21		
63	63	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,5719598	91851,83	2570,63	236239	6612	0	215862	488269	
						89281,2	964,98	229628	2482		36168		
64	64	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	2,4713415	502921		1242890		1242890		1342321	
											99431		
65	65	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,0441173	521118		22990		22990		24829	
											1839		
66	66	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0565011	424901		24007		24007		25928	Казахстан
											1921		
67	67	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0054179	865599,13	1276,13	4690	7	3509	1390	6566	
						216744	661,19	1174	4		486		
68	68	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	154,7974613	33		5108		5108		5517	
											409		
69	69	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	133,741908	106,47	2,73	14240	365	5873	5554	21378	
						59,83	0,36	8002	48		1584		
70	70	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	133,741908	88	1,96	11769	262	6830	3260	16231	
						34,97	0,36	4677	48		1202		
71	71	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,7946037	37938,77	11274,33	30146	8959	3777	14194	47887	
						21911,4	3976,57	17411	3160		3547		
72	72	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,7524844	502921		378440		378440		408715	
											30275		
73	73	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0421193	424901		17897		17897		19329	Казахстан
											1432		
74	74	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	41,3193934	106,47	2,73	4399	113	1814	1716	6604	
						59,83	0,36	2472	15		489		
75	75	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	41,3193934	88	1,96	3636	81	2110	1007	5014	
						34,97	0,36	1445	15		371		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3809998	91851,83	2570,63	34996	980	0	31977	72331	
						89281,2	964,98	34016	368		5358		
77	77	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,366456	502921		184298		184298		199042	
											14744		
78	78	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0155517	424901		6608		6608		7137	Казахстан
											529		
79	79	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,001008	865599,13	1276,13	873	2	653	259	1222	
						216744	661,19	218	1		90		
80	80	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	28,7995277	33		950		950		1026	
											76		
81	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	19,8119871	106,47	2,73	2109	54	870	823	3167	
						59,83	0,36	1185	7		235		
82	82	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	19,8119871	88	1,96	1743	39	1012	483	2404	
						34,97	0,36	693	7		178		
83	83	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,009724	37938,77	11274,33	369	110	46	174	586	
						21911,4	3976,57	213	39		43		
84	84	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0031944	424901		1357		1357		1466	Казахстан
											109		
85	85	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0065296	467311		3051		3051		3295	Казахстан
											244		
86	86	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	0,505648	106,47	2,73	54	1	22	21	81	
						59,83	0,36	30	0		6		
87	87	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,505648	88	1,96	44	1	26	12	61	
						34,97	0,36	18	0		5		
88	88	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,6433328	91851,83	2570,63	59091	1654	0	53994	122132	
						89281,2	964,98	57438	621		9047		
89	89	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,4846776	502921		243755		243755		263255	
											19500		
90	90	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,0110352	521118		5751		5751		6211	
											460		
91	91	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0141328	424901		6005		6005		6485	Казахстан
											480		
92	92	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0013552	865599,13	1276,13	1173	2	878	348	1643	
						216744	661,19	294	1		122		
93	93	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	38,72	33		1278		1278		1380	
											102		
94	94	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	33,4533056	106,47	2,73	3562	91	1469	1389	5347	
						59,83	0,36	2002	12		396		
95	95	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	33,4533056	88	1,96	2944	66	1708	816	4061	
						34,97	0,36	1170	12		301		
96	96	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0982784	91851,83	2570,63	9027	253	0	8248	18657	
						89281,2	964,98	8774	95		1382		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	97	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0937024	502921		47125		47125		50895	
											3770		
98	98	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,0020064	521118		1046		1046		1130	
											84		
99	99	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0025696	424901		1092		1092		1179	Казахстан
											87		
100	100	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0002464	865599,13	1276,13	213	0	160	63	298	
						216744	661,19	53	0		22		
101	101	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	7,04	33		232		232		251	
											19		
102	102	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	5,1104768	106,47	2,73	544	14	224	212	817	
						59,83	0,36	306	2		61		
103	103	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	5,1104768	88	1,96	450	10	261	125	621	
						34,97	0,36	179	2		46		
104	104	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1517912	37938,77	11274,33	5759	1712	721	2711	9148	
						21911,4	3976,57	3326	604		678		
105	105	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,1414952	502921		71161		71161		76854	
											5693		
106	106	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,010296	424901		4375		4375		4725	Казахстан
											350		
107	107	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	7,8931424	106,47	2,73	840	22	347	328	1261	
						59,83	0,36	472	3		93		
108	108	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	7,8931424	88	1,96	695	16	403	192	958	
						34,97	0,36	276	3		71		
109	109	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0082984	91851,83	2570,63	762	21	0	696	1575	
						89281,2	964,98	741	8		117		
110	110	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0071544	502921		3598		3598		3886	
											288		
111	111	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,0005016	521118		261		261		282	
											21		
112	112	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0006424	424901		273		273		295	Казахстан
											22		
113	113	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0000616	865599,13	1276,13	53	0	40	16	75	
						216744	661,19	13	0		6		
114	114	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1,76	33		58		58		63	
											5		
115	115	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	0,4315168	106,47	2,73	46	1	19	18	69	
						59,83	0,36	26	0		5		
116	116	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,4315168	88	1,96	38	1	22	11	53	
						34,97	0,36	15	0		4		
117	117	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0584848	91851,83	2570,63	5372	150	0	4909	11103	
						89281,2	964,98	5222	56		822		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	118	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0561968	502921		28263		28263		30524	
											2261		
119	119	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,0010032	521118		523		523		565	
											42		
120	120	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0012848	424901		546		546		590	Казахстан
											44		
121	121	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0001232	865599,13	1276,13	107	0	80	32	150	
						216744	661,19	27	0		11		
122	122	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	3,52	33		116		116		125	
											9		
123	123	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	3,0412096	106,47	2,73	324	8	134	126	486	
						59,83	0,36	182	1		36		
124	124	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	3,0412096	88	1,96	268	6	155	74	369	
						34,97	0,36	106	1		27		
125	125	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0161898	37938,77	11274,33	614	182	77	289	975	
						21911,4	3976,57	355	64		72		
126	126	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0151602	502921		7624		7624		8234	
											610		
127	127	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0010296	424901		437		437		472	Казахстан
											35		
128	128	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	0,8418696	106,47	2,73	90	2	37	35	135	
						59,83	0,36	50	0		10		
129	129	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,8418696	88	1,96	74	1	43	21	103	
						34,97	0,36	29	0		8		
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									8959747	
			Раздел: 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
130	130	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	11,616	19448,66	96,97	225916	1127	216450	10460	255286	
						717,95	45,17	8340	525		18910		
131	131	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0723998	887579		64261		64261		69402	Казахстан
											5141		
132	132	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	6,2987826	106,47	2,73	671	17	277	262	1008	
						59,83	0,36	377	2		75		
133	133	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	6,2987826	88	1,96	554	12	322	154	765	
						34,97	0,36	220	2		57		
134	134	Е11-100206-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка	м2 перегородок (без вычета проемов)	2,695	1485,67	514,06	4004	1386	161	2779	7326	
						911,95	233,64	2458	630		543		
135	135	С1223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,695	37827		101944		101944		110100	Казахстан
											8156		
136	136	С1217-101-0106	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм	т	0,0034188	991651		3390		3390		3661	
											271		
137	137	С1222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0070378	908785		6396		6396		6908	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							512		
138	138	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1,54	520		801		801	64	865	
139	139	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /МЛ-1/. Монтаж	т конструкций	0,1853808	130477,24 122739,5	5545,15 2554,99	24188 22754	1028 474	406	16027 3217	43432	
140	140	С1222-512-0701	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	0,1853808	824070		152767		152767	12221	164988	Казахстан
141	141	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	5,016	4525		22697		22697	1816	24513	
142	142	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	9,5711616	106,47 59,83	2,73 0,36	1019 573	26 3	420	398 113	1530	
143	143	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	9,5711616	88 34,97	1,96 0,36	842 335	18 3	489	233 86	1161	
144	144	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,057684	189977,34 32490	1298,09 643,32	10959 1874	75 37	9010	1720 1014	13693	
145	145	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,057684	8903,59 2921,52	50,13 24,5	514 169	2 1	342	153 53	720	
146	146	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,7084	1163,2 1022,62	1,3 0,69	824 724	0 0	99	580 112	1516	
147	147	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,077352	96749,49 54996,7	28890,15 11244,52	7484 4254	2235 870	995	3535 882	11901	
148	148	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	2,011152	106,47 59,83	2,73 0,36	214 120	6 1	88	84 24	322	
149	149	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,011152	88 34,97	1,96 0,36	177 70	4 1	103	49 18	244	
150	150	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0254232	1015032,36 66960,9	10712,52 4449,63	25805 1702	272 113	23831	1688 2200	29693	
151	151	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	3,305016	106,47 59,83	2,73 0,36	352 198	9 1	145	137 39	528	
152	152	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	3,305016	88 34,97	1,96 0,36	291 116	6 1	169	81 30	402	
153	153	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	14,96	19448,66 717,95	96,97 45,17	290952 10741	1451 676	278761	13471 24354	328777	
154	154	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1512918	887579		134283		134283	10743	145026	Казахстан
155	155	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	11,2863683	88 34,97	1,96 0,36	993 395	22 4	576	275 101	1369	
156	156	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивныхэлементов по железобетонным и каменным опорам,применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,0479996	96749,49 54996,7	28890,15 11244,52	4644 2640	1387 540	617	2194 547	7385	
157	157	ССНРК8.04-08-2019, раздел 2106, табл.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245		0,0479996	5772		277		277		299	

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							22		
158	158	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/		3,1679736	106,47	2,73	337	9	139	132	507	
				м2		59,83	0,36	190	1		38		
159	159	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/		3,1679736	88	1,96	279	6	162	77	384	
				м2		34,97	0,36	111	1		28		
			Итого по разделу: 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									1233711	
			ИТОГО:					8078172	94093	6533017	1360213	10193458	
								1451066	30716		755073		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		91741					
			Итого с временными									10 285 199	
			Зимние удорожания			1,08 %		111080					
			Итого с зимними удорожаниями									10 396 279	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		207926					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 604 205	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									10 604 205	
			НДС			12 %		1 272 505					
			Итого с НДС									11 876 710	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9147382582						10 864 081	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						9 777 673	
			в т.ч. НДС			*12%*						*1 047 608*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"
Инженер-эксперт
Муминов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумазалиев У.А

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. "Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал № 3 Жилой дом № 13" (Без наружных инженерных сетей). Корректировка сметной документации
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №13
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 141 от 16.10.2021. Дополнительное соглашения №4 от 26.10.2021г.

Акт выполненных работ №11

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КРОВЛЯ										
1	1	Е11-120101-1305 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	67,64	600,04	151,54	40587	10250	0	31434	77783	
						448,5	56,64	30337	3831		5762		
2	2	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	9,056996	50750		459643		459643	36771	496414	Казахстан
3	3	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	87,576	760,08	27,5	66565	2408	40673	22051	95705	
						268,15	5,54	23484	485		7089		
4	4	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	50,552	11857,55	1974,22	599423	99800	328240	185929	848180	
						3390,21	607,58	171382	30714		62828		
5	5	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	486,83	741,95	116,96	361204	56939	156272	151680	553915	
						303,99	34,67	147991	16878		41031		
6	6	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	486,83	279,87	26,03	136249	12672	115325	11193	159237	
						16,95	8,04	8252	3914		11795		
7	7	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,6291588	462664,89	1660,22	291090	1044	278030	11393	326682	
						19097,31	801,46	12015	504		24199		
8	8	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	459,24	418,83	16,69	192343	7665	96399	84107	298566	
						192,23	6,84	88280	3141		22116		
9	9	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	459,24	143,88	7,9	66075	3628	22484	38143	112556	
						87,02	3,26	39963	1497		8338		
10	10	С1235-103-0209	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	617,66	736		454598		454598	36368	490966	Казахстан
11	11	С1235-103-0211	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	789,43	946		746801		746801	59744	806545	
12	12	Е11-120101-2102 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания кровли к водосточным воронкам. Устройство герметизации	1 воронка	7,12	1049,06	0	7469	0	4943	2324	10577	
						354,86	0	2527	0		784		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-120101-2103 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания кровли к трубам. Устройство	1 примыкание	10,68	672,37 564,55	3,69 0	7181 6029	39 0	1112	5547 1018	13746	
14	14	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	т стальных элементов	0,3085274	567503,4 82197,5	7441,22 1840,61	175090 25360	2296 568	147434	30595 16455	222140	
15	15	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	88,1278	5446,64 1453,14	15,47 4,82	480000 128062	1364 425	350575	118208 47857	646065	
16	16	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (парапет) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	91,314	1495,13 1453,14	15,47 4,82	136526 132692	1412 440	2422	122482 20721	279729	
17	17	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	105,0111	4339		455643		455643	36451	492094	Казахстан
18	18	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /брус/	м3 древесины в конструкции	0,267	171037,26 24660,6	1571,07 758,07	45667 6584	419 202	38663	6108 4142	55917	
19	19	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,267	9153,16 1189,5	69,56 34,2	2444 318	18 9	2108	294 219	2957	
20	20	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	21,0752	5446,64 1453,14	15,47 4,82	114789 30625	326 102	83838	28269 11445	154503	
21	21	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,5276	33017,78 8612,63	3144,41 957,83	83456 21769	7948 2421	53739	22497 8476	114429	
			Итого по разделу: 1. КРОВЛЯ									6258706	
			Раздел: 2. ПРОЕМЫ										
22	22	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	143,7884	2662,08 1268,84	211,96 110,44	382776 182444	30477 15880	169854	178492 44901	606169	
23	23	С1223-102-0202	/ОК-1, 1а, 6, 6а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	127,092	22203		2821824		2821824	225746	3047570	
24	24	С1223-102-0203	/ОК-2, 2а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,6964	25022		417777		417777	33422	451199	
25	25	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	16,6964	4190,55 2024,86	214,01 108,94	69967 33808	3573 1819	32586	32064 8162	110193	
26	26	С1223-102-0103	/ОК-3, 7, 7а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	13,2788	30683		407433		407433	32595	440028	
27	27	С1223-102-0102	/ОКп-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,4176	26088		89158		89158	7133	96291	
28	28	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	124,8314	3518,43 1728,2	215,19 110,44	439211 215734	26862 13786	196614	206568 51662	697441	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С1223-102-0203	/ОК-4а, 5, 9, 9а, 10, 10а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	81,6486	25022		2043011		2043011	163441	2206452	
30	30	С1223-102-0202	/ОК-8, 8а, 11, 11а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	43,1828	22203		958788		958788	76703	1035491	
31	31	С1223-502-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	139,73	2347		327946		327946	26236	354182	
32	32	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	73,692	4337,42 2000,93	222,17 114,03	319633 147453	16372 8403	155808	140270 36792	496695	
33	33	С1223-204-0105	/БП-1, 1л, 2, 2л, 3, 3л/ Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	73,692	35677		2629109		2629109	210329	2839438	Казахстан
34	34	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	268,78	1332,02 316,79	6,24 3,28	358020 85147	1678 882	271196	77426 34836	470282	
35	35	С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	268,78	1282		344576		344576	27566	372142	Казахстан
36	36	С1261-301-0233	Колпачки-заглушки 1"	шт.	322,18	150		48327		48327	3866	52193	
37	37	Е11-260201-0401 Изм. и доп. вып. 22	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	3,80475	42896,16 17507,6	2144,49 1090,07	163209 66612	8159 4147	88438	53777 17359	234345	
38	38	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	760,95	767,12 497,53	6,24 2,95	583740 378595	4749 2245	200396	342756 74120	1000616	
39	39	С1232-101-0201	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	159,7995	510		81498		81498	6520	88018	Казахстан
40	40	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	152,19	345,1 222,59	3,03 1,58	52521 33876	461 240	18184	27293 6385	86199	
41	41	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /см.п.п.6/	м	299,04	2001,12 609,94	6,1 1,53	598415 182396	1825 458	414194	146283 59576	804274	
42	42	Е11-090403-0101 Изм. и доп. вып. 16	Блоки оконные стальные с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	0,5600592	296649,1 154577,5	52785,58 13171,51	166141 86573	29563 7377	50005	64825 18477	249443	
43	43	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,5600592	861632		482565		482565	38605	521170	Казахстан
44	44	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,528	1163,2 1022,62	1,3 0,69	15736 13834	17 9	1884	11075 2145	28956	
45	45	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	365,701	2172,4 1515,62	94,75 46,16	794449 554264	34650 16881	205535	514030 104678	1413157	
46	46	С1223-201-0103	/Д-1, 1д, 5, 5л/ Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	324,1647	5812		1884045		1884045	150724	2034769	
47	47	С1223-201-0102	/Д-2, 2л/ Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		7,0755	7622		53929		53929		58243	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							4314		
48	48	С1223-201-0115	/Д-6/ Блоки дверные внутренние двупольные с остеклениями полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	34,4608	13061		450093		450093	36007	486100	
49	49	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	198,47	3481		690874		690874	55270	746144	
50	50	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	139,2494	3769,49	56,77	524899	7906	81653	302967	894095	
						3126,34	26,87	435341	3742		66229		
51	51	С1223-207-0103	/Д-3, 3л, 12, 12л/ Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	122,4106	27695		3390162		3390162	271213	3661375	
52	52	С1223-207-0203	/Д-4, 4л, 14, 14л/ Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	16,8388	45546		766940		766940	61355	828295	
53	53	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	33,8022	3443,53	59,99	116399	2027	16058	68503	199694	
						2908,47	28,62	98313	967		14792		
54	54	С1223-207-0104	/Д-7, 7л, 9, 11/ Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	24,4394	36431		890352		890352	71228	961580	
55	55	С1223-207-0102	/Д-8, 8л, 10/ Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,3628	53571		501575		501575	40126	541701	
56	56	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	13,35	1699,19	2,21	22684	30	0	15632	41381	
						1696,98	0	22655	0		3065		
57	57	С1223-502-0102	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	13,35	5902		78792		78792	6303	85095	
58	58	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	612,4535	767,12	6,24	469825	3822	161290	275869	805350	
						497,53	2,95	304714	1807		59656		
59	59	С1232-101-0201	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	128,615235	510		65594		65594	5248	70842	Казахстан
60	60	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	122,4907	345,1	3,03	42272	372	14635	21967	69378	
						222,59	1,58	27265	194		5139		
			Итого по разделу: 2. ПРОЕМЫ									29185986	
			Раздел: 3. ПОЛЫ										
61	61	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24,5996	454,75	38,6	11187	950	0	10090	22979	
						416,15	20,2	10237	497		1702		
62	62	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	1,2668794	33894		42940		42940	3435	46375	Казахстан
63	63	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /см.п.п.5/	м2 изолируемой поверхности	24,5996	207,14	0,69	5096	17	3810	1201	6801	
						51,58	0,36	1269	9		504		
64	64	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,5996	814,96	35,22	20048	866	7797	11141	33684	
						462,8	18,99	11385	467		2495		
65	65	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 45 мм/	м2 стяжки	24,5996	453,15	29,73	11147	731	9712	1024	13145	
						28,6	15,7	704	386		974		
66	66	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0121768	461930,38	1660,22	5625	20	5381	212	6304	
						18362,8	801,46	224	10		467		
67	67	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	24,5996	2409,41	26,58	59271	654	45273	12871	77913	
						542,44	14,17	13344	349		5771		
68	68	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	34,354	310,91	2,67	10681	92	6631	3758	15594	
						115,22	1,16	3958	40		1155		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	44,4555	454,75 416,15	38,6 20,2	20216 18500	1716 898	0	18234 3076	41526	
70	70	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	1,1447291	33894		38799		38799	3104	41903	Казахстан
71	71	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /см.п.п.5/	м2 изолируемой поверхности	44,4555	207,14 51,58	0,69 0,36	9209 2293	31 16	6885	2170 910	12289	
72	72	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,4555	814,96 462,8	35,22 18,99	36229 20574	1566 844	14090	20133 4509	60871	
73	73	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	44,4555	362,52 22,88	23,79 12,56	16116 1017	1057 558	14041	1481 1408	19005	
74	74	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0220055	461930,38 18362,8	1660,22 801,46	10165 404	37 18	9724	384 844	11393	
75	75	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	44,4555	868,78 509,81	45,01 7,16	38622 22664	2001 318	13957	21603 4818	65043	
76	76	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	44,4555	4235,02 2127,43	23,96 10,38	188270 94576	1065 461	92629	89335 22208	299813	
77	77	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	64,703	438,98 415,12	2,07 1,07	28403 26860	134 69	1410	25313 4297	58013	
78	78	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	3,23515	1797		5814		5814	465	6279	
79	79	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,314186	14018,59 5142,8	1941,39 751,59	60479 22187	8375 3242	29916	23904 6751	91134	
80	80	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	95,8708	814,96 462,8	35,22 18,99	78131 44369	3377 1821	30385	43418 9724	131273	
81	81	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	95,8708	362,52 22,88	23,79 12,56	34755 2194	2281 1204	30281	3194 3036	40985	
82	82	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,047456	461930,38 18362,8	1660,22 801,46	21921 871	79 38	20971	828 1820	24569	
83	83	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	95,8708	4235,02 2127,43	23,96 10,38	406015 203958	2297 995	199759	192656 47894	646565	
84	84	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	149,075	438,98 415,12	2,07 1,07	65441 61884	309 160	3248	58321 9901	133663	
85	85	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	7,45375	1797		13394		13394	1072	14466	
86	86	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,026	4235,02 2127,43	23,96 10,38	12815 6438	72 31	6305	6081 1512	20408	
87	87	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	4,806	438,98 415,12	2,07 1,07	2110 1995	10 5	105	1880 319	4309	
88	88	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,2403	1797		432		432	35	467	
89	89	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	185,6718	454,75 416,15	38,6 20,2	84434 77267	7167 3751	0	76157 12847	173438	
90	90	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	9,5620977	33894		324098		324098	25928	350026	Казахстан
91	91	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	185,6718	52,27 51,58	0,69 0,36	9705 9577	128 67	0	9065 1502	20272	
92	92	С1214-301-0101	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	207,952416	288		59890		59890	4791	64681	
93	93	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		4,641795	8018,93	1159,04	37222	5380	12800	20239	62058	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 подстилающего слоя			4102,28	536,1	19042	2488		4597		
94	94	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		185,6718	814,96	35,22	151315	6539	58847	84088	254235	
				м2 стяжки		462,8	18,99	85929	3526		18832		
95	95	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0919075	461930,38	1660,22	42455	153	40615	1603	47583	
				т		18362,8	801,46	1688	74		3525		
96	96	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		185,6718	2409,41	26,58	447359	4935	341709	97146	588065	
				м2 покрытия		542,44	14,17	100716	2631		43560		
97	97	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		139,107	438,98	2,07	61065	288	3031	54421	124725	
				м плинтусов		415,12	1,07	57746	149		9239		
98	98	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		6,95535	1797		12499		12499		13499	
				м2							1000		
99	99	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию		43,254	1866,09	63,59	80716	2750	1260	92083	186623	
				м ступеней		1773,36	30,78	76705	1331		13824		
100	100	С1222-301-0101	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016		43,254	6017		260259		260259		281080	Казахстан
				м							20821		
101	101	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		19,58	438,98	2,07	8595	41	427	7660	17555	
				м плинтусов		415,12	1,07	8128	21		1300		
102	102	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		0,979	1797		1759		1759		1900	
				м2							141		
103	103	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		104,3436	14018,59	1941,39	1462750	202572	723560	578139	2204160	
				м3 изоляции		5142,8	751,59	536618	78424		163271		
104	104	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		2086,872	814,96	35,22	1700717	73500	661413	945108	2857491	
				м2 стяжки		462,8	18,99	965804	39630		211666		
105	105	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 45 мм/		2086,872	453,15	29,73	945666	62043	823939	86902	1115173	
				м2 стяжки		28,6	15,7	59685	32764		82605		
106	106	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,0330016	461930,38	1660,22	477175	1715	456491	18015	534805	
				т		18362,8	801,46	18969	828		39615		
107	107	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		2086,872	2409,41	26,58	5028130	55469	3840658	1091879	6609610	
				м2 покрытия		542,44	14,17	1132003	29571		489601		
108	108	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса полнвинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		2700,972	310,91	2,67	839759	7211	521342	295479	1226057	
				м плинтусов		115,22	1,16	311206	3133		90819		
109	109	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		4,95196	14018,59	1941,39	69419	9614	34339	27437	104605	
				м3 изоляции		5142,8	751,59	25467	3722		7749		
110	110	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		198,0784	814,96	35,22	161426	6977	62779	89706	271223	
				м2 стяжки		462,8	18,99	91671	3762		20091		
111	111	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/		198,0784	362,52	23,79	71807	4712	62563	6599	84678	
				м2 стяжки		22,88	12,56	4532	2488		6272		
112	112	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0980488	461930,38	1660,22	45292	163	43328	1710	50762	
				т		18362,8	801,46	1800	79		3760		
113	113	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		198,0784	868,78	45,01	172087	8915	62189	96257	289811	
				м2 изолируемой поверхности		509,81	7,16	100982	1418		21467		
114	114	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		198,0784	4235,02	23,96	838866	4746	412722	398047	1335866	
				м2 покрытия		2127,43	10,38	421398	2056		98953		
115	115	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		407,264	438,98	2,07	178781	843	8874	159329	365159	
				м плинтусов		415,12	1,07	169063	436		27049		
116	116	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		20,3632	1797		36593		36593		39520	
				м2							2927		
117	117	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		24,208	4235,02	23,96	102521	580	50441	48647	163261	
				м2 покрытия		2127,43	10,38	51501	251		12093		
118	118	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		38,448	438,98	2,07	16878	79	838	15042	34474	
				м плинтусов		415,12	1,07	15961	41		2554		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	119	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,9224	1797		3455		3455		3731	
											276		
120	120	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	12,745512	14018,59	1941,39	178674	24744	88382	70619	269236	
						5142,8	751,59	65548	9579		19943		
121	121	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	283,2336	814,96	35,22	230824	9976	89768	128272	387824	
						462,8	18,99	131081	5379		28728		
122	122	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	283,2336	362,52	23,79	102678	6738	89459	9436	121083	
						22,88	12,56	6480	3557		8969		
123	123	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1402006	461930,38	1660,22	64763	232	61956	2445	72585	
						18362,8	801,46	2574	112		5377		
124	124	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	283,2336	4235,02	23,96	1199500	6786	590154	569170	1910164	
						2127,43	10,38	602560	2940		141494		
125	125	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	392,312	438,98	2,07	172217	812	8548	153480	351753	
						415,12	1,07	162857	420		26056		
126	126	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	19,6156	1797		35249		35249		38069	
											2820		
127	127	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	346,032	1866,09	63,59	645727	22004	10083	736662	1492980	
						1773,36	30,78	613639	10651		110591		
128	128	С1222-301-0101	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	346,032	6017		2082075		2082075		2248641	Казахстан
											166566		
129	129	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	156,64	438,98	2,07	68762	325	3413	61280	140445	
						415,12	1,07	65024	168		10403		
130	130	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	7,832	1797		14074		14074		15200	
											1126		
131	131	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,026	4235,02	23,96	12815	72	6305	6081	20408	
						2127,43	10,38	6438	31		1512		
132	132	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	4,806	438,98	2,07	2110	10	105	1880	4309	
						415,12	1,07	1995	5		319		
133	133	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,2403	1797		432		432		467	
											35		
134	134	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,865978	14018,59	1941,39	40177	5564	19874	15880	60542	
						5142,8	751,59	14739	2154		4485		
135	135	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	63,6884	814,96	35,22	51903	2243	20185	28843	87206	
						462,8	18,99	29475	1209		6460		
136	136	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	63,6884	362,52	23,79	23088	1515	20116	2122	27227	
						22,88	12,56	1457	800		2017		
137	137	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0315258	461930,38	1660,22	14563	52	13931	550	16322	
						18362,8	801,46	579	25		1209		
138	138	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	63,6884	4235,02	23,96	269722	1526	132703	127984	429522	
						2127,43	10,38	135493	661		31816		
139	139	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	91,848	438,98	2,07	40319	190	2001	35933	82352	
						415,12	1,07	38128	98		6100		
140	140	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	4,5924	1797		8253		8253		8913	
											660		
141	141	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	374,0136	207,14	0,69	77473	258	57923	18261	103393	
						51,58	0,36	19292	135		7659		
142	142	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	374,0136	454,75	38,6	170083	14437	0	153409	349371	
						416,15	20,2	155646	7555		25879		
143	143	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	50,080421	33894		1697426		1697426		1833220	Казахстан
											135794		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	144	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	374,0136	207,14	0,69	77473	258	57923	18261	103393	
						51,58	0,36	19292	135		7659		
145	145	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	374,0136	814,96	35,22	304806	13173	118540	169384	512125	
						462,8	18,99	173093	7103		37935		
146	146	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	374,0136	362,52	23,79	135587	8898	118132	12460	159891	
						22,88	12,56	8557	4698		11844		
147	147	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,246849	461930,38	1660,22	114027	410	109084	4305	127799	
						18362,8	801,46	4533	198		9467		
148	148	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	31,239	1866,09	63,59	58295	1987	910	66504	134783	
						1773,36	30,78	55398	962		9984		
149	149	С1222-301-0101	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	31,239	6017		187965		187965		203002	Казахстан
											15037		
150	150	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	14,24	438,98	2,07	6251	29	310	5571	12768	
						415,12	1,07	5911	15		946		
151	151	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,712	1797		1279		1279		1381	
											102		
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ									32749269	
			Раздел: 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
152	152	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	40,3793	68,17	0,96	2753	39	276	1967	5098	
						60,37	0,51	2438	21		378		
153	153	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,5269	1388,82	95,11	131281	8991	21402	86725	235446	
						1067,3	79,53	100889	7518		17440		
154	154	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	158,0907	758,98	5,38	119988	850	38198	65011	199799	
						511,98	2,05	80939	324		14800		
155	155	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	75,5788	489,39	1,99	36988	151	14287	18103	59498	
						298,37	1,04	22550	79		4407		
156	156	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	35,2529	135,51	0,96	4777	34	294	3574	9019	
						126,22	0,51	4450	18		668		
157	157	Е11-260201-0503 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	0,836155	68016,3	1827,59	56872	1528	20721	26756	90318	
						41406,86	696,93	34623	583		6690		
158	158	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	0,8277935	33894		28057		28057		30302	Казахстан
											2245		
159	159	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,7231	2856,06	42,24	47762	706	11287	28908	82804	
						2138,88	21,94	35769	367		6134		
160	160	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	351,9149	985,62	5,38	346854	1893	95570	200090	590700	
						708,67	2,05	249392	721		43756		
161	161	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	307,4594	382,76	3,37	117683	1036	40274	61531	193551	
						248,4	1,76	76373	541		14337		
162	162	Е11-150403-0109 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	44,4555	538,89	1,99	23957	88	9499	11532	38328	
						323,23	1,04	14369	46		2839		
163	163	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	338,289	1399,82	21,03	473544	7114	161022	246464	777609	
						902,8	7,9	305407	2672		57601		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	164	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	210,307	1388,82	95,11	292079	20003	47616	192949	523830	
						1067,3	79,53	224461	16726		38802		
165	165	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	493,9233	758,98	5,38	374878	2658	119342	203113	624230	
						511,98	2,05	252879	1013		46239		
166	166	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	109,114	4556,8	18,92	497211	2064	227937	214571	768725	
						2448,9	9,21	267209	1005		56943		
167	167	Е11-260201-0401 Изм. и доп. вып. 22	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	3,70685	20332,99	2144,49	75371	7950	2524	52393	137985	
						17507,6	1090,07	64898	4041		10221		
168	168	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	3,5956445	33894		121871		121871		131621	Казахстан
											9750		
169	169	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,137	2627,46	42,24	194792	3132	49195	115274	334871	
						1921,65	21,94	142465	1627		24805		
170	170	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	295,0973	345,1	3,03	101838	894	35258	52922	167141	
						222,59	1,58	65686	466		12381		
171	171	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	537,115	489,39	1,99	262859	1069	101531	128654	422834	
						298,37	1,04	160259	559		31321		
172	172	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2694,7776	985,62	5,38	2656027	14498	731821	1532186	4523270	
						708,67	2,05	1909708	5524		335057		
173	173	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2694,7776	382,76	3,37	1031453	9082	352989	539300	1696413	
						248,4	1,76	669383	4743		125660		
174	174	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	6365,0664	1388,82	95,11	8839932	605382	1441115	5839719	15854023	
						1067,3	79,53	6793435	506214		1174372		
175	175	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	9384,783	758,98	5,38	7122863	50490	2267551	3859248	11860680	
						511,98	2,05	4804821	19239		878569		
176	176	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7763,559	345,1	3,03	2679204	23523	927590	1392286	4397209	
						222,59	1,58	1728091	12266		325719		
177	177	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1621,224	489,39	1,99	793411	3226	306460	388329	1276279	
						298,37	1,04	483725	1686		94539		
178	178	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	12,46	68,17	0,96	849	12	85	607	1573	
						60,37	0,51	752	6		117		
179	179	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	45,212	135,51	0,96	6127	43	377	4584	11568	
						126,22	0,51	5707	23		857		
180	180	Е11-260201-0401 Изм. и доп. вып. 22	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	3,7736	20332,99	2144,49	76729	8092	2569	53337	140471	
						17507,6	1090,07	66067	4113		10405		
181	181	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	3,660392	33894		124065		124065		133990	Казахстан
											9925		
182	182	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,472	2627,46	42,24	198300	3188	50081	117349	340901	
						1921,65	21,94	145031	1656		25252		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	183	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	75,472	135,51 126,22	0,96 0,51	10227 9526	72 38	629	7652 1430	19309	
184	184	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	75,027	985,62 708,67	5,38 2,05	73948 53169	404 154	20375	42659 9329	125936	
185	185	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	75,027	382,76 248,4	3,37 1,76	28717 18637	253 132	9828	15015 3499	47231	
186	186	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,831	1388,82 1067,3	95,11 79,53	34486 26502	2362 1975	5622	22782 4581	61849	
187	187	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	283,287	758,98 511,98	5,38 2,05	215009 145037	1524 581	68448	116494 26520	358023	
188	188	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	194,554	489,39 298,37	1,99 1,04	95213 58049	387 202	36777	46601 11345	153159	
189	189	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	88,733	345,1 222,59	3,03 1,58	30622 19751	269 140	10602	15913 3723	50258	
			Итого по разделу: 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									46475851	
			Раздел: 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
190	190	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	3282,765	2703,35 2687,95	15,4 3,47	8874463 8823908	50554 11391	0	7068240 1275416	17218119	
191	191	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1452,48	960,3 661,85	51,05 26,45	1394817 961324	74149 38418	359344	929760 185966	2510543	
192	192	Е11-080701-0104 К=4	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	363,12	684,97 402,6	2,76 1,43	248726 146192	1002 519	101532	136442 30813	415981	
193	193	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	272,162	33894		9224659		9224659	737973	9962632	Казахстан
194	194	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	3284,1	1345		4417114		4417114	353369	4770483	
195	195	С1231-102-0106	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий	м2	3282,765	6508		21364235		21364235	1709139	23073374	
196	196	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	2969,04	362,81 47,29	0,26 0,13	1077197 140406	772 386	936020	112634 95186	1285017	
			Итого по разделу: 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									59236149	
			Раздел: 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
197	197	Е11-110101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	9,7722	1197,11 889,35	6,66 1,34	11698 8691	65 13	2942	8182 1590	21470	
198	198	С1251-104-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018	м2	9,7722	10631		103888		103888	8311	112199	
199	199	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,4418	1476,39 1030,92	116,97 59,87	2129 1486	168 86	474	1478 289	3896	
200	200	С1251-104-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018	м2	1,4418	8849		12758		12758	1021	13779	
201	201	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	29,4234	22341,57 5021,52	7,2 0	657365 147750	212 0	509403	138885 63700	859950	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	202	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство		196,1382	1192,52	84,85	233899	16643	176083	45359	301599	
				м2 покрытия		209,92	36,1	41173	7081		22341		
203	203	Е11-110101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903		196,1382	200,58	4,29	39341	841	32712	5868	48826	
				м2 покрытия		29,51	2,32	5788	455		3617		
204	204	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		129,94	2116,68	35,75	275041	4645	137252	146081	454812	
				м бортового камня		1024,66	16,28	133144	2115		33690		
205	205	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		2,07904	48258		100330		100330		108356	Казахстан
				м3							8026		
			Итого по разделу: 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									1924887	
			ИТОГО:					127907979	1929325	85546496	34898360	175830848	
								40432155	1085118		13024509		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		1582478					
			Итого с временными									177 413 325	
			Зимние удорожания			1,08 %		1916064					
			Итого с зимними удорожаниями									179 329 389	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3586588					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									182 915 977	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									182 915 977	
			НДС			12 %		21 949 917					
			Итого с НДС									204 865 894	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9147382582						187 398 671	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						168 658 804	
			в т.ч. НДС			*12%*						*18 070 586*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО" "IT A Profi"
Инженер-эксперт
Муханов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО" НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Дэкумагамбет Т.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. "Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал № 3 Жилой дом № 13" (Без наружных инженерных сетей). Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 141 от 16.10.2021. Дополнительное соглашения №4 от 26.10.2021г.**

Акт выполненных работ №12

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КРОВЛЯ										
1	1	Е11-120101-1305 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	8,36	600,04	151,54	5016	1267	0	3885	9613	
						448,5	56,64	3749	474		712		
2	2	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	1,119404	50750		56810		56810	4545	61355	Казахстан
3	3	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,824	760,08	27,5	8227	298	5027	2725	11828	
						268,15	5,54	2902	60		876		
4	4	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	6,248	11857,55	1974,22	74086	12335	40569	22980	104831	
						3390,21	607,58	21182	3796		7765		
5	5	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	60,17	741,95	116,96	44643	7037	19315	18747	68461	
						303,99	34,67	18291	2086		5071		
6	6	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	60,17	279,87	26,03	16840	1566	14254	1383	19681	
						16,95	8,04	1020	484		1458		
7	7	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,0777612	462664,89	1660,22	35977	129	34363	1408	40376	
						19097,31	801,46	1485	62		2991		
8	8	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	56,76	418,83	16,69	23773	947	11914	10395	36901	
						192,23	6,84	10911	388		2733		
9	9	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	56,76	143,88	7,9	8167	448	2779	4714	13911	
						87,02	3,26	4939	185		1030		
10	10	С1235-103-0209	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклотканъ, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	76,34	736		56186		56186	4495	60681	Казахстан
11	11	С1235-103-0211	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	97,57	946		92301		92301	7384	99685	
12	12	Е11-120101-2102 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания кровли к водосточным воронкам. Устройство герметизации	1 воронка	0,88	1049,06	0	923	0	611	287	1307	
						354,86	0	312	0		97		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-120101-2103 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания кровли к трубам. Устройство	1 примыкание	1,32	672,37 564,55	3,69 0	888 745	5 0	137	686 126	1700	
14	14	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	т стальных элементов	0,0381326	567503,4 82197,5	7441,22 1840,61	21640 3134	284 70	18222	3781 2034	27455	
15	15	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,8922	5446,64 1453,14	15,47 4,82	59326 15828	169 53	43329	14610 5915	79851	
16	16	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (парапет) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,286	1495,13 1453,14	15,47 4,82	16874 16400	174 54	299	15138 2561	34573	
17	17	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	12,9789	4339		56315		56315	4505	60820	Казахстан
18	18	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /брус/	м3 древесины в конструкции	0,033	171037,26 24660,6	1571,07 758,07	5644 814	52 25	4779	755 512	6911	
19	19	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,033	9153,16 1189,5	69,56 34,2	302 39	2 1	261	36 27	365	
20	20	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,6048	5446,64 1453,14	15,47 4,82	14187 3785	41 13	10362	3494 1415	19096	
21	21	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,3124	33017,78 8612,63	3144,41 957,83	10315 2691	982 299	6642	2781 1048	14144	
			Итого по разделу: 1. КРОВЛЯ									773545	
			Раздел: 2. ПРОЕМЫ										
22	22	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	17,7716	2662,08 1268,84	211,96 110,44	47309 22549	3767 1963	20993	22061 5550	74920	
23	23	С1223-102-0202	/ОК-1, 1а, 6, 6а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	15,708	22203		348765		348765	27901	376666	
24	24	С1223-102-0203	/ОК-2, 2а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,0636	25022		51635		51635	4131	55766	
25	25	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,0636	4190,55 2024,86	214,01 108,94	8648 4179	442 225	4027	3963 1009	13620	
26	26	С1223-102-0103	/ОК-3, 7, 7а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,6412	30683		50357		50357	4029	54386	
27	27	С1223-102-0102	/ОКп-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,4224	26088		11020		11020	882	11902	
28	28	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	15,4286	3518,43 1728,2	215,19 110,44	54284 26664	3320 1704	24301	25531 6385	86200	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С1223-102-0203	/ОК-4а, 5, 9, 9а, 10, 10а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,0914	25022		252507		252507	20201	272708	
30	30	С1223-102-0202	/ОК-8, 8а, 11, 11а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,3372	22203		118502		118502	9480	127982	
31	31	С1223-502-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	17,27	2347		40533		40533	3243	43776	
32	32	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	9,108	4337,42 2000,93	222,17 114,03	39505 18224	2024 1039	19257	17337 4547	61389	
33	33	С1223-204-0105	/БП-1, 1л, 2, 2л, 3, 3л/ Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	9,108	35677		324946		324946	25996	350942	Казахстан
34	34	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	33,22	1332,02 316,79	6,24 3,28	44250 10524	207 109	33519	9569 4306	58125	
35	35	С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	33,22	1282		42588		42588	3407	45995	Казахстан
36	36	С1261-301-0233	Колпачки-заглушки 1"	шт.	39,82	150		5973		5973	478	6451	
37	37	Е11-260201-0401 Изм. и доп. вып. 22	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	0,47025	42896,16 17507,6	2144,49 1090,07	20172 8233	1009 513	10931	6647 2145	28964	
38	38	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	94,05	767,12 497,53	6,24 2,95	72148 46793	586 277	24768	42363 9161	123672	
39	39	С1232-101-0201	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	19,7505	510		10073		10073	806	10879	Казахстан
40	40	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	18,81	345,1 222,59	3,03 1,58	6491 4187	57 30	2247	3373 789	10653	
41	41	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /см.п.п.6/	м	36,96	2001,12 609,94	6,1 1,53	73961 22543	226 57	51193	18080 7363	99404	
42	42	Е11-090403-0101 Изм. и доп. вып. 16	Блоки оконные стальные с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	0,0692208	296649,1 154577,5	52785,58 13171,51	20534 10700	3654 912	6180	8012 2284	30830	
43	43	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0692208	861632		59643		59643	4771	64414	Казахстан
44	44	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,672	1163,2 1022,62	1,3 0,69	1945 1710	2 1	233	1369 265	3579	
45	45	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	45,199	2172,4 1515,62	94,75 46,16	98190 68505	4282 2086	25403	63532 12938	174660	
46	46	С1223-201-0103	/Д-1, 1л, 5, 5л/ Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	40,0653	5812		232860		232860	18629	251489	
47	47	С1223-201-0102	/Д-2, 2л/ Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		0,8745	7622		6665		6665		7198	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							533		
48	48	С1223-201-0115	/Д-6/ Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,2592	13061		55629		55629	4450	60079	
49	49	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	24,53	3481		85389		85389	6831	92220	
50	50	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	17,2106	3769,49	56,77	64875	977	10092	37445	110506	
						3126,34	26,87	53806	462		8186		
51	51	С1223-207-0103	/Д-3, 3л, 12, 12л/ Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	15,1294	27695		419009		419009	33521	452530	
52	52	С1223-207-0203	/Д-4, 4л, 14, 14л/ Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	2,0812	45546		94790		94790	7583	102373	
53	53	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,1778	3443,53	59,99	14386	251	1985	8467	24681	
						2908,47	28,62	12151	120		1828		
54	54	С1223-207-0104	/Д-7, 7л, 9, 11/ Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,0206	36431		110043		110043	8803	118846	
55	55	С1223-207-0102	/Д-8, 8л, 10/ Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,1572	53571		61992		61992	4959	66951	
56	56	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1,65	1699,19	2,21	2804	4	0	1932	5115	
						1696,98	0	2800	0		379		
57	57	С1223-502-0102	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1,65	5902		9738		9738	779	10517	
58	58	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	75,6965	767,12	6,24	58068	472	19935	34096	99537	
						497,53	2,95	37661	223		7373		
59	59	С1232-101-0201	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	15,896265	510		8107		8107	649	8756	Казахстан
60	60	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	15,1393	345,1	3,03	5225	46	1809	2715	8575	
						222,59	1,58	3370	24		635		
			Итого по разделу: 2. ПРОЕМЫ									3607256	
			Раздел: 3. ПОЛЫ										
61	61	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3,0404	454,75	38,6	1383	117	0	1247	2840	
						416,15	20,2	1265	61		210		
62	62	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	0,1565806	33894		5307		5307	425	5732	Казахстан
63	63	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /см.п.п.5/	м2 изолируемой поверхности	3,0404	207,14	0,69	630	2	471	148	840	
						51,58	0,36	157	1		62		
64	64	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,0404	814,96	35,22	2478	107	964	1377	4163	
						462,8	18,99	1407	58		308		
65	65	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 45 мм/	м2 стяжки	3,0404	453,15	29,73	1378	91	1200	127	1625	
						28,6	15,7	87	48		120		
66	66	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,001505	461930,38	1660,22	695	2	665	26	779	
						18362,8	801,46	28	1		58		
67	67	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	3,0404	2409,41	26,58	7326	81	5596	1591	9630	
						542,44	14,17	1649	43		713		
68	68	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	4,246	310,91	2,67	1320	11	820	465	1928	
						115,22	1,16	489	5		143		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,4945	454,75 416,15	38,6 20,2	2499 2287	212 111	0	2254 380	5133	
70	70	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	0,1414834	33894		4795		4795	384	5179	Казахстан
71	71	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /см.п.п.5/	м2 изолируемой поверхности	5,4945	207,14 51,58	0,69 0,36	1138 283	4 2	851	268 113	1519	
72	72	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,4945	814,96 462,8	35,22 18,99	4478 2543	193 104	1741	2488 557	7523	
73	73	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	5,4945	362,52 22,88	23,79 12,56	1992 126	131 69	1735	183 174	2349	
74	74	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0027198	461930,38 18362,8	1660,22 801,46	1256 50	4 2	1202	47 104	1407	
75	75	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,4945	868,78 509,81	45,01 7,16	4774 2801	247 39	1725	2670 595	8039	
76	76	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,4945	4235,02 2127,43	23,96 10,38	23269 11689	132 57	11449	11041 2745	37055	
77	77	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	7,997	438,98 415,12	2,07 1,07	3511 3320	17 9	174	3129 531	7171	
78	78	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,39985	1797		719		719	57	776	
79	79	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,533214	14018,59 5142,8	1941,39 751,59	7475 2742	1035 401	3698	2954 834	11263	
80	80	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,8492	814,96 462,8	35,22 18,99	9657 5484	417 225	3755	5366 1202	16225	
81	81	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	11,8492	362,52 22,88	23,79 12,56	4296 271	282 149	3743	395 375	5066	
82	82	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0058654	461930,38 18362,8	1660,22 801,46	2709 108	10 5	2592	102 225	3036	
83	83	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,8492	4235,02 2127,43	23,96 10,38	50182 25208	284 123	24689	23811 5919	79912	
84	84	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	18,425	438,98 415,12	2,07 1,07	8088 7649	38 20	401	7208 1224	16520	
85	85	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,92125	1797		1655		1655	132	1787	
86	86	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,374	4235,02 2127,43	23,96 10,38	1584 796	9 4	779	752 187	2523	
87	87	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	0,594	438,98 415,12	2,07 1,07	261 247	2 1	13	232 39	532	
88	88	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,0297	1797		53		53	4	57	
89	89	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	22,9482	454,75 416,15	38,6 20,2	10436 9550	886 464	0	9413 1588	21437	
90	90	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	1,1818323	33894		40057		40057	3205	43262	Казахстан
91	91	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,9482	52,27 51,58	0,69 0,36	1200 1184	16 8	0	1120 186	2506	
92	92	С1214-301-0101	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	25,701984	288		7402		7402	592	7994	
93	93	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,573705	8018,93	1159,04	4601	665	1582	2501	7670	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 подстилающего слоя			4102,28	536,1	2353	308		568		
94	94	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,9482	814,96	35,22	18702	808	7273	10393	31423	
						462,8	18,99	10620	436		2328		
95	95	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0113594	461930,38	1660,22	5247	19	5020	198	5881	
						18362,8	801,46	209	9		436		
96	96	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	22,9482	2409,41	26,58	55292	610	42234	12007	72683	
						542,44	14,17	12448	325		5384		
97	97	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	17,193	438,98	2,07	7547	35	375	6726	15415	
						415,12	1,07	7137	18		1142		
98	98	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,85965	1797		1545		1545		1669	
											124		
99	99	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	5,346	1866,09	63,59	9976	340	156	11381	23066	
						1773,36	30,78	9480	165		1709		
100	100	С1222-301-0101	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	5,346	6017		32167		32167		34740	Казахстан
											2573		
101	101	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	2,42	438,98	2,07	1062	5	53	947	2170	
						415,12	1,07	1005	3		161		
102	102	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,121	1797		217		217		234	
											17		
103	103	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	12,8964	14018,59	1941,39	180789	25037	89429	71455	272424	
						5142,8	751,59	66324	9693		20180		
104	104	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	257,928	814,96	35,22	210201	9084	81748	116811	353173	
						462,8	18,99	119369	4898		26161		
105	105	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 45 мм/	м2 стяжки	257,928	453,15	29,73	116880	7668	101835	10741	137831	
						28,6	15,7	7377	4049		10210		
106	106	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1276744	461930,38	1660,22	58977	212	56420	2227	66100	
						18362,8	801,46	2344	102		4896		
107	107	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	257,928	2409,41	26,58	621454	6856	474688	134951	816917	
						542,44	14,17	139910	3655		60512		
108	108	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	333,828	310,91	2,67	103790	891	64435	36520	151535	
						115,22	1,16	38464	387		11225		
109	109	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,61204	14018,59	1941,39	8580	1188	4244	3391	12929	
						5142,8	751,59	3148	460		958		
110	110	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,4816	814,96	35,22	19952	862	7759	11087	33522	
						462,8	18,99	11330	465		2483		
111	111	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	24,4816	362,52	23,79	8875	582	7733	816	10466	
						22,88	12,56	560	307		775		
112	112	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0121184	461930,38	1660,22	5598	20	5355	211	6274	
						18362,8	801,46	223	10		465		
113	113	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	24,4816	868,78	45,01	21269	1102	7686	11897	35819	
						509,81	7,16	12481	175		2653		
114	114	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,4816	4235,02	23,96	103680	586	51011	49197	165107	
						2127,43	10,38	52083	254		12230		
115	115	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	50,336	438,98	2,07	22096	104	1097	19692	45131	
						415,12	1,07	20895	54		3343		
116	116	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,5168	1797		4523		4523		4885	
											362		
117	117	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,992	4235,02	23,96	12671	72	6234	6013	20179	
						2127,43	10,38	6365	31		1495		
118	118	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	4,752	438,98	2,07	2086	10	104	1859	4261	
						415,12	1,07	1973	5		316		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	119	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,2376	1797		427		427		461	
											34		
120	120	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,575288	14018,59	1941,39	22083	3058	10924	8728	33276	
						5142,8	751,59	8101	1184		2465		
121	121	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,0064	814,96	35,22	28529	1233	11095	15854	47934	
						462,8	18,99	16201	665		3551		
122	122	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	35,0064	362,52	23,79	12691	833	11057	1166	14966	
						22,88	12,56	801	440		1109		
123	123	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0173282	461930,38	1660,22	8004	29	7657	302	8971	
						18362,8	801,46	318	14		665		
124	124	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	35,0064	4235,02	23,96	148253	838	72940	70347	236088	
						2127,43	10,38	74474	363		17488		
125	125	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	48,488	438,98	2,07	21285	100	1057	18969	43474	
						415,12	1,07	20128	52		3220		
126	126	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,4244	1797		4357		4357		4706	
											349		
127	127	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	42,768	1866,09	63,59	79809	2719	1246	91048	184526	
						1773,36	30,78	75843	1316		13669		
128	128	С1222-301-0101	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	42,768	6017		257335		257335		277922	Казахстан
											20587		
129	129	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	19,36	438,98	2,07	8499	40	422	7574	17359	
						415,12	1,07	8037	21		1286		
130	130	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,968	1797		1739		1739		1878	
											139		
131	131	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,374	4235,02	23,96	1584	9	779	752	2523	
						2127,43	10,38	796	4		187		
132	132	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	0,594	438,98	2,07	261	2	13	232	532	
						415,12	1,07	247	1		39		
133	133	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,0297	1797		53		53		57	
											4		
134	134	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,354222	14018,59	1941,39	4966	687	2456	1963	7483	
						5142,8	751,59	1822	266		554		
135	135	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,8716	814,96	35,22	6415	277	2495	3565	10778	
						462,8	18,99	3643	149		798		
136	136	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	7,8716	362,52	23,79	2854	187	2486	262	3365	
						22,88	12,56	180	99		249		
137	137	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0038964	461930,38	1660,22	1800	6	1722	68	2017	
						18362,8	801,46	72	3		149		
138	138	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,8716	4235,02	23,96	33336	189	16402	15818	53086	
						2127,43	10,38	16746	82		3932		
139	139	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	11,352	438,98	2,07	4983	23	247	4441	10178	
						415,12	1,07	4712	12		754		
140	140	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,5676	1797		1020		1020		1102	
											82		
141	141	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	46,2264	207,14	0,69	9575	32	7159	2257	12779	
						51,58	0,36	2384	17		947		
142	142	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	46,2264	454,75	38,6	21021	1785	0	18961	43181	
						416,15	20,2	19237	934		3199		
143	143	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	6,189715	33894		209794		209794		226578	Казахстан
											16784		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	144	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	46,2264	207,14	0,69	9575	32	7159	2257	12779	
						51,58	0,36	2384	17		947		
145	145	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,2264	814,96	35,22	37673	1628	14651	20935	63297	
						462,8	18,99	21394	878		4689		
146	146	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	46,2264	362,52	23,79	16758	1100	14601	1540	19762	
						22,88	12,56	1058	581		1464		
147	147	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0305094	461930,38	1660,22	14093	50	13482	532	15795	
						18362,8	801,46	560	24		1170		
148	148	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	3,861	1866,09	63,59	7205	246	113	8220	16659	
						1773,36	30,78	6847	119		1234		
149	149	С1222-301-0101	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	3,861	6017		23232		23232		25091	Казахстан
											1859		
150	150	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1,76	438,98	2,07	773	4	38	689	1579	
						415,12	1,07	731	2		117		
151	151	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,088	1797		158		158		171	
											13		
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ									4047665	
			Раздел: 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
152	152	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	4,9907	68,17	0,96	340	5	34	243	630	
						60,37	0,51	301	3		47		
153	153	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,6831	1388,82	95,11	16226	1111	2645	10719	29101	
						1067,3	79,53	12469	929		2156		
154	154	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	19,5393	758,98	5,38	14830	105	4721	8035	24694	
						511,98	2,05	10004	40		1829		
155	155	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	9,3412	489,39	1,99	4571	19	1766	2237	7353	
						298,37	1,04	2787	10		545		
156	156	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4,3571	135,51	0,96	590	4	36	442	1115	
						126,22	0,51	550	2		83		
157	157	Е11-260201-0503 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	0,103345	68016,3	1827,59	7029	189	2561	3307	11163	
						41406,86	696,93	4279	72		827		
158	158	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	0,1023116	33894		3468		3468		3745	Казахстан
											277		
159	159	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,0669	2856,06	42,24	5903	87	1395	3573	10234	
						2138,88	21,94	4421	45		758		
160	160	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	43,4951	985,62	5,38	42870	234	11812	24730	73008	
						708,67	2,05	30824	89		5408		
161	161	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	38,0006	382,76	3,37	14545	128	4978	7605	23922	
						248,4	1,76	9439	67		1772		
162	162	Е11-150403-0109 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	5,4945	538,89	1,99	2961	11	1174	1425	4737	
						323,23	1,04	1776	6		351		
163	163	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатурниваемой поверхности	41,811	1399,82	21,03	58528	879	19902	30462	96109	
						902,8	7,9	37747	330		7119		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	164	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,993	1388,82	95,11	36100	2472	5885	23848	64744	
						1067,3	79,53	27742	2067		4796		
165	165	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	61,0467	758,98	5,38	46333	328	14750	25104	77152	
						511,98	2,05	31255	125		5715		
166	166	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	13,486	4556,8	18,92	61453	255	28172	26520	95011	
						2448,9	9,21	33026	124		7038		
167	167	Е11-260201-0401 Изм. и доп. вып. 22	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	0,45815	20332,99	2144,49	9316	982	312	6476	17055	
						17507,6	1090,07	8021	499		1263		
168	168	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	0,4444055	33894		15063		15063		16268	Казахстан
											1205		
169	169	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,163	2627,46	42,24	24075	387	6080	14247	41388	
						1921,65	21,94	17608	201		3066		
170	170	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	36,4727	345,1	3,03	12587	111	4358	6541	20658	
						222,59	1,58	8118	58		1530		
171	171	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	66,385	489,39	1,99	32488	132	12549	15901	52260	
						298,37	1,04	19807	69		3871		
172	172	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	333,0624	985,62	5,38	328273	1792	90450	189371	559056	
						708,67	2,05	236031	683		41412		
173	173	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	333,0624	382,76	3,37	127483	1122	43628	66655	209669	
						248,4	1,76	82733	586		15531		
174	174	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	786,6936	1388,82	95,11	1092576	74823	178115	721763	1959486	
						1067,3	79,53	839638	62566		145147		
175	175	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1159,917	758,98	5,38	880354	6241	280259	476986	1465927	
						511,98	2,05	593854	2378		108587		
176	176	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	959,541	345,1	3,03	331138	2907	114646	172080	543475	
						222,59	1,58	213584	1516		40257		
177	177	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	200,376	489,39	1,99	98062	398	37877	47996	157743	
						298,37	1,04	59786	208		11685		
178	178	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	1,54	68,17	0,96	105	2	11	75	194	
						60,37	0,51	93	1		14		
179	179	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5,588	135,51	0,96	757	6	47	567	1430	
						126,22	0,51	705	3		106		
180	180	Е11-260201-0401 Изм. и доп. вып. 22	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	0,4664	20332,99	2144,49	9483	1000	318	6592	17361	
						17507,6	1090,07	8166	508		1286		
181	181	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	0,452408	33894		15334		15334		16561	Казахстан
											1227		
182	182	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,328	2627,46	42,24	24509	394	6190	14504	42134	
						1921,65	21,94	17925	205		3121		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	183	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		9,328	135,51	0,96	1264	9	78	946	2387	
			м2 окрашиваемой поверхности			126,22	0,51	1177	5		177		
184	184	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		9,273	985,62	5,38	9140	50	2518	5272	15565	
			м2 отделываемой поверхности			708,67	2,05	6571	19		1153		
185	185	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		9,273	382,76	3,37	3549	31	1215	1856	5837	
			м2 окрашиваемой поверхности			248,4	1,76	2303	16		432		
186	186	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		3,069	1388,82	95,11	4262	292	695	2816	7644	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1067,3	79,53	3276	244		566		
187	187	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		35,013	758,98	5,38	26574	189	8460	14398	44250	
			м2 отделываемой поверхности			511,98	2,05	17926	72		3278		
188	188	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		24,046	489,39	1,99	11768	48	4545	5760	18930	
			м2 окрашиваемой поверхности			298,37	1,04	7175	25		1402		
189	189	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		10,967	345,1	3,03	3785	33	1310	1967	6212	
			м2 окрашиваемой поверхности			222,59	1,58	2441	17		460		
			Итого по разделу: 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									5744208	
			Раздел: 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
190	190	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов		405,735	2703,35	15,4	1096844	6248	0	873603	2128083	
			м2 поверхности облицовки			2687,95	3,47	1090595	1408		157636		
191	191	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		179,52	960,3	51,05	172393	9164	44413	114914	310292	
			м2 вертикальной проекции			661,85	26,45	118815	4748		22985		
192	192	Е11-080701-0104 К=4	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102		44,88	684,97	2,76	30741	124	12549	16864	51413	
			м2 вертикальной проекции			402,6	1,43	18069	64		3808		
193	193	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	33,638	33894		1140126		1140126	91210	1231336	Казахстан
194	194	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	405,9	1345		545936		545936	43675	589611	
195	195	С1231-102-0106	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий	м2	405,735	6508		2640523		2640523	211242	2851765	
196	196	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны		366,96	362,81	0,26	133137	96	115688	13921	158823	
			м2 поверхности облицовки			47,29	0,13	17354	48		11765		
			Итого по разделу: 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									7321322	
			Раздел: 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
197	197	Е11-110101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2		1,2078	1197,11	6,66	1446	8	364	1011	2654	
			м2 покрытия			889,35	1,34	1074	2		197		
198	198	С1251-104-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018	м2	1,2078	10631		12840		12840	1027	13867	
199	199	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		0,1782	1476,39	116,97	263	21	59	183	482	
			м2 покрытия			1030,92	59,87	184	11		36		
200	200	С1251-104-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018	м2	0,1782	8849		1577		1577	126	1703	
201	201	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		3,6366	22341,57	7,2	81247	26	62960	17166	106286	
			м3 подстилающего слоя			5021,52	0	18261	0		7873		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	202	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство		24,2418	1192,52	84,85	28909	2057	21763	5606	37276	
				м2 покрытия		209,92	36,1	5089	875		2761		
203	203	Е11-110101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903		24,2418	200,58	4,29	4862	104	4043	725	6034	
				м2 покрытия		29,51	2,32	715	56		447		
204	204	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		16,06	2116,68	35,75	33994	574	16964	18055	56213	
				м бортового камня		1024,66	16,28	16456	261		4164		
205	205	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,25696	48258		12400		12400		13392	Казахстан
				м3							992		
			Итого по разделу: 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									237907	
			ИТОГО:					15808849	238453	10573164	4313279	21731904	
								4997230	134118		1609776		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		195587				21 927 493	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		236817				22 164 310	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		443286				22 607 596	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22 607 596	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1										
			НДС			12 %		2 712 912				25 320 508	
			Итого с НДС									23 161 637	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9147382582						20 845 473	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						2 233 444	
			в т.ч. НДС			12%							

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proji"
Инженер-эксперт
Муханов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.