Утверждена
Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Виктория"**
Наименование стройки : Строительство внеплощадочных инженерных сетей по объекту: Строительство детского сада на 75 мест по адресу: Актюбинская область, г.Актобе,Благодарный с/о,с К. Нокина, ж/м К Нокина ул Парковая
Договор подряда: № 230082/00 от 17.07.2023г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2023 года

Код		Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			230082/00	17.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
Акт №1	**4104 076**	**3664 354**							**439 722**	**4104 076**
Акт №2	**1122 412**	**1002 154**							**120 258**	**1122 412**
Акт №3	**2929 062,00**	**2615 234**							**313 828,07**	**2929 062,00**
За отчетный месяц	**8155 550,00**	**7281 741**							**873 808,93**	**8155 550,00**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г Актобе" **Подрядчик: ТОО "СК Виктория"**

Руководитель _____ **Кусмухамбетов Ж.А** **Директор** _____ **Авилова Н.В**

Форма 4

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство внеплощадочных инженерных сетей по объекту: Строительство детского сада на 75 мест по адресу: Актюбинская область,г Актобе,Благодарный с/о,с К. Нокина, ж/м К Нокина ул Парковая

Договор подряда (контракт) № 230082/00 от 17.07.2023

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод В1										
1	**1101-0101-0362**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**98,84**	210,57 –	210,57 48,86	20813 –	20813 4829	– –	3477 1943	26233
2	**1101-0102-0380**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**24,3**	258,8 –	258,8 60,05	6289 –	6289 1459	– –	1050 587	7926

3 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	437,4	58		25369		–	–	27399
				–		–		–	2030	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	10,83	2377,78	–	25751	–	–	18541	47835
				2377,78	–	25751	–	–	3543	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	10,6	1240,76	–	13152	–	–	9469	24431
				1240,76	–	13152	–	–	1810	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	94,56	54,65	54,65	5168	5168	–	1048	6713
				–	15,4	–	1456	–	497	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	94,56	236,84	115,88	22396	10958	–	11650	36770
				120,96	50,15	11438	4742	–	2724	
8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	4,53	8766,74	217,87	39713	987	31946	7012	50463
				1496,77	66,86	6780	303	–	3738	
9 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	0,113	564148,56	265501,6	63749	30002	–	42228	114455
				298646,96	78830,31	33747	8908	–	8478	

10	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=1,010;	м	0,11413	1661		190		190	–	205
					–		–		–	15	
11	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	1	1992,91	1265,92	1993	1266	–	1078	3317
					726,99	362,48	727	362	–	246	
12	241-208-1409	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	4902		4902		4902	–	5294
					–		–		–	392	
13	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	2807,46	128,9	2807	129	307	2404	5628
					2371,4	57,31	2371	57	–	417	
14	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	36814		36814		36814	–	39759
					–		–		–	2945	
15	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0012	1431093,9	692387,24	1717	831	30	1103	3046
					713978,53	214495,58	857	257	–	226	

16	241-114-0123	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм**	**шт.**	**1**	1557 –		1557 –		1557 –	– 125	1682
17	241-116-1007	**Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	9594 –		19188 –		19188 –	– 1535	20723
18	241-116-1010	**Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	18634 –		37268 –		37268 –	– 2981	40249
19	241-214-0306	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**	**2**	1456 –		2912 –		2912 –	– 233	3145
20	241-117-0419	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 110 мм**	**шт.**	**1**	1150 –		1150 –		1150 –	– 92	1242
21	1122-0501-0406	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею футляра НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,0002**	5130349,31 379444,75	1088644,56 261879,4	1026 76	218 52	732 –	127 92	1245
22	1122-1401-0401	**Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % ктрр1=0,375; ктрм1=0,375; кзпр1=0,375; кэкс1=0,375; кзпм1=0,375; кмат1=0,375;**	**футляр**	**2**	16209,38 5168,36	2031,99 35,82	32419 10337	4064 72	18018 –	10305 3418	46142

23 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,113	96269,37	–	10878	–	1570	9215	21700
				82374,77	–	9308	–	–	1607	
24 1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	4,5	307,49	307,49	1384	1384	–	240	1754
				–	73,97	–	333	–	130	
25 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	81	58		4698		–	–	5074
				–		–		–	376	
26 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	7,65	264,37	264,37	2022	2022	–	351	2563
				–	63,6	–	487	–	190	
27 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	0,85	2377,78	–	2021	–	–	1455	3754
				2377,78	–	2021	–	–	278	
28 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,41	1240,76	–	509	–	–	366	945
				1240,76	–	509	–	–	70	

29 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3,6	54,65 –	54,65 15,4	197 –	197 55	– –	40 19	256
30 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	3,6	236,84 120,96	115,88 50,15	853 435	417 181	– –	444 104	1401
31 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,4875	31978,05 14722,4	13211,84 5383,92	47567 21900	19653 8009	6015 –	29610 6174	83351
32 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	19798 –		19798 –		19798 –	– 1584	21382
33 225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	33390 –		33390 –		33390 –	– 2671	36061
34 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	18964 –		37928 –		37928 –	– 3034	40962
35 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	14714 –		14714 –		14714 –	– 1177	15891
36 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7381 –		7381 –		7381 –	– 590	7971
37 244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	12579 –		12579 –		12579 –	– 1006	13585

38 261-107-0626	**Скобы ходовые**	**шт.**	**10**	785		7850		7850	–	8478
				–		–		–	628	
39 1108-0101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**0,53**	9704,98	1496,14	5144	793	3744	852	6476
				1144,59	583,83	607	309	–	480	
40 1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,66**	26085,38	1659,27	17216	1095	14928	1294	19991
				1807,19	346,34	1193	229	–	1481	
	Итого по разделу 1					**805 497**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					141 209				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					106 286				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 100				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					314 911				
	- перевозка грузов, тенге					30 067				
	- накладные расходы, тенге					153 359				
	в т.ч. зарплата, тенге					13 802				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					59 666				
Раздел 2 Канализация К1										
41 1101-0101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**127,92**	210,57	210,57	26936	26936	–	4500	33951
				–	48,86	–	6250	–	2515	
42 1101-0102-0380	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**31,5**	258,8	258,8	8152	8152	–	1362	10275
				–	60,05	–	1892	–	761	

43	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	567	58		32886		–	–	35517
					–		–		–	2631	
44	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	14,01	2377,78	–	33313	–	–	23985	61882
					2377,78	–	33313	–	–	4584	
45	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	14,12	1240,76	–	17520	–	–	12614	32545
					1240,76	–	17520	–	–	2411	
46	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	122,37	54,65	54,65	6688	6688	–	1357	8689
					–	15,4	–	1885	–	644	
47	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	122,37	236,84	115,88	28982	14180	–	15076	47583
					120,96	50,15	14802	6137	–	3525	
48	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	5,865	8766,74	217,87	51417	1278	41361	9079	65336
					1496,77	66,86	8779	392	–	4840	
49	1122-0501-0406	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	0,1955	1468089,31	1088644,56	287011	212830	–	124124	444026
					379444,75	261879,4	74181	51197	–	32891	

50 241-204-0106	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;**	**м**	**197,455**	3718		734138		734138	–	792869
				–		–		–	58731	
51 1101-0102-0386	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**17,03**	307,49	307,49	5237	5237	–	907	6636
				–	73,97	–	1260	–	492	
52 412-102-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**306,54**	58		17779		–	–	19201
				–		–		–	1422	
53 1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**28,98**	264,37	264,37	7661	7661	–	1327	9707
				–	63,6	–	1843	–	719	
54 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**3,22**	2377,78	–	7656	–	–	5512	14221
				2377,78	–	7656	–	–	1053	

55	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,55	1240,76 1240,76	– –	1923 1923	– –	– –	1385 265	3573
56	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	13,63	54,65 –	54,65 15,4	745 –	745 210	– –	151 72	968
57	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	13,63	236,84 120,96	115,88 50,15	3228 1649	1579 684	– –	1680 393	5301
58	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99 %	м3 конструкций колодца	5,635	61952,99 19597,18	10762,78 4366,42	349105 110430	60648 24605	178027 –	133685 38623	521413
59	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	19798 –		98990 –		98990 –	– 7919	106909
60	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5	33390 –		166950 –		166950 –	– 13356	180306
61	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	18964 –		37928 –		37928 –	– 3034	40962
62	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	14714 –		88284 –		88284 –	– 7063	95347
63	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7381 –		36905 –		36905 –	– 2952	39857

64	225-101-0101	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	5429		5429		5429	–	5863
					–		–		–	434	
65	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**42,3**	1185,84	28,63	50161	1211	32078	15842	71283
					398,87	3,82	16872	162	–	5280	
66	1108-0201-0109	**Стены приямков, каналов и горловин из кирпича. Кладка НР=93 %**	**м3 кладки**	**0,125**	43251,14	3283,91	5406	410	3867	1130	7059
					9034,96	687,71	1129	86	–	523	
67	244-201-0303	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	**комплект**	**5**	12579		62895		62895	–	67927
					–		–		–	5032	
68	261-107-0626	**Скобы ходовые**	**шт.**	**30**	785		23550		23550	–	25434
					–		–		–	1884	
69	1108-0101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**2,65**	9704,98	1496,14	25718	3965	18720	4259	32375
					1144,59	583,83	3033	1547	–	2398	
70	1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**3,3**	26085,38	1659,27	86082	5476	74642	6467	99953
					1807,19	346,34	5964	1143	–	7404	
		Итого по разделу 2					**2886 968**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					297 251				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					356 996				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					99 293				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1603 764				
		- перевозка грузов, тенге					50 665				
		- накладные расходы, тенге					364 442				
		в т.ч. зарплата, тенге					32 800				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					213 851				
		Итого по смете					**3692 465**				

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	438 460	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	463 282	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	131 393	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1918 675	
- перевозка грузов, тенге	80 732	
- накладные расходы, тенге	517 801	
в т.ч. зарплата, тенге	46 602	
- сметная прибыль (8 %), тенге	273 517	
Итого прямые затраты ,тенге		**2901 147**
Накладные расходы , тенге		517801
Сметная прибыль (8 %), тенге		273517
ИТОГО		3692465
Временные здания и сооружения 1,5%		55387
Итого с временными		3747852
Зимние удорожание 0,9%		33731
Итого с временными		3781583
Непредвиденные 2%		75632
Итого с непредвиденными		3857214
НДС 12%		**462 866**
ИТОГО		**4320 080**
Коэффициент договорной цены К=0,95		**4104 076**
ВСЕГО ПОСМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г Актобе"

Руководитель_____Кусмухамбетов Ж.А

Тех. надзор:ТОО "Al- Ganybayit"

Технический надзор_____Есентуреев О.Ж

I Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

Директор_____Авилова Н.В

Авторский надзор: ТОО "NED Group"

ГИП_____Нагметкалиев Н.Н

Форма 4

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство внеплощадочных инженерных сетей по объекту: Строительство детского сада на 75 мест по адресу: Актюбинская область,г Актобе,Благодарный с/о,с К. Нокина, ж/м К Нокина ул Парковая

Договор подряда (контракт) № 230082/00от 17.07.2023

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Газопровод среднего давления (подземный)										
1	**1101-0101-0362**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**121**	210,57	210,57	25479	25479	–	4257	32115
					–	48,86	–	5912	–	2379	
2	**1101-0102-0380**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**18,7**	258,8	258,8	4840	4840	–	809	6101
					–	60,05	–	1123	–	452	
3	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**336,6**	58		19523		–	–	21085
					–		–		–	1562	

4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	3,06	2377,78	–	7276	–	–	5239	13516
					2377,78	–	7276	–	–	1001	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	5,11	1240,76	–	6340	–	–	4565	11777
					1240,76	–	6340	–	–	872	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	97,2	54,65	54,65	5312	5312	–	1078	6901
					–	15,4	–	1497	–	511	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	97,2	236,84	115,88	23021	11264	–	11975	37796
					120,96	50,15	11757	4875	–	2800	
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	12,07	8766,74	217,87	105815	2630	85119	18684	134459
					1496,77	66,86	18066	807	–	9960	
9	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр65 мм. УкладкаНР=99 %	км трубопровода	0,153	443803,89	115871,4	67902	17728	349	54494	132188
					325652,91	34114,13	49825	5219	–	9792	
10	261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	154,53	727		112343		112343	–	121330
					–		–		–	8987	
11	261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас)	м	1	727		727		727	–	785
					–		–		–	58	

12	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	10	1992,91 726,99	1265,92 362,48	19929 7270	12659 3625	– –	10786 2457	33172
13	296-002-0002 (пл)	Отвод диаметром 63, 90 градусов	шт	2	773 –		1546 –		1546 –	– 124	1670
14	296-002-0003 (пл)	Переход ПЭ/ВПd63/57	шт	2	4221 –		8442 –		8442 –	– 675	9117
15	296-002-0004 (пл)	Муфта электросварная диаметром 63	шт	6	1066 –		6396 –		6396 –	– 512	6908
16	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0015	1880798,9 713978,53	692387,24 214495,58	2821 1071	1039 322	712 –	1379 336	4536
17	241-113-0218	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4.0-57х4.0 мм	шт.	1	1898 –		1898 –		1898 –	– 152	2050
18	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,001	1049045,29 704148,48	322570,37 133873,43	1049 704	323 134	22 –	830 150	2029
19	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм К=1,040;	м	1,04	2067 –		2150 –		2150 –	– 172	2322
20	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой и битумно-полимерной изоляцииНР=99 %	км трубопровода	0,001	1276861,25 375625,11	53079,61 191,03	1277 376	53 –	848 –	372 132	1781

21 1116-1201-0101	Футляры. Заделка концов диаметром труб до 100 мм НР=98 %	сальник	2	3974	–	7948	–	1968	5860	14913
				2989,98	–	5980	–	–	1105	
22 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР=61 %	км кабеля	0,153	115739,76	74439,48	17708	11389	–	5750	25335
				41300,28	20309,45	6319	3107	–	1877	
23 249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	153	17		2601		2601	–	2809
				–		–		–	208	
24 1310-0904-0101	Проволока медная. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0.3: кэкс1=0.3:	км кабеля	0,153	34721,92	22331,84	5312	3417	–	1725	7600
				12390,08	6092,83	1896	932	–	563	
25 243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,153	23285		3563		3563	–	3848
				–		–		–	285	
26 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98 %	м газопровода	153	751,2	–	114934	–	2697	109991	242919
				733,57	–	112236	–	–	17994	
27 1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,0009	1571940,73	566243,13	1415	510	71	1023	2633
				926290,56	221059,66	834	199	–	195	
28 241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм К=1,040;	м	0,936	6714		6284		6284	–	6787
				–		–		–	503	

29	1122-0601-0306	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляцииНР=99 %**	**км трубопровода**	**0,0009**	4051956,05	322598,82	3647	290	2893	512	4492
					514402,86	59606,49	463	54	–	333	
30	1116-1201-0102	**Футляры. Заделка концов диаметром труб до 200 мм НР=98 %**	**сальник**	**2**	7240,9	–	14482	–	6641	7683	23938
					3920,2	–	7840	–	–	1773	
		Итого по разделу 1					**916 912**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					238 253				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					96 933				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 806				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					247 270				
		- перевозка грузов, тенге					19 523				
		- накладные расходы, тенге					247 012				
		в т.ч. зарплата, тенге					22 231				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					67 920				
		Раздел 2 Газопровод среднего давления (надземный)									
31	1122-0901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %**	**задвижка или клапан**	**1**	2197,06	128,9	2197	129	156	1949	4478
					1912,2	57,31	1912	57	–	332	
32	242-103-0301	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	39658		39658		39658	–	42831
33	241-116-0307	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	1800		3600		3600	–	3888
					–		–		–	288	

34 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,74	2061,54	–	1526	–	–	1099	2835
				2061,54	–	1526	–	–	210	
35 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство. НР=91 %	м3	0,04	36582,11	2620,61	1463	105	1076	277	1879
				7053,84	557,98	282	22	–	139	
36 1109-0603-0101	Опоры свободно стоящие. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,013	174401,95	72486,16	2267	942	431	803	3316
				68766,17	20753,2	894	270	–	246	
37 241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,6	1810		4706		4706	–	5082
				–		–		–	376	
38 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от4до12 мм	т	0,002	439438		879		879	–	949
				–		–		–	70	
39 214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углдистой обыкновенной инизколегированной сталиГОСТ 535-2005диаметром 5-10мм	т	0,00016	405331		65		65	–	70
				–		–		–	5	
40 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5	3822,66	65,58	19113	328	13690	5090	26139
				1019,04	19,7	5095	99	–	1936	

Временные здания и сооружения 1,5%	15148
Итого с временными	1024990
Зимние удорожание 0,9%	9225
Итого с временными	1034215
Непредвиденные 2%	20684
Итого с непредвиденными	1054899
НДС 12%	**126 588**
ИТОГО	**1181 487**
Коэффициент договорной цены К=0,95	**1122 412**
ВСЕГО ПОСМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г Актобе"

Руководитель_____Кусмухамбетов Ж.А

Тех. надзор:ТОО "Al-Ganybayit"

Технический надзор_____Есентуреев О.Ж

I Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

Директор_____Авилова Н.В

Авторский надзор: ТОО "NED Group"

ГИП_____Нагметкалиев Н.Н

Форма 4

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство внеплощадочных инженерных сетей по объекту: Строительство детского сада

Договор подряда (контракт) № 230082/00от 17.07.2023

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование ВЛ-10кВ										
	1.1 Установка КТПН-160кВа										
8	**515-102-0411 (об)**	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1**	1873514		1873514		–	–	1873514
					–		–		1873514	–	

9 515-101-0105 (об)	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА**	**шт.**	**1**	879364	879364		–	–	879364
				–	–		879364	–	
	Итого по разделу 1				**2752 878**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				151 975				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				118 507				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				39 392				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				572 525				
	- оборудование, тенге				2752 878				
	- накладные расходы, тенге								
	в т.ч. зарплата, тенге				15 569				
	- сметная прибыль (8 %), тенге								
	Итого по смете				**2752 878**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				317 480				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				214 199				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				78 081				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1873 551				
	- оборудование, тенге				2752 878				
	- накладные расходы, тенге								
	в т.ч. зарплата, тенге				29 770				
	- сметная прибыль (8 %), тенге								
	Итого прямые затраты ,тенге					**2752 878**			
	Накладные расходы , тенге					0			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					0			
	ИТОГО					2752878			
	Временные здания и сооружения 1,5%								
	Итого с временными					2752878			

Зимние удорожание 0,9%	
Итого с временными	2752878
Непредвиденные 2%	
Итого с непредвиденными	2752878
НДС 12%	**330 345**
ИТОГО	**3083 223**
Коэффициент договорной цены К=0,95	**2929 062**
ВСЕГО ПОСМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г Актобе"

Руководитель_____ Кусмухамбетов Ж.А

Тех. надзор:ТОО "Al-Ganybayit"

Технический надзор_____ Есентуреев О.Ж

I Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

Директор_____Авилова Н.В

Авторский надзор: ТОО "NED Group"

ГИП_____Нагметкалиев Н.Н