Утверждена

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Виктория"**

Наименование стройки : Строительство внеплощадочных инженерных сетей по объекту: Строительство детского сада на 75 мест по адресу: Актюбинская область, г.Актобе,Благодарный с/о,с К. Нокина, ж/м К Нокина ул Парковая

Договор подряда: № 230082/00 от 17.07.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		230082/00	17.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
Акт №2	**2181 762,82**	**1948 002,52**							**233 760,30**	**2181 762,82**
За отчетный месяц	**2181 762,82**	**1948 002,52**							**233 760,30**	**2181 762,82**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г Актобе"

Дтректор **Кусаинхамбетов Ж.А**

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

Директор **Авилова Н.В**

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство внеплощадочных инженерных сетей по объекту: Строительство детского сада на 75 мест по адресу: Актюбинская область,г Актобе,Благодарный с/о,с К. Нокина, ж/м К Нокина ул Парковая

Договор подряда (контракт) № 230082/00от 17.07.2023

Акт приемки выполненных работ №4
за декабь

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Оборудование ВЛ-10кВ									
		1.1 Установка КТПН-160кВа									
1	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**1,85**	77,98 –	77,98 21,97	144 –	144 41	– –	30 14	188
2	1101-0104-0701	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72 %**	**м2 спл поверхности**	**9,2**	2,37 –	2,37 0,67	22 –	22 6	– –	4 2	28
3	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**1,41**	8815,41 1247,31	2592,55 1061,4	12430 1759	3656 1497	7016 –	3028 1237	16695
4	1107-0501-0104	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**8**	7241,34 1543,14	3754,82 808,77	57931 12345	30039 6470	15547 –	22202 6411	86544
5	221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,12**	29144 –		61785 –		61785 –	– 4943	66728
6	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**18,7**	1185,84 398,87	28,63 3,82	22175 7459	535 71	14181 –	7003 2334	31512
7	1308-0101-2501	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1**	111605,66	55003,54	111606	55004	6418	51324	175964

				50184,36	21099,32	50184	21099	–	13034	
1.2 Заземление КТПН-160кВа										
10 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиНР=72 %**	**м3 грунта**	**5,6**	2377,78 2377,78	– –	13316 13316	– –	– –	9588 1832	24736
11 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**5,6**	1240,76 1240,76	– –	6948 6948	– –	– –	5003 956	12907
12 1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%**	**м**	**20**	982,69 252,05	32,05 9,93	19654 5041	641 199	13972 –	3773 1874	25301
13 1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**6**	5055,95 1260,25	217,1 63,2	30336 7562	1303 379	21472 –	5718 2884	38938
14 1308-0208-0201	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	**м**	**2**	701,47 288,06	23,13 6,32	1403 576	46 13	781 –	424 146	1973
15 214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,00014**	498437 –		70 –		70 –	– 6	76
16 261-404-0555	**Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**4**	161 –		644 –		644 –	– 52	696
1.3 Ограждение КТПН-160кВа										
17 1127-0401-0104	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=108 %**	**м3**	**1,6**	13934,43 311,45	2132,41 510,64	22295 498	3412 817	18385 –	1420 1897	25612
18 1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**0,065**	15105,91 1247,31	2592,55 1061,4	982 81	169 69	732 –	140 90	1212
19 1107-0111-0112	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118 %**	**м оград**	**15**	4415,62 2803,36	1554,83 579,9	66234 42050	23322 8699	861 –	59884 10089	136207
20 212-101-0603	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**м3**	**0,6**	22131 –		13279 –		13279 –	– 1062	14341
21 1107-0111-0209	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=118 %**	**шт.**	**1**	1233,92 1135,65	43,32 6,5	1234 1136	43 7	55 –	1349 207	2790
22 214-201-0202	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от3до16мм**	**т**	**0,1555**	462977		71993		71993	–	77752

					–		–		5759	
23	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,0105**	408502 –		4289 –		4289 –	– 343	4632
24	214-208-0101	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	**0,0025**	507569 –		1269 –		1269 –	– 102	1371
25	214-401-0208	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	м2	**28**	952 –		26656 –		26656 –	– 2132	28788
26	214-203-0202	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	**0,55**	464722 –		255597 –		255597 –	– 20448	276045
27	214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	**0,055**	498437 –		27414 –		27414 –	– 2193	29607
28	214-208-0103	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	**0,015**	578162 –		8672 –		8672 –	– 694	9366
29	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	м2	**23**	111,38 60,57	3,06 0,36	2562 1393	70 8	1098 –	967 282	3811
30	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	м2	**23**	89,87 70,76	4,39 0,72	2067 1627	101 17	339 –	1134 256	3457
		Итого по разделу 1					**1097 277**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					151 975				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					118 507				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 392				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					572 525				
		- оборудование, тенге									
		- накладные расходы, тенге					172 991				
		в т.ч. зарплата, тенге					15 569				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					81 279				
		Раздел 2 Воздушная линия ВЛ-10 кВ									
		2.1 Устройство ответвления УОП									
31	1308-0202-0504	**Траверса. Монтаж на опоре НР=72 %**	шт.	**1**	2034,81 712,91	1321,9 504,59	2035 713	1322 505	– –	877 233	3145

32	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13486 –		13486 –		13486 –	– 1079	14565
33	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1662 –		1662 –		1662 –	– 133	1795
34	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1385 –		1385 –		1385 –	– 111	1496
35	1308-0103-0101	Изолятор напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	1031,43 854,99	111,38 45,15	3094 2565	334 135	195 –	1944 403	5441
36	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	3	3877 –		11631 –		11631 –	– 930	12561
37	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	52 –		156 –		156 –	– 12	168
38	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	2383 –		48 –		48 –	– 4	52
39	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	6	268 –		1608 –		1608 –	– 129	1737
	2.2 Разъединитель КР-1										
40	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15064 –		15064 –		15064 –	– 1205	16269
41	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3048 –		3048 –		3048 –	– 244	3292
42	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16909 –		33818 –		33818 –	– 2705	36523
43	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309 –		2309 –		2309 –	– 185	2494
44	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309 –		2309 –		2309 –	– 185	2494
45	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1108 –		3324 –		3324 –	– 266	3590
46	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1201 –		1201 –		1201 –	– 96	1297

47	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1385 –		6233 –		6233 –	– 499	6732
48	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	4	3877 –		15508 –		15508 –	– 1241	16749
49	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	52 –		208 –		208 –	– 17	225
50	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	2383 –		24 –		24 –	– 2	26
51	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	3	268 –		804 –		804 –	– 64	868
52	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80 %	комплект	1	21150,05 14998,12	5973,25 2448,22	21150 14998	5973 2448	179 –	13957 2809	37916
53	515-201-0503 (об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	122243 –		122243 –		– 122243	– –	122243
54	252-207-3929	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	1	19311 –		19311 –		19311 –	– 1545	20856
55	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,006	294500 –		1767 –		1767 –	– 141	1908
56	243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х40	1000 шт.	0,011	123561 –		1359 –		1359 –	– 109	1468
57	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1025 –		6150 –		6150 –	– 492	6642
	2.3 Разъединитель КРМ-1										
58	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15064 –		15064 –		15064 –	– 1205	16269
59	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3048 –		3048 –		3048 –	– 244	3292

60	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16909 –		33818 –		33818 –	– 2705	36523
61	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2309 –		4618 –		4618 –	– 369	4987
62	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3048 –		9144 –		9144 –	– 732	9876
63	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3141 –		6282 –		6282 –	– 503	6785
64	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,034	435218 –		14797 –		14797 –	– 1184	15981
65	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1108 –		8864 –		8864 –	– 709	9573
66	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1108 –		4432 –		4432 –	– 355	4787
67	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1201 –		7206 –		7206 –	– 576	7782
68	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1385 –		6233 –		6233 –	– 499	6732
69	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	4	3877 –		15508 –		15508 –	– 1241	16749
70	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	52 –		208 –		208 –	– 17	225
71	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	2383 –		24 –		24 –	– 2	26
72	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	3	268 –		804 –		804 –	– 64	868
73	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80 %	комплект	1	21150,05 14998,12	5973,25 2448,22	21150 14998	5973 2448	179 –	13957 2809	37916

74	515-201-0503 (об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	122243 –		122243 –		122243 –	– –	122243
75	252-207-3929	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	1	19311 –		19311 –		19311 –	– 1545	20856
76	1308-0201-2201	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	3939,99 3717,36	111,38 45,15	3940 3717	111 45	111 –	2709 532	7181
77	243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ	шт.	1	10803 –		10803 –		10803 –	– 864	11667
78	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект (3 фазы)	6	7767,24 5576,04	1225,18 496,58	46603 33456	7351 2979	5796 –	26233 5827	78663
79	515-301-1102 (об)	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	6	21514 –		129084 –		– 129084	– –	129084
80	252-206-0302	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1	шт.	6	738 –		4428 –		4428 –	– 354	4782
81	261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	62 –		248 –		248 –	– 20	268
82	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,006	294500 –		1767 –		1767 –	– 141	1908
83	243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х40	1000 шт.	0,009	123561 –		1112 –		1112 –	– 89	1201
84	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1025 –		6150 –		6150 –	– 492	6642

2.4 Анкерная (концевая) опора А10-1

85	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	2	22326,86 9936,79	11461,86 5131,3	44654 19874	22924 10263	1856 –	24110 5501	74265
86	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	4	59723 –		238892 –		238892 –	– 19111	258003
87	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 %	шт.	0,2	3538,87 1597,98	1940,89 777,89	708 320	388 156	– –	381 87	1176
88	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	49998 –		10000 –		10000 –	– 800	10800
89	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	29369 –		58738 –		58738 –	– 4699	63437
90	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2586 –		10344 –		10344 –	– 828	11172
91	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1386 –		2772 –		2772 –	– 222	2994
92	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1662 –		3324 –		3324 –	– 266	3590
93	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1015 –		2030 –		2030 –	– 162	2192
94	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10252 –		20504 –		20504 –	– 1640	22144
95	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка . Т.П.3.407.1-143	шт.	4	8310 –		33240 –		33240 –	– 2659	35899
96	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1385 –		2770 –		2770 –	– 222	2992
97	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	2	3877 –		7754 –		7754 –	– 620	8374

98	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	52 –		104 –		104 –	– 8	112
99	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	2383 –		48 –		48 –	– 4	52
100	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	4	444 –		1776 –		1776 –	– 142	1918
101	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	6	268 –		1608 –		1608 –	– 129	1737
102	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	3340 –		40080 –		40080 –	– 3206	43286
103	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1354 –		8124 –		8124 –	– 650	8774
104	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	885 –		5310 –		5310 –	– 425	5735
105	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	2173 –		13038 –		13038 –	– 1043	14081
	2.5 Угловая анкерная опора УА10-1										
106	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %	опора	1	34336,89 14955,03	18453,65 8261,96	34337 14955	18454 8262	928 –	18574 4233	57144
107	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	3	58219 –		174657 –		174657 –	– 13973	188630
108	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 %	шт.	3	3538,87 1597,98	1940,89 777,89	10617 4794	5823 2334	– –	5702 1306	17625
109	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,15	49998 –		7500 –		7500 –	– 600	8100
110	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	29369 –		29369 –		29369 –	– 2350	31719
111	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2586 –		5172 –		5172 –	– 414	5586

112	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1386 –	1386 –	1386 –	– 111	1497
113	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1662 –	1662 –	1662 –	– 133	1795
114	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1015 –	1015 –	1015 –	– 81	1096
115	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10252 –	20504 –	20504 –	– 1640	22144
116	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	8310 –	24930 –	24930 –	– 1994	26924
117	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1385 –	2770 –	2770 –	– 222	2992
118	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	2	3877 –	7754 –	7754 –	– 620	8374
119	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	52 –	104 –	104 –	– 8	112
120	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	2383 –	48 –	48 –	– 4	52
121	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	3	444 –	1332 –	1332 –	– 107	1439
122	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	3	268 –	804 –	804 –	– 64	868
123	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	3340 –	40080 –	40080 –	– 3206	43286
124	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1354 –	8124 –	8124 –	– 650	8774
125	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	8	885 –	7080 –	7080 –	– 566	7646
126	252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	6	3560 –	21360 –	21360 –	– 1709	23069
127	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	1	933 –	933 –	933 –	– 75	1008

128	252-201-0102	Серьга типа СР-7-16	шт.	1	686 –		686 –		686 –	– 55	741
129	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,024	294500 –		7068 –		7068 –	– 565	7633
130	243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х40	1000 шт.	0,018	123561 –		2224 –		2224 –	– 178	2402
131	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	1025 –		12300 –		12300 –	– 984	13284
	2.6 Гидроизоляция опор										
132	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	20,06	184,41 83,31	3,06 0,36	3699 1671	61 7	1967 –	1158 389	5246
133	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР=69 %	м2	20,06	149,59 83,31	3,06 0,36	3001 1671	61 7	1268 –	1158 333	4492
134	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,06	1185,84 398,87	28,63 3,82	23788 8001	574 77	15212 –	7513 2504	33805
	2.7 Заземление										
135	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	5055,95 1260,25	217,1 63,2	15168 3781	651 190	10736 –	2859 1442	19469
136	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиНР=72%	м3 грунта	2,03	2377,78 2377,78	– –	4827 4827	– –	– –	3475 664	8966
137	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2,03	1240,76 1240,76	– –	2519 2519	– –	– –	1814 347	4680
138	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	5055,95 1260,25	217,1 63,2	10112 2521	434 126	7157 –	1906 961	12979

139	1308-0208-0201	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	**м**	**29**	701,47 288,06	23,13 6,32	20343 8354	671 183	11318 –	6147 2119	28609
	2.8 Кабельно-проводниковая продукция										
140	1133-0204-0202	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %**	**км линии**	**0,057**	169717,51 79502,97	86514,45 28922,09	9674 4532	4931 1649	211 –	4945 1170	15789
141	1133-0204-0409	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206 НР=80 %**	**опора**	**2**	10935,2 4049,86	6598,15 2215,96	21870 8100	13196 4432	574 –	10026 2552	34448
142	243-604-0106	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	**км**	**0,057**	294500 –		16787 –		16787 –	– 1343	18130
		Итого по разделу 2					**2128 704**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					156 367				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					89 232				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36 246				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1230 074				
		- оборудование, тенге					373 570				
		- накладные расходы, тенге					149 445				
		в т.ч. зарплата, тенге					13 450				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					130 013				
	Раздел 3 Кабельная линия КЛ-10 кВ										
143	1101-0101-0502	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 0,3 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР=72 %**	**м3 грунта**	**0,54**	93,92 –	93,92 35,27	51 –	51 19	– –	14 5	70
144	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**0,54**	1296,86 1296,86	– –	700 700	– –	– –	504 96	1300
145	1308-0201-0301	**Кабель в траншееодинУстройство постелиНР=72 %**	**м кабеля**	**3**	331,5 116,58	214,92 96,95	995 350	645 291	– –	462 117	1574
146	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**0,27**	5479 –		1479 –		1479 –	– 118	1597
147	1308-0201-0203	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %**	**м кабеля**	**18**	557,07 223,04	281,79 102,93	10027 4015	5072 1853	940 –	4225 1140	15392

148	1308-0201-0401	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %**	**м кабеля**	**3**	304,21	192,69	913	578	–	410	1429
					111,52	78,1	335	234	–	106	
149	213-101-0302	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,012**	50139		602		602	–	650
					–		–		–	48	
150	243-101-0304	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-10 К=1,020;**	**км**	**0,01836**	3098931		56896		56896	–	61448
					–		–		–	4552	
151	1308-0201-0405	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72 %**	**м кабеля**	**3**	7,76	0,86	23	3	–	16	42
					6,9	0,39	21	1	–	3	
152	249-101-0501	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м К=1,010;**	**м**	**3,03**	40		121		121	–	131
					–		–		–	10	
153	1308-0201-2201	**Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**1**	3939,99	111,38	3940	111	111	2709	7181
					3717,36	45,15	3717	45	–	532	
154	243-903-0801	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ**	**шт.**	**1**	10803		10803		10803	–	11667
					–		–		–	864	
		Итого по разделу 3					**102 481**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 138				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 460				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 443				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					70 952				
		- накладные расходы, тенге					8 340				
		в т.ч. зарплата, тенге					751				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 591				
		Итого по смете					**3328 462**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					317 480				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					214 199				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					78 081				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1873 551	
- оборудование, тенге	3126 448	
- накладные расходы, тенге	330 776	
в т.ч. зарплата, тенге	29 770	
- сметная прибыль (8 %), тенге	218 883	
Итого прямые затраты ,тенге		**2778 803**
Накладные расходы , тенге		330776
Сметная прибыль (8 %), тенге		218883
ИТОГО		3328462
Временные здания и сооружения 1,5%		3328462
Итого с временными		
Зимние удорожание 0,9%		3328462
Итого с временными		
Непредвиденные 2%		3328462
Итого с непредвиденными		**399 415**
НДС 12%		**3727 877**
ИТОГО		**2181 762,82**
Коэффициент договорной цены К=0,95		
ВСЕГО ПОСМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		

Заказчик: ГУ "Отдел строитльства г Актобе"

Руководитель _____ **Кусмухамбетов Ж.А**

Тех. надзор: ТОО "Al- Ganybayit"

Технический надзор _____ **Есентуреев О.Ж**

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

Директор _____ **Авилова Н.В**

Авторский надзор: ТОО "NED Group"

ГИП _____ **Нагметкалиев Н.Н**