Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"QazBuildPro-NT", БИН "050640013587", Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, улица Шәмші Қалдаяқов, дом 23А, квартир 513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловой сети к узлу смешивания №4,21 микрорайон г.Караганды. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция магистральных сетей 21-23 микрорайонов города Караганды**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **78 от 19.05.2023**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **02-01-02 Тепломеханические решения тепловых сетей** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-240108-0111 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,04**	**4976078,71**	**1840766,36**	**199043**	**73631**	**4897**	**141973**	**368298**	
						3012885,48	**572289,56**	**120515**	**22892**		**27282**		
	1.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,0546	187				758,2			
	1.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0116	278998				3233,03			
2	2	**Е11-220701-0112 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,04**	**589313,22**	**0**	**23573**	**0**	**14776**	**8709**	**34864**	
						219917,11	**0**	**8796**	**0**		**2582**		
	2.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47,2	293				13829,6			Казахстан 100%
3	3	**Е11-250127-0503 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое**	**км трубопровода**	**0,04**	**1023140,38**	**927195,12**	**40926**	**37088**	**423**	**9294**	**54237**	
						85358,34	**169966,31**	**3414**	**6798**		**4018**		
	3.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,0196	3528				69,15			
	3.2	241-107-0104	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 530х9,0 мм	м	0,0012	80071				96,09			Казахстан 100%
	3.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	7,84	27				211,68			
4	4	**Е11-240101-0211 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0614**	**5725176,82**	**2639400,69**	**351526**	**162059**	**9849**	**218532**	**615662**	
						2925370	**669730,94**	**179618**	**41122**		**45605**		
	4.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0278	278998				7760,11			
	4.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	40,8924	27				1104,09			
5	5	**С1241-402-0216**	**Труба Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**61,4**	**119134**		**7314828**		**7314828**	**585186**	**7900014**	**Казахстан**
6	6	**Е11-240108-0111 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,12**	**4976078,71**	**1840766,36**	**597129**	**220892**	**14691**	**425919**	**1104892**	
						3012885,48	**572289,56**	**361546**	**68675**		**81844**		
	6.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	12,1637	187				2274,61			
	6.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0348	278998				9699,09			
7	7	**С1241-402-0126**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**120**	**174462**		**20935439**		**20935439**	**1674835**	**22610274**	**Казахстан**
			ИТОГО:					**29462464**	**493670**	**28294903**	**804427**	**32688241**	
								673889	**139487**		**2421352**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**339958**					
			Итого с временными									**33028199**	
			Зимние удорожания			**1,76 %**		**581296**					
			Итого с зимними удорожаниями									**33609495**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**672190**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**34281685**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**35826209**	
			Итого со скидкой, к=0,95									**34034898**	
			НДС			**12 %**		**4084188**					
			Итого с НДС									**38119086**	
			Итого со скидкой субподрядчика 10%									**34307177**	

Сдал

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "QazBuildPro-NT"

Принял

ПОДРЯДЧИК:

Акционерное Общество "Алматыинжстрой"