"SANA-2001" Версия 31-2.36 от 20.06.22 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "ERG Service"

Подрядчик: ТОО "АВАНГАРД-СТРОЙ ЭК"

Наименование объекта: **Строительство стоянки электрокар на 20 мест перепланировка переоборудование кислородной станции под склад ТМЦ красок переоборудование гаража под склад товарно-материальных ценностей**

Договор №3 от 03.06.2022г.

Акт №2
приемки выполненных работ №2 за октябрь 2022

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Окна								
60	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	3,6	472,81	19	1702	68	967	1,303	5
		м2 проемов		217,73	6,18	784	22	120	0,0302	–
62	Е10-22-2	Установка подоконных досок,высота према до 2м	1,08	119,81	5,58	129	6	125	0,586	1
		м2 проемов		94,05	2,12	102	2	120	0,0103	–
64	Е12-10-1	Устройствоподоконных сливов из листовой оцинкованной стали	0,85	544,76	1,24	463	1	155	0,972	1
		м2 покрытия		153,23	0,47	130	–	119	0,0023	–
		Раздел 11 Внутренняя отделка								
		11.1 Стены								
80	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором стен	70,6	120,35	1,19	8497	84	4503	0,37	26

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			60,3	0,45	4257	32	105	0,0022	–
81 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	70,6	17,43	0,12	1231	8	1022	0,092	6
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	969	4	105	0,0002	–
82 Е15-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону	76,5	251,25	2	19221	153	7540	0,566	43
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			93,6	0,27	7160	21	105	0,0423	3
83 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	76,5	17,43	0,12	1333	9	1107	0,092	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	1050	4	105	0,0002	–
11.2 Потолок									
84 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором потолков	34,56	141,42	1,42	4887	49	2608	0,45	16
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			71,33	0,54	2465	19	105	0,0026	–
85 Е15-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	34,56	23,54	0,16	814	6	573	0,101	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			15,75	0,07	544	2	105	0,0003	–
11.3 Откосы									
86 Е15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	8,9	753,73	6,33	6708	56	2944	1,79	16
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			312,75	2,39	2783	21	105	0,0117	–
87 Е15-60-1	Затирка	8,9	251,25	2	2236	18	877	0,566	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			93,6	0,27	833	2	105	0,0423	–
88 Е15-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	7,36	23,54	0,16	173	1	123	0,101	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			15,75	0,07	116	1	105	0,0003	–
89 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,54	306,5	2,1	472	3	106	0,39	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65,03	0,79	100	1	105	0,0039	–

Раздел 12 Наружная отделка

12.0 Подраздел без наименования

90	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	115	125,15	0,62	14392	71	9374	0,434	50
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	7918	26	118	0,0011	–
91	Е15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов kзпм1=1,3;	115	546,32	43,81	62827	5038	51671	2,2525	259
		м2		396,91	31	45645	3565	105	0,144	17
94	Е15-61-1	Оштукатуривание стен по теплоизоляционным материалам штукатуркой М-75	115	119,04	1,88	13690	216	14215	0,65	75
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	13455	83	105	0,0505	6
95	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	115	39,63	1,19	4557	137	4619	0,223	26
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	4347	52	105	0,0022	–
97	Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса штукатуркой М-75	115	198,44	4,92	22821	566	23537	1,15	132
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	22201	215	105	0,0091	1
98	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	115	68,24	2,1	7848	242	7947	0,39	45
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	7478	91	105	0,0039	–
		Всего прямые затраты				**174001**	**6732**			**718**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**122337** 44932	**4163**			**27**
		Накладные расходы, тенге				134013				
		- заработная плата, тенге				20102				
		- трудоемкость, чел-ч				67				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18480,84				
		Всего				**326495**				

1	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	313	131	1252	524	593	0,75	3
		шт		119	36,9	476	148	95	0,216	1
2	99-1-1(пл)ТО	Светильник NBT21 F126	4	5293,46		21174				
		шт								
3	Ц8-595-1	Светильник с ртутными лампами настенный	2	731	282	1462	564	933	2,3	5
		шт		410	80,8	820	162	95	0,472	1
4	99-1-2(пл)ТО	Светильник NBT21 F126	2	5019,69		10039				
		шт								
5	Ц8-593-9	Светильник переносной	2	156,6	88,2	313	176	162	0,37	1
		шт		59,9	25,4	120	51	95	0,149	–
7	Е21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
		шт		220,5	8,19	441	16	108	0,04	–
12	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	4	133,4	3,6	534	14	438	0,68	3
		шт		115	0,3	460	1	95	0,001	–
15	Ц8-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	4	134,8	3,6	539	14	438	0,68	3
		шт		115	0,2	460	1	95	0,001	–
17	Ц8-401-1	Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный,сечение до 16мм2	80	175,2	75,7	14016	6056	7091	0,44	35
		м		72,7	20,6	5816	1648	95	0,12	10
20	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	70	88,9	3,1	6223	217	1875	0,16	11
		м		27,9	0,3	1953	21	95	0,002	–

21 Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	107,3	3,5	2146	70	623	0,18	4
	м		32,4	0,4	648	8	95	0,003	–
	Всего прямые затраты				**58327**	**7676**			**68**
					11194	**2056**			**12**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				39457				
	Накладные расходы, тенге				12647				
	- заработная плата, тенге				1897				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4258				
	Всего				**75232**				
2.3 Смета 6-2-1									
26 Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	37,24	229,57	27,87	8549	1038	9089	1,04	39
	м трубопровода		180,23	10,44	6712	389	128	0,051	2
2.7 Смета 7-1-4									
31 Т1-31-16	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-2 – строительные работы	15,1	9699,87	395,76	146468	5976	16498	4	60
	м		661,65	118,72	9991	1793	140	0,58	9
32 Т1-31-16	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-2 – строительные работы	42	9699,87	395,76	407395	16622	45885	4	168
	м		661,65	118,72	27789	4986	140	0,58	24
	Всего прямые затраты				**1534908**	**198210**			**2083**
					360667	**61504**			**304**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				976031				

Накладные расходы, тенге	480177
- заработная плата, тенге	72026
- трудоемкость, чел-ч	240
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	120905
Всего	**2135990**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	51264
- сметная заработная плата, тенге	1487
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	72179
- сметная заработная плата, тенге	6830
- нормативная трудоемкость, чел-ч	42
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22594
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9128
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2291156**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, МРПтек.=3063 тенге	**9050065**
Налог (2 %)	181001
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9231066**
Итого по акту	**9231066**

Заказчик: ТОО "ERG Service"

_____ Перепечин С.В.

Подрядчик: ТОО "АВАНГАРД-СТРОЙ ЭК"

_____ Даиров А.А.

Технический надзор: ТОО "Construction and surveying"

_____ Мукушев С.К.

Авторский надзор: ТОО "URBAN ПРОЕКТ"

_____ Рахимжанова А.О.