# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел A. Общий раздел

| | |
|---|---|
| 1. Регистрационный номер: ESF-991040004544-20230313-69241471 | 1.1. Номер учетной системы: 20 |
| 2. Дата выписки: 13.03.2023 | 2.1. Дата выписки на бумажном носителе: |
| 3. Дата совершения оборота: 28.02.2023 | |
| 4. Исправленный: ☐ | 4.1 Дата: |
| 4.2 Номер: | 4.3 Регистрационный номер: |
| 5. Дополнительный: ☐ | 5.1 Дата: |
| 5.2 Номер: | 5.3 Регистрационный номер: |

## Раздел B. Реквизиты поставщика

| | |
|---|---|
| 6. ИИН/БИН: 991040004544 | 6.1 БИН реорганизованного лица: |
| 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица: | |
| 7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест" | 7.1 Доля участия: |
| 8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, район ТЭЦ, дом № 2 | |
| 9. Свидетельство плательщика НДС: | |
| 9.1. серия: 27001 | 9.2. Номер: 0005894 |
| 9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐ | |
| 11. Дополнительные сведения: | |

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

## Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

| | |
|---|---|
| 12. КБе: 17 | 13. ИИК: KZ956010181000053184 |
| 14. БИК: HSBKKZKX | 15. Наименование банка: АО Народный Банк Казахстана |

## Раздел C. Реквизиты получателя

| | |
|---|---|
| 16. ИИН/БИН: 970340003085 | 16.1 БИН реорганизованного лица: |
| 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица: | |
| 17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаикмунай" | 17.1 Доля участия: |
| 18. Адрес места нахождения: 090000, Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Александра Карева, дом № 43/1 | |
| 18.1. Код страны: KZ | |
| 19. Дополнительные сведения: | |

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

| | |
|---|---|
| 25. Грузоотправитель | 26. Грузополучатель |
| 25.1 ИИН/БИН: 991040004544 | 26.1 ИИН/БИН: 970340003085 |
| 25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест" | 26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаикмунай" |
| 25.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, район ТЭЦ, дом № 2 | 26.3 Адрес доставки: 090000, Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Александра Карева, дом № 43/1 |
| | 26.4 Код страны: KZ |

## Раздел E. Договор (контракт)

| | |
|---|---|
| 27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг | 27.3. Номер: A22-186-00 |
| 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг | 27.4. Дата: 05.08.2022 |
| 28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет | 30. Поставка товаров осуществлена по доверенности |
| 29. Способ отправления: 99 | 30.1 Номер: |
| | 30.2 Дата: |
| | 31. Пункт назначения: |
| | 31.1. Условия поставки: XXX |

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

| | |
|---|---|
| Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг: | 32.1 Номер: 17 |
| | 32.2 Дата: 28.02.2023 |

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты: KZT | 33.2 Курс валюты:

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз: Ставка | Акциз: Сумма | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС: Ставка | НДС: Сумма | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Строительно-монтажные работы на объекте "Приемо-сдаточный пункт (ПСП) подачи товарной нефти от терминала ТОО "Жаикмунай" в МН АО "КТО" "Узень-Самара". Противопожарные резервуары" | | | Одна услуга | 1 | 47120494.04 | 47120494.04 | | | 47120494.04 | 12% | 5654459.28 | 52774953.32 | | | 1 | |
| | | | | Всего по счету: | | | | 47120494.04 | | 0.00 | 47120494.04 | | 5654459.28 | 52774953.32 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

0xBTZ+lpGmAGt2bbSCuzQsCQBMhlm7u+F3dte2KO35
P2vP+9oK7lEuAgx3ju9NHP
PzPH1nuYa4/8WeNurJ7O7Q==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: БЕЗЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаикмунай",090000, Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Александра Карева, дом № 43/1, тел.: 93-39-00** — **970340003085**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, район ТЭЦ, дом № 2** — **991040004544**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №А22-186-00 от 05.08.2022г., Доп.соглашение №2 от 20.02.2023г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 17 | 28.02.2023 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу (тенге) | стоимость, без НДС (тенге) | НДС (тенге) | стоимость с НДС (тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительно-монтажные работы на объекте "Приемо-сдаточный пункт (ПСП) подачи товарной нефти от терминала ТОО "Жаикмунай" в МН АО "КТО" "Узень-Самара". Противопожарные резервуары" | | | Одна услуга | 1 | 52 774 953,32 | 47 120 494,04 | 5 654 459,28 | 52 774 953,32 |
| | | | | Итого | 1 | x | | | |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Безьянов А.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.02.2023

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЖАИКМУНАЙ"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Уральскстройинвест"

Договор № А22-186-00 от 05.08.2022 г.,
доп.соглашение № 2 от 20.02.2023г

Наименование строительства и его адрес: «Приемо-сдаточный пункт (ПСП) подачи товарной нефти от терминала ТОО "Жаикмунай" в МН АО "КТО" "Узень-Самара". Противопожарные резервуары»

Типовая межведомственная форма № КС-3
Республика Казахстан от 16.11.94 № 73

Код_____

## СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2023 г

| Код Заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наименование | код | наименование | код |
| | | А22-186-00 | 05.08.2022 г | | | | |

| Наименование объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | Из гр. 1 | | | | | | |
| | | | СМР в договорных ценах | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в договорных ценах | дополнительные затраты | | |
| | | | | В отчетный месяц | По монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты, расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО по стройке в т.ч. | 92 001 385,04 | 47 120 494,04 | 102 409 261 | 47 120 494,04 | | | | | 5 654 459,28 |
| Авансовое удержание 30% | 30 722 778,00 | 17 258 510,00 | | | | | | | |
| Итого | 61 278 607,04 | 29 861 984,04 | | | | | | | |
| ВСЕГО к оплате с НДС | | 35 516 443,32 | | | | | | | 5 654 459,28 |
| | | | | | | | | | |

**Заказчик: ТОО "Жаикмунай"**

Генеральный директор _____
(должность)
И. о. финансового директора _____
(должность)
Главный бухгалтер _____
(должность)
Инженер-механик _____

(должность)

**Подрядчик:**
ТОО "Уральскстройинвест"

Директор _____ Безьянов А.К.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЖАИКМУНАЙ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Уральскстройинвест"
Договор № А22-186-00 от 05.08.2022 г., доп. соглашение № 2 от 20.02.2023г
Наименование строительства и его адрес :

Форма 2

Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан.

Наименование объекта:

«Приемо-сдаточный пункт (ПСП) подачи товарной нефти от терминала ТОО "Жаикмунай" в МН АО "КТО" "Узень-Самара". Противопожарные резервуары»

# АКТ

## о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2023 г.

| Номер этапа | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ЭТАПА | % ЗАВЕРШЕНИЯ | Стоимость завершения | Предыдущая Стоимость завершения | Заявленная Стоимость в этом месяце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1. Земляные работы** | | | | | | **7 537 637,90** | | |
| 1 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 2218,5 | 613 | 1 359 940,50 | 100,00% | 1 359 940,50 | 1 359 941,00 | -0,5 |
| 2 | Доработка грунта вручную, 1-0,10м | м2 | 552 | 1 499 | 827 448,00 | 100,00% | 827 448,00 | 827 448,00 | |
| 3 | Обратная засыпка местным грунтом с послойным уплотнением толщиной не более 25см, при оптимальной влажности | м3 | 945,6 | 3 979 | 3 762 542,40 | 100,00% | 3 762 542,40 | | 3 762 542,40 |
| 4 | Возведение насыпи | м3 | 484 | 1 431 | 692 604,00 | 100,0000% | 692 604,00 | | 692 604,00 |
| 5 | Планировка верха насыпи вручную | м3 | 307 | 1 499 | 460 193,00 | 100,00% | 460 193,00 | | 460 193,00 |
| 6 | Планировка откосов насыпи вручную | м3 | 266 | 1 635 | 434 910,00 | 100,00% | 434 910,00 | | 434 910,00 |
| | **2. Установка знаков безопасности** | | | | | | **74 826,00** | | |
| 7 | Знак F07 "Пожарный водоисточник" | шт | 2 | 13 793 | 27 586,00 | 100,00% | 27 586,00 | | 27 586,00 |
| 8 | Стойка СКМ 1.30 для знака F07 | шт | 2 | 10 017 | 20 034,00 | 100,00% | 20 034,00 | | 20 034,00 |
| 9 | Подготовка из среднезернистого песка 50мм | шт | 2 | 4 379 | 8 758,00 | 100,00% | 8 758,00 | | 8 758,00 |
| 10 | Бетон В7,5 400х400х1050 | шт | 2 | 7 657 | 15 314,00 | 100,00% | 15 314,00 | | 15 314,00 |
| 11 | Устройство гидроизоляции | шт | 2 | 1 567 | 3 134,00 | 100,00% | 3 134,00 | | 3 134,00 |
| | **3. Монтаж лестницы ЛМ-1** | | | | | | **1 430 388,60** | | |
| 12 | Ограждение из труб 38х3 | мп | 27 | 46 347 | 1 251 369,00 | 100,00% | 1 251 369,00 | | 1 251 369,00 |
| 13 | Набивные ступени из бетона В7,5 | м3 | 1,2 | 99 041 | 118 849,20 | 100,00% | 118 849,20 | | 118 849,20 |
| 14 | Устройство бордюров ступеней. Бетон В7,5 | м3 | 0,4 | 42 238 | 16 895,20 | 100,00% | 16 895,20 | | 16 895,20 |
| 15 | Устройство подготовки из щебня | м3 | 0,8 | 19 756 | 15 804,80 | 100,00% | 15 804,80 | | 15 804,80 |
| 16 | Устройство гидроизоляции | м2 | 4,8 | 5 723 | 27 470,40 | 100,00% | 27 470,40 | | 27 470,40 |
| | **4. Устройство площадки 4х4 для ЛМ-1** | | | | | | **445 484,60** | | |
| 17 | Монтаж плит, включая перевозку | м3 | 4,2 | 84 475 | 354 795,00 | 100,00% | 354 795,00 | | 354 795,00 |
| 18 | Устройство подготовки из щебня | м3 | 3,2 | 19 756 | 63 219,20 | 100,00% | 63 219,20 | | 63 219,20 |
| 19 | Устройство гидроизоляции | м2 | 4,8 | 5 723 | 27 470,40 | 100,00% | 27 470,40 | | 27 470,40 |
| | **5. Монтаж трубопроводов** | | | | | | **3 635 008,00** | | |
| 20 | Труба стальная бесшовная 219х4,5 | м | 14 | 54 773 | 766 822,00 | 100,00% | 766 822,00 | 766 822,00 | |
| 21 | Труба стальная бесшовная 108х4 | м | 22,5 | 17 039 | 383 377,50 | 100,00% | 383 377,50 | | 383 377,50 |
| 22 | Задвижка с выдвижным шпинделем с ручным управлением с ответными фланцами и деталями крепежа Ду200 Ру 1,6МПа, ЗКЛ-16 (30с41нж) | шт | 2 | 872 229 | 1 744 458,00 | 100,00% | 1 744 458,00 | 1 744 458,00 | |
| 23 | Отвод 45 219х5шт | шт | 2 | 44 281 | 88 562,00 | 100,00% | 88 562,00 | 88 562,00 | |
| 24 | Отвод 90 108х4шт | шт | 8 | 23 871 | 190 968,00 | 100,00% | 190 968,00 | | 190 968,00 |
| 25 | Быстросъемное соединение БРС-100 | шт | 2 | 27 904 | 55 808,00 | 100,00% | 55 808,00 | | 55 808,00 |
| 26 | Антикоррозийная изоляция подземного трубопровода полимерной липкой лентой с липким слоем в 3 слоя по битумно-резиновой мастике МБР-65 (толщ. 3мм) с защитным слоем полимерной липкой ленты | м2 | 13,3 | 29 321 | 389 969,30 | 100,00% | 389 969,30 | 389 969,00 | 0,30 |
| 27 | Антиккоррозийное покрытие труб за 2 раза краской ПФ-115 по двум слоям грунта из лака ГФ-021 | м2 | 1,2 | 4 701 | 5 641,20 | 100,00% | 5 641,20 | 5 641,00 | 0,20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Антикоррозийная изоляция трубопровода внутри резервуара грунтовкой ВЛ-023, одним слоем краски ХС-720ал ( с добавлением алюминиевой пудры) и четырьмя слоями эмали ХС-710 | м2 | 3 | 3 134 | 9 402,00 | 100,00% | 9 402,00 | | 9 402,00 |
| | **6. Устройство технологического колодца** | | | | | | **2 249 662,04** | | |
| 29 | Кольцо КС20.9 | шт | 8 | 91 969 | 735 752,00 | 100,00% | 735 752,00 | 367 876,00 | 367 876,00 |
| 30 | Кольцо КС10 9 | шт | 2 | 38 831 | 77 662,00 | 100,00% | 77 662,00 | 38 831,00 | 38 831,00 |
| 31 | Плита перекрытия 2ПП20 | шт | 2 | 126 713 | 253 426,00 | 100,00% | 253 426,00 | 126 713,00 | 126 713,00 |
| 32 | Плита перекрытия ПП10 | шт | 2 | 40 875 | 81 750,00 | 100,00% | 81 750,00 | 20 438,00 | 61 312,00 |
| 33 | Плиты днища ПН20 | шт | 2 | 136 741 | 273 482,00 | 100,00% | 273 482,00 | 68 371,00 | 205 111,00 |
| 34 | Люк типа Л | шт | 2 | 59 609 | 119 218,00 | 100,00% | 119 218,00 | | 119 218,00 |
| 35 | Стремянка С1-12 | шт | 2 | 104 316 | 208 632,00 | 100,00% | 208 632,00 | | 208 632,00 |
| 36 | Устройство гидроизоляции | м2 | 70,4 | 5 723 | 402 899,20 | 100,00% | 402 899,20 | | 402 899,20 |
| 37 | Подготовка из ПГС h-0,1 м | м2 | 11,6 | 5 178 | 60 064,80 | 100,00% | 60 064,80 | 30 033,00 | 30 031,80 |
| 38 | Подготовка из щебня | м3 | 0,78 | 19 756 | 15 409,68 | 100,00% | 15 409,68 | 7 705,00 | 7 704,68 |
| 39 | Устройство отмостки из бетона В7,5, h-30мм.Щебень 70мм | м3 | 0,36 | 59 351 | 21 366,36 | 100,00% | 21 366,36 | | 21 366,36 |
| | **7. Устройство мокрого колодца** | | | | | | **3 516 959,20** | | |
| 40 | Кольцо КС 20.9 | шт | 8 | 91 969 | 735 752,00 | 100,00% | 735 752,00 | 735 752,00 | |
| 41 | Кольцо КС 10.9 | шт | 2 | 48 660 | 97 320,00 | 100,00% | 97 320,00 | 97 320,00 | |
| 42 | Кольцо КС 10.3 | шт | 2 | 48 660 | 97 320,00 | 100,00% | 97 320,00 | 97 320,00 | |
| 43 | Плита перекрытия 2ПП20 | шт | 2 | 126 713 | 253 426,00 | 100,00% | 253 426,00 | 253 426,00 | |
| 44 | Плита перекрытия ПП10 | шт | 2 | 40 875 | 81 750,00 | 100,00% | 81 750,00 | 81 750,00 | |
| 45 | Плита днища ПН 20 | шт | 2 | 148 172 | 296 344,00 | 100,00% | 296 344,00 | 296 344,00 | |
| 46 | Люк типа Л | шт | 2 | 59 609 | 119 218,00 | 100,00% | 119 218,00 | | 119 218,00 |
| 47 | Стремянка С1-12 | шт | 2 | 104 317 | 208 634,00 | 100,00% | 208 634,00 | | 208 634,00 |
| 48 | Штукатурка внутренней поверхности колодца водонепроницаемым цементно-песченым составом с добавкой азотно-кислого кальция. | м2 | 64,4 | 11 179 | 719 927,60 | 0,00% | 0,00 | | |
| 49 | Устройство гидроизоляции | м2 | 72 | 5 723 | 412 056,00 | 100,00% | 412 056,00 | | 412 056,00 |
| 50 | Подготовка из ПГС h-0,1 м | м2 | 11,6 | 5 178 | 60 064,80 | 100,00% | 60 064,80 | 60 065,00 | -0,20 |
| 51 | Монтаж плит, включая перевозку | м2 | 32 | 14 241 | 455 712,00 | 100,00% | 455 712,00 | | 455 712,00 |
| 52 | Подготовка из щебня пропитанного битумом под площадку h-0,15м | м2 | 35,4 | 19 756 | 699 362,40 | 100,00% | 699 362,40 | | 699 362,40 |
| | **8. Устройство вентиляции** | | | | | | **529 335,80** | | |
| 53 | Панельный фильтр Ду200 EY3 200 Systemair | шт | 2 | 94 307 | 188 614,00 | 100,00% | 188 614,00 | | 188 614,00 |
| 54 | Кассета фильтра для круглых каналов Ду 200 FGR 200 Systemair | шт | 2 | 30 738 | 61 476,00 | 100,00% | 61 476,00 | | 61 476,00 |
| 55 | Труба электросварная 219х3,5 | м | 6 | 16 691 | 100 146,00 | 100,00% | 100 146,00 | | 100 146,00 |
| 56 | Труба электросварная 630х4 | м | 3 | 275 906 | 827 718,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 57 | Днище осадочной камеры из листовой стали 5 мм, 650х650мм | шт | 2 | 525 | 1 050,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 58 | Сетка из оцинкованной стали 2-10-2-0 | м2 | 2 | 5 791 | 11 582,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 59 | Зонт круглый на трубу | шт | 2 | 53 138 | 106 276,00 | 100,00% | 106 276,00 | | 106 276,00 |
| 60 | Труба стальная водогазопроводная Ду15 | м | 2 | 1 022 | 2 044,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 61 | Отвод 90 Ду 200 | шт | 2 | 45 984 | 91 968,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 62 | Фланец 1-200-1 ст25. | шт | 8 | 17 031 | 136 248,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 63 | Эмаль кремнеорганическая (КО 8104) | кг | 1 | 48 532 | 48 532,00 | 100,00% | 48 532,00 | | 48 532,00 |
| 64 | Изоляция трубы Ду 219х3,5, толщ. 32 мм HT/Armaflex | м | 8 | 3 883 | 31 064,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 65 | Покрывной слой по изоляции из тонколистовой стали 1мм | м2 | 4 | 3 543 | 14 172,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 66 | Хомут Ду 200 | шт | 4 | 5 322 | 21 288,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 67 | Запорный вентиль муфтовый Ду 15 15 кч 18п2 | шт | 2 | 2 725 | 5 450,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 68 | Болт М18-6gх58.019 | шт | 32 | 33 463 | 1 070 816,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 69 | Гайка М18 | шт | 32 | 33 463 | 1 070 816,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 70 | Шайба 18.019 | шт | 32 | 28 885 | 924 320,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 71 | Арматура диам 8 мм 400мм | шт | 8 | 341 | 2 728,00 | 100,00% | 2 728,00 | | 2 728,00 |
| 72 | Полоса стальная 50х4 100мм | шт | 16 | 270 | 4 320,00 | 100,00% | 4 320,00 | | 4 320,00 |
| 73 | Сальник ТМ89-05 | шт | 2 | 34 063 | 68 126,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 74 | Бетон В25 | м3 | 0,1 | 172 438 | 17 243,80 | 100,00% | 17 243,80 | | 17 243,80 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **9. Устройство днища резервуара** | | | | 0,00 | | **19 710 053,88** | | |
| 75 | Стяжка из бетона В15 h-50-125vv | м2 | 171 | 8 502 | 1 453 842,00 | 0,00% | | | |
| 76 | Гидроизоляция днища с применением материалов торговых марок "Пенетрон", "Пенекрит", "Пенопокси", "Скрепа", "ПенеПурФом65К. Состав работ см. в п. 21. | м2 | 171 | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 77 | Бетонирование днища (Бетон В25, толщ. 250мм) | м3 | 64 | 172 438 | 11 036 032,00 | 100,00% | 11 036 032,00 | 11 036 032,00 | 0,00 |
| 78 | Устройство подготовки из бетона В7,5, толщ. 100мм | м2 | 192,2 | 10 747 | 2 065 573,40 | 100,00% | 2 065 573,40 | 2 065 573,00 | 0,40 |
| 79 | Устройство основания из щебня | м3 | 51 | 28 150 | 1 435 650,00 | 100,00% | 1 435 650,00 | 1 435 650,00 | 0,00 |
| 80 | Арматура диам 12 AIII L-8000 | кг | 911,36 | 737 | 671 672,32 | 100,00% | 671 672,32 | 671 672,00 | 0,32 |
| 81 | Арматура диам 14 AIII L-1250 | кг | 249,28 | 729 | 181 725,12 | 100,00% | 181 725,12 | 181 725,00 | 0,12 |
| 82 | Арматура диам 12 AIII L-1250 | кг | 201,6 | 737 | 148 579,20 | 100,00% | 148 579,20 | 148 579,00 | 0,20 |
| 83 | Арматура диам 12 AIII L-6150 | кг | 854,88 | 737 | 630 046,56 | 100,00% | 630 046,56 | 630 047,00 | -0,44 |
| 84 | Арматура диам 12 AIII L-6150 | кг | 854,88 | 737 | 630 046,56 | 100,00% | 630 046,56 | 630 047,00 | -0,44 |
| 85 | Арматура диам 12 AIII L-11700 | кг | 666,88 | 737 | 491 490,56 | 100,00% | 491 490,56 | 491 491,00 | -0,44 |
| 86 | Арматура диам 12 AIII L-4200 | кг | 239,36 | 737 | 176 408,32 | 100,00% | 176 408,32 | 176 408,00 | 0,32 |
| 87 | Арматура диам 10 AIII L-2300 | кг | 168,74 | 748 | 126 217,52 | 100,00% | 126 217,52 | 126 218,00 | -0,48 |
| 88 | Каркас Кп1 | кг | 274,96 | 1 428 | 392 642,88 | 100,00% | 392 642,88 | 392 643,00 | -0,12 |
| 89 | Арматура диам 12 AIII L-1200 | кг | 462,24 | 737 | 340 670,88 | 100,00% | 340 670,88 | 340 671,00 | -0,12 |
| 90 | Арматура диам 12 AIII L-1950 | кг | 751,68 | 737 | 553 988,16 | 100,00% | 553 988,16 | 553 988,00 | 0,16 |
| 91 | Арматура диам 18 AIII L-1850 | кг | 340,4 | 729 | 248 151,60 | 100,00% | 248 151,60 | 248 152,00 | -0,40 |
| 92 | Арматура диам 18 AIII L-1600 | кг | 294,4 | 729 | 214 617,60 | 100,00% | 214 617,60 | 214 618,00 | -0,40 |
| 93 | Арматура диам 20 AIII L-1650 | кг | 212,16 | 729 | 154 664,64 | 100,00% | 154 664,64 | 154 665,00 | -0,36 |
| 94 | Арматура диам 20 AIII L-2100 | кг | 290,64 | 729 | 211 876,56 | 100,00% | 211 876,56 | 211 877,00 | -0,44 |
| | **10. Устройство отмостки камеры лаза** | | | | | | **781 510,40** | | |
| 95 | Монтаж плит, включая перевозку | м2 | 17,8 | 8 720 | 155 216,00 | 100,00% | 155 216,00 | | 155 216,00 |
| 96 | Подготовка из щебня толщ. 100мм | м2 | 20,4 | 1 976 | 40 310,40 | 100,00% | 40 310,40 | | 40 310,40 |
| 97 | ЖБИ плиты 100х50х7 | м3 | 4,8 | 122 080 | 585 984,00 | 100,00% | 585 984,00 | | 585 984,00 |
| 98 | **Устройство решетки** | | | | 0,00 | | **28 649,28** | | |
| 99 | Арматура диам 6мм А1, L-220мм. | шт | 22 | 221 | 4 862,00 | 100,00% | 4 862,00 | | 4 862,00 |
| 100 | Бетон В15 | м3 | 0,016 | 122 080 | 1 953,28 | 100,00% | 1 953,28 | | 1 953,28 |
| 101 | Закладная деталь МН 1 18-6 | шт | 18 | 1 213 | 21 834,00 | 100,00% | 21 834,00 | | 21 834,00 |
| | **11. Крепление трубопровода ПД 108х4** | | | | 0,00 | | **235 474,00** | | |
| 102 | Сальник ТМ90-02 | шт | 2 | 34 063 | 68 126,00 | 100,00% | 68 126,00 | | 68 126,00 |
| 103 | Кронштейн из угла 100х7 L-590 мм | шт | 2 | 5 322 | 10 644,00 | 100,00% | 10 644,00 | | 10 644,00 |
| 104 | Хомут из полосы 80х4мм L-280мм | шт | 2 | 5 322 | 10 644,00 | 100,00% | 10 644,00 | | 10 644,00 |
| 105 | Болт М12х30/Гайка м12 | шт | 4 | 33 463 | 133 852,00 | 100,00% | 133 852,00 | | 133 852,00 |
| 106 | Опоры из бетона В15 | м3 | 0,1 | 122 080 | 12 208,00 | 100,00% | 12 208,00 | | 12 208,00 |
| | **12. Устройство стен резервуара** | | | | | | **21 033 950,04** | | |
| 107 | Бетонирование стен В25, толщ. 250мм | м3 | 83,2 | 172 438 | 14 346 841,60 | 100,00% | 14 346 841,60 | 7 173 421,00 | 7 173 420,60 |
| 108 | Гидроизоляция стен с применением материалов торговых марок "Пенетрон", "Пенекрит", "Пенопокси", "Скрепа", "ПенеПурФом65К. Состав работ см. в п. 21. | м2 | 695 | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 109 | Арматура диам 12 AIII L-3975 | кг | 1529,28 | 737 | 1 127 079,36 | 100,00% | 1 127 079,36 | 1 127 079,00 | 0,36 |
| 110 | Арматура диам 12 AIII L-3000 | кг | 1153,44 | 737 | 850 085,28 | 100,00% | 850 085,28 | 850 085,00 | 0,28 |
| 111 | Арматура диам 25 AIII L-750 | кг | 92,48 | 729 | 67 417,92 | 100,00% | 67 417,92 | 67 418,00 | -0,08 |
| 112 | Арматура диам 20 AIII L-750 | кг | 59,52 | 729 | 43 390,08 | 100,00% | 43 390,08 | 43 390,00 | 0,08 |
| 113 | Арматура диам 10 AIII L-750 | кг | 22,56 | 748 | 16 874,88 | 100,00% | 16 874,88 | 16 875,00 | -0,12 |
| 114 | Арматура диам 12 AIII L-800 | кг | 417,6 | 737 | 307 771,20 | 100,00% | 307 771,20 | 307 771,00 | 0,20 |
| 115 | Арматура диам 20 AIII L-750 | кг | 44,64 | 729 | 32 542,56 | 100,00% | 32 542,56 | 32 543,00 | -0,44 |
| 116 | Арматура диам 12 AIII L-11700 | кг | 875,28 | 737 | 645 081,36 | 100,00% | 645 081,36 | 645 081,00 | 0,36 |
| 117 | Арматура диам 12 AIII L-4200 | кг | 314,16 | 737 | 231 535,92 | 100,00% | 231 535,92 | 231 536,00 | -0,08 |
| 118 | Арматура диам 18 AIII L-2100 | кг | 235,2 | 729 | 171 460,80 | 100,00% | 171 460,80 | 171 461,00 | -0,20 |
| 119 | Арматура диам 22 AIII L-2100 | кг | 150,24 | 729 | 109 524,96 | 100,00% | 109 524,96 | 109 525,00 | -0,04 |
| 120 | Арматура диам 12 AIII L-6150 | кг | 920,64 | 737 | 678 511,68 | 100,00% | 678 511,68 | 678 512,00 | -0,32 |
| 121 | Арматура диам 12 AIII L-8000 | кг | 398,72 | 737 | 293 856,64 | 100,00% | 293 856,64 | 293 857,00 | -0,36 |
| 122 | Арматура диам 12 AIII L-9500 | кг | 473,76 | 737 | 349 161,12 | 100,00% | 349 161,12 | 349 161,00 | 0,12 |
| 123 | Арматура диам 12 AIII L-6500 | кг | 324,24 | 737 | 238 964,88 | 100,00% | 238 964,88 | 238 965,00 | -0,12 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Арматура диам 12 AIII L-3250 | кг | 92,8 | 737 | 68 393,60 | 100,00% | 68 393,60 | 68 394,00 | -0,40 |
| 125 | Арматура диам 14 AIII L-3250 | кг | 47,28 | 729 | 34 467,12 | 100,00% | 34 467,12 | 34 467,00 | 0,12 |
| 126 | Арматура диам 12 AIII L-2100 | кг | 74,8 | 737 | 55 127,60 | 100,00% | 55 127,60 | 55 128,00 | -0,40 |
| 127 | Арматура диам 8 AIII L-520 | кг | 445,2 | 700 | 311 640,00 | 100,00% | 311 640,00 | 311 640,00 | 0,00 |
| 128 | Арматура диам 16AIII L-2220 | кг | 1446,12 | 729 | 1 054 221,48 | 100,00% | 1 054 221,48 | 1 054 221,00 | 0,48 |
| | **13. Устройство кровли и покрытия резервуара** | | | | | | **12 481 124,20** | | |
| 129 | Гидроизоляция из Армокров и кровельной мастики | м2 | 229,6 | 17 713 | 4 066 904,80 | 100,00% | 4 066 904,80 | | 4 066 904,80 |
| 130 | Стяжка из бетона М150, толщ. 20мм | м2 | 182,7 | 8 502 | 1 553 315,40 | 100,00% | 1 553 315,40 | | 1 553 315,40 |
| 131 | Сетка 2-45-2, 5-0 | м2 | 310,4 | 8 559 | 2 656 713,60 | 0,00% | 0,00 | | |
| 132 | Стоимость пенополистирола | шт | 160 | 5 446 | 871 360,00 | 100,00% | 871 360,00 | | 871 360,00 |
| 133 | Устройство цементно-песчаной стяжки | м2 | 272,4 | 4 088 | 1 113 571,20 | 0,00% | 0,00 | | |
| 134 | Стеклоткань | м2 | 88 | 17 113 | 1 505 944,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 135 | Плиты перекрытия 2П1-6AIIIв | шт | 20 | 240 345 | 4 806 900,00 | 100,00% | 4 806 900,00 | 3 845 520,00 | 961 380,00 |
| 136 | Бетон В25 | м3 | 6 | 172 438 | 1 034 628,00 | 100,00% | 1 034 628,00 | | 1 034 628,00 |
| 137 | Закладная деталь МН 124-2 | шт | 44 | 3 364 | 148 016,00 | 100,00% | 148 016,00 | | 148 016,00 |
| | **14. Устройство камеры лаза** | | | | | | **553 147,60** | | |
| 138 | Гидроизоляция стен горячей битумной мастикой | м2 | 21,2 | 17 713 | 375 515,60 | 100,00% | 375 515,60 | | 375 515,60 |
| 139 | Цементная стяжка М150 (толщ. 20мм) | м2 | 11,2 | 8 502 | 95 222,40 | 100,00% | 95 222,40 | | 95 222,40 |
| 140 | Сетка 2-45-2,5-0 | м2 | 11,2 | 7 358 | 82 409,60 | 100,00% | 82 409,60 | | 82 409,60 |
| 141 | Пенополистирол толщ 50мм | м2 | 20,2 | 5 559 | 112 291,80 | 0,00% | 0,00 | | |
| | **15. Устройство элементов камеры лаза** | | | | | | **518 786,00** | | |
| 142 | Кольцо стеновое КС 15,6 | шт | 4 | 44 963 | 179 852,00 | 100,00% | 179 852,00 | | 179 852,00 |
| 143 | Кольцо стеновое КС 7,3 | шт | 2 | 24 525 | 49 050,00 | 100,00% | 49 050,00 | | 49 050,00 |
| 144 | Плита перекрытия 1ПП15-1 | шт | 2 | 82 772 | 165 544,00 | 100,00% | 165 544,00 | | 165 544,00 |
| 145 | Швеллер 12У L 150 | шт | 4 | 1 461 | 5 844,00 | 100,00% | 5 844,00 | | 5 844,00 |
| 146 | Лист 150х170х6 | шт | 4 | 2 972 | 11 888,00 | 100,00% | 11 888,00 | | 11 888,00 |
| 147 | Скобы ходовые Мн 1 | шт | 8 | 10 628 | 85 024,00 | 100,00% | 85 024,00 | | 85 024,00 |
| 148 | Болты саморасширяющиеся | шт | 8 | 2 698 | 21 584,00 | 100,00% | 21 584,00 | | 21 584,00 |
| | **16. Усиление плиты** | | | | 0,00 | | **163 539,00** | | |
| 149 | Арматура диам 8, AIII L-2120mm | шт | 88 | 831 | 73 128,00 | 100,00% | 73 128,00 | | 73 128,00 |
| 150 | Арматура диам 8, AIII L-1100mm | шт | 24 | 429 | 10 296,00 | 100,00% | 10 296,00 | | 10 296,00 |
| 151 | Бетон В25 | м3 | 0,6 | 133 525 | 80 115,00 | 100,00% | 80 115,00 | | 80 115,00 |
| | **17. Изготовление и установка ЗД МД 1, МД-2** | | | | 0,00 | | **47 398,00** | | |
| 152 | Лист 150х170х6 L210 | шт | 8 | 1 349 | 10 792,00 | 100,00% | 10 792,00 | | 10 792,00 |
| 153 | Лист 150х170х6 L160 | шт | 8 | 1 349 | 10 792,00 | 100,00% | 10 792,00 | | 10 792,00 |
| 154 | Лист 150х170х6 L80 | шт | 8 | 1 349 | 10 792,00 | 100,00% | 10 792,00 | | 10 792,00 |
| 155 | Угол 75х6 L 230 | шт | 8 | 1 635 | 13 080,00 | 100,00% | 13 080,00 | | 13 080,00 |
| 156 | Покрытие грунтовкой ВЛ-023 и краской ХС-720 | м2 | 1 | 1 942 | 1 942,00 | 100,00% | 1 942,00 | | 1 942,00 |
| | **18. Изготовление и монтаж крышки К-1** | | | | 0,00 | | **151 486,25** | | |
| 157 | Доска S-25 мм | м3 | 0,106 | 613 125 | 64 991,25 | 100,00% | 64 991,25 | | 64 991,25 |
| 158 | Уголок 75х6 L-60 | шт | 8 | 4 251 | 34 008,00 | 100,00% | 34 008,00 | | 34 008,00 |
| 159 | Сталь оцинкованная ОЦ Б-ПН-НО-0,7 | м2 | 3 | 7 491 | 22 473,00 | 100,00% | 22 473,00 | | 22 473,00 |
| 160 | Шуруп 1-5х40 | шт | 24 | 34 | 816,00 | 100,00% | 816,00 | | 816,00 |
| 161 | Болт М12х50 | шт | 8 | 2 044 | 16 352,00 | 100,00% | 16 352,00 | | 16 352,00 |
| 162 | Гайки М12 | шт | 8 | 1 022 | 8 176,00 | 100,00% | 8 176,00 | | 8 176,00 |
| 163 | Гвоздь 2,5х80 | шт | 8 | 341 | 2 728,00 | 100,00% | 2 728,00 | | 2 728,00 |
| 164 | Покрытие грунтовкой ВЛ-023 и краской ХС-720 | м2 | 1 | 1 942 | 1 942,00 | 100,00% | 1 942,00 | | 1 942,00 |
| | **19. Изготовление и монтаж крышки К-2** | | | | 0,00 | | **649 450,25** | | |
| 165 | Доска S-19мм | м3 | 0,04 | 613 125 | 24 525,00 | 100,00% | 24 525,00 | | 24 525,00 |
| 166 | Брус 60х50 | м3 | 0,01 | 116 085 | 1 160,85 | 100,00% | 1 160,85 | | 1 160,85 |
| 167 | Лист 30х4 L-340 | шт | 4 | 22 345 | 89 380,00 | 100,00% | 89 380,00 | | 89 380,00 |
| 168 | Утеплитель-пеностекло Foamglass T-4 | м3 | 0,6 | 846 113 | 507 667,80 | 100,00% | 507 667,80 | | 507 667,80 |
| 169 | Сталь оцинкованная ОЦ Б-ПН-НО-0,7 | м2 | 2,6 | 7 491 | 19 476,60 | 100,00% | 19 476,60 | | 19 476,60 |
| 170 | Шуруп 1-5х40 | шт | 16 | 34 | 544,00 | 100,00% | 544,00 | | 544,00 |
| 171 | Шуруп 1-5х70 | шт | 72 | 93 | 6 696,00 | 100,00% | 6 696,00 | | 6 696,00 |
| | **20. Изготовление и монтаж лестницы ЛМ-1** | | | | 0,00 | | **706 590,00** | | |
| | | шт | 4 | 32 577 | 130 308,00 | 100,00% | 130 308,00 | | 130 308,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Уголок 75х6 L-170 | шт | 12 | 1 213 | 14 556,00 | 100,00% | 14 556,00 | | 14 556,00 |
| 174 | Круг 18 L-580 | шт | 32 | 1 076 | 34 432,00 | 100,00% | 34 432,00 | | 34 432,00 |
| 175 | Лист 40х4 L-2010 | шт | 10 | 51 503 | 515 030,00 | 100,00% | 515 030,00 | | 515 030,00 |
| 176 | Круг 12 L -2400 | шт | 6 | 2 044 | 12 264,00 | 100,00% | 12 264,00 | | 12 264,00 |
| | **21. Гидроизоляция стен и днища резервуаров.** | | | | 0,00 | | **14 859 124,00** | | |
| 177 | Очистка бетонных поверхностей гидромонитиром и механически | м2 | 516 | 2700 | 1 393 200,00 | 100,00% | 1 393 200,00 | | 1 393 200,00 |
| 178 | Ремонт бетона | м2 | 40 | 16362 | 654 480,00 | 100,00% | 654 480,00 | | 654 480,00 |
| 179 | Гидроизоляционный состав KOSTER Mortar Plus | кг | 790 | 2454 | 1 938 660,00 | 100,00% | 1 938 660,00 | | 1 938 660,00 |
| 180 | Устройство вручную гидрофобной галтели | м | 84 | 7690 | 645 960,00 | 100,00% | 645 960,00 | | 645 960,00 |
| 181 | Гидроизоляция точечная (тайрот/шпилька) | шт | 100 | 3272 | 327 200,00 | 100,00% | 327 200,00 | | 327 200,00 |
| 182 | Гидроизоляционный состав KOSTER Mortar Plus (на точечную гидроизоляцию) | кг | 210 | 2454 | 515 340,00 | 100,00% | 515 340,00 | | 515 340,00 |
| 183 | Нанесение проникающей гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 516 | 5400 | 2 786 400,00 | 100,00% | 2 786 400,00 | | 2 786 400,00 |
| 184 | Гидроизоляционный состав KOSTER NB 1 Grey в 2 слоя | кг | 1050 | 2454 | 2 576 700,00 | 100,00% | 2 576 700,00 | | 2 576 700,00 |
| 185 | Нанесение эластичной гидроизоляции Koster NB Eelastic Grey | м2 | 75 | 16362 | 1 227 150,00 | 100,00% | 1 227 150,00 | | 1 227 150,00 |
| 186 | Гидроизоляционный состав Koster NB Eelastic Grey | кг | 150 | 2785 | 417 750,00 | 100,00% | 417 750,00 | | 417 750,00 |
| 187 | Гидроизоляция ввода коммуникаций (трубы) | шт | 4 | 57267 | 229 068,00 | 100,00% | 229 068,00 | | 229 068,00 |
| 188 | Герметик KOSTER KB-Flex 200 (530мл) | шт | 4 | 20455 | 81 820,00 | 100,00% | 81 820,00 | | 81 820,00 |
| 189 | Гидроизоляционный состав KOSTER MS Flex Foil | кг | 4 | 16349 | 65 396,00 | 100,00% | 65 396,00 | | 65 396,00 |
| 190 | Накладные и транспортные расходы | тенге | | | 2 000 000,00 | 100,00% | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | **22. Завоз воды** | м3 | 600 | 1103 | 661 800,00 | 100,00% | **661 800,00** | | 661 800,00 |
| | ИТОГО: | | | | **103 840 337,24** | **88,60%** | **92 001 385,04** | | **47 120 494,04** |
| | НДС 12%: | | | | **12 460 840,47** | | **11 040 166,20** | | **5 654 459,28** |
| | ИТОГО с НДС: | | | | **116 301 177,71** | | **103 041 551,24** | | **52 774 953,32** |

Принял

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Жаикмунай"

_____

Сдал

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Уральскстройинвест"

_____

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3**

**Расчет местного содержания**

**Составление отчета недропользователей о приобретенных товарах, работах и услугах**

Организационно-правовая форма, наименование, БИН, РНН организации, ответственной за предоставление информации: **февраль месяц 2023г, ТОО «Уральскстройинвест» , БИН 991040004544**

| № договора | Код закупки | Код ТРУ по СКН | Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретенных ТРУ | Единица измерения | Объем закупа в натуральном выражении | Объем закупа без учета НДС в стоимостном выражении, тыс. тенге | БИН/ИИН производителя товара, которому выдан сертификат СТ-KZ | № сертификата СТ-KZ | Серия сертификата СТ-KZ | Код органа выдачи сертификата СТ-KZ | Дата выдачи сертификата СТ-KZ, дд.мм.гггг. | Местное содержание в товаре, указанное в сертификате СТ-KZ, % | Местное содержание в работе (услуге), % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Договор № А22-186-00 от 05.08.2022г | | | «Приемо-сдаточный пункт (ПСП) подачи товарной нефти от терминала ТОО "Жанкмунай" в МН АО "КТО" "Узень-Самара". Противопожарные резервуары» | | | 47 120,490 | 991040004544 | | | | | | 59,70% |
| | | | итого СДj | | | 47 120,490 | | | | | | | |
| | | | Смесь бетонная В 25 | | | 1913,42 | 991040004544 | KZ 9 109 00098 | 1706841 | ШЗКО | 19.04.2022 | 100,00% | |
| | | | Кольцо стеновое КС 20 9 | | | 125,00 | 050240010914 | KZ 2 109 00311 | 0005283 | ШЗКО | 22.09.2022 | 100,00% | |
| | | | Кольцо стеновое КС 10.9 | | | 19,00 | 050240010914 | KZ 2 109 00311 | 0005283 | ШЗКО | 22.09.2022 | 100,00% | |
| | | | Кольцо стеновое КС 15.6 | | | 88,00 | 050240010914 | KZ 2 109 00311 | 0005283 | ШЗКО | 22.09.2022 | 100,00% | |
| | | | Кольцо стеновое КС 7.3 | | | 16,00 | 050240010914 | KZ 2 109 00311 | 0005283 | ШЗКО | 22.09.2022 | 100,00% | |
| | | | Плиты перекрытий 2ПП20 | | | 25,00 | 050240010914 | KZ 2 109 00311 | 0005283 | ШЗКО | 22.09.2022 | 100,00% | |
| | | | Плиты перекрытий ПП 10 | | | 9,80 | 050240010914 | KZ 2 109 00311 | 0005283 | ШЗКО | 22.09.2022 | 100,00% | |
| | | | Труба и отвод д.108 | | | 94,50 | | | | | | | |
| | | | Армокров | | | 1860,00 | | | | | | | |
| | | | Пеностекло | | | 231,00 | | | | | | | |
| | | | Плиты перекрытий 2П1 | | | 756,00 | | | | | | | |
| | | | прочие | | | 1200,00 | | | | | | | |
| | | | итото СТi | | | 6337,72 | | | | | | | |

Кj=1. Казахстанские кадры 100 %

ССДj =14859. Договора субподряда - есть

МСр/у =100% * (47120,49-6337,72-14859)*1 + ((1913,42*100,00%)+(125*100,00%))+(19*100,00%) + (88*100,00%)+(16*100,00%)+(25*100,00%)+(9,8*100,00%) + (94,5*0,00%)+(1860*0,00%)+(231*0,00%)+(756*0,00%)/47120,49= 59,70%

Компания ТОО "Уральскстройинвест"

Директор Безьянов А.К. _____

(Ф.И.О., подпись, печать)