Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Engineering and construction group"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Жанажол Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за

ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Доп. Соглашение: номер	Договор: Доп. Соглашение: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 17	04.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1: СМР (в сметных базисных ценах)	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты: на приобретение материалов	Дополнительные затараты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	149 482 325	12 226 845							1 467 221
С НДС	167 420 204	13 694 067							17 937 879
Всего к оплате		13 694 067							

Заказчик

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

И.о. Руководителя _____ **Аманжолов М.Б.**

Подрядчик

ТОО "Engineering and construction group"

Директор _____ **Хаимов Ф.А.**

Форма 2Б

Заказчик: КГУ "Отдел, архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Engineering and construction group"

Договор № 17 от 04.05.2023 года

АКТ № 6
выполненных работ за ноябрь 2023 года
"Строительство системы водоснабжения с.Жанажол Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв. 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПУНКТ РАЗДАЧИ ВОДЫ										
		РАЗДЕЛ 7. Полы /АС-6/										
		Линолеум										
42	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		7.84	117.52	34.71	921	272	–	707	1759
						82.74	13.23	649	104		130	
43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные Устройство	м3 подстилающего слоя		0.6272	31212.45	7.20	19576	5	16922	2490	23831
						4223.64	–	2649	–		1765	
44	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм Устройство	м2 стяжки		7.84	1195.90	32.21	9376	252	5197	3809	14240
						500.85	15.98	3927	125		1055	
45	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		7.84	351.56	10.88	2756	85	2594	111	3097
						9.80	5.28	77	41		229	
46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство	м2 стяжки		7.84	842.31	32.16	6604	252	3301	2985	10356
						389.11	15.98	3051	125		797	
47	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума Устройство	м2 покрытия		7.84	3061.45	47.43	24002	372	21334	2302	28408
						292.82	19.50	2296	153		2104	
48	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтуса		9.016	352.11	0.95	3175	9	1924	1171	4694
						137.73	0.45	1242	4		348	
		Бетонный пол										

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
49	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,1	117,52		34,71	717	212	--	550	1369
		ПР - 94%, СП - 8%			82,74		13,23	505	81		101	
50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,488	31212,45		7,20	15232	4	13167	1937	18543
		ПР - 94%, СП - 8%			4223,64		--	2061	--		1374	
51	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	6,1	1392,93		106,82	8497	652	5438	2496	11872
		ПР - 94%, СП - 8%			394,57		40,65	2407	248		879	
52	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция. Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	6,1	-306,76		-9,46	-1871	-58	-1674	-158	-2191
		ПР - 94%, СП - 8%			-22,74		-4,78	-139	-29		-162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					88985	2057	68203	18400	115978
								18725	852	--	8590	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					88985				
	Материалы		Тенге					68204				
	Всего заработная плата		Тенге						19577			
		Накладные расходы	Тенге					18400				
		Сметная прибыль	Тенге					8590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					115978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						19577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**115978**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плати	Тенге						19577			
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка /АС-6/										
53	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,94	768,01		7,28	10706	102	2248	6727	18827
		ПР - 80%, СП - 8%			599,40		3,77	8356	53		1395	
54	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,6	1646,45		87,53	70139	3729	20543	39069	117945
		ПР - 80%, СП - 8%			1076,70		69,69	45867	2969		8737	
55	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	39,34	115,95		0,88	4561	35	349	3355	8549
		ПР - 80%, СП - 8%			106,17		0,43	4177	17		633	
56	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	23,2	898,11		3,74	20836	86	5756	12029	35494
		ПР - 80%, СП - 8%			646,31		1,78	14994	41		2629	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					106242	3952	28896	61180	180815
								73394	3080	--	13394	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					106242				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					28897				
	Всего заработная плата		Тенге						76474			
		Накладные расходы	Тенге					61180				
		Сметная прибыль	Тенге					12394				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					180815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	Тенге						76474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**180815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	Тенге						76474			
		РАЗДЕЛ 9. Козырек К-1 /АС-12/										
57	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м Монтаж	т конструкций		0,1768	99013,53	22285,35	17506	3940	510	9806	29497
		ФОТ=ОТ+ЗП+ЭМ				73845,50	6533,97	13056	1155		2185	
58	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,1768	814340,00	--	143977	--	143977	--	155495
		ФОТ=ОТ+ЗП+ЭМ				--	--	--	--		11518	
59	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		5,1272	631,99	1,20	3240	6	714	2018	5679
		ФОТ=ОТ+ЗП+ЭМ				491,51	0,58	2520	3		421	
62	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам Огнезащита	м2 обработанной поверхности		5,01	312,40	2,09	1565	15	1360	177	1881
		ФОТ=ОТ+ЗП+ЭМ				37,90	1,34	190	7		139	
63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3		0,144	26528,58	1133,45	3820	163	3452	222	4365
		ФОТ=ОТ+ЗП+ЭМ				1420,20	272,49	205	39		323	
64	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 Устройство	м3		0,32	41259,78	1987,79	13203	636	10015	2465	16922
		ФОТ=ОТ+ЗП+ЭМ				7975,72	489,69	2552	157		1253	
65	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03648	346394,00	--	12636	--	12636	--	13647
		ФОТ=ОТ+ЗП+ЭМ				--	--	--	--		1011	
		Крыльцо										
66	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские Устройство	м3		0,96	30278,44	1748,47	29067	1678	25227	2351	33931
		ФОТ=ОТ+ЗП+ЭМ				2251,82	438,86	2162	421		2513	
67	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,02528	441876,00	--	11171	--	11171	--	12065
		ФОТ=ОТ+ЗП+ЭМ				--	--	--	--		894	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					236185	6438	209062	17039	273482
								20685	1782	--	20257	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					74702				
	Материалы		Тенге					40768				
	Всего заработная плата		Тенге						8256			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					23807				
		Накладные расходы	Тенге					7233				
		Сметная прибыль	Тенге					6554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					88489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8256			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					161483				
	Материалы		Тенге					510				
	Всего заработная плата		Тенге						14211			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					143977				
		Накладные расходы	Тенге					9806				
		Сметная прибыль	Тенге					13703				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					184992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						14211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**273482**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						22467			
		РАЗДЕЛ 10. Крыльцо /АС-9/										
68	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3		1,8	30278,44	1748,47	54501	3147	47301	4407	63621
		НР - 91%, СП - 8%				2251,82	438,86	4053	790		4713	
69	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0125	441876,00	--	5523	--	5523	--	5965
		СП - 8%				--	--	--	--		442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					60024	3147	52824	4407	69586
								4053	790	--	5155	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					60024				
	Материалы		Тенге					47301				
	Всего заработная плата		Тенге						4843			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5523				
		Накладные расходы	Тенге					4407				
		Сметная прибыль	Тенге					5155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					69586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					69586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4843			
		РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка /АС-3,11/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1115-0501-0101 ГСНК РК 2015 Изм. № 600, п.600, п.1	Смена [illegible]	м3 отпускаемой мощности	0,8	1388,36	34,53	9144	233	2962	5160	15770
					918,33	30,19	6245	205		1168	
72	1115-0501-0101 ГСНК РК 2015 Изм. № 600, п.600, п.1	Фасад: Образец [illegible]	м2 фасада	0,8	521,22	1,09	3544	26	1918	1290	5220
					345,25	1,00	1600	12		387	
73	1115-0507-0101 ГСНК РК 2015 Изм. № 600, п.600, п.16	Смена [illegible]	м3 отпускаемой мощности	50,2	2441,01	38,71	144543	2294	46529	77451	210253
					1616,90	18,46	93720	1093		17760	
		Отмостка									
78	1115-0501-0101 ГСНК РК 2015 Изм. № 600, п.600, п.1	Смена [illegible]	м3 отпускаемой мощности	2,01	1388,36	34,53	3624	90	1137	1981	6053
					918,33	30,19	2397	79		448	
80	1115-0501-0101 ГСНК РК 2015 Изм. № 600, п.600, п.1	Фасад: Образец [illegible]	м2 фасада	2,01	91,83	0,08	248	2	56	153	433
					52,06	0,30	190	1		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	Тенге				161401	2647	52602	86035	267229
							106152	1390	--	19704	
	Накладные расходы		Тенге				161401				
	Сметная прибыль		Тенге				52602				
	Всего заработная плата		Тенге					107542			
		Накладные расходы	Тенге				86035				
		Сметная прибыль	Тенге				19704				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				267231				
		Первоначальная стоимость	тенге								79
		Сметная заработная плата	Тенге					107542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	**Тенге**				**267231**				
		Первоначальная стоимость	тенге								79
		Сметная заработная плата	Тенге					107542			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 РЕЗЕРВУАР НА 24 М3									
		Раздел технологии Ц-1									
81	1126-2021-0101 ГСНК РК 2015 Изм. № 600, п.600, п.26	[illegible]	1 конструкций	3,4656	210000,04	5147,75	44928	2001	878	20854	80441
					103281,80	2148,73	41050	873		9050	
82	2335-0304-2021 ГСНК РК 2015	[illegible]	1	3,4656	838918,00	--	332071	--	332071	--	358637
					--	--	--	--		26500	
83	2142-0202-2021 ГСНК РК 2015	[illegible]	1	0,0076	349683,00	--	266	--	266	--	287
					--	--	--	--		21	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции		4	44875,88	1196,66	179504	4786	65184	84936	285596
		ПР - 76 % СП - 8 %				27383,52	556,11	109534	2224		21155	
25	234-102-0303 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг м3	м3		4,12	39268,00	–	161784	–	161784	–	174727
		СП - 8 %				–	–	–	–		12943	
		Дыхательное устройство Ду-1										
26	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и паровароченых камер.Монтаж	т конструкций		0,04878	110590,04	5147,75	5395	251	106	3549	9659
		ПР - 64 % СП - 8 %				103281,80	2148,73	5038	105		715	
27	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,04878	856578,00	–	41784	–	41784	–	45127
		СП - 8 %				–	–	–	–		3343	
28	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм Укладка	км трубопровода		0,004	646623,07	3921,75	2586	16	576	1981	4932
		ПР - 98 % СП - 8 %				498541,00	1723,71	1994	7		365	
29	241-701-0201 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м		4,032	1138,00	–	4588	–	4588	–	4955
		СП - 8 %				–	–	–	–		367	
30	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт		2	2642,78	48,50	5286	97	4126	1073	6867
		ПР - 48 % СП - 8 %				531,47	15,78	1063	32		509	
31	214-402-0102 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2		2	1187,00	–	2374	–	2374	–	2564
		СП - 8 %				–	–	–	–		190	
32	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3		0,4	43182,10	4848,84	17273	1940	10858	4470	23482
		ПР - 94 % СП - 8 %				11187,00	1092,22	4475	437		1739	
33	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т		0,0000168	1589156,00	–	27	–	27	–	29
		СП - 8 %				–	–	–	–		2	
		Металлическая стремянка Стм-1										
34	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций		0,07064	81860,17	27049,86	5783	1911	902	2511	8957
		ПР - 69 % СП - 8 %				42049,50	9458,90	2970	668		663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средних масс сборной единицы до 0,1 т	т	0,07964	856578,00	–	60500	–	60500	–	68250
					–	–	–	–		8841	
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,04856	96,41	2,67	199	6	90	72	292
					50,33	0,50	103	1		22	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,04856	82,29	1,00	169	4	105	42	228
					29,42	0,30	60	1		17	
		Изоляция									
45	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены фундаменты Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	97,98	2112,50	12,72	206983	1246	83408	114315	347002
					1248,53	6,01	122331	589		25704	
46	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 20	Стены фундаменты Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	108	3110,34	6,83	335917	737	308707	24824	389600
					245,12	2,03	26471	219		28859	
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство	м2 стяжки	36	842,31	32,16	30323	1157	15158	13708	47554
					389,11	15,98	14008	575		3523	
48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция Стяжки цементные Устройство исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	36	-230,48	-10,88	-8297	-392	-7559	-504	-9505
					-9,62	-5,28	-346	-190		-704	
49	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 21	Поверхности плоские и криволинейные Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	3,6	77025,42	6295,04	277292	22662	137742	90109	396793
					32468,80	465,93	116888	1677		29192	
50	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 20	Стены фундаменты Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36	3110,34	6,83	111972	246	102902	8275	129866
					245,12	2,03	8824	73		9620	
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство	м2 стяжки	36	842,31	32,16	30323	1157	15158	13708	47554
					389,11	15,98	14008	575		3523	
52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	36	115,24	5,44	4149	196	3780	252	6753
					4,81	2,64	171	95		152	
53	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1116	441876,00	–	49313	–	49313	–	53258
					–	–	–	–		3945	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1902501	38111	1394835	192475	2479005
							469555	7961	–	1836,31	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1402157				
	Материалы		Тенге					736104				
	Всего заработная плата		Тенге						424808			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					213764				
		Накладные расходы	Тенге					356188				
		Сметная прибыль	Тенге					140668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1899013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									309
		Сметная заработная плата	Тенге						424808			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					490470				
	Материалы		Тенге					1884				
	Всего заработная плата		Тенге						51613			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					434364				
		Накладные расходы	Тенге					35614				
		Сметная прибыль	Тенге					42087				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					568171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге						51613			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					9874				
	Материалы		Тенге					4126				
	Всего заработная плата		Тенге						1095			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4588				
	Сдача и испытание		Тенге					55				
		Накладные расходы	Тенге					1073				
		Сметная прибыль	Тенге					876				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					11823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2479005**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									351
		Сметная заработная плата	Тенге						477516			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ										
		Подводящий трубопровод										
59	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		10	1101,38	52,65	11014	527	437	10037	22735
		ПР - 98%, СП - 80%				1004,99	19,15	10050	192		1684	
60	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м		10	3238,00	--	32380	--	32380	--	34970
		СП - 8%				--	--	--	--		2590	
61	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,01	1212598,76	36471,44	12126	365	8793	2940	16272
		ПР - 99%, СП - 80%				296820,00	195,39	2968	2		1205	
62	241-112-0132 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.		2	849,00	--	1698	--	1698	--	1834
		СП - 8%				--	--	--	--		136	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,2	36114,52	1797,55	7223	360	5753	1090	8978
		НР - 91% , СП - 80%				5547,78	439,00	1110	88		665	
64	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,0003442	647579,00	--	223	--	223	--	241
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
65	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,00732	116938,51	6418,96	856	46	66	516	1482
		НР - 69% , СП - 80%				101641,60	476,54	744	3		110	
66	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,00732	818975,00	--	5995	--	5995	--	6475
		СП - 8%				--	--	--	--		480	
		Переливной трубопровод										
67	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода		10	1798,59	102,48	17986	1025	1569	15419	36078
		НР - 9% , СП - 8%				1539,20	34,18	15392	342		2672	
68	241-102-0212 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м		10	6149,00	--	61490	--	61490	--	66409
		СП - 8%				--	--	--	--		4919	
69	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,01	2406655,78	215428,16	24067	2155	18187	4112	30433
		НР - 9% , СП - 8%				372480,00	42866,55	3725	429		2254	
70	241-112-0212 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.		2	3974,00	--	7948	--	7948	--	8584
		СП - 8%				--	--	--	--		636	
71	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,2	36114,52	1797,55	7223	360	5753	1090	8978
		НР - 91% , СП - 80%				5547,78	439,00	1110	88		665	
72	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,0003442	647579,00	--	223	--	223	--	241
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
73	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,05136	116938,51	6418,96	6006	329	457	3619	10395
		НР - 69% , СП - 80%				101641,60	476,54	5220	24		770	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,05136	818975,00	--	42063	--	42063	--	45428
		СП = %				--	--	--	--		3365	
		Отводящий трубопровод										
75	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		5	922,19	43,98	4611	220	155	4232	9550
		НР = % СП = %				847,20	16,38	4236	82		707	
76	241-102-0140 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м		5	2368,00	--	11840	--	11840	--	12787
		СП = %				--	--	--	--		947	
77	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,005	992464,84	36316,88	4962	182	3303	1463	6939
		НР = % СП = %				295365,00	150,30	1477	1		514	
78	241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.		2	469,00	--	938	--	938	--	1013
		СП = %				--	--	--	--		75	
		Спускной трубопровод										
79	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода		5	1776,44	102,48	8882	512	674	7710	17919
		НР = % СП = %				1539,20	34,18	7696	171		1327	
80	241-102-0183 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м		5	5222,00	--	26110	--	26110	--	28199
		СП = %				--	--	--	--		2089	
81	1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,005	1908110,26	41035,76	9541	206	7676	1644	12079
		НР = % СП = %				331740,00	330,66	1659	2		895	
82	241-112-0155 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х4,0 мм	шт.		2	1999,00	--	3998	--	3998	--	4318
		СП = %				--	--	--	--		320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					309403	6287	247729	53872	392337
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					55387	1424	--	29061	
	Материалы		Тенге					65588				
	Всего заработная плата		Тенге					49469				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						12659			
		Накладные расходы	Тенге					446				
		Сметная прибыль	Тенге					12339				
								6234				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					84161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						12659			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					54920				
	Материалы		Тенге					521				
	Всего заработная плата		Тенге						5991			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					48058				
		Накладные расходы	Тенге					4135				
		Сметная прибыль	Тенге					4725				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					63780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5991			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					188895				
	Материалы		Тенге					2835				
	Всего заработная плата		Тенге						38161			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					146402				
		Накладные расходы	Тенге					37398				
		Сметная прибыль	Тенге					18102				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					244395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						38161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					**392337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						56811			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		353,632512	268,84	268,84	95071	95071	--	12731	116426
		ПР - 72% СП - 8%				--	50,00	--	17682		8624	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		10,937088	2245,32	--	24557	--	--	17681	45617
		ПР - 72% СП - 8%				2245,32	--	24557	--		3379	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		25,316263	888,54	--	22495	--	--	16196	41786
		ПР - 72% СП - 8%				888,54	--	22495	--		3095	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		305,4717	31,30	31,30	9561	9561	--	2729	13274
		ПР - 72% СП - 8%				--	12,41	--	3791		983	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		305,4717	175,61	80,46	53644	24578	--	29604	89908
		ПР - 72% СП - 8%				95,15	39,45	29066	12051		6660	

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м + ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3 грунта		20,981637	44,58	44,58	935	936	--	267	1298
		[illegible]				--	17,67	--	371		96	
7	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		20,981637	41,27	41,27	866	866	--	247	1202
		[illegible]				--	16,36	--	343		89	
		Опора бетонная под задвижку										
64	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство :Столбики под задвижки/	м3		0,432	32701,35	1052,23	14127	455	11570	2074	17497
		[illegible]				4865,90	408,79	2102	177		1296	
65	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления задвижек	кг		6,24	537,00	--	3351	--	3351	--	3619
		[illegible]				--	--	--	--		268	
66	217-101-0304 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.		24	171,00	--	4104	--	4104	--	4432
		[illegible]				--	--	--	--		328	
67	1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, винтовой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	шт.		1	62143,10	5240,08	62143	5240	8888	30424	99973
		[illegible]				48015,00	1860,99	48015	1861		7405	
68	Прайс ТОО "Тесла"	Высоконапорный центробежный насос Wilo HMP 604 DM-2 Q=4m3/h (1раб+1рез) /Пункт раздачи воды/	к-т		1	3028226,58	--	3028227	--		--	3028227
						--	--	--	--	3028227	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					3319081	136707	27913	111953	3463259
								126235	36276	3028227	32223	
	Стоимость оборудования		Тенге					2992319				
	Заготов складские расходы		Тенге					35908				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге					3028227				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					62143				
	Материалы		Тенге					8888				
	Всего заработная плата		Тенге						49876			
		Накладные расходы	Тенге					30424				
		Сметная прибыль	Тенге					7405				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге					99972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге						49876			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					225360				
	Материалы		Тенге					11570				
	Всего заработная плата		Тенге						112635			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4104				
		Накладные расходы	Тенге					81529				
		Сметная прибыль	Тенге					24550				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					331439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									96
		Сметная заработная плата	Тенге						112635			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3351				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3351				
		Сметная прибыль	Тенге					268				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге					3619				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					**3463259**				

1-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					162511			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3 ВОДОВОД									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
51	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм.	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	646,89	31,80	647	32	18	599	1346
		ФОТ - 99% ; СП - 8%			596,55	15,03	597	15		100	
52	244-301-0504 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	26589,00	--	26589	--	26589	--	28716
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
53	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,2	990,00	--	198	--	198	--	214
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
54	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Муфта стальная/	т фасонных частей	0,00021	1451084,92	530517,44	305	111	76	152	493
		ФОТ - 99% ; СП - 8%			561609,20	168721,13	118	35		37	
55	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1749,95	95,40	1750	95	151	1534	3547
		ФОТ - 99% ; СП - 8%			1504,42	45,09	1504	45		263	
56	242-202-0204 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из стали марки Ст37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	42343,00	--	42343	--	42343	--	45730
		СП - 8%			--	--	--	--		3387	
57	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2551,26	--	2551	--	2197	347	3129
		ФОТ - 99% ; СП - 8%			353,72	--	354	--		232	
58	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00048	1110845,92	530517,44	533	255	8	347	950
		ФОТ - 99% ; СП - 8%			561609,20	168721,13	270	81		70	
59	241-113-0204 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	518,00	--	1036	--	1036	--	1119
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
60	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	391,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
61	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	627,88	32,04	1256	64	43	1138	2585
		ФОТ - 99% ; СП - 8%			574,72	--	1149	--		191	
62	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
63	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1607,59	246,64	1608	247	21	1393	3241
		ФОТ - 99% ; СП - 8%			1340,34	80,71	1340	81		240	
64	242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	25176,00	--	25176	--	25176	--	27190
		СП - 8%			--	--	--	--		2014	
65	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1749,95	95,40	3500	191	300	3068	7093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			1504,42	45,09	3009	90		525	
76	242-202-0306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 С, РN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	2	8322,00	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
77	412-102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т.км	58829,07	22,00	--	1294240	--		--	1397779
					--	--	--	--		103539	
		Опора бетонная под задвижку									
79	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство. Стаканы под задвижки	м3	1,152	32701,35	1052,23	37672	1212	30854	5530	46658
					4865,90	408,79	5606	471		3456	
80	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления задвижек	кг	16,04	537,00	--	8936	--	8936	--	9651
					--	--	--	--		715	
81	217-101-0304 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт	64	171,00	--	10944	--	10944	--	11820
					--	--	--	--		876	
84	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	1	1662,98	--	1663	--	55	1206	3098
					1607,83	--	1608	--		230	
85	242-401-3004 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90 С, РN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100	шт	1	1472304,00	--	1472304	--	1472304	--	1590088
					--	--	--	--		117784	
86	1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	шт	1	62143,10	5240,08	62143	5240	8888	30424	99973
					48015,00	1860,99	48015	1861		7405	
87	511-201-0101 РСНБ РК 2015 прим	Насос центробежный многоступенчатый секционный ГОСТ 10407-88 подача 8,0 м3/ч, напор 44,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин ЭЦВ 10-10-75	шт	1	658091,00	--	658091	--		--	658091
					--	--	--	--	658091	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3673922	7447	1650574	45738	3964583
							63570	2679	658091	244925	
	Стоимость оборудования		Тенге				658091				
	ВСГГО. Стоимость оборудования		Тенге				658091				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63806				
	Материалы		Тенге				8943				
	Всего заработная плата		Тенге					51484			
		Накладные расходы	Тенге				31630				
		Сметная прибыль	Тенге				7635				
	ВСГГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				103071				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					51484			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1350200				
	Материалы		Тенге				31430				
	Всего заработная плата		Тенге					12378			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10944				
	Транспортные расходы		Тенге				1294240				
		Накладные расходы	Тенге				11769				
		Сметная прибыль	Тенге				108957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1470926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12378			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1601825				
	Материалы		Тенге				2238				
	Всего заработная плата		Тенге					2387			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1597019				
	Сдача и испытание		Тенге				56				
		Накладные расходы	Тенге				2339				
		Сметная прибыль	Тенге				128333				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				1732497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**3964583**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					66249			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		РАЗДЕЛ 3. МАФ									
5	8601-0303-0204 УСН РК 8 02-03-2020 0	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам. Урна "Сатурн"	шт.		1	32712,00	32,00	32712	32	32565	98	35435
		[illegible]				115,00	9,00	115	9		2625	
6	8601-0302-0301 УСН РК 8 02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам). Скамья прямолинейная без спинки	шт.		2	50975,00	204,00	101950	408	88652	11308	122318
		[illegible]				6445,00	58,00	12890	116		9060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					134662	440	121217	11406	157753
								13005	125	--	11685	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					134662				
	Материалы		Тенге					121217				
	Всего заработная плата		Тенге						13130			
		Накладные расходы	Тенге					11406				
		Сметная прибыль	Тенге					11685				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					157753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						13130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**157753**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						13130			
		РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы										
121	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.5 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	т конструкций		2,9	53278,97	17552,32	154509	50902	15780	73731	246500
		[illegible]				30285,24	6561,99	87827	19030		18259	
122	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические.Погрузка	т		2,9	707,00	--	2050	--		--	2214
		[illegible]				--	--	--	--		164	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов Грузоподъемность свыше 10 т Расстояние перевозки 5 км	т·км		14,5	47,00	–	682	–		–	737
		[illegible]				–	–	–	–		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					157241	50902	15780	73731	249451
								87827	19030	–	18478	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2732				
	Транспортные расходы		Тенге					2732				
		Сметная прибыль	Тенге					219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2951				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					154509				
	Материалы		Тенге					15780				
	Всего заработная плата		Тенге						106857			
		Накладные расходы	Тенге					73731				
		Сметная прибыль	Тенге					18259				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					246499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
		Сметная заработная плата	Тенге						106857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**249451**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
		Сметная заработная плата	Тенге						106857			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**11613477**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1038588				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						258135			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						75389			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3869634		
		- Перевозка грузов	Тенге					1296972				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							3686318		
		- Накладные расходы	Тенге								876636	
		- Сметная прибыль	Тенге								587194	
		ИТОГО Строительно-монтажные работы										**7927159**
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,30%								103055
		Итого	Тенге									8030212
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	3,30%								264997
		Итого	Тенге									**8295209**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%								165904
		Итого	Тенге									**12147431**
		Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0500514	Тенге	80,00%								10 204 342
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603	Тенге	20,00%								2 666 022
		Всего	**Тенге**									**12 870 364**
		Скидка К=0,95000000145	Тенге	0,950000								12 226 845
		НДС	Тенге	12%								1 467 221
		Итого к оплате с НДС	**Тенге**									**13 694 067**

Заказчик: КГУ "Отдел, архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

А.Мажитов.М.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подрядчик: Директор ТОО "Engineering and construction group"

Технадзор: ТОО «EXPERT-Sk»

Авторский надзор: ТОО "Redline Pro"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Engineering and construction group"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Жанажол Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за

декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Доп. Соглашение					
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 17	04.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	170 308 335	20 826 010							2 499 121
С НДС	190 745 335,65	23 325 132							20 437 000
Всего к оплате		**23 325 131,65**							

Заказчик

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

И.о. Руководителя _____ **Аманжолов М.Б.**

Подрядчик

ТОО "Engineering and construction group"

Директор _____ **Хаймов Ф.А.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел, архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Подрядчик: ТОО "Engineering and construction group"

Договор № 17 от 04.05.2023 года

АКТ № 7
выполненных работ за декабрь 2023 года
"Строительство системы водоснабжения с.Жанажол Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Составленная в текущих ценах на 4 кв. 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПУНКТ РАЗДАЧИ ВОДЫ									
		РАЗДЕЛ 1. Кровля									
1	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм	Обрешетка под кровлю покрытия и настены по фермам Отпечатанта	м2	16	312.40	2.99	4998	17	4315	363	6008
					37.90	1.34	606	21		445	
2	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.00048	402152.00	--	193	--	193	--	208
					--	--	--	--		15	
3	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0026	349485.00	--	909	--	909	--	982
					--	--	--	--		73	
4	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная Устройство в один слой под мауэрлат	м2	2	793.53	26.74	1587	53	1083	424	2171
					225.52	4.66	451	9		161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7687	100	6530	989	9369
							1057	30	--	694	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7687				
	Материалы		Тенге				5427				
	Всего заработная плата		Тенге					1087			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1102				
		Накладные расходы	Тенге				989				
		Сметная прибыль	Тенге				694				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				9369				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1087			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9369**				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1087			
		РАЗДЕЛ 2. Оконные и дверные проемы /АС-6/									
5	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1.89	1808.46	200.83	3418	380	938	2050	5905
					1111.15	94.04	2100	178		437	
6	223-203-0203 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9,однопольный	м2	1.89	32281.00	--	61011	--	61011	--	65892

					–	–	–	–		15	
					–	–	–	–		4881	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				64429	785	61949	2040	71797
	Стоимость общестроительных работ						2196	178	–	5318	
	Материалы		Тенге				64429				
	Всего заработная плата		Тенге				938				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2278			
		Накладные расходы	Тенге				61911				
		Сметная прибыль	Тенге				2040				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				5318				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				71797				
		Сметная заработная плата	чел-ч								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2278			
		Нормативная трудоемкость	**Тенге**				**71797**				
		Сметная заработная плата	чел-ч								2
			Тенге					2278			
		РАЗДЕЛ 3. Козырек К-1 /АС-12/									
7	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без стуковых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5.01	4071.53	104.95	20398	526	8889	10248	33098
					2192.22	51.17	10983	156		2452	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20398	526	8889	10248	33098
	Стоимость общестроительных работ						10983	156	–	2452	
	Материалы		Тенге				20398				
	Всего заработная плата		Тенге				8896				
		Накладные расходы	Тенге					11339			
		Сметная прибыль	Тенге				10248				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				2452				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				33098				
		Сметная заработная плата	чел-ч								9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11339			
		Нормативная трудоемкость	**Тенге**				**33098**				
		Сметная заработная плата	чел-ч								9
			Тенге					11339			
		РАЗДЕЛ 4. Крыльцо /АС-9/									
8	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	6.2	5938.96	150.64	33118	934	22765	736*	41564
					1196.67	67.48	7419	418		3079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33118	934	22765	736*	41564
	Стоимость общестроительных работ						7419	418	–	3079	
	Материалы		Тенге				33118				
	Всего заработная плата		Тенге				22764				
		Накладные расходы	Тенге					7837			
		Сметная прибыль	Тенге				736*				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				3079				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				41564				
		Сметная заработная плата	чел-ч								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7837			
		Нормативная трудоемкость	**Тенге**				**41564**				
		Сметная заработная плата	чел-ч								6
			Тенге					7837			
		РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка /АС-3.11/									
9	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	59.2	4132.49	26.29	244643	1551	90245	130623	404287

22	247-204-2810 РСНБ РЕ 2017	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА			–	–	–	–		15		
			шт	2	5368,00	–	10736	–	10736	–	11573	
23	1000-0001-002 РСНБ РЕ 2017 изм	Светильник люминесцентный 2х36Вт с ЭПРА				–	–	–		857		
			шт	1	1472,36	87,28	1472	87	28	1004	2675	
24	247-301-0209 РСНБ РЕ 2017	Светильник светодиодный уличный консольный мощностью 30вт			1298,57	24,67	1298	25		108		
			шт	1	10028,00	–	10028	–	10028	–	20551	
25	1000-0204-0200 РСНБ РЕ 2017 изм в дел. вып. 17	Блок управления освещением для распределительной сети линий высотой в пределах до 200кВт на 3 отделения в шкафу				–	–	–		1422		
			шт	1	12982,24	377,76	12982	378	9882	2511	16732	
26	1000-0104-0100 РСНБ РЕ 2017	Щит управления [illegible] автоматическим выключателем на каждый фидер, количество фидеров [illegible]			1122,00	368,00	1122	368		1239		
			шт	1	281978,00	–	281978	–		–	281978	
27	2000-0104-0700 РСНБ РЕ 2017 изм	Датчик универсальный [illegible]			–	–	–	–	281978	–		
			шт	2	6018,00	–	12036	–	12036	–	14599	
		Электроосвещение					–	–		2563		
28	1000-0001-0100 РСНБ РЕ 2017 изм	Светильник для ламп накаливания [illegible]										
			шт	7	417,86	4,21	2979	21	142	1962	3444	
					381,14	1,82	2716	9		103		
29	247-102-0100 РСНБ РЕ 2017	Светильник офисный для светодиодных ламп типа [illegible]	шт	7	5890,00	–	41963	–	41963	–	48522	
							–	–		6557		
30	Прайс [illegible]	Светильник переносной РШ-[illegible]	шт	1	1912,00	–	1912	–	1912	–	2065	
					–	–	–	–		153		
31	2000-0104-0200 РСНБ РЕ 2017 изм	Щиток [illegible]	шт	1	331,00	–	331	–	331	–	357	
					–	–	–	–		26		
		Электроустановочные изделия										
32	1000-0002-0200 РСНБ РЕ 2017 изм в дел. вып. 17	Выключатель одноклавишный с одноклавишным двухполюсным розеткой для скрытой проводки 2-клавиш										
			шт	18	278,84	0,19	4940	3	1104	2477	5589	
					260,31	0,17	4634	3		562		
33	247-232-0102 РСНБ РЕ 2017	Выключатель одноклавишный с индикатором скрытой проводки, полностью [illegible]	шт	4	401,00	–	1604	–	1604	–	1732	
								–		128		
34	247-212-0200 РСНБ РЕ 2017	Выключатель [illegible]	шт	1	286,00	–	286	–	286	–	309	
					–	–	–	–		23		
35	247-214-0112 РСНБ РЕ 2017	Розетка [illegible]	шт	9	311,00	–	2799	–	2799	–	3107	
					–	–	–	–		230		
		Кабельные изделия и провода										

		[illegible]			--	--	--	--		15	
36	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2 Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	158	120,35	1,39	19015	219	2312	11879	33365
		[illegible]			104,33	0,09	16484	14		2472	
37	243-105-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0412	519633,00	--	21409	--	21409	--	23122
		[illegible]			--	--	--	--		1713	
38	243-105-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,01854	532930,00	--	9881	--	9881	--	10671
		[illegible]			--	--	--	--		790	
39	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0515	341689,00	--	17597	--	17597	--	19005
		[illegible]			--	--	--	--		1408	
40	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0515	220596,00	--	11361	--	11361	--	12270
		[illegible]			--	--	--	--		909	
		Материалы									
41	247-202-0422 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255,IP44,крышка защелкивающаяся,6 термовводов,размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт	6	270,00	--	1620	--	1620	--	1750
		[illegible]			--	--	--	--		130	
42	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для розетки	шт.	12	39,00	--	468	--	468	--	505
		[illegible]			--	--	--	--		37	
43	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм	Трубы полимерные диаметром до 25 мм Прокладка открытая по стенам с креплением	м	158	363,43	3,46	57422	546	2072	39469	104642
		[illegible]			346,86	0,09	54804	14		7751	
44	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	58,58	45,00	--	2636	--	2636	--	2847
		[illegible]			--	--	--	--		211	
45	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	101	32,00	--	3232	--	3232	--	3491
		[illegible]			--	--	--	--		259	
		Заземление									
46	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 Монтаж оборудования	м	50	874,82	24,93	43741	1246	32310	7622	55472
		[illegible]			203,70	8,03	10185	401		4109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				689740	3223	293454	80624	809431
							111085	891	281978	39068	
	Стоимость оборудования		Тенге				281978				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				281978				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				280576				
	Материалы		Тенге				41349				
	Всего заработная плата		Тенге					31077			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				206640				
		Накладные расходы	Тенге				22376				
		Сметная прибыль	Тенге				24233				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				327185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					31077			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89282				
	Материалы		Тенге				7560				
	Всего заработная плата		Тенге					80899			
		Накладные расходы	Тенге				58248				

		Сметная прибыль			–	–	–	–		15	
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				11955				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				103332				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								19
	Стоимость специальных работ		Тенге					80499			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57004				
		Сметная прибыль	Тенге				57004				
	ВСЕГО: Стоимость специальных работ		Тенге				5511				
			Тенге				10017				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**909431**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					111976			
		РАЗДЕЛ 7. Пожарная сигнализация									
47	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм	Прибор приемно-контрольный, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	100	1	2715.68	3.10	10879	1	261	1475	18742
					2717.79	–	10619	–		1388	
48	248-303-0203 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт	1	24777.00	–	24777	–	24777	–	26759
					–	–	–	–		1987	
49	1308-0103-0301 РСНБ РК 2015	Аккумулятор свинцовый стационарный, тип С-11 ГК-1 Монтаж оборудования	шт	1	3320.48	–	3320	–	318	2161	3923
					3006.00	–	3006	–		179	
50	248-306-0305 РСНБ РК 2015 прим	Аккумулятор М 12V-12Ahrr	шт	1	19116.00	–	19116	–	19116	–	20649
					–	–	–	–		1529	
51	1308-0103-0109 РСНБ РК 2015	Сетевого блока питания. Монтаж оборудования	шт	1	13852.16	–	13852	–	1828	8637	24310
					12024.00	–	12024	–		1801	
52	248-306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 12/2-1	шт	1	12078.00	–	12078	–	12078	–	13044
					–	–	–	–		966	
53	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18	Извещатель ПК автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	2	3077.09	1.92	6154	1	118	1667	10607
					3006.00	–	6012	–		786	
54	248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт	2	1832.00	–	3664	–	3664	–	1959
					–	–	–	–		295	
55	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18	Извещатель ПК автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	1	3077.09	1.92	3077	1	59	1834	5304
					3006.00	–	3006	–		193	
56	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт	1	1052.00	–	1052	–	1052	–	1136
					–	–	–	–		84	
57	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в однобалочном исполнении. Монтаж оборудования	шт	2	8161.21	1.08	16322	1	110	9876	18294
					8095.00	–	16190	–		2096	
58	248-304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели LD-9v RED	шт	2	1306.00	–	2612	–	2612	–	3821
					–	–	–	–		209	
59	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	352.80	157.49	1764	784	224	728	2892
					150.30	51.97	752	260		199	
60	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	17	796.50	475.30	13540	8080	1883	4513	19497

		СП=8%			--	--	--	--		15	
		НР=2% СП=8%			210,42	158,26	3577	2690		1444	
61	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,005	220596,00	--	1103	--	1103	--	1191
		СП=8%			--	--	--	--		88	
62	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,8	км	0,017	26765,00	--	455	--	455	--	491
		СП=8%			--	--	--	--		36	
63	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	5	381,58	14,48	1908	72	236	1167	3321
		НР=2% СП=8%			320,10	4,01	1600	20		246	
64	241-207-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	5	170,00	--	850	--	850	--	918
		СП=8%			--	--	--	--		68	
65	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	17	331,15	2,85	5635	48	472	3684	10065
		НР=2% СП=8%			300,88	0,13	5115	2		746	
66	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	17	55,00	--	935	--	935	--	1010
		СП=8%			--	--	--	--		75	
67	247-202-0422 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255,IP44,крышка защелкивающаяся,6 гермовводов,размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	270,00	--	270	--	270	--	292
		СП=8%			--	--	--	--		22	
68	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2964,62	--	2965	--	203	1685	5022
		НР=62% СП=8%			2762,00	--	2762	--		372	
69	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1546,00	--	1546	--	1546	--	1670
		СП=8%			--	--	--	--		124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				147874	8997	74218	44450	207711
							64659	2972	--	15386	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				147024				
	Материалы		Тенге				5759				
	Всего заработная плата		Тенге					67631			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67608				
		Накладные расходы	Тенге				44450				
		Сметная прибыль	Тенге				15318				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				206792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					67631			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				850				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				850				
		Сметная прибыль	Тенге				68				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				918				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				207711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					67631			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ПУНКТ РАЗДАЧИ ВОДЫ											
		ОТОПЛЕНИЕ									
70	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Конвекторы. Установка	кВт	2	9329,49	86,44	18659	173	16056	2463	22812
		НР=98% СП=8%			1215,11	41,65	2430	83		1690	

		СП - 8%			--	--	--	--		15	
71	245-201-0203 РСНБ РК 2015 прим	Электрический коннектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором /Электропечь ПЭТ-4/	шт.	2	17610,00	--	35220	--	35220	--	38038
		СП - 8%			--	--	--	--		2818	
72	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали Монтаж	т конструкций	0,016	66018,45	2646,77	1056	43	75	653	1846
		НР - 69% СП - 8%			58622,80	543,09	938	9		137	
73	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,016	868671,00	--	13899	--	13899	--	15011
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
74	1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	1	2039,89	59,22	2040	59	458	1508	3832
		НР - 98% СП - 8%			1523,47	15,78	1523	16		284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				70874	275	65708	4624	81539
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4891	108	--	6041	
	Материалы		Тенге				14955				
	Всего заработная плата		Тенге				76				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					947			
		Накладные расходы	Тенге				13899				
		Сметная прибыль	Тенге				653				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16857				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					947			
	Материалы		Тенге				55919				
	Всего заработная плата		Тенге				16513				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4052			
	Сдача и испытание		Тенге				35220				
		Накладные расходы	Тенге				151				
		Сметная прибыль	Тенге				3971				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				64682				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					4052			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**81539**				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
								4999			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1 УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО 2ШТ									
		Земляные работы									
75	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	23,3792892	171,08	164,59	4000	3848	--	580	4946
		НР - 72% СП - 8%			6,49	27,94	152	653		366	
76	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,7230708	2245,32	--	1624	--	--	1169	3016
		НР - 72% СП - 8%			2245,32	--	1624	--		223	
77	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1,12104	175,61	80,46	197	90	--	109	330
		НР - 72% СП - 8%			95,15	39,45	107	44		24	
78	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3	1,12104	95,03	81,18	107	91	4	23	141
		НР - 72% СП - 8%			10,75	18,34	12	21		10	

		СП - 8%			--	--	--	--		15	
79	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,10236	43,27	43,27	1043	1043	--	281	1430
		НР - 72%, СП - 8%			--	16,22	--	391		106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6971	5072	4	2162	9863
							1895	1109	--	729	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6971				
	Материалы		Тенге				3				
	Всего заработная плата		Тенге					3004			
		Накладные расходы	Тенге				2162				
		Сметная прибыль	Тенге				729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3004			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**9863**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3004			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
		Щит силовой распределительный с автоматами									
80	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	12982,04	977,70	12982	978	8882	2511	16732
		НР - 75%, СП - 8%			3122,00	364,90	3122	365		1239	
81	Прайс ТПК "Электрокомплект"	Щит управления освещением ЯУО-9601	шт.	1	75859,34	--	75859	--		--	75859
					--	--	--	--	75859	--	
		Материалы и оборудования КЛ-0,4кВ									
82	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	42,728	326,53	326,53	13952	13952	--	1868	17082
		НР - 72%, СП - 8%			--	60,73	--	2595		1266	
83	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	18,312	1518,75	--	27811	--	--	20024	51662
		НР - 72%, СП - 8%			1518,75	--	27811	--		3827	
84	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	28,763	31,30	31,30	900	900	--	257	1250
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,41	--	357		93	
85	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,327	888,54	--	10953	--	--	7886	20342
		НР - 72%, СП - 8%			888,54	--	10953	--		1507	
86	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	456	248,86	158,68	113480	72358	--	54232	181129
		НР - 72%, СП - 8%			90,18	75,00	41122	34200		13417	
87	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	86	75,53	45,47	6496	3910	--	3192	10463
		НР - 72%, СП - 8%			30,06	21,49	2585	1848		775	
88	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	165	381,08	166,53	62878	27477	8122	26144	96144
		НР - 72%, СП - 8%			165,33	54,74	27279	9032		7122	
89	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	113	352,80	157,49	39866	17797	5085	16457	60829
		НР - 72%, СП - 8%			150,30	51,97	16984	5873		4506	
90	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	85	487,10	193,63	41404	16458	5783	17574	63696

		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		НР - 75% СП - 8%			225,45	61,71	19163	5245		4718	
91	243-113-0808 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	км	0,03	1674307,00	--	50229	--	50229	--	54247
		СП - 8%			--	--	--	--		4018	
92	243-113-0619 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-1	км	0,047	423924,00	--	19924	--	19924	--	21518
		СП - 8%			--	--	--	--		1594	
93	243-113-1103 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,2	501363,00	--	100273	--	100273	--	108295
		СП - 8%			--	--	--	--		8022	
94	243-142-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,343	671907,00	--	230464	--	230464	--	248901
		СП - 8%			--	--	--	--		18437	
95	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт	2	1701,79	87,98	3404	176	222	2217	6071
		НР - 75% СП - 8%			1503,00	36,49	3006	73		450	
96	243-903-0801 РСНБ РК 2015 прим	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	2	12643,00	--	25286	--	25286	--	27309
		СП - 8%			--	--	--	--		2023	
97	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр	0,116	168310,60	--	19524	--	470	14481	36725
		НР - 76% СП - 8%			164255,00	--	19054	--		2720	
98	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	116	1590,00	--	184440	--	184440	--	199195
		СП - 8%			--	--	--	--		14755	
99	1308-0201-3414 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях	м	16	50,31	0,32	805	5	62	533	1445
		НР - 75% СП - 8%			46,10	0,15	738	2		107	
100	241-201-0610 РСНБ РК 2015 прим	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	16	538,00	--	8608	--	8608	--	9297
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
101	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,127	31621,27	21604,27	4016	2743	--	1158	5587
		НР - 67% СП - 8%			10017,00	4924,90	1272	625		414	
102	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	98	38,00	--	3724	--	3724	--	4022
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
103	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	15	63,00	--	945	--	945	--	1021
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
104	249-101-0504 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	14	109,00	--	1526	--	1526	--	1648
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
		Опора наружного освещения -7шт									
105	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	7	10502,36	7105,58	73517	49739	--	36123	118412

		[illegible]			--	--	--	--		15	
		[illegible]			3396,78	3053,83	23777	21377		8771	
106	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В15	м3	2,975	29341,60	23,40	87291	70	81682	4431	99060
		[illegible]			1861,84	--	5539	--		7338	
107	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	0,175	4814,44	1069,47	843	187	498	221	1149
		[illegible]			900,12	459,31	158	80		85	
108	247-306-0103 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	7	57147,00	--	400029	--	400029	--	432031
		[illegible]			--	--	--	--		32002	
109	247-306-0311 РСНБ РК 2015 прим	Кронштейн трубный типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	7	10700,00	--	74900	--	74900	--	80892
		[illegible]			--	--	--	--		5992	
110	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	7	10648,60	4646,44	74540	32525	14546	27749	110472
		[illegible]			3924,18	1581,62	27469	11071		8183	
111	247-104-0102 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 80W, мощность 80 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт	7	33704,00	--	235928	--	235928	--	254802
		[illegible]			--	--	--	--		18874	
112	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,238	714170,55	1454,55	169973	346	163053	6120	190180
		[illegible]			27620,00	637,53	6574	152		14087	
113	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	70	352,80	157,49	24696	11024	3151	10194	37682
		[illegible]			150,30	51,97	10521	3638		2791	
114	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,07	73647,00	--	5155	--	5155	--	5567
		[illegible]			--	--	--	--		412	
115	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1573,95	--	11018	--	01	7867	20396
		[illegible]			1561,00	--	10927	--		1511	
116	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	7	527,00	--	3689	--	3689	--	3984
		[illegible]			--	--	--	--		295	
117	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Скобы ответвительные	100 шт.	0,21	4263,00	--	895	--	895	--	967
		[illegible]			--	--	--	--		72	
118	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	14	503,26	33,84	7046	474	665	4375	12334
		[illegible]			421,95	12,04	5907	169		914	
119	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	14	269,00	--	3766	--	3766	--	4067
		[illegible]			--	--	--	--		301	
		Арматура для установки мачтового рубильника на существующую опору									
120	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 склозной	шт.	2	3921,00	--	7842	--	7842	--	8469
		[illegible]			--	--	--	--		627	
121	252-207-1135 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO274S	шт.	4	6642,00	--	26568	--	26568	--	28693
		[illegible]			--	--	--	--		2125	
122	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	4214,00	--	8428	--	8428	--	9102

					--	--	--	--		15	
					--	--	--	--		674	
123	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт	16	2941,00	--	47056	--	47056	--	50820
					--	--	--	--		3764	
124	Прайс лист	Рейка монтажная РЕК49	шт	2	12443,75	--	24888	--	24888	--	26879
					--	--	--	--		1991	
125	Прайс лист	Рубильник мачтовый с предохранителем на 160А SZ56.1	шт	2	145499,11	--	290998	--	290998	--	314278
					--	--	--	--		23280	
126	252-207-2707 РСНБ РК 2015	Табличка для предохранителей типа PEM242 160	шт	2	5322,00	--	10644	--	10644	--	11496
					--	--	--	--		852	
127	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт	4	185,00	--	740	--	740	--	799
					--	--	--	--		59	
128	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	574,00	--	3444	--	3444	--	3720
					--	--	--	--		276	
129	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) Подвеска с помощью мельниц	км линии	0,002	39752,64	15846,32	80	31	4	47	137
					22616,60	6673,32	45	13		10	
130	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	661811,00	--	1324	--	1324	--	1430
					--	--	--	--		106	
131	252-207-3910 РСНБ РК 2015 прим	Проводник ЗП-1, одинаковенный, Т ЛЗ 407 1-143 ГОСТ 23118-2012 ЗП-6	шт	2	1091,00	--	2182	--	2182	--	2357
					--	--	--	--		175	
132	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт	4	3082,00	--	12328	--	12328	--	13314
					--	--	--	--		986	
133	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22 127	шт	2	2158,00	--	4316	--	4316	--	4661
					--	--	--	--		345	
		Внешний контур заземления									
134	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 Монтаж оборудования	м	10	874,82	24,93	8748	249	6462	1524	11094
					203,70	8,93	2037	80		822	
135	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм Монтаж оборудования	шт	3	4381,52	168,38	13145	505	9584	2310	16692
					1018,50	51,09	3056	153		1236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2695786	251904	2098901	269495	3196405
							269090	96948	75859	231151	
	Стоимость оборудования		Тенге				74960				
	Заготов складские расходы		Тенге				900				
	ВСЕГО: Стоимость оборудования		Тенге				75860				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1887611				
	Материалы		Тенге				62654				
	Всего заработная плата		Тенге					247562			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1463087				
		Накладные расходы	Тенге				178037				
		Сметная прибыль	Тенге				163251				
	ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		Тенге				2230899				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					247562			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				535482				
	Материалы		Тенге				245707				

		СП - 8%				--	--	--		15	
	Всего заработная плата		Тенге					118485			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130638				
		Накладные расходы	Тенге				91458				
		Сметная прибыль	Тенге				50155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				677095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					118485			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				196814				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196814				
		Сметная прибыль	Тенге				15745				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				212559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3196405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					366047			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ									
		Видеонаблюдение									
138	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	22,19	326,53	326,53	7246	7246	--	970	8874
		НР - 72% СП - 8%			--	60,73	--	1348		657	
139	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	9,51	1518,75	--	14443	--	--	10399	26830
		НР - 72% СП - 8%			1518,75	--	14443	--		1987	
140	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,19	31,30	31,30	695	694	--	198	965
		НР - 72% СП - 8%			--	12,41	--	275		71	
141	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,51	888,54	--	8450	--	--	6084	15697
		НР - 72% СП - 8%			888,54	--	8450	--		1163	
142	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр	0,176	168310,60	--	29623	--	714	21971	55721
		НР - 76% СП - 8%			164255,00	--	28909	--		4127	
143	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	176	1590,00	--	279840	--	279840	--	302227
		СП - 8%			--	--	--	--		22387	
144	1310-0408-0614 РСНБ РК 2015 Изм.	Видеорегистратор. Монтаж оборудования	шт.	1	265483,87	1751,68	265484	1752	14884	152109	451000
		НР - 64% СП - 8%			248848,00	511,02	248848	511		33407	
145	248-403-0104 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	64316,00	--	64316	--	64316	--	69461
		СП - 8%			--	--	--	--		5145	
146	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	5	3643,52	51,52	18218	257	--	11001	31557
		НР - 64% СП - 8%			3592,00	15,03	17960	75		2338	
147	248-402-0103 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объектив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	5	32559,00	--	162795	--	162795	--	175819
		СП - 8%			--	--	--	--		13024	
148	248-404-0202 РСНБ РК 2015	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	100783,00	--	100783	--	100783	--	108846
		СП - 8%			--	--	--	--		8063	
149	1308-0105-0109 РСНБ РК 2015	Сетевого блока питания. Монтаж оборудования	шт.	1	13852,16	--	13852	--	1828	8657	24310

		СП=8%;			--	--	--	--		15	
		ПР=72%; СП=8%;			12024,00	--	12024	--		1801	
150	248-306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	12078,00	--	12078	--	12078	--	13044
		СП=8%;			--	--	--	--		966	
151	1310-0408-0621 РСНБ РК 2015	Жесткий диск. Монтаж оборудования	шт.	1	7303,01	206,08	7303	206	2065	3106	11242
		ПР=61%; СП=8%;			5032,00	60,12	5032	60		833	
152	248-404-0305 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	78892,00	--	78892	--	78892	--	85203
		СП=8%;			--	--	--	--		6311	
153	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	292	352,80	157,49	103018	45987	13143	42525	157187
		ПР=72%; СП=8%;			150,30	51,97	43888	15175		11643	
154	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	50	487,10	193,63	24355	9682	3401	10338	37468
		ПР=72%; СП=8%;			225,45	61,71	11272	3086		2775	
155	243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,342	113815,00	--	38925	--	38925	--	42039
		СП=8%;			--	--	--	--		3114	
156	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	10	331,45	2,85	3314	28	277	2167	5920
		ПР=72%; СП=8%;			300,88	0,13	3009	1		439	
157	243-907-0112 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	10	363,00	--	3630	--	3630	--	3920
		СП=8%;			--	--	--	--		290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1237260	65852	777571	269525	1627330
							393835	20531	--	120541	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				490177				
	Материалы		Тенге				55598				
	Всего заработная плата		Тенге					360941			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54633				
		Накладные расходы	Тенге				229903				
		Сметная прибыль	Тенге				57606				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				777686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					360941			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				467243				
	Материалы		Тенге				714				
	Всего заработная плата		Тенге					53425			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				406786				
		Накладные расходы	Тенге				39622				
		Сметная прибыль	Тенге				40548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				547413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					53425			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				279840				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				279840				
		Сметная прибыль	Тенге				22387				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				302227				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1627330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					414366			
РАЗДЕЛ 12. Тревожная сигнализация											

		СП 8%			--	--	--	--		15	
158	1310-0701-0207 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 19	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж	шт	11	1466,54	4,24	16132	47	193	9695	27893
		ЗП ОТ СП 8%			1444,74	0,15	15892	2		2066	
159	248-301-0804 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный уличный оптико-электронный, инфракрасный и фотолучевой модели АВТ-60	шт	11	8255,00	--	90805	--	90805	--	98069
		СП 8%			--	--	--	--		7264	
160	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	176	352,80	157,49	62093	27719	7921	25632	94743
		ЗП ОТ СП 8%			150,10	51,97	26453	9147		7018	
161	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	80	487,10	193,63	38968	15491	5441	16540	59949
		ЗП ОТ СП 8%			225,45	61,71	18036	4937		4441	
162	243-305-0111 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	км	0,256	80369,00	--	20574	--	20574	--	22220
		СП 8%			--	--	--	--		1646	
163	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015 Изм	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	10	295,06	2,59	2951	26	203	1961	5304
		ЗП ОТ СП 8%			272,17	0,13	2722	1		393	
164	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	10	173,00	--	1730	--	1730	--	1868
		СП 8%			--	--	--	--		138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				233253	43283	126967	53828	310046
							63103	14087	--	22966	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				212679				
	Материалы		Тенге				13760				
	Всего заработная плата		Тенге					77190			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92535				
		Накладные расходы	Тенге				53828				
		Сметная прибыль	Тенге				21320				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				287827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					77190			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20574				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20574				
		Сметная прибыль	Тенге				1646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22220				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**310046**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					77190			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 РЕЗЕРВУАР НА 24 М3 2ШТ									
		Покрытие резервуара									
165	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
		СП 8%			--	--	--	--		3030	
		Ограждение									
166	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,22408	81860,17	27049,86	18343	6062	2859	7964	28412
		ЗП ОТ СП 8%			42049,50	9458,90	9422	2120		2105	
167	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,22408	856578,00	--	191942	--	191942	--	207297
		СП 8%			--	--	--	--		15355	

		СП=8%			–	–	–	–		15	
168	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,49832	96,91	2,67	630	17	286	227	926
		НР=99% СП=8%			50,33	0,30	327	2		69	
169	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,49832	82,39	1,90	535	12	332	133	722
		НР=99% СП=8%			29,42	0,30	191	2		53	
170	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	7,42	37068,06	1196,25	275045	8876	220431	45653	344194
		НР=91% СП=8%			6164,20	300,85	45738	2232		25496	
171	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	155,22	2772,09	7,21	430284	1119	349927	73985	544610
		НР=92% СП=8%			510,49	2,03	79238	315		40341	
172	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	155,22	1911,14	12,72	296647	1975	100875	181099	515965
		НР=92% СП=8%			1248,53	6,01	193797	933		38220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1251296	18061	904522	307061	1683026
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328713	5604	–	124669	
	Материалы		Тенге				1003141				
	Всего заработная плата		Тенге				671849				
		Накладные расходы	Тенге					322775			
		Сметная прибыль	Тенге				299097				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				104179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1406417				
		Сметная заработная плата	Тенге					322775			239
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				210285				
	Материалы		Тенге				2859				
	Всего заработная плата		Тенге					11542			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				191942				
		Накладные расходы	Тенге				7964				
		Сметная прибыль	Тенге				17460				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				235709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11542			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				37870				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37870				
		Сметная прибыль	Тенге				3030				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				40900				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1683026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					334317			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ											
		Укладка трубопроводов и фасонных частей									
173	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,04	68457,24	–	2738	–	147	2566	5728
		НР=99% СП=8%			64787,00	–	2591	–		424	
174	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,018	73031,30	–	1315	–	149	1155	2667
		НР=99% СП=8%			64787,00	–	1166	–		198	
175	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,07	79405,77	–	5558	–	1023	4490	10852
		НР=99% СП=8%			64787,00	–	4535	–		804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				9611	–	1319	8211	19247

					--	--	--	--		15	
							8292	--	--	1426	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9611				
	Материалы		Тенге				1318				
	Всего заработная плата		Тенге					8292			
		Накладные расходы	Тенге				8211				
		Сметная прибыль	Тенге				1426				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				19247				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**19247**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8292			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3 ВОДОВОД									
176	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	22,6338	68457,24	--	1549447	--	83071	1451712	3241252
					64787,00	--	1466376	--		240091	
		Колодец диам.2000мм -1шт									
177	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт	1	-36951,00	--	-36951	--	-36951	--	-39907
					--	--	--	--		-2956	
178	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт	2	-22061,00	--	-44122	--	-44122	--	-47652
					--	--	--	--		-3530	
179	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт	1	-33140,00	--	-33140	--	-33140	--	-35791
					--	--	--	--		-2651	
180	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт	1	-33849,00	--	-33849	--	-33849	--	-36557
					--	--	--	--		-2708	
181	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	1	-4431,00	--	-4431	--	-4431	--	-4785
					--	--	--	--		-354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1396954	--	-69422	1451712	3076560
							1466376	--	--	227894	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1396954				
	Материалы		Тенге				83071				
	Всего заработная плата		Тенге					1466376			
	Местные материалы		Тенге				-132493				
		Накладные расходы	Тенге				1451712				
		Сметная прибыль	Тенге				227894				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3076560				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1166
		Сметная заработная плата	Тенге					1466376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**3076560**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1166
		Сметная заработная плата	Тенге					1466376			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Покрытие									
		ПГС покрытие дорог тип-1 -372,5м2									
182	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып 17	Основание и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /20см/ Устройство	м2 основания или покрытия	372,5	204,59	153,51	76219	57182	202	38291	123661
					50,54	44,64	18826	16628		9160	
183	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	74,5	2582,00	--	192359	--	192359	--	207748

		[illegible]									
		[illegible]			--	--	--	--		15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			--	--	--	--		15389	
			Тенге				268569	57182	192561	38291	331409
	Стоимость общестроительных работ						18826	16628	--	24549	
	Материалы		Тенге				268569				
	Всего заработная плата		Тенге				201				
	Местные материалы		Тенге					35454			
			Тенге				192359				
		Накладные расходы	Тенге				38291				
		Сметная прибыль	Тенге				24549				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				331409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					35454			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**331409**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					35454			
		РАЗДЕЛ 17. Озеленение									
184	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные Подготовка почвы вручную С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	50	454,50	17,30	22725	865	--	19409	45505
		[illegible]			437,20	3,91	21860	196		3371	
185	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 11зм	Газоны партерные,мавританские и обыкновенные Посев вручную	м2	50	307,66	182,32	15383	9116	3025	4665	21652
		[illegible]			64,84	41,18	3242	2059		1604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				38108	9981	3025	24074	67157
							25102	2255	--	4975	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38108				
	Материалы		Тенге				3025				
	Всего заработная плата		Тенге					27357			
		Накладные расходы	Тенге				24074				
		Сметная прибыль	Тенге				4975				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				67157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27357			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**67157**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27357			
		РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ № 1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Пункт раздачи воды Общестроительные									
		Технологические решения									
186	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки для воды массой до 0,5 т Установка	бак	2	19580,36	1731,56	39161	3463	--	36266	81461
		[illegible]			17848,80	654,31	35698	1309		6034	
187	Ком предложение ТОО Аква Строй	Емкость круглая 1500 л	шт	1	495535,71	--	495536	--	495536	--	535179
		[illegible]			--	--	--	--		39643	
188	Ком предложение ТОО Аква Строй	Емкость круглая 1000 л	шт	1	441964,29	--	441964	--	441964	--	477321
		[illegible]			--	--	--	--		35357	
189	1312-0108-0301 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	32	1546,04	23,64	49473	757	620	29453	85240
		[illegible]			1503,00	5,84	48096	187		6314	
190	Ком предложение ТОО Аква Строй	Труба 32х4,4мм PN20 (стекловолокно)	м	16	785,71	--	12571	--	12571	--	13577
		[illegible]			--	--	--	--		1006	

					--	--	--	--		15	
191	Ком предложение ТОО Аква Строй	Врезка в бак d 32 мм	шт	4	4017,86	--	16071	--	16071	--	17357
					--	--	--	--		1286	
192	241-208-0303 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	5	506,00	--	2530	--	2530	--	2732
					--	--	--	--		202	
193	241-211-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая, PN 10 диаметром 32 мм	шт	10	397,00	--	3970	--	3970	--	4288
					--	--	--	--		318	
194	241-209-0103 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	4	919,00	--	3676	--	3676	--	3970
					--	--	--	--		294	
195	241-210-0904 РСНБ РК 2015	Переход (адаптер) РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 32х1 мм	шт	4	1695,00	--	6780	--	6780	--	7322
					--	--	--	--		542	
196	Ком предложение ТОО Аква Строй	Труба 25х3,5мм PN20 (стекловолокно)	м	16	553,57	--	8857	--	8857	--	9566
					--	--	--	--		709	
197	Ком предложение ТОО Аква Строй	Врезка в бак d 25 мм	шт	4	2321,43	--	9286	--	9286	--	10029
					--	--	--	--		743	
198	241-208-0302 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт	10	495,00	--	4950	--	4950	--	5346
					--	--	--	--		396	
199	241-211-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая, PN 10 диаметром 25 мм	шт	10	278,00	--	2780	--	2780	--	3002
					--	--	--	--		222	
200	241-209-0102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт	10	765,00	--	7650	--	7650	--	8262
					--	--	--	--		612	
201	241-210-0902 РСНБ РК 2015	Переход (адаптер) РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 25х1/2 мм	шт	2	1060,00	--	2120	--	2120	--	2290
					--	--	--	--		170	
202	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	5	2398,34	94,10	11992	470	1372	10021	23774
					2030,07	15,03	10150	75		1761	
203	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	5	5653,00	--	28265	--	28265	--	30526
					--	--	--	--		2261	
204	Ком предложение ТОО Аква Строй	Клипса металлическая 1/2 (20-24)	шт	10	214,29	--	2143	--	2143	--	2314
					--	--	--	--		171	
205	Ком предложение ТОО Аква Строй	Насосная станция STI AQUA-JET PH-600 P	шт	1	166071,43	--	166071	--	166071	--	179357
					--	--	--	--		13286	
206	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	646,89	31,80	647	32	18	599	1346
					596,55	15,03	597	15		100	
207	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15Норма	шт	1	3195,00	--	3195	--	3195	--	3451
					--	--	--	--		256	
208	1334-0201-0405 РСНБ РК 2015	Излучатель ультрафиолетовый для стерилизации помещения Монтаж оборудования	шт	1	27967,42	1360,22	27967	1360	61	16505	48029
					26546,00	510,86	26546	511		3558	

209	Ком предложение ТОО ТехноОптПетропавловск	Ультрафиолетовый стерилизатор производительностью 5м3/час			--	--	--	--		15	
			шт	1	310000,00	--	310000	--	310000	--	334800
		Мебель и инвентарь			--	--	--	--		24800	
210	Ком предложение ТОО "ТехноОптПетропавловск"	Стол канцелярский									
			шт	1	56400,00	--	56400	--	56400	--	60912
211	Ком предложение ТОО "ТехноОптПетропавловск"	Шкаф для хранения одежды			--	--	--	--		4512	
			шт	1	80214,00	--	80214	--	80214	--	86631
212	Ком предложение ТОО "ТехноОптПетропавловск"	Стул			--	--	--	--		6417	
			шт	1	21150,00	--	21150	--	21150	--	22842
213	248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5			--	--	--	--		1692	
			шт.	2	5433,00	--	10866	--	10866	--	11735
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1 Уборная на 1 очко 2 шт			--	--	--	--		869	
214	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,44	53990,03	7998,30	131736	19516	81354	38732	184106
					12649,96	3384,32	30866	8258		13637	
215	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	1	25175,00	--	25175	--	25175	--	27189
					--	--	--	--		2014	
216	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	15551,00	--	31102	--	31102	--	33590
					--	--	--	--		2488	
217	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9	шт.	1	22783,00	--	22783	--	22783	--	24606
					--	--	--	--		1823	
218	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	1	22400,00	--	22400	--	22400	--	24192
					--	--	--	--		1792	
219	Коммерческое предложение	Уборная на 1 очко деревянное	шт	1	151785,71	--	151786	--	151786	--	163929
					--	--	--	--		12143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2211267	25598	2033716	131576	2530271
	Стоимость монтажных работ		Тенге				151953	10355	--	187428	
	Материалы		Тенге				88306				
	Всего заработная плата		Тенге				682				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					75340			
		Накладные расходы	Тенге				10866				
		Сметная прибыль	Тенге				45958				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				145005				
		Сметная заработная плата	Тенге								45
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2005245	75340			
	Материалы		Тенге				81354				

		СП - 8%									
	Всего заработная плата				--	--	--	--		15	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39124			
	Местные материалы		Тенге				1772049				
		Накладные расходы	Тенге				101460				
		Сметная прибыль	Тенге				38732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				163519				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2207496				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								27
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					39124			
	Материалы		Тенге				117716				
	Всего заработная плата		Тенге				1390				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					47844			
		Накладные расходы	Тенге				65916				
		Сметная прибыль	Тенге				46886				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13168				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				177770				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					47844			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2530271				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								107
			Тенге					162308			
		РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ № 2									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Пункт раздачи воды Общестроительные работы									
		Покрытие /АС-10/									
		Карниз									
220	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,071	99013,53	22285,35	7030	1582	205	3938	11845
		НР - 69% , СП - 8%			73845,50	6533,97	5243	464		877	
221	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,071	814349,00	--	57819	--	57819	--	62445
		СП - 8%			--	--	--	--		4626	
222	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное Окраска масляная,количество окрасок 2	м2	2,05	631,99	1,20	1296	2	286	807	2271
		НР - 90% , СП - 8%			491,51	0,58	1008	1		168	
223	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,05	4071,53	104,95	8347	215	3638	4193	13544
		НР - 92 % , СП - 8%			2192,22	31,17	4494	64		1003	
224	214-204-0410 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	2,2673	4744,00	--	10756	--	10756	--	11616
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
225	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2	2,05	312,40	2,99	640	6	556	72	769
		НР - 90% , СП - 8%			37,90	1,34	78	3		57	
		Кровля /АС-14/									
226	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	16	942,35	54,46	15078	871	4664	8982	25985
		НР - 92% , СП - 8%			596,44	13,76	9543	220		1925	
227	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	1,6	50750,00	--	81200	--	81200	--	87696
		СП - 8%			--	--	--	--		6496	
228	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа оцинкованного Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	16	4071,53	104,95	65144	1679	28389	32728	105702

		СП-8			--	--	--	--		15	
		НР-92 СП-8			2192,22	31,17	35076	499		7830	
229	214-204-0410 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	17,696	4744,00	--	83950	--	83950	--	90666
		СП-8			--	--	--	--		6716	
		Оконные и дверные проемы /АС-6/									
230	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции дверей металлических. Монтаж	т конструкций	0,09	110590,04	5147,75	9953	463	195	6547	17820
		НР-94 СП-8			103281,80	2148,73	9295	193		1320	
231	223-207-0203 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой однопольный	м2	2,205	45546,00	--	100429	--	100429	--	108463
		СП-8			--	--	--	--		8034	
		Козырек К-1 /АС-12/									
232	214-204-0410 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	5,54106	4744,00	--	26287	--	26287	--	28390
		СП-8			--	--	--	--		2103	
		Наружная отделка /АС-3,11/									
233	234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из пенополистирола ГОСТ 32310-2012 плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3/ПЕНОПЛЕКС/	м3	4,144	54505,00	--	225869	--	225869	--	243938
		СП-8			--	--	--	--		18069	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1 Наружное электроснабжение									
234	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,5	326,53	326,53	3429	3429	--	459	4199
		НР-92 СП-8			--	60,73	--	638		311	
235	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,5	1518,75	--	6834	--	--	4921	12695
		НР-92 СП-8			1518,75	--	6834	--		940	
236	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,5	31,30	31,30	329	328	--	94	457
		НР-92 СП-8			--	12,41	--	130		34	
237	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,5	888,54	--	3998	--	--	2879	7427
		НР-92 СП-8			888,54	--	3998	--		550	
238	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	50	7101,82	3564,07	355091	178203	137972	76882	466531
		НР-94 СП-8			778,33	774,85	38916	38742		34558	
239	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	50	1590,00	--	79500	--	79500	--	85860
		СП-8			--	--	--	--		6360	
240	243-701-0955 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х35+1х25-0,6/1,0	км	0,051	848218,00	--	43259	--	43259	--	46720
		СП-8			--	--	--	--		3461	
241	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,05	31621,27	21604,27	1581	1080	--	456	2200
		НР-94 СП-8			10017,00	4924,90	501	246		163	
242	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	50	38,00	--	1900	--	1900	--	2052

		СП - 8%									
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
243	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм	Провода напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2. Подвеска.			--	--	--	--		152	
		НР - 50% СП - 8%	км линии	0,12	257822,91	135574,91	30939	16269	--	14893	49499
244	243-701-0955 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х35+1х25-0,6/1,0			122248,00	32891,49	14670	3947		3667	
		СП - 8%	км	0,1224	848218,00	--	103822	--	103822	--	112128
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации			--	--	--	--		8306	
245	242-101-1103 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая,с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ,для воды Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65									
		СП - 8%	шт.	2	102237,00	--	204474	--	204474	--	220832
		СУЩЕСТВУЮЩАЯ СКВАЖИНА			--	--	--	--		16358	
246	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Водоотлив	м3 мокрого грунта	311,145	1567,40	1567,40	487689	487688	--	240692	786652
		НР - 72% СП - 8%			--	1074,40	--	334294		58270	
247	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 прим	Отчистка вручную существующую скважину	м3	104	1871,10	--	194594	--	--	140108	361478
240	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	28668,96	7038,40	28669	7038	2092	16170	48426
		НР - 72% СП - 8%			19539,00	2919,20	19539	2919		3587	
248	243-901-0205 РСНБ РК 2015	Шкаф ШРН 18 (265х440х120)ЕКТ	шт.	1	16248,00	--	16248	--	16248	--	17548
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
249	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А /16 А/	шт.	1	3117,46	23,62	3117	24	1613	1066	4517
		НР - 72% СП - 8%			1480,00	--	1480	--		335	
250	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609,00	--	4609	--	4609	--	4978
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
251	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А /63 А/	шт.	2	5800,72	117,00	11601	234	5447	4315	17189
		НР - 72% СП - 8%			2960,00	36,49	5920	73		1273	
252	247-204-0243 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С63 100 мА	шт.	2	8687,00	--	17374	--	17374	--	18764
		СП - 8%			--	--	--	--		1390	
253	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм.	Реле контроля фаз. Монтаж оборудования	шт.	1	14262,04	175,96	14262	176	26	10176	26393
		НР - 72% СП - 8%			14060,00	72,98	14060	73		1955	
254	247-208-0209 РСНБ РК 2015	Реле 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	1	17562,00	--	17562	--	17562	--	18967
		СП - 8%			--	--	--	--		1405	
255	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм.	Блок зажима ТВ-4506. Монтаж оборудования	шт.	1	686,32	10,02	686	10	75	436	1212
		НР - 72% СП - 8%			601,20	4,01	601	4		90	
256	Цена поставщика	Бокс 380В	шт	1	5446,00	--	5446	--	5446	--	5882
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
257	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8058,62	111,60	8059	111	3658	3115	12068
		НР - 72% СП - 8%			4290,00	36,49	4290	36		894	

		СП - 8%			--	--	--	--		15	
258	247-208-1102 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55									
			шт.	1	11159,00	--	11159	--	11159	--	12052
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
259	1308-0103-2904 РСНБ РК 2015 Изм.	Блок-контактор малогабаритный. Монтаж оборудования									
			шт.	1	2587,34	967,78	2587	967	117	1371	4275
		НР - 72% СП - 8%			1503,00	401,39	1503	401		317	
260	247-208-0131 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО									
			шт.	1	5319,00	--	5319	--	5319	--	5745
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
261	1121-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка с креплением скобами									
			м	60	471,97	4,12	28318	247	2741	18277	50322
		НР - 72% СП - 8%			422,17	0,90	25330	54		3728	
262	243-143-0119 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 6 мм2 (6-380СТ)									
			км	0,0612	717336,00	--	43901	--	43901	--	47413
		СП - 8%			--	--	--	--		3512	
263	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм									
			м	18	1891,00	--	34038	--	34038	--	36761
		СП - 8%			--	--	--	--		2723	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3 Водовод									
		Переход под автодорогой методом ГНБ									
264	1122-1401-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из стальных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп									
			м	32	22787,63	8598,31	729204	275146	404387	98859	894308
		НР - 99% СП - 8%			1552,22	1568,33	49671	50187		66245	
265	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции									
			км трубопровода	0,032	1735686,86	154039,36	55542	4929	41999	9494	70239
		НР - 99% СП - 8%			269175,00	30501,25	8614	976		5203	
266	241-102-0222 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х7,0 мм									
			м	32,128	13538,00	--	434949	--	434949	--	469745
		СП - 8%			--	--	--	--		34796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				3650099	1076235	2144108	735718	4736684
							429756	508664	--	350867	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				229993				
	Материалы		Тенге				13028				
	Всего заработная плата		Тенге					51646			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159431				
		Накладные расходы	Тенге				37105				
		Сметная прибыль	Тенге				21370				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				288468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					51646			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2491914				
	Материалы		Тенге				624631				
	Всего заработная плата		Тенге					871579			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				435408				
		Накладные расходы	Тенге				688128				
		Сметная прибыль	Тенге				254403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3434445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								721
		Сметная заработная плата	Тенге					871579			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				175231				
	Материалы		Тенге				399				

				--	--	--	--		15	
Всего заработная плата			Тенге				15195			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			158248				
		Накладные расходы	Тенге			10485				
		Сметная прибыль	Тенге			14857				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге			200573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата	Тенге				15195			
Стоимость сантехнических работ			Тенге			752961				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			752961				
		Сметная прибыль	Тенге			60237				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге			813198				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			**4736684**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							767
		Сметная заработная плата	Тенге				938420			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**19450433**
		В ТОМ АКТУ								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			3530872				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1569202			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				681384			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					8997866		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге					357838		
		- Накладные расходы	Тенге						3580386	
		- Сметная прибыль	Тенге						1414265	
		ИТОГО Строительно-монтажные работы								**19092595**
		Временные здания и сооружения	Тенге							248204
		Итого	Тенге							19340799
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге							638246
		Итого	Тенге							19979045
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге							399581
		Итого	Тенге							20736464
		Итого в текущих ценах 2022 года, к=1,0500514	Тенге							17 419 482
		Итого в текущих ценах 2023 года, к= 1,0973603	Тенге							4 551 074
		Всего	**Тенге**							**21 970 557**
		Скидка К=0,95000000145	Тенге							20 826 010
		НДС	Тенге							2 499 121
		Итого к оплате с НДС	**Тенге**							**23 325 131,65**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Аманжолов М.Д.

Подрядчик: Директор ТОО "Engineering and construction group":

Сеитов Ф.А.

						–		–	–		15	

Технадзор: ТОО «EXPERT-SK» Тлеубаев Д.Б.

Авторский надзор: ТОО "Redline Pro" Әлібек Ө. Н.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Engineering and construction group"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Жанажол Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за

октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Доп. Соглашение: номер	Договор: Доп. Соглашение: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 17	04.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1: СМР (в сметных базисных ценах)	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты: на приобретение материалов	Дополнительные затараты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	137 255 480	36 976 437							4 437 172
С НДС	153 726 137	41 413 609							16 470 658
Всего к оплате		**41 413 609**							

Заказчик

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Кунпык Е.З.**

Подрядчик

ТОО "Engineering and construction group"

Директор _____ **Хаимов Ф.А.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Подрядчик: ТОО "Engineering and construction group"

Договор № 17 от 04.05.2023 года

АКТ № 5
выполненных работ за октябрь 2023 года
"Строительство системы водоснабжения с.Жанажол Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв 2021 год

№ п п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПУНКТ РАЗДАЧИ ВОДЫ										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 20	Грунты 2 группы в карьерах Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта		39.1104		164.59	6691	6437	–	970	8273
		НР - 2% СП - 5%				6.49	27.94	254	1093		613	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл 11 п.3 179 Кзтр-1.2	Грунты 2 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка вручную.зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.разработанных механизированным способом.применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта		1.2096	2245.32	–	2716	–	–	1955	5045
		НР - 2% СП - 5%				2245.32	–	2716	–		374	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2	м3 грунта		32.64	19.17	19.17	626	626	–	192	883
		НР - 2% СП - 8%				–	8.15	–	266		65	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1.2 группы Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		32.64	175.61	80.46	5732	2627	–	3163	9607
		НР - 2% СП - 8%				95.15	39.45	3106	1288		712	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый Полив водой	м3 уплотненного грунта		32.64	95.03	81.18	3102	2650	101	684	4088
		НР - 2% СП - 8%				10.75	18.34	351	599		303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18867	12340	101	6964	27896
								6427	3246	–	2067	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18867				
	Материалы		Тенге					101				
	Всего заработная плата		Тенге						9673			
		Накладные расходы	Тенге					6964				
		Сметная прибыль	Тенге					2067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					27896				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						9673			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9673			
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент /АС-8/									
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство	м2 покрытия	10.8	2739,39	160,59	29585	1734	24516	3718	35967
		НР - 20% СП - 5%			308,76	57,44	3335	620		2664	
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм Устройство	м3	7.13	38637,92	2066,35	275488	14733	226565	34153	334412
		НР - 20% СП - 5%			4795,20	468,56	34190	3341		24771	
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0696192	346394,00	--	24116	--	24116	--	26045
		СП - 5%			--	--	--	--		1929	
9	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0127176	349485,00	--	4445	--	4445	--	4801
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				333634	16467	279642	37871	401225
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37525	5961	--	29720	
	Материалы		Тенге				333634				
	Всего заработная плата		Тенге				251082				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					41486			
		Накладные расходы	Тенге				28561				
		Сметная прибыль	Тенге				37871				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				29720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				401225				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					41486			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				401225				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		РАЗДЕЛ 3. Стены						41486			
		Перемычка МП-1,2,3 /АС-9/									
11	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм	Перемычки Устройство	м3	0.57	64897,33	4479,66	36991	2553	24865	9237	49927
		НР - 20% СП - 5%			16794,20	1014,58	9573	578		3698	
12	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04334	335138,00	--	14525	--	14525	--	15687
		СП - 5%			--	--	--	--		1162	
13	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01575	346394,00	--	5456	--	5456	--	5892
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01223	349485,00	--	4274	--	4274	--	4616
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				61246	2553	49120	9237	76122
							9573	578	--	5638	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61246				
	Материалы		Тенге				24865				
	Всего заработная плата		Тенге					10151			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24255				
		Накладные расходы	Тенге				9237				
		Сметная прибыль	Тенге				5638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9673			
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент /АС-8/									
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные с пропиткой битумом Устройство	м2 покрытия	10.8	2739,39	160,59	29585	1734	21516	3718	35967
		ОР 2012 СП 8			308,76	57,11	3335	620		2664	
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм Устройство	м3	7.13	38637,92	2066,35	275488	14733	226565	34153	331112
		ОР 2012 СП 8			4795,20	468,56	34190	3341		21771	
8	214-2050201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0696192	346391,00	--	24116	--	24116	--	26045
		СП 8			--	--	--	--		1929	
9	214-2100101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0127176	349185,00	--	4443	--	4443	--	4801
		СП 8			--	--	--	--		356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				333631	16467	279643	37871	401225
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37525	5961	--	29720	
	Материалы		Тенге				333631				
	Всего заработная плата		Тенге				251082				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11486			
		Накладные расходы	Тенге				28561				
		Сметная прибыль	Тенге				37871				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				29720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				401225				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**401225**	11486			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					11486			
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
		Перемычка МП-1,2,3 /АС-9/									
11	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм	Перемычки Устройство	м3	0,57	64897,33	4479,66	36991	2553	24865	9237	49927
		ОР 2012 СП 8			16794,20	1014,58	9573	578		3698	
12	214-2100202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04334	335138,00	--	14525	--	14525	--	15687
		СП 8			--	--	--	--		1162	
13	214-2100201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01575	346394,00	--	5456	--	5156	--	5892
		СП 8			--	--	--	--		436	
14	214-2100101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01223	349185,00	--	4274	--	4274	--	4616
		СП 8			--	--	--	--		342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				61246	2553	49120	9237	76122
							9573	578	--	5638	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61246				
	Материалы		Тенге				24865				
	Всего заработная плата		Тенге					10151			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24255				
		Накладные расходы	Тенге				9237				
		Сметная прибыль	Тенге				5638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ										
		Нормативная трудоемкость	Тенге				76122				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10151			
		Нормативная трудоемкость	**Тенге**				**76122**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								8
			Тенге					10151			
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие /АС-10/									
18	[illegible] РСНБ РК 2015 Прк	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт сборных конструкций	2	3263,55	786,91	6527	1573	3569	5203	9436
					792,47	183,25	1585	366		706	
19	[illegible] РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ [illegible]	м2	18,9	15815,00	--	298866	--	298866	--	42275
						--	--	--		2666	
		Пояс обвязки									
20	[illegible] РСНБ РК 2015 [illegible]	Пояса в опалубке Устройство	м3	0,86	46020,04	4848,84	39577	4170	25786	9610	53122
					11187,00	1092,22	9621	939		1935	
21	[illegible] РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0306	326000,00	--	10000	--	10000	--	11148
					--		--	--		848	
22	[illegible] РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00946	349485,00		3306	--	3306	--	3550
					--		--	--		264	
		Монолитный участок									
23	[illegible] РСНБ РК 2015 [illegible]	Перекрытия железобетонные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,7	67387,85	1895,56	47171	1327	31845	13042	65030
					19000,20	474,55	13000	332		4817	
24	214-2174-202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05752	335138,00	--	19277	--	19277	--	20819
					--	--	--	--		1542	
25	214-2174-201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0156	346394,00	--	5404	--	5404	--	5836
					--	--	--	--		432	
26	214-2174-101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03038	349485,00	--	10617	--	10617	--	11466
					--	--	--	--		849	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				411345	7070	409070	24955	503602
	Стоимость общестроительных работ						25205	1637	--	37302	
	Материалы		Тенге				411345				
	Всего заработная плата		Тенге				60999				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					26842			
	Местные материалы		Тенге				49204				
		Накладные расходы	Тенге				298866				
		Сметная прибыль	Тенге				24955				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				37302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				503602				
		Сметная заработная плата	Тенге								20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					26842			
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				**503602**				
		Сметная заработная плата	Тенге								20
								26842			

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Кровля /АС-14/										
26	[illegible] РСНБ РК 2015 Изм	Стропила Установка с изготовлением	м3		0.1922	176891.11	1558.97	67923	611	56664	9535	83694
		[illegible]				26387.10	652.56	10149	256		6125	
27	[illegible] РСНБ РК 2015 Изм	Конструкции деревянные ферм арок балок стропил мауэрлатов Облицовка	м3		0.1922	8958.11	64.38	3514	25	3092	363	4487
		[illegible]				9209.96	28.77	553	11		316	
28	[illegible] РСНБ РК 2015 Изм	Стены Устройство карнизов ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	м2		4.96	1841.61	28.79	8.49	[illegible]	62	2459	[illegible]
		[illegible]				1798.93	13.53	8293	62		1267	
29	[illegible] РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м шириной от 75 мм до 150 мм толщиной 25 мм 2 сорта ГОСТ 8486 86 ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3		0.116	133338.00	--	11339		11339	--	15265
		[illegible]				--	--	--	--		1149	
30	[illegible] РСНБ РК 2015 Изм	Конструкции деревянные каркасов эстакад Облицовка	м		0.316	8292.39	46.12	26		67	279	1318
		[illegible]				2457.16	20.61	285	2		98	
31	[illegible] РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная Устройство в один слой	м2		16	795.53	26.74	12766	426	6816	3366	17171
		[illegible]				235.53	1.66	3768	26		1287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					106013	12261	82871	20966	134354
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22837	896	--	15273	
	Материалы		Тенге					106013				
	Всего заработная плата		Тенге					68555				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						23243			
		Накладные расходы	Тенге					14319				
		Сметная прибыль	Тенге					20966				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге					10237				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч					138139				
		Сметная заработная плата	Тенге									18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**						23243			
		Нормативная трудоемкость	чел-ч					**138139**				
		Сметная заработная плата	Тенге						23243			18
		РАЗДЕЛ 6. Оконные и дверные проемы /АС-6/										
40	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм	Проемы оконные площадью до 2 м2 Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		5.4	3572.78	191.20	19293	1033	8595	9225	30800
		[illegible]				1806.54	91.65	9755	495		2281	
41	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным не открывающийся глухой	м2		5.4	15387.00	--	83090	--	83090	--	89737
		[illegible]				--	--	--	--		6647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					102383	1033	91595	9225	126537
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9755	495	--	8928	
	Материалы		Тенге					102383				
	Всего заработная плата		Тенге					8505				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						10250			
		Накладные расходы	Тенге					83090				
		Сметная прибыль	Тенге					9225				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге					8928				
								120536				

1	2	3	4	5	6			8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						10750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					120536				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						10750			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 РЕЗЕРВУАР ПА 24 м3 -2 шт

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	1101-0101-0026 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 20	Группы 2 группы в карьерах Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	291.5238	171.08	164.59	19871	47982	–	[illegible]	[illegible]
					6.99	27.98	1806	4361		4368	
2	1101-0205-0002 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы Разработка грунтов в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	93.162	1871.10	–	16870	–	–	[illegible]	[illegible]
					1871.10	–	16870	–		[illegible]	
3	1101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия необсыпные с пропиткой битумом Устройство	м2 покрытия	96.2	3661.06	106.94	352471	154494	249225	[illegible]	351996
					308.76	55.44	29705	5326		5327	
4	1101-0101-0015 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы Земляные бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м I группа грунтов 2	м3 грунта	244.924	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	–	[illegible]	[illegible]
					–	[illegible]	–	[illegible]		[illegible]	
5	1101-0205-0002 РСНБ РК 2015	Траншеи насыпи и котлованы и ямы Земляные вручную I группа грунтов 2	м3 грунта	194.736	975.89	–	190211	–	–	[illegible]	190067
					975.89	–	190211	–		[illegible]	
6	1101-0201-0001 РСНБ РК 2015	Грунт 1-3 группы Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	244.924	172.66	84.36	42016	[illegible]	–	[illegible]	[illegible]
					95.15	76.52	23293	[illegible]			
		Въезд и выезд										
7	1101-0101-0026 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 20	Группы 2 группы в карьерах Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	68	171.08	164.59	11633	11197	–	1680	14384
					6.99	27.98	441	1900		1900	
8	1101-0101-0015 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы Земляные бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м I группа грунтов 2	м3 грунта	68	19.17	19.17	1303	1303	–	300	1839
					–	8.13	–	553		116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				523967	190274	249225	151384	731430
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				174370	25758	–	54186	
	Материалы		Тенге				523967				
	Всего заработная плата		Тенге				249225				
		Накладные расходы	Тенге					202128			
		Сметная прибыль	Тенге				153384				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				54186				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				731430				
		Сметная заработная плата	Тенге								185
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					202128			
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				731430				
		Сметная заработная плата	Тенге								185

РАЗДЕЛ 2. Дно, стенки резервуара

9	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм	Стены днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм Устройство	м3	39.52	38217.65	2280.27	1510562	90116	1259827	[illegible]	1846967

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1.59176	1792.98 119679.00	762.50 --	189119 668028	39134 --	 668028	136812 --	 221170
11	211-2101-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.16456	-- 244485.00	-- --	-- [illegible]	-- --	 [illegible]	53442 --	 [illegible]
12	211-2101-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.68616	-- 346592.00	-- --	-- [illegible]	-- --	 [illegible]	1601 --	 [illegible]
13	1106-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм	Детали закладные весом до 1 кг Установка	т		0.0287	-- 1182204.55	-- 1154.54	-- [illegible]	-- 31	 26010	19015 7818	 [illegible]
		Покрытие резервуара				273438.00	637.50	7818	18		3287	
14	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм	Плиты перекрытий Укладка	м3 сборных конструкций		2.59	8579.77	2835.13	33438	2071	10160	8303	18571
						2126.74	395.38	5944	1103		2579	
15	5151-0101-0379 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода канализации резервуаров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92	м3		2.79	67673.00		188808		188808	--	303913
						--		--	--		13195	
16	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм	Колодцы круглые из сборного железобетона Устройство в грунтах сухих	м3		0.50	25533.35	9982.12	11290	5590	2221	8767	24911
						11580.02	4233.85	6185	2371		1815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2741552	192831	2122050	224021	3195264
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					709686	43676	--	236686	
	Материалы		Тенге					1370021				
	Всего заработная плата		Тенге						243312			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					963221				
	Местные материалы		Тенге					188808				
		Накладные расходы	Тенге					224021				
		Сметная прибыль	Тенге					236686				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					3195264				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									184
		Сметная заработная плата	Тенге						243312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**3195264**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									184
		Сметная заработная плата	Тенге						243312			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ										
		Водопроводные колодцы D=1500мм /4 шт/										
22	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм	Колодцы круглые из сборного железобетона Устройство в грунтах мокрых	м3		5.475	50523.46	10092.86	276616	55258	112531	130793	110091
						19877.00	4253.39	108827	23287		32593	
		Канализационные колодцы D=1500мм /2 шт/										
31	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные. диаметр 1.5 м Устройство Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		2.94	53172.04	8118.31	156326	23868	87147	54852	228072
						15411.96	3433.69	45311	10095		16894	

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
39	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм Установка	т фасонных частей		0,0236	145108,92	530517,14	34246	12520	8172	17063	55111
		НР-[illegible] СП-[illegible]				561609,20	168721,14	13254	3982		4105	
40	241-112-0123 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90° наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт	5		347,00	--	1735	--	1735	--	1674
								--			139	
41	241-112-0120 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90° наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт	5		682,00	--	3410		3410	--	3687
		СП-[illegible]						--	--		273	
42	241-112-0110 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90° наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт	6		1758,00	--	10548	--	10548	--	11392
		СП-[illegible]				--	--	--	--		844	
43	1306-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 Устройство для изготовления упоров	м3	0,44		32201,34	1052,33	14489	463	11785	2112	17824
		НР-[illegible] СП-[illegible]				4865,90	408,[illegible]9	2141	180		1320	
44	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм Установка	т фасонных частей	0,0062		145108,92	530517,14	8997	3289	2229	4483	14558
		НР-[illegible] СП-[illegible]				561609,20	168721,14	3482	1046		1078	
45	241-112-0106 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт	1		768,00	--	768	--	768	--	829
		СП-[illegible]				--	--	--	--		61	
46	241-112-0110 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт	1		1505,00	--	1505	--	1505	--	1625
		СП-[illegible]				--	--	--	--		120	
47	241-112-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт	2		2376,00	--	4752	--	4752	--	5132
		СП-[illegible]				--	--	--	--		380	
48	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм Установка	задвижка или клапан	2		1749,95	95,40	3500	191	300	3068	7093
		НР-[illegible] СП-[illegible]				1504,42	15,09	3009	90		525	
49	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт	2		12865,00	--	25730	--	25730	--	27788
		СП-[illegible]				--	--	--	--		2058	
50	1312-1101-0304 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм Монтаж оборудования	шт	2		8402,63	159,00	16805	318	555	9810	28744
		НР-[illegible] СП-[illegible]				7965,90	75,15	15932	150		2129	
51	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80/DN 65	шт.	2		20265,00	--	40530	--	40530	--	43772
		СП-[illegible]				--	--	--	--		3242	
53	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм Установка	задвижка или клапан	2		3296,90	159,00	6594	318	568	5800	13386
		НР-[illegible] СП-[illegible]				2854,18	75,15	5708	150		992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара. Т до 225 С, РХ 10-16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт	2	28962.00	–	57924	–	57924	–	62558
										1611	
55	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 П.10	Трубы водопроводные стальные диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. Гидро.	км	0.0027	1107649.87	5798413.35	3801	1565	374	2489	6704
					726768.00	2015726.39	1962	553		503	
56	241-1020-0322 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х10 мм	м	2.7108	11010.00	–	29846	–	29846	–	32234
										2388	
57	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Т.10 п.доп. п.п. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0027	2786912.68	20111092	7525	511	6062	1014	9222
					330170.00	2876455	910	104		697	
58	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1202.93	64.08	7218	384	468	6104	14708
					1077.19		6463			1099	
59	241-116-0302 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт	6	3071.00		18426		18426	–	19820
										1171	
60	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	фланец	7	920.69	18.06	6445	336	336	5725	13114
					826.16		5783			972	
61	241-116-0301 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт	8	2157.00		17256		17256	–	18636
										1380	
62	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	627.88	32.04	5023	256	169	4552	10341
					574.72	–	4598	–		766	
63	241-116-0202 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	8	1701.00	–	13608	–	13608	–	14697
					–	–	–	–		1089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				773531	99310	456831	218163	1103418
							217392	39637	–	81733	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				16805				
	Материалы		Тенге				555				
	Всего заработная плата		Тенге					16082			
		Накладные расходы	Тенге				9810				
		Сметная прибыль	Тенге				2129				
	ВСЕГО Стоимость монтажных работ		Тенге				28744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16082			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				530680				
	Материалы		Тенге				230224				
	Всего заработная плата		Тенге					240947			
		Накладные расходы	Тенге				238352				
		Сметная прибыль	Тенге				61522				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				830554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					240947			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				226038				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				226038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				18082				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге				241120				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1103418**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					257029			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3 ВОДОВОД									
		Земляные работы									
1	2101-0101-0365 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	370,2015	268,84	268,84	99525	99525	--	13327	121881
		Т/ЗП = 37 %			--	50,00	--	18510		9028	
2	2101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.170 Кстр=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	11,44767	2245,32	--	25704	--	--	18507	47748
		Т/ЗП = 13 %			2245,32	--	25704	--		3337	
3	2101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,88627	888,51		18558	--	--	13363	34171
		Т/ЗП = 13 %			888,51		18558	--		2354	
4	2101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	340,9762	31,60	31,60	10673	10673	--	3647	14317
		Т/ЗП = 37 %			--	12,44	--	4232		1608	
5	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	340,9762	175,61	80,46	59879	27435	--	38445	100358
		Т/ЗП = 37 %			95,15	32,43	32444	13432		7237	
6	2101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м. (ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3 грунта	6,38668	44,58	44,58	285	285		81	391
		Т/ЗП = 37 %			--	17,67	--	113		29	
7	2101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6,38668	41,27	41,27	261	263	--	78	367
		Т/ЗП = 37 %			--	16,36	--	104		27	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,1338	345378,43	87012,07	46212	11642	321	37460	90365
		Т/ЗП = 26 % СП = 26 %			255970,00	26831,10	34249	3590		6094	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	68	1521,46	949,23	103459	64582	--	57681	174031
		Т/ЗП = 26 % СП = 26 %			571,73	285,09	38878	19386		12891	
14	241-208-0405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	24	1093,00	--	26232	--	26232	--	28331
		СП = 26 %			--	--	--	--		2099	
15	241-214-0106 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	44	890,00	--	39160	--	39160	--	42293
		СП = 26 %			--	--	--	--		3133	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /23 шт/									
16	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	11,835	50523,46	10092,86	597945	119449	243252	282727	951127
		Т/ЗП = 26 % СП = 26 %			19877,00	4253,39	235244	50339		70454	
35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм.	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	19,224	31212,45	7,20	600028	138	518695	76324	730460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка			1223.64	–	81195	–		51108	
			фланец	2	1202.93	61.08	2406	128	123	2131	1903
31	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм			1077.60	–	2155	–		363	
			шт	4	3071.00		12284		12284	–	13267
32	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка				–		–		993	
			фланец	33	920.69	48.06	30383	1586	1554	26991	61964
33	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм			826.16	–	27263	–		1590	
			шт	77	2157.90	–	166009	–	166009	–	179326
34	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка			–	–	–	–		13287	
			фланец	16	627.88	32.04	10046	513	337	9104	20682
35	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм			374.72		5996	–		6532	
			шт	16	1701.00		27216		27216	–	29918
36	1122-0903-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка			–		–	–		2477	
			задвижка или клапан	9	1358.55	31.50	12227	284	1792	6578	24679
37	1122-0903-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка			1172.16	15.03	10549	135		1821	
			задвижка или клапан	16	2199.56	25.40	35193	406	366	24103	69736
38	242-101-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком для воды. Т до +75 С. PN 16 марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80			1811.52	45.09	28984	721		5108	
			шт	16	31167.00	–	503472		503472	–	533746
46	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы. Установка			–	–	–	–		46578	
			шт	3	2489.41	63.60	7468	191	565	6754	15338
47	242-402-0291 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения. Т до +80 С. уплотнение EPDM PN 10 16 25 DN 50			2237.22	30.06	6712	90		1136	
			шт	3	226651.00	–	679953	–	679953	–	734349
48	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка			–	–	–	–		54396	
			т фасонных частей	0,12364	1110815.92	530517.44	137345	65593	2315	89395	244879
49	241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108x4.0-76x3.5 мм			561609.20	168721.13	69437	20861		18139	
			шт	1	3208.00	–	3208	–	3208	–	3465
50	241-113-0214 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76x3.5-57x3.0 мм			–	–	–	–		257	
			шт	16	1520.00	–	24320	–	24320	–	26266
					–	–	–	–		1946	
		Гильза									
67	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка									
			км	0,0006	687513.42	256461.08	413	154	1	304	775
68	241-201-1213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x7,7 мм			430236.00	82119.36	258	49		57	
			м	0,606	5504.00	–	3335	–	3335	–	3602

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
[illegible]	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 250 мм Укладка	км	0.0141	615917.30	258924.06	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	267 6828	17710
[illegible]	241-501-1211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6.2 мм	м	11.241	416176.00 3433.00	72960.75	3868 188869	10259 –	188869	–	1275 –	57900
[illegible]	[illegible] РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3	м3 грунта	1810.7	462.18	387.13	228227	769976	–	114283	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с отвалом перемещения грунта до 5 м. I группа грунтов 2	м3 грунта	1810.7	15.05 19.17	52.61 19.17	27251 34711	131378 34711	– –	67101 10625	18063
77	[illegible] РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	1 км	54956.15	22.16	–	1218035	–	–	36275	–	[illegible]
78	[illegible] РСНБ РК 2015	Штуцеры напорные стальные диаметр 100 мм. Врезка в существующие стальные трубы	шт	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
82	[illegible] РСНБ РК 2015 Изм	Фасонные части стальные сварные диаметром 108х250 мм Укладка	т фасонных изделий	0.0912	3129.06 110845.97	1513.00 [illegible]	3129 [illegible]	1513 [illegible]	[illegible] [illegible]	1166 [illegible]	[illegible] [illegible]
83	[illegible] РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, образован диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 17378-2001 размерами 76х4.0/57х4.0 мм	шт	2	561609.20 520.00	168721.13	674 1040	202 –	– 1040	176 –	[illegible] 1123
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				16206729	–	2310271	83 847782	18418871
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				658038	290448	–	126136	
	Материалы		Тенге				14671531				
	Всего заработная плата		Тенге				775071	938606			
	Транспортные расходы		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				12090455				
		Сметная прибыль	Тенге				847782				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				1241533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16760857				
		Сметная заработная плата	Тенге								650
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					938606			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1535198				
		Сметная прибыль	Тенге				1535198				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге				122817				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				1658015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**18418871**				
		Сметная заработная плата	Тенге					938606			650
		РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ № 1									
		Демонтажные работы существующего фундамента									
1	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка ФБС	м3	25.8	38014.11	17605.77	980764	454229	51946	582041	1687829
		[illegible]			18394.92	8461.89	474589	218317		125024	

1	2	3	4	5	6			8	9	10	11	12
5	1101-0101-0020 РСНБ РК 2015 Нам и доп. вып. 20	Группа 2 группа в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта		500	183,30	175,25	91650	87625		10901	10750
						8,05	22,24	4025	11120		8201	
7	412-1012-201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 км		875	152,00		133000				11711
											1911	
8	1101-0513-0107 РСНБ РК 2015	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2		2600	2,09	2,09	5434	5434		3816	3333
							2,12		5500		1711	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Нулевой различи ающий Общестроительные работы										
		Стены										
9	1103-0271-0101 РСНБ РК 2015 Нам	Стены из автобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 1 м	м3 кладки		21,31	971,72	2742,00	21734	61180	4847	11602	12000
						1769,01	661,37	10163	11509		79933	
10	412-2011-0301 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона (пескобетон) ГОСТ 21520-89 200х200х600мм	м3		19,44	17902,00		348		348		17800
											2641	
11	412-2011-0301 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона (пескобетон) ГОСТ 21520-89 120х200х600мм	м3		2,5	17902,00		11755		11755		18335
											3591	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1 Уборная на 1 очко 2 шт										
117	2232-0101-0008 РСНБ РК 2015 Нам	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3		2,41	53990,00	2906,00	131294	7010	8134	26,32	16176
						12649,36	3364,32	30466	8,58		1963	
118	225-101-0002 РСНБ РК 2015	Плиты для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт		1	35125,00		35125		35125		37169
											2014	
119	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт		2	15551,00		31102		31102		33560
											2188	
120	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9	шт		1	22783,00	--	22783	--	22783	--	24606
						--	--	--	--		1823	
121	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ППП5-1	шт		1	22100,00	--	22100	--	22100	--	21192
						--	--	--	--		1792	
122	Коммерческое предложение	Уборная на 1 очко деревянное	шт		1	151785,71	--	151786	--	151786	--	163979
						--	--	--	--		12193	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 Резервуар на 24 м3 - 2 шт										
		Покрытие резервуара										
123	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт		2	13117,00	--	26234	--	26234	--	28333
						--	--	--	--		2099	
124	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт		2	16821,00	--	33642	--	33642	--	36333
						--	--	--	--		2691	
125	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт		2	4431,00	--	8862	--	8862	--	9571
						--	--	--	--		709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации									
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
13	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 50 мм. Укладка	км	0.04	325857.25	76061.10	13051	3050	89	10759	24673
14	244-2012-0110 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 57х5.0 мм	м	40.4	247490.00	23775.68	9806	951		1902	
15	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 75 мм. Укладка	км	0.018	393145.97	110345.25	7077	1986	397	5556	13641
16	244-2012-0111 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 76х6.8 мм	м	18.18	1097.00		19943		19943		51438
17	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 100 мм. Укладка	км	0.07	471575.87	128194.15	33230	9995	6943	26155	61225
18	244-2012-0114 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 114х10.0 мм	м	70.7	337480.00	39610.67	23624	2700		4756	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /4 шт/									
19	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	26	595.00		15470		15470		23155
20	244-2012-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	4	5144.00		20576		20576		23333
		Канализационные колодцы D=1500мм /2 шт/									
21	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	18	595.00		10710		10710		11567
22	244-2012-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	5144.00		10288		10288		11111
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3 Водовод									
		Водопроводные колодцы D=1500мм /23 шт/									
136	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	207	595.00		123165		123165		133018
137	244-2012-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	23	5144.00		118312		118312		127777
		Водопроводные колодцы D=1500мм /1 шт/									
138	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	1.69	50523.46	10092.86	85385	17057	34736	40373	135818
139	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днища железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт	1	19877.00	4253.39	33592	7188		10061	
140	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт	1	25175.00		25175		25175		27189
				1	15551.00		15551		15551		16795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	225-101-0009 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 тяжелого бетона класса В15 СТ РК ГОСТ 8020-2010 ГОСТ 8020-90	шт	2	22783.00	–	45566	–	45566	–	45566
					–	–	–	–	–	6415	
142	225-101-0020 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1, ПП15-1	шт	1	22800.00	–	22800	–	22800	–	22800
					–	–	–	–	–	1923	
143	225-101-0261 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	1	1131.00	–	1131	–	1131	–	1131
					–	–	–	–	–	95	
144	261-107-0026 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	9	895.00	–	8055	–	8055	–	8055
					–	–	–	–	–	678	
145	214-201-0002 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2561-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	5111.00	–	5111	–	5111	–	5111
					–	–	–	–	–	112	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1 Благоустройство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение L=182 м. Ворота с калиткой L=4 м									
146	1102-0111-0017 РСНБ РК 2015	Ограждения металлических панелей высотой до 2,5 м по железобетонным столбам без подкладок. Установка	метров	186	3769.11	1166.27	701116	216911	251103	88966	1388466
					2265.29	1020.02	1020.02	920.02	–	17512	
147	311-205-0002 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 40х40 мм до 60х60 мм 80х80х3.0	т	2.4	178897.00	–	429355	–	429355	–	429355
					–	–	–	–	–	89300	
148	311-205-0002 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 20х20 мм до 30х30 мм 40х20х2.0	т	0.8	178897.00	–	143078	–	143078	–	143078
					–	–	–	–	–	30644	
149	311-205-0002 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм 160х160х4.0	т	0.3	459017.00	–	137711	–	137711	–	137711
					–	–	–	–	–	11017	
150	311-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 10 до 125 мм толщиной от 2 до 16 мм 40х40х4.0	т	0.22374	424901.00	–	95067	–	95067	–	102672
					–	–	–	–	–	7605	
151	1117-0001-0110 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	163	96.91	2.67	15796	435	7157	5694	23210
					50.33	0.30	8201	19		1719	
152	1115-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы диаметром менее 50 мм и тому подобное Окраска масляная количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	163	1000.95	1.20	163155	196	22702	112281	297471
					860.47	0.58	140257	95		22035	
153	211-201-0510 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный НС35-1.02 СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0.7 мм	м2	372	1301.00	–	1599972	–	1599972	–	1727970
					–	–	–	–	–	127998	
154	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Разматывание и натягивание колючей проволоки	м проволоки	186	34.22	0.32	6365	60	–	6270	13646
					33.90	0.15	6305	28		1011	
155	261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая однооснавая рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	84	641.00	–	53844	–	53844	–	58152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	[illegible] РСНБ РК 2015 [illegible]	Ворота раздвижные. Устройство. Установка столбов металлических	шт	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ [illegible] Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] РСНБ РК 2015	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗПД	шт	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				[illegible]				
	Материалы		Тенге				[illegible]				
	Всего заработная плата		Тенге				[illegible]	1634608			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				[illegible]				
	Местные материалы		Тенге				[illegible]				
	Транспортные расходы		Тенге				[illegible]				
		Накладные расходы	Тенге				[illegible]				
		Сметная прибыль	Тенге				[illegible]				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				[illegible]				
		Нормативная трудоемость	чел-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1634608			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				[illegible]				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				[illegible]				
		Сметная прибыль	Тенге				[illegible]				
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ		Тенге				[illegible]				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1188931				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				[illegible]				
		Сметная прибыль	Тенге				153330				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**9701459**				
		Нормативная трудоемость	чел-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1634608			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**34417962**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Заработная плата рабочих строителей	Тенге				2647240				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2383175			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					748038			
		- Материалов изделий и конструкций	Тенге						11411369		
		- Перевозка грузов	Тенге				12270057				
		- Накладные расходы	Тенге							91546,99	
		- Сметная прибыль	Тенге							254974	
		Временные здания и сооружения	Тенге	1.30%							447434
		Итого	Тенге								35865396
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	3.30%							1183558
		Итого	Тенге								36048954
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							720979
		Итого	Тенге								36736273
		Итого в текущих ценах 2022 года, к 1.0500514	Тенге	80.00%							[illegible]
		Итого в текущих ценах 2023 года, к 1.0973603	Тенге	20.00%							8062555
		Всего	**Тенге**								**38 922 565**
		Скидка К 0.9500000145	Тенге	0.950000							36 976 437

1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ИТОГ	Тенге	12%								1 037 172
		Итого в ценах с НДС	Тенге									11 412 609

Заключение: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Кузнецов Р.А.

Подрядчик: Директор ТОО "Engineering and construction group":

Ханжов Ф.А.

Технадзор: ТОО «EXPERT-SK»

Авторский надзор: ТОО "Redline Pro"

Розибов О.Н.