Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Подрядчик: ТОО "Engineering and construction group"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Жанажол Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за

август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор / Доп. Соглашение: номер	Договор / Доп. Соглашение: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 17	04.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1: СМР (в сметных базисных ценах)	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты: на приобретение материалов	Дополнительные затараты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	100 279 043	46 186 228							5 542 347
С НДС	112 312 528	51 728 575							12 033 485
Всего к оплате		51 728 575							

Заказчик

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

И.о.руководителя **Аманжолов М.Б.**

Подрядчик

ТОО "Engineering and construction group"

Директор **Алимов Ф.А.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел, архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Подрядчик: ТОО "Engineering and construction group"

Договор № 17 от 04.05.2023 года

АКТ № 4
выполненных работ за август 2023 года
"Строительство системы водоснабжения с.Жанажол Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв. 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3 Водовод										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		37296,85	268,84	268,84	10026885	10026885	–	1342687	12279137
		НР - 72%, СП - 8%				–	50,00	–	1864842		909566	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1153,51	2245,32	–	2589999	–	–	1864799	4811182
		НР - 72%, СП - 8%				2245,32	–	2589999	–		356384	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		2103,87	888,54	–	1869373	–	–	1345948	3472547
		НР - 72%, СП - 8%				888,54	–	1869373	–		257226	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		34352,23	31,30	31,30	1075225	1075225	–	306944	1492743
		НР - 72%, СП - 8%				–	12,41	–	426311		110574	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		34352,23	175,61	80,46	6032595	2763980	–	3329143	10110677
		НР - 72%, СП - 8%				95,15	39,45	3268615	1355195		748939	
6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м + ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3 грунта		644,27	44,58	44,58	28722	28721	–	8197	39872
		НР - 72%, СП - 8%				–	17,67	–	11384		2953	
7	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		644,27	41,27	41,27	26589	26589	–	7589	36912
		НР - 72%, СП - 8%				–	16,36	–	10540		2734	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		13,5	345378,43	87012,07	4662609	1174663	32351	3779637	9117625

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		20,28	50523,46	10092,86	1024616	204683	416827	484471	1629814
		[illegible]				19877,00	4253,39	403106	86259		120727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					27336613	15300746	449178	12469415	42990509
								11586688	4116751	--	3184483	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					27336613				
	Материалы		Тенге					449178				
	Всего заработная плата		Тенге						15703439			
		Накладные расходы	Тенге					12469415				
		Сметная прибыль	Тенге					3184483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					42990509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12752
		Сметная заработная плата	Тенге						15703439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					42990509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12752
		Сметная заработная плата	Тенге						15703439			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**42990509**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					11586688				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						15300746			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4116751			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							449178		
		- Накладные расходы	Тенге								12469415	
		- Сметная прибыль	Тенге								3184483	
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,30%								558877
		Итого	Тенге									43549386
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	3,30%								1437130
		Итого	Тенге									**44986515**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%								899730
		Итого	Тенге									**45886246**
		Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0560514	Тенге	80,00%								38 546 333
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603	Тенге	20,00%								10 070 749
		Всего	**Тенге**									**48 617 082**
		Скидка К=0,950000000145	Тенге	0,950000								46 186 228
		НДС	Тенге	12%								5 542 347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого к оплате с НДС	Тенге								51 728 575

Заказчик: КГУ "Отдел, архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Директор ТОО "Engineering and construction group":

Технадзор: ТОО «EXPERT-SK»

Авторский надзор: ТОО "Redline Pro"

Амирхолов М.Б.

Ханмов Ф.

Ж.Б.

Ю. Н.

ТЕХНАДЗОР "EXPERT-SK" 170340008900 БСН / БИН

«Redline Pro»

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Engineering and construction group"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Жанажол Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за

август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Доп. Соглашение: номер	Договор: Доп. Соглашение: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 17	04.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1: СМР (в сметных базисных ценах	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты: на приобретение материалов	Дополнительные затараты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	54 092 815	16 749 348							2 009 922
С НДС	60 583 953	18 759 270							6 491 138
Всего к оплате		**18 759 270**							

Заказчик

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

И.о.руководителя _____ **Асылтасов С.О.**

Подрядчик

ТОО "Engineering and construction group"

Директор _____ **Ханмов Ф.А.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел, архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Engineering and construction group"

Договор № 17 от 04.05.2023 года

АКТ № 3
выполненных работ за август 2023 года
"Строительство системы водоснабжения с.Жанажол Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв. 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3 Водовод										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		13813,65	268,84	268,84	3713662	3713661	--	497291	4547830
		НР - 72%; СП - 8%				--	50,00	--	690682		336876	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		427,23	2245,32	--	959268	--	--	690673	1781936
		НР - 72%; СП - 8%				2245,32	--	959268	--		131995	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		779,21	888,54	--	692359	--	--	498499	1286126
		НР - 72%; СП - 8%				888,54	--	692359	--		95269	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		12723,05	31,30	31,30	398231	398231	--	113683	552867
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,41	--	157893		40953	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		12723,05	175,61	80,46	2234295	1023696	--	1233016	3744696
		НР - 72%; СП - 8%				95,15	39,45	1210598	501924		277385	
6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м + ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3 грунта		238,62	44,58	44,58	10638	10637	--	3036	14768
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,67	--	4216		1094	
7	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		238,62	41,27	41,27	9848	9848	--	2811	13671
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,36	--	3904		1013	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		5	345378,43	87012,07	1726892	435060	11982	1399865	3376898
		НР - 99%; СП - 8%				255970,00	26831,10	1279850	134155		250141	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /23 шт/										
16	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		3,38	50523,46	10092,86	170769	34113	69472	80745	271635
		НР - 99%; СП - 8%				19877,00	4253,39	67184	14376		20121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9915962	5625246	81454	4519619	15590427
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4209259	1507150	--	1154847	
	Материалы		Тенге					9915962				
	Всего заработная плата		Тенге					81453				
		Накладные расходы	Тенге						5716409			
		Сметная прибыль	Тенге					4519619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1154847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15590427				
		Сметная заработная плата	Тенге									4656
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						5716409			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15590427				
		Сметная заработная плата	Тенге									4656
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**						5716409			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**15590427**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4209259				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5625246			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1507150			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							81453		
		- Накладные расходы	Тенге								4519619	
		- Сметная прибыль	Тенге								1154847	
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,30%								202676
		Итого	Тенге									15793103
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	3,30%								521172
		Итого	Тенге									**16314275**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%								326285
		Итого	Тенге									**16640560**
		Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0500514	Тенге	80,00%								13 978 755
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603	Тенге	20,00%								3 652 138
		Всего	**Тенге**									**17 630 893**
		Скидка К=0,95000000145	Тенге	0,950000								16 749 348
		НДС	Тенге	12%								2 009 922
		Итого к оплате с НДС	**Тенге**									**18 759 270**

Заказчик: КГУ "Отдел, архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Асылтасов С.О.

Подрядчик: Директор ТОО "Engineering and construction group":

Хаимов Ф.А.

Технадзор: ТОО «EXPERT-SK»

Глеубаев Д.Б.

Авторский надзор: ТОО "Redline Pro"

Шпоян ЕО.Н.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: "Engineering and construction group"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Жанажол Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за

июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Доп. Соглашение: номер	Договор: Доп. Соглашение: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 17	04.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1: СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты: на приобретение материалов	Дополнительные затараты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	20 576 530	20 576 530							2 469 184
С НДС	23 045 714	23 045 714							2 469 184
Всего к оплате		**23 045 714**							

Заказчик

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

И.о.руководителя _____ **Асылтасов С.О.**

Подрядчик

ТОО "Engineering and construction group"

Директор_____ **Хаимов Ф.А.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел, архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Engineering and construction group"

Договор № 17 от 04.05.2023 года

АКТ № 1
выполненных работ за июнь 2023 года
"Строительство системы водоснабжения с.Жанажол Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв. 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3 ВОДОВОД										
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
9	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м		19788,663	745,00	--	14742554	--	14742554	--	15921958
		СН - 8%				--	--	--	--		1179404	
		Водопроводные колодцы D=1500 мм /23шт/										
17	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 марки 1ПП15	шт.		23	25175,00	--	579025	--	579025	--	625347
		СН - 8%				--	--	--	--		46322	
18	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		17	15551,00	--	264367	--	264367	--	285516
		СН - 8%				--	--	--	--		21149	
19	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.		52	22783,00	--	1184716	--	1184716	--	1279493
		СН - 8%				--	--	--	--		94777	
20	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		23	22400,00	--	515200	--	515200	--	556416
		СН - 8%				--	--	--	--		41216	
21	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорное железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 марки КО 6	шт.		23	4431,00	--	101913	--	101913	--	110066
		СН - 8%				--	--	--	--		8153	
		Колодец диам.2000 мм-1 шт										
26	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.		1	36951,00	--	36951	--	36951	--	39907
		СН - 8%				--	--	--	--		2956	
27	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.		2	22061,00	--	44122	--	44122	--	47652
		СН - 8%				--	--	--	--		3530	
28	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.		1	33140,00	--	33140	--	33140	--	35791
		СН - 8%				--	--	--	--		2651	
29	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-90 марки 1ПП20-1	шт.		1	33849,00	--	33849	--	33849	--	36557
		СН - 8%				--	--	--	--		2708	
30	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	4431,00	--	4431	--	4431	--	4785
		СН - 8%				--	--	--	--		354	
43	242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		9	21534,00	--	193806	--	193806	--	209310
		СН - 8%				--	--	--	--		15504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					17734074	--	17734074	--	19152798
								--	--	--	1418724	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2797714				
	Местные материалы		Тенге					2797714				
		Сметная прибыль	Тенге					223816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3021530				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					14936360				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14936360				
		Сметная прибыль	Тенге					1194908				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					16131268				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					**19152798**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**19152798**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							17734074		
		- Сметная прибыль	Тенге								1418724	
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,30%								248986
		Итого	Тенге									19401784
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	3,30%								640259
		Итого	Тенге									**20042043**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%								400841
		Итого	Тенге									**20442884**
		Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0500514	Тенге	80,00%								17 172 863
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603	Тенге	20,00%								4 486 642
		Всего	**Тенге**									**21 659 505**
		Скидка К=0,95000000145	Тенге	0,950000								20 576 530
		НДС	Тенге	12%								2 469 184
		Итого к оплате с НДС	**Тенге**									**23 045 714**

Заказчик: КГУ "Отдел, архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Асылтаев С.

Подрядчик: Директор ТОО "Engineering and construction group":

Технадзор: ТОО «EXPERT-SK»

Тлеубаев Т.К.

Авторский надзор: "Redline Pro"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Engineering and construction group"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Жанажол Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за

июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Доп. Соглашение: номер	Договор: Доп. Соглашение: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 17	04.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1: СМР (в сметных базисных ценах)	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты: на приобретение материалов	Дополнительные затараты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	37 343 467	16 766 937							2 012 032
С НДС	41 824 683	18 778 969							4 481 216
Всего к оплате		**18 778 969**							

Заказчик

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

И.о.руководителя _____ **Асылтасов С.О.**

Подрядчик

ТОО "Engineering and construction group"

Директор _____ **Хаимов Ф.А.**

Нам

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел, архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Engineering and construction group"

Договор № 17 от 04.05.2023 года

АКТ № 2
выполненных работ за июль 2023 года
"Строительство системы водоснабжения с.Жанажол Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв. 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации										
		Водопроводные колодцы D=1500мм /4 шт/										
23	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		4	25175,00	--	100700	--	100700	--	108756
		СП - 8%				--	--	--	--		8056	
24	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		3	15551,00	--	46653	--	46653	--	50385
		СП - 8%				--	--	--	--		3732	
25	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		5	22783,00	--	113915	--	113915	--	123028
		СП - 8%				--	--	--	--		9113	
26	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		4	22400,00	--	89600	--	89600	--	96768
		СП - 8%				--	--	--	--		7168	
27	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		4	4431,00	--	17724	--	17724	--	19142
		СП - 8%				--	--	--	--		1418	
		Канализационные колодцы D=1500мм /2 шт/										
32	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		2	25175,00	--	50350	--	50350	--	54378
		СП - 8%				--	--	--	--		4028	
33	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		4	22783,00	--	91132	--	91132	--	98423
		СП - 8%				--	--	--	--		7291	
34	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		2	22400,00	--	44800	--	44800	--	48384
		СП - 8%				--	--	--	--		3584	
35	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		2	4431,00	--	8862	--	8862	--	9571
		СП - 8%				--	--	--	--		709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					563736	--	563736	--	608835
								--	--	--	45099	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					563736				
	Местные материалы		Тенге					563736				
		Сметная прибыль	Тенге					45099				

25	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		5	22783,00	--	113915	--	113915	--	123028
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					608835				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					**608835**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3 Водовод										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		11050,92	268,84	268,84	2970929	2970929	--	397833	3638263
		НР - 72%; СП - 8%				--	50,00	--	552546		269501	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		341,78	2245,32	--	767405	--	--	552532	1425532
		НР - 72%; СП - 8%				2245,32	--	767405	--		105595	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		623,37	888,54	--	553889	--	--	398800	1028904
		НР - 72%; СП - 8%				888,54	--	553889	--		76215	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		10178,44	31,30	31,30	318585	318585	--	90946	442294
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,41	--	126314		32763	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		10178,44	175,61	80,46	1787436	818957	--	986413	2995757
		НР - 72%; СП - 8%				95,15	39,45	968479	401539		221908	
6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м + ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3 грунта		190,9	44,58	44,58	8510	8510	--	2429	11814
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,67	--	3373		875	
7	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		190,9	41,27	41,27	7878	7878	--	2249	10937
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,36	--	3123		810	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		4	345378,43	87012,07	1381514	348048	9586	1119892	2701519
		НР - 99%; СП - 8%				255970,00	26831,10	1023880	107324		200112	
9	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м		3071,475	745,00	--	2288249	--	2288249	--	2471309
		СП - 8%				--	--	--	--		183060	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /23 шт/										
16	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3		3,38	50523,46	10092,86	170769	34113	69472	80745	271635
		НР - 99%; СП - 8%				19877,00	4253,39	67184	14376		20121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					10255164	4507020	2367307	3631839	14997964
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3380837	1208595	--	1110960	
	Материалы		Тенге					7966915				
	Всего заработная плата		Тенге					79056				
		Накладные расходы	Тенге						4589432			
		Сметная прибыль	Тенге					3631839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					927900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12526654				
		Сметная заработная плата	Тенге						4589432			3736

25	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		5	22783,00	--	113915	--	113915	--	123028
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2288249				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2288249				
		Сметная прибыль	Тенге					183060				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2471309				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					**14997964**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3736
		Сметная заработная плата	Тенге						4589432			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**15606798**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3380837				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4507020			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1208595			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2931041		
		- Накладные расходы	Тенге								3631839	
		- Сметная прибыль	Тенге								1156059	
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,30%								202888
		Итого	Тенге									15809686
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	3,30%								521720
		Итого	Тенге									**16331406**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%								326628
		Итого	Тенге									**16658034**
		Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0500514	Тенге	80,00%								13 993 434
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603	Тенге	20,00%								3 655 973
		Всего	**Тенге**									**17 649 407**
		Скидка К=0,95000000145	Тенге	0,050000								16 766 937
		НДС	Тенге	12%								2 012 032
		Итого к оплате с НДС	**Тенге**									**18 778 969**

Заказчик: КГУ "Отдел, архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

_____ Асылтасов С.О.

Подрядчик: Директор ТОО "Engineering and construction group":

_____ Хаимов Ф.А.

Технадзор: ТОО «EXPERT-SK»

_____ Тлеубаев Д.Б.

Авторский надзор: ТОО "Redline Pro"

_____ Козлябек О.Н.