Генподрядчик: ТОО "Ar Kua Group"
Субподрядчик: ТОО «BAS BUILDING»
Договор: №10 от 26.04.2018 г.
Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного 20 квартирного жилого дома №12 в 1 микрорайоне города Ленгер, Толебийского района,ОКО

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Ноябрь месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№10 от 26.04.2018 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство 5-ти этажного 20 квартирного жилого дома №12 в 1 микрорайоне города Ленгер, Толебийского района,ОКО	2 534 336,00	2 262 800,00							271 536,00	2 534 336,00
Всего по стройке	2 534 336,00	2 262 800,00							271 536,00	2 534 336,00

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Ar Kua Group"
_____ **Абишев Б. Ш.**

Субодрядчик:
Директор
ТОО "BAS BUILDING"
_____ **Токтаров К. Ш.**

Генподрядчик: ТОО "Ar Kua Group"
Субподрядчик: ТОО "BAS BUILDING"
Договор: №10 от 26.04.2018 г.
Наименование сипрйки - Строительство 5-ти этажного 20 квартирного жилого дома №12 в 1 микрорайоне города Ленгер, Толебийского района,ОКО
Наименование объекта - Строительство 5-ти этажного 20 квартирного жилого дома №12 в 1 микрорайоне города Ленгер, Толебийского района,ОКО

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	3291,0654	27,84	26,18	91607	86144	28284	0,01	38
		м3		1,66	7,20	5463	23696	97	0,03	82
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	247,7146	262,72	–	65079	–	73539	1,85	458
		м3		262,72	–	65079	–	113	–	–
3	E0101-18-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	3225,5745	47,43	44,84	152984	144629	51314	0,02	58
		м3		2,59	13,81	8354	44547	97	0,05	167
4	E010333-A20-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	5644,75538	125,82	125,82	710223	710223	142045	–	–
		т		–	25,16	–	142045	100	0,53	2983
5	E0101-139-1	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	3020,749	88,98	88,73	268795	268040	72843	–	5
		м3		0,25	24,61	755	74341	97	0,08	256
6	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	3020,749	13,62	12,00	41135	36241	12790	0,01	37
		м3		1,62	2,75	4894	8292	97	0,01	37
7	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	1311,5	134,10	–	175872	–	198736	0,97	1275
		м3		134,10	–	175872	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
			3387,155	6,48	6,48	21947	21947	6912	–	–
		м3		–	2,10	–	7125	97	0,01	27
9	Е0101-27-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**								
			3387,155	3,20	3,20	10837	10837	3413	–	–
		м3		–	1,04	–	3519	97	–	13
10	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			3387,155	21,55	4,52	72980	15297	55953	0,11	366
		м3		17,03	–	57683	–	97	–	–
11	Е0101-85-2	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м**								
			1451,638	12,34	12,34	17915	17915	4925	–	–
		м3		–	3,50	–	5077	97	0,01	19
12	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
			12,5	27,10	27,10	339	339	474	0,40	5
		т		18,97	18,97	237	237	100	0,40	5
13	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**								
			12,5	68,94	68,94	862	862	172	–	–
		т		–	13,79	–	172	100	0,29	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1630574	1312473			2241
			Тенге			318337	309050			3595
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1630574				
Всего заработная плата -			Тенге				627387			
Транспортные расходы -			Тенге			339				
	Накладные расходы -		Тенге			651398				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							326
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				97710			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			136918				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2418890				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							6161
	Сметная заработная плата -		Тенге				725097			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2418890				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							6161
	Сметная заработная плата -		Тенге				725097			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0106-1-15	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА В15**								
			137,67	246,90	100,65	33991	13856	26638	0,97	134
		м3	–	146,25	38,03	20134	5236	105	0,19	26
15	Е0122-1-1	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт**								
			0,0328	47884,82	1984,82	1571	65	1989	270,00	9
		км		45900,00	749,25	1506	25	130	3,66	–
16	Е0116-10-8	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм**								
			1	335,58	45,33	336	45	393	1,66	2
		м		290,25	16,97	290	17	128	0,08	–
17	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**								
			1,922907	2217,33	327,33	4264	629	4066	11,60	22
		т		1890,00	123,75	3634	238	105	0,60	1
18	Е0106-11-3	**Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании Ан-1,Ан-2**								
			0,403	20387,63	587,63	8216	237	8473	118,00	48
		т		19800,00	222,75	7979	90	105	1,08	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			48377	14833			214
			Тенге			33544	5605			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48041				
	Всего заработная плата -		Тенге				38841			
		Накладные расходы -	Тенге			41166				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6175			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				45016			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			336				
	Всего заработная плата -		Тенге				307			
		Накладные расходы -	Тенге			393				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			95332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				45382			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1678950	1327307			2455
			Тенге			351881	314655			3622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1678615				
		Всего заработная плата -	Тенге				666228			
		Транспортные расходы -	Тенге			339				
		Накладные расходы -	Тенге			692564				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							346
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				103885			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142271				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2513450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6422
		Сметная заработная плата -	Тенге				770113			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			336				
		Всего заработная плата -	Тенге				307			
		Накладные расходы -	Тенге			393				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				366			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2514222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6424
		Сметная заработная плата -	Тенге				770479			
		Всего прямые затраты				2 514 222				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,9				2 262 800				
		НДС 12%				271 536				
		Стоимость строительства				2 534 336				

Генподрядчик:

ТОО "Ar Kua Group"

Директор _____ **Абишев Б. Ш.**

Субподрядчик:

ТОО "BAS BUILDING"

Директор _____ **Токтаров К. Ш.**