НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик ТОО "Мейір-М"
Субподрядчик ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство школы на 300 мест расположеная в Акмолинской области, Аршалынского района с. Жалтырколь. (завершение)

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2023 года

на Обшестроительные работы (2-1-1)

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) III квартал 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4309001**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3147971
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1567119*
		машины и механизмы	тенге			469376
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*102069*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			691654
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	673		
	Надземная часть					**4309001**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3147971
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1567119*
		машины и механизмы	тенге			469376
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*102069*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			691654
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	673		
	Раздел 1.	**Стены**				**2860094**
		из них:				

Составлен(а) III квартал 2023 года

		затраты на труд рабочих	тенге			2204647
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1097538*
		машины и механизмы	тенге			384652
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*84137*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			270796
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	478		
				Наружние стены		
1	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	**$м^3$**	**11,354272**	**42 556**	**483192**
2	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	**$м^3$**	**23,5174461**	**42 556**	**1000808**
3	**6105-0201-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	**$м^2$**	**92,318496**	**10 469**	**966482**
4	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,2441606**	**312 386**	**76272**
				Внутренние		
5	**6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	**$м^3$ кладки**	**7,5676**	**35 866**	**271420**
6	**212-401-0204** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**1,6347744**	**24 628**	**40261**
7	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,040752**	**312 386**	**12730**
8	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0112**	**306 812**	**3436**
				Перемычки		

Составлен(а) III квартал 2023 года

9	**6104-0301-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**5**	**796**	**3980**
10	**212-401-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**0,057**	**26 550**	**1513**
	Раздел 2.	**ПЕРЕГОРОДКИ**				**1408545**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			925539
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*460726*
		машины и механизмы	тенге			68779
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14852*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			414226
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	190		
11	**6105-0201-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1***	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	**$м^2$**	**99,6810993**	**10 745**	**1071073**
12	**213-101-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**3,8875629**	**86 808**	**337472**
	Раздел 3.	**ПОКРЫТИЕ**				**40362**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			17785
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8855*
		машины и механизмы	тенге			15945
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3080*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6632
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
13	**6104-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**5**	**6 746**	**33730**
14	**212-401-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**0,2498**	**26 550**	**6632**

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 309 001**
		в т.ч. оборудование				0
		прочие				0
		ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				4 309 001
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%			7,30%	314 557

Составлен(а) III квартал 2023 года

		Итого				**4 623 558**
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			0,30%	13 871
		Итого				**4 637 429**
		сметная прибыль 5%			*5%*	231 871
		Итого со сметной прибылю				**4 869 300**
		Итого с оборудованием и прочие				**4 869 300**
		Непредвиденные работы и затраты 2%			2%	97 386
		Итого с непредвиденными				**4 966 686**
		Тендерная скидка 0,99984099443			0,999840994430	**4 965 896**
		итого со скидкой				**4 965 896**
		скидка подрядчика к=0,9			0,9000	4 469 307
		НДС -12%			12%	536 317
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**5 005 624**

Генподрядчик
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик
ТОО "Прогресс KZ"

Директор Каскулаков К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)