Тапсырыс беруші: Түркістан қаласы әкімдігінің "Жолаушылар көлігі және автокөлік жолдар бөлімі" ММ-і

Нысан 3

Техникалық қадағалаушы: "Политехстрой" ЖШС-і

Мердігер: "Алем Транс Жол" ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы анықтама:

Келісім шарт: 2022 жылғы 19 қараша №022/74 келісім шарт бойынша жалпы соммасы - 12 366 053 748,16 теңге, 2022 жылға қарастырылған соммасы - 9 770 938,23 теңге, 2023 жылға қарастырылған соммасы - 586 256 293,75 теңге, 2024 жылға қарастырылған соммасы - 574 352 359,71 теңге

Қосымша келісім шарт: - 2023 жылғы 05 мамыр №1, 2023 жылғы 08 караша №2, 2024 жылғы 11 қаңтар №3

Құрылыс атауы: Түркістан облысы Түркістан қаласында Қалаби көшесінің бойындағы (О. Жандосов және Майкөтов көшелерінің арасында) автожолды реконструкциялау

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2024 жылғы 20 наурыз айындағы №2 анықтама

Код	Код		Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру -құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
4853501	120440		№022/74	19.11.2022	РБ	485-022-032-432	ЖШС	17
Орындалған жұмыстар құны және шығындар, мың теңге								
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	ҚҚС-қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан				Есепті айдың ҚҚС	Төлемге барлығы
			2017 жылғы баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда / жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға / басқа қосымша шығыстар		
А	1	2	3	4 / 5	6	7 / 8	9	10
Түркістан облысы Түркістан қаласында Қалаби көшесінің бойындағы (О. Жандосов және Майкөтов көшелерінің арасында) автожолды реконструкциялау	574 352 359,71	477 490 254,73					57 298 830,57	534 789 085,30
Аванс Ұстап қалу 30 %	172 305 707,91							160 436 725,59
Төленетін сомасы	402 046 651,80							374 352 359,71

Тапсырыс беруші:

Түркістан қаласы әкімдігінің "Жолаушылар көлігі және автокөлік жолдар бөлімі" ММ-і басшысы

_____ Өспан А.

Техникалық қадағалаушы:

"Политехстрой" ЖШС-нің директоры

_____ Алтынбеков Г.

Мердігер:

"Алем Транс Жол" ЖШС-нің директоры

_____ Бейкутов Б.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан
Технический надзор: ТОО "Политехстрой"
Авторский надзор: ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"
Подрядчик: ТОО "Алем Транс Жол"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автодороги по улице Калаби (между улицами О.Жандосова и Майкотова) в городе Туркестан, Туркестанской области
Договор: № 022/74 от 19.11.2022 г.; Доп.соглашение №3 от 11.01.2024г.

АКТ

приемки выполненных работ за март месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ										
1	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты монолитные.Устройство**	м³ бетона в деле		298,2	37487,21	4127,57	11178686	1230842	8588413	1434053	13621758
		НР - 84%; СП - 8%				4558,79	1166,25	1359431	347776		1009019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	131542 С	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м³	0,0114	3,39948	138287,00				470104		
1.2	131588 С	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м³	0,0137	4,08534	140764,00				575069		
1.3	147058 С	**Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"**	10 м²	0,0472	14,07504	13974,00				196685		
1.4	248314 С	**Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88**	м³	0,0097	2,89254	59186,00				171198		
1.5	279489 С	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	м³	1,02	304,164	22264,00				6771907		
2	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры		20,78336	82497,68	--	1714579	--	9353	1432390	3398727
		НР - 84%; СП - 8%				82047,68	--	1705226	--		251758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	62,35008	150,00				9353		
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0666	399352,00	--	26597	--	26597	--	28725
		СП - 8%				--	--	--	--		2128	

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

4	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		20,71424	372799,00	--	7722248	--	7722248	--	8340028
		СП - 8%				--	--	--	--		617780	
5	Е11-300103-0301 1130-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры монолитные бетонные.Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки./СТОЙКИ В-25 F300 W6.	$м^3$ бетона в деле		96,624	44202,22	7275,02	4270995	702942	2952164	687786	5355483
		НР - 84%; СП - 8%				6374,08	2099,93	615889	202904		396702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00357	0,344948	286428,00				98803		
5.2	131588 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0047	0,454133	140764,00				63926		
5.3	248399 С	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	$м^2$	0,29	28,02096	21311,00				597155		
5.4	279300 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	1,02	98,55648	21054,00				2075008		
6	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		13,256264	27824,48	1648,06	368849	21847	5091	317613	741379
		НР - 91%; СП - 8%				25792,42	536,64	341911	7114		54917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	39,768792	128,00				5090		
7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,94796	399352,00	--	378570	--	378570	--	408856
		СП - 8%				--	--	--	--		30286	
8	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		12,437367	372799,00	--	4636638	--	4636638	--	5007569
		СП - 8%				--	--	--	--		370931	
9	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,072	403617,00	--	29060	--	29060	--	31385
		СП - 8%				--	--	--	--		2325	
10	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т		0,3492	1076926,90	1861,70	376063	650	340447	32072	440786
		НР - 91%; СП - 8%				100131,20	796,91	34966	278		32651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	274464 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,3492	974934,00				340447		
11	Е11-300104-0103 1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Крылья устоев из монолитного железобетона./РИГЕЛЬ В-30 F300 W6.Устройство	$м^3$ железобетона в деле		96	63531,88	6064,38	6099060	582180	3910574	1549621	8260576
		НР - 84%; СП - 8%				16732,35	2484,19	1606306	238482		611894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

11.1	131588 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,021	2,016	140764,00				283780		
11.2	147058 С	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м²	0,4056	38,9376	13974,00				544114		
11.3	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м³	0,105	10,08	59186,00				596595		
11.4	279322 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	1,04	99,84	22332,00				2229627		
12	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		16,99872	27824,48	1648,06	472981	28015	6528	407280	950682
		НР - 91%; СП - 8%				25792,42	536,64	438438	9122		70421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	50,99616	128,00				6528		
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		2,56704	399352,00	--	1025153	--	1025153	--	1107165
		СП - 8%				--	--	--	--		82012	
14	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		17,43072	372799,00	--	6498155	--	6498155	--	7018007
		СП - 8%				--	--	--	--		519852	
15	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона./ПОДФЕРМЕННИКИ ОПОР В-30 F300 W6.Устройство на суше	м³ железобетона в деле		36,9	42425,19	4455,20	1565490	164397	1036656	361971	2081658
		НР - 84%; СП - 8%				9876,34	1801,66	364437	66481		154197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	131588 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,009	0,3321	140764,00				46748		
15.2	131599 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,005	0,1845	114336,00				21095		
15.3	147058 С	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м²	0,0667	2,46123	13974,00				34393		
15.4	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м³	0,029	1,0701	59186,00				63335		
15.5	279322 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	1,04	38,376	22332,00				857013		
16	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,88272	331233,00	--	292386	--	292386	--	315777
		СП - 8%				--	--	--	--		23391	
17	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		2,23602	354275,00	--	792166	--	792166	--	855539
		СП - 8%				--	--	--	--		63373	
18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т		3,77496	1076926,90	1861,70	4065356	7028	3680337	346710	4765031
		НР - 91%; СП - 8%				100131,20	796,91	377991	3008		352965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

18.1	274464 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	3,77496	974934,00				3680337		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					51513032	2737901	41930536	6569496	62729131
								6844595	875165	--	4646602	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					51513032				
		Материалы	Тенге					20529563				
		Всего заработная плата	Тенге						7719760			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					21400973				
		Накладные расходы	Тенге					6569496				
		Сметная прибыль	Тенге					4646602				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					62729130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4474
		Сметная заработная плата	Тенге						7719760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					62729130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4474
		Сметная заработная плата	Тенге						7719760			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА										
19	С1251-201-0320 251-201-0320 СпрСЦ 09.2022	Части опорные полиуретановые для автодорожных мостовых сооружений ЛП размерами 33х400х90 мм	шт.	14		198927,00	--	2784978	--	2784978	--	3007776
		СП - 8%				--	--	--	--		222798	
20	С1251-201-0305 251-201-0305 СпрСЦ 09.2022	Части опорные полиуретановые для автодорожных мостовых сооружений НП размерами 33х400х25 мм	шт.	126		42846,00	--	5398596	--	5398596	--	5830484
		СП - 8%				--	--	--	--		431888	
21	С1226-104-0109 226-104-0109 РСНБ РК 2022	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-33У	шт.	49		5920910,00	--	290124590	--	290124590	--	313334557
		СП - 8%				--	--	--	--		23209967	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					298308164	--	298308164	--	322172817
								--	--	--	23864653	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					298308164				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					298308164				
		Сметная прибыль	Тенге					23864653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					322172817				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					322172817				
		РАЗДЕЛ 3.УЧАСТОК 2										
		ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ										
22	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	$м^3$	683,9562		60571,00	--	41427911	--	41427911	--	44742144
		СП - 8%				--	--	--	--		3314233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					41427911	--	41427911	--	44742144
								--	--	--	3314233	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					41427911				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					41427911				
		Сметная прибыль	Тенге					3314233				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					44742144				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					44742144				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									429644091

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6844595				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2737901			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						875165			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							381666611		
		- Накладные расходы	Тенге								6569496	
		- Сметная прибыль	Тенге								31825488	
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2022 г.	Тенге					**429 644 091**				
		временные здания и сооружения 1,4%						6 015 017,27				
		Итого						**435 659 107,85**				
		допол-е затраты на климатические условия 0,32%						1 394 109,15				
		Итого						**437 053 216,99**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						8 741 064,34				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%						**445 794 281,33**				
		Оборудование						**0,00**				
		Прочие затраты						**0,00**				
		в том числе на 2022 год - 10 %						44 579 428,13				
		в том числе на 2023 год - 90 %						401 214 853,20				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год -10 % , К=1						44 579 428,13				
		НДС на 2022 год. - 12%						5 349 531,38				
		Итого в текущих ценах на 2022 год						**49 928 959,51**				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 90 % , К=1,079						432 910 826,60				
		НДС на 2023 год. - 12%						51 949 299,19				
		Итого в текущих ценах на 2023 год						**484 860 125,79**				
		Налог на добавленную стоимость - 12%						57 298 830,57				
		Итого с НДС						**534 789 085,30**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Алем Транс Жол"
(наименование организации)
Директор _____ **Бейкутов Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
ТОО "Алем Транс Жол"
(наименование организации)
Начальник участка _____ **Норхужаев Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Технический надзор)
ТОО "Политехстрой"
(наименование организации)
Директор _____ **Алтынбеков Г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Место печати (при наличии)
ТОО "Политехстрой"
(наименование организации)
Инженер-эксперт _____ **Калмуратов К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)