20815082975

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

1 февраля 2024 года дело №6309-24-00-2/140 город Усть-Каменогорск

Специализированный межрайонный экономический суд Восточно-Казахстанской области в составе:
председательствующего судьи Алёхиной Н.П.,
при секретаре судебного заседания Испаевой Г.Т.,
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Астраханского района

ОТВЕТЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «QazConstructions»

ТРЕБОВАНИЕ ИСТЦА:
1 о признании недобросовестным участником государственных закупок
2 о взыскании неустойки

ТРЕТЬЕ ЛИЦО, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Нурай-Сервис»

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Прокурор Суиндикова Е.П.
Представитель истца Мукушева Қ.
Представитель ответчика Жақып А.Ж.
Представители третьего лица Қазыбек Б.К., Ахметжанов Б.Б.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

5 июля 2023 года государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Астраханского района

(далее-Заказчик) и товарищество «QazConstructions» (далее-подрядчик) заключен договор о государственных закупках №45 на выполнение работ «Реконструкция системы водоснабжения в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской области (7 очередь)», на общую сумму 391 068 055 тенге, из них:

сумма 2023 года 370 485 526 тенге;

сумма 2024 года 20 582 528 тенге.

Договор вступил в действие с момента регистрации в органах казначейства от 12 июля 2023 года и действует до 31 декабря 2024 года.

Согласно графику производства работ в августе 2023 года работы Подрядчиком должны быть выполнены на 62 157 тенге; в сентябре 2023 года на сумму 104 100 000 тенге; в октябре 2023 года на сумму 100 000 000 тенге, в ноябре 2023 года на сумму 104 227 926 тенге.

Согласно акту выполненных работ работы за октябрь 2023 года выполнены на 22 065 213,91 тенге.

В связи с неисполнением обязательств по договору, истец обратился с иском о признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки, указал, что на 1 ноября 2023 года невыполнение договорных обязательств составило 99 931 321 тенге, 27 ноября 2023 года подписан акт выполненных работ на сумму 22 065 213, 91 тенге, на 27 ноября 2023 года невыполнение договорных обязательств составило 77 866 107 тенге, просит признать ответчика недобросовестным участником государственных закупок и взыскать неустойку в сумме 2 676 080 тенге.

В последующем истец уточнил исковые требования, просил признать ответчика недобросовестным участником государственных закупок и взыскать неустойку в сумме 8 459 450 тенге.

Ответчиком предоставлен отзыв, в котором ответчик указал, что причиной невыполнения работ послужило то, что выполненные работы за октябрь 2023 года были приняты со стороны технического надзора лишь 27 ноября 2023 года, в связи с отсутствием вины подрядчика, просит в иске отказать.

В суде представитель истца просила иск с уточнением, удовлетворить в полном объеме, по основаниям, отраженным в иске.

Представитель ответчика в суде иск не признал, по основаниям, отраженным в отзыве, просил в удовлетворении иска отказать.

Представители ТОО «Нурай-Сервис» в суде пояснили, что на объекте ими осуществляется технический надзор по договору с Заказчиком, 30 октября 2023 года Подрядчиком предоставлен акт выполненных работ за октябрь 2023 года, в связи с включением в данный акт работ, не выполненных Подрядчиком, акт не подписан, повторно акт выполненных работ предоставлен 23 ноября 2023 года и подписан со

Документ подписан: Алёхина Н. П., 04.02.2024

Дата вступления в законную силу: 05.03.2024, судья Алёхина Н. П., 19.03.2024

стороны технического надзора 26 ноября 2023 года, просили иск удовлетворить.

Прокурором дано заключение об удовлетворении иска.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

По первому требованию

В силу статьи 272 Гражданского Кодекса (далее-ГК), обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.

Ненадлежащее исполнение ответчиком условий договора влечет для него наступление последствий, предусмотренных подпунктом 3) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон).

Вместе с тем, пунктом 5 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 14 декабря 2012 года № 5 «О применении судами законодательства о государственных закупках» предусмотрено, что судам необходимо принимать во внимание вину поставщика как основание гражданско-правовой ответственности и наступившие негативные последствия для заказчика, исходя из критериев справедливости и разумности.

В суде установлено, что между сторонами заключен договор на выполнение работ «Реконструкция системы водоснабжения в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской области (7 очередь)», на общую сумму 391 068 055 тенге.

Согласно графику производства работ в августе 2023 года работы должны быть выполнены на 62 157 тенге; в сентябре 2023 года на сумму 104 100 000 тенге; в октябре 2023 года на сумму 100 000 000 тенге, в ноябре 2023 года на сумму 104 227 926 тенге.

Согласно акту выполненных работ от 27 ноября 2023 года работы в октябре 2023 года подрядчиком выполнены на 22 665 213 тенге, то есть на 22 %. За ноябрь 2023 года Подрядчиком работы не выполнены на 100 %.

Имеются негативные последствия для истца, так как работы по реконструкции системы водоснабжения необходимы для нормального дальнейшего водоснабжения жителей села.

В связи с этим, требования истца в части признания ответчика недобросовестным участником государственных закупок обоснованы и подлежат удовлетворению.

По второму требованию

В соответствии со статьей 293 ГК, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная

Документ подписан: Алёхина Н. П., 04.02.2024

Дата вступления в законную силу: 05.03.2024, судья Алёхина Н. П., 19.03.2024

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.

В соответствии с подпунктом 12 пункта 4 договора в случае, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, а также графиком производства отдельных этапов работ, либо ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по Договору, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках договора обязан вычесть (взыскать) из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1% от суммы невыполненных работ на момент фиксации факта отставания от графика производства работ за каждый день просрочки но не более 10% от общей суммы Договора. Заказчик обеспечивает взыскание неустойки (штраф, пени) в полном объеме в случае не исполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства по Договору со стороны получателя денег, включая случаи нарушение срока исполнение обязательства по Договору.

Истец предъявил требование о взыскании неустойки за период с 1 ноября 2023 года по 23 января 2024 года в сумме 8 459 450 тенге.

Расчет судом проверен и является верным.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении иска в части взыскания неустойки.

В силу статьи 117 Гражданского процессуального кодекса (далее-ГПК) с ответчика в доход государства подлежит взысканию государственная пошлина 253 784 тенге.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, **суд**

РЕШИЛ:

Иск государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Астраханского района к товариществу с ограниченной ответственностью «QazConstructions» о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки – удовлетворить.

Признать недобросовестным участником государственных закупок Товарищество с ограниченной ответственностью «QazConstructions».

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «QazConstructions» в доход государства неустойку 8 459 451 (восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят одна) тенге, государственную пошлину 253 784 (двести пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят четыре) тенге, всего взыскать 8 713 235 (восемь миллионов семьсот тридцать тысяч двести тридцать пять) тенге.

Документ подписан: Алёхина Н. П., 04.02.2024

Дата вступления в законную силу: 05.03.2024, судья Алёхина Н. П., 19.03.2024

На решение могут быть поданы апелляционная жалоба и (или) ходатайство прокурором с соблюдением требований статей 403, 404 ГПК в судебную коллегию по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного суда через специализированный межрайонный экономический суд Восточно-Казахстанской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья **Алёхина Н.П.**

Документ подписан: Алёхина Н. П., 04.02.2024

Дата вступления в законную силу: 05.03.2024, судья Алёхина Н. П., 19.03.2024

6309-24-3-6/5