Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развити Республики Казахстан от 02.04.2019 г. №178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик : ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 16 марта 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		142	16.10.2020				
		д/с №1	03.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы пятно 10	180 000 000,00	160 714 286							19 285 714	180 000 000

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633

И.о. заместитель руководителя _____ Таджибаев О.П.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Президент _____ Лян А.Н.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 339-78-90

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
№ договора: 142 от 16.10.2020 года

Стоимость по договору, с НДС (тенге)	**758 661 568,46**
Стоимость по сметному расчету согласно ГЭ, с НДС (тенге)	**936 619 221,00**
Сметная стоимость согласно конкурсной документации, с НДС (тенге)	**842 957 298,29**
Скидка, 10%	84 295 729,83

РЕЕСТР №2
актов выполненных работ за март 2021 г.

по объекту **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей)"**

№ п/п	№ акта	№ ЛС	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	2	1-1-1	Э150	Вынос проекта в натуру	8 115,00	-
2	3	2-1-1	Э160	Конструкции железобетонные работы	179 991 885	-
				Итого:	**180 000 000,00**	**-**

составил: Инженер ПТО
Максимова Т.А.
тел. 8 727 339 78 96

Форма по приложению 3-1

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей).
(наименование, адрес)

Объект : Вынос проекта в натуру
(наименование)

Договор подряда (контракт) №142 от 16.10.2020

Акт выполненных работ

за МАРТ 2021 (месяц, год) на 1-1-1 Вынос проекта в натуру работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.02.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СТСЦИ РК 8.03-04-2019 ТАБЛИЦА 1601-0204-20 п.29	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (Пкат, до 20 м)	км.хода	0,1612891	35498 0	0 0	5725 0	0 0	0	0 0	5725	
2	2	СТСЦИ РК 8.03-04-2019 ТАБЛИЦА 1601-0204-20 п.23	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (Пкат, до 100 м)	км.хода	0,1661683	19378 0	0 0	3220 0	0 0	0	0 0	3220	
			ИТОГО:					8945 0	0 0				
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,9 %		0				8945	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,08 %		0				8945	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		0				8945	
			Непредвиденные работы и затраты									8 945	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		1 073				10 018	
			Итого в текущих ценах 2020 года К=1									9 017	
			НДС			0,9						8 115	
			Итого с НДС									869	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости										
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			12%							
			в т.ч. НДС										

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищного контроля
Тадьбенанов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Иргазиев М.И.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей).
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №14
(наименование)

Договор подряда (контракт) №142 от 16.10.2020

Акт выполненных работ №3

за март 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.02.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	8276,889488	106,74 4,8	101,94 20,37	883485 39726	843759 168562	0	149968 82676	1116129	
2	2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	147,4255125	2415,34 2415,34	0 0	356082 356082	0 0	0	256379 48997	661458	
3	3	E11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	5128,48	520,26 1,84	518,29 175,46	2668134 9444	2658055 899839	6,36	654683 265825	3588643	
4	4	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3846,36	1447		5565683		5565683	445255	6010938	
5	5	E11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	942,7572	40,44 0	40,44 14,08	38122 0	38122 13279	0	9561 3815	51497	
6	6	E11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	942,7572	19,49 0	19,49 6,79	18374 0	18374 6400	0	4608 1839	24820	
7	7	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	104,7508	955,8 955,8	0 0	100121 100121	0 0	0	72087 13777	185984	
8	8	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	942,7572	185,46 102,28	83,19 42,42	174846 96421	78424 39992	0	98218 21845	294908	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									11934377	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
9	9	E11-060101-0101	/В7,5, W4, F150/ Подготовка бетонная. Устройство	м3	59	17535,16 1528,2	1145,48 292,98	1034574 90164	67583 17286	876827	97779 90588	1222942	
10	10	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	/В20, W4, F150/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	522	19472,52 2421,87	1763,74 471,88	10164658 1264216	920673 246319	7979768	1374587 923140	12462385	
11	11	C121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	42,97577	222453		9560089		9560089	764807	10324896	
12	12	C121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,8448	223434		188757		188757	15101	203858	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01796	742661,14 86188	1441,14 685,71	13338 1548	26 12	11764	1420 1181	15939	
14	14	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,01796	5772		104		104	8	112	
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	95,04	929,86 337,5	20,28 3,23	88374 32076	1928 307	54370	30117 9479	127970	
16	16	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,4782	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	35363 32817	2120 683	426	30485 5268	71116	
17	17	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	5,21944	24187,24 22838,64	1060,6 392,53	126244 119205	5536 2049	1503	110341 18927	255511	
18	18	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,26008	223434		281545		281545	22524	304068	
19	19	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	4,70899	222453		1047529		1047529	83802	1131331	
20	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60925	226837		138200		138200	11056	149256	
21	21	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11932	249298		29746		29746	2380	32126	
22	22	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,11932	5772		689		689	55	744	
23	23	Е11-060101-0101	/В7.5, W4, F150/ Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,46	17535,16 1528,2	1145,48 292,98	25601 2231	1672 428	21698	2420 2242	30263	
24	24	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	6	31297,12 10188,15	3371,27 1339,59	187783 61129	20228 8038	106426	62941 20058	270782	
25	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05378	226837		12199		12199	976	13175	
26	26	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,082	222453		18241		18241	1459	19700	
27	27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,398	929,86 337,5	20,28 3,23	25476 9247	556 89	15674	8682 2733	36891	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									26673065	
			Раздел: 3. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ										
28	28	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	6,5404	41428,87 38211,21	1737,22 404	270961 249917	11362 2642	9683	229829 40063	540853	
29	29	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	178	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	791699 292308	333470 81174	165922	339869 90525	1222093	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость. тенге: материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	178	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	461072 222160	238912 58249	0	255172 57300	773544	
31	31	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	44,5	24041,14 2701,78	5015,89 1210,06	1069831 120229	223207 53848	726395	158410 98259	1326500	
32	32	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1881	226837		42668		42668	3413	46081	
33	33	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	6,3523	222453		1413088		1413088	113047	1526135	
34	34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	207,548	929,86 337,5	20,28 3,23	192990 70048	4210 671	118732	65769 20701	279459	
			Итого по разделу: 3. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ									5714665	
			Раздел: 4. КОЛОННЫ										
35	35	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм**	т	1,6966242	49872,54 44709,84	2889,42 630,24	84615 75856	4902 1069	3857	70002 12369	166986	
36	36	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	1,2197358	51660,93 46498,23	2889,42 630,24	63013 56716	3524 769	2773	52311 9226	124549	
37	37	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм**	т	4,2123978	40293,74 35214,48	2836,7 646,4	169733 148337	11949 2723	9447	137465 24576	331774	
38	38	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	3,0283722	41702,32 36623,06	2836,7 646,4	126290 110908	8591 1958	6791	102708 18320	247318	
39	39	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	266,4	1964,84 605	955,33 228,99	523433 161172	254500 61002	107760	202179 58049	783661	
40	40	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	191,52	1989,04 629,2	955,33 228,99	380941 120505	182965 43856	77471	149568 42441	572949	
41	41	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	266,4	513,37 148,83	364,54 88,88	136762 39648	97113 23678	0	57627 15551	209939	
42	42	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	191,52	519,32 154,78	364,54 88,88	99461 29644	69817 17022	0	42466 11354	153281	
43	43	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	26,6504715	23918,5 3840,73	3743,94 903,18	637439 102357	99778 24070	435305	115049 60199	812687	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	19,1595285	24072,13 3994,36	3743,94 903,18	461211 76530	71732 17305	312949	85389 43728	590328	
45	45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,13858	226837		485109		485109	38809	523918	
46	46	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7425	255874		189986		189986	15199	205185	
47	47	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,03528	222453		7848		7848	628	8476	
48	48	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	7,24077	223434		1617834		1617834	129427	1747261	
49	49	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм	т	0,4538566	49872,54 44709,84	2889,42 630,24	22635 20292	1311 286	1032	18726 3309	44670	
50	50	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,3827114	51660,93 46498,23	2889,42 630,24	19771 17795	1106 241	870	16413 2895	39079	
51	51	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	1,1230726	40293,74 35214,48	2836,7 646,4	45253 39548	3186 726	2519	36650 6552	88455	
52	52	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,9470234	41702,32 36623,06	2836,7 646,4	39493 34683	2686 612	2124	32118 5729	77340	
53	53	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	71,04	1964,84 605	955,33 228,99	139582 42979	67867 16267	28736	53914 15480	208976	
54	54	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	59,904	1989,04 629,2	955,33 228,99	119151 37692	57228 13717	24231	46782 13275	179208	
55	55	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	71,04	513,37 148,83	364,54 88,88	36470 10573	25897 6314	0	15367 4147	55984	
56	56	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	59,904	519,32 154,78	364,54 88,88	31110 9272	21837 5324	0	13283 3551	47944	
57	57	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	7,1092082	23918,5 3840,73	3743,94 903,18	170042 27305	26616 6421	116121	30690 16059	216790	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость. тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	5,9947918	24072,13 3994,36	3743,94 903,18	144307 23945	22444 5414	97918	26717 13682	184707	
59	59	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,61116	226837		138634		138634	11091	149724	
60	60	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,216	255874		55269		55269	4422	59690	
61	61	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,009408	222453		2093		2093	167	2260	
62	62	С121-050301-3302	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	т	2,070096	223434		462530		462530	37002	499532	
			Итого по разделу: 4. КОЛОННЫ									8332671	
			Раздел: 5. РИГЕЛИ										
63	63	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,88749	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	27924 16062	5354 1233	6508	15739 3493	47156	
64	64	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,709992	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	22853 13364	4283 987	5206	13059 2873	38785	
65	65	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	17,67	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	90832 36080	39179 9552	15573	41525 10589	142945	
66	66	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	14,136	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	73820 30019	31343 7641	12458	34270 8647	116738	
67	67	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	17,67	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	48171 18657	29513 7196	0	23526 5736	77433	
68	68	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	14,136	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	39134 15523	23611 5757	0	19364 4680	63178	
69	69	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	3,75	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	76102 6056	8840 2133	61206	7452 6684	90238	
70	70	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	3	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	61076 5039	7072 1706	48965	6138 5377	72590	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,564984	226837		128159		128159	10253	138412	
72	72	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,142191	222453		31631		31631	2530	34161	
73	73	С121-050301-3302	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	т	1,037862	223434		231894		231894	18551	250445	
74	74	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,118692	249298		29590		29590	2367	31957	
75	75	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	т	0,118692	5772		685		685	55	740	
76	76	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,81669	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	25696 14781	4927 1135	5988	14484 3214	43394	
77	77	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,653352	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	21030 12298	3942 908	4791	12017 2644	35691	
78	78	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	17,1	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	87902 34916	37915 9243	15071	40185 10247	138334	
79	79	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	13,68	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	71439 29050	30332 7395	12056	33165 8368	112972	
80	80	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	17,1	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	46617 18056	28561 6964	0	22768 5551	74935	
81	81	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	13,68	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	37871 15022	22849 5571	0	18740 4529	61140	
82	82	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	3,63	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	73667 5862	8558 2064	59247	7213 6470	87351	
83	83	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	2,904	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	59121 4878	6846 1651	47398	5941 5205	70268	
84	84	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,458577	226837		104022		104022	8322	112344	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,137214	222453		30524		30524	2442	32966	
86	86	С121-050301-3302	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	т	1,000566	223434		223560		223560	17885	241445	
87	87	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,118692	249298		29590		29590	2367	31957	
88	88	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	т	0,118692	5772		685		685	55	740	
89	89	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,69776	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	53418 30727	10242 2359	12449	30109 6682	90209	
90	90	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	1,358208	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	43718 25565	8194 1888	9959	24982 5496	74196	
91	91	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	34,2	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	175803 69832	75830 18487	30141	80371 20494	276668	
92	92	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	27,36	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	142877 58101	60664 14790	24113	66330 16737	225944	
93	93	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	34,2	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	93234 36111	57123 13927	0	45535 11102	149870	
94	94	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	27,36	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	75743 30044	45698 11142	0	37480 9058	122280	
95	95	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	7,05	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	143072 11386	16620 4009	115067	14009 12567	169648	
96	96	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	5,64	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	114822 9473	13296 3207	92053	11539 10109	136470	
97	97	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,900882	226837		204353		204353	16348	220702	
98	98	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,244944	222453		54489		54489	4359	58848	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	99	С121-050301-3302	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	т	1,808406	223434		404059		404059	32325	436384	
100	100	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,101736	249298		25363		25363	2029	27392	
101	101	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	т	0,101736	5772		587		587	47	634	
102	111	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	4,45896	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	140297 80701	26900 6197	32695	79077 17550	236924	
103	112	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	3,567168	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	114820 67143	21520 4958	26156	65612 14435	194866	
104	113	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	96,33	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	495180 196694	213588 52071	84898	226377 57725	779281	
105	114	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	77,064	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	402438 163650	170870 41657	67918	186829 47141	636409	
106	115	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	96,33	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	262609 101713	160896 39229	0	128257 31269	422135	
107	116	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	77,064	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	213342 84625	128717 31383	0	105567 25513	344422	
108	117	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	19,02	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	385991 30717	44839 10816	310435	37795 33903	457689	
109	118	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	15,216	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	309776 25557	35871 8653	248348	31131 27273	368179	
110	119	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,509326	226837		569208		569208	45537	614745	
111	120	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,693846	222453		154348		154348	12348	166696	
112	121	С121-050301-3302	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	т	4,72122	223434		1054881		1054881	84390	1139272	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	122	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,101736	249298		25363		25363	2029	27392	
114	123	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	т	0,101736	5772		587		587	47	634	
			Итого по разделу: 5. РИГЕЛИ									9526204	
			Раздел: 6. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
115	124	С121-050301-3602	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 /обрамление отверстий, лист КЖ-25, КЖ-25.1, КЖ-25.2, КЖ-25.3/**	т	0,26037	220575		57431		57431	4594	62026	
116	125	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	5,5590092	41428,87 38211,21	1737,22 404	230303 212416	9657 2246	8230	195343 34052	459698	
117	126	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	3,9964768	42957,32 39739,66	1737,22 404	171678 158819	6943 1615	5917	145994 25414	343086	
118	127	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	124,4037736	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	553317 204293	233061 56732	115962	237533 63268	854118	
119	128	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	89,4362264	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	403665 152745	167552 40786	83368	176113 46382	626160	
120	129	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	124,4037736	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	322242 155267	166975 40710	0	178339 40047	540628	
121	130	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	89,4362264	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	236131 116090	120042 29267	0	132275 29472	397878	
122	131	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	31,1009434	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	747386 84028	155999 37634	507360	110712 68648	926747	
123	132	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	22,3590566	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	539727 62826	112151 27056	364751	81792 49721	671240	
124	133	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	8,55942	222453		1904069		1904069	152325	2056394	
125	134	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,996066	226837		225945		225945	18076	244020	
126	135	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**		7,7777473	41428,87	1737,22	322223	13512	11514	273309	643175	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		38211,21	404	297197	3142		47643		
127	136	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	6,5585327	42957,32 39739,66	1737,22 404	281737 260634	11394 2650	9709	239588 41706	563031	
128	137	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	196,8703812	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	875630 323296	368822 89780	183512	375899 100122	1351651	
129	138	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	166,0096188	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	749274 283522	311007 75706	154745	326898 86094	1162265	
130	139	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	196,8703812	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	509952 245712	264240 64424	0	282224 63374	855550	
131	140	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	166,0096188	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	438301 215483	222819 54325	0	245525 54706	738533	
132	141	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	49,2175953	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	1182747 132975	246870 59556	802903	175203 108636	1466587	
133	142	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	41,5024047	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	1001829 116615	208171 50220	677042	151821 92292	1245942	
134	143	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	12,818502	222453		2851514		2851514	228121	3079635	
135	144	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,517778	226837		344288		344288	27543	371831	
136	145	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	3,1110193	41428,87 38211,21	1737,22 404	128886 118876	5405 1257	4606	109321 19057	257263	
137	146	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	2,2365707	42957,32 39739,66	1737,22 404	96077 88881	3885 904	3311	81704 14222	192003	
138	147	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	79,5849056	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	353974 130693	149096 36294	74185	151957 40474	546405	
139	148	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	57,2150944	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	258237 97716	107188 26092	53333	112665 29672	400574	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	149	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	79,5849056	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	206148 99329	106819 26043	0	114089 25619	345856	
141	150	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	57,2150944	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	151060 74266	76794 18723	0	84620 18854	254535	
142	151	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	19,8962264	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	478126 53755	99797 24076	324574	70826 43916	592868	
143	152	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	14,3037736	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	345280 40191	71746 17308	233342	52325 31808	429413	
144	153	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	4,81659	222453		1071465		1071465	85717	1157182	
145	154	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,531	226837		120450		120450	9636	130086	
146	155	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	3,9850885	41428,87 38211,21	1737,22 404	165098 152275	6923 1610	5900	140035 24411	329544	
147	156	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	2,8649555	42957,32 39739,66	1737,22 404	123071 113852	4977 1157	4241	104659 18218	245948	
148	157	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	138,2264151	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	614796 226992	258957 63036	128847	263926 70298	949020	
149	158	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	99,3735849	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	448516 169717	186169 45318	92631	195681 51536	695734	
150	159	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	138,2264151	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	358047 172519	185528 45233	0	198155 44496	600698	
151	160	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	99,3735849	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	262368 128988	133379 32519	0	146972 32747	442087	
152	161	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	34,5566038	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	830429 93364	173332 41816	563733	123014 76275	1029718	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	162	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	24,8433962	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	599696 69806	124612 30062	405278	90880 55246	745822	
154	163	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	6,306516	222453		1402903		1402903	112232	1515136	
155	164	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,543528	226837		123292		123292	9863	133156	
156	165	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	4,6952219	41428,87 38211,21	1737,22 404	194518 179410	8157 1897	6951	164989 28761	388268	
157	166	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	3,9592141	42957,32 39739,66	1737,22 404	170077 157338	6878 1600	5861	144633 25177	339887	
158	167	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	64,5818182	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	287244 106055	120989 29452	60200	123311 32844	443399	
159	168	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	54,4581818	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	245793 93007	102023 24835	50763	107236 28242	381272	
160	169	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	64,5818182	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	167286 80604	86682 21134	0	92581 20789	280657	
161	170	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	54,4581818	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	143781 70688	73094 17821	0	80543 17946	242270	
162	171	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	16,1454545	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	387991 43621	80984 19537	263386	57474 35637	481103	
163	172	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	13,6145455	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	328642 38255	68289 16474	222098	49804 30276	408722	
164	173	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	8,182584	222453		1820240		1820240	145619	1965860	
165	174	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,471852	226837		107033		107033	8563	115596	
166	175	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,5925161	41428,87 38211,21	1737,22 404	107405 99063	4504 1047	3838	91101 15880	214386	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	176	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	1,8638089	42957,32 39739,66	1737,22 404	80064 74067	3238 753	2759	68086 11852	160003	
168	177	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	66,3207547	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	294978 108911	124247 30245	61821	126631 33729	455338	
169	178	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	47,6792453	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	215197 81430	89323 21743	44444	93888 24727	333812	
170	179	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	66,3207547	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	171790 82774	89016 21703	0	95074 21349	288214	
171	180	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	47,6792453	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	125884 61888	63995 15603	0	70517 15712	212112	
172	181	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	16,5801887	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	398438 44796	83164 20063	270478	59022 36597	494057	
173	182	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	11,9198113	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	287733 33493	59788 14424	194452	43604 26507	357844	
174	183	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	4,013825	222453		892887		892887	71431	964318	
175	184	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4425	226837		100375		100375	8030	108405	
176	185	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	4,6325077	41428,87 38211,21	1737,22 404	191920 177014	8048 1872	6858	162786 28376	383082	
177	186	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	3,3303974	42957,32 39739,66	1737,22 404	143065 132349	5786 1345	4930	121662 21178	285905	
178	187	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	103,6698113	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	461097 170244	194218 47277	96635	197945 52723	711765	
179	188	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	74,5301887	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	336387 127288	139627 33988	69473	146761 38652	521800	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	189	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	103,6698113	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	268535 129389	139146 33925	0	148616 33372	450523	
181	190	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	74,5301887	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	196776 96741	100035 24389	0	110229 24560	331565	
182	191	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	25,9174529	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	622822 70023	129999 31362	422800	92260 57207	772289	
183	192	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	18,6325472	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	449772 52355	93459 22547	303959	68160 41435	559367	
184	193	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	7,13285	222453		1586724		1586724	126938	1713662	
185	194	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,830055	226837		188287		188287	15063	203350	
186	195	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	9,0644166	41428,87 38211,21	1737,22 404	375529 346362	15747 3662	13419	318522 55524	749575	
187	196	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	7,643508	42957,32 39739,66	1737,22 404	328345 303750	13278 3088	11316	279223 48605	656173	
188	197	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	175,576358	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	780919 288328	328929 80069	163663	335241 89293	1205453	
189	198	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	148,0535776	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	668230 252856	277367 67518	138007	291540 76782	1036551	
190	199	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	175,576358	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	454794 219135	235659 57456	0	251698 56519	763011	
191	200	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	148,0535776	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	390894 192176	198718 48449	0	218969 48789	658651	
192	201	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	43,8940895	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	1054818 118592	220168 53115	716058	156253 96886	1307957	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	202	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	37,0133944	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	893468 104002	185655 44788	603811	135399 82309	1111177	
194	203	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	15,5380635	222453		3456489		3456489	276519	3733008	
195	204	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1698612	226837		265368		265368	21229	286597	
			Итого по разделу: 6. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									55730227	
			Раздел: 7. ШАХТЫ ЛИФТОВ										
196	205	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	4,1559312	41428,87 38211,21	1737,22 404	172176 158803	7220 1679	6153	146039 25457	343671	
197	206	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	3,5044608	42957,32 39739,66	1737,22 404	150542 139266	6088 1416	5188	128021 22285	300848	
198	207	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	189,4486804	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	842620 311109	354918 86395	176594	361728 96348	1300696	
199	208	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	159,7513196	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	721027 272834	299282 72852	148911	314574 82848	1118450	
200	209	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	189,4486804	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	490728 236449	254278 61995	0	271584 60985	823297	
201	210	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	159,7513196	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	421778 207360	214419 52277	0	236269 52644	710691	
202	211	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	37,8897361	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	910528 102370	190051 45849	618108	134879 83633	1129039	
203	212	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	31,9502639	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	771249 89775	160259 38662	521215	116878 71050	959177	
204	213	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	7,021548	222453		1561964		1561964	124957	1686922	
205	214	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,638844	226837		144913		144913	11593	156507	
			Итого по разделу: 7. ШАХТЫ ЛИФТОВ									8529298	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
			Плита /верх на отм.-0.100/										
206	215	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	535	2601,72 1743,24	63,04 15,19	1391918 932636	33726 8127	425556	856094 179841	2427853	
207	216	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	535	1055,55 1023,74	31,81 7,76	564719 547698	17021 4150	0	502182 85352	1152253	
208	217	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	107	20395,06 1302,17	2705,08 652,54	2182271 139332	289444 69822	1753495	190330 189808	2562409	
209	218	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	11,92502	26990,33 24191,64	1200,33 290,88	321860 288486	14314 3469	19061	265679 47003	634542	
210	219	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	11,44592	222453		2546179		2546179	203694	2749874	
211	220	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4791	226837		108678		108678	8694	117372	
			Плита /верх на отм.+2.900...+23.900/										
212	221	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	1750	2601,72 1743,24	63,04 15,19	4553003 3050678	110320 26583	1392005	2800308 588265	7941575	
213	222	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2 перекрытия	1050	2671,45 1812,97	63,04 15,19	2805018 1903623	66192 15950	835203	1746811 364146	4915976	
214	223	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	1750	1055,55 1023,74	31,81 7,76	1847212 1791537	55675 13574	0	1642651 279189	3769052	
215	224	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2 перекрытия	1050	1096,5 1064,68	31,81 7,76	1151324 1117919	33405 8145	0	1024718 174083	2350125	
216	225	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	350	20395,06 1302,17	2705,08 652,54	7138271 455758	946779 228389	5735733	622574 620868	8381713	
217	226	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		210	20447,15	2705,08	4293901	568068	3441440	383498	5051591	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1354,25	652,54	284393	137034		374192		
218	227	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	38,60304	26990,33 24191,64	1200,33 290,88	1041909 933871	46336 11229	61702	860041 152156	2054106	
219	228	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	23,161824	27958 25159,31	1200,33 290,88	647558 582735	27802 6737	37021	536420 94718	1278697	
220	229	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	59,212384	222453		13171972		13171972	1053758	14225730	
221	230	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,55248	226837		578997		578997	46320	625317	
			Итого по разделу: 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									60238185	
			Раздел: 9. ЛЕСТНИЦА										
222	268	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	18,75	10557,39 5764,6	167,5 38,78	197951 108086	3141 727	86724	99020 23758	320729	
223	269	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	18,75	10787,97 5995,18	167,5 38,78	202274 112410	3141 727	86724	102955 24418	329647	
224	270	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	18,75	3152,61 2996,19	156,42 38,14	59111 56178	2933 715	0	51773 8871	119755	
225	271	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	18,75	3272,45 3116,03	156,42 38,14	61359 58426	2933 715	0	53818 9214	124391	
226	272	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	18,75	35117,79 10148,17	8361,69 2021,62	658459 190278	156782 37905	311399	207647 69288	935394	
227	273	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	18,75	35523,72 10554,09	8361,69 2021,62	666070 197889	156782 37905	311399	214573 70451	951094	
228	274	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	4,37891	222453		974102		974102	77928	1052030	
229	275	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2275	226837		51605		51605	4128	55734	
230	276	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,51178	273644		140046		140046	11204	151249	
			Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЦА									4040023	
			ИТОГО:					146041849 28911589	19572604 5018056	97557667	30549554 14127312	190718715	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		1716468					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**192435184**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**2078300**					
			Итого с зимними удорожаниями									**194513484**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3890270**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**198403754**	
			Итого в текущих ценах 2020 года К=1									**198 403 754**	
			НДС			**12 %**		**23 808 450**					
			Итого с НДС									**222 212 204**	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			**0,9**	**842957299,3**					**199 990 984**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			**0,9**						**179 991 885**	
			в т.ч. НДС			*12%*						*19 284 845*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Тавылгалиев Б.А.

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ӘКІМІ
ҚАЛАЛЫҚ
ОРТА БАСҚАРМАСЫ"
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Ибрашев М.Н.

Фирма КС
("Құрылыс Сараптау")
КС

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Дусмагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Строиинвест"
Управляющий директор
Байжумбетов К.Е.

Для форм №2