ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 339-78-90

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
№ договора: 142 от 16.10.2020 года

Стоимость по договору, с НДС (тенге)	**758 661 568,46**
Стоимость по сметному расчету согласно ГЭ, с НДС (тенге)	**936 619 221,00**
Сметная стоимость согласно конкурсной документации, с НДС (тенге)	**842 957 298,29**
Скидка, 10%	84 295 729,83

РЕЕСТР № 7
актов выполненных работ за декабрь 2021 г.

по объекту **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей)"**

№ п/п	№ акта	№ ЛС	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	15	2-1-1	Э3070	Конструкции железобетонные	1 404 973	
2	16	2-1-2	Э3080	Архитектурно-строительные решения работы	6 961 952	
3	17	2-1-3	Э3090	Архитектурные решения	152 215 524	
5	18	2-1-4	Э3142140	Отопление и вентиляция	50 790 797	5 241 210
6	19	2-1-5	Э3100	Силовое электрооборудование и освещение	16 973 003	618 894
7	20	2-1-6	Э3142160	Сети связи работы	1 077 464,72	
8	21	2-1-7	Э3110	Водопровод и канализация	26 237 848,46	77 643
9	22	2-1-8	Э3142180	Внутреннее газоснабжение	8 631 914	
10	23	2-1-9	Э3120	Технологические решения	3 168 944	98 542
11	24	2-1-10	Э3102200	Поквартирный учет тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения с системой диспетчеризации (в ценах 2021г.)	1 840 849	
				Итого:	**269 303 269,18**	**6 036 289**

составил: Начальник ПТО
Лямина О.А.
тел. 8 727 339 78 96

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей).**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №14**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№142 от 16.10.2020**

Акт выполненных работ №15

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Крыльца и пандусы										
1	277	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,8	16983,34	1145,48	30570	2062	25757	2983	36237	
						1528,2	292,98	2751	527		2684		
2	278	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	15,7	19349,71	1763,74	303790	27691	238076	41343	372744	
						2421,87	471,88	38023	7408		27611		
3	279	С121-050301-3301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	1,33374	222453		296694		296694		320430	Казахстан
											23736		
4	280	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1365	226837		30963		30963		33440	Казахстан
											2477		
5	281	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00264	273644		722		722		780	Казахстан
											58		
6	282	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,06136	742661,14	1441,14	45570	88	40193	4851	54454	
						86188	685,71	5288	42		4034		
7	283	Е11-080101-0308	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки**	м2 поверхности	166,706	1943,72	6,03	324030	1005	74931	231229	599679	
						1488,21	3,23	248094	539		44421		
			Итого по разделу: 1. Крыльца и пандусы									1417764	
			ИТОГО:					1032339	30844	707336	280406	1417764	
								294156	8516		105021		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		12760					
			Итого с временными									1430525	
			Зимние удорожания			1,08 %		15450					
			Итого с зимними удорожаниями									1445975	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28920					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1474895	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1 548 693	
			НДС			12 %		185 843					
			Итого с НДС									1 734 536	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9						1 561 081	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						1 404 973	
			в т.ч. НДС			*12%*						*150 533*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела эксплуатации помещений ***Табылганов Б.А.***
Отдел сметной работы

Жайлы қалалық ортаны басқармасы" КММ
РЕКЕРЛГЕН
(расч. сектор)
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт ***Нургазиев М.И.***
Сметный отдел технического надзора

Фирма КС "Құрылыс Сараптау"
КС

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт ***Джумагалиев У.А.***

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор ***Баймухамбетов К.Е.***

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью
КОРПОРАЦИЯ
"АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ"
КОРПОРАЦИЯСЫ

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей).**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №14**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№142 от 16.10.2020**

Акт выполненных работ №16

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурно-строительные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
1	188	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	105,6	815,12 649,48	85,53 40,85	86076 68585	9032 4314	8459	86021 13768	185865	
2	189	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,65818	582222		383207		383207	30657	413863	Казахстан
3	190	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	34,22536	99,63 54,13	2,47 0,32	3410 1853	84 11	1473	1286 376	5072	
4	191	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	34,22536	83,96 31,65	1,76 0,32	2873 1083	60 11	1730	755 290	3919	
5	192	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /МЛ-1/. Монтаж	т конструкций	1,96616	118040,14 111081,3	5082,02 2311,09	232086 218404	9992 4544	3690	153834 30874	416793	
6	193	С121-060408-0701	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	1,96616	476446		936769		936769	74942	1011711	Казахстан
7	194	С121-100105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	53,2	2825		150290		150290	12023	162313	Казахстан
8	195	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	101,51232	99,63 54,13	2,47 0,32	10114 5495	250 33	4369	3814 1114	15043	
9	196	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	101,51232	83,96 31,65	1,76 0,32	8523 3213	179 33	5131	2240 861	11623	
10	197	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,8204	669705,02 49751,35	27626,38 10175,05	549426 40816	22665 8348	485945	33923 46668	630017	
11	198	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	21,3304	99,63 54,13	2,47 0,32	2125 1155	53 7	918	801 234	3161	
12	199	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	21,3304	83,96 31,65	1,76 0,32	1791 675	38 7	1078	471 181	2442	
13	200	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,26648	696140,12 60615,9	9773,58 4023,84	185507 16153	2604 1072	166750	16019 16122	217649	
14	201	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	6,92848	99,63 54,13	2,47 0,32	690 375	17 2	298	260 76	1027	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	202	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/		6,92848	83,96	1,76	582	12	350	153	793	
				м2		31,65	0,32	219	2		59		
16	203	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		123	815,12	85,53	100260	10521	9853	100194	216490	
				м ограждения		649,48	40,85	79885	5025		16036		
17	204	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		1,245078	582222		724912		724912		782905	Казахстан
				т							57993		
18	205	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/		32,372028	83,96	1,76	2718	57	1636	714	3707	
				м2		31,65	0,32	1025	10		275		
19	206	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,43636	669705,02	27626,38	292232	12055	258468	18043	335098	
				т конструкций		49751,35	10175,05	21709	4440		24822		
20	207	ССНРК8.04-08-2019, раздел 2106, табл.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245		0,43636	5772		2519		2519		2720	
				т							201		
21	208	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/		11,34536	99,63	2,47	1130	28	488	426	1681	
				м2		54,13	0,32	614	4		125		
22	209	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/		11,34536	83,96	1,76	953	20	573	250	1299	
				м2		31,65	0,32	359	4		96		
			Итого по разделу: 1. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									4425191	
			Раздел: 2. КРЫЛЬЦА										
23	210	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,54556	29451,73	13322,71	16068	7268	3651	5154	22919	
				т конструкций		9436,81	4253,59	5148	2321		1698		
24	211	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		0,54556	270755		147713		147713		159530	
				т							11817		
25	212	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/		25,313984	99,63	2,47	2522	62	1089	951	3751	
				м2		54,13	0,32	1370	8		278		
26	213	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/		25,313984	83,96	1,76	2125	45	1279	558	2899	
				м2		31,65	0,32	801	8		215		
27	214	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		47,04	815,12	85,53	38343	4024	3768	38318	82794	
				м ограждения		649,48	40,85	30551	1922		6133		
28	215	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,57796	582222		336501		336501		363421	Казахстан
				т							26920		
29	216	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/		25,14126	83,96	1,76	2111	44	1271	555	2879	
				м2		31,65	0,32	796	8		213		
30	217	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		59,9	4137,81	144,6	247855	8661	162078	76574	350384	
				м2 покрытия		1287,41	72,56	77116	4346		25954		
31	218	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")		22	4330,32	34,55	95267	760	6711	70557	179090	
				м2 поверхности облицовки		3990,75	18,15	87797	399		13266		
32	219	С122-060301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010		22	2999		65978		65978		71256	
				м2							5278		
33	220	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка		0,03034	599027,12	9773,58	18174	297	16039	1824	21598	
				т металлических изделий		60615,9	4023,84	1839	122		1600		
34	221	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,0207	28593,83	13322,71	592	276	139	183	837	
				т конструкций		8578,92	4253,59	178	88		62		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	222	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0207	270755		5605		5605	448	6053	
36	223	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0207	66930,26 55636,6	9976,08 3,23	1385 1152	207 0	27	795 174	2355	
37	224	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	0,96048	99,63 54,13	2,47 0,32	96 52	2 0	41	36 11	142	
38	225	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	0,96048	83,96 31,65	1,76 0,32	81 30	2 0	49	21 8	110	
39	226	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,60576	61832,93 28360,89	28790,74 7185,72	37456 17180	17440 4353	2836	14858 4185	56499	
40	227	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,60576	270755		164013		164013	13121	177134	
41	228	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,60576	66930,26 55636,6	9976,08 3,23	40544 33702	6043 2	798	23256 5104	68904	
42	229	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	28,107264	99,63 54,13	2,47 0,32	2800 1522	69 9	1210	1056 309	4165	
43	230	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	28,107264	83,96 31,65	1,76 0,32	2360 890	50 9	1421	620 238	3218	
44	231	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08952	34543,57 19824,6	10837,04 3597,71	3092 1775	970 322	348	1447 363	4902	
45	232	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,08952	326867		29261		29261	2341	31602	
46	233	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,08952	66930,26 55636,6	9976,08 3,23	5992 4981	893 0	118	3437 754	10183	
47	234	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	9,31008	99,63 54,13	2,47 0,32	928 504	23 3	401	350 102	1380	
48	235	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	9,31008	83,96 31,65	1,76 0,32	782 295	16 3	471	205 79	1066	
49	236	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02152	104625,49 79439	22773,59 7028,63	2252 1710	490 151	52	1284 283	3818	
50	237	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01872	262932		4922		4922	394	5316	Казахстан
51	238	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0028	269968		756		756	60	816	Казахстан
52	239	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,02152	66930,26 55636,6	9976,08 3,23	1440 1197	215 0	28	826 181	2448	
53	240	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	2,23304	99,63 54,13	2,47 0,32	222 121	6 1	96	84 25	331	
54	241	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,23304	83,96 31,65	1,76 0,32	187 71	4 1	113	49 19	256	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	242	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,3154	71218,91 43263	21588,67 5427,62	22462 13645	6809 1712	2008	10596 2645	35703	
56	243	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00608	262932		1599		1599	128	1727	Казахстан
57	244	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,30932	282153		87276		87276	6982	94258	
58	245	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3154	66930,26 55636,6	9976,08 3,23	21110 17548	3146 1	416	12109 2657	35876	
59	246	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	27,54316	99,63 54,13	2,47 0,32	2744 1491	68 9	1185	1035 302	4082	
60	247	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	27,54316	83,96 31,65	1,76 0,32	2312 872	49 9	1392	608 234	3154	
61	248	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0436	269968		11771		11771	942	12712	Казахстан
62	249	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	2,24104	99,63 54,13	2,47 0,32	223 121	6 1	96	84 25	332	
63	250	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,24104	83,96 31,65	1,76 0,32	188 71	4 1	113	49 19	257	
64	251	Е11-100114-0506 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	19,06	1515,64 334,63	66,34 30,41	28888 6378	1264 580	21246	6262 2812	37962	
65	252	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	19,06	917,53 826,23	23,03 9,63	17488 15748	439 184	1301	14657 2572	34717	
66	253	С121-100104-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,06	2005		38215		38215	3057	41273	
67	254	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	21,14	1356,99 1315,12	14,71 4,36	28687 27802	311 92	574	25662 4348	58697	
68	255	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	21,14	2372		50144		50144	4012	54156	Казахстан
69	256	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	35,3	1862,89 1588,53	9,11 1,96	65760 56075	321 69	9363	44916 8854	119530	
70	257	С121-100103-0101 прим	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	35,3	1162		41019		41019	3281	44300	
71	258	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	10,2	1747,1 1600,8	95,06 30,24	17820 16328	970 308	523	15306 2650	35776	
72	259	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1833		3666		3666	293	3959	
73	260	С121-100302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	785		1570		1570	126	1696	
74	261	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	4,6	2005		9223		9223	738	9961	
75	262	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		5,6	1513		8473		8473		9151	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	263	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	2	1839		3678		3678	678	3972	
77	264	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	757		3028		3028	294	3270	
78	265	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4	1010		4040		4040	242	4363	
79	266	С121-100105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,8	2825		2260		2260	323	2441	Казахстан
80	267	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,10382	29451,73 9436,81	13322,71 4253,59	3058 980	1383 442	695	181 981 323	4361	
81	268	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,17077	104625,49 79439	22773,59 7028,63	17867 13566	3889 1200	412	10189 2244	30300	
82	269	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2855736	282153		80575		80575	6446	87021	
83	270	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0340704	269968		9198		9198	736	9934	Казахстан
84	271	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05568	34543,57 19824,6	10837,04 3597,71	1923 1104	603 200	216	900 226	3049	
85	272	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0579072	297405		17222		17222	1378	18600	
86	273	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3434808	66930,26 55636,6	9976,08 3,23	22989 19110	3427 1	453	13187 2894	39070	
87	274	ССНРК8.04-08-2019, раздел 2106, табл.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,3434808	5772		1983		1983	159	2141	
88	275	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	15,9375091	99,63 54,13	2,47 0,32	1588 863	39 5	686	599 175	2362	
89	276	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	15,9375091	83,96 31,65	1,76 0,32	1338 504	28 5	806	352 135	1825	
90	277	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	17,48	917,53 826,23	23,03 9,63	16038 14443	403 168	1193	13442 2358	31839	
91	278	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,102	2221		44647		44647	3572	48218	
92	279	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	4,88	1356,99 1315,12	14,71 4,36	6622 6418	72 21	133	5924 1004	13550	
93	280	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	4,88	2372		11575		11575	926	12501	Казахстан
			Итого по разделу: 2. КРЫЛЬЦА									2600152	
			ИТОГО:					5665883 945462	138761 46951	4581662	839060 520397	7025343	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		63228					
			Итого с временными									7088567	
			Зимние удорожания			1,08 %		76557					
			Итого с зимними удорожаниями									7165124	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		143302					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7308426	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									7 674 110	
			НДС			12 %		920 893					
			Итого с НДС									8 595 004	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9						7 735 502	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						6 961 952	
			в т ч. НДС			*12%*						*745 923*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Тарыгулов Б.А.

Отдел сметной работы

ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Нургазиев М.И.

Сметный отдел технического надзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей).**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №14**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 142 от 16.10.2020**

Акт выполненных работ №17

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Архитектурные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КРОВЛЯ										
1	1	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	98,4	710,62 242,58	26,95 5,01	69925 23869	2652 493	43404	22413 7387	99725	
2	2	Е11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	76	601,1 405,9	142,9 51,23	45684 30848	10861 3893	3974	31963 6212	83858	
3	3	С121-110102-0107	/ППЖ-160/Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	10,1764	31238		317890		317890		343322	
4	4	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	58,63	15759,02 3067,72	1818,62 549,44	923951 179860	106626 32214	637465	25431 195108 89525	1208584	
5	5	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	565	661,54 275,08	107,66 31,35	373768 155418	60830 17713	157520	159280 42644	575693	
6	6	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	565	258,64 15,28	23,94 7,27	146131 8634	13526 4109	123971	11724 12628	170483	
7	7	Е11-060301-0410 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,73158	292488,23 17287,71	1525,16 724,96	213979 12647	1116 530	200215	11992 18078	244048	
8	8	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	565	388,65 173,92	15,71 6,18	219588 98266	8876 3494	112446	93619 25057	338264	
9	9	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	565	132,9 78,74	7,44 2,95	75086 44486	4203 1667	26397	42460 9404	126950	
10	10	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	162,4	657,11 381,43	17,14 5,91	106715 61945	2784 959	41986	57872 13167	177754	
11	11	С121-100403-1205	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	713,8	679		484670		484670	38774	523444	
12	12	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	912,6	876		799438		799438	63955	863393	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-120101-2102 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания кровли к водосточным воронкам. Устройство герметизации	1 воронка	8	859,78 320,98	0 0	6878 2568	0 0	4310	2362 739	9980	
14	14	Е11-120101-2103 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания кровли к трубам. Устройство	1 примыкание	14	595,16 510,65	3,69 0	8332 7149	52 0	1131	6577 1193	16102	
15	15	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	т стальных элементов	0,34917	342440,16 74340,7	6674,42 1664,48	119570 25958	2331 581	91282	31316 12071	162956	
16	16	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	99,81	3247,92 1315,12	14,71 4,36	324175 131262	1469 435	191445	121161 35627	480964	
17	17	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (парапет) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	102,8	1356,99 1315,12	14,71 4,36	139499 135194	1513 449	2792	124791 21143	285433	
18	18	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	118,22	2372		280418		280418	22433	302851	Казахстан
19	19	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /брус/	м3 древесины в конструкции	0,303	89309 22300,8	1442,82 685,71	27061 6757	437 208	19866	6268 2666	35995	
20	20	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,303	9033,73 1076,4	63,11 30,94	2737 326	19 9	2392	302 243	3282	
21	21	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	23,68	3247,92 1315,12	14,71 4,36	76911 31142	348 103	45420	28746 8453	114109	
22	22	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,84	19949,99 5833,9	2520,8 646,4	56658 16568	7159 1836	32931	17116 5902	79676	
			Итого по разделу: 1. КРОВЛЯ									6246866	
			Раздел: 2. ПРОЕМЫ										
23	23	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	165,9	2461,13 1148	188,43 99,9	408302 190453	31261 16574	186588	186325 47570	642197	
24	24	С121-090201-0302	/ОК-1, 1а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	82,95	19663		1631046		1631046	130484	1761530	
25	25	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	31,92	3880,79 1832,02	190,57 98,55	123875 58478	6083 3146	59314	55461 14347	193683	
26	26	С121-090201-0103	/ОК-2, 2а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	14,04	28269		396897		396897	31752	428649	
27	27	С121-090201-0102	/ОКп-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,92	23627		45364		45364	3629	48993	
28	28	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	111,98	3254,77 1563,61	191,56 99,9	364469 175093	21451 11187	167925	167653 42570	574692	
29	29	С121-090201-0302	/ОК-3, 3а, 5, 5а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	33,445	19663		657629		657629	52610	710239	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С121-090201-0303	/ОК-4, 4а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	22,545	22671		511118		511118	40889	552007	
31	31	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	84,5	1209		102161		102161	8173	110333	
32	32	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	109,53	4021,34 1810,37	197,92 103,15	440457 198289	21678 11298	220489	188629 50327	679413	
33	33	С121-090203-0105	/БП-1, 1л, 2, 2л, 3, 3л/ Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	54,765	23151		1267865		1267865	101429	1369294	
34	34	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	256	1254,77 286,7	5,49 2,97	321221 73395	1405 759	246420	66739 31037	418996	
35	35	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	256	1156		295936		295936	23675	319611	Казахстан
36	36	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	378	111		41958		41958	3357	45315	Казахстан
37	37	Е11-260201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	5,55	31326,76 15837,8	2065,55 1082,72	173864 87900	11464 6009	74500	71371 19619	264853	
38	38	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	1110	702,42 450,26	5,77 2,67	779692 499786	6403 2963	273502	452474 98573	1330739	
39	39	С122-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	233,1	489		113986		113986	9119	123105	
40	40	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	222	319,03 201,34	2,65 1,43	70824 44698	589 317	25537	36012 8547	115383	
41	41	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /см.п.п.6/	м	295	1569,58 551,86	5,72 1,39	463027 162797	1688 409	298542	130565 47487	641080	
42	42	Е11-090403-0101 Изм. и доп. вып. 16	Блоки оконные стальные с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	0,80737	245450,4 139802,3	50608,42 11917,15	198169 112872	40860 9622	44437	84521 22615	305305	
43	43	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,403685	763303		308134		308134	24651	332785	Казахстан
44	44	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	28,95	1056,9 925,72	1,15 0,62	30597 26800	33 18	3765	21454 4164	56215	
45	45	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	441,18	2000,99 1371,27	84,13 41,74	882796 604978	37118 18417	240700	561055 115508	1559359	
46	46	С121-090102-0103	/Д-1, 1л/ Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	419,4	4464		1872202		1872202	149776	2021978	
47	47	С121-090102-0114	/Д-7/ Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	21,78	7443		162109		162109	12969	175077	
48	48	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	242	2980		721160		721160	57693	778853	
49	49	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	502	295		148090		148090	11847	159937	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	146,91	3414,56	52,3	501633	7683	78402	289192	854091	
						2828,59	24,31	415548	3571		63266		
51	51	С121-090402-0503	/Д-2, 2л/ Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	126,63	21746		2753696		2753696		2973992	
											220296		
52	52	С121-090402-0603	/Д-4/ Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	17,2	41837		719596		719596		777164	
											57568		
53	53	С121-090402-0501	/Д-6, 6л/ Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,08	40509		124768		124768		134749	
											9981		
54	54	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	21,04	3113,27	55,25	65503	1163	8975	38578	112408	
						2631,47	25,89	55366	545		8327		
55	55	С121-090402-0502	/Д-3, 3л/ Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,52	44241		465415		465415		502649	
											37233		
56	56	С121-090402-0504	/Д-5/ Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,52	33936		357007		357007		385567	
											28561		
57	57	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	8	1538,21	2,04	12306	16	0	8480	22448	
						1536,18	0	12289	0		1663		
58	58	С121-090404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	8	6167		49336		49336		53283	
											3947		
59	59	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	896,5	702,42	5,77	629724	5172	220896	365444	1074782	
						450,26	2,67	403656	2393		79613		
60	60	С122-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	188,265	489		92062		92062		99427	
											7365		
61	61	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	179,3	319,03	2,65	57202	476	20626	29085	93190	
						201,34	1,43	36101	256		6903		
			Итого по разделу: 2. ПРОЕМЫ									22803371	
			Раздел: 3. ПОЛЫ										
62	68	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	299,2	2316,03	23,53	692955	7039	539048	141661	901385	
						490,87	12,82	146868	3834		66769		
63	69	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	365,4	286,77	2,41	104785	881	65818	36162	152222	
						104,23	1,05	38085	385		11276		
64	77	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,5	3632,8	84,61	107167	2496	57736	45269	164631	
						1591,03	41,46	46935	1223		12195		
65	78	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	62,1	398,02	1,81	24717	112	1273	21988	50442	
						375,71	0,97	23332	60		3736		
66	79	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	3,105	1679		5213		5213		5630	
											417		
67	80	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,4	3632,8	84,61	12352	288	6654	5217	18974	
						1591,03	41,46	5410	141		1406		
68	81	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5,4	398,02	1,81	2149	10	111	1912	4386	
						375,71	0,97	2029	5		325		
69	82	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,27	1679		453		453		490	
											36		
70	87	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	75,4	3632,8	84,61	273913	6379	147570	115704	420787	
						1591,03	41,46	119964	3126		31169		
71	88	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	116,1	398,02	1,81	46211	210	2381	41109	94305	
						375,71	0,97	43620	113		6986		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	89	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	5,805	1679		9747		9747	780	10526	
73	90	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	48,6	1690,18 / 1604,88	58,31 / 27,84	82143 / 77997	2834 / 1353	1311	93633 / 14062	189838	
74	91	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	48,6	3593		174620		174620	13970	188589	Казахстан
75	92	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	22	398,02 / 375,71	1,81 / 0,97	8757 / 8266	40 / 21	451	7790 / 1324	17870	
76	93	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,1	1679		1847		1847	148	1995	
77	94	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	64,612	18004,63 / 4654,32	1738,71 / 679,86	1163315 / 300725	112342 / 43927	750249	323973 / 118983	1606271	
78	95	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1292,24	744,34 / 418,66	32,04 / 17,18	961867 / 541004	41408 / 22205	379455	529416 / 119303	1610586	
79	96	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 45 мм/	м2 стяжки	1292,24	418,68 / 25,87	27,11 / 14,21	541029 / 33433	35030 / 18358	472566	48684 / 47177	636890	
80	97	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6396588	291823,32 / 16622,8	1525,16 / 724,96	186667 / 10633	976 / 464	175059	10098 / 15741	212507	
81	98	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2584,48	2316,03 / 490,87	23,53 / 12,82	5985723 / 1268644	60802 / 33121	4656277	1223659 / 576751	7786133	
82	99	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	3202	286,77 / 104,23	2,41 / 1,05	918230 / 333741	7722 / 3369	576767	316884 / 98809	1333923	
83	100	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,079	18004,63 / 4654,32	1738,71 / 679,86	55436 / 14331	5353 / 2093	35752	15439 / 5670	76545	
84	101	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,16	744,34 / 418,66	32,04 / 17,18	91673 / 51562	3947 / 2116	36165	50457 / 11370	153501	
85	102	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	123,16	334,94 / 20,7	21,69 / 11,37	41251 / 2549	2671 / 1400	36031	3712 / 3597	48560	
86	103	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0609642	291823,32 / 16622,8	1525,16 / 724,96	17791 / 1013	93 / 44	16684	962 / 1500	20253	
87	104	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	123,16	779,73 / 461,21	44,22 / 6,48	96032 / 56803	5446 / 798	33783	54145 / 12014	162191	
88	105	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	246,32	3632,8 / 1591,03	84,61 / 41,46	894830 / 391902	20840 / 10213	482088	377988 / 101825	1374644	
89	106	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	532	398,02 / 375,71	1,81 / 0,97	211749 / 199879	962 / 516	10908	188371 / 32010	432130	
90	107	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	26,6	1679		44661		44661	3573	48234	
91	108	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	27,2	3632,8 / 1591,03	84,61 / 41,46	98812 / 43276	2301 / 1128	53235	41740 / 11244	151796	
92	109	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	43,2	398,02 / 375,71	1,81 / 0,97	17195 / 16231	78 / 42	886	15296 / 2599	35090	
93	110	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,16	1679		3627		3627	290	3917	
94	111	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,9228	18004,63 / 4654,32	1738,71 / 679,86	124642 / 32221	12037 / 4707	80385	34712 / 12748	172103	
95	112	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	153,84	744,34 / 418,66	32,04 / 17,18	114509 / 64406	4930 / 2643	45174	63027 / 14203	191739	
96	113	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	153,84	334,94 / 20,7	21,69 / 11,37	51527 / 3184	3336 / 1748	45007	4637 / 4493	60657	
97	114	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0761508	291823,32	1525,16	22223	116	20841	1202	25299	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		16622,8	724,96	1266	55		1874		
98	115	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	307,68	3632,8	84,61	1117739	26031	602179	472148	1717077	
						1591,03	41,46	489528	12757		127191		
99	116	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	457,2	398,02	1,81	181977	827	9374	161886	371371	
						375,71	0,97	171776	443		27509		
100	117	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	22,86	1679		38382		38382		41452	
											3071		
101	118	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	388,8	1690,18	58,31	657141	22672	10492	749068	1518705	
						1604,88	27,84	623977	10826		112497		
102	119	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	388,8	3593		1396958		1396958		1508715	Казахстан
											111757		
103	120	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	176	398,02	1,81	70052	318	3609	62318	142960	
						375,71	0,97	66125	171		10590		
104	121	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	8,8	1679		14775		14775		15957	
											1182		
105	122	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,4	3632,8	84,61	12352	288	6654	5217	18974	
						1591,03	41,46	5410	141		1406		
106	123	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5,4	398,02	1,81	2149	10	111	1912	4386	
						375,71	0,97	2029	5		325		
107	124	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,27	1679		453		453		490	
											36		
108	125	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,5055	18004,63	1738,71	63115	6095	40704	17577	87148	
						4654,32	679,86	16316	2383		6455		
109	126	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	77,9	744,34	32,04	57984	2496	22875	31915	97091	
						418,66	17,18	32613	1339		7192		
110	127	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	77,9	334,94	21,69	26092	1689	22790	2348	30715	
						20,7	11,37	1612	885		2275		
111	128	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0385605	291823,32	1525,16	11253	59	10553	609	12811	
						16622,8	724,96	641	28		949		
112	129	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	77,9	3632,8	84,61	282995	6591	152463	119541	434738	
						1591,03	41,46	123941	3230		32203		
113	130	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	140	398,02	1,81	55723	253	2871	49571	113718	
						375,71	0,97	52600	136		8424		
114	131	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	7	1679		11753		11753		12693	
											940		
115	132	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	439,77	202,18	0,6	88912	265	68119	19430	117009	
						46,68	0,32	20528	142		8667		
116	133	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	439,77	410,31	33,89	180441	14902	0	163160	371089	
						376,42	18,27	165539	8036		27488		
117	134	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	58,885203	20700		1218924		1218924		1316438	
											97514		
118	135	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	439,77	202,18	0,6	88912	265	68119	19430	117009	
						46,68	0,32	20528	142		8667		
119	136	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	439,77	744,34	32,04	327339	14092	129135	180169	548108	
						418,66	17,18	184112	7557		40601		
120	137	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	439,77	334,94	21,69	147297	9537	128658	13254	173395	
						20,7	11,37	9102	4998		12844		
121	138	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2902482	291823,32	1525,16	84701	443	79434	4582	96426	
						16622,8	724,96	4825	210		7143		
122	139	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию		35,1	1690,18	58,31	59325	2047	947	67624	137105	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м ступеней		1604,88	27,84	56331	977		10156		
123	140	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	35,1	3593		126114		126114	10089	136203	Казахстан
124	141	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	16	398,02 375,71	1,81 0,97	6368 6011	29 16	328	5665 963	12996	
125	142	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,8	1679		1343		1343	107	1451	
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ									27521269	
			Раздел: 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
126	143	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	38,52	62,32 54,6	0,84 0,46	2401 2103	33 18	265	1697 328	4425	
127	146	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	75,3	442,6 269,95	1,75 0,94	33328 20327	132 71	12869	16319 3972	53618	
128	147	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	35,14	123,38 114,17	0,84 0,46	4335 4012	30 16	294	3222 605	8163	
129	148	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	14	62,32 54,6	0,84 0,46	873 764	12 6	96	617 119	1608	
130	149	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	50,8	62,32 54,6	0,84 0,46	3166 2774	43 23	349	2238 432	5836	
131	150	Е11-260201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	4,24	18544,1 15837,8	2065,55 1082,72	78627 67152	8758 4591	2717	54525 10652	143804	
132	151	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	4,1128	20700		85135		85135	6811	91946	
133	152	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,8	2439,69 1738,8	38,17 19,85	206886 147450	3237 1683	56199	119307 26095	352288	
134	153	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	84,8	123,38 114,17	0,84 0,46	10462 9682	72 39	709	7777 1459	19698	
135	154	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	71,56	931,84 653,61	5,03 1,85	66682 46773	360 133	19550	37524 8337	112543	
136	155	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	71,56	353,75 224,69	2,95 1,59	25315 16079	211 114	9025	12954 3061	41330	
137	156	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,9	1278,27 965,9	86,04 71,98	35664 26949	2401 2008	6315	23165 4706	63536	
138	157	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	318,3	1150,67 887,36	12,64 4,63	366260 282445	4024 1473	79791	227135 47472	640866	
139	158	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	218,6	442,6 269,95	1,75 0,94	96753 59012	382 206	37359	47374 11530	155657	
140	159	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	99,7	319,03 201,34	2,65 1,43	31807 20074	264 142	11469	16173 3838	51818	
141	164	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	404,82	353,75 224,69	2,95 1,59	143207 90957	1196 644	51053	73281 17319	233806	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	170	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1135,73	319,03 201,34	2,65 1,43	362330 228670	3013 1622	130647	184234 43725	590289	
143	171	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	352,43	442,6 269,95	1,75 0,94	155986 95139	616 332	60231	76377 18589	250952	
144	172	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1609,8808	931,84 653,61	5,03 1,85	1500147 1052240	8099 2985	439809	844179 187546	2531873	
145	173	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3219,76	353,75 224,69	2,95 1,59	1139003 723435	9512 5118	406056	582843 137748	1859593	
146	174	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	3986,282	1278,27 965,9	86,04 71,98	5095558 3850350	342992 286931	902216	3309825 672431	9077813	
147	175	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5505,6398	1150,67 887,36	12,64 4,63	6335202 4885457	69598 25482	1380147	3928751 821116	11085069	
148	176	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	9211,76	319,03 201,34	2,65 1,43	2938813 1854714	24437 13155	1059662	1494296 354649	4787757	
149	177	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1802,52	442,6 269,95	1,75 0,94	797798 486594	3152 1700	308052	390635 95075	1283508	
			Итого по разделу: 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									33447796	
			Раздел: 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
150	178	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	4158	2447,21 2432,58	14,63 3,14	10175514 10114676	60838 13056	0	8102186 1462216	19739916	
151	179	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1670,4	818,29 598,92	2,11 1,13	1366878 1000436	3524 1890	362918	932163 183923	2482964	
152	180	Е11-080701-0104 К=4	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	417,6	617 364,32	2,41 1,29	257658 152140	1007 540	104511	141992 31972	431622	
153	181	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	349,5	20700		7234650		7234650	578772	7813422	
154	182	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	4573,8	1345		6151761		6151761	492141	6643902	
155	183	С121-130211-0902	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий	м2	4158	5262		21879396		21879396	1750352	23629748	
156	184	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	3471	296,41 42,8	0,24 0,12	1028830 148548	835 413	879447	119169 91840	1239839	
			Итого по разделу: 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									61981413	
			Раздел: 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
157	185	Е11-110101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	10,98	1111,8 804,34	6,37 1,21	12208 8832	70 13	3306	8314 1642	22164	
158	186	С124-060101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018	м2	10,98	13021		142971		142971	11438	154408	
159	187	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,62	1333,46 932,91	104,79 54,16	2160 1511	170 88	479	1503 293	3956	
160	188	С124-060101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018		1,62	7771		12589		12589		13596	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							1007		
161	189	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	31,95	9913,84 4020,84	1877,79 888,8	316747 128466	59995 28397	128286	147451 37136	501334	
162	190	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	213	1103,27 189,9	81,35 32,64	234997 40450	17328 6953	177220	44558 22364	301919	
163	191	Е11-110101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	213	186,21 26,69	4,08 2,1	39663 5686	869 447	33109	5765 3634	49062	
164	192	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	142	1820,29 926,94	34,07 14,73	258482 131626	4838 2092	122017	144415 32232	435129	
165	193	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,272	48540		110283		110283	8823	119106	Казахстан
			Итого по разделу: 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									1600674	
			ИТОГО:					111441171 35769772	1500972 772188	74170424	30782343 11377886	153601389	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		1382413				154983803	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		1673825				156657628	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3133153				159790781	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 годе, к = 1,050036									167 786 073	
			НДС			12 %		20 134 329				187 920 401	
			Итого с НДС										
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9						169 128 360	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						152 215 524	
			в т.ч. НДС			*12%*						*16 308 806*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.
Отдел сметного нормирования

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТҮЗЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Нургазиев М.И.
Сметный отдел технического надзора

Фирма КС ("Құрылыс Сараптау") КС

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭК (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Дюсмагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

"АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей).**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №14**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 142 от 16.10.2020**

Акт выполненных работ №18

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-4 Отопление и вентиляция** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	65	671,78	2,37	43666	154	1392	41323	91788	
						648	0,71	42120	46		6799		
2	2	С123-0041009-0701	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	65	14456		939640		939640	75171	1014811	
3	3	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	242	232,1	0	56168	0	4092	51034	115778	
						215,19	0	52075	0		8576		
4	4	С123-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	242	278		67276		67276	5382	72658	
5	5	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	242	1405		340010		340010	27201	367211	
6	6	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	61	2135		130235		130235	10419	140654	
7	7	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	50	3176		158800		158800	12704	171504	
8	8	С123-040902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5116		30696		30696	2456	33152	
9	9	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	36	3055		109980		109980	8798	118778	
10	10	Ц13-110203-0101 прим.	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях /Установка теплосчетчика SonoSafe10/	шт.	63	1406	0	88578	0	0	66434	167412	
						1406	0	88578	0		12401		
11	11	КП ТОО "ЭнКо"	Теплосчетчик механический Qn-0,6 м3/ч, ТС М-0,6	шт	63	30296,81		1908699		1908699	152696	2061395	
12	12	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	242	561,05	0,6	135774	146	4092	128982	285937	
						543,54	0,32	131536	78		21181		
13	13	С123-051314-0207	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	242	7113		1721346		1721346	137708	1859054	
14	14	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		16	13958,7	162,31	223339	2597	201399	19907	262706	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				фильтр		1208,96	60,64	19343	970		19460		
15	15	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	16796,16	156,71	33592	313	30861	2472	38949	
						1208,96	52,08	2418	104		2885		
16	16	С123-051501-1102	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	63	3494		220122		220122	17610	237732	
17	17	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	416	1366,09	17,42	568293	7246	217402	339532	980451	
						826,07	6,77	343646	2815		72626		
18	18	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2506	3003		7525518		7525518	602041	8127559	
19	19	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	230,5	1405,19	12,45	323895	2869	2214	312472	687276	
						1383,13	0,16	318812	36		50909		
20	20	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2865,3	1614,56	17,12	4626189	49053	27842	4459190	9812209	
						1587,72	0,31	4549294	900		726830		
21	21	С123-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	228,195	167		38109		38109	3049	41157	
22	22	С123-010602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	2836,647	442		1253798		1253798	100304	1354102	
23	23	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,1	1554,16	19,67	155	2	105	48	220	
						479,95	8,57	48	1		16		
24	24	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	120,4	1681,22	19,67	202419	2369	142264	57641	280865	
						479,95	8,57	57786	1031		20805		
25	25	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	108,5	1392,3	19,67	151065	2134	96855	51944	219249	
						479,95	8,57	52075	929		16241		
26	26	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21,1	1978,44	19,67	41745	415	31203	10102	55994	
						479,95	8,57	10127	181		4148		
27	27	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	31,9	2111,63	19,67	67361	628	51423	15272	89244	
						479,95	8,57	15310	273		6611		
28	28	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	55,2	3005,52	42,53	165905	2348	113251	50253	233450	
						911,34	17,61	50306	972		17293		
29	29	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	80,7	3572,95	50,94	288337	4111	196982	87128	405501	
						1081,09	20,59	87244	1662		30037		
30	30	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3433	104,29	1,1	358041	3759	2384	344860	759133	
						102,5	0	351898	0		56232		
31	31	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80,7	105,16	1,1	8487	88	126	8107	17921	
						102,5	0	8272	0		1327		
32	32	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3087,9	695,64	75,35	2148078	232673	821458	926211	3320232	
						354,27	40,4	1093947	124751		245943		
33	33	СКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-10мм для труб ф20	м	64,68	44,64		2887		2887	231	3118	
34	34	СКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-10мм для труб ф25	м	112,97	53,57		6052		6052	484	6536	
35	35	СКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-10мм для труб ф32		22,88	62,5		1430		1430		1544	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							114		
36	36	СКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-10мм для труб ф40	м	7,48	111,61		835		835	67	902	
37	37	СКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-10мм для труб ф57	м	60,72	236,61		14367		14367	1149	15516	
38	38	СКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-10мм для труб ф76	м	52,25	290,18		15162		15162	1213	16375	
39	39	СКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-6мм для труб ф20	м	159,94	44,64		7140		7140	571	7711	
40	40	СКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-6мм для труб ф32	м	2915,77	58,04		169219		169219	13538	182756	
41	41	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	100,2	99,63 54,13	2,47 0,32	9983 5424	247 32	4312	3765 1100	14848	
42	42	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	60,7	167,92 63,3	3,52 0,65	10193 3843	214 39	6136	2678 1030	13901	
43	43	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за два раза/	м2	39,5	234,75 47,55	6,38 0,97	9272 1878	252 38	7142	1322 848	11442	
44	44	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	135	537		72495		72495	5800	78295	
45	45	С123-020103-3405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	36	297		10692		10692	855	11547	
46	46	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9 прим	Шкафы металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	16	2237,13 2199,12	30,8 14,22	35794 35186	493 228	115	34705 5640	76139	
47	47	С123-051313-0316	Шкаф коллекторный, типа R500Y, длина 1000 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini	шт.	16	36919		590704		590704	47256	637960	
48	48	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	968	15		14520		14520	1162	15682	
49	49	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	1058	29		30682		30682	2455	33137	
50	50	С123-020401-0201	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x16	шт.	968	20		19360		19360	1549	20909	
51	51	С123-020401-0205 прим	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 /32x15/	шт.	63	34		2142		2142	171	2313	
52	52	С123-020401-0205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20	шт.	63	34		2142		2142	171	2313	
53	53	С123-020401-0206	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25	шт.	2116	36		76176		76176	6094	82270	
54	54	С123-020401-2504	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25	шт.	24	91		2184		2184	175	2359	
55	55	С123-020401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	460	70		32200		32200	2576	34776	
			Итого по разделу: 1. Отопление									34696431	
			Раздел: 2. ИТП										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	Ц13-370102-0206 #Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25#Р. 1337 подр. 1337-01 ВУ п.4 Кзтр=1,2, Кэм=1,06	**Оборудование массой 1,5 т. Монтаж в помещении. Монтаж оборудования с установленными на нем площадками, лестницами, обвязкой и изоляцией, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, времени эксплуатации машин и механизмов - 1,25. Предъявления повышенных требований по точности установки на фундаменте или опорной поверхности, применен коэффициент к затратам труда рабочих - 1,2, к затратам труда машинистов - 1,06, ко времени эксплуатации крана для монтажных работ коэффициента 1,1**	шт.	1	214510,04 157986,75	43405,62 16634,02	214510 157987	43406 16634	13118	106519 25682	346711	
57	57	5104-0201-0413 РСНБ РК 2015	**Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-200/400_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо**	шт.	1	5488312 5488312		5488312 5488312		5488312		5488312	
			Отпускная цена					*5488312*					
			Сметная стоимость оборудования										
58	58	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	1	5140,49 5011,68	51,35 21,48	5140 5012	51 21	77	4932 806	10879	
59	59	5104-0106-0306 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические проточные мощность 12 кВт, управление гидравлическое ГОСТ Р 52084-2003**	комплект	1	13735 13735		13735 13735		13735		13735	
			Отпускная цена					*13735*					
			Сметная стоимость оборудования										
60	60	Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	3	4629,73 4218	331,54 177,76	13889 12654	995 533	241	9890 1902	25682	
61	61	С123-070502-0219	**Тепловычислители модели ТСР-033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет**	комплект	1	426544		426544		426544	34124	460668	
62	62	С123-070502-0350	**Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет**	шт.	2	200135		400270		400270	32022	432292	
63	63	Ц13-110201-0101	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	2	1796,91 1729,37	0 0	3594 3459	0 0	135	2594 495	6683	
64	64	С123-051401-0705	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss**	шт.	2	32135		64270		64270	5142	69412	
			Итого по разделу: 2. ИТП									6854374	
			Раздел: 3. Вентиляция										
65	65	Е11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	6	6475,66 6193,32	236,67 92,12	38854 37160	1420 553	274	36958 6065	81877	
66	66	С123-050401-0106	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	6	31114		186684		186684	14935	201619	
67	67	Е11-200801-0102	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка**	дефлектор	5	12173,64 4460,84	78,1 16,97	60868 22304	390 85	38174	21941 6625	89434	
68	68	Е11-200801-0105	**Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка**	дефлектор	1	39971,73 14348,57	388,5 116,36	39972 14349	389 116	25235	14176 4332	58479	
69	69	Е11-200701-0201	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	927,45 777,92	49,29 16,97	1855 1556	99 34	200	1558 273	3686	
70	70	С123-050301-0601	**Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали**	м2	0,2	5961		1192		1192	95	1288	
71	71	Е11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	2	6475,66 6193,32	236,67 92,12	12951 12387	473 184	91	12319 2022	27292	
72	72	СКП ТОО Анкор Астана	**Вентилятор ERA4C ET собратным клапаном и электронным таймером д=100 220В 14Вт**	шт	2	6696,43		13393		13393	1071	14464	
73	73	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	132	1819,47 1639,19	56,22 16,97	240170 216373	7421 2240	16376	214240 36353	490763	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	С123-050306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	20	1579		31580		31580	2526	34106	
75	75	С123-050306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	1843		7372		7372	590	7962	
76	76	С123-050306-0343	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	54	2105		113670		113670	9094	122764	
77	77	С123-050306-0307	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 100 мм	шт.	54	3157		170478		170478	13638	184116	
78	78	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	156,66	5739,36 2273,5	57,49 25,84	899128 356167	9007 4048	533954	353011 100171	1352310	
79	79	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	137,13	5535,45 2081,58	45,59 20,29	759077 285447	6252 2782	467378	282465 83323	1124866	
80	80	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	5811,46 1801,09	45,59 20,29	69738 21613	547 243	47577	21419 7293	98449	
81	81	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	70,84	5739,36 2273,5	57,49 25,84	406576 161055	4073 1831	241448	159628 45296	611500	
82	82	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	110,98	5535,45 2081,58	45,59 20,29	614325 231014	5060 2252	378251	228601 67434	910359	
83	83	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45,2	5811,46 1801,09	45,59 20,29	262678 81409	2061 917	179208	80680 27469	370826	
84	84	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,75	5535,45 2081,58	45,59 20,29	48435 18214	399 178	29822	18024 5317	71776	
85	85	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	222,88	5811,46 1801,09	45,59 20,29	1295258 401426	10161 4522	883671	397829 135447	1828535	
86	86	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	73,9	5354,77 1355,24	42,49 18,88	395717 100152	3140 1396	292425	99517 39619	534853	
87	87	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,4	5075,61 1095,41	37,79 14,08	78164 16869	582 217	60713	16745 7593	102502	
88	88	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,41	26557,61 22777,2	1543,94 824,16	223349 191556	12985 6931	18809	150850 29936	404136	
89	89	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 /М-II-Ф t=40мм, URSA/	м3	10,4284	12100		126184		126184	10095	136278	
90	90	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка/ОТВОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	23,59	5739,36 2273,5	57,49 25,84	135391 53632	1356 610	80403	53157 15084	203632	
91	91	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /ОТВОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	7,77	5811,46 1801,09	45,59 20,29	45155 13994	354 158	30806	13869 4722	63746	
92	92	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /ОТВОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5354,77 1355,24	42,49 18,88	22490 5692	178 79	16620	5656 2252	30398	
93	93	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /ОТВОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	0,98	5075,61 1095,41	37,79 14,08	4974 1074	37 14	3864	1066 483	6523	
94	94	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка/ВРЕЗКИ/		6,66	5739,36	57,49	38224	383	22700	15007	57490	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности воздуховодов		2273,5	25,84	15142	172		4259		
95	95	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка/ВРЕЗКИ/	м2 поверхности воздуховодов	3,98	5535,45	45,59	22031	181	13565	8198	32648	
						2081,58	20,29	8285	81		2418		
96	96	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /ВРЕЗКИ/	м2 поверхности воздуховодов	10,42	5811,46	45,59	60555	475	41313	18599	85487	
						1801,09	20,29	18767	211		6332		
97	97	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /ВРЕЗКИ/	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5354,77	42,49	12851	102	9497	3232	17370	
						1355,24	18,88	3253	45		1287		
98	98	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка/ПЕРЕХОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	2,75	5739,36	57,49	15783	158	9373	6197	23738	
						2273,5	25,84	6252	71		1758		
99	99	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка/ПЕРЕХОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	14,1	5535,45	45,59	78050	643	48057	29044	115661	
						2081,58	20,29	29350	286		8567		
100	100	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /ПЕРЕХОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	28,05	5811,46	45,59	163011	1279	111212	50068	230126	
						1801,09	20,29	50520	569		17046		
101	101	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /ПЕРЕХОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	3	5354,77	42,49	16064	127	11871	4040	21713	
						1355,24	18,88	4066	57		1608		
102	102	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /ПЕРЕХОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	1,25	5075,61	37,79	6345	47	4928	1359	8320	
						1095,41	14,08	1369	18		616		
103	103	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка/ПЕРЕХОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	0,2142	5739,36	57,49	1229	12	730	483	1849	
						2273,5	25,84	487	6		137		
104	104	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /ПЕРЕХОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	7,167	5811,46	45,59	41651	327	28416	12793	58799	
						1801,09	20,29	12908	145		4355		
105	105	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /ПЕРЕХОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	5,3707	5354,77	42,49	28759	228	21252	7232	38871	
						1355,24	18,88	7279	101		2879		
106	106	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /ПЕРЕХОДЫ/	м2 поверхности воздуховодов	1,25735	5075,61	37,79	6382	48	4957	1367	8369	
						1095,41	14,08	1377	18		620		
107	107	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка/ЗАГЛУШКИ/	м2 поверхности воздуховодов	1,02	5739,36	57,49	5854	59	3477	2298	8805	
						2273,5	25,84	2319	26		652		
108	108	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка/ЗАГЛУШКИ/	м2 поверхности воздуховодов	1,35	5535,45	45,59	7473	62	4601	2781	11074	
						2081,58	20,29	2810	27		820		
109	109	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /ЗАГЛУШКИ/	м2 поверхности воздуховодов	2,035	5811,46	45,59	11826	93	8068	3632	16695	
						1801,09	20,29	3665	41		1237		
110	110	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /ЗАГЛУШКИ/	м2 поверхности воздуховодов	1,38	5354,77	42,49	7390	59	5461	1858	9988	
						1355,24	18,88	1870	26		740		
			Итого по разделу: 3. Вентиляция									9915542	
			ИТОГО:					38570367	427227	22727653	9491214	51466347	
								9913440	183564	5502047	3404765		
			В том числе :							5502047			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			0,9 %		413679				51880027	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		500882				52380909	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		937577				53318486	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									55 986 330	
			НДС			12 %		6 718 360				62 704 689	
			Итого с НДС										
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9						56 434 219	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						50 790 797	
			в т.ч. НДС			*12%*						*5 441 871*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

"Алматы қаласы Жайлы қалалық, орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Нургазиев М.И.

Сметный отдел технического надзора

Фирма КС ("Құрылыс Сараптау") КС

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Ажигалиев У.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "НИИТЭП" (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Корпорация "АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ"

Форма по приложению Д-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей).**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №14**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №142 от 16.10.2020

Акт выполненных работ №19

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-5 Силовое электрооборудование и освещение. работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование и материалы выше отм +0,000										
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	20309,41 9471,85	708,77 323,81	20309 9472	709 324	10129	7053 2189	29551	
2	2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	229894 229894		229894 229894		229894		229894	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*					*229894*					
3	3	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	198371 198371		198371 198371		198371		198371	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*					*198371*					
4	4	Прайс "Skala group"	**Блок автоматического управления освещением 14х16А**	шт.	1	102678,57 102679		102679 102679		102679		102679	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*					*102679*					
5	5	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 16 прим	**Патроны настенные или потолочные. Установка /ФОТОРЕЛЕ/**	шт.	1	507,11 474,81	12,84 5,89	507 475	13 6	19	346 68	921	
6	6	С Прайс ТОО "Электрокомплекс Азия"	**Фотореле ФР-2**	шт.	1	1236,61		1237		1237	99	1336	
7	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 прим	**Установка реле времени**	шт.	1	1652,95 1592	22,32 0	1653 1592	22 0	39	1146 224	3023	
8	8	С ТОО "Электрокомплекс Азия"	**Реле времени, 220В,8А**	шт.	1	5593,75		5594		5594	448	6041	
9	9	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	5	1575,7 1460,73	87,69 39,25	7879 7304	438 196	136	5400 1062	14341	
10	10	С123-070501-1017	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	2	54502		109004		109004	8720	117724	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С123-070501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	3	54504		163512		163512	13081	176593	
12	12	Е11-210502-0110 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩЭ-3301/	шкаф	1	6291,5 4924,12	401,49 186,04	6292 4924	401 186	966	3679 798	10768	
13	13	С123-070201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	28393		28393		28393	2271	30664	
14	14	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка	шт.	16	1688,99 1679	0 0	27024 26864	0 0	160	19342 3709	50075	
15	15	С123-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7585		7585		7585	607	8192	
16	16	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	470		2820		2820	226	3046	
17	17	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	495		1485		1485	119	1604	
18	18	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4957		14871		14871	1190	16061	
19	19	С123-070204-1621	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3929		11787		11787	943	12730	
20	20	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	3	685,83 570,86	87,69 39,25	2057 1713	263 118	82	1318 270	3645	
21	21	С123-070501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	3	28017		84051		84051	6724	90775	
22	22	Е11-210502-0110 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩЭ-3401/	шкаф	1	6291,5 4924,12	401,49 186,04	6292 4924	401 186	966	3679 798	10768	
23	23	С123-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/ЩЭ-3401/	шт.	1	28393		28393		28393	2271	30664	
24	24	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка	шт.	21	1688,99 1679	0 0	35469 35259	0 0	210	25386 4868	65724	
25	25	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7585		7585		7585	607	8192	
26	26	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	470		3760		3760	301	4061	
27	27	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	495		1980		1980	158	2138	
28	28	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4957		19828		19828	1586	21414	
29	29	С123-070204-1621	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3929		15716		15716	1257	16973	
30	30	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	4	685,83 570,86	87,69 39,25	2743 2283	351 157	109	1757 360	4860	
31	31	С123-070501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	4	28017		112068		112068	8965	121033	
32	32	Е11-210502-0111 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 40 кг. Установка в готовой нише или на стене		8	8358,29	741,78	66866	5934	7727	40295	115734	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шкаф		6650,62	345,01	53205	2760		8573		
33	33	С123-070201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩЭ-3301/	шт.	8	28393		227144		227144	18172	245316	
34	34	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка	шт.	120	1688,99 1679	0 0	202679 201480	0 0	1199	145066 27820	375564	
35	35	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	470		22560		22560	1805	24365	
36	36	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	495		11880		11880	950	12830	
37	37	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	4957		118968		118968	9517	128485	
38	38	С123-070204-1621	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	3929		94296		94296	7544	101840	
39	39	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	24	685,83 570,86	87,69 39,25	16460 13701	2105 942	655	10543 2160	29163	
40	40	С123-070501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX 1P P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	24	28017		672408		672408	53793	726201	
41	41	Е11-210502-0110 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩЭ-3401/	шкаф	8	6291,5 4924,12	401,49 186,04	50332 39393	3212 1488	7727	29435 6381	86148	
42	42	С123-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/ЩЭ-3401/	шт.	8	28393		227144		227144	18172	245316	
43	43	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка	шт.	160	1688,99 1679	0 0	270239 268640	0 0	1599	193421 37093	500752	
44	44	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	64	470		30080		30080	2406	32486	
45	45	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	495		15840		15840	1267	17107	
46	46	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	4957		158624		158624	12690	171314	
47	47	С123-070204-1621	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	3929		125728		125728	10058	135786	
48	48	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	32	685,83 570,86	87,69 39,25	21947 18268	2806 1256	873	14057 2880	38884	
49	49	С123-070501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX 1P P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	32	28017		896544		896544	71724	968268	
50	50	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4061,68 3045,96	60,13 26,69	4062 3046	60 27	956	2212 502	6776	
51	51	С123-070201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5201		5201		5201	416	5617	
52	52	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1688,99 1679	0 0	13512 13432	0 0	80	9671 1855	25038	
53	53	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1756		1756		1756	140	1896	
54	54	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	1756		12292		12292	983	13275	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-210502-0109 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4809,47 3676,34	174,4 80,07	4809 3676	174 80	959	2705 601	8115	
56	56	С123-070201-0308	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12279		12279		12279	982	13261	
57	57	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1688,99 1679	0 0	6756 6716	0 0	40	4836 927	12519	
58	58	С123-070204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1491		1491		1491	119	1610	
59	59	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1302		2604		2604	208	2812	
60	60	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1756		1756		1756	140	1896	
61	61	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1575,7 1460,73	87,69 39,25	1576 1461	88 39	27	1080 212	2868	
62	62	С123-070501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54504		54504		54504	4360	58864	
63	63	Е11-210502-0110 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	6291,5 4924,12	401,49 186,04	6292 4924	401 186	966	3679 798	10768	
64	64	С КП ТОО "Skala group"	Устройство автоматического включения резерва, 380В, 100А, ЩАП-53	шт.	1	162500		162500		162500	13000	175500	
65	65	Е11-210401-0201 Изм. и доп. вып. 16	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	147	783,55 706,01	67,01 31,01	115181 103783	9851 4558	1547	78006 15455	208642	
66	66	С123-070101-1804	Светильники, тип НББ64-60-080 ГОСТ 17677-82	шт.	63	674		42462		42462	3397	45859	
67	67	С123-070101-0737	Светильники, тип НПО22-100-200 ГС-670 ГОСТ 17677-82	шт.	60	796		47760		47760	3821	51581	
68	68	С КП ТОО "Электрокомплект Азия"	Светильник настенный (входы) в защищенном исполнении НПБ 1401	шт.	2	2303,57		4607		4607	369	4976	
69	69	С123-070101-0327	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	22	2232		49104		49104	3928	53032	
70	70	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	147	1374		201978		201978	16158	218136	
71	71	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	18,375	109,43 97,68	1,16 0,01	2011 1795	21 0	195	1292 264	3567	
72	72	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	9501,625	238,68 211,31	2,09 0,07	2267834 2007781	19836 680	240217	1446092 297114	4011040	
73	73	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5667375	120305		68181		68181	5455	73636	
74	74	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,4588375	177816		437221		437221	34978	472198	
75	75	С123-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5399625	241746		130534		130534	10443	140976	
76	76	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,346075	276400		1477655		1477655	118212	1595868	
77	77	С123-060144-0105	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,7987875	148859		118907		118907		128419	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							9513		
78	78	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	424,375	29		12307		12307	985	13291	
79	79	Е11-210101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	18,375	223,85 143,27	3,85 1,73	4113 2633	71 32	1410	1918 483	6514	
80	80	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,7425	237		4442		4442	355	4797	
81	81	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	929	233,99 232,45	0,21 0,11	217376 215942	196 105	1239	155554 29834	402765	
82	82	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	866	340		294440		294440	23555	317995	
83	83	С123-070220-1003	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	63	1799		113337		113337	9067	122404	
84	84	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	218,65 208,77	0,21 0,1	437 418	0 0	19	301 59	797	
85	85	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	311		622		622	50	672	
86	86	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	376	266,63 232,45	0,21 0,11	100253 87399	79 43	12774	62958 13057	176268	
87	87	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	270	285		76950		76950	6156	83106	
88	88	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	106	303		32118		32118	2569	34687	
89	89	Ц13-080305-0106 Изм. и доп. вып. 17 прим	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке /Монтаж датчика движения/	шт.	62	559,06 554,07	4,28 1,57	34662 34352	265 97	44	24804 4757	64223	
90	90	С КП ТОО "Электрокомплекс Азия"	Датчик движения Rev ritter ИК	шт.	62	2973,21		184339		184339	14747	199086	
91	91	Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	135	449,86 427,28	10,92 5,1	60731 57682	1475 689	1574	42027 8221	110979	
92	92	С123-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	135	120		16200		16200	1296	17496	
93	93	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	90	507,11 474,81	12,84 5,89	45640 42733	1156 530	1752	31149 6143	82932	
94	94	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	90	173		15570		15570	1246	16816	
95	95	С КП ТОО "Электрокомплекс Азия"	Розетка потолочная с крюком, РП-1	шт.	241	178,57		43036		43036	3443	46479	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	С КП ТОО "Электротехника"	Клеммный ряд 12 пол/2,5мм2, АТ-2	шт.	241	308,04		74237		74237	5939	80176	
97	97	С123-070202-0703 прим	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК /Л48/	шт.	1305	32		41760		41760	3341	45101	
98	98	С124-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	574		14350		14350	1148	15498	
99	99	С123-070202-1401 прим	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 /У191/	шт.	1400	42		58800		58800	4704	63504	
100	100	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 17	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	63	1112,52 1074,56	11,07 3,92	70089 67697	698 247	1694	48920 9521	128529	
101	101	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	63	971		61173		61173	4894	66067	
102	102	С121-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ /Трубка электромонтажная ХВТ-12 УХЛ, вес 1м/п-0,037кг/	кг	3,552	376		1336		1336	107	1442	
103	103	С КП ТОО "Электрокомплекс Азия"	Коробка дополнительного уравнивания потенциалов с 8 зажимами, КР3 МПИ	шт.	63	1875		118125		118125	9450	127575	
104	104	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	20	218,65 208,77	0,21 0,1	4373 4175	4 2	193	3008 590	7971	
105	105	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	827		13232		13232	1059	14291	
106	106	С123-070218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	964		3856		3856	308	4164	
107	107	С123-061710-2647 прим	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок /Пластина монтажная одноместная /	шт.	20	623		12460		12460	997	13457	
108	108	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	4	6391,17 5037	96,87 39,25	25565 20148	387 157	5029	14620 3215	43399	
109	109	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО " Skala group"	Бокс модульный навесной КМПн 2/4 IP30 на 4 модуля SL63-3-25-pro	шт.	4	7767,86		31071		31071	2486	33557	
110	110	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1688,99 1679	0 0	6756 6716	0 0	40	4836 927	12519	
111	111	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	470		940		940	75	1015	
112	112	С КП ТОО "Skala group"	Автоматический выключатель, ВА57-35-3-25	шт.	2	19017,86		38036		38036	3043	41079	
			Итого по разделу: 1. Оборудование и материалы выше отм +0,000									15098816	
			Раздел: 2. Оборудование и материалы ниже отм +0,000										
113	113	Е11-210401-0201 Изм. и доп. вып. 16	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	32	783,55 706,01	67,01 31,01	25073 22592	2144 992	337	16981 3364	45419	
114	114	С123-070101-0340	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	12	1410		16920		16920	1354	18274	
115	115	С123-070101-0327	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	20	2232		44640		44640	3571	48211	
116	116	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт		44	1374		60456		60456		65292	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4836		
117	117	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4476		13428		13428	1074	14502	
118	118	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	3	1374		4122		4122	330	4452	
119	119	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	23	218,65 208,77	0,21 0,1	5029 4802	5 2	222	3459 679	9167	
120	120	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	827		14886		14886	1191	16077	
121	121	С123-070218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	964		4820		4820	386	5206	
122	122	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	2138,15 1934,34	86,06 39,25	6414 5803	258 118	353	4263 854	11532	
123	123	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11117		22234		22234	1779	24013	
124	124	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11117		11117		11117	889	12006	
125	125	С124-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	70	574		40180		40180	3214	43394	
126	126	С123-061710-2647 прим	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок /Пластина монтажная одноместная /	шт.	23	623		14329		14329	1146	15475	
			Итого по разделу: 2. Оборудование и материалы ниже отм +0,000									333020	
			Раздел: 3. Магистральные сети										
127	132	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	376,25	109,43 97,68	1,16 0,01	41173 36750	435 3	3988	26463 5411	73047	
128	133	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,3875375	84709		32828		32828	2626	35454	
129	134	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	87,5	124,12 112,19	1,2 0,03	10861 9817	105 3	939	7070 1434	19365	
130	135	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,090125	199500		17980		17980	1438	19418	
131	136	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	643,125	152,17 132	1,28 0,06	97864 84891	821 40	12153	61150 12721	171736	
132	137	С123-060902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6624187	568031		376274		376274	30102	406376	
133	138	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	503,125	247,68 203,45	12,28 5,5	124616 102361	6177 2765	16078	75690 16024	216331	
134	139	С123-060901-0112	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79		0,5182187	198981		103116		103116		111365	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							8249		
135	140	С123-070202-0207 прим	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм /У996/	шт.	21,875	3497		76497		76497	6120	82617	
136	141	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	68,25	248,73 241,03	2,33 0,12	16976 16450	159 9	367	11850 2306	31132	
137	142	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	15,75	274,83 266,89	2,57 0,23	4329 4203	41 4	85	3029 589	7946	
138	143	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	209,125	295,89 279,22	3,3 0,44	61877 58392	689 93	2796	42109 8319	112305	
139	144	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	68,9325	90		6204		6204	496	6700	
140	145	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	15,9075	140		2227		2227	178	2405	
141	146	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	119,30625	194		23145		23145	1852	24997	
142	147	С123-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	91,91	269		24724		24724	1978	26702	
143	148	Е11-210101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	61,25	223,85 143,27	3,85 1,73	13711 8776	236 106	4699	6395 1608	21714	
144	149	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	62,475	237		14807		14807	1185	15991	
145	153	Е11-210502-0110 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	6291,5 4924,12	401,49 186,04	6292 4924	401 186	966	3679 798	10768	
146	154	КП ТОО "Skala group"	Шкаф управления ШУ-ИБ-1ф-6А-330С-54	шт.	1	118750		118750		118750		118750	
			Отпускная цена			118750		118750					
			Сметная стоимость оборудования					*118750*					
147	155	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	45	476,69 430,79	3,31 0,62	21451 19386	149 28	1916	13978 2834	38263	
148	156	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	276400		12687		12687	1015	13702	
149	157	С124-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	574		5166		5166	413	5579	
150	158	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	12	238,68 211,31	2,09 0,07	2864 2536	25 1	303	1826 375	5066	
151	159	С123-060515-0101	/FS-B-2X/Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	12	4315		51780		51780	4142	55922	
152	160	Ц13-080201-4301 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 1-жильного кабеля напряжением до 10 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	8	4785,71 4593,67	7,53 3,56	38286 36749	60 28	1476	26480 5181	69947	
153	161	С123-061709-0104	Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой	комплект	8	1291		10328		10328	826	11154	
154	162	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	40,4	140		5656		5656	452	6108	
			Итого по разделу: 3. Магистральные сети									**1720860**	
			ИТОГО:					13184251 3794438	63121 19469	8676994 649694	2746013 1222440	17152696	
			В том числе :							649694			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,9 %		148527					
			Временные здания и сооружения									17301229	
			Итого с временными										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,08 %		179837				17481066	
			Итого с зимними удорожаниями									17817693	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		336627					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18 709 219	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС			12 %		2 245 106				20 954 325	
			Итого с НДС									18 858 892	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9	0,9063					16 973 003	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						*1 818 536*	
			в т.ч. НДС			*12%*							

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
БЕКІТІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Нургазиев М.И.

Фирма КС ("Құрылыс Сараптау") КС

Сметный отдел технического надзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Досмагалиев У.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО «НИИТЭП» (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

"АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей).**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №14**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №142 от 16.10.2020**

Акт выполненных работ №20

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-6 Сети связи работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
1	37	Ц13-100501-0106	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	2	95032,8 95032,8	0 0	190066 190066	0 0	0	115940 24480	330486	
2	38	С123-080101-0103 прим	Антенны эфирные модели DELTA 375/Антенна телевизионного коллективного пользования, в составе: антенны ДМВ Р-12 (с 21 по 60 ДМВ), Вектор-М (с 6 по 12 МВ), Омега-про (с 1 по 5 МВ); согласующее устройство КАС-1, сумматор СТМ-3Д, усилитель ДМВ-диапазона УСШ-4А с блоком питания/	шт.	2	28774		57548		57548	4604	62152	
3	39	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	18	827,82 824	0 0	14901 14832	0 0	69	9048 1916	25864	
4	40	СКП Орбита Электроникс	Ответвитель ТВ сигнала 1х2, LA-4	шт	18	714,29		12857		12857	1029	13886	
5	41	Ц13-100906-0401 Изм. и доп. вып. 7	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж	комплект абонентского оборудования	2	5259,18 4772,04	3,78 0	10518 9544	8 0	967	5822 1307	17647	
6	42	С123-080306-0104	Коробка монтажная модели МК-04	шт.	2	4517		9034		9034	723	9757	
7	43	Ц13-100409-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стойка приемо-передающая. Монтаж оборудования	шт.	2	42567,87 35552	6036,25 2020	85136 71104	12073 4040	1959	45838 10478	141451	
8	44	С123-080101-0205	Мачта телескопическая модели МТП-10 высотой 9,41 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	2	77456		154912		154912	12393	167305	
9	45	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	71,832	109,43 97,68	1,16 0,01	7861 7016	83 1	761	5052 1033	13946	
10	46	С123-060407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0732686	201997		14800		14800	1184	15984	
11	47	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	355	248,73 241,03	2,33 0,12	88299 85565	826 44	1907	61639 11995	161933	
12	48	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		140	274,83	2,57	38476	360	752	26926	70634	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		266,89	0,23	37364	33		5232		
13	49	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм		358,55	90		32270		32270		34851	
				м							2582		
14	50	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм		141,4	140		19796		19796		21380	
				м							1584		
			Итого по разделу: 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									1087276	
			ИТОГО:					736474	13351	307632	270265	1087276	
								415491	4118		80540		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		9785					
			Итого с временными									1097060	
			Зимние удорожания			1,08 %		11848					
			Итого с зимними удорожаниями									1108908	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22178					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1131086	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1 187 681	
			НДС			12 %		142 522					
			Итого с НДС									1 330 203	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9	842957299,3					1 197 183	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						1 077 464,72	
			в т.ч. НДС			*12%*						*115 443*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Курылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Нургалиев М.Ж.

Сметный отдел технического контроля

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Дюсумагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей).
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №14
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 142 от 16.10.2020

Акт выполненных работ №21

за дукабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-7 Водопровод и канализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В1 ниже отм 0,000										
1	6	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	957		3828		3828	306	4134	
2	7	С123-010103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8	646		517		517	41	558	
3	8	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1341		5364		5364	429	5793	
4	9	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1916		3832		3832	307	4139	
5	10	С123-020401-1008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1	шт.	4	661		2644		2644	212	2856	
6	18	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	31	695,64 354,27	75,35 40,4	21565 10982	2336 1252	8247	9298 2469	33332	
7	19	С121-110404-1908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	23,1	158		3650		3650	292	3942	
8	20	С121-110404-2006	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	11	230		2530		2530	202	2732	
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1 ниже отм 0,000									57486	
			Раздел: 2. Водопровод Т3, Т4 ниже 0,000										
9	25	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1341		12069		12069	966	13035	
10	26	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1916		5748		5748	460	6208	
11	27	С123-040501-0105	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2778		2778		2778	222	3000	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	28	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	957		10527		10527	842	11369	
13	29	С123-010103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,2	646		1421		1421	114	1535	
14	30	С123-020401-1008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1	шт.	9	661		5949		5949	476	6425	
15	37	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	96,5	695,64 354,27	75,35 40,4	67130 34187	7271 3899	25671	28945 7686	103761	
16	38	С121-110404-1908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	58,85	158		9298		9298	744	10042	
17	39	С121-110404-2006	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	42,35	230		9741		9741	779	10520	
18	40	С121-110404-2007	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	4,95	292		1445		1445	116	1561	
			Итого по разделу: 2. Водопровод Т3, Т4 ниже 0,000									167456	
			Раздел: 3. Канализация К1 ниже 0,000										
19	50	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1833		3666		3666	293	3959	
20	51	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2600,51 2184,42	119,08 32,32	5201 4369	238 65	594	4345 764	10309	
21	52	С123-040102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	69532		139064		139064	11125	150189	
22	53	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3005,52 911,34	42,53 17,61	12022 3645	170 70	8207	3642 1253	16917	
23	54	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1443		5772		5772	462	6234	
24	55	Е11-160101-0303 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка /Сифон чугунный двухобтотный/	т фасонных частей	0,0152	309832,3 40492,8	4010,38 1669,14	4709 615	61 25	4033	628 427	5764	
			Итого по разделу: 3. Канализация К1 ниже 0,000									193372	
			Раздел: 4. Канализация К2 (внутренний водосток)										
25	56	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	59,5	5380,42 1194,8	74,03 29,3	320135 71091	4405 1743	244640	71377 31321	422833	
26	57	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	18646,72 4251,84	361,96 32,32	74587 17007	1448 129	56132	16794 7310	98691	
27	58	С123-020802-1201	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	3591		14364		14364	1149	15513	
28	59	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		63	695,64	75,35	43826	4747	16760	18897	67740	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		354,27	40,4	22319	2545		5018		
29	60	С121-110404-2013	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	69,3	1045		72419		72419	5793	78212	
30	61	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553		1106		1106	88	1194	
31	62	Е11-160401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	8	2993,39 2451,34	156,14 16,16	23947 19611	1249 129	3087	19345 3463	46756	
32	63	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2637		21096		21096	1688	22784	
33	64	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	8	2600		20800		20800	1664	22464	
34	65	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5,05	1979,89 479,95	19,67 8,57	9998 2424	99 43	7475	2418 993	13409	
35	66	С123-040501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1915		3830		3830	306	4136	
36	67	Е11-160601-0102	/сифон стальной/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2332,36 2184,42	119,08 32,32	4665 4369	238 65	58	4345 721	9730	
37	68	Е11-160601-0103	/гидрозатвор/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4214,66 3863,6	283,02 71,57	8429 7727	566 143	136	7713 1291	17434	
38	69	С123-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00659	340191		2242		2242	179	2421	
39	70	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	79,5	537		42692		42692	3415	46107	
			Итого по разделу: 4. Канализация К2 (внутренний водосток)									869424	
			Раздел: 5. Водопровод В1 выше 0,000										
40	71	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	285,75	1706,82 1690,34	14,76 0,12	487724 483014	4217 34	494	473386 76889	1037999	
41	72	С123-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные	м	282,8925	115		32533		32533	2603	35135	
42	73	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	367	1843,72 1824,63	17,72 0,2	676647 669638	6504 72	505	656315 106637	1439599	
43	74	С123-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные	м	363,33	194		70486		70486	5639	76125	
44	75	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21,5	2012,97 1990,91	20,95 0,31	43279 42805	450 7	24	41955 6819	92053	
45	76	С123-010601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные	м	21,285	324		6896		6896	552	7448	
46	77	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9,5	2225,91 2200,18	24,8 0,47	21146 20902	236 4	9	20488 3331	44965	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	78	С123-010601-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные	м	9,405	532		5003		5003	400	5404	
48	79	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1367,5	105,58 102,5	1,1 0	144386 140175	1497 0	2714	137372 22541	304298	
49	80	С Прайс ТОО "AsiaStroySnab LTD"	Вентиль проходной из полипропилена д-20 мм, PPRS	шт.	315	348,21		109688		109688	8775	118463	
50	81	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре/к унитазу/. Монтаж	м подводок	31,5	815,22 418,22	0 0	25679 13174	0 0	12506	12910 3087	41677	
51	82	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	124	688,7 641,65	30,14 16,16	85399 79565	3737 2004	2097	79937 13227	178563	
52	83	КП ТОО "ЭнКо"	Счетчик холодной воды, ф15 с импульсным выходом Q-1,5м3/час, Pmax-20бар, t-0..С, Пульсар	шт	124	8833,2		1095317		1095317	87625	1182942	
53	84	С123-041013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	124	948		117552		117552	9404	126956	
54	85	С123-041001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	124	3104		384896		384896	30792	415688	
55	86	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре/к раковине, ванной, мойке/. Монтаж	м подводок	94,5	815,22 418,22	0 0	77038 39522	0 0	37517	38731 9262	125031	
56	87	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,25	1043		2347		2347	188	2534	
57	88	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	9,5	1341		12740		12740	1019	13759	
58	89	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	260	8		2080		2080	166	2246	
59	90	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	306	10		3060		3060	245	3305	
60	91	С123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	17	14		238		238	19	257	
61	92	С123-020401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	7	26		182		182	15	197	
62	93	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1133,8	695,64 354,27	75,35 40,4	788721 401670	85432 45806	301619	340082 90304	1219107	
63	94	С121-110404-1906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	468,38	100		46838		46838	3747	50585	
64	95	С121-110404-1907	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	710,6	126		89536		89536	7163	96698	
65	96	С121-110404-1908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	47,3	158		7473		7473	598	8071	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	97	С121-110404-2006	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	20,9	230		4807		4807	385	5192	
												6634297	
			Итого по разделу: 5. Водопровод В1 выше 0,000										
			Раздел: 6. Водопровод Т3, Т4 выше 0,000										
67	98	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	288,45	1706,82 1690,34	14,76 0,12	492332 487577	4257 34	498	477859 77615	1047807	
68	99	С123-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	285,5655	170		48546		48546	3884	52430	
69	100	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	334,1	1843,72 1824,63	17,72 0,2	615988 609607	5921 66	459	597480 97077	1310545	
70	101	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	330,759	150		49614		49614	3969	53583	
71	102	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	262,5	2012,97 1990,91	20,95 0,31	528404 522614	5499 82	291	512243 83252	1123898	
72	103	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	259,875	220		57173		57173	4574	61746	
73	104	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	2225,91 2200,18	24,8 0,47	44518 44004	496 9	18	43133 7012	94663	
74	105	С123-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные	м	19,8	359		7108		7108	569	7677	
75	106	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,5	2412,99 2383,6	28,59 0,71	3619 3575	43 1	1	3505 570	7694	
76	107	С123-010602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	1,485	607		901		901	72	974	
77	108	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1813,1	105,58 102,5	1,1 0	191434 185851	1985 0	3598	182134 29885	403454	
78	109	С Прайс ТОО "AsiaStroySnab LTD"	Вентиль проходной из полипропилена д-20 мм, PPRC	шт.	189	330,36		62438		62438	4995	67433	
79	110	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	124	688,7 641,65	30,14 16,16	85399 79565	3737 2004	2097	79937 13227	178563	
80	111	КП ТОО "ЭнКо"	Счетчик горячей воды, ф15 с импульсным выходом Q-1,5м3/час, Pmax-20бар, t-0..90С, класс В, Пульсар	шт	124	4440,01		550562		550562	44045	594607	
81	112	С123-041013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	124	948		117552		117552	9404	126956	
82	113	С123-041001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	124	3104		384896		384896	30792	415688	
83	114	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре/к раковине, ванной, мойке/. Монтаж	м подводок	94,5	815,22 418,22	0 0	77038 39522	0 0	37517	38731 9262	125031	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	115	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	9	3055		27495		27495	2200	29695	
85	116	Е11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	63	1043,63 985,76	30,38 16,16	65749 62103	1914 1018	1732	61859 10209	137816	
86	117	КП ТОО "BULAK"	Полотенцесушитель из водопроводных оцинкованных труб Ц-Р 32х3,2 500х490 (h)х500	шт	63	5875		370125		370125	29610	399735	
87	118	С123-010101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 /Для гильз/	м	11,15	1002		11172		11172	894	12066	
88	119	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 /для гильз/	м	2	1043		2086		2086	167	2253	
89	120	С123-010101-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 /для гильз/	м	0,75	1868		1401		1401	112	1513	
90	121	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	19	1341		25479		25479	2038	27517	
91	122	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	262,5	8		2100		2100	168	2268	
92	123	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	278,5	10		2785		2785	223	3008	
93	124	С123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	202	14		2828		2828	226	3054	
94	125	С123-020401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	14,5	26		377		377	30	407	
95	126	С123-020401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	1,5	45		68		68	5	73	
96	127	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	11	1892,83 1611,84	104,06 16,16	20821 17730	1145 178	1946	17550 3070	41441	
97	128	С123-041012-1701	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	9	23528		211752		211752	16940	228692	
98	129	С123-041012-1702	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	28433		56866		56866	4549	61415	
99	130	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1552	695,64 354,27	75,35 40,4	1079639 549825	116943 62701	412870	465520 123613	1668772	
100	131	С121-110404-1906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	435,6	100		43560		43560	3485	47045	
101	132	С121-110404-1907	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	646,8	126		81497		81497	6520	88017	
102	133	С121-110404-1908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	577,5	158		91245		91245	7300	98545	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	134	С121-110404-2006	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	44	230		10120		10120	810	10930	
104	135	С121-110404-2008	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	344		1135		1135	91	1226	
			Итого по разделу: 6. Водопровод Т3, Т4 выше 0,000									8538237	
			Раздел: 7. Канализация К1 выше 0,000										
105	136	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	130,9	984,38 980,54	1,47 0,55	128855 128352	192 73	311	125856 20377	275088	
106	137	С123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	130,6382	255		33313		33313	2665	35978	
107	138	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	301,4	949,29 940,24	3,57 1,27	286116 283388	1076 383	1651	278096 45137	609348	
108	139	С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	300,7972	1077		323959		323959	25917	349875	
109	140	СКП ТОО "Инжиниринг+Е"	Ревизия Р 110К-ПНД, ГОСТ 22689.0-89	шт	32,5	723,21		23504		23504	1880	25385	
110	141	СКП ТОО "Инжиниринг+Е"	Отвод 87град 30 О 50Кх50К-ПНД, ГОСТ 22689.0-89	шт	125	100		12500		12500	1000	13500	
111	142	СКП ТОО "Инжиниринг+Е"	Отвод 87град 30 110Кх110К-ПНД, ГОСТ 22689.0-89	шт	57,5	325,89		18739		18739	1499	20238	
112	143	СКП ТОО "Инжиниринг+Е"	Тройник Т 110Кх110Кх110К-ПНД, ГОСТ 22689.0-89	шт	83,5	492,86		41154		41154	3292	44446	
113	144	СКП ТОО "Инжиниринг+Е"	Тройник Т 50 Кх50Кх50К-ПНД, ГОСТ 22689.0-89	шт	31	154,46		4788		4788	383	5171	
114	145	СКП ТОО "Инжиниринг+Е"	Тройник Т 110Кх50Кх110К-ПНД, ГОСТ 22689.0-89	шт	61	481,25		29356		29356	2349	31705	
115	146	СКП ТОО "Инжиниринг+Е"	Заглушка З 110-ПНД, ГОСТ 22689.0-89	шт	4,5	162,5		731		731	59	790	
116	147	СКП ТОО "Инжиниринг+Е"	Крестовина Ксм 110Кх110Кх110Кх50к-ПНД, ГОСТ 22689.0-89	шт	9	680,36		6123		6123	490	6613	
117	148	СКП ТОО "Инжиниринг+Е"	Переходной патрубок ПП 110х50-ПНД, ГОСТ 22689.0-89	шт	13,5	207,14		2796		2796	224	3020	
118	149	СКП ТОО "Инжиниринг+Е"	Полипропиленовый хомут крепежный ф50мм t до +60град.С	шт	87,5	57,14		5000		5000	400	5400	
119	150	СКП ТОО "Инжиниринг+Е"	Полипропиленовый хомут крепежный ф100мм t до +60град.С	шт	151	154,46		23324		23324	1866	25190	
120	151	СКП ТОО "Огнеза КЗ"	Противопожарные муфты ПМ-110	шт	65	1625		105625		105625	8450	114075	
121	152	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	70	695,64 354,27	75,35 40,4	48695 24799	5275 2828	18622	20996 5575	75267	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	153	С121-110404-1516	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77**	м	77	1555		119735		119735	9579	129314	
			Итого по разделу: 7. Канализация К1 выше 0,000									1770403	
			Раздел: 8. Оборудование										
123	154	Е11-170301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	62	4240,21 3534,24	195,1 106,32	262893 219123	12096 6592	31674	221200 38727	522821	
124	155	С123-030102-0401	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96**	комплект	62	7715		478330		478330	38266	516596	
125	156	С123-030102-0603	**Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96**	комплект	62	7720		478640		478640	38291	516931	
126	157	Е11-170101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	65	3444,59 3151,2	97,96 53,14	223898 204828	6367 3454	12703	204117 34241	462256	
127	158	С123-030102-3207	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	65	8171		531115		531115	42489	573604	
128	159	Е11-170101-0102	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	63	3756,6 3151,2	384,97 202,34	236666 198526	24253 12747	13887	207047 35497	479210	
129	160	С123-030102-0119	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	63	22401		1411263		1411263	112901	1524164	
130	161	Е11-170501-0101	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	63	2898,85 2520,96	73,84 40,21	182628 158820	4652 2533	19155	158127 27260	368015	
131	162	С123-030102-1105	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	63	4754		299502		299502	23960	323462	
132	163	5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	шт.	1	81507		81507		81507		81507	
			Отпускная цена			81507		81507					
			Сметная стоимость оборудования					*81507*					
133	164	С123-030103-0504	**Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79**	м	10	1566		15660		15660	1253	16913	
134	165	С123-030102-3319	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	65	9372		609180		609180	48734	657914	
135	166	С123-030102-3328	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	63	8702		548226		548226	43858	592084	
136	167	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка**	шт.	63	1156,9 1131,2	0,12 0	72885 71266	8 0	1612	69840 11418	154143	
137	168	С123-030102-3324	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	63	7604		479052		479052	38324	517376	
			Итого по разделу: 8. Оборудование									7306996	
			Раздел: 9. Водомерный узел В1 (лист 20)										
138	169	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	25307,18 12631	483,72 143,14	25307 12631	484 143	12192	12519 3026	40852	
139	170	С123-030301-0303	**Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч**	шт.	1	71485		71485		71485	5719	77204	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	171	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /Спускной/	шт.	1	876		876		876	70	946	
141	172	С123-040102-1101 прим	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 40, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	69531		208593		208593	16687	225280	
142	173	С123-020101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	258		516		516	41	557	
143	174	С123-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2	1182		1418		1418	113	1532	
144	175	С123-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5	498		249		249	20	269	
145	176	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,7	105,58 102,5	1,1 0	179 174	2 0	3	171 28	378	
146	177	С123-041013-1803	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2178		2178		2178	174	2352	
147	178	С123-021104-2001	Пробки П-М27х2	шт.	1	275		275		275	22	297	
148	179	С123-020103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	802		6416		6416	513	6929	
149	180	С123-020103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	509		3054		3054	244	3298	
150	181	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,024	123299,53 109369,6	6116,81 512,55	2959 2625	147 12	188	1820 382	5161	
151	182	С121-060510-1004	Опоры неподвижные/ОП-1-2шт, ОП-2-2шт/	т	0,024	482943		11591		11591	927	12518	
			Итого по разделу: 9. Водомерный узел В1 (лист 20)									377573	
			Раздел: 10. Водомерный узел Т3 (лист21)										
152	183	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5214,01 1909,3	119,08 32,32	5214 1909	119 32	3186	1903 569	7686	
153	184	С123-030301-0405	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м 3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	54692		54692		54692	4375	59067	
154	185	С123-030302-0503	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	21359		21359		21359	1709	23068	
155	186	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2577,37 380,46	0 0	2577 380	0 0	2197	373 236	3186	
156	187	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /Спускной/	шт.	1	876		876		876	70	946	
157	188	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2600,51 2184,42	119,08 32,32	5201 4369	238 65	594	4345 764	10309	
158	189	С123-040102-1101 прим	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 40, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	69531		139062		139062	11125	150187	
159	190	С123-020101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	258		516		516	41	557	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	191	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2452,61 544,59	22,45 10,02	2453 545	22 10	1886	544 240	3236	
161	192	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1795,2 544,59	22,45 10,02	898 272	11 5	614	272 94	1263	
162	193	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,5	105,58 102,5	1,1 0	158 154	2 0	3	151 25	334	
163	194	С123-041013-1804	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4449		4449		4449	356	4805	
164	195	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1443		8658		8658	693	9351	
165	196	С123-020103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	802		4812		4812	385	5197	
166	197	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0078763	123299,53 109369,6	6116,81 512,55	971 861	48 4	62	597 125	1694	
167	198	С121-060510-1004	Опоры неподвижные/ОП-2-2шт/	т	0,0078763	482943		3804		3804	304	4108	
			Итого по разделу: 10. Водомерный узел Т3 (лист21)									284994	
			Раздел: 11. Водомерный узел Т4 (лист22)										
168	199	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5214,01 1909,3	119,08 32,32	5214 1909	119 32	3186	1903 569	7686	
169	200	С123-030301-0404	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	52897		52897		52897	4232	57129	
170	201	С123-030302-0503	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	21359		21359		21359	1709	23068	
171	202	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2577,37 380,46	0 0	2577 380	0 0	2197	373 236	3186	
172	203	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /Спускной/	шт.	1	876		876		876	70	946	
173	204	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2600,51 2184,42	119,08 32,32	5201 4369	238 65	594	4345 764	10309	
174	205	С123-040102-1101 прим	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 40, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	69531		139062		139062	11125	150187	
175	206	С123-020101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	220		440		440	35	475	
176	207	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2452,61 544,59	22,45 10,02	2453 545	22 10	1886	544 240	3236	
177	208	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1795,2 544,59	22,45 10,02	898 272	11 5	614	272 94	1263	
178	209	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводысистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		1,5	105,58	1,1	158	2	3	151	334	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		102,5	0	154	0		25		
179	210	С123-041013-1803	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2178		2178		2178	174	2352	
180	211	С123-020103-0505	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1209		7254		7254	580	7834	
181	212	С123-020103-0504	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	902		5412		5412	433	5845	
182	213	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0078763	123299,53	6116,81	971	48	62	597	1694	
						109369,6	512,55	861	4		125		
183	214	С121-060510-1004	Опоры неподвижные/ОП-2-2шт/	т	0,0078763	482943		3804		3804	304	4108	
												279652	
			Итого по разделу: 11. Водомерный узел Т4 (лист22)					18739424	322280	12323355	5785033	26479890	
			ИТОГО:					6012296	153125	81507	1955435		
			В том числе :							81507			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,9 %		237585				26717475	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,08 %		287668				27005143	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		538473				27543616	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28 921 788	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			12 %		3 470 615				32 392 403	
			НДС										
			Итого с НДС			0,9						29 153 162	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9						26 237 848,46	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			12%						2 811 198	
			в т.ч. НДС										

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметного работы

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Нургазиев М.И.

Сметный отдел технического надзора

Авторский надзор
ТОО "НИИЭЖ (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумигалиев У.А.

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей).
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №14
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 142 от 16.10.2020

Акт выполненных работ №22

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-8 Внутреннее газоснабжение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	63	3968,02 1708,9	265,28 142,81	249985 107661	16713 8997	125612	114325 29145	393455	
2	2	С123-090101-0203	Плиты газовые бытовые напольныеотдельно стоящие со шитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	63	51709		3257667		3257667	260613	3518280	
3	3	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	63	4887,25 3825,36	8,42 0	307897 240998	531 0	66368	236178 43526	587600	
4	4	С Прайс-лист ТОО "Газстройком-3"	Счетчик газа бытовой с термокомпенсацией, диапозон измерения 0,04-1,6 м3/час, Гранд-1,6(ТК)	компл.	63	8928,57		562500		562500	45000	607500	
5	5	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях (Система САКЗ-МК-2-1А)	шт.	63	1796,91 1729,37	0 0	113205 108950	0 0	4255	81713 15593	210511	
6	6	С Прайс-лист ТОО "Газстройком-3"	Система САКЗ-МК-2-1А "БЫТОВАЯ"с клапаном-отсекателем КЗЗУГ-15 НД, САКЗ-МК-2-1А	компл.	63	26785,71		1687500		1687500	135000	1822500	
7	7	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении /Клапан термозапорный/	шт.	63	561,05 543,54	0,6 0,32	35346 34243	38 20	1065	33578 5514	74438	
8	8	С Прайс-лист ТОО "Газстройком-3"	Клапан термозапорный газовый DN15, КТЗ 001-15	компл.	63	1473,21		92813		92813	7425	100238	
9	9	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	111	1793,41 454,1	23,2 10,02	199069 50405	2576 1112	146088	50486 19964	269520	
10	10	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	204	1584,12 454,1	23,2 10,02	323160 92636	4733 2044	225791	92786 33276	449221	
11	11	С123-010101-0213	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75/Футляры/	м	37,2	1224		45533		45533	3643	49175	
12	12	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	63	876		55188		55188	4415	59603	
13	13	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,99	537		15568		15568	1245	16813	
14	14	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за два раза/	м2	31,41	199,27 108,27	4,93 0,65	6259 3401	155 20	2703	2360 690	9309	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	31,41	167,92 63,3	3,52 0,65	5274 1988	111 20	3175	1386 533	7193	
16	16	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	378	667,98 656,01	0 0	252495 247972	0 0	4523 6296349	243012 39641 855824 645223	535148 8710504	
			ИТОГО:					7209459 888254	24856 12213				
			В том числе :							0 0			
			Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика			0,9 %		78395				8788900	
			Временные здания и сооружения Итого с временными			1,08 %		94920				8883820	
			Зимние удорожания Итого с зимними удорожаниями			2 %		177676				9061496	
			Непредвиденные работы и затраты Итого с непредвиденными работами и затратами									9 514 897	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			12 %		1 141 788				10 656 685	
			НДС Итого с НДС			0,9						9 591 015	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9						8 631 914	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			12%						924 848	
			в т.ч. НДС										

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Нургазиев М.И.

Сметный отдел технического надзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Дюсумагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей).**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №14**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№142 от 16.10.2020**

Акт выполненных работ №23

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-9 Технологические решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	11	846,05 839,5	0 0	9306 9235	0 0	72	6926 1299	17531	
2	2	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Orion Deal"	Почтовая абонентская секция (6 ящиков), 350x150x750 мм, ПЯ-6	шт.	10	9642,86		96429		96429		96429	
			Отпускная цена			9643		96429					
			Сметная стоимость оборудования					*96429*					
3	3	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Orion Deal"	Почтовая абонентская секция (3 ящика), 350x150x360 мм, ПЯ-3	шт.	1	7017,86		7018		7018		7018	
			Отпускная цена			7018		7018					
			Сметная стоимость оборудования					*7018*					
4	4	Ц13-030501-0114 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	2	1235855,06 1141098,62	27647,81 6034,65	2471710 2282197	55296 12069	134217	1399503 309697	4180910	
5	5	Ц13-030501-0115 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта /9 остановок/	остановка	6	59453,38 53430,04	431,1 82,67	-356720 -320580	-2587 -496	-33553	-195857 -44206	-596783	
6	6	Ц13-030501-0116 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	24,2	12566,35 10949,84	100,53 18,32	-304106 -264986	-2433 -443	-36687	-161912 -37281	-503299	
			ИТОГО:					1923637 1705865	50276 11130	64049 103447	1048660 229509	3201806	
			В том числе :							103446			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,9 %		27885				3229690	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,08 %		33763				3263453	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		63200				3326653	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 493 105	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						12 %		419 173				3 912 278	
			НДС										
			Итого с НДС									3 521 049	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9						3 168 944	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9							
			в т.ч. НДС			*12%*						*339 530*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Нургазиев М.И.

Фирма КС ("Құрылыс Сараптау") КС

Сметный отдел технического надзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Дюсумагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

"АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ

Программный комплекс АВС (редакция 2020 1)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4
(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90
(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей).
(наименование. адрес)

Объект : Жилой дом №14
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 142 от 16.10.2020

Акт выполненных работ №24

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-10 Поквартирный учет тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения с системой диспетчеризации работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-100202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	20228,53 17388	2124,76 711,04	40457 34776	4250 1422	1432	22081 5003	67541	
2	2	С КП ТОО "ЭнКо"	Источник питания,Vвх-85...265В, Vвых-15+-0,7В, марка ИП 15-60, Тепловодохран	шт	2	17381,19		34762		34762	2781	37543	
3	3	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат (автоматическиевыключатели). Установка	шт.	2	1688,99 1679	0 0	3378 3358	0 0	20	2418 464	6259	
4	4	С123-070204-0706	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	645		1290		1290	103	1393	
5	5	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1410,14 1380	30,14 16,16	2820 2760	60 32	0	2094 393	5308	
6	6	С КП ТОО "ЭнКо"	GSM/GPRS модем, V-5..20В, IP54, RS485, марка IRZ	шт	2	34434,58		68869		68869	5510	74379	
7	7	С КП ТОО "ЭнКо"	Антенная на кронштейне, 900/1800МГЦ, 5.5dB, Lк-3м, марка Антей-924	шт	2	3746,13		7492		7492	599	8092	
8	8	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установкана металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	36	846,05 839,5	0 0	30458 30222	0 0	236	22667 4250	57374	
9	9	С123-080504-1110 прим	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	36	5154		185544		185544	14844	200388	
10	10	Ц13-110401-0401 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	18	18097,3 13851	3904,46 1752,39	325751 249318	70280 31543	6153	210646 42912	579309	
11	11	С КП ТОО "ЭнКо"	Счетчик импульсов, регистратор на 10 каналов, Пульсар, Тепловодохран	шт	18	38031,72		684571		684571	54766	739337	
12	12	С123-080201-0101	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12434-93	шт.	20	1207		24140		24140	1931	26071	
13	13	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	60	109,43 97,68	1,16 0,01	6566 5861	69 1	636	4220 863	11649	
14	14	Е11-210201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	140	36,46 35,08	0,01 0,01	5104 4911	2 1	192	3537 691	9332	
15	15	С123-060408-0501 прим	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4 /КСПВГ 2х0,2/		0,13905	16716		2324		2324		2510	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С123-060408-0502	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4 /КСПВГ 4х 0,22/	км км	0,06695	30239		2025		2025	186 162	2186	
17	17	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	60	248,73 241,03	2,33 0,12	14924 14462	140 7	322 1454	10418 2027	27369 1571	
18	18	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 16 мм	м	60,6	24		1454			116		
			ИТОГО:					1441929 345668	74800 33006	1021462	278081 137601	1857611	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,9 %		16718				1874329	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,08 %		20243				1894572	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		37891				1932463	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 029 156	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС			12 %		243 499				2 272 654	
			Итого с НДС									2 045 388	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9						1 840 849	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						*197 234*	
			в т.ч. НДС			*12%*							

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

"Алматы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
(расч. соотв.)
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Инженер-эксперт
Нургазиев М.И.

Фирма КС ("Құрылыс Сараптау") КС

Сметный отдел технического надзора

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев У.А.

ТОО «НИИТЭП» (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА) НАЗОРСКИЙ

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

"АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ