Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

11. СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за_МАРТ_2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		12	09.03.2022						
		Доп.соглашение							
		4	13.03.2024г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	347 610 401,32									
В отчётном месяце:	**25 983 779**									
в т.ч.:										
СМР		23 199 803							2 783 976	**25 983 779**
	299 422 749									
	48 187 652,32									

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ **Бисембаев Н.П.**
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Сандыбаев Н.Б.**
ТОО "Аймереке"

Автор проекта _____ **М.Дарменкулова**
Директор ТОО "Крез-Сервис"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Заказчик : КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "SCS ИНЖИНИРИНГ"

11. Ведомость договорной цены

по объекту Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)
за март месяц 2024года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-1-1	**ОСР ФОК**	**10 834,140**	**0,000**	**0,000**	**10 834,140**
Р2	Фундаменты	677,199			677,199
Р5	Окна	204,374			204,374
Р6	Двери	181,282			181,282
Р7	Стены	895,927			895,927
Р8	Полы	5 842,817			5 842,817
Р9	Внутреняя отделка	1 905,955			1 905,955
Р10	Наружная отделка	1 126,586			1 126,586
2-1-4	**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**	**10 045,981**	**194,087**	**0,000**	**10 240,068**
Р1	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	10 045,981	194,087		10 240,068
	ИТОГО	**20 880,121**	**194,087**	**0,000**	**21 074,208**
	Временные здания и сооружения - 1,5%	313,202			313,202
	ИТОГО	**21 193,323**	**194,087**		**21 387,410**
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	286,110			286,110
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			1 896,320	1 896,320
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**21 479,433**	**194,087**	**1 896,320**	**23 569,840**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**429,589**			**429,589**
	ИТОГО СМЕТНАЯ	**21 909,021**	**194,087**	**1 896,320**	**23 999,428**
	в том числе на 2020 год = 65%	**14 240,864**	**126,157**	**1 232,608**	**15 599,628**
	в том числе на 2021 год = 35%	**7 668,157**	**67,930**	**663,712**	**8 399,800**
	в том числе в текущих ценах 2020	**14 240,864**	**126,157**	**1 232,608**	**15 599,628**
	в том числе в текущих ценах 2021	**8 052,867**	**71,339**	**697,010**	**8 821,216**
	ИТОГО в текщих ценах	**22 293,731**	**197,495**	**1 929,618**	**24 420,845**
0,9499999989614	С понижающим коэффициентом К= К= 0,9499999989614	**21 179,045**	**187,620**	**1 833,137**	**23 199,802**
	НДС 12%			2 783,976	2 783,976
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ				**25 983,779**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ Бисембаев Н.П.
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Автор проекта _____ М.Дарменкулова
Директор ТОО "Крез-Сервис"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Сандыбаев Н.Б.
ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК : _____ А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Форма 2

Заказчик: **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик: **ТОО "SCS Инжиниринг"**

Наименование объекта - **Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)**

ДОГОВОР **№ 12 от 09.03.2022г. Доп.соглашение №4 от 13.03.2024г.**

№11. Акт выполненных работ

МАРТ 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2001 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОК. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
		МЕЗОНИН									
97	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**2,925**	**85209,29**	**31966,27**	**249237**	**93501**	**25737**	**123042**	**402062**
					44444,20	**16520,54**	**129999**	**48323**		**29782**	
99	**1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	**м2**	**232**	**343,11**	**85,89**	**79601**	**19926**	**10374**	**54701**	**145047**
					212,50	**46,60**	**49301**	**10810**		**10744**	
100	**1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=12**	**Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**234**	**316,43**	**101,31**	**74045**	**23706**	**12232**	**46409**	**130090**
					162,85	**55,09**	**38107**	**12892**		**9636**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**402883**	**137133**	**48343**	**224152**	**677199**
							217407	**72025**	**--**	**50162**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**153646**				
		Материалы	Тенге				**22607**				
		Всего заработная плата	Тенге					**111110**			
		Накладные расходы	Тенге				**101110**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20381**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**275137**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**111110**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**249237**				
		Материалы	Тенге				**25737**				
		Всего заработная плата	Тенге					**178322**			
		Накладные расходы	Тенге				**123042**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29782**				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				402062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					178322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				677199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					289432			
РАЗДЕЛ 5. ОКНА											
141	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**103,3**	**1468,35**	**6,61**	**151681**	**683**	**104290**	**37554**	**204374**
					452,16	**2,27**	**46708**	**234**		**15139**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1	**2113-0816-3407**	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**1 108,465**	**656,00**				**71153**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**151681**	**683**	**104290**	**37554**	**204374**
							46708	**234**	**--**	**15139**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				151681				
Материалы			Тенге				104290				
Всего заработная плата			Тенге					46943			
		Накладные расходы	Тенге				37554				
		Сметная прибыль	Тенге				15139				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				204374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					46943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				204374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					46943			
РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ.											
142	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**17,04**	**1710,06**	**258,84**	**29139**	**4411**	**8054**	**17547**	**50422**
					978,52	**165,67**	**16674**	**2823**		**3735**	
143	**1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**4,8**	**1478,02**	**262,91**	**7095**	**1262**	**1722**	**4442**	**12459**
					856,51	**171,65**	**4111**	**824**		**923**	
147	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**2,1**	**2874,12**	**682,76**	**6036**	**1434**	**2265**	**2634**	**9364**
					1112,96	**280,94**	**2337**	**590**		**694**	
148	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**35,28**	**1788,94**	**110,79**	**63114**	**3909**	**19566**	**37847**	**109037**
					1123,55	**68,40**	**39639**	**2413**		**8077**	

148.1	2113-0207-1020	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм**	шт.	3	106,8984	43,00				4597		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				105383	11015	31607	62470		181282
							62761	6650	--	13429		
Стоимость общестроительных работ			Тенге				105383					
Материалы			Тенге				31607					
Всего заработная плата			Тенге					69411				
		Накладные расходы	Тенге				62470					
		Сметная прибыль	Тенге				13428					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				181282					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге					69411				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				181282					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге					69411				
РАЗДЕЛ 7.СТЕНЫ												
СТРЕМЯНКИ												
158	1109-0701-0124 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**		0,87844	234055,24	63235,40	205603	55549	3653	107137	337760
						166660,00	10097,80	146401	8870		25019	
159	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**		0,87844	581946,00	--	511205	--	511205	--	552101
						--	--	--	--		40896	
160	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		25,47476	89,76	2,67	2287	68	1089	789	3321
						44,34	0,53	1130	13		246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	0	0,002293	427070,00				979		
161	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		25,47476	81,52	1,97	2077	50	1367	465	2745
						25,92	0,53	660	13		203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	2204-0705-0404	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	**т**	0	0,002293	527877,00				1210		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				721172	55667	517314	108391		895927
							148191	8897	--	66364		
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4363					
Материалы			Тенге				2455					
Всего заработная плата			Тенге					1817				

		Накладные расходы	Тенге				1254					
		Сметная прибыль	Тенге				449					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6066					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге					1817				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				716808					
Материалы			Тенге				3654					
Всего заработная плата			Тенге					155271				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				511205					
		Накладные расходы	Тенге				107137					
		Сметная прибыль	Тенге				65916					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				889861					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									121
		Сметная заработная плата	Тенге					155271				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				895927					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122
		Сметная заработная плата	Тенге					157088				
РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ												
ДЕТАЛЬ 400 - 63,07 м2												
172	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности		31,535	3355,16	139,46	105805	4398	39350	61755	180965
						1967,88	115,43	62057	3640		13405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	2110-0401-0401	**Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	1	35,3192	226,00				7982		
172.2	2110-0501-0801	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79**	кг	1	36,5806	459,00				16790		
172.3	2113-0810-0102	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	т	0	0,006938	395049,00				2741		
172.4	2113-0811-9901	**Каучук бутиловый**	т	0	0,001892	1418488,00				2684		
173	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		31,535	759,36	43,00	23946	1356	11779	10997	37738
						342,83	28,14	10811	887		2795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0	0,643314	18274,00				11756		
174	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		31,535	4111,13	107,85	129644	3401	87735	38211	181284
						1221,12	67,92	38508	2142		13428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0	0,409955	16214,00				6647		
174.2	2206-0301-0660	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	1	32,1657	2426,00				78034		

175	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м		33,11175	336,11	2,43	11129	80	859	9628	22418
						307,74	1,59	10190	53		1661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0	0,052979	16214,00				859		
175.2	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1	33,442868	--				--		
176	2206-0301-0660 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		5,067675	2426,00	--	12294	--	12294	--	13278
						--	--	--	--		984	
		деталь 549 - 48,46 м2										
184	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		24,23	759,36	43,00	18399	1042	9050	8449	28996
						342,83	28,14	8307	682		2148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0	0,494292	18274,00				9033		
185	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		24,23	2748,12	31,71	66587	768	56082	9631	82316
						401,86	21,00	9737	509		6097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	1	12,115	334,00				4046		
185.2	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновке ГОСТ 7251-77	м2	1	24,7146	2105,00				52024		
186	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		25,4415	329,86	1,21	8392	31	5276	2919	12216
						121,28	0,79	3085	20		905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0	1,310237	575,00				753		
186.2	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1	25,695915	176,00				4522		
		ДЕТАЛЬ 110 - 592,2 м2										
187	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2		296,1	227,83	43,32	67459	12828	33055	26767	101765
						72,87	23,30	21576	6900		7538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0	15,1011	2188,00				33041		
188	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		23,688	23262,40	7,20	551040	171	462697	82882	684635
						3722,22	--	88172	--		50714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

188.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0	7,34328	2651,00				19467		
188.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1	24,16176	16819,00				406377		
188.3	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	47,376	766,00				36290	-	
189	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		296,1	1595,53	27,68	472435	8196	317588	142422	664046
						495,28	16,42	146651	4861		49189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0	0,82908	13098,00				10859		
33.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0	1,51011	28906,00				43651		
33.3	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0	3,49398	60571,00				211634		
190	1111-0101-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия		296,1	9702,73	34,78	2872978	10298	2644586	211405	3331134
						736,55	22,98	218094	6806		246751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	2107-0602-0101	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	1	300,5415	8754,00				2630940		
191	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		310,905	329,86	1,21	102556	377	64474	35675	149289
						121,28	0,79	37705	247		11058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0	16,011608	575,00				9207		
191.2	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1	314,01405	176,00				55266		
		ДЕТАЛЬ 459 - 207,66 м2										
192	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		103,83	2748,12	31,71	285337	3292	240319	41271	352737
						401,86	21,00	41726	2180		26129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	1	51,915	334,00				17340		
192.2	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1	105,9066	2105,00				222933		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					4728002	46239	3985144	682012	5842817
								696619	28926	--	432802	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4728002				
		Материалы	Тенге					3972850				
		Всего заработная плата	Тенге						725545			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12294				
		Накладные расходы	Тенге					682013				
		Сметная прибыль	Тенге					432801				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5842816				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									608
		Сметная заработная плата	Тенге					725545				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5842816					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									608
		Сметная заработная плата	Тенге					725545				

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.

194	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		89,582	1481,46	139,17	132712	12467	35260	76786	226258
						948,68	122,77	84985	10998		16760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0	1,675183	19224,00				32204		
194.2	2105-0308-0219	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0	4,962843	584,00				2898		
195	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		17,654	1231,07	131,95	21733	2330	5438	12837	37336
						791,05	117,89	13965	2081		2766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0	0,266575	19224,00				5125		
195.2	2105-0308-0219	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0	0,489016	584,00				286		
196	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности		63,864	2267,56	144,09	144816	9202	32873	88635	252127
						1608,75	126,09	102741	8053		18676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0	1,5966	19224,00				30693		
196.2	2105-0308-0219	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0	3,538066	584,00				2066		
197	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		95,884	684,79	6,21	65661	596	26154	31362	104784
						405,82	3,04	38911	291		7762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

197.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3	267,99578	88,00				23584		
198	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		58,68	102,19	1,14	5997	67	440	4428	11258
						93,56	0,75	5490	44		834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0	0,2934	126,00				37		
199	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		404,985	652,58	6,72	264284	2723	72818	152425	450046
						466,05	4,42	188743	1788		33337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0	0,255141	211453,00				53950		
200	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		99,535	4379,53	29,49	435917	2935	186533	198694	685379
						2476,00	19,27	246449	1918		50769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0	1,493025	19338,00				28872		
200.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные. I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	99,535	1570,00				156270		
201	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2		21,33	3154,05	67,55	67276	1441	17727	39265	115064
						2255,40	45,65	48108	974		8523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0	0,02133	19224,00				410		
201.2	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0	0,91719	18881,00				17317		
202	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Марши лестничные и площадки. Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		21,33	652,58	6,72	13919	143	3835	8028	23703
						466,05	4,42	9941	94		1756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0	0,013438	211453,00				2841		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге					1152314	31904	381078	612460	1905955
								739333	26241	--	141183	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1152314				
Материалы			Тенге					381077				

	Всего заработная плата		Тенге					765574			
		Накладные расходы	Тенге				612459				
		Сметная прибыль	Тенге				141182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1905956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
		Сметная заработная плата	Тенге					765574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1905956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
		Сметная заработная плата	Тенге					765574			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
204	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	42,66	771,95	4,92	32931	210	25626	5785	41813
					166,32	3,18	7095	136		3097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1	2204-0201-1301	**Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б**	кг	1 25,1694	458,00				11528		
205	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	63	7168,08	48,27	451589	3041	233420	173129	674696
					3414,73	20,37	215128	1283		49977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1	2206-0301-0132	**Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	1 64,26	3372,00				216685		
206	2113-0211-0905 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: керамогранитная плита**	м2	63	6027,00	--	379701	--	379701	--	410077
					--	--	--	--		30376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				864222	3251	638747	178914	1126586
							222223	1419	--	83450	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				864222				
	Материалы		Тенге				259047				
	Всего заработная плата		Тенге					223642			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				379701				
		Накладные расходы	Тенге				178914				
		Сметная прибыль	Тенге				83451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1126586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					223642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1126586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					223642			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10834140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2133242				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					285892			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					144392			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5706523		
		- Накладные расходы	Тенге							1905953	
		- Сметная прибыль	Тенге							802529	
ФОК. Электрооборудование и электроосвещение											
		ВРУ1									
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	18533,77	650,19	18534	650	10125	5777	26256
		НР - 72%; СП - 8%			7759,05	265,24	7759	265		1945	
2	ПРАЙС-ЛИСТ	ВРУ 1-26-66	КОМПЛ	1	194087,14	--	194087	--		--	194087
					--	--	--	--	194087	--	
		ШР-1									
3	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5243,66	110,97	5244	111	1783	2444	8302
		НР - 72%; СП - 8%			3350,38	43,72	3350	44		615	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	ЩИТ ЩВР 1-1-6	шт	1	4598,20	--	4598	--	4598	--	4966
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4845,48	107,91	4845	108	2129	1901	7286
		НР - 72%; СП - 8%			2608,00	32,15	2608	32		540	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2664,21	22,32	23978	201	12041	8450	35022
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	11736	--		2594	
7	2307-0204-1043 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9607,00	--	9607	--	9607	--	10376
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
8	2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	9607,00	--	57642	--	57642	--	62253
		СП - 8%			--	--	--	--		4611	
9	2307-0204-1035 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	9607,00	--	28821	--	28821	--	31127
		СП - 8%			--	--	--	--		2306	
		ЩО - 4 шт									

10	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	4	5243,66	110,97	20975	444	7129	9775	33210
		НР - 72%; СП - 8%			3350,38	43,72	13402	175		2460	
11	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	9019,00	--	36076	--	36076	--	38962
		СП - 8%			--	--	--	--		2886	
12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	52	2664,21	22,32	138539	1161	69570	48822	202349
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	67808	--		14989	
13	2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	9607,00	--	38428	--	38428	--	41502
		СП - 8%.			--	--	--	--		3074	
14	2307-0204-1035 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	9607,00	--	461136	--	461136	--	498027
		СП - 8%			--	--	--	--		36891	
		ЩАО									
15	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5243,66	110,97	5244	111	1783	2444	8302
		НР - 72%; СП - 8%			3350,38	43,72	3350	44		615	
16	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019,00	--	9019	--	9019	--	9741
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2664,21	22,32	34635	290	17393	12205	50587
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	16952	--		3747	
18	2307-0204-1035 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9607,00	--	9607	--	9607	--	10376
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
19	2307-0204-1034 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 10А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	9607,00	--	115284	--	115284	--	124507
		СП - 8%			--	--	--	--		9223	

		ЯЩИК									
20	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	1780,82	78,96	1781	79	117	1164	3180
		НР - 72%; СП - 8%			1584,55	32,15	1585	32		236	
21	2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237,00	--	11237	--	11237	--	12136
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2664,21	22,32	10657	89	5352	3756	15565
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	5216	--		1153	
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП-50Б3МТ 25, 16а	ШТ	4	2777,68	--	11111	--	11111	--	12000
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
		СВЕТИЛЬНИКИ									
24	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	108	331,00	--	35748	--	35748	--	38608
		СП - 8%			--	--	--	--		2860	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа ртутная ДНаТ-250	шт	30	1320,54	--	39616	--	39616	--	42785
		СП - 8%			--	--	--	--		3169	
27	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	5	962,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
28	2307-0101-0224 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	9	1370,00	--	12330	--	12330	--	13316
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
30	2307-0102-1318 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО1х40 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	54	2317,00	--	125118	--	125118	--	135127
		СП - 8%			--	--	--	--		10009	
32	2307-0101-0525 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РСП05-250-721 ГОСТ 17677-82	шт.	30	14618,00	--	438540	--	438540	--	473623
		СП - 8%			--	--	--	--		35083	
33	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	18	531,00	--	9558	--	9558	--	10323
		СП - 8%			--	--	--	--		765	

34	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4476,00	--	8952	--	8952	--	9668
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
36	2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	1951,00	--	11706	--	11706	--	12642
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
37	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	25	180,82	0,19	4521	5	242	3079	8207
		НР - 72%; СП - 8%			170,96	0,08	4274	2		608	
38	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25	235,00	--	5875	--	5875	--	6345
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
39	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	33	224,37	0,19	7404	6	1116	4525	12883
		НР - 72%; СП - 8%			190,35	0,09	6282	3		954	
40	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	33	454,00	--	14982	--	14982	--	16181
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
41	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	19	180,82	0,19	3436	4	184	2340	6238
		НР - 72%; СП - 8%			170,96	0,08	3248	2		462	
42	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	19	248,00	--	4712	--	4712	--	5089
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
43	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	30	154,00	--	4620	--	4620	--	4990
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
44	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	500	1015,73	623,24	507863	311618	63845	171299	733494

		НР - 72%; СП - 8%			264,80	211,03	132400	105515		54333	
45	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3760	594,45	297,69	2235143	1119299	169978	942163	3431491
		НР - 72%; СП - 8%			251,56	96,46	945866	362694		254185	
46	2306-0145-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	1555028,00	--	155503	--	155503	--	167943
		СП - 8%			--	--	--	--		12440	
47	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5	321249,00	--	481874	--	481874	--	520423
		СП - 8%			--	--	--	--		38550	
48	2306-0145-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	959814,00	--	95981	--	95981	--	103660
		СП - 8%			--	--	--	--		7679	
49	2306-0145-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5	647486,00	--	323743	--	323743	--	349642
		СП - 8%			--	--	--	--		25899	
50	2306-0145-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2	228474,00	--	456948	--	456948	--	493504
		СП - 8%			--	--	--	--		36556	
51	2306-0133-0407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	3839335,00	--	230360	--	230360	--	248789
		СП - 8%			--	--	--	--		18429	
59	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1000	260,35	3,38	260352	3381	16506	173163	468196
		НР - 72%; СП - 8%			240,47	0,04	240465	40		34681	
60	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	500	285,57	4,08	142783	2039	8254	95488	257333
		НР - 72%; СП - 8%			264,98	0,26	132490	132		19062	
61	2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	500	280,00	--	140000	--	140000	--	151200
		СП - 8%			--	--	--	--		11200	
62	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	1000	62,00	--	62000	--	62000	--	66960
		СП - 8%			--	--	--	--		4960	

63	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	200	627,59	22,99	125518	4598	85024	26864	164572
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	35896	1415		12191	
64	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	50	513,24	56,40	25662	2820	14509	6636	34882
		НР - 72%; СП - 8%			166,66	17,68	8333	884		2584	
65	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	3280,06	155,50	42641	2021	28954	8821	55579
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	11666	585		4117	
66	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	90	920,98	734,69	82888	66122	84	28433	120226
		НР - 72%; СП - 8%			185,36	253,41	16682	22807		8906	
67	2404-0207-0809 РСНБ РК 2015	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1169,00	--	11690	--	11690	--	12625
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
68	2404-0201-0905 РСНБ РК 2015	Серьги ГОСТ 51177-98	шт.	10	286,00	--	2860	--	2860	--	3089
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
69	2404-0201-0906 РСНБ РК 2015	Анкер тросовый ГОСТ 51177-98	100 шт.	0,1	30370,00	--	3037	--	3037	--	3280
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
70	2404-0207-9903 РСНБ РК 2015	Зажимы ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
71	2306-0133-0409 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	6613361,00	--	396802	--	396802	--	428546
		СП - 8%			--	--	--	--		31744	
72	2306-0133-0406 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	2521657,00	--	75650	--	75650	--	81702
		СП - 8%			--	--	--	--		6052	
73	2105-0310-1304 РСНБ РК 2015	Канат стальной светлый, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91	10 м	20	2029,00	--	40580	--	40580	--	43826
		СП - 8%			--	--	--	--		3246	
74	ТПРАЙС-ЛИСТ	КРЮК ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	30	72,86	--	2186	--	2186	--	2361
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
75	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1304,12	80,59	1304	81	27	884	2364

		НР - 72%; СП - 8%			**1196,25**	**32,15**	**1196**	**32**		**175**	
76	**2307-0501-0308 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1**	**21993,00**	**--**	**21993**	**--**	**21993**	**--**	**23752**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1759**	
77	**2307-0202-0515 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм x 100 мм x 44 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**30**	**500,00**	**--**	**15000**	**--**	**15000**	**--**	**16200**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1200**	
78	**2307-0202-0518 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**30**	**404,00**	**--**	**12120**	**--**	**12120**	**--**	**13090**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**970**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10240068**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1672565**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1515238**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**494703**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4553605**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**194087**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1560433**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**744150**	

		в т.ч. Ст-сть оборудования	**Ст-сть оборудования**
ПО АКТУ		**21 074 208**	194087
ИТОГО	Тенге	21 074 208	**194 087**
Временные здания и сооружения -1,5%		313 202	
ИТОГО	Тенге	21 387 410	
Удорожание строительства в зимнее время - 1,35%		286 110	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		1 896 320	
Всего по главам		**23 569 840**	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		429 589	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**23 999 428**	
в том числе на 2020 год = 65%		15 599 628	
в том числе на 2021 год = 35%		8 399 800	

в том числе в текущих ценах 2020 год = 65% К=1	15 599 628
в том числе в текущих ценах 2021 год = 35%, К=1,0501698	8 821 216
ИТОГО в текщих ценах	**24 420 845**
С понижающим коэффициентом К= К= 0,9499999989614	23 199 803
НДС 12%	2 783 976
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**25 983 779**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель_____Бисембаев Н.П.
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____Сандыбаев Н.Б
ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК : _____А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Главный специалист_____С.Аймаханов
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Автор проекта _____М.Дарменкулова
Директор ТОО "Крез-Сервис"