Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Қонаев, ул. Индустриальная 16/4 БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за март 2024 год

Дополнительное соглашение №2023/110/2 от 01.02.2024г.

Договор №2023/110 от 22.09.2023 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-59 "Шелек-Сарыбулак (Куликовка)-Актоган (Кок-Жиде)" 0-18,4 в Енбекшиказахском районе Алматинской области	тенге	**2023 год**	12 257 679,84	12 257 679,84	3 677 303,95	12 257 679,84			
			2024 год	975 870 322,00	424 016 763,64	292 761 096,60		424 016 763,64	127 205 029,09	296 811 734,55
			2025 год	297 480 471,12						
	Итого			**1 285 608 472,96**	**436 274 443,48**	**296 438 400,55**	**12 257 679,84**	**424 016 763,64**	**127 205 029,09**	**296 811 734,55**

Заказчик:
Заместитель руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Жанбеков А.Н.

Представитель заказчика:
Руководитель отдела
автомобильных дорог
Накыпбаев А.Ж.

Главный специалист отдела автомобильных дорог
Данияров А.М.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
Грачев М.В.

Представитель технического надзора:
Директор ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Мусин В.А.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-59 "Шелек-Сарыбулак (Куликовка)-Актоган (Кок-Жиде)" 0-18,4 в Енбекшиказахском районе Алматинской области

А К Т выполненных работ

за март месяц 2024 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Подготовительные работы**				**3698621**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2812081
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1386220*
		машины и механизмы	тенге			745670
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*231780*
		перевозки	тенге			140934
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	789		
		Демонтаж ж/б изделий				
1	**1220-0401-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	**м**	**812**	**2763**	**2243556**
2	**1146-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**$м^3$**	**11,16**	**60346**	**673461**
3	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**125,34**	**231**	**28954**
4	**1220-0501-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	**м**	**27,5**	**1270**	**34925**
5	**414-103-0101** *РСНБ РК 2022*	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	**т**	**1,375**	**1264**	**1738**
6	**7101-0802-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 к=0,6 0,7*	**Демонтаж знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**63**	**9615**	**605745**
7	**412-102-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**3801,45**	**29**	**110242**
	Раздел 2.	**Основная проезжая часть**				**119453276**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6450790
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3181140*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			28675201
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4383380*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			81797158
		перевозки	тенге			2506122
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2883		
8	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м^2**	**24005**	**576**	**13826880**
9	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**86418**	**29**	**2506122**
10	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**9,602**	**197751**	**1898805**
11	1220-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т**	**1555,52**	**6951**	**10812420**
12	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**1571,0752**	**17448**	**27412120**
13	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**7,2015**	**197751**	**1424104**
14	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**24005**	**2127**	**51058635**
15	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 к=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 +(до толщины 5 см)**	**м^2**	**24005**	**438**	**10514190**
	Раздел 3.	**Примыкания и площадки**				**144566230**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			29458686
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14510883*
		машины и механизмы	тенге			81511506
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17259214*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			33507766
		перевозки	тенге			87435
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	13858		
		Примыкания				
16	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м^2**	**837,2**	**576**	**482227**

1	2	3	4	5	6	7
17	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3015	29	87435
18	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,33488	197751	66223
19	1220-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	60,28	6951	419006
20	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	60,8828	17448	1062283
21	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,25116	197751	49667
22	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	837,2	2127	1780724
23	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 к=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 +(до толщины 5 см)	м^2	837,2	438	366694
24	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Присыпные обочины из песчано-гравийной смеси. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	42	4816	202272
		Ремонт обочин				
25	1220-0201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправление профиля без добавления нового материала	м^2	38347,313	1124	43102380
26	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м^2	47394	673	31896162
27	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Присыпные обочины из песчано-гравийной смеси. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	13507,3	4816	65051157
	Раздел 4.	**Устройство тротуара**				**21878189**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9957544
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4857144*
		машины и механизмы	тенге			1881437
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*404554*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10040365
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2645		
28	1101-0105-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта недобора	772	2752	2124544

1	2	3	4	5	6	7
29	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	289,2	4816	1392787
30	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(10) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	1156,8	510	589968
31	211-603-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-10 мм	$м^3$	143,4432	2076	297788
32	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,80976	197751	160131
33	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1156,8	717	829426
34	212-501-0302 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II	т	82,59552	19408	1603014
35	1127-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28К=4*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	1156,8	457	528658
36	212-501-0302 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II	т	55,98912	19408	1086637
37	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	84,4	8030	677732
38	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	$м^3$ подушки	32,375	12323	398957
39	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	919	4513	4147447
40	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный БР100.30.15 ГОСТ 6665-91	$м^3$	47,788	51627	2467151
41	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1044	4513	4711572
42	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный БР100.20.8 ГОСТ 6665-91	$м^3$	16,704	51627	862377
	Раздел 5.	**Искусственные сооружения**				**58280134**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14220660
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6938992*
		машины и механизмы	тенге			9043300
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1857802*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			33587926
		перевозки	тенге			1427659

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4077		
		Устройство железобетонной трубы диаметром 0,75 м (ПК 0+170,ПК 0+900,ПК 3+980,ПК 5+813,ПК 6+664, ПК 7+731, ПК 8+046,ПК 10+380,ПК 10+592)				
43	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**336**	**330**	**110880**
44	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**33,6**	**9636**	**323770**
45	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**134,4**	**441**	**59270**
46	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**4300,8**	**33**	**141926**
47	1130-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31к=0,8*	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Демонтаж**	**м^3 железобетона звеньев**	**18,9**	**49564**	**936760**
48	414-101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка**	**т**	**10,6**	**934**	**9900**
49	414-101-0802 *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка**	**т**	**10,6**	**934**	**9900**
50	1130-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка ранее демонтированных**	**м^3 железобетона звеньев**	**4,2**	**73925**	**310485**
51	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Устройство временной дороги из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**350**	**4816**	**1685600**
52	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**350**	**510**	**178500**
53	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**8400**	**33**	**277200**
54	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**88**	**231**	**20328**
55	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**1760**	**33**	**58080**
		Тело трубы				

1	2	3	4	5	6	7
56	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м^3 подушки	38,22	15124	578039
57	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	м^3 бетона в деле	19,6	27639	541724
58	212-101-0712 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м^3	19,992	23613	472071
59	1130-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м^3 железобетона звеньев	20,58	73925	1521376
60	225-104-0118 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 2-100 (Блок 11)	шт.	98	48235	4727030
61	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	127,41	7131	908561
62	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м^2 изолируемой поверхности	163,8	8963	1468139
63	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	201,6	57	11491
64	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.-Группа грунтов 2	м^3 грунта	33,6	3413	114677
65	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	201,6	541	109066
		Оголовки				
66	1130-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м^3 подушки	93,96	13531	1271373
67	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	м^3 бетона в деле	4,68	27639	129351
68	212-101-0712 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м^3	4,7736	23613	112719
69	1130-0403-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м^3 сборных конструкций	57,42	26692	1532655
70	225-109-0202 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 (СТ 9)	шт.	18	122047	2196846

1	2	3	4	5	6	7
71	225-109-0104 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб(монолитная)	шт.	36	109904	3956544
72	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Лотки монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	8,4	51906	436010
73	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	69,12	7131	492895
		Укрепление русла на входе				
74	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	63	541	34083
75	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	6,3	15124	95281
76	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. *Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9*	$м^2$ укрепляемой поверхности	63	6066	382158
77	1101-0204-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	12,25	14143	173252
78	212-101-2024 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	4,2875	24185	103693
79	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,182	227813	41462
80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,182	363218	66106
		Укрепление откосов на входе				
81	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	28	541	15148
82	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	2,8	15124	42347
83	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см.	$м^2$ укрепляемой поверхности	28	6541	183148

1	2	3	4	5	6	7
84	212-101-2024 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	2,856	24185	69072
85	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,182	227813	41462
86	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,182	363218	66106
		Укрепление русла на выходе				
87	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	63	541	34083
88	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	6,3	15124	95281
89	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. *Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9*	$м^2$ укрепляемой поверхности	63	6066	382158
90	212-101-2024 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	6,426	24185	155413
91	1101-0204-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	12,25	14143	173252
92	212-101-2024 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	4,2875	24185	103693
93	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,182	227813	41462
94	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,182	363218	66106
		Укрепление откосов на выходе				
95	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	28	541	15148
96	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	2,8	15124	42347

1	2	3	4	5	6	7
97	**1101-0204-0805** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см.**	**$м^2$ укрепляемой поверхности**	**28**	**6541**	**183148**
98	**212-101-2024** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**$м^3$**	**2,856**	**24185**	**69072**
99	**1130-0102-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,182**	**227813**	**41462**
100	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,182**	**363218**	**66106**
		Устройство железобетонной трубы диаметром 1,5 (ПК3+464, ПК11+393, ПК13+700)				
101	**1101-0101-0344** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**262,5**	**330**	**86625**
102	**1101-0205-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**$м^3$ грунта**	**26,25**	**9636**	**252945**
103	**1130-0401-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31к=0,8*	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Демонтаж**	**$м^3$ железобетона звеньев**	**28,0125**	**33884**	**949176**
104	**414-101-0801** *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка**	**т**	**15,75**	**934**	**14711**
105	**414-101-0802** *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка**	**т**	**15,75**	**934**	**14711**
106	**1130-0401-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка ранее демонтированных**	**$м^3$ железобетона звеньев**	**12,45**	**49610**	**617645**
107	**1127-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Устройство временной дороги из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**131,25**	**4816**	**632100**
108	**1101-0102-0338** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**131,25**	**510**	**66938**
109	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**70,875**	**231**	**16372**

1	2	3	4	5	6	7
110	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1417,5	33	46778
		Тело трубы				
111	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	19,6875	15124	297754
112	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	15,75	27639	435314
113	212-101-0712 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	16,065	23613	379343
114	1130-0401-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	$м^3$ железобетона звеньев	43,575	49610	2161756
115	225-104-0143 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17)	шт.	42	146661	6159762
116	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	273,075	7131	1947298
117	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	115,5	8963	1035227
118	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	262,5	57	14963
119	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	26,25	3413	89591
120	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	262,5	541	142013
		Оголовки				
121	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси. Устройство	$м^3$	37,17	8260	307024
122	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	40,887	1552	63457

1	2	3	4	5	6	7
123	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные из бетона В20 F200. Устройство	$м^3$	1,8	26855	48339
124	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,836	23800	43697
125	1130-0403-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	$м^3$ сборных конструкций	43,065	26692	1149491
126	225-109-0207 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 36 (СТ 12)	шт.	6	176388	1058328
127	225-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ6пл (Блок № 40пл)	шт.	12	182577	2190924
128	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	24,96	7131	177990
129	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	262,5	57	14963
130	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	262,5	541	142013
		Укрепление русла на входе				
131	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	45	541	24345
132	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	4,5	15124	68058
133	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. *Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9*	$м^2$ укрепляемой поверхности	45	6066	272970
134	212-101-2024 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	4,59	24185	111009
135	1101-0204-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	6,5625	14143	92813

1	2	3	4	5	6	7
136	212-101-2024 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	2,296875	24185	55550
137	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0975	227813	22212
138	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0975	363218	35414
		Укрепление откосов на входе				
139	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	20,25	541	10955
140	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	2,025	15124	30626
141	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см.	$м^2$ укрепляемой поверхности	20,25	6541	132455
142	212-101-2024 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	2,0655	24185	49954
143	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,08775	227813	19991
144	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08775	363218	31872
		Укрепление русла на выходе				
145	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	40,5	541	21911
146	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	4,05	15124	61252
147	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см.	$м^2$ укрепляемой поверхности	40,5	6541	264911
148	212-101-2024 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	0,952425	24185	23034
149	1101-0204-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	5,90625	14143	83532

1	2	3	4	5	6	7
150	212-101-2024 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**м^3**	**2,0671875**	**24185**	**49995**
151	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,08775**	**227813**	**19991**
152	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,08775**	**363218**	**31872**
		Укрепление откосов на выходе				
153	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м^2 спланированной площади**	**20,25**	**541**	**10955**
154	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м^3 подушки**	**2,025**	**15124**	**30626**
155	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см.**	**м^2 укрепляемой поверхности**	**20,25**	**6541**	**132455**
156	212-101-2024 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**м^3**	**2,0655**	**24185**	**49954**
157	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,08775**	**227813**	**19991**
158	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,08775**	**363218**	**31872**
		Ремонт мостов (ПК 1+533, ПК 3+117, ПК 3+845)				
159	1101-0206-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунт (расчистка тело трубы). Рыхление и послойная разработка навымет**	**м^3 грунта**	**266**	**9394**	**2498804**
160	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**266**	**231**	**61446**
161	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3(расчистка русла и погрузка мусора с трубы). Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**716,2**	**431**	**308682**
162	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**450,2**	**510**	**229602**
163	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**22918,4**	**33**	**756307**
		Оголовки				

1	2	3	4	5	6	7
164	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси. Устройство	м^3	6,48	8260	53525
165	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	7,128	1552	11063
166	1130-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м^3 сборных конструкций	31,08	32280	1003262
167	261-101-0363 *РСНБ РК 2022*	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м^3	31,08		
168	225-109-0109 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 58пл (СТ2пл)	шт.	12	290823	3489876
169	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м^3 грунта	4,3	8030	34529
	Раздел 6.	Устройство ограждения				3209059
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			714011
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*349364*
		машины и механизмы	тенге			128098
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*35496*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2366950
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	170		
170	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную под бортовые камни	м^3 грунта	4,74	8030	38062
171	1127-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Ограждение . Устройство	м	59,2	6776	401139
172	226-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок ограждение	шт.	25	22850	571250
173	1130-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Перила сварные стальные. Установка металического ограждения	т перил	1,41	326252	460015
174	222-527-0102 *РСНБ РК 2022*	Перильное ограждение сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,41	1078140	1520177
175	1113-0301-1603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м^2	98	108	10584
176	261-201-0374 *РСНБ РК 2022*	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-113 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,1568	1325456	207832
	Раздел 7.	Перевозка				661696
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		перевозки	тенге			661696
177	412-302-0219	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов**	**т·км**	**10339**	**64**	**661696**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**351747205**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			63613772
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*31223743*
		машины и механизмы	тенге			121985212
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24172226*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			161300165
		перевозки	тенге			4823846
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24422		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			351747205
		Сметная прибыль 5%	Тенге			17 587 360,25
		Итого	Тенге			369 334 565,25
		Итого в текущих ценах на 2023г. К=1,079	Тенге			398 511 995,90
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			47 821 439,51
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге			446 333 435,41
		Итого по акту с учетом тендерного снижения	Тенге			424 016 763,64

Заказчик:
Заместитель руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Жанібеков А.Н.**

Главный специалист автомобильных дорог

_____ **Данияров А.М.**

Представитель заказчика:
Руководитель отдела автомобильных дорог

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель технического надзора:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ **Конурбаев А.Б.**