"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 50

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"**

БИН/ИИН 990940000105, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "И.В.А."**

БИН 080840004779, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ1098562203130865811 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Чиликти, Зайсанский район ВКО**

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1
на Общестроительные работы
Раздел 1 Кровля
1.1 Кровля

6 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	185	1053,46	55,49	194890	10266	65784	87539	305023
				642,38	14,82	118840	2742	–	22594	
7 234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	20,2	34239		691628		691628	–	746958
				–		–		–	55330	

1.2 Пожарная лестница

Итого	**1 051 981**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	118 840
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 266
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 742
- материалы, изделия и конструкции, тенге	757 412
- накладные расходы, тенге	87 539
в т.ч. зарплата, тенге	7 879
- сметная прибыль (8 %), тенге	77 924
Всего	**1 051 981**

Локальная смета № 2-1-2
на Водопровод и канализация
Раздел 6 Сантехнические приборы

71 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	17	3981,11	131,85	67679	2241	3717	45253	121967
				3630,61	66,54	61720	1131	–	9035	
72 244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	17	10803		183651		183651	–	198343
				–		–		–	14692	
73 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	17	4108		69836		69836	–	75423
				–		–		–	5587	
74 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	17	832		14144		14144	–	15276
				–		–		–	1132	
75 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	1	17743,02	327,88	17743	328	15572	1445	20723
				1843,23	164,43	1843	164	–	1535	
76 244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1103		1103		1103	–	1191

77 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %			–		–		–	88	
		комплект	2	4865,19	261,64	9730	523	1068	6052	17045
				4069,48	133,13	8139	266	–	1263	
78 244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	8879		17758		17758	–	19179
				–		–		–	1421	
79 244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2	8870		17740		17740	–	19159
				–		–		–	1419	
80 1117-0201-0104	Арнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка дозатора локтевого НР = 72 %	шт.	16	462,29	0,12	7397	2	142	5222	13629
				453,32	–	7253	–	–	1010	
81 292-102-0104(пл) ИП AS Holding	Локтевой дозатор с жидким антисептическим мылом ДУ-010(1000мм)/прим.арт.S10M /	шт	16	8105		129680		129680	–	140054
				–		–		–	10374	
Итого						**641 989**				
в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 955
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 094
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 561
- материалы, изделия и конструкции, тенге	454 411
- накладные расходы, тенге	57 972
в т.ч. зарплата, тенге	5 217
- сметная прибыль (8 %), тенге	47 556
Всего	**641 989**

Локальная смета № 2-1-3
на Отопление и Вентиляция
Раздел 4 Прочие работы

74	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 % К=2,000;	м2	14	111,75	3,47	1565	49	1183	245	1955
					23,81	0,48	333	7	–	145	
75	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	7	100,82	2,69	706	19	307	275	1059
					54,22	0,32	380	2	–	78	
76	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	60	2957,1	82,45	177426	4947	151198	17071	210057
					354,69	40,48	21281	2429	–	15560	

77 234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	11	366	4026	4026	–	4348
				–	–	–	322	
78 234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	22	437	9614	9614	–	10383
				–	–	–	769	
79 234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 57 мм К=1,100;	м	33	783	25839	25839	–	27906
				–	–	–	2067	

Раздел 6 Демонтаж

108	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	308	485,69	3,43	149593	1056	11147	99222	268720
					446,07	1,36	137390	419	–	19905	

Итого	**524 428**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	159 384
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 857
- материалы, изделия и конструкции, тенге	203 314
- накладные расходы, тенге	116 813
в т.ч. зарплата, тенге	10 513
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 846
Всего	**524 428**
Итого по акту №1	**2 218 398**
Всего по акту	**2 218 398**
- оборудование, тенге	0
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	26 621
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	49 390
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	18 388
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**45 888**

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 358 685**
Итого с учетом договорного коэффициента К-0,95	**2 240 750,89**
НДС (12 %)	268 890,11
Итого	**2 509 640,99**

Генподрядчик: ТОО "Актив-А"

БИН 990940000105

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Каипкожин А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик: ТОО "И.В.А."

БИН 080840004779

(наименование организации, бизнес

Мусаханов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)