Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района"

Подрядчик: ТОО «ДОСТАР-09»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство электроснабжения к безе по производству бетона" Костанайская область, Костанайский район, с. Заречное

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		80	26.09.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство электроснабжения к безе по производству бетона"	4 170 072,48	3 723 279,00							446 793,48	4 170 072,48

Подрядчик:

ТОО "ТОО "ДОСТАР-09"

БИН:090440004726

Директор_____ Шудегов Д.В.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района"

БИН 060140005897

Руководитель_____Стародубцев А.Ю

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "AIRI"

№KZ96VJE00067127 от 04.08.2021г.

Эксперт_____ Аметжанов К.А

ИИН 960223350961

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района.БИН 060140005897, Костанайская обл., Костанайский район, г. Тобыл, ул. Тауелсиздик,65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения к базе по производству бетона по адресу:с.Заречное, возле ЭД.№13**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети электроснабжения и электроосвещения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **04.11.2022**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Наружные инженерные сети электроснабжения и электроосвещения** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительство ВЛ-10кВт										
1	1	E11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	8529,6 3990,24	3866,76 1741,37	17059 7980	7734 3483	1345	9171 2098	28328	
2	2	E11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17419,32 7797,92	8948,8 4026,8	17419 7798	8949 4027	673	9460 2150	29029	
3	3	C1225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	4	65061		260244		260244 20820		281064	Казахстан
4	4	C1252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11665		11665		11665 933		12598	Казахстан
5	5	C1252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	20967		41934		41934 3355		45289	Казахстан
6	6	C1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26525		26525		26525 2122		28647	Казахстан
7	7	C1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2497		4994		4994 400		5394	Казахстан
8	8	C1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1101		1101		1101 88		1189	Казахстан
9	9	C1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1253		3759		3759 301		4060	
10	10	C1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	3	1709		5127		5127 410		5537	
11	11	C1252-106-0107	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт.	6	3565		21390		21390 1711		23101	
12	12	C1252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	9	574		5166		5166 413		5579	
13	13	C1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1531		6124		6124 490		6614	Казахстан
14	14	C1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	27	200		5400		5400 432		5832	
15	15	C1252-204-0901	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	333		1332		1332 107		1439	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7,5	1100		8250		8250		8910	Казахстан
											660		
17	17	С1252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	20	2409		48180		48180		52034	
											3854		
18	18	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	20	49		980		980		1058	
											78		
19	19	С1214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,3	551		165		165		178	Казахстан
											13		
20	20	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8957		8957		8957		9674	Казахстан
											717		
21	21	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	5	7234		36170		36170		39064	Казахстан
											2894		
22	22	С1252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7350		14700		14700		15876	Казахстан
											1176		
23	23	С1214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,8	551		441		441		476	Казахстан
											35		
24	24	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13477		13477		13477		14555	Казахстан
											1078		
25	25	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2306		2306		2306		2490	Казахстан
											184		
26	26	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11707		23414		23414		25287	Казахстан
											1873		
27	27	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1761		1761		1761		1902	Казахстан
											141		
28	28	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1962		5886		5886		6357	Казахстан
											471		
29	29	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	986		2958		2958		3195	Казахстан
											237		
30	30	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1091		1091		1091		1178	Казахстан
											87		
31	31	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2727,78	1473,8	5456	2948	0	2983	9114	
						1253,98	610,45	2508	1221		675		
32	32	С1225-204-1007	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1	шт.	2	18117		36234		36234		39133	Казахстан
											2899		
33	33	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,09	181964,62	102945,24	16377	9266	324	7884	26202	
						75423,6	34072,27	6788	3067		1941		
34	34	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,3605	246872		88997		88997		96117	Казахстан
											7120		
35	35	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	10	288,1	63,81	2881	638	25	1894	5157	
						221,76	14,99	2218	150		382		
36	36	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00395	376300		1486		1486		1605	Казахстан
											119		
37	37	Е11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	13063,09	1175,12	13063	1175	120	9858	24755	
						11768,12	554,63	11768	555		1834		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059		102059				102059	
										102059			
			Отпускная цена			102059		102059					
			Сметная стоимость оборудования					*102059*					
39	39	Е11-330208-0102	Разрядники. Установка вручную	комплект	3	6750,11	698,72	20250	2096	691	14762	37813	
						5821,02	329,78	17463	989		2801		
40	40	515-301-1102 РСНБ РК 2015	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	14875		44625				44625	
										44625			
			Отпускная цена			14875		44625					
			Сметная стоимость оборудования					*44625*					
41	41	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2	227,1	227,1	454	455	0	55	550	
						0	38,34	0	77		41		
42	42	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1	1866,48	0	1866	0	0	1344	3467	
						1866,48	0	1866	0		257		
43	43	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	973,94	0	2922	0	0	2104	5428	
						973,94	0	2922	0		402		
44	44	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4393,04	182	17572	728	12779	3074	22298	
						1016,4	50,97	4066	204		1652		
45	45	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	20,4	593,01	19,56	12097	399	6959	3487	16831	
						232,32	5,1	4739	104		1247		
			Итого по разделу: 1. Строительство ВЛ-10кВт									1101088	
			Раздел: 2. Монтаж КТП-10/0,4кВ 40кВА										
46	46	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13684,28	8410,28	13684	8411	1362	6144	21414	
						3912	3767,71	3912	3768		1586		
47	47	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38935,98	9760,22	38936	9760	10687	17702	61169	
						18488,8	3638,99	18489	3639		4531		
48	48	515-102-0502 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	502139		502139				502139	
										502139			
			Отпускная цена			502139		502139					
			Сметная стоимость оборудования					*502139*					
49	49	515-101-3302 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	720678		720678				720678	
										720678			
			Отпускная цена			720678		720678					
			Сметная стоимость оборудования					*720678*					
50	50	С1225-204-0806	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2	шт.	2	32468		64936		64936		70131	Казахстан
											5195		
51	51	С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03366	907312		30540		30540		32983	Казахстан
											2443		
52	52	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,916	985		1887		1887		2038	Казахстан
											151		
53	53	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,03743	78191,83	25970,22	2927	972	69	1542	4827	
						50367,7	9356,46	1885	350		358		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,03743	175697,03	33544,7	6576	1256	158	3875	11287	
						137940	12101,3	5163	453		836		
55	55	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0011859	464522		551		551		595	Казахстан
											44		
56	56	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0169153	424901		7187		7187		7762	Казахстан
											575		
57	57	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,019518	369674		7215		7215		7792	Казахстан
											577		
58	58	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,16	985		158		158		171	Казахстан
											13		
59	59	Е11-130301-0406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	1,08	106,53	2,99	115	3	52	41	169	
						55,23	0,33	60	0		13		
60	60	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	1,08	181,16	4,24	196	5	121	49	265	
						64,57	0,66	70	1		20		
61	61	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5	227,1	227,1	1136	1136	0	138	1376	
						0	38,34	0	192		102		
62	62	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях г.глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1866,48	0	3733	0	0	2688	6935	
						1866,48	0	3733	0		514		
63	63	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	973,94	0	6818	0	0	4909	12665	
						973,94	0	6818	0		938		
64	64	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4393,04	182	35144	1456	25557	6148	44595	
						1016,4	50,97	8131	408		3303		
65	65	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	51,5	593,01	19,56	30540	1008	17568	8804	42491	
						232,32	5,1	11964	263		3147		
66	66	Е11-070111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	12,8	4529,6	1034,27	57979	13239	4008	54173	121124	
						3182,21	404,43	40732	5177		8972		
67	67	С1225-204-0806	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2	шт.	5	32468		162340		162340		175327	Казахстан
											12987		
68	68	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1440087	424901		61189		61189		66084	Казахстан
											4895		
69	69	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0072197	376300		2717		2717		2934	Казахстан
											217		
70	70	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0291804	464522		13555		13555		14639	Казахстан
											1084		
71	71	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0030793	369674		1138		1138		1229	Казахстан
											91		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	С1214-401-0109	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм	м2	15,05	1643		24727		24727		26705	Казахстан
											1978		
73	73	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,76	985		1734		1734		1873	Казахстан
											139		
74	74	Е11-130301-0406 #ГЧ 13 табл.2 п.3.60 Кэтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	23,04	106,53	2,99	2454	69	1113	883	3604	
						55,23	0,33	1273	8		267		
75	75	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#ГЧ 13 табл.2 п.3.60 Кэтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	23,04	181,16	4,24	4174	97	2589	1037	5628	
						64,57	0,66	1488	15		417		
			Итого по разделу: 2. Монтаж КТП-10/0,4кВ 40кВА									1970629	
			Раздел: 3. Строительство ВЛИ-0,4кВ										
76	76	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	8529,6	3866,76	8530	3866	673	4585	14164	
						3990,24	1741,37	3990	1741		1049		
77	77	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17419,32	8948,8	17419	8949	673	9460	29029	
						7797,92	4026,8	7798	4027		2150		
78	78	С1225-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А	шт.	3	41529		124587		124587		134554	Казахстан
											9967		
79	79	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,02	188558,74	28025,67	3771	561	2256	942	5090	
						47755,17	11149,42	955	223		377		
80	80	С1243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,031518	651787		20543		20543		22186	Казахстан
											1643		
81	81	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,9791	985		964		964		1041	Казахстан
											77		
82	82	Ц13-080101-2604 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования	шт.	1	47304,2	6250,2	47304	6250	581	30797	84349	
						40473	2300,38	40473	2300		6248		
83	83	515-301-0529 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3046	шт.	1	136960		136960				136960	
										136960			
			Отпускная цена			136960		136960					
			Сметная стоимость оборудования					*136960*					
84	84	С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01424	907312		12920		12920		13954	Казахстан
											1034		
85	85	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,57	164,68	3,85	259	6	160	64	349	
						58,7	0,6	92	1		26		
86	86	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1,7	227,1	227,1	386	386	0	47	468	
						0	38,34	0	65		35		
87	87	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,8	1866,48	0	1493	0	0	1075	2773	
						1866,48	0	1493	0		205		
88	88	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,5	973,94	0	2435	0	0	1753	4523	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		973,94	0	2435	0		335		
89	89	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	4393,04 1016,4	182 50,97	21965 5082	910 255	15973	3843 2065	27873	
90	90	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	16,2	593,01 232,32	19,56 5,1	9607 3764	317 83	5526	2769 990	13366	
91	91	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6	876,08 203,28	26,61 8,01	5256 1220	160 48	3877	913 494	6663	
			Итого по разделу: 3. Строительство ВЛИ-0,4кВ									497342	
			ИТОГО:					3185816 241136	93205 36894	1345021 1506461	230457 152786	3569059	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1506461			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения, (2,4%)	Тенге								49502	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								2112100	
			Зимнее удорожание (2,9%)	Тенге								61251	
			Итого с зимним удорожанием	Тенге								2173351	
			непредвиденные затраты 2%	Тенге								43467	
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге								3723279	
			НДС,12%	Тенге								446794	
			Итого с НДС	Тенге								4170072,48	

Подрядчик:
ТОО "Достар-09"
БИН 090440004726

Директор_____Шудегов Д.В.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

Руководитель_____Стародубцев А.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "AIRI"
KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г.
KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г.
KZ96VJE00067723 от 01.08.2021 г.

Эксперт_____Ахметжанов К.Е.

ИИН 960223350961

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ПроЕкт-N"

ГИП _____ Лемешева Н.Ю.