Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Зайсанского района"управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области БИН/ИИН 080740012052 г. Зайсан, Тулегена Токтарова,43. Тел. 87234021885

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А" БИН/ИИН 990940000105 Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3,71. Тел.: +77057354563

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Дайыр , Зайсанский район, ВКО

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

от 26 июня 2023года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№89	12.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало	21 114 692,84									
Акт выполненных работ №1		18 852 404,32								
Выплата аванса									2 262 288,52	21 114 692,84
Погашение аванса										
Всего к оплате										6 334 407,85
										14 780 284,99

Заказчик:
И.О.главного врача
КГП на ПХВ "Районая больница Зайсаского района"
УЗ ВКО
БИН 080740012052

_____Ж.Б.Тлеуберлин

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105

_____А.К.Каипкожин

Технический надзор:
Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Т."
БИН110240021844

_____А.Н. Нутыманов

Заказ 50

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Зайсанского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, БИН 080740012052, г.Зайсан, Тулегена Токтарова,43. тел.87234021885

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН 990940000105 тел.+77057354563

Стройка : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Дайыр, Зайсанский район, ВКО

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории

Договор подряда (контракт) № 89 от 12.04.2023 года

Акт приемки выполненных работ №1

от 26 июня 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			на един.	всего
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-1
на Архитектурно-строительные решения

Раздел 1 Усиление стен и перегородок /л. АС-12/

3 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	9,17304	267997	2458347	2458347	–	2655015
				–	–	–	196668	

Раздел 4 Элементы устройства перегородок /л. АС-15/

4.1 Устройство подготовки под перегородки

13 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03076	267997		8244		8244	–	8904		
				–		–		–	660			
14 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	0,8	2014,32	–	1611	–	–	1160	2993	1,54	1,232
				2014,32	–	1611	–	–	222		–	–
15 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /подготовкапод перегородки/ НР=72 %	м3	0,8	28640,13	1776,2	22912	1421	19551	1669	26547	1,79	1,432
				2425,45	472,74	1940	378	–	1966		0,2878	0,23024
	Раздел 5 Пробивка и обрамление проема /л. АС-16/											
30 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72 %	м3	1,1286	23700,96	8214,36	26749	9271	–	15926	46089	10,6	11,96316
				15486,6	4112,26	17478	4641	–	3414		2,54	2,86664
	Раздел 6 Антисейсмический пояс /л. АС-18/											
40 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м /прим л.АС-17 прим п.2, п.5/ НР=72 %	м3 кладки	41,8	37785,8	3055,08	1579446	127702	1121718	263833	1990741	5,502	229,9836

				7895,37	871,03	330026	36409	–	147462		0,538	22,4884
41 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6421	337503		216711		216711	–	234048		
				–		–		–	17337			
42 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /клад л.АС-17 прим п.10/ НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	76,7	811,77	27,12	62263	2080	41553	13691	82030	0,155	11,8885
				242,89	5,02	18630	385	–	6076		0,0028	0,21476
43 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=72 %	м3	4,8	43350,71	4896,22	208083	23502	126726	45722	274109	8,25	39,6
				12053,25	1176,51	57856	5647	–	20304		0,7231	3,47088
44 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /поз.1/	т	0,2928	296206		86729		86729	–	93667		
				–		–		–	6938			
45 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /поз.2/	т	0,0852	325908		27767		27767	–	29988		
				–		–		–	2221			
46 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Анкер А1, А2, А3/	т	0,30654	296206		90799		90799	–	98063		
				–		–		–	7264			
47 1146-0101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР=72 %	м3	5,4	72333,42	17142,69	390600	92571	118045	163012	597901	20,91	112,914

				33330,54	8596,31	179985	46420	–	44289		5,35	28,89
48 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10989	267997		29450		29450	–	31806		
				–		–		–	2356			
49 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=72 %	т	0,1162	23956,33	1437,61	2784	167	33	1899	5058	14,94	1,73603
				22230,72	462,4	2583	54	–	375		0,2	0,02324
50 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09324	325908		30388		30388	–	32819		
				–		–		–	2431			
51 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02296	296206		6801		6801	–	7345		
				–		–		–	544			
52 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /прим л.АС-18 прим п5/ НР=72 %	м3	2,1	27102,52	1248,54	56915	2622	51533	2485	64152	0,97	2,037
				1314,35	329,62	2760	692	–	4752		0,2015	0,42315
	Раздел 11 Пробивка проемов /л. АС-31/											
106 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка /прим п 4/ НР=72 %	м3	1,4	23700,96	8214,36	33181	11500	–	19755	57171	10,6	14,84
				15486,6	4112,26	21681	5757	–	4235		2,54	3,556

107 1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью /прим/ НР=72 %	т	0,24746	66761	1357,36	16521	336	277	11574	30343	44	10,88824
				64284	676,8	15908	167	–	2248		0,48	0,11878
108 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24746	296206		73299		73299	–	79163		
				–		–		–	5864			
109 1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном /прим п6/ НР=72 %	м3	0,26	106653,2	1454,73	27730	378	18841	6252	36700	24,61	6,3986
				32731,3	663,67	8510	173	–	2718		0,35	0,091

Итого	**6 484 652**	**444,91313**
		62,37309
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	658 968	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	271 550	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 723	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 526 812	
- накладные расходы, тенге	546 978	
в т.ч. зарплата, тенге	49 228	
- сметная прибыль (8 %), тенге	480 344	
Всего	**6 484 652**	

Локальная смета №2-1-9

на Демонтажные работы

Раздел 1 Общестроительные работы

1 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	29	2478,79	128,39	71885	3723	–	50419	132088	1,9603	56,8487

2 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %			2350,4	64,27	68162	1864	–	9784		0,0397	1,1513
		м2	70,1	427,38	–	29959	–	–	21570	55651	0,3628	25,43228
				427,38	–	29959	–	–	4122		–	–
3 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %											
		шт.	30	1664,6	64,49	49938	1935	–	35274	92029	1,2873	38,619
				1600,11	32,97	48003	989	–	6817		0,0215	0,645
4 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %											
		м2	73,3	576,24	23,38	42238	1714	–	29843	77847	0,4611	33,79863
				552,86	12,6	40525	924	–	5766		0,0093	0,68169
5 1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР=72 %											
		м2	31,5	3085,45	51,09	97192	1609	–	69399	179918	2,756	86,814
				3034,36	25,58	95582	806	–	13327		0,0158	0,4977
6 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %											
		м2	317,02	258,78	–	82038	–	–	59067	152393	0,2282	72,34396
				258,78	–	82038	–	–	11288		–	–
7 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %											
		м2 облицовки	504,6	920,75	61,84	464610	31204	–	323420	851072	0,743	374,9178
				858,91	31,29	433406	15789	–	63042		0,0199	10,04154
8 1115-0406-0201	Поверхности. Снятие галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) /прим/ НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;											
		м карниза (галтели)	359,2	259,39	–	93173	–	–	67085	173079	0,17432	62,61574
				259,39	–	93173	–	–	12821		–	–

9	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 %	м	168	161,94	–	27206	–	–	19588	50538	0,1428	23,9904
					161,94	–	27206	–	–	3744		–	–
10	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	361,8	42,75	–	15467	–	–	11136	28731	0,0377	13,63986
					42,75	–	15467	–	–	2128		–	–
11	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	370,7	132,43	3,27	49092	1212	–	34943	90758	0,1139	42,22273
					129,16	1,76	47880	652	–	6723		0,0013	0,48191
12	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	137,1	982,94	36,2	134761	4963	–	95381	248553	0,6987	95,79177
					946,74	19,51	129798	2675	–	18411		0,0144	1,97424
13	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	418,3	327,72	1,69	137085	707	–	98192	254099	0,2875	120,26125
					326,03	–	136378	–	–	18822		–	–
14	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72 %	м2 кровли	302,4	289,95	13,03	87681	3940	–	61317	160918	0,2268	68,58432
					276,92	4,7	83741	1421	–	11920		0,0029	0,87696
15	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72 %	м3 кладки	44	28676,12	5289,78	1261749	232750	–	823122	2251661	21,241	934,604
					23386,34	2596,05	1028999	114226	–	166790		1,535	67,54

16 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	302,4	311,41	90,96	94170	27506	–	53469	159450	0,1944	58,78656
				220,45	25,13	66664	7599	–	11811		0,01552	4,69325
17 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72 % К=10,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	3024	2,17	1,35	6562	4082	–	2634	9932	0,00072	2,17728
				0,82	0,39	2480	1179	–	736		0,00024	0,72576
18 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	60,48	3993,79	1535,28	241544	92854	–	126233	397199	2,168	131,12064
				2458,51	440,36	148691	26633	–	29422		0,272	16,45056
19 1209-0101-0601	Поручни деревянные. Разборка прямой части /л.АС-34 прим. п5/ НР=72 %	м поручня	7,3	116,15	–	848	–	–	611	1576	0,0888	0,64824
				116,15	–	848	–	–	117		–	–
20 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /прим п. 8 л АС-9/ НР=72 %	м3 кладки	0,65	28676,12	5289,78	18639	3438	–	12159	33262	21,241	13,80665
				23386,34	2596,05	15201	1687	–	2464		1,535	0,99775

Раздел 2 Хозяйственно-питьевое противопожарное водоснабжение В1

21 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	45	383,09	18,11	17239	815	–	12054	31636	0,2212	9,954
				364,98	7,06	16424	318	–	2343		0,00424	0,1908
22 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	40	683,13	5,74	27325	230	–	19511	50583	0,4184	16,736
				677,39	0,05	27096	2	–	3747		2,4E-05	0,00096
23 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	125	738,11	6,9	92264	863	–	65816	170726	0,45164	56,455
				731,21	0,08	91401	10	–	12646		0,00004	0,005
24 1117-0201-0103	Смесители. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	17	453,37	0,05	7707	1	–	5548	14315	0,28	4,76
				453,32	–	7706	–	–	1060		–	–
25 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг.Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	2	453,73	7,51	907	15	–	647	1678	0,31692	0,63384
				446,22	2,85	892	6	–	124		0,00176	0,00352

26 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кран	2	635,5	52,66	1271	105	–	868	2310	0,36	0,72
				582,84	19,43	1166	39	–	171		0,012	0,024
27 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,43; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кран	1	208,85	–	209	–	–	150	388	0,129	0,129
				208,85	–	209	–	–	29		–	–
28 1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	узел	1	3653,06	123,52	3653	124	–	2567	6718	2,372	2,372
				3529,54	35,16	3530	35	–	498		0,02	0,02
	Раздел 3 Горячий водопровод Т3											
29 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	35	683,13	5,74	23910	201	–	17072	44261	0,4184	14,644
				677,39	0,05	23709	2	–	3279		2,4E-05	0,00084
30 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	13	5143,01	210,09	66859	2731	–	47121	123098	3,148	40,924
				4932,92	101,38	64128	1318	–	9118		0,0608	0,7904

	Раздел 4 Хозяйственно-бытовая канализация К1											
31 1216-0101-0201	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 50 мм. Разборка НР=72 %											
		м	106	990,89	–	105034	–	–	75624	195111	0,8738	92,6228
				990,89	–	105034	–	–	14453		–	–
32 1216-0101-0202	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %											
		м	102	2613,76	–	266604	–	–	191955	495244	2,3049	235,0998
				2613,76	–	266604	–	–	36685		–	–
	Раздел 5 Сантехническое оборудование											
33 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	17	701,66	6,54	11928	111	–	8551	22117	0,513	8,721
				695,12	3,52	11817	60	–	1638		0,0026	0,0442
34 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	1	872,32	7,29	872	7	–	626	1618	0,6384	0,6384
				865,03	3,93	865	4	–	120		0,0029	0,0029
	Раздел 6 Отопление и вентиляция											
35 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	269	485,69	3,43	130651	923	9735	86658	234694	0,3466	93,2354
				446,07	1,36	119993	366	–	17385		0,001	0,269
36 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	27	835,52	5,87	22559	158	1683	14961	40522	0,5962	16,0974
				767,31	2,3	20717	62	–	3002		0,0017	0,0459
37 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	70	1327,91	56,31	92954	3942	–	65619	171259	1,1	77
				1271,6	30,35	89012	2125	–	12686		0,0224	1,568

38	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;										
			комплект	3	2028,57	21,2	6086	64	–	4355	11276	1,34904	4,04712
					2007,37	8,6	6022	26	–	835		0,00516	0,01548
39	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;										
			насос	2	8196,02	182,82	16392	366	–	11633	30267	5,2	10,4
					8013,2	65,67	16026	131	–	2242		0,032	0,064
40	1215-0102-0101	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж НР=72 %										
			шт.	1	2852,61	72,91	2853	73	–	2030	5274	2,09	2,09
					2779,7	39,3	2780	39	–	391		0,029	0,029
		Раздел 7 Электроосвещение и электрооборудование										
43	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %										
			шт.	100	72,42	0,75	7242	75	–	5190	13427	0,0632	6,32
					71,67	0,41	7167	41	–	995		0,0003	0,03
		Раздел 8 Пожарная сигнализация										
46	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %										
			м	400	109,57	0,25	43828	100	–	31524	81380	0,0964	38,56
					109,32	0,14	43728	56	–	6028		0,0001	0,04
47	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей.Демонтаж оборудования НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;										
			шт.	1	19528,78	0,58	19529	1	–	14060	36276	11,4	11,4

				19528,2	–	19528	–	–	2687		–	–
48 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	45	971,98	0,58	43739	26	–	31473	81229	0,6	27
				971,4	–	43713	–	–	6017		–	–
	Раздел 9 Разные работы											
49 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	47,3	117		5534		–	–	5977		
				–		–		–	443			
50 412-101-0204	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	189,2	54		10217		–	–	11034		
				–		–		–	817			

Итого	**7 283 172**	**3027,58357**
		109,90166
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 583 468	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	422 568	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	181 084	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 418	
- перевозка грузов, тенге	15 751	
- накладные расходы, тенге	2 710 475	
в т.ч. зарплата, тенге	243 942	
- сметная прибыль (8 %), тенге	539 494	

	Всего				**7 283 172**				

Локальная смета №6-1-1
на Резервуар 5 м3

14 595-555-5550	Стеклопластиковый резервуар накопитель 5м3 К=3,000;	шт	3	1761964	5285892	–	–	5285892	
				–	–	5285892	–		
	Итого				**5 285 892**				–
	в том числе								–
	- оборудование, тенге				5 285 892				
	Всего				**5 285 892**				
	Всего по акту				**19 053 716**				**3472,50**
	в том числе								**172,27**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 242 436				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				694 118				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				281 807				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 538 230				
	- оборудование, тенге				5 285 892				
	- перевозка грузов, тенге				15 751				
	- накладные расходы, тенге				3 257 453				
	в т.ч. зарплата, тенге				293 170				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				1 019 838				
	Всего				**19 053 716**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8				165 214				
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				241 328				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**384 379**				

Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**19 844 636**
Понижающий договорной коэффициент К-0,9500	**18 852 404,32**
НДС (12 %)	2 262 288,52
Итого	**21 114 692,84**

Заказчик:

КГП на ПХВ "Районая больница Зайсаского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
БИН 080740012052
И.О. главного врача

_____Ж.Б.Тлеуберлин

Подрядчик:

ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105

Директор

_____А.К.Каипкожин

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "I.C.T." БИН 110240021844

Эксперт

_____А.Н. Нугыманов

Авторский надзор:

ТОО "RB Engineering Group"
БИН 110840010573

Директор

_____А.Б.Кунафиянова