Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Зайсанского района"управления здравоохранения Восточно-

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А" БИН/ИИН 990940000105 Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3,71.
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Дайыр , Зайсанский район, ВКО

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 июля 2023года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№89	12.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало	59 362 834,80									
Акт выполненных работ №2		34 150 126,75							4 098 015,21	38 248 141,96
Выплата аванса										
Погашение аванса										11 474 442,59
Всего к оплате										**26 773 699,37**

Заказчик:
И.О.главного врача
КГП на ПХВ "Районая больница Зайсаского района"
УЗ ВКО
БИН 080740012052

_____ Ж.Б.Тлеуберлин

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105

_____ А.К.Каипкожин

Технический надзор:
Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью "I.C.T."
БИН110240021844

_____ А.Н.Нугыманов

Заказ 50

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Зайсанского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, БИН 080740012052, г.Зайсан, Тулегена Токтарова,43. тел.87234021885

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН 990940000105 тел.+77057354563

Стройка : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Дайыр, Зайсанский район, ВКО

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории

Договор подряда (контракт) № 89 от 12.04.2023 года

Акт приемки выполненных работ №2

от 24 июля 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00
		Локальная смета №2-1-1 на Архитектурно-строительные решения											
		Раздел 1 Усиление стен и перегородок /л. АС-12/											
1	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР=72 %	т	9,95019	262913,13	4893,44	2616036	48691	7291	1858147	4832118	186,17	1852,43
					257286,94	2080,92	2560054	20706	–	357935		0,96	9,55
2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,77715	325908		253279		253279	–	273541		

4 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	82,6	– / 26980		– / 2228548		– / 2228548	20262 / –	2406832		
				–		–		–	178284			
	Раздел 3 Усиление оконных и дверных проемов /л. АС-14/											
9 1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР=72 %	т	2,22798	262913,13	4893,44	585765	10902	1633	416064	1081975	186,17	414,78
				257286,94	2080,92	573230	4636	–	80146		0,96	2,14
10 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,39204	325908		127769		127769	–	137991		
				–		–		–	10222			
11 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,83594	296206		543816		543816	–	587321		
				–		–		–	43505			
	Раздел 4 Элементы устройства перегородок /л. АС-15/											
	4.1 Устройство подготовки под перегородки											
12 1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,1	3652,35	139,7	7670	293	3848	2596	11087	1,24	2,60
				1680,2	36,59	3528	77	–	821		0,0226	0,05
16 1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	0,8	250,53	241,24	200	193	–	35	254	0,00774	0,01
				8,78	50,63	7	41	–	19		0,0219	0,02
17 412-102-0204	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	3,2	54		173		–	–	187		

18 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	7,5	–		–		–	14			
				932,85	20,68	6996	155	4307	1842	9545	0,212	1,59
				337,93	3,24	2534	24	–	707		0,002	0,02
19 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00306	325908		997		997	–	1077		
				–		–		–	80			
20 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01265	296206		3747		3747	–	4047		
				–		–		–	300			
21 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=72 %	м2 поверхности	1,36	1814,63	4,39	2468	6	2263	145	2822	0,1099	0,15
				146,17	1,32	199	2	–	209		0,0006	0,00
	4.2 Элементы крепления перегородок											
22 1205-0101-1601	Перегородки. Заделка щелей в верхней части НР=72 %	м заделанных щелей	6,8	535,97	3,96	3645	27	218	2457	6590	0,336	2,28
				499,97	1,94	3400	13	–	488		0,0012	0,01
23 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,00652	18269,32	1591,96	119	10	–	82	217	11,6	0,08
				16646	726,1	109	5	–	16		0,38	0,00
24 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00652	267997		1747		1747	–	1887		
				–		–		–	140			
25 261-105-0656	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций /прим/	м	6,8	1913		13008		13008	–	14049		

				–		–		–	1041			
26 1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР=72 %	т металлоконструкций перемычек	0,03048	277588,71	2345,76	8461	71	1402	5054	14596	165,88	5,06
				229246,16	1084,73	6987	33	–	1081		0,67	0,02
27 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,02776	350288		9724		9724	–	10502		
				–		–		–	778			
28 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00272	356948		971		971	–	1049		
				–		–		–	78			
29 1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью /прим стойка Ст-1/ НР=72 %	т	0,2604	391133,7	1357,36	101851	353	84758	12180	123153	44	11,46
				64284	676,8	16740	176	–	9122		0,48	0,12
	Раздел 5 Пробивка и обрамление проема /л. АС-16/											
31 1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР=72 %	т металлоконструкций перемычек	0,03834	277661,2	2345,76	10646	90	1766	6358	18364	165,88	6,36
				229246,16	1084,73	8789	42	–	1360		0,67	0,03
32 214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,03834	362121		13884		13884	–	14995		
				–		–		–	1111			
33 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР=72 %	т	0,11351	346756,09	38410,22	39360	4360	1385	25346	69882	179,48	20,37

34	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05104	296142	13990,71	33615	1588	–	5176		6,45	0,73
					312841		15967		15967	–	17244		
					–		–		–	1277			
35	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05689	356948		20307		20307	–	21932		
					–		–		–	1625			
36	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00378	296206		1120		1120	–	1210		
					–		–		–	90			
37	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,06	23769,4		1426		1426	–	1540		
					–		–		–	114			
38	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 % К=2.000:	м2	2,4	100,82	2,69	242	6	105	94	363	0,0295	0,07
					54,22	0,32	130	1	–	27		0,0002	0,00
39	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 % К=3.000:	м2	3,6	393,15	2,25	1415	8	1334	54	1587	0,0137	0,05
					20,39	0,48	73	2	–	118		0,0003	0,00
		Раздел 7 Утепление кровли /л. АС-19/											
53	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	302,4	861,65	113,7	260563	34383	142851	66835	353590	0,243	73,48
					275,56	31,41	83329	9498	–	26192		0,0194	5,87

54	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72 % К=10,000;	м2 стяжки	3024	26,24	1,68	79350	5080	71185	3266	89225	0,0009	2,72
					1,02	0,48	3084	1452	–	6609		0,0003	0,91
55	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,3504	18269,32	1591,96	6402	558	11	4383	11648	11,6	4,06
					16646	726,1	5833	254	–	863		0,38	0,13
56	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3504	337503		118261		118261	–	127722		
					–		–		–	9461			
57	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	302,4	1053,46	55,49	318566	16780	107530	143091	498590	0,403	121,87
					642,38	14,82	194256	4482	–	36933		0,0083	2,51
58	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	66,528	34239		2277852		2277852	–	2460080		
					–		–		–	182228			
59	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	80,7	811,77	27,12	65510	2189	43720	14404	86307	0,155	12,51
					242,89	5,02	19601	405	–	6393		0,0028	0,23
60	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72 %	м2 кровли	302,4	1003,4	16,06	303428	4857	245903	39272	370116	0,1237	37,41
					174,17	6,2	52669	1875	–	27416		0,0032	0,97

61 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=72 % К=-1,000;	м2 кровли	-302,4	437,11	7,61	-132182	-2301	-106037	-17812	-161994	0,056	-16,93
				78,85	2,96	-23844	-895	–	-12000		0,00153	-0,46
	Раздел 8 Кровля /л. АС-21-л.АС-25, АС-26, АС-27/											
62 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	11,581	116722,02	1609,53	1351758	18640	1003723	243026	1722367	22,1	255,94
				28442,7	702,98	329395	8141	–	127583		0,37	4,28
63 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72 %	м3 древесины в конструкции	5,542	116798,73	1243,83	647299	6893	477304	119758	828422	22,5	124,70
				29430	582,84	163101	3230	–	61365		0,36	2,00
64 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,82	98607,26	1506,51	80858	1235	61302	13596	102010	13,8	11,32
				22342,2	686,79	18321	563	–	7556		0,36	0,30
65 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов /настил, подшивка/ НР=72 %	м2	168,7	4733,31	29,85	798509	5036	466592	237125	1118485	1,43	241,24
				1937,65	14,57	326882	2458	–	82851		0,009	1,52
66 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=72 %	м ходов	104	156,35	5,65	16260	588	10925	3606	21455	0,0349	3,63
				45,65	2,5	4748	260	–	1589		0,0012	0,12
67 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка /неучтенные эл-ты/ НР=72 %	м3 древесины в конструкции	2,428	116798,73	1243,83	283587	3020	209111	52467	362938	22,5	54,63
				29430	582,84	71456	1415	–	26884		0,36	0,87
68 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	23,335	9038,49	66,66	210913	1556	184203	18631	247908	0,78	18,20
				1077,96	30,99	25154	723	–	18364		0,017	0,40
69 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %	м2 кровли	418,33	6710,92	107,12	2807379	44812	1773962	721911	3811633	1,71	715,34

				2363,22	33,58	988606	14048	–	282343		0,0195	8,16
70 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /обрешетка/	м3	3,373	68867		232288		232288	–	250871		
				–		–		–	18583			
71 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной поверхности	278,32	315,44	3,1	87793	863	75567	8471	103965	0,029	8,07
				40,83	1,44	11364	401	–	7701		0,00079	0,22
72 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	418,33	611,55	8,25	255830	3451	167796	62119	343385	0,1436	60,07
				202,19	4,05	84582	1694	–	25436		0,0025	1,05
73 214-105-0101	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.25 до 0.45 мм /МС1/	т	0,36472	504223		183900		183900	–	198612		
				–		–		–	14712			
74 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм Н1/	т	0,10384	502313		52160		52160	–	56333		
				–		–		–	4173			
75 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм /скрутка/	т	0,11106	340851		37855		37855	–	40883		
				–		–		–	3028			
76 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ерш. анк. болт/	т	0,29876	296206		88495		88495	–	95575		
				–		–		–	7080			
77 224-105-0212	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	20,1	699		14050		14050	–	15174		

				–		–		–	1124			
78 224-105-0202	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	16	865		13840		13840	–	14947		
				–		–		–	1107			
79 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами /снегозадерживающее устройство/ НР=72 %	м ограждения	86,7	116,8	25,15	10127	2181	605	5767	17166	0,059	5,12
				84,67	7,72	7341	669	–	1272		0,0043	0,37
80 224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	86,7	805		69794		69794	–	75378		
				–		–		–	5584			
81 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72 %	м ограждения	167,4	116,8	25,15	19552	4210	1168	11136	33143	0,059	9,88
				84,67	7,72	14174	1292	–	2455		0,0043	0,72
82 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3348	325908		109114		109114	–	117843		
				–		–		–	8729			
83 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0994	312841		31096		31096	–	33584		
				–		–		–	2488			
84 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /прим/ НР=72 %	м3	0,5	27102,52	1248,54	13551	624	12270	592	15274	0,97	0,49
				1314,35	329,62	657	165	–	1131		0,2015	0,10
85 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72 %	слуховое окно	2	22258,83	960,35	44518	1921	26120	12486	61564	6,08	12,16
				8238,4	432,41	16477	865	–	4560		0,22	0,44

86	1109-0306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж /прим/ НР=72 %	м2	1,28	893,22	23,39	1143	30	187	676	1965	0,478	0,61
					723,69	10,41	926	13	–	146		0,0051	0,01
87	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00832	312841		2603		2603	–	2811		
					–		–		–	208			
88	214-401-0104	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1.6 мм х 12 мм	м2	0,32	2560		819		819	–	885		
					–		–		–	66			
89	1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 /прим/ НР=72 %	м2	0,54464	1919,66	26,78	1046	15	867	118	1257	0,1789	0,10
					300,73	0,49	164	–	–	93		0,0003	0,00
90	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,0468	85297,66	27562,55	3992	1290	583	1869	6330	28,9	1,35
					45286,3	10190,86	2119	477	–	469		5,246	0,25
91	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0276	312841		8634		8634	–	9325		
					–		–		–	691			
92	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0192	293860		5642		5642	–	6093		
					–		–		–	451			
93	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 % К=2.000:	м2	28,24	100,82	2,69	2847	76	1240	1109	4272	0,0295	0,83

94 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 % К=3.000:	м2	42,36	54,22	0,32	1531	9	–	316		0,0002	0,01
				393,15	2,25	16654	95	15695	636	18673	0,0137	0,58
95 1110-0114-0508	Настил защитный. Устройство по фермам /л. АС-21 прим п.11/ НР=72 %	м2 покрытия	124,7	20,39	0,48	864	20	–	1383		0,0003	0,01
				1920,86	32,51	239531	4054	186983	36215	297806	0,271	33,79
				388,89	14,47	48495	1804	–	22060		0,0071	0,89
	Раздел 9 Узел прохода канализационного стояка через кровлю /л.АС-27 2шт/											
96 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72 % К=2.000:	м3 изоляции	0,084	37903,27	1967,24	3184	165	1078	1454	5009	14	1,18
				23100	955,21	1940	80	–	371		0,59	0,05
97 234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40 К=2.000:	м3	0,09072	11208		1017		1017	–	1098		
				–		–		–	81			
98 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /короб, фартук, примыкание/ НР=72 % К=2.000:	м2 покрытия	2,48	4221,73	14,97	10470	37	7166	2359	13855	0,972	2,41
				1317,06	4,37	3266	11	–	1026		0,0027	0,01
99 1120-0701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами /прим/ НР=72 % К=2.000:	зонт	2	3622,71	46,87	7245	94	6062	808	8697	0,36	0,72
				545,04	16,19	1090	32	–	644		0,01	0,02
	Раздел 10 Пожарная лестница ПЛ1 /л. АС-28/											
100 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,15242	85284,77	27562,55	12999	4201	1895	6088	20614	28,9	4,40

101 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10046	45286,3	10190,86	6903	1553	–	1527		5,246	0,80
				312841		31428		31428	–	33942		
				–		–		–	2514			
102 214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00816	360576		2942		2942	–	3177		
				–		–		–	235			
103 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0468	321303		15037		15037	–	16240		
				–		–		–	1203			
104 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями /прим/ НР=72 %	м2	7	38,92	1,92	272	13	37	161	468	0,0213	0,15
				31,69	0,32	222	2	–	35		0,0002	0,00
105 298-008-0008	Эмаль пентафталевая ПФ1189	м2	7	681		4767		4767	–	5148		
				–		–		–	381			
	Раздел 12 Окна /л.АС-32/											
110 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК1/ НР=72 %	м2 проемов	17,4	2860,68	204,21	49776	3553	21150	19322	74626	1,0234	17,81
				1440,95	101,3	25073	1763	–	5528		0,0678	1,18
111 1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК2, ОК5/ НР=72 %	м2 проемов	11,82	3979,47	206,86	47037	2445	20236	18398	70670	1,4635	17,30

				2060,61	101,3	24356	1197	–	5235		0,0678	0,80
112	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /ОК1, Ок2, ОК5/	м2	29,22	23913		698738		698738	–	754637	
				–		–		–	55899			
113	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/ НР=72 %	м2 проемов	40,5	3979,47	206,86	161169	8378	69336	63042	242148	1,4635	59,27
					2060,61	101,3	83455	4103	–	17937		0,0678	2,75
114	223-102-0309	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	40,5	28339		1147730		1147730	–	1239548	
				–		–		–	91818			
115	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК4/ НР=72 %	м2 проемов	1,095	3345,64	204,76	3663	224	1725	1314	5375	1,1121	1,22
					1565,84	100,08	1715	110	–	398		0,0669	0,07

116 223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка /ОК-4/	м2	1,095	27177		29759		29759	–	32140		
				–		–		–	2381			
117 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК6/ НР=72 %	м2 проемов	0,81	3989,97	203,67	3232	165	1581	1128	4709	1,303	1,06
				1834,62	98,72	1486	80	–	349		0,0659	0,05
118 223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	0,81	32579		26389		26389	–	28500		
				–		–		–	2111			
119 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0.51 м НР=72 %	м	50,01	4973,13	11,65	248706	583	233636	10641	280095	0,2138	10,69
				289,7	5,81	14488	291	–	20748		0,0037	0,19
120 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м НР=72 %	м	1	4020,07	5,96	4020	6	3727	209	4567	0,2119	0,21
				287,12	2,97	287	3	–	338		0,0019	0,00
	Раздел 14 Полы /л. АС-33/											
	14.1 Тип 1 /ТД-387/											
141 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	38,1	1003,79	33,29	38244	1268	20998	11976	54238	0,356	13,56
				419,37	17,21	15978	656	–	4018		0,0127	0,48
	14.2 Тип 2 /ТД-351/											

144 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	370,7	1003,79	33,29	372105	12341	204304	116525	527720	0,356	131,97
				419,37	17,21	155460	6380	–	39090		0,0127	4,71
	14.3 Тип 3 /ТД-411/											
146 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	99	1003,79	33,29	99375	3296	54562	31120	140935	0,356	35,24
				419,37	17,21	41518	1704	–	10440		0,0127	1,26
	Раздел 16 Наружная отделка /л.АС-4/											
170 234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м3 К=1,050;	м3	47,2605	14732		696242		696242	–	751941		
				–		–		–	55699			
171 293-001-0001	Металлический сайдинг МП-СК-14х226 К=1,100;	м2	569,25	2006		1141916		1141916	–	1233269		
				–		–		–	91353			
	Итого					**29 094 939**						**4407,64**
												56,90
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 037 917						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					257 478						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					100 629						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 217 847						
	- накладные расходы, тенге					4 419 752						
	в т.ч. зарплата, тенге					397 778						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 155 181						
	Всего					**29 094 939**						

Локальная смета № 2-1-5

на Отопление

1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	60	526,04	21,34	31562	1280	566	21777	57606	0,30591	18,35
					495,27	8,84	29716	530	–	4267		0,00515	0,31
2	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	60	450		27000		27000	–	29160		
					–		–		–	2160			
3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	92	526,42	21,34	48431	1963	903	33392	88369	0,30591	28,14
					495,27	8,84	45565	813	–	6546		0,00515	0,47
4	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	92	450		41400		41400	–	44712		
					–		–		–	3312			
5	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	80	527,1	21,34	42168	1707	839	29037	76901	0,30591	24,47
					495,27	8,84	39622	707	–	5696		0,00515	0,41
6	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	80	808		64640		64640	–	69811		
					–		–		–	5171			
7	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	70	1292,34	17,94	90464	1256	31304	42032	143096	0,56619	39,63
					827,2	6,77	57904	474	–	10600		0,00392	0,27
8	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	350	2222		777700		777700	–	839916		

9	261-107-0855	Пробки радиаторные	шт.	33	–		–		–	62216			
					78		2574		2574	–	2780		
10	245-503-0143	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 30815-2002 DN 20, dPmin 20 кПа, Qmax 0,8 м3/ч			–		–		–	206			
			шт.	33	55670		1837110		1837110	–	1984079		
11	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %			–		–		–	146969			
			шт.	51	2621,69	94,53	133706	4821	13983	83342	234412	1,5141	77,22
					2252,98	16,68	114902	851	–	17364		0,0103	0,53
12	242-202-0302	Кран шаровыи стальнои приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20											
			шт.	51	5465		278715		278715	–	301012		
13	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=72 %			–		–		–	22297			
			шт.	33	2912,56	349,34	96114	11528	2232	63200	172059	1,5656	51,66
					2495,57	164,36	82354	5424	–	12745		0,0927	3,06
14	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20											
			шт.	33	287		9471		9471	–	10229		
15	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/			–		–		–	758			
			кг	58	537		31146		31146	–	33638		
16	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %			–		–		–	2492			
			м2	19	100,82	2,69	1916	51	834	746	2875	0,0295	0,56
					54,22	0,32	1030	6	–	213		0,0002	0,00

17 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72 %	м2	19	111,75	3,47	2123	66	1605	332	2651	0,016	0,30
				23,81	0,48	452	9	–	196		0,0003	0,01
18 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	8	2621,69	94,53	20974	756	2193	13073	36771	1,5141	12,11
				2252,98	16,68	18024	133	–	2724		0,0103	0,08
19 242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /прим/	шт.	8	278		2224		2224	–	2402		
				–		–		–	178			
	Итого					**4 132 479**						**252,46562**
												5,1458
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					389 569						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 428						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 947						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 126 439						
	- накладные расходы, тенге					286 931						
	в т.ч. зарплата, тенге					25 824						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					306 110						
	Всего					**4 132 479**						

Докальная смета №2-1-8

на Электротехнические решения

Раздел 4 Провода и кабели

46 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,8109	222611		180515		180515	–	194956		
				–		–		–	14441			

47	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,7752	346715 / –	268773 / –	268773 / –	– / 21502	290275
48	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0663	150525 / –	9980 / –	9980 / –	– / 798	10778
49	243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0459	291493 / –	13380 / –	13380 / –	– / 1070	14450
50	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0612	582055 / –	35622 / –	35622 / –	– / 2850	38472
51	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,05406	3120922 / –	168717 / –	168717 / –	– / 13497	182214
52	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,04182	2175424 / –	90976 / –	90976 / –	– / 7278	98254

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	285	
- накладные расходы, тенге	144 808	
в т.ч. зарплата, тенге	13 033	
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 695	
Всего	**373 885**	
Итого по акту	**34 488 407**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 628 323	**4835,47**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	281 451	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	109 861	**62,24**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 165 680	
- накладные расходы, тенге	4 851 491	
в т.ч. зарплата, тенге	436 634	
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 554 696	
Всего	**34 488 407**	
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	413 861	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	347 189	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**698 045**	
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**35 947 502**	
Понижающий договорной коэффициент К-0,9500	**34 150 126,75**	
НДС (12 %)	4 098 015,21	
Итого	**38 248 141,96**	
Погашение аванса 30%	11474442,59	
Итого к оплате	**26 773 699,37**	

Заказчик:

КГП на ПХВ "Районая больница Зайсаского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
БИН 080740012052

И.О. главного врача

Ж.Б.Тлеуберлин

Подрядчик:

ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105

Директор

А.К.Каипкожин

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "I.C.T." БИН 110240021844

Эксперт

А.Ф.Нугыманов

Авторский надзор:

ТОО "RB Engineering Group"
БИН 110840010573

Директор

А.Б.Кунафиянова