Заказчик: **КГУ "КШДС № 33" Акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

Форма 2-В

Подрядчик: **ТОО "ТАНГАЛИ"**

Наименование стройки: КГУ "КШДС № 33" Акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Объект: Капитальный ремонт КГУ "КШДС № 33" г. Караганда,ул.Кемеровская,стр.36/2

Договор подряда (контракт) **№180014 от16.02.2018**

Акт приемки выполненных работ №3 за июль 2018г

на Капитальный ремонт актового зала.дверные проемы.Частичный ремонт полов.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные Уров норма
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ВКЛЮЧИТЬ.АКТОВЫЙ ЗАЛ .ПОТОЛОК.				
20	11-460201-0804 РСНБ РК 2015	Ригели. Отбивка штукатурки с поверхностей	м2	10,5300	471,96	4970		50,5 149
21	11-150108-1605 РСНБ РК 2015	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами ригелей	м2	10,5300	12502,67	131653		49,3 344
22	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Ригели. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатур	10,5300	1719,11	18102		49,3 292
23	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Ригели, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашивае	10,5300	589,45	6207		49,3 149
24	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки НАТЯЖНЫЕ. Устройство	м2	202,0000	2168,82	438103		49,3 1244
25	ПРАЙС	ПОТОЛОК НАТЯЖНОЙ	м2	202,3000	2250,00	455175		
26	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне	шт.	2,0000	13709,16	27418		42, 409
27	13-080305-0410 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный. Установка в подвесных потолках	шт.	26,0000	7572,80	196893		42, 382
28	прайс"Рассвет лтд"	Светильник светодиодный LED SLIM PANEL 12W 6000K	шт	26,0000	2490,63	64756		
29	прайс"Рассвет лтд"	Прожектор светодиодный LED FD1002 30W RGB IP65	шт	2,0000	14567,82	29136		
30	11-460302-0604 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	89,0000	1035,17	92130		50 234

	-030101-2015 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Заделка штробы	м	89,0000	969,52	86287	59,1 28448
	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до;16 мм2. Прокладка с установкой ответвительных коробок	м кабеля	89,0000	1009,62	89856	42,8 17030
33	123-060146-0303	Кабели силовые ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0890	292769,16	26056	
34	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,0000	5883,39	5883	42,8 1368
35	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,0000	506,78	1014	42,8 263
36	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,0000	600,59	1201	42,8 309
37	прайс"220вольт"	Розетки РС16-0041	шт	2,0000	450,91	902	
38	прайс"220вольт"	Выключатели С510-2002	шт	2,0000	455,27	911	
39	прайс"220вольт"	Щит освещения	шт.	1,0000	6265,73	6266	
				ВКЛЮЧИТЬ АКТОВЫЙ ЗАЛ ,ПОЛ.			
40	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	207,1000	851,46	176337	54,81 53740
41	21-070509-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	211,2420	718,33	151742	
42	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума полукоммерческого. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	207,1000	830,26	171947	54,81 45356
43	122-060101-0108	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный ГОСТ 7251-77	м2	211,2420	4009,99	847079	
44	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	57,0000	419,34	23902	54,81 3881
45	Прайс	Угол внутренний	шт	47,0000	18,80	883	
46	Прайс	Угол внешний	шт	38,0000	9,40	357	
47	Прайс	Соединитель 16-50	шт	12,0000	59,52	714	
48	Прайс	Заглушка 16-50	шт	4,0000	59,52	238	
49	Прайс	Профиль ПС 02.2700 00с	шт	14,0000	1494,38	20921	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1921150	7
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге			250039	
Материалы -			Тенге			66268	
Всего заработная плата -			Тенге			143164	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			23288	

Накладные расходы -	Тенге			72481	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			61274	6
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			11207	
Сметная прибыль -	Тенге			25802	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			348322	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			167	
Сметная заработная плата -	Тенге			143164	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2368863	
Материалы -	Тенге			357630	
Всего заработная плата -	Тенге			1340675	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			625501	
Накладные расходы -	Тенге			783079	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			673552	67
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			109527	
Сметная прибыль -	Тенге			252155	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3404097	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1703	
Сметная заработная плата -	Тенге			1340675	-
Стоимость прочих работ -	Тенге			1302254	
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			1302254	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2054611	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1870	
Сметная заработная плата -	Тенге			983839	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2447953	
Итого прямые затраты:					
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			3454525	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			390283	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			182944	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			4626275	
- перевозка грузов	Тенге			108463	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0	
Накладные расходы I уровня	Тенге			1996586	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			11878386	
Накладные расходы II уровня	Тенге			380741	
ИТОГО:	Тенге			12259127	
Сметная прибыль	Тенге			876550	
ИТОГО по акту:	**Тенге**			3197947	
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	Тенге			38375	
Итого с временными затратами 1,2%	Тенге			3236322	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	Тенге			71199	

Итого:	Тенге			3307521
НДС 12%	Тенге			396902,5
Итого по акту с НДС	Тенге			**3704424**
Итого по акту к оплате с к=0,728	Тенге			**2696914,6**
в т.ч. НДС	Тенге			288955

Заказчик

КГУ "Комплекс школа-детский сад № 33"

Руководитель

Садыкасова А.Д.

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТАНГАЛИ"

Директор

Омурбеков Г. А.

М.П.

Представитель технического надзора заказчика

ТОО"Исаев Л.Т."