Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Зайсанского района"управления здравоохранения

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А" БИН/ИИН 990940000105 Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3,71.
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Дайыр , Зайсанский район, ВКО

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 8 сентября 2023года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№89	12.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало	74 513 487,75									
Акт выполненных работ №3		13 527 368,71							1 623 284,25	15 150 652,95
Выплата аванса										
Погашение аванса										4 545 195,89
Всего к оплате										**10 605 457,07**

Заказчик:
И.О.главного врача
КГП на ПХВ "Районая больница Зайсаского района"
УЗ ВКО
БИН 080740012052

_____ Ж.Б.Тлеуберлин

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105

_____ А.К.Каипкожин

Технический надзор:
Эконерт
Товарищество с ограниченной ответственностью "Т.С.Т."
БИН110240021844

_____ А.Н. Нутыманов

Заказ 50

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Зайсанского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, БИН 080740012052, г.Зайсан, Тулегена Токтарова,43. тел.87234021885

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН 990940000105 тел.+77057354563

Стройка : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Дайыр, Зайсанский район, ВКО

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории

Договор подряда (контракт) № 89 от 12.04.2023 года

Акт приемки выполненных работ №3
от 08 сентября 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета №2-1-1
на Архитектурно-строительные решения

Раздел 2 Усиление фундамента /л. АС-13/

5	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР=72 %	м3	5,88	81415,66	2409,65	478724	14169	301399	122124	648916	21,56	126,7728
					27747,72	1098,41	163157	6459	–	48068		0,58	3,4104

6 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27834	267997		74594		74594	–	80562		
				–		–		–	5968			
7 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01636	325908		5332		5332	–	5759		
				–		–		–	427			
8 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168	296206		4976		4976	–	5374		
				–		–		–	398			
	Раздел 13 Двери /АС-32/											
124 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	2,94	3138,16	57,27	9226	168	1310	5633	16048	1,8716	5,5025
				2635,21	25,93	7748	76	–	1189		0,0147	0,04322
125 223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,94	53571		157499		157499	–	170099		
				–		–		–	12600			

126	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	6,09	3444,47	54,19	20977	330	3396	12527	36184	2,0118	12,25186
					2832,61	24,35	17251	148	–	2680		0,0138	0,08404
127	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	6,09	40727		248027		248027	–	267869		
					–		–		–	19842			
128	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	44,31	1973,27	90,51	87436	4011	22578	45144	143186	0,9753	43,21554
					1373,22	41,81	60847	1853	–	10606		0,0253	1,12104
129	223-203-0302	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	1,89	35096		66331		66331	–	71637		
					–		–		–	5306			

130	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	38,64	7622	294514	294514	–	318075
					–	–	–	23561	
131	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	3,78	5812	21969	21969	–	23727
					–	–	–	1758	
132	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	30	2347	70410	70410	–	76043
					–	–	–	5633	
133	223-502-0903	Ручка на планке	пара	31	3337	103447	103447	–	111723
					–	–	–	8276	
134	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	35	520	18200	18200	–	19656
					–	–	–	1456	
135	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	3	5902	17706	17706	–	19122
					–	–	–	1416	

136 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	6,3	3138,16	57,27	19770	361	2808	12071	34388	1,8716	11,79108
				2635,21	25,93	16602	163	–	2547		0,0147	0,09261
137 223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	6,3	60468		380948		380948	–	411424		
				–		–		–	30476			
138 223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	1	2347		2347		2347	–	2535		
				–		–		–	188			
139 223-502-0903	Ручка на планке	пара	1	3337		3337		3337	–	3604		
				–		–		–	267			
140 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	520		3120		3120	–	3370		
				–		–		–	250			
	Раздел 14 Полы /л. АС-33/											
	14.1 Тип 1 /ТД-387/											
142 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	38,1	1962,74	155,75	74780	5934	19728	37359	121110	0,8984	34,22904
				1289,2	72,69	49119	2769	–	8971		0,0446	1,69926
143 231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм К=1.020:	м2	38,862	2536		98554		98554	–	106438		
				–		–		–	7884			

	14.2 Тип 2 /ТД-351/											
145 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	370,7	3141,69	25,29	1164624	9375	973002	134645	1403211	0,382	141,6074
				491,63	12,84	182247	4760	–	103942		0,0085	3,15095
	14.3 Тип 3 /ТД-411/											
151 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	99	4304,98	86,03	426193	8517	269921	109344	578380	1,06	104,94
				1492,48	41,53	147756	4111	–	42843		0,0294	2,9106
	14.4 Плинтуса											
152 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	119,9	417,89	1,98	50105	237	4764	32558	89276	0,236	28,2964
				376,18	0,97	45104	116	–	6613		0,0006	0,07194
153 233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	71,94	2276		163735		163735	–	176834		
				–		–		–	13099			
154 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2. КН-3 НР=72 %	м плинтусов	361,8	362,76	0,99	131247	358	77219	38769	183617	0,0899	32,52582
				148,34	0,49	53669	177	–	13601		0,0003	0,10854
155 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	48,1	1576,36	14,58	75823	701	58959	11827	94662	0,23	11,063
				336,03	5,47	16163	263	–	7012		0,0033	0,15873

Раздел 15 Внутренняя отделка /л. АС-34/

15.1 Потолки

157	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	507,8	423,49	0,91	215048	462	35942	128792	371347	0,2207	112,07146
					351,8	0,46	178644	234	–	27507		0,0003	0,15234
158	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	507,8	219,12	0,38	111269	193	12974	70703	196530	0,1212	61,54536
					193,19	0,19	98102	96	–	14558		0,00012	0,06094
	15.2 Стены												
159	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	577,3	1644,62	21,05	949439	12152	279148	476999	1540553	0,7398	427,08654
					1140,03	7,55	658139	4359	–	114115		0,0044	2,54012
160	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1077,3	366,44	0,91	394766	980	76251	228982	673648	0,1881	202,64013
					294,75	0,46	317534	496	–	49900		0,0003	0,32319

161	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1077,3	180,75	0,38	194722	409	27525	120235	340154	0,0988	106,43724
					154,82	0,19	166788	205	–	25197		0,00012	0,12928
162	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 %	м2 поверхности облицовки	504,6	5279,32	23	2663945	11606	1124410	1104392	4069804	2	1009,2
					3028	11,79	1527929	5949	–	301467		0,0086	4,33956
		15.3 Откосы											
164	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	35,1	366,44	0,91	12862	32	2484	7461	21949	0,1881	6,60231
					294,75	0,46	10346	16	–	1626		0,0003	0,01053
165	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	35,1	180,75	0,38	6344	13	897	3918	11083	0,0988	3,46788
					154,82	0,19	5434	7	–	821		0,00012	0,00421
	Итого						**12 447 897**						**2481,24636**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 722 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	70 008
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 257
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 029 761
- накладные расходы, тенге	2 703 483
в т.ч. зарплата, тенге	243 313
- сметная прибыль (8 %), тенге	922 068
Всего	**12 447 897**

Локальная смета №6-1-1

на Резервуар 5 м3

Раздел 1 Земляные работы (лист ВК.АС-2 примеч. п5)

1 1101-0101-0337	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	121,65	235,41	235,41	28638	28638	–	4070	35325	–	–
				–	46,47	–	5653	–	2617		0,0201	2,44517
2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	3,762	1051,7	–	3956	–	–	2848	7348	0,972	3,65666
				1051,7	–	3956	–	–	544		–	–
3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	91,53	19,82	19,82	1814	1814	–	580	2586	–	–
				–	8,79	–	805	–	192		0,0038	0,34781

4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	91,53	186,08	83,59	17032	7651	–	9555	28714	0,108	9,88524
				102,49	42,5	9381	3890	–	2127		0,02625	2,40266
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	10,17	1051,7	–	10696	–	–	7701	19869	0,972	9,88524
				1051,7	–	10696	–	–	1472		–	–
6 1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	23,7	250,53	241,24	5938	5717	12	1014	7508	0,00774	0,18344
				8,78	50,63	208	1200	–	556		0,0219	0,51903
7 412-102-0204	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км К=3,000;	т·км	151,68	54		8191		–	–	8846		
				–		–		–	655			
	Раздел 2 Фундаменты											
8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	3,9	27239,04	1150,71	106232	4488	95774	6476	121725	1,35	5,265
				1530,9	293,52	5971	1145	–	9017		0,1813	0,70707

9 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	6,9	33110,5	1776,2	228462	12256	199471	18198	266393	1,79	12,351
				2425,45	472,74	16736	3262	–	19733		0,2878	1,98582
10 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,645	267997		172858		172858	–	186687		
				–		–		–	13829			
11 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /поз.1/ К=3,000;	т	0,01728	325908		5632		5632	–	6083		
				–		–		–	451			
12 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /А1/ К=3,000;	т	0,02688	293860		7899		7899	–	8531		
				–		–		–	632			
13 1337-0102-0105	**Раздел 3 Резервуар** Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке НР=61 % К=3,000;	шт.	3	94920,93	10052,48	284763	30157	48231	132976	451158	43,9	131,7
				68791,3	3872,99	206374	11619	–	33419		1,87	5,61
	Итого					**1 150 773**						**172,92658**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	253 322
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	90 721
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 574
- материалы, изделия и конструкции, тенге	529 877
- перевозка грузов, тенге	8 191
- накладные расходы, тенге	183 418
в т.ч. зарплата, тенге	16 508
- сметная прибыль (8 %), тенге	85 244
Всего	**1 150 773**
ИТОГО ПО АКТУ	**13 598 670**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	163 184
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	202 244
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**275 237**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**14 239 335**
Понижающий договорной коэффициент К-0,9500	**13 527 368,71**
НДС (12 %)	1 623 284,25
Итого	**15 150 652,95**
Погашение аванса 30%	4 545 195,89
Итого к оплате	**10 605 457,07**

Заказчик:

КГП на ПХВ "Районая больница Зайсаского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
БИН 080740012052
И.О. главного врача

Ж.Б.Тлеуберлин

Подрядчик:

ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105

Директор

А.К.Каипкожин

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "I.C.T." БИН 110240021844

Эксперт

А.Н. Нугыманов

Авторский надзор:

ТОО "RB Engineering Group"
БИН 110840010573

Директор

А.Б.Кунафиянов