Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Зайсанского района"управления здравоохранения

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А" БИН/ИИН 990940000105 Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3,71.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Дайыр , Зайсанский район, ВКО

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 28 сентября 2023года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№89	12.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало	101 942 060,25									
Акт выполненных работ №4		24 489 796,88							2 938 775,63	27 428 572,50
Выплата аванса										
Погашение аванса										8 228 571,75
Всего к оплате										**19 200 000,75**

Заказчик:
И.О.главного врача
КГП на ПХВ "Районая больница Зайсаского района"
УЗ ВКО
БИН 080740012052

_____ Ж.Б.Глеуберлин

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105

_____ А.К.Каипкожин

Технический надзор:
Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью "I.C.T."
БИН110240021844

_____ А.Н. Нугыманов

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Зайсанского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, БИН 080740012052, г.Зайсан, Тулегена Токтарова,43. тел.87234021885

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН 990940000105 тел.+77057354563

Стройка : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Дайыр, Зайсанский район, ВКО

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории

Договор подряда (контракт) № 89 от 12.04.2023 года

Акт приемки выполненных работ №4
от 28 сентября 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета №2-1-1 на Архитектурно-строительные решения											
122	298-008-8880	Откос из ПВХ /л. АС-32 прим п.5/	м	93,2	2823 / –		263104 / –		263104 / –	– / 21048	284152		
123	298-008-8881	Уголок- нащельник /л. АС-32 прим п.6/	м	142,9	637 / –		91027 / –		91027 / –	– / 7282	98309		
		Раздел 15 Внутренняя отделка /л. АС-34/											
		15.1 Потолки											
156	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	507,8	935,17 / 654,46	5,15 / 1,86	474879 / 332335	2615 / 945	139929 / –	239962 / 57187	772028	0,4247 / 0,0011	215,66266 / 0,55858
		15.2 Стены											
159	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	500	1644,62 / 1140,03	21,05 / 7,55	822310 / 570015	10525 / 3775	241770 / –	413129 / 98835	1334274	0,7398 / 0,0044	369,9 / 2,2
		15.3 Откосы											

163	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,1	2955,83 / 2391,75	23,07 / 8,22	103750 / 83950	810 / 289	18989 / –	60652 / 13152	177554	1,4773 / 0,0048	51,85323 / 0,16848
		15.4 примечания /л АС-34 /											
167	1115-0403-0103	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву /прим окраска перил/ НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,1	458,13 / 306,94	1,57 / 0,79	3253 / 2179	11 / 6	1062 / –	1573 / 386	5212	0,218 / 0,0005	1,5478 / 0,00355
168	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка /прим поручн/ НР=72 %	м ограждения	7,3	1469,41 / 894,76	99,53 / 44,58	10727 / 6532	727 / 325	3468 / –	4937 / 1253	16917	0,571 / 0,0282	4,1683 / 0,20586
		Раздел 16 Наружная отделка /л.АС-4/											
169	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	517,5	4126,57 / 2435,86	14,88 / 3,15	2135500 / 1260558	7700 / 1630	867242 / –	908775 / 243542	3287817	1,637 / 0,0016	847,1475 / 0,828
172	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=72 %	м2 поверхности облицовки	517,5	229,76 / 42,85	0,26 / 0,12	118901 / 22175	135 / 62	96591 / –	16011 / 10793	145705	0,0288 / 0,00007	14,904 / 0,03623
173	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") /прим/ НР=72 %	м2 поверхности облицовки	33,5	4621,39 / 3995,85	36,22 / 18,18	154817 / 133861	1213 / 609	19742 / –	96818 / 20131	271766	2,55 / 0,0132	85,425 / 0,4422
174	293-001-0002	Плитка "Дижон"	м2	33,5	5100 / –		170850 / –		170850 / –	– / 13668	184518		
		17.2 Входная группа /л.АС-35/											
178	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,3	26563,8 / 1530,9	1150,71 / 293,52	7969 / 459	345 / 88	7165 / –	394 / 669	9032	1,35 / 0,1813	0,405 / 0,05439
179	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	0,9	31594,9	1248,54	28435	1124	26129	1066	31861	0,97	0,873

180 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %			1314,35	329,62	1183	297	–	2360		0,2015	0,18135
		м2 стяжки	2,4	1003,79	33,29	2409	80	1323	754	3416	0,356	0,8544
181 1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР=72 %			419,37	17,21	1006	41	–	253		0,0127	0,03048
		м2 тротуара	2,4	622,18	42,75	1493	103	24	1016	2710	0,458	1,0992
182 293-004-0044	Плитки тротуарные			569,29	18,55	1366	45	–	201		0,0097	0,02328
		м2	2,4	4900		11760		11760	–	12701		
183 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж /прим Стойка Ст1/ НР=72 %			–		–		–	941			
		т конструкций	0,11628	30539,3	13705,95	3551	1594	958	1076	4997	5,88	0,68373
184 241-102-0172	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм			8590,68	4260,22	999	495	–	370		2,21	0,25698
		м	9,6	2991		28714		28714	–	31011		
185 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм			–		–		–	2297			
		т	0,00144	364682		525		525	–	567		
186 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН105-1/ НР=72 %			–		–		–	42			
		т	0,004	1054716,83	1504,83	4219	6	3034	850	5475	198	0,792
187 1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж /Б1, Ф1/ НР=72 %			294624	686,79	1178	3	–	406		0,36	0,00144
		т конструкций	0,08892	51791,37	9269,86	4605	824	1370	1901	7026	17,3	1,53832
188 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм			27109,1	2578,1	2411	229	–	520		1,34	0,11915
		т	0,05186	368936		19133		19133	–	20664		
189 243-907-5109	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100 /прим/			–		–		–	1531			
		1000 шт.	0,024	144399		3466		3466	–	3743		
190 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %			–		–		–	277			
		м2 кровли	2,35	3808,55	23,43	8950	55	6951	1416	11195	0,5663	1,33081
				827,36	9,64	1944	23	–	829		0,0045	0,01058

191	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /обрешетка/	м3	0,03072	68867		2116		2116	–	2285		
					–		–		–	169			
192	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	0,97	4221,73	14,97	4095	15	2803	923	5419	0,972	0,94284
					1317,06	4,37	1278	4	–	401		0,0027	0,00262
193	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /прим. п.4/ НР=72 %	м2	4	100,82	2,69	403	11	176	157	605	0,0295	0,118
					54,22	0,32	217	1	–	45		0,0002	0,0008
194	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /прим. п.4/ НР=72 %	м2	4	84,68	1,92	339	8	204	92	465	0,0213	0,0852
					31,69	0,32	127	1	–	34		0,0002	0,0008
195	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов. /прим. п.5/ НР=72 %	м2 поверхности облицовки	0,8	3015,71	9,26	2413	7	1133	918	3597	1,069	0,8552
					1590,67	1,97	1273	2	–	266		0,001	0,0008
196	293-001-0001	Металлический сайдинг МП-СК-14х226 К=1,100;	м2	0,88	2006		1765		1765	–	1906		
					–		–		–	141			
197	1106-0101-0101	**17.3 Входная группа /л.АС-36/** Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,3	24178,94	1150,71	7254	345	6449	394	8260	1,35	0,405
					1530,9	293,52	459	88	–	612		0,1813	0,05439
198	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	0,9	27484,3	1248,54	24736	1124	22429	1066	27866	0,97	0,873
					1314,35	329,62	1183	297	–	2064		0,2015	0,18135
199	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	2,4	1003,79	33,29	2409	80	1323	754	3416	0,356	0,8544
					419,37	17,21	1006	41	–	253		0,0127	0,03048
200	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР=72 %	м2 тротуара	2,4	622,18	42,75	1493	103	24	1016	2710	0,458	1,0992
					569,29	18,55	1366	45	–	201		0,0097	0,02328
201	293-004-0044	Плитки тротуарные	м2	2,4	4900		11760		11760	–	12701		
					–		–		–	941			
202	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	9,31	5639,92	1154,32	52508	10747	40153	3110	60067	0,144	1,34064

203	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,54	172,66	291,32	1607	2712	–	4449		0,143	1,33133
					26902,95	1150,71	14528	621	13080	710	16457	1,35	0,729
204	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	3,26	1530,9	293,52	827	159	–	1219		0,1813	0,0979
					29212,59	1776,2	95233	5790	81536	6803	110199	1,79	5,8354
205	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01175	2425,45	472,74	7907	1541	–	8163		0,2878	0,93823
					337503		3966		3966	–	4283		
206	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж /прим Стойка Ст1/ НР=72 %	т конструкций	0,12028	–		–		–	317			
					30539,3	13705,95	3673	1649	991	1112	5168	5,88	0,70725
207	241-102-0172	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм	м	9,6	8590,68	4260,22	1033	512	–	383		2,21	0,26582
					2991		28714		28714	–	31011		
208	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00144	–		–		–	2297			
					364682		525		525	–	567		
209	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН105-1/ НР=72 %	т	0,004	–		–		–	42			
					1054716,83	1504,83	4219	6	3034	850	5475	198	0,792
210	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж /Б1, Ф1/ НР=72 %	т конструкций	0,08892	294624	686,79	1178	3	–	406		0,36	0,00144
					51333,59	9269,86	4565	824	1330	1901	6983	17,3	1,53832
211	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0846	27109,1	2578,1	2411	229	–	517		1,34	0,11915
					368936		31212		31212	–	33709		
212	243-907-5109	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100 /прим/	1000 шт.	0,024	–		–		–	2497			
					144399		3466		3466	–	3743		
213	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	2,35	–		–		–	277			
					3808,55	23,43	8950	55	6951	1416	11195	0,5663	1,33081
					827,36	9,64	1944	23	–	829		0,0045	0,01058

214	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /обрешетка/	м3	0,03072	68867		2116		2116	–	2285		
					–		–		–	169			
215	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	0,97	4221,73	14,97	4095	15	2803	923	5419	0,972	0,94284
					1317,06	4,37	1278	4	–	401		0,0027	0,00262
216	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /прим. п.4/ НР=72 %	м2	4	100,82	2,69	403	11	176	157	605	0,0295	0,118
					54,22	0,32	217	1	–	45		0,0002	0,0008
217	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /прим. п.4/ НР=72 %	м2	4	84,68	1,92	339	8	204	92	465	0,0213	0,0852
					31,69	0,32	127	1	–	34		0,0002	0,0008
218	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов. /прим. п.5/ НР=72 %	м2 поверхности облицовки	0,8	3015,71	9,26	2413	7	1133	918	3597	1,069	0,8552
					1590,67	1,97	1273	2	–	266		0,001	0,0008
219	293-001-0001	Металлический сайдинг МП-СК-14х226 К=1.100:	м2	0,88	2006		1765		1765	–	1906		
					–		–		–	141			
220	1109-0305-0305	**17.4 Устройство козырька Кз-1 /л. АС-37/** Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,52362	51333,59	9269,86	26879	4854	7831	11192	41117	17,3	9,05863
					27109,1	2578,1	14195	1350	–	3046		1,34	0,70165
221	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,3653	357488		130590		130590	–	141037		
					–		–		–	10447			
222	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,0761	339078		25804		25804	–	27868		
					–		–		–	2064			
223	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00165	364682		602		602	–	650		
					–		–		–	48			
224	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00231	340306		786		786	–	849		

				–		–		–	63				
225	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,02988	368936		11024		11024	–	11906		
					–		–		–	882			
226	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00647	364682		2359		2359	–	2548		
					–		–		–	189			
227	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /обрешетка/	м3	0,16	68867		11019		11019	–	11901		
					–		–		–	882			
228	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00324	325908		1056		1056	–	1140		
					–		–		–	84			
229	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,01867	463471		8653		8653	–	9345		
					–		–		–	692			
230	215-202-1002	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	м3	0,02	62747		1255		1255	–	1355		
					–		–		–	100			
231	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %	м2 кровли	9,89	6710,92	107,12	66371	1059	41939	17067	90113	1,71	16,9119
232	1109-0304-0101	Ограждение крыльца. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,01221	2363,22	33,58	23372	332	–	6675		0,0195	0,19286
					75154,63	27562,55	918	337	28	487	1517	28,9	0,35287
233	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,00469	45286,3	10190,86	553	124	–	112		5,246	0,06405
					368936		1730		1730	–	1868		
234	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,00752	–		–		–	138			
					400429		3011		3011	–	3252		
					–		–		–	241			

235	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,7	26902,95	1150,71	18832	805	16955	919	21331	1,35	0,945
					1530,9	293,52	1072	205	–	1580		0,1813	0,12691
236	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	1,5	29212,59	1776,2	43819	2664	37516	3130	50705	1,79	2,685
					2425,45	472,74	3638	709	–	3756		0,2878	0,4317
237	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0863	337503		29127		29127	–	31457		
					–		–		–	2330			
238	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /прим. п9/ НР=72 %	м2 поверхности	9	932,85	20,68	8396	186	5168	2210	11454	0,212	1,908
					337,93	3,24	3041	29	–	848		0,002	0,018
239	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /прим. п.7/ НР=72 %	м2	13,39575	100,82	2,69	1351	36	588	526	2027	0,0295	0,39517
					54,22	0,32	726	4	–	150		0,0002	0,00268
240	1291-2545-0101СРД-2-545-01-01	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за один раз НР=108 % К=3,000;	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,40188	32204,99	191,91	12943	77	10373	2705	16900	3,83	1,5392
					6200,77	32,38	2492	13	–	1252		0,65	0,26122
241	214-206-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм /прим. п.10/	т	0,011	369366		4063		4063	–	4388		
					–		–		–	325			
242	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов. /прим. п.11/ НР=72 %	м2 поверхности облицовки	12	3015,71	9,26	36189	111	16989	13761	53946	1,069	12,828
					1590,67	1,97	19088	24	–	3996		0,001	0,012
243	293-001-0001	Металлический сайдинг МП-СК-14х226 К=1.100;	м2	13,2	2006		26479		26479	–	28597		
					–		–		–	2118			
244	1108-0201-0501	**17.5 Примечание л АС-8** Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м3 кладки	1,5	37598,53	3055,08	56398	4583	39972	9468	71135	5,502	8,253
					7895,37	871,03	11843	1307	–	5269		0,538	0,807

245 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0019	267997		509		509	–	550		
				–		–		–	41			
	17.6 Люк выхода на кровлю /л. АС-28/											
246 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР=72 %	м2	0,97023	3650,54	567,35	3542	550	1404	1256	5182	1,23	1,19338
				1635,9	162,17	1587	157	–	384		0,0964	0,09353
247 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33110		33110		33110	–	35759		
				–		–		–	2649			
248 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,56304	116635,68	1243,83	65671	700	48400	12167	84065	22,5	12,6684
				29430	582,84	16570	328	–	6227		0,36	0,20269
249 1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж /прим для МРЛ/ НР=72 %	т конструкций	0,09563	47332,74	9269,86	4526	886	1048	2044	7096	17,3	1,6544
				27109,1	2578,1	2592	247	–	526		1,34	0,12814
250 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06691	312841		20932		20932	–	22607		
				–		–		–	1675			
251 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0246	364682		8971		8971	–	9689		
				–		–		–	718			
252 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00412	296206		1220		1220	–	1318		
				–		–		–	98			
253 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1	26980		2698		2698	–	2914		
				–		–		–	216			
254 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /Стремянка МСК-1, скоба СК-1/ НР=72 %	т конструкций	0,0343	798425,95	27562,55	27386	945	24887	1370	31056	28,9	0,99127
				45286,3	10190,86	1553	350	–	2300		5,246	0,17994
255 1109-0301-0302	Балки одиночные подкрановые массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25 м /примБ1, Б2/ НР=72 %	т конструкций	0,1149	38363,31	15647,98	4408	1798	731	1742	6642	10,8	1,24092

256	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 % К=2.000:	м2	2,4	16351,2	4701,5	1879	540	–	492		2,44	0,28036
					100,82	2,69	242	6	105	94	363	0,0295	0,0708
257	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=2.000:	м2	2,4	54,22	0,32	130	1	–	27		0,0002	0,00048
					84,68	1,92	203	5	123	55	279	0,0213	0,05112
258	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 % К=3.000:	м2	3,6	31,69	0,32	76	1	–	21		0,0002	0,00048
					393,15	2,25	1415	8	1334	54	1587	0,0137	0,04932
					20,39	0,48	73	2	–	118		0,0003	0,00108
		Итого					**7 942 527**						**2495,96848**
													46,77608
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 553 342						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					68 903						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 251						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 881 520						
		- накладные расходы, тенге					1 853 889						
		в т.ч. зарплата, тенге					166 850						
		7					588 331						
		Всего					**7 942 527**						

Локальная смета № 2-1-2
Водопровод и канализация

		Раздел 1 Земляные работы /л. ВК-2, прим. п.2/											
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР=72 %	м3 грунта	42,3	229,42	229,42	9704	9704	–	1260	11841	–	–
					–	41,38	–	1750	–	877		0,0179	0,76
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179; ktpp1=1.2:	м3 грунта	1,31	2417,18	–	3167	–	–	2280	5883	1,848	2,42
					2417,18	–	3167	–	–	436		–	–
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	39,24	19,82	19,82	778	778	–	248	1108	–	–
					–	8,79	–	345	–	82		0,0038	0,15
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	39,24	186,08	83,59	7302	3280	–	4097	12311	0,108	4,24

5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	4,36	102,49	42,5	4022	1668	–	912		0,02625	1,03
					1051,7	–	4585	–	–	3301	8517	0,972	4,24
					1051,7	–	4585	–	–	631		–	–
		Раздел 2 Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение В1											
6	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ввод/ НР=72 %	м трубопровода	15	3034,83	45,23	45522	678	31157	10045	60012	0,553	8,30
					912,45	17,65	13687	265	–	4445		0,0106	0,16
7	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	15	104,2	1,14	1563	17	6	1109	2886	0,0501	0,75
					102,65	–	1540	–	–	214		–	–
8	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72 %	км трубопровода	0,015	1015272,42	36388,46	15229	546	9912	3437	20159	203	3,05
					318101	161,9	4772	2	–	1493		0,3984	0,01
9	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	30	3034,83	45,23	91045	1357	62315	20091	120027	0,553	16,59
					912,45	17,65	27374	530	–	8891		0,0106	0,32
10	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	30	104,2	1,14	3126	34	12	2218	5772	0,0501	1,50
					102,65	–	3080	–	–	428		–	–
11	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	40	1718,73	14,36	68749	574	436	48776	126927	1,046	41,84
					1693,47	0,12	67739	5	–	9402		0,00006	0,00
12	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм /прим SDR 11 PN 17/ К=0,990:	м	39,6	163		6455		6455	–	6971		
					–		–		–	516			
13	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	125	1856,22	17,23	232028	2154	1373	164539	428292	1,1291	141,14
					1828,01	0,2	228501	25	–	31725		0,0001	0,01

14	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм /прим SDR 11 PN 17/ К=0 990:	м	123,75	268		33165		33165	–	35818		
					–		–		–	2653			
15	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	165	104,2	1,14	17193	188	68	12195	31739	0,0501	8,27
					102,65	–	16937	–	–	2351		–	–
16	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	34	1040		35360		35360	–	38189		
					–		–		–	2829			
17	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	1457		4371		4371	–	4721		
					–		–		–	350			
18	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	17	1166,09	0,12	19824	2	555	13872	36392	0,7	11,90
					1133,3	–	19266	–	–	2696		–	–
19	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	17	3016		51272		51272	–	55374		
					–		–		–	4102			
20	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 %	м подводок	1	815,89	–	816	–	397	302	1207	0,337	0,34
					418,89	–	419	–	–	89		–	–
21	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	110	97		10670		10670	–	11524		
					–		–		–	854			
22	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,32	537		6079		6079	–	6565		
					–		–		–	486			
23	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /гильза/ НР=72 %	м трубопровода	0,4	10515,7	149,77	4206	60	3088	773	5377	1,66	0,66
					2646,04	38,22	1058	15	–	398		0,0227	0,01
24	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка /прим/ НР=72 %	вставка	19	3658,93	78,16	69520	1485	37584	22108	98958	1,04	19,76
					1602,64	13,42	30450	255	–	7330		0,007	0,13

25	242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	4	11772		47088		47088	–	50855		
					–		–		–	3767			
26	242-403-0101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32 /прим d25/	шт.	15	8849		132735		132735	–	143354		
					–		–		–	10619			
27	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=72 %	кран	2	33163,56	131,65	66327	263	63150	2168	73975	0,9	1,80
					1457,1	48,57	2914	97	–	5480		0,03	0,06
28	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=72 %	шт.	2	1153,58	18,79	2307	38	38	1616	4237	0,7923	1,58
					1115,56	7,12	2231	14	–	314		0,0044	0,01
29	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	2	21133		42266		42266	–	45647		
					–		–		–	3381			
30	248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	4	5434		21736		21736	–	23475		
					–		–		–	1739			
31	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	кран	1	21583,24	–	21583	–	21098	350	23688	0,3	0,30
					485,7	–	486	–	–	1755		–	–
32	1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР=72 %	м2	10	101,61	2,69	1016	27	590	289	1409	0,0217	0,22
					39,88	0,32	399	3	–	104		0,0002	0,00
33	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	10	1075,83	1,24	10758	12	1476	6679	18832	0,646	6,46
					927,01	0,63	9270	6	–	1395		0,0004	0,00
		Раздел 3 Горячий водопроаод Т3											
34	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в застоуб НР=72 %	м трубопровода	35	1718,73	14,36	60156	503	382	42678	111061	1,046	36,61
					1693,47	0,12	59271	4	–	8227		0,00006	0,00
35	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм К=0.990:	м	34,65	163		5648		5648	–	6100		
					–		–		–	452			

36	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	35	104,2	1,14	3647	40	14	2587	6733	0,0501	1,75
					102,65	–	3593	–	–	499		–	–
37	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	17	1040		17680		17680	–	19094		
					–		–		–	1414			
38	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=72 %	комплект	13	12922,76	525,22	167996	6828	848	117803	308663	7,87	102,31
					12332,29	253,45	160320	3295	–	22864		0,152	1,98
39	513-106-0102(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л /прим/	комплект	13	37951		493363		–	–	493363		
					–		–		493363	–			
40	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	25	97		2425		2425	–	2619		
					–		–		–	194			
		Раздел 4 Водомерный узел											
41	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=72 %	узел	1	25333,22	496,16	25333	496	12189	9210	37306	8,5	8,50
					12648	143,38	12648	143	–	2763		0,08	0,08
42	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50 °С /прим ВСКМ90-15/	шт.	1	30385		30385		30385	–	32816		
					–		–		–	2431			
43	242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	8572		8572		8572	–	9258		
					–		–		–	686			
44	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179		2179		2179	–	2353		
					–		–		–	174			
45	242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150 °С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50 /прим/	шт.	2	14704		29408		29408	–	31761		

46	588-005-0006(об)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином AVK, с электроприводом AUMA, DN 50	шт	1	–		–		–	2353			
					67768		67768		–	–	67768		
47	241-116-0302	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	12	–		–		67768	–			
					455		5460		5460	–	5897		
48	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм /прим/	шт.	2	–		–		–	437			
					486		972		972	–	1050		
49	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	–		–		–	78			
					581		1162		1162	–	1255		
50	242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	2	–		–		–	93			
					11772		23544		23544	–	25428		
		Раздел 5 Хозяйственно-бытовая канализация К1			–		–		–	1684			
51	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	106	985,26	1,5	104438	159	218	74965	193755	0,584	61,90
52	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0.998:	м	105,788	981,7	0,55	104060	58	–	14352		0,0003	0,03
					270		28563		28563	–	30848		
53	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	102	–		–		–	2285			
					949,73	3,64	96872	371	482	69227	179387	0,56	57,12
54	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0.998:	м	105,788	941,36	1,27	96019	130	–	13288		0,0007	0,07
					1094		115732		115732	–	124991		
55	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	–		–		–	9259			
					642		1284		1284	–	1387		

56 241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	– / 130		– / 2600		– / 2600	103 / –	2808			
57 244-201-1501	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	1	– / 2920		– / 2920		– / 2920	208 / –	3154			
58 241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	56	– / 142		– / 7952		– / 7952	234 / –	8588			
59 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	3	– / 2957,1	82,45	– / 8871	247	– / 7560	636 / 853	10502	0,211	0,63	
60 234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 108 мм К=1,100;	м	3,3	354,69 / 1717	40,48	1064 / 5666	121	– / 5666	778 / –	6119	0,025	0,08	
61 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /бетон на упоры/ НР=72 %	м3	0,08	– / 24789,92	1150,71	– / 1983	92	– / 1769	453 / 104	2254	1,35	0,11	
	Раздел 6 Сантехнические оборудование			1530,9	293,52	122	23	–	167		0,1813	0,01	
62 1117-0101-0104	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды НР=72 %	комплект	17	2639,23	95,58	44867	1625	3884	28930	79701	1,43	24,31	
63 244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	17	2315,17 / 10803	48,38	39358 / 183651	822	– / 183651	5904 / –	198343	0,032	0,54	
64 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	17	– / 4108		– / 69836		– / 69836	14692 / –	75423			
65 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	17	– / 832		– / 14144		– / 14144	5587 / –	15276			

66	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	1	–		–		–	1132			
					4282,06	209,31	4282	209	534	2625	7460	2,22	2,22
67	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм			3538,68	106,5	3539	107	–	553		0,071	0,07
			комплект	1	8879		8879		8879	–	9589		
68	244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм			–		–		–	710			
			комплект	1	8870		8870		8870	–	9580		
69	291-001-0001	Локтевой дозатор с жидким антисептическим мылом			–		–		–	710			
			шт	17	8105		137785		137785	–	148808		
					–		–		–	11023			
		Раздел 7 Дренажная канализация К4н											
70	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0.1 т. Установка НР=72 %	насос	1	24553,9	457,05	24554	457	4064	14542	42224	13	13,00
71	511-304-0303(об)	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч. H 6.6 м вод. ст.			20033	164,17	20033	164	–	3128		0,08	0,08
			шт.	2	51420		102840		–	–	102840		
72	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25			–		–		102840	–			
			шт.	1	1457		1457		1457	–	1574		
73	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %			–		–		–	117			
			шт.	1	2553,32	91,78	2553	92	274	1586	4470	1,47	1,47
74	242-306-0101	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25			2187,36	16,19	2187	16	–	331		0,01	0,01
			шт.	1	10749		10749		10749	–	11609		
75	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %			–		–		–	860			
			м трубопровода	3	1565,3	45,23	4696	136	1823	2009	7241	0,553	1,66
					912,45	17,65	2737	53	–	536		0,0106	0,03

	Итого					3 962 498						586,94532
	в том числе											5,63869
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					946 848						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					32 452						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 916						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 386 014						
	- оборудование, тенге					663 971						
	- накладные расходы, тенге					688 872						
	в т.ч. зарплата, тенге					61 998						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					244 339						
	Всего					**3 962 498**						

Локальная смета № 2-1-3
на Узел управления

1 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	2586,3	124,76	5173	250	548	3197	9040	1,47	2,94
				2187,36	32,38	4375	65	–	670		0,02	0,04
2 242-302-0202	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200 °С, PN 25, марки 15с18п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	45143		90286		90286	–	97509		
				–		–		–	7223			
3 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	1	843,89	2,49	844	2	111	527	1481	0,4189	0,42
				730,56	0,71	731	1	–	110		0,00044	0,00
4 245-506-0109	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2". Kvs 33.0 м3/ч. DN 50	шт.	1	46324		46324		46324	–	50030		
				–		–		–	3706			
5 242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2131		2131		2131	–	2301		
				–		–		–	170			
6 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	6	2553,32	91,78	15320	551	1645	9519	26826	1,47	8,82
				2187,36	16,19	13124	97	–	1987		0,01	0,06

7	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	5192		31152		31152	–	33644		
					–		–		–	2492			
8	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка /прим d65/ НР=72 %	шт.	2	64893,9	409,46	129788	819	117935	8058	148874	3,58	7,16
					5516,78	78,62	11034	157	–	11028		0,04	0,08
9	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72 %	комплект	3	544,68	–	1634	–	177	1049	2898	0,31	0,93
					485,77	–	1457	–	–	215		–	–
10	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	2532		5064		5064	–	5469		
					–		–		–	405			
11	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	2	388,36	–	777	–	37	533	1415	0,22	0,44
					369,82	–	740	–	–	105		–	–
12	245-701-0101	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь	комплект	2	4393		8786		8786	–	9489		
					–		–		–	703			
13	261-107-0840	Бобышки скошенные /прим зкч-46-37/	шт.	2	222		444		444	–	480		
					–		–		–	36			
14	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /коллектор/ НР=72 %	м трубопровода	1,4	5434,69	78,46	7609	110	5824	1236	9553	0,725	1,02
					1196,25	29,35	1675	41	–	708		0,0177	0,02
15	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,47477	670,05	1,24	318	1	66	181	539	0,369	0,18
					529,52	0,63	251	–	–	40		0,0004	0,00
16	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	48	512,04	20,71	24578	994	504	16914	44811	0,297	14,26
					480,84	8,59	23080	412	–	3319		0,005	0,24
17	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3.2 мм	м	48	808		38784		38784	–	41887		
					–		–		–	3103			

18	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,82304	1067,54	1,24	5143	6	672	3221	9040	0,646	3,12
					927,01	0,63	4471	3	–	670		0,0004	0,00
	Итого						**495 286**						**39,27077**
	в том числе												**0,44734**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						60 938						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 733						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						776						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						350 490						
	- накладные расходы, тенге						44 435						
	в т.ч. зарплата, тенге						3 999						
	- сметная прибыль (8 %), тенге						36 690						
	Всего						**495 286**						

Локальная смета № 2-1-4

на Автономный источник теплоснабжения

1	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 %	комплект	3	5148,88	52,99	15447	159	232	10896	28440	3,3726	10,1178
					5018,43	21,51	15055	65	–	2107		0,0129	0,0387
2	581-001-0001(об)	Электроводонагреватель ЭВНК-36 з2 N=36кВТ, в комплекте 1 пульт управл, с внешним без потенциалным переключающим контактом, сигнализирующим аварийную остановку котла Tmax=80С КПД-88%	шт	3	262036		786108		–	–	786108		
					–		–		786108	–			
3	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0.1 т. Установка НР=72 %	насос	1	25168,6	470,76	25169	471	4064	14978	43359	13,39	13,39
					20633,99	169,1	20634	169	–	3212		0,0824	0,0824
4	581-001-0002(об)	Насос сетевой Wilo Stratos 40/1-12 CAN PN 6/10 N=0.47 кВт H-10м	шт	2	14096		28192		–	–	28192		
					–		–		28192	–			
5	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР=72 %	бак	1	6167,48	721,49	6167	721	81	4060	11045	3,7389	3,7389
					5365,32	273,94	5365	274	–	818		0,1648	0,1648
6	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	10259		10259		10259	–	11080		

7	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %			–		–		–	821			
			шт.	12	2655,66	128,5	31868	1542	3290	19754	55752	1,5141	18,1692
					2252,98	33,35	27036	400	–	4130		0,0206	0,2472
8	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	8322		49932		49932	–	53927		
					–		–		–	3995			
9	242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	7620		45720		45720	–	49378		
					–		–		–	3658			
10	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	14	2621,69	94,53	36704	1323	3839	22879	64350	1,5141	21,1974
					2252,98	16,68	31542	234	–	4767		0,0103	0,1442
11	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5653		5653		5653	–	6105		
					–		–		–	452			
12	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	5192		67496		67496	–	72896		
					–		–		–	5400			
13	1116-0601-0303	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	3	4968,92	97,36	14907	292	5758	6449	23064	1,9158	5,7474
					2952,25	33,35	8857	100	–	1708		0,0206	0,0618
14	242-309-0506	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150 °С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 50	шт.	3	37367		112101		112101	–	121069		
					–		–		–	8968			
15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	5	2655,66	128,5	13278	643	1371	8231	23230	1,5141	7,5705
					2252,98	33,35	11265	167	–	1721		0,0206	0,103

16	242-304-0203	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50 /прим/	шт.	2	14597		29194		29194	–	31530	
					–		–		–	2336		
17	242-304-0202	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 40 /прим/	шт.	3	11949		35847		35847	–	38715	
					–		–		–	2868		
18	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	2621,69	94,53	5243	189	548	3268	9192	1,5141	3,0282
					2252,98	16,68	4506	33	–	681		0,0103	0,0206
19	242-306-0301	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350 °С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 15 /прим/	шт.	2	22308		44616		44616	–	48185	
					–		–		–	3569		
20	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=72 %	шт.	1	2912,56	349,34	2913	349	68	1915	5214	1,5656	1,5656
					2495,57	164,36	2496	164	–	386		0,0927	0,0927
21	245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С. PN 10. DN 15 /прим/	шт.	1	2922		2922		2922	–	3156	
					–		–		–	234		
22	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка /прим/ НР=72 %	м трубопровода	15	598,21	24,47	8973	367	177	6181	16366	0,34711	5,20665
					561,97	10,34	8430	155	–	1212		0,00608	0,09116
23	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2.8 мм	м	15	505		7575		7575	–	8181	
					–		–		–	606		
24	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	15	598,88	24,47	8983	367	187	6181	16377	0,34711	5,20665
					561,97	10,34	8430	155	–	1213		0,00608	0,09116
25	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3.2 мм	м	15	927		13905		13905	–	15017	
					–		–		–	1112		

26 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	25	526,42	21,34	13161	534	245	9074	24014	0,30591	7,64775
				495,27	8,84	12382	221	–	1779		0,00515	0,12875
27 241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3.2 мм	м	25	450		11250		11250	–	12150		
				–		–		–	900			
28 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	15	2141,07	21,34	32116	320	24367	5445	40566	0,30591	4,58865
				495,27	8,84	7429	133	–	3005		0,00515	0,07725
29 241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3.5 мм	м	15	986		14790		14790	–	15973		
				–		–		–	1183			
30 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=72 %	фильтр	1	19665,92	248,93	19666	249	17973	1102	22429	0,9373	0,9373
				1444,38	86,95	1444	87	–	1661		0,0515	0,0515
31 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	12	3063,56	46,59	36763	559	24926	8277	48643	0,56959	6,83508
				939,82	18,18	11278	218	–	3603		0,01092	0,13102
32 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	7	2578,45	–	18049	–	15383	1920	21567	0,2266	1,5862
				380,91	–	2666	–	–	1598		–	–
33 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72 %	комплект	7	559,25	–	3915	–	412	2521	6951	0,3193	2,2351
				500,34	–	3502	–	–	515		–	–
34 245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	7	2532		17724		17724	–	19142		
				–		–		–	1418			
35 261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм /расширитель/	шт.	7	573		4011		4011	–	4332		
				–		–		–	321			
36 261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	7	573		4011		4011	–	4332		
				–		–		–	321			
37 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01109	325908		3614		3614	–	3903		
				–		–		–	289			

38 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72 %	м3 изоляции	0,02	37903,27	1967,24	758	39	257	346	1192	14	0,28
				23100	955,21	462	19	–	88		0,59	0,0118
39 234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,02	17346		347		347	–	375		
				–		–		–	28			
40 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	10,2	100,82	2,69	1028	27	448	400	1542	0,0295	0,3009
				54,22	0,32	553	3	–	114		0,0002	0,00204
41 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72 %	м2	10,2	111,75	3,47	1140	35	862	179	1425	0,016	0,1632
				23,81	0,48	243	5	–	106		0,0003	0,00306
42 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,73826	1067,54	1,24	5058	6	660	3164	8880	0,646	3,06092
				927,01	0,63	4392	3	–	658		0,0004	0,0019
	Итого					**1 807 344**						**122,5734**
	в том числе											**1,54504**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					187 967						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 192						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 605						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					586 115						
	- оборудование, тенге					814 300						
	- накладные расходы, тенге					137 210						
	в т.ч. зарплата, тенге					12 349						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					73 561						
	Всего					**1 807 344**						

Локальная смета №2-1-6

Вентиляция

1 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	9461,57	187,57	9462	188	738	6176	16889	6,3	6,30
				8536,5	41,28	8537	41	–	1251		0,021	0,02

2 581-001-0004(об)	Вентилятор настенный SOLD 100S, производительностью 130 м3/час, мощность N=0.12 кВт, давлениет P=36Па	шт	1	34697		34697		–	–	34697		
				–		–		34697	–			
3 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0.5 м2. Установка НР=72 %	решетка	1	1870,89	59,2	1871	59	170	1194	3310	1,1235	1,12
				1641,43	17	1641	17	–	245		0,0105	0,01
4 246-304-0301	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм x 100 мм /прим 100x100/	шт.	1	1841		1841		1841	–	1988		
				–		–		–	147			
	Итого					**56 884**						**7,4235**
	в том числе											**0,0315**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 178						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					247						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					58						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 749						
	- оборудование, тенге					34 697						
	- накладные расходы, тенге					7 370						
	в т.ч. зарплата, тенге					663						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 643						
	Всего					**56 884**						

Локальная смета № 2-1-7

на Пожарная сигнализация

Раздел 1 Оборудование и средства автоматической пожарной сигнализации и оповещения

1 1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	65658,62	1,92	65659	2	563	46368	121529	38	38,00
				65094	–	65094	–	–	9002		–	–
2 1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР=72 % К=-1.000:	луч	-4	2923,68	0,19	-11695	-1	-263	-8230	-21519	1,7	-6,80
				2857,7	–	-11431	–	–	-1594		–	–
3 248-303-0106	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	27197		27197		27197	–	29373		
				–		–		–	2176			
4 291-001-0007	Аккумулятор GP 12В, 7 А/ч	шт	2	4098		8196		8196	–	8852		

5	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %			–		–		–	656			
			шт.	49	4247,12	2,28	208109	112	3569	147188	383721	2	98,00
6	248-302-0205	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М /прим/			4172	–	204428	–	–	28424		–	–
			шт.	49	3910		191590		191590	–	206917		
7	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %			–		–		–	15327			
			шт.	2	2021,29	363,44	4043	727	78	2557	7128	1	2,00
8	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М /прим ИПРЗСУ/			1619	157,24	3238	314	–	528		0,08	0,16
			шт.	2	1762		3524		3524	–	3806		
9	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %			–		–		–	282			
			шт.	2	1606,48	144,78	3213	290	167	2048	5682	0,82	1,64
10	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"			1378,42	44,02	2757	88	–	421		0,0224	0,04
			шт.	2	1931		3862		3862	–	4171		
11	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72 %			–		–		–	309			
			шт.	8	921,46	4,84	7372	39	87	5226	13606	0,6087	4,87
12	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К /прим Призма-200/			905,75	1,62	7246	13	–	1008		0,001	0,01
			шт.	8	1961		15688		15688	–	16943		
					–		–		–	1255			
		Раздел 2 Кабели и провода											
13	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %											
			м кабеля	104	336,56	134,14	35002	13951	4214	15532	54577	0,1	10,40
14	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %			161,9	45,52	16838	4734	–	4043		0,0317	3,30
			м кабеля	396	824,19	486,98	326379	192844	43778	113238	474786	0,14	55,44
15	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0.50 К=1.020:			226,66	170,5	89757	67518	–	35169		0,0997	39,48
			км	0,306	28193		8627		8627	–	9317		

16 243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0.50 К=1.020:	км	0,0306	– 50713		– 1552		– 1552	690 –	1676		
17 243-801-0102	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1 мм2 К=1.020:	км	0,1734	– 113617		– 19701		– 19701	124 –	21277		
	Раздел 3 Основные монтажные материалы			–		–		–	1576			
18 261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	48		96		96	–	104		
19 248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	25	– 154		– 3850		– 3850	8 –	4158		
20 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	104	– 278,7	2,25	– 28985	234	– 1746	308 19454	52314	0,1629	16,94
21 243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	104	259,66 84	0,14	27005 8736	15	– 8736	3875 –	9435	0,0001	0,01
22 243-907-5905	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 25х16	шт.	60	– 58		– 3480		– 3480	699 –	3758		
23 243-907-5805	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 25х16	шт.	4	– 70		– 280		– 280	278 –	302		
24 243-907-6005	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25х16	шт.	10	– 56		– 560		– 560	22 –	605		
	Раздел 4 Технический резерв			–		–		–	45			
25 248-302-0205	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М /прим/	шт.	5	3910		19550		19550	–	21114		
26 248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М /прим ИПР3СУ/	шт.	1	– 1762		– 1762		– 1762	1564 –	1903		
				–		–		–	141			
	Итого					**1 435 535**						**220,4912**
	в том числе											**43,0012**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	404 932
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	208 198
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 682
- материалы, изделия и конструкции, тенге	372 190
- накладные расходы, тенге	343 881
в т.ч. зарплата, тенге	30 949
- сметная прибыль (8 %), тенге	106 336
Всего	**1 435 535**

Локальная смета № 2-1-8

на Электротехнические решения

Раздел 1 Электрооборудование

1	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	22477,81	2828,14	22478	2828	14607	4452	29084	3	3
					5043	1139,99	5043	1140	–	2154		0,58	0,58
2	581-001-0005(об)	Пункт распределительный ПР11-3074-54У3	компл	1	251916		251916		–	–	251916		
					–		–		251916	–			
3	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ШР1/ НР=72 %	шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423	2	2
					3362	631,35	3362	631	–	624		0,36	0,36
4	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	–	9947		
					–		–		–	737			
5	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	5446,78	118,58	5447	119	2140	2323	8392	2	2
					3188	39,31	3188	39	–	622		0,02	0,02
6	247-204-1652	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535		1535		1535	–	1658		
					–		–		–	123			
7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	11	2938,4	22,32	32322	246	14543	12624	48542	1	11
					1594	–	17534	–	–	3596		–	–
8	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527		1581		1581	–	1707		
					–		–		–	126			
9	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА /прим АВДТ 32 С20/	шт.	8	4609		36872		36872	–	39822		

10	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ШР2/ НР=72 %			–		–		–	2950			
			шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423	2	2
11	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31			3362	631,35	3362	631	–	624		0,36	0,36
			шт.	1	9210		9210		9210	–	9947		
12	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %			–		–		–	737			
			шт.	1	5446,78	118,58	5447	119	2140	2323	8392	2	2
13	247-204-1653	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"			3188	39,31	3188	39	–	622		0,02	0,02
			шт.	1	1625		1625		1625	–	1755		
14	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %			–		–		–	130			
			шт.	14	2938,4	22,32	41138	312	18509	16068	61732	1	14
15	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"			1594	–	22316	–	–	4576		–	–
			шт.	3	527		1581		1581	–	1707		
16	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА /прим АВДТ 32 С20/			–		–		–	126			
			шт.	11	4609		50699		50699	–	54755		
17	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР=72 %			–		–		–	4056			
			шт.	1	25817,77	3215,1	25818	3215	17560	4565	32814	3	3
18	247-201-0827	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54 /прим/			5043	1297,23	5043	1297	–	2431		0,66	0,66
			шт.	1	35828		35828		35828	–	38694		
19	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %			–		–		–	2866			
			шт.	1	4461,86	95	4462	95	1005	2449	7464	2	2
20	292-001-0001	Щит КМПн 2/4			3362	39,31	3362	39	–	553		0,02	0,02
			шт	1	692		692		692	–	747		
					–		–		–	55			

21	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	2938,4	22,32	5877	45	2644	2295	8826	1	2
					1594	–	3188	–	–	654		–	–
22	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	–	1138		
					–		–		–	84			
23	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР=72 %	шт.	2	2143,33	89,17	4287	178	235	2846	7704	1,236	2,472
					1936,81	39,31	3874	79	–	571		0,02	0,04
24	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892		25784		25784	–	27847		
					–		–		–	2063			
25	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	3	22477,81	2828,14	67433	8484	43820	13355	87251	3	9
					5043	1139,99	15129	3420	–	6463		0,58	1,74
26	582-002-0001(об)	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-0,75	шт	1	334321		334321		–	–	334321		
					–		–		334321	–			
27	582-002-0002(об)	Шкаф управления циркуляционными насосами	шт	1	832189		832189		–	–	832189		
					–		–		832189	–			
28	582-002-0003(об)	Шкаф управления котлами	шт	1	966821		966821		–	–	966821		
					–		–		966821	–			
		Раздел 2 Электроосвещение											
29	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	100	657,67	4,36	65767	436	6845	42252	116661	0,3863	38,63
					584,86	1,97	58486	197	–	8642		0,001	0,1
30	292-001-0002	Светильник светодиодный ДСП ARKTIK 40W 6500K IP65	шт	3	17552		52656		52656	–	56868		
					–		–		–	4212			
31	292-001-0003	Светильник светодиодный Призма 36	шт	97	12826		1244122		1244122	–	1343652		
					–		–		–	99530			
32	1121-0401-0505	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка НР=72 %	шт.	7	1285,6	17,43	8999	122	92	6365	16593	0,859	6,013
					1255	7,86	8785	55	–	1229		0,004	0,028

33	292-001-0004	Светильник снастенно-потолочный NBT 18 1x23	шт	7	22719		159033		159033	–	171756		
					–		–		–	12723			
34	292-001-0005	Лампа энергосберегающая 220В с цоколем Е27, 9Вт	шт	7	419		2933		2933	–	3168		
					–		–		–	235			
35	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	12	14887,35	–	178648	–	88	128563	331788	10	120
					14880	–	178560	–	–	24577		–	–
36	582-002-0003(об)	Облучатель-рециркулятор РБ-07-Я-ФП	шт	12	110146		1321752		–	–	1321752		
					–		–		1321752	–			
		Раздел 3 Электроустановочные изделия											
37	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	139	266,86	0,23	37094	32	4704	23309	65235	0,1718	23,8802
38	247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	103	232,79	0,11	32358	15	–	4832		0,00007	0,00973
					358		36874		36874	–	39824		
					–		–		–	2950			
39	292-001-0006	Розетка одноместная, скрытой установки, IP54-250В, 16А	шт	2	510		1020		1020	–	1102		
					–		–		–	82			
40	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	345		4485		4485	–	4844		
					–		–		–	359			
41	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	21	368		7728		7728	–	8346		
					–		–		–	618			
42	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	140	31		4340		4340	–	4687		
					–		–		–	347			
43	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	60	49		2940		2940	–	3175		
					–		–		–	235			
		Раздел 4 Провода и кабели											

44 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	887	115,54	1,82	102484	1614	17474	60543	176069	0,06	53,22
				94,02	0,78	83396	692	–	13042		0,0004	0,3548
45 1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	964	938,9	569,31	905100	548815	106570	318701	1321705	0,16	154,24
				259,04	200,13	249715	192925	–	97904		0,1167	112,4988
54 243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 К=1,020;	км	0,0255	26699		681		681	–	735		
				–		–		–	54			
	Раздел 5 Трубы											
55 1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	52	468,43	3,27	24358	170	1532	16330	43943	0,2928	15,2256
				435,69	0,46	22656	24	–	3255		0,00022	0,01144
56 241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм К=1,020;	м	7,14	269		1921		1921	–	2075		
				–		–		–	154			
57 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм К=1,020;	м	45,9	194		8905		8905	–	9617		
				–		–		–	712			
58 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	41	437,66	2,55	17944	105	465	12517	32898	0,2848	11,6768
				423,78	0,24	17375	10	–	2437		0,00012	0,00492
59 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм К=1,020;	м	41,82	140		5855		5855	–	6323		
				–		–		–	468			
60 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	800	347,97	2,28	278376	1824	10496	191629	507605	0,2235	178,8
				332,57	0,12	266056	96	–	37600		0,00006	0,048
61 241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм К=1,020;	м	30,6	72		2203		2203	–	2379		
				–		–		–	176			
62 241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм К=1,020;	м	10,2	53		541		541	–	584		

63	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм К=1,020;	м	775,2	90		69768		69768	43	75349	
					–		–		–	5581		
		Раздел 6 Металлопрокат										
64	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2,16	1051,7	–	2272	–	–	1636	4221	0,972	2,09952
					1051,7	–	2272	–	–	313		–	–
65	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,44	1051,7	–	1514	–	–	1090	2812	0,972	1,39968
					1051,7	–	1514	–	–	208		–	–
66	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	0,72	250,53	241,24	180	174	–	30	227	0,00774	0,00557
					8,78	50,63	6	36	–	17		0,0219	0,01577
67	412-102-0204	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	4,608	54		249		–	–	269		
					–		–		–	20			
68	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	12	598,53	22,91	7182	275	3899	2231	10166	0,16	1,92
					250,72	7,47	3009	90	–	753		0,0038	0,0456
69	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	10	819,59	28,36	8196	284	5092	2102	11122	0,18	1,8
					282,06	9,83	2821	98	–	824		0,005	0,05
70	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	5438,52	202,03	16316	606	11479	3208	21086	0,9	2,7
					1410,3	74,69	4231	224	–	1562		0,038	0,114
		Итого					8 610 704						666,08237
													117,08106
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 019 829						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					573 026						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					201 777						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 067 811						

	- оборудование, тенге					3 706 999						
	- перевозка грузов, тенге					249						
	- накладные расходы, тенге					879 556						
	в т.ч. зарплата, тенге					79 161						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					363 237						
	Всего					**8 610 704**						

Локальная смета №2-1-9
на Демонтажные работы

	Раздел 1 Общестроительные работы											
6 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	1268,08	258,78	–	328154	–	–	236271	609579	0,2282	289,37586
				258,78	–	328154	–	–	45154		–	–
	Раздел 7 Электроосвещение и электрооборудование											
41 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене /ВРУ/ НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	2361,35	848,45	2361	848	–	1336	3993	0,9	0,9
				1512,9	341,99	1513	342	–	296		0,174	0,174
	Итого					**613 572**						**290,27586**
												0,174

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	329 667	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	848	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	342	
- накладные расходы, тенге	237 607	
в т.ч. зарплата, тенге	21 384	
- сметная прибыль (8 %), тенге	45 450	
Всего	**613 572**	
Итого по акту	**24 924 350**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 513 701	**4429,03**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	894 599	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	308 407	**214,69**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 662 495	
- оборудование, тенге	5 219 967	
- перевозка грузов, тенге	249	
- накладные расходы, тенге	4 192 820	
в т.ч. зарплата, тенге	377 354	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 459 587	
Всего	**24 924 350**	
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	236 453	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	214 818	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**403 113**	
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**25 778 734**	
Понижающий договорной коэффициент К-0,9500	**24 489 796,87**	
НДС (12 %)	2 938 775,62	
Итого	**27 428 572,50**	
Погашение аванса 30%	8 228 571,75	
Итого к оплате	**19 200 000,75**	

Заказчик:

КГП на ПХВ "Районая больница Зайсаского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
БИН 080740012052

И.О. главного врача

Ж.Б.Тлеуберлин

Подрядчик:

ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105

Директор

А.К.Канпкожин

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "I.C.T." БИН 110240021844

Эксперт

А.Н. Нугыманов

Авторский надзор:

ТОО "RB Engineering Group"
БИН 110840010573

Директор

А.Б.Кунафиянова