Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 1 июля 2022 года

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: №90-22 от 02.06.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ВА Бирлик КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ											
		с начало строительства по отчетный месяц всего	в том числе			с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	Капитальный ремонт здания ВА Бирлик КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	11963684,20			0,00	11963684,20			0,00	11963684,20			0
3	Удержание 30% аванса	6634190,24				6634190,24				6634190,24			
3	Всего к оплате без НДС	**4758476,75**				**4758476,75**				**4758476,75**			
4	Оплата суммы НДС	571017,21				571017,21				571017,21			
	Всего	**5329493,96**				**5329493,96**				**5329493,96**			
	Итого к оплате С НДС									**5329493,96**			

Заказчик:
КГП на ПХВ "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Ахмеджанов Д.Д.**

Подрядчик:
ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ **Федотова Г. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТаразЭлитСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ВА Бирлик КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№90-22** от **02.06.2022**

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год) на **1-1-1 Ремонтно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Кровля									
1	1	E12-080101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1591,36	301,02	1,73	479031	2753	0	342920	887707
	1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	34,6916	299,29	0	476278	0		65756	
2	2	E12-080101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	1591,36	184,14	20,26	293033	32241	0	195607	527731
	2.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	22,279	163,88	6,84	260792	10885		39091	
			Итого по разделу: 3. Кровля									1415438
			Раздел: 4. Кровля									
3	3	E12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	1591,36	249,04	13,75	396312	21881	37429	250433	698485
4	4	C1215-202-0504	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	м3	7,78	211,77	6,8	337002	10821		51740	286967
5	5	E11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	1273,36	4851,28	28,26	6177423	35989	5028562	811411	7547941
	5.1	224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1464,364	873,97	11,06	1112873	14087		559107	
	5.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	25,4672	3369				4933442,32		
	5.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	54,2451	1090				27759,25		
6	6	C1224-105-0211	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	186,104	1015				55058,81		
7	7	C1224-105-0214	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	216	1019		189640		189640	15171	204811
8	8	C1224-105-0401	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	шт.	9	511		110376		110376	8830	119206
9	9	C1224-105-0202	**Планка ендовы для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	42,34	479		4311		4311	345	4656
10	10	E11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	570,28	865		36624		36624	2930	39554
						318,34	3,7	181540	2110	154837	18385	215919
						43,13	1,65	24593	941		15994	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тен.		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1312	1148617				150657,66		
11	11	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		10,5	9112,22	79,88	95678	838	82888	8874	112916
			м3 древесины в конструкции			1138,29	35,56	11952	373		8364	
	11.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0704	1148617				80805,21		
			Итого по разделу: 4. Кровля									9230455
			ИТОГО:					8229678	95812	5910377	1627630	10645893
								2223490	37107		788585	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,32%		246984,72				
			Итого с временными									10892877,72
			Зимние удорожания			1,20%		130714,53				
			Итого с зимними удорожаниями									11023592,25
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		220471,85				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11244064,10
			НДС			12 %		1349287,69				
			Итого с НДС									12593351,79
			Итого к оплате по договору №90-22 от 02.06.2022 г.									11963684,20

Заказчик:
КГП на ПХВ "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Ахмеджанов Д.Д.**

Технический надзор

Директор: _____ **Игембаева К.М.**

Авторский надзор

Директор _____ С.Наурызбаев

Подрядчик:
ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ **Федотова Г. А.**

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 21 июля 2022 года

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: №90-22 от 02.06.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ВА Бирлик КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ											
		с начало строительства по отчетный месяц всего	в том числе			с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	Капитальный ремонт здания ВА Бирлик КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	17730875,80			0,00	5767191,60			0,00	5767191,60			0
3	Удержание 30% аванса	6634190,24				0,00				0,00			
3	Всего к оплате без НДС	**9907754,96**				**5149278,21**				617913,39			
4	Оплата суммы НДС	1188930,60				617913,39				**5767191,60**			
	Всего	**11096685,56**				**5767191,60**				**5767191,60**			
	Итого к оплате С НДС												

Заказчик:
КГП на ПХВ "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Руководитель_____**Ахмеджанов Д.Д.**

Подрядчик:
ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор_____**Федотова Г. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТаразЭлитСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ВА Бирлик КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**
(наименование, адрес)
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№90-22** от **02.06.2022**

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год) на **1-1-1 Ремонтно-строительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Наружные отделочные работы									
1	1	**Е11-460201-0802**	**Цоколь. Отбивка штукатурки с поверхностей утеплителя**	**м2**	**99,8**	**237,56**	**0**	**23708**	**0**	**0**	**17070**	**44040**
						237,56	**0**	**23708**	**0**		**3262**	
			Итого по разделу: 1. Наружные отделочные работы									**44040**
			Раздел: 2. Наружные отделочные работы									
2	2	**Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены фасада и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**857,39**	**1493,48**	**43,3**	**1280497**	**37125**	**348135**	**667612**	**2103958**
						1044,14	**37,33**	**895237**	**32002**		**155849**	
	2.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	16,2047	21478				348043,92		
3	3	**Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микрominерала до 0,7 мм**	**м2 отделываемой поверхности**	**378,795**	**1075,57**	**10,94**	**407420**	**4143**	**170715**	**168811**	**622329**
						613,95	**5,01**	**232561**	**1899**		**46098**	
	3.1	232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	946,9875	129				122161,39		
			Итого по разделу: 2. Наружные отделочные работы									**2726287**
			Раздел: 3. Кровля									
4	4	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**318**	**4851,28**	**28,26**	**1542706**	**8988**	**1255798**	**202636**	**1884969**
						873,97	**11,06**	**277921**	**3518**		**139627**	
	4.1	224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	365,7	3369				1232043,3		
	4.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	6,36	1090				6932,4		
	4.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	13,5468	1015				13750		
			Итого по разделу: 3. Кровля									**1884969**
			Раздел: 4. Вход, пандус с навесом									
5	5	**Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16**	**Пандус. Устройство**	**м3**	**0,611**	**23741,32**	**2326,74**	**14506**	**1421**	**10678**	**1957**	**17780**
						3937,83	**511,24**	**2406**	**312**		**1317**	
	5.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6202	15738				9760,16		
6	6	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм**	**т**	**0,01803**	**337503**		**6085**		**6085**	**487**	**6572**
7	7	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Ограждение. Монтаж**		**0,11068**	**73576,63**	**3421,61**	**8143**	**378**	**386**	**5366**	**14590**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		**66665,96**	**671,38**	**7379**	**74**		**1081**	
	7.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				236,52		
	7.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,166	295				48,98		
	7.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				43,27		
8	**8**	**С1222-509-1601**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,11068**	**645236**		**71415**		**71415**		**77128**
											5713	
9	**9**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,86**	**104,53**	**3,35**	**717**	**23**	**301**	**285**	**1082**
						57,27	**0,38**	**393**	**3**		**80**	
	9.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	439993				271,65		
10	**10**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,86**	**86,91**	**2,38**	**596**	**17**	**350**	**167**	**824**
						33,47	**0,38**	**230**	**3**		**61**	
	10.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0006	508438				313,91		
11	**11**	**Е11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,64**	**3352,02**	**0**	**2145**	**0**	**0**	**1545**	**3985**
						3352,02	**0**	**2145**	**0**		**295**	
12	**12**	**Е11-060101-0101**	**Бетонирование стоек. Устройство**	**м3**	**0,64**	**20822,25**	**1420,53**	**13326**	**910**	**11383**	**900**	**15364**
						1616,15	**336,76**	**1034**	**216**		**1138**	
	12.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6528	15738				10273,77		
13	**13**	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки навеса. Монтаж**	**т конструкций**	**0,23778**	**27209,88**	**16855,85**	**6470**	**4008**	**304**	**2391**	**9570**
						9074,6	**4890,18**	**2158**	**1163**		**709**	
	13.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4637	295				136,78		
14	**14**	**С1214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,19306**	**369084**		**71255**		**71255**		**76955**
											5700	
15	**15**	**С1214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,04472**	**346354**		**15489**		**15489**		**16728**
											1239	
16	**16**	**Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки. Монтаж**	**т конструкций**	**0,12032**	**51820,64**	**25509,89**	**6235**	**3069**	**413**	**2604**	**9546**
						22875	**7183,07**	**2752**	**864**		**707**	
	16.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	647579				218,17		
	16.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211214				86,41		
17	**17**	**С1214-205-0203**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	**т**	**0,12032**	**356005**		**42835**		**42835**		**46262**
											3427	
18	**18**	**Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фермы стропильные. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**0,10032**	**70406,67**	**32334,61**	**7063**	**3244**	**258**	**3287**	**11178**
						35495,9	**10010,4**	**3561**	**1004**		**828**	
	18.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				123,43		
	18.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				57,21		
	18.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				39,22		
19	**19**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,10032**	**330422**		**33148**		**33148**		**35800**
											2652	
20	**20**	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,12986**	**35500,58**	**13285,55**	**4610**	**1725**	**162**	**2347**	**7514**
						20966	**4134,95**	**2723**	**537**		**557**	
	20.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				71,31		
	20.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				50,77		
21	**21**	**С1214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40х4мм**	**т**	**0,12986**	**369084**		**47929**		**47929**		**51763**
											3834	
22	**22**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**16,3**	**104,53**	**3,35**	**1704**	**54**	**716**	**677**	**2571**
						57,27	**0,38**	**934**	**6**		**190**	
	22.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0015	439993				645,47		
23	**23**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**16,3**	**86,91**	**2,38**	**1417**	**39**	**832**	**397**	**1959**
						33,47	**0,38**	**545**	**6**		**145**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатац. машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	23.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0015	508438				745,88		
24	24	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	11,72	4851,28 873,97	28,26 11,06	56857 10243	332 130	46283	7468 5146	69471
	24.1	224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	13,478	3369				45407,38		
	24.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0,2344	1090				255,5		
	24.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,4993	1015				506,76		
			Итого по разделу: 4. Вход, пандус с навесом									476642
			ИТОГО:					3666276	65476	2134870	1085520	5131938
								1465930	41737		380142	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,32 %		119061,00				5251001,00
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,2 %		63012,00				5314013,00
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		106280,00				5420293,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		650435,00				6070728,00
			Итого с НДС									5767191,60
			Итого к оплате по договору №90-22 от 02.06.2022 г.									

Заказчик:
КГП на ПХВ "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Ахмеджанов Д.Д.**

Авторский надзор:
ТОО "Строительная компания "Куат"

Директор _____ **Шурызбаев Д.Д.**

Технадзор:
ТОО "ABD building"

Директор _____ **Итембаева К.М.**

Подрядчик:
ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ **Федотова Г. А.**

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 26 июля 2022 года

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: №90-22 от 02.06.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ВА Бирлик КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ											
		с начало строительства по отчетный месяц всего	в том числе			с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	Капитальный ремонт здания ВА Бирлик КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	22113967,46			0,00	4383091,66			0,00	4383091,66			0
3	Удержание 30% аванса	6634190,24				0,00				0,00			
3	Всего к оплате без НДС	**13821229,66**				**3913474,70**				**3913474,70**			
4	Оплата суммы НДС	1658547,56				469616,96				469616,96			
	Всего	**15479777,22**				**4383091,66**				**4383091,66**			
	Итого к оплате С НДС									**4383091,66**			

Заказчик:
КГП на ПХВ "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Ахмеджанов Д.Д.**

Подрядчик:
ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ **Федотова Г. А.**

...ммный комплекс АВС (редакция 2021.2)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТаразЭлитСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ВА Бирлик КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**
(наименование, адрес)
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№90-22** от **02.06.2022**

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год) на **1-1-1 Ремонтно-строительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Окна, двери									
1	1	**Е11-460401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	26,1	2041,56	187,54	53285	4895	0	36650	97130
						1854,02	96,29	48390	2513		7195	
2	2	**Е11-460401-1103**	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	м2	7,56	1209,33	187,54	9143	1418	0	6086	16447
						1021,79	96,29	7725	728		1218	
3	3	**Е11-460401-1102**	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок(Фрамуги). Разборка**	м2	2,16	1886,3	187,54	4074	405	0	2792	7415
						1698,76	96,29	3669	208		549	
4	4	**С3414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	56,970688	117		6666				7199
5	5	**С3412-102-0215**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	56,970688	30		1709			533	1846
			Итого по разделу: 1. Окна, двери								137	130037
			Раздел: 2. Окна, двери									
6	6	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	20,16	2982,72	245,45	60132	4948	24505	23776	90621
						1521,75	116,22	30678	2343		6713	
	6.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	14,3136	1712				24504,88		
7	7	**С1223-102-0303**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м2	20,16	20155		406325		406325	32506	438831
8	8	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	5,94	3475,03	246,35	20642	1463	9356	7563	30461
						1653,64	114,83	9823	682		2256	
	8.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,4648	1712				9355,74		
9	9	**С1223-102-0202**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	5,94	22203		131886		131886	10551	142437

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	**10**	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**15,4**	**1319,26**	**7,13**	**20317**	**110**	**15538**	**3399**	**25613**
						303,14	**3,41**	**4668**	**53**		**1897**	
	10.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	8,7164	1712				14922,48		
11	**11**	**С1223-501-0118**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм**	**м**	**15,4**	**3040**		**46816**		**46816**	**3745**	**50561**
12	**12**	**Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**14,5**	**1813,36**	**7,4**	**26294**	**107**	**17724**	**6110**	**34996**
						583,63	**1,59**	**8463**	**23**		**2592**	
	12.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	15,225	464				7064,4		
	12.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	15,225	656				9987,6		
13	**13**	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**7,56**	**3614,71**	**65,59**	**27327**	**496**	**4216**	**16435**	**47263**
						2991,45	**27,94**	**22615**	**211**		**3501**	
	13.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,8144	1712				3106,25		
	13.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,1805	314				998,67		
14	**14**	**С1223-207-0101**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный с замками и навесми**	**м2**	**7,56**	**40727**		**307896**		**307896**	**24632**	**332528**
15	**15**	**Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**(фрамуги)Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**2,16**	**3552,43**	**190,21**	**7673**	**411**	**3402**	**2920**	**11440**
						1787,18	**90,62**	**3860**	**196**		**847**	
	15.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,9872	1712				3402,09		
16	**16**	**С1223-102-0101**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м2**	**21,6**	**15387**		**332359**		**332359**	**26589**	**358948**
17	**17**	**Е11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**28,24**	**3904,98**	**62,39**	**110276**	**1762**	**26258**	**59876**	**183764**
						2912,78	**32,04**	**82257**	**905**		**13612**	
	17.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,2143	21124				25651,3		
18	**18**	**Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**28,24**	**2809,25**	**14,26**	**79333**	**403**	**7637**	**51427**	**141221**
						2524,56	**4,71**	**71294**	**133**		**10461**	
	18.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	181,0184	40				7240,74		
19	**19**	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**28,24**	**793,7**	**6,53**	**22414**	**185**	**5233**	**12301**	**37492**
						601,89	**3,1**	**16997**	**88**		**2777**	
	19.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0178	220158				3916,88		
	19.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	14,4024	88				1267,41		**1926176**
			Итого по разделу: 2. Окна, двери									
			Раздел: 3. Наружные отделочные работы									
20	**20**	**Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микрominерала до 0,7 мм**	**м2 отделываемой поверхности**	**378,795**	**1075,57**	**10,94**	**407420**	**4143**	**170715**	**168811**	**622329**
						613,95	**5,01**	**232561**	**1899**		**46098**	
	20.1	232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	946,9875	129				122161,39		
21	**21**	**Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**38,16**	**691,73**	**0,96**	**26396**	**37**	**5492**	**15025**	**44735**
						546,85	**0**	**20868**	**0**		**3314**	
	21.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,2557	21478				5491,32		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	E11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная за два раза**		795,75	378,47	4,05	301164	3223	137888	116305	450867
			м2 окрашиваемой поверхности			201,14	1,86	160053	1482		33398	
	22.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	604,77	228				137887,56		
			Итого по разделу: 3. Наружные отделочные работы									1117931
			Раздел: 4. Вход, пандус с навесом									
23	23	E11-110101-2701	**Покрытия из плиток керамический гранит с шероховатой поверхностью. Устройство**		15,52	3901,51	134	60551	2080	43169	11714	78046
				м2 покрытия		986,02	62,25	15303	966		5781	
	23.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2018	18701				3773,11		
	23.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,4749	3817				1812,74		
	23.3	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	15,8304	2373				37565,54		
			Итого по разделу: 4. Вход, пандус с навесом									78046
			Раздел: 5. азные работы									
24	24	E11-060101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство**		16,63	18232,47	1420,53	303206	23623	252706	23383	352716
				м3		1616,15	336,76	26877	5600		26127	
	24.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,9626	13199				223889,36		
25	25	E11-110101-2701	**(входы №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)Покрытия из плиток керамический гранит с шероховатой поверхностью. Устройство**		58,74	3901,51	134	229175	7872	163385	44334	295390
				м2 покрытия		986,02	62,25	57919	3657		21881	
	25.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,7636	18701				14280,46		
	25.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	1,7974	3817				6860,84		
	25.3	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	59,9148	2373				142177,82		
			Итого по разделу: 5. азные работы									648106
			ИТОГО:					3002479	57581	2112506	608907	3900297,27
								824020	21687		288910	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,32%		90486,90				
			Итого с временными									3990784,17
			Зимние удорожания			1,20%		47889,41				
			Итого с зимними удорожаниями									4038673,58
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		80773,47				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4119447,05
			НДС			12 %		494333,65				
			Итого с НДС									4613780,69
			Итого к оплате по договору №90-22 от 02.06.2022 г.									4383091,66

Заказчик:
КГП на ПХВ "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Ахметжанов Д.Д.**

Авторский надзор:
ТОО"Строительная компания "Куат"

Директор: _____ **Наурызбаев С.Д.**

Технический надзор:
ТОО"ABD building"

Директор: _____ **Игембаева К.**

Подрядчик:
ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ **Федотова Г. А.**