Заказчик : ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО «Сарыарка ЛТД»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада зданий ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» по адресу: г.Кокшетау, улица Сатпаева, 87А

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№191, №191/1	01.06.2023 г., 16.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада зданий ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» по адресу: г.Кокшетау, улица Сатпаева, 87А	22 336 534,00	19 943 334							2 393 200	22 336 534,00

Подрядчик:

ТОО «Сарыарка ЛТД»

БИН 920840000743

Директор_____ Мусин М.Ш.

Заказчик:

ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

БИН 180640020070

Руководитель_____Сабыралиев С.Н.

Технический надзор:
ТОО «Нурай - Сервис»
Эксперт технического надзора_____Бапанов А.М.
Приказ №73-п от 19.07.2023г.

Форма 2-В

Заказчик ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «Сарыарка ЛТД»
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт фасада зданий ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» по адресу: г.Кокшетау, улица Сатпаева, 87А
(наименование, адрес)

Объект ЗДАНИЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191 от 01.06.2023г., доп.с №191/1 от 16.06.2023г.

Акт №1
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №-С02-01

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Составлен(а) В ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)										
			Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)										
			РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Подраздел 1. СТЕНЫ. ЛИСТ 2										
1	6	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м² вертикальной проекции		2500	1428,52	83,65	3571300	209125	1153250	1659350	5649100
			В ТОМ ЧИСЛЕ				883,57	38,29	2208925	95725		418450	
2	7	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м² поверхности облицовки		708	3920,73	22,82	2775877	16157	360754	1729679	4865999
			В ТОМ ЧИСЛЕ				3388,37	4,75	2398966	3363		360443	
3	8	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м² поверхности облицовки		1416	221,59	0,38	313771	538	228825	60959	404707
			В ТОМ ЧИСЛЕ				59,61	0,18	84408	255		29977	
4	9	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³		148,68	41869,00	--	6225083	--	6225083	--	6723090
							--	--	--	--		498007	
5	10	261-105-0706 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м²/Tyvek/	м²		1458,48	305,00	--	444836	--	444836	--	480423
							--	--	--	--		35587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	11	Коммерческое предложение ТОО "STYNERGY" г.Караганда от 14.06.2022	Г-образный оцинкованный профиль 60х44, толщ.1,2мм	шт.	267	687,59	–	183587	–	183587	–	198275
			СН - 8%			–	–	–	–		14688	
7	12	Коммерческое предложение ТОО "STYNERGY" г.Караганда от 14.06.2022	Г-образный оцинкованный профиль 60х81, толщ.1,2мм	шт.	425	887,95	–	377379	–	377379	–	407571
			СН - 8%			–	–	–	–		30192	
8	13	Коммерческое предложение ТОО "STYNERGY" г.Караганда от 14.06.2022	Кронштейн усиленный КУ-90х80, толщ.2,0мм	шт.	3982	191,25	–	761558	–	761558	–	822483
			СН - 8%			–	–	–	–		60925	
9	14	261-107-0989 РСНБ РК 2022	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90/Анкер КУ/	шт.	3982	122,00	–	485804	–	485804	–	524668
			СН - 8%			–	–	–	–		38864	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				4692299				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					225820			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					99343			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						10221077		
		Накладные расходы		Тенге							3449988	
		Сметная прибыль		Тенге							1487133	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								20076316
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				15139195	225820	10221076	3449988	20076316
								4692299	99343	–	1487133	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15139195				
		Материалы		Тенге				1742830				
		Всего заработная плата		Тенге					4791642			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8478247				
			Накладные расходы	Тенге				3449988				
			Сметная прибыль	Тенге				1487133				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20076316				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2907
			Сметная заработная плата	Тенге					4791642			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20076316				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2907
			Сметная заработная плата	Тенге					4791642			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20076316
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4692299				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					225820			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					99343			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10221077		
			- Накладные расходы	Тенге							3449988	
			- Сметная прибыль	Тенге							1487133	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**20 076 316**
Временные здания и сооружения 1,5%х0,8=1,2%	**20 317 232**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**20 581 356**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**20 992 983**
НДС 12 %	**2 519 158**
Итого с НДС	**23 512 141**
Итого с понижающим коэф 0,949999998314043	**22 336 534**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «Сарыарка ЛТД», БИН 920840000743

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО «КОНЭС»
Главный инженер проекта _____ **Карманова А.С.**
Приказ №13 от 13.07.2023г.

Принял (Заказчик):
ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, БИН 180640020070
Руководитель _____ **Сабыралиев С.Н**

Технический надзор:
ТОО «Нурай - Сервис»
Эксперт технического надзора _____ **Бапанов А.М.**
Приказ №73-п от 19.07.2023г.