Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А**	**180640020070**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД" Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкен Ашимова, 101**	**920840000743**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №191 от 01.06.2023г., д/с №191/1 от 16.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000005	**08.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт фасада зданий ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» по адресу: г.Кокшетау, улица Сатпаева, 87А			раб	1	99 460 274,00	99 460 274,00
				Итого	1	x	99 460 274,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусин М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Досхожин М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.11.2023

М.П.

Заказчик : ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО «Сарыарка ЛТД»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада зданий ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» по адресу: г.Кокшетау, улица Сатпаева, 87А

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№191, №191/1	01.06.2023 г., 16.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада зданий ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» по адресу: г.Кокшетау, улица Сатпаева, 87А	262 052 360,00	88 803 816							10 656 458	99 460 274,00
Удержание аванса 30%		**26 641 144,82**							**3 196 937,38**	**29 838 082,20**
5% на сдачу объекта		4 440 190,77							532 822,89	4 973 013,66
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**57 722 480,48**							**6 926 697,66**	**64 649 178,14**

Подрядчик:

ТОО «Сарыарка ЛТД»

БИН 920840000743

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Заказчик:

ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

БИН 180640020070

Руководитель_____ **Досхожин М.К.**

Технический надзор:
ТОО «Нурай-Сервис»
Эксперт технического надзора _____ **Бапанов А.М.**
Приказ №734п от 19.07.2023г.

Заказчик	**ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области**
Подрядчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыарка ЛТД»**
Стройка	**Капитальный ремонт фасада зданий ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» по адресу: г.Кокшетау, улица Сатпаева, 87А**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2023г

№ п/п	Акт №	Наименование	Сумма
1	4	02-01, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ	96 844 851,00
2	5	02-02, АРХИТЕКТУРНУЮ ПОДСВЕТКУ ФАСАДОВ	2 615 423,00
		Итого:	99 460 274,00

Составил: **Кауметов Б.Р.**

Форма 2-В

Заказчик **ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Сарыарка ЛТД»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт фасада зданий ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» по адресу: г.Кокшетау, улица Сатпаева, 87А**
(наименование, адрес)

Объект **ЗДАНИЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191 от 01.06.2023г., д/с №191/1 от 16.06.2023г.

Акт №4
приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Составлен(а) В ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)										
			Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)										
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	2	1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м² кровли	235,6		245,86	0,29	57925	68	--	41656	107547
			НР - 72%; СП - 82%				245,57	--	57856	--		7966	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					57925	68	--	41656	107547
									57856	--	--	7966	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					57925				
		Всего заработная плата		Тенге						57856			
			Накладные расходы	Тенге					41656				
			Сметная прибыль	Тенге					7966				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					107547				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
			Сметная заработная плата	Тенге						57856			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					107547				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
			Сметная заработная плата	Тенге						57856			
			РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Подраздел 1. СТЕНЫ, ЛИСТ 2										

2	6	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	2020	1428,52	83,65	2885610	168973	931826	1340755	4564472
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			883,57	38,29	1784811	77346		338108	
3	7	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м² поверхности облицовки	1113,656	3920,73	22,82	4366344	25414	567451	2720717	7654024
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3388,37	4,75	3773479	5290		566962	
4	8	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м² поверхности облицовки	956,94	221,59	0,38	212048	363	154642	41196	273503
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,61	0,18	57043	172		20258	
5	9	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	525,653	41869,00	--	22008565	--	22008565	--	23769250
			СП - 8%			--	--	--	--		1760685	
6	10	261-105-0706 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м²/Tyvek/	м²	873,814302	305,00	--	266513	--	266513	--	287834
			СП - 8%			--	--	--	--		21321	
7	11	Коммерческое предложение ТОО "STYNERGY" г.Караганда от 14.06.2022	Г-образный оцинкованный профиль 60х44, толщ.1,2мм	шт.	200	687,59	--	137518	--	137518	--	148520
			СП - 8%			--	--	--	--		11002	
8	12	Коммерческое предложение ТОО "STYNERGY" г.Караганда от 14.06.2022	Г-образный оцинкованный профиль 60х81, толщ.1,2мм	шт.	330	887,95	--	293024	--	293024	--	316467
			СП - 8%			--	--	--	--		23443	
9	13	Коммерческое предложение ТОО "STYNERGY" г.Караганда от 14.06.2022	Кронштейн усиленный КУ-90х80, толщ.2,0мм	шт.	3200	191,25	--	612000	--	612000	--	660960
			СП - 8%			--	--	--	--		48960	
10	14	261-107-0989 РСНБ РК 2022	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90/Анкер КУ/	шт.	3200	122,00	--	390400	--	390400	--	421632
			СП - 8%			--	--	--	--		31232	
11	15	Коммерческое предложение ТОО "STYNERGY" г.Караганда от 14.06.2022	Линеарные панели	м²	4600	8105,36	--	37284656	--	37284656	--	40267434
			СП - 8%			--	--	--	--		2982778	

12	16	Коммерческое предложение ТОО "STYNERGY" г.Караганда от 14.06.2022	Декоративная полоса /фасонные эл-ты/	м	1520	500,89	--	761353	--	761353	--	822259
			СП - 8%			--	--	--	--		60906	
13	27	Коммерческое предложение ТОО "STYNERGY" г.Караганда от 14.06.2022	Саморез 4,8х28 (ЛП)	шт.	15500	31,88	--	494140	--	494140	--	533665
			СП - 8%			--	--	--	--		39525	
14	28	Коммерческое предложение ТОО "STYNERGY" г.Караганда от 14.06.2022	Саморез 5,5х25 (Г-обр.)	шт.	15125	33,70	--	509713	--	509713	--	550551
			СП - 8%			--	--	--	--		40838	
15	29	Коммерческое предложение ТОО "STYNERGY" г.Караганда от 14.06.2022	Заклепка (ДЭ)	шт.	11500	12,75	--	146625	--	146625	--	158355
			СП - 8%			--	--	--	--		11730	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				5615333				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					194750			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					82808			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						64558427		
		Накладные расходы		Тенге							4102668	
		Сметная прибыль		Тенге							5957748	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								80428925
			Подраздел 2. КРОВЛЯ, ЛИСТЫ 3,4,10									
16	37	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	235,6	565,67	27,69	133272	6523	66426	45113	192655
			ПР - 72%, СП - 8%			256,04	9,90	60323	2332		14270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	38	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м² кровли	235,6	200,10	13,15	47144	3098	16738	20464	73018
			ПР - 72%, СП - 8%			115,91	4,73	27308	1114		5409	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	39	235-103-0211 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка/2 слоя нижние/	м²	541,88	1194,00	--	647005	--	647005	--	698765
			СП - 8%			--	--	--	--		51760	

19	40	235-103-0212 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка/1 слой верхний/	м²	270,94	1142,00	--	309413	--	309413	--	334166
			СП - 8%			--	--	--	--		24753	
			см.примеч.п.4,л.10									
20	41	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	118,2	974,35	30,92	115168	3655	45154	48583	176851
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			561,41	9,45	66359	1117		13100	
21	42	235-103-0211 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка/1 слоЙ нижний/	м²	23,049	1194,00	--	27521	--	27521	--	29723
			СП - 8%			--	--	--	--		2202	
22	43	235-103-0212 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка/1 слой верхний/	м²	30,141	1142,00	--	34421	--	34421	--	37175
			СП - 8%			--	--	--	--		2754	
23	44	261-107-0222 РСНБ РК 2022	Дюбели для пристрелки стальные/см.примеч.п.4,л.10/	10 шт.	59,2	253,00	--	14978	--	14978	--	16176
			СП - 8%			--	--	--	--		1198	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				153990				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13276			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4563			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1161655		
		Накладные расходы		Тенге							114160	
		Сметная прибыль		Тенге							115446	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1558528
			Подраздел 3. ЦОКОЛЬ									
24	45	1115-0106-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м² поверхности облицовки	183,7	11108,43	122,60	2040619	22522	237091	1288152	3595074
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9695,19	44,06	1781006	8094		266303	
25	46	Коммерческое предложение ТОО "AlfaStone" г.Алматы от 13.07.2022	Камень декоративный для облицовки фасада, кирпич "Классический", размером 240х65х9мм	м²	183,7	6830,36	--	1254737	--	1254737	--	1355116
			СП - 8%			--	--	--	--		100379	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									

Зарплата рабочих строителей	Тенге				1781006				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22522			
- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					8094			
Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1491828		
Накладные расходы	Тенге							1288152	
Сметная прибыль	Тенге							366682	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								4950190
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				74992787	230548	67211910	5504980	86937645
					7550329	95465	--	6439876	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				74992787				
Материалы	Тенге				2019328				
Всего заработная плата	Тенге					7645794			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65192582				
Накладные расходы	Тенге				5504980				
Сметная прибыль	Тенге				6439876				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				86937643				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4554
Сметная заработная плата	Тенге					7645794			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				86937643				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4554
Сметная заработная плата	Тенге					7645794			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								87045190
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7608185				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					230616			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					95465			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						67211910		
- Накладные расходы	Тенге							5546636	
- Сметная прибыль	Тенге							6447842	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	87 045 190
Временные здания и сооружения 1,5%x0,8=1,2%	88 089 732
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	89 234 899
Непредвиденные работы и затраты 2%	91 019 597
Итого с понижающим коэф 0,95	86 468 617
НДС 12 %	10 376 234
Итого с НДС	96 844 851

Сдал (Подрядчик):
ТОО «Сарыарка ЛТД», БИН 920840000743

Директор_____**Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО «КОПЭС»
Главный инженер проекта_____**Карманова А.С.**
Приказ №13 от 13.07.2023г.

Принял (Заказчик):
ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, БИН 180640020070
Руководитель_____**Досхожин М.К.**

Технический надзор:
ТОО «Нурай - Сервис»
Эксперт технического надзора_____**Бапанов А.М.**
Приказ №73-п от 19.07.2023г.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Сарыарка ЛТД»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт фасада зданий ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» по адресу: г.Кокшетау, улица Сатпаева, 87А**
(наименование, адрес)

Объект **ЗДАНИЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191 от 01.06.2023г., д/с №191/1 от 16.06.2023г.

Акт №5
приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-02

АРХИТЕКТУРНУЮ ПОДСВЕТКУ ФАСАДОВ

Составлен(а) В ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)										
			Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)										
			РАЗДЕЛ 1. ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС №1										
			ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ										
1	9	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	9		2841,25	1013,44	25571	9121	1625	15738	44614
			ЗП - 72%, ЭМ - 85%				1647,22	781,48	14825	7033		3305	
2	11	1308-0305-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	12		3262,29	1280,74	39147	15369	2166	24113	68320

			НР - 72%; СП - 8%			1800,96	989,85	21612	11878		5061	
			ПРОВОДА СИЛОВЫЕ									
3	16	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	м кабеля	1739	464,27	195,47	807366	339923	99644	352043	1252167
			НР - 72%; СП - 8%			211,50	69,66	367799	121139		92758	
			ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
4	20	247-202-0415 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм**	шт.	1	248,00	--	248	--	248	--	268
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
5	21	247-216-0404 РСНБ РК 2022	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 3,0-10,0**	шт.	5	766,00	--	3830	--	3830	--	4136
			СП - 8%			--	--	--	--		306	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				876162	364413	107513	391894	1369505
								404236	140050	--	101450	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				872084				
		Материалы		Тенге				103437				
		Всего заработная плата		Тенге					544286			
			Накладные расходы	Тенге				391894				
			Сметная прибыль	Тенге				101124				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1365102				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
			Сметная заработная плата	Тенге					544286			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4078				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4078				
			Сметная прибыль	Тенге				326				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4404				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1369506				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
			Сметная заработная плата	Тенге					544286			
			РАЗДЕЛ 2. ПОЛИКЛИНИКА									
			ПРОВОДА СИЛОВЫЕ									
6	46	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	м кабеля	634	464,27	195,47	294347	123928	36328	128347	456512
			НР - 72%; СП - 8%			211,50	69,66	134091	44164		33818	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				294347	123928	36328	128347	456512
								134091	44164	--	33818	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				294347				
		Материалы		Тенге				36328				

			Всего заработная плата	Тенге					178255				
			Накладные расходы	Тенге				128347					
			Сметная прибыль	Тенге				33818					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				456512					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
			Сметная заработная плата	Тенге					178255				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				456512					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
			Сметная заработная плата	Тенге					178255				
			РАЗДЕЛ 3. ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС №2										
			ПРОВОДА СИЛОВЫЕ										
7	76	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	м кабеля	655	464,27	195,47	304097	128033	37531	132598	471633
			НР - 72%, СП - 85%			211,50	69,66	138533	45627		34938	
			ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
8	80	247-202-0415 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм**	шт.	13	248,00	--	3224	--	3224	--	3482
			СП - 8%			--	--	--	--		258	
9	81	247-216-0404 РСНБ РК 2022	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 3,0-10,0**	шт.	60	766,00	--	45960	--	45960	--	49637
			СП - 8%			--	--	--	--		3677	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				353281	128033	86715	132598	524752
								138533	45627	--	38873	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				304097				
			Материалы	Тенге				37532				
			Всего заработная плата	Тенге					184160			
			Накладные расходы	Тенге				132598				
			Сметная прибыль	Тенге				34938				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				471633				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					184160			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				49184				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49184				
			Сметная прибыль	Тенге				3935				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				53119				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				524752				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					184160			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2350770
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				676860				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					616374			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					229841			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						230559		
- Накладные расходы	Тенге							652839	
- Сметная прибыль	Тенге							174141	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**2 350 770**
Временные здания и сооружения 1,5%x0,8=1,2%	**2 378 979**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**2 409 906**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**2 458 104**
Итого с понижающим коэф 0,95	**2 335 199**
НДС 12 %	**280 224**
Итого с НДС	**2 615 423**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «Сарыарка ЛТД», БИН 920840000743

Директор_____**Мусин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, БИН 180640020070
Руководитель_____**Досхожин М.К.**

Авторский надзор:
ТОО «КОНЭС»
Главный инженер проекта_____**Карманова А.С.**
Приказ №13 от 13.07.2023г.

Технический надзор:
ТОО «Нурай - Сервис»
Эксперт технического надзора_____**Бапанов А.М.**
Приказ №73-п от 19.07.2023г.