Заказчик: Камешова Айгерим Ахметжановна
Подрядчик: ТОО "Жетісу-Астана"
Договор: № 21/09-ЖА от 22.04.2021г.
Наименование стройки - Магазин, пристройка

Форма № 2В

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2021 г.

Основание: *ЛС 2-1-1 "Общестроительные работы"*

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 05.10.2020г)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	250	27,84	26,18	6960	6545	2149	0,0115	3
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
2		Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	7,5	262,72	–	1970	–	2226	1,848	14
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
3		Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	68,01	39,76	37,82	2704	2572	849	0,013	1
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
4		Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	122,418	45	45	5509	5509	1102	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
5		Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу	211,2	78,4	52,6	16558	11109	5128	0,0514	11
		м2 уплотненной поверхности основания		—	—	—	—	—	—	—
6		Засыпка траншей и котлованов с подсыпкой под полы грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	181,99	6,48	6,48	1179	1179	371	–	–

		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
7		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	181,99	21,55	4,52	3922	823	3006	0,108	20
		м3 уплотненного грунта		—	—	—	—	—	—	—
				17,03	–	3099	–	97	–	–
8		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,5	134,1	–	738	–	834	0,972	5
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
	Раздел 2 Фундаменты									
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5	5,6	8062,57	66,01	45150	370	1298	1,35	8
		м3		—	—	—	—	—	—	—
10	Е6-1-22	Устройство подошвы фундамента из бетона В15	14	9799,18	353,46	137189	4948	10562	3,6	50
		м3		—	—	—	—	—	—	—
11	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В15	39,4	9523,54	311,32	375227	12266	23109	2,82	111
		м3		—	—	—	—	—	—	—
12	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (арматурные выпуски)	0,00195	69000		135				
		т								
13	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (выпуски)	0,01106	68800		761				
		т								
14	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1882	69000		12986				
		т								
15	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0515	68800		3543				
16	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,57428	64500		37041				
		т								
17	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В 25	4	10091,94	311,32	40368	1245	2346	2,82	11
		м3		—	—	—	—	—	—	—
18	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0136	69000		938				
		т								
19	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07651	71100		5440				
		т								
20	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,2	9276,23	100,65	1855	20	39	0,97	–

		м3		—	—	—	—	—	—	—
21	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00277	41200		114				
		т								
22	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,6	7940,17	66,01	4764	40	139	1,35	1
		м3		—	—	—	—	—	—	—
23	Е6-13-1	Устройство бетонных подпольных каналов и монолитных участков бетон В15	1,11	9508,72	86,6	10555	96	609	3,06	3
		м3		—	—	—	—	—	—	—
24	30-18-23	Плиты покрытий каналов	0,2	18200		3640				
		м3								
25	Е6-13-1	Устройство бетонных монолитных приямков и уступа бетон В12,5	3,1	9304,72	86,6	28845	268	1703	3,06	9
		м3		—	—	—	—	—	—	—
26	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,09052	41200		3729				
		т								
27	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	144,5	245,44	3,82	35466	552	6614	0,212	31
		м2 поверхности		—	—	—	—	—	—	—
28	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	25,7	187,79	4,19	4826	108	1809	0,382	10
		м2 поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				58,05	1,58	1492	41	118	0,0076	–
29	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	22,07	6338,36	261,86	139888	5779	16247	3,44	76
		м3 изоляции		—	—	—	—	—	—	—
30	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	4,15	2530,27	100,89	10501	419	794	0,85	4
		м3 основания		—	—	—	—	—	—	—
31	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	69,18	418,9	–	28980	–	2277	0,144	10
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				24,75	–	1712	–	133	–	–
32	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=5,000;	345,9	65,69	–	22722	–	1831	0,0232	8
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—

	Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки									
	3.1 Кладка стен									
33	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамзитового в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	50,2	2523,16	337,41	126663	16938	58777	5,34	268
		м3 кладки								
34	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;	19076	23,39		446188				
		шт								
35	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,19998	8679,65	422,15	1736	84	1985	56,4	11
		т металлических изделий								
36	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,19998	41200		8239				
		т								
37	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	6,5	6909,46	337,41	44911	2193	6109	4,38	28
		м3 кладки								
				670,5	126	4358	819	118	0,62	4
	3.2 Вертикальное армирование стен									
38	Е6-14-1	Устройство монолитных сердечников из бетона В15	2	12641,59	884,81	25283	1770	4018	9,96	20
		м3								
39	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03607	65000		2345				
40	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,11635	65900		7667				
		т								
	3.3 Монолитная ж.б.обвязка									
41	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15	3,3	11301	316,01	37293	1043	5153	8,25	27
		м3								
42	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06394	69000		4412				
		т								
43	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01576	52400		826				
		т								
44	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,02297	53600		1231				
		т								
45	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14191	71100		10090				

	3.4 Перемычки									
46	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	3,2	15693,84	367,51	50220	1176	7868	13,1	42
		м3								
47	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,05924	64400		3815				
		т								
48	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03769	69000		2601				
		т								
49	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05748	68800		3955				
		т								
50	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0017	65000		111				
		т								
51	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02245	65900		1479				
		т								
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
52	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	110,4	491,81	28,55	54296	3152	25483	1,19	131
		м2 перекрытий								
53	1-2-30	Балки перекрытия прим.	2,74	14400		39456				
		м3								
54	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,49	12700		6223				
		м3								
55	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм	2,2	10900		23980				
		м3								
56	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,08902	50800		4522				
		т								
64	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00568	149300		848				
		т								
65	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2								
66	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	11,04	4539,36		50115				
		м3								
67	Е34-60-15	Обивка потолков гипсокартоном , прим.	110,4	208,17	4,51	22982	498	18857	1,04	115

		м2 поверхности		—	—	—	—	—	—	—
68	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,050;	115,92	169		19590				
		м2								
69	Е10-14-1	Установка стропил	5,682	23741,72	334,28	134900	1899	24025	22,1	126
		м3 древесины в конструкции		—	—	—	—	—	—	—
70	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,01403	69800		979				
		т								
71	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,1073	50800		5451				
		т								
72	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,8	0,05	57	–	14	0,0295	–
		м2		—	—	—	—	—	—	—
73	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	20,35	0,02	53	–	10	0,0213	–
		м2		—	—	—	—	—	—	—
74	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	162	12,58	0,99	2038	160	2309	0,0694	11
		м2 изолируемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				11,59	0,38	1878	62	119	0,0018	–
75	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	162	38,09		6171				
		м2								
76	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	162	832,22	8,2	134820	1328	53213	1,71	277
		м2 кровли		—	—	—	—	—	—	—
				272,95	3,08	44218	499	119	0,015	2
77	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка)	1,1125	10687		11889				
		м3								
78	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта (тес)	1,2	8707		10448				
		м3								
79	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,45	12325		5546				

		м3								
80	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	40	396		15840				
		м								
81	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,332	573,75	28,11	4207	206	1182	0,78	6
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	907	78	120	0,052	–
82	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	162	14,53	0,05	2354	8	192	0,0057	1
		м2 покрытий		0,97	0,02	157	3	120	0,0001	–
83	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	162	20,49	0,91	3319	147	976	0,029	5
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	758	55	120	0,00168	–
84	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12
		слуховое окно		963	31,5	1926	63	120	0,15	–
85	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	1,25	1190		1488				
		м2								
86	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	9	779,95	8,2	7020	74	2563	1,48	13
		м2 кровли		236,25	3,08	2126	28	119	0,015	–
87	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	5,8	396		2297				
	Раздел 5 Окна									
88	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	18,15	348,94	18,88	6333	343	3868	1,0234	19
		м2 проемов								
89	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)	1,08	498,08	19,17	538	21	307	1,3822	1
		м2 проемов								
90	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,08	4884		5275				
		м2								

91	6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	18,15	6389		115960				
		м2								
92	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)К=-1,000;	-19,23	2320		-44614				
		м2								
93	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	19,23	4963		95438				
		м2								
94	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	18,15	210,48	5,58	3820	101	2094	0,586	11
		м2 проемов								
95	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	11,4	2030		23142				
		м								
	Раздел 6 Двери									
96	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	19,11	400,18	102,53	7647	1959	4296	0,899	17
		м2 проемов								
97	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010		37895				
		м2								
98	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250		12495				
		м2								
99	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	4,2	3640		15288				
		м2								
100	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900		9828				
		м2								
101	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,9	830,8	3,04	748	3	128	0,837	1
		м2 площади остекления								
102	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	6,09	330,85	32,08	2015	195	2078	1,49	9
		м2 проемов								

103	3-1-8	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	3	9090		27270				
		шт								
104	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380		12420				
		комплект								
105	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
	Раздел 7 Полы									
106	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,21	108,05	2,62	563	14	74	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
107	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,42	9239,68	–	3881	–	293	3,66	2
		м3 подстилающего слоя								
108	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	5,21	325,45	13,43	1696	70	459	0,45	2
		м2 стяжки								
109	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=10,000;	52,1	51,94	0,67	2706	35	57	0,0044	–
		м2 стяжки								
110	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,21	201,7	9,95	1051	52	358	0,356	2
		м2 стяжки								
111	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	5,21	1041,83	15,2	5428	79	1157	1,07	6
		м2 покрытия								
112	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,57	137,4	0,32	765	2	287	0,236	1
		м плинтусов								
113	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	78,5	108,05	2,62	8482	206	1111	0,0681	5
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	825	78	123	0,0048	–
114	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,28	9239,68	–	58025	–	4380	3,66	23
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	3561	–	123	–	–
115	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	78,5	325,45	13,43	25548	1054	6918	0,45	35
		м2 стяжки								

				66,6	5,04	5228	396	123	0,0246	2
116	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	785	51,94	0,67	40773	526	850	0,0044	3
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	495	196	123	0,0012	1
117	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,5	201,7	9,95	15833	781	5402	0,356	28
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	4098	294	123	0,0182	1
118	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	157	25,47	0,67	3999	105	170	0,0044	1
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	99	39	123	0,0012	–
119	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	78,5	739,82	4,9	58076	385	5827	0,382	30
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	4592	145	123	0,009	1
120	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	83,9	122,02	0,16	10237	13	1678	0,0899	8
		м плинтусов								
				16,18	0,07	1358	6	123	0,0003	–
	7.3 П-3									
121	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4	108,05	2,62	432	10	57	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	42	4	123	0,0048	–
122	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,32	9239,68	–	2957	–	223	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	181	–	123	–	–
123	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4	325,45	13,43	1302	54	352	0,45	2
		м2 стяжки								
				66,6	5,04	266	20	123	0,0246	–
124	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36	51,94	0,67	1870	24	39	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
125	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	201,7	9,95	807	40	276	0,356	1
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	209	15	123	0,0182	–

139	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	109,56	37		4054				
		кг								
140	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	379,34	17,43	0,12	6612	46	5488	0,092	35
		м2 окрашиваемой поверхности								
141	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	17,54	173,11	1,88	3036	33	1455	0,468	8
		м2 окрашиваемой поверхности								
	Раздел 9 Фасад									
142	Е15-164-2	Простая окраска карниза ,прим.	19,72	122,95	1,88	2425	37	1012	0,296	6
		м2 окрашиваемой поверхности								
	9.1 Стены									
143	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	23,22	216,7	1,96	5032	46	2666	0,611	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
144	Е15-163-8	Окраска цоколя по штукатурке колером масляным разбеленным	23,22	88,67	1,42	2059	33	754	0,192	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
145	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	134,88	25,35	0,05	3419	7	1240	0,049	7
		м2 фасадов (без вычета проемов)								
146	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	130,62	216,7	1,96	28305	256	14998	0,611	80
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
147	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	130,62	46,47	1,65	6070	216	1491	0,0618	8
		м2 окрашиваемой поверхности								
148	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов Кр-1,Кр-2,Кр-3	8,2	481,76	1,22	3950	10	436	0,278	2
		м желобов								
		Всего по смете				**4160893**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					**4 160 893**				
	Оборудование					**0**				
	СМР					**4 160 893**				
	Временные здания и сооружения 1,2%		**1,2%**			**49 931**				
	ИТОГО с временными					**4 210 824**				
	Зимние удорожание 0,76%		**0,76%**			**32 002**				
	Выслуга лет		**1%**			**42 108**				
	Доп отпуска		**0,4%**			**16 843**				
	Удорожание электроэнергии					**6 374**				

	ИТОГО 2001г				4 308 152				
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах	3,764			16 215 327				
	Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			324 307				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				16 539 633				
	НДС 12%	12%			1 984 756				
	Итого с НДС по смете				18 524 389				

Принял:
Заказчик
Камешова Айгерим Ахметжановна

Технадзор:
ТОО «СейсмоСтройГаз»

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Жетісу-Астана"