Заказчик: *Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью"СУ-808"*

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения КТ-180 "Подъезд с. Шаховское " км 1,2-1,98; км 7,5-9,93 в Северо-Казахстанской области Кызылжарского района

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор	Источник финансирования		Организационная	
			номер/дата	наименование	код	наименование	код
			№ 84 от 03.12.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства	в отчетном году	в отчетном месяце	Из графы 1						
				строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в	Дополнительные		
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	Б		1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	*233 701,99478*	*100 943,503070*	*26 785,71429*	*246 001,815*	*28 195,489*					*3 214,28571*
С НДС 12%	*261 745,93139*	*113 056,72307*	*30 000,00000*							
аванс 30 %	*33917,017*	*33917,01692*	*9000,000*							
Резерв 5 %	*1500,000*	*1500,00000*	*1500,000*							
итого к оплате	*226 328,914390*	*77 639,70615*	*19 500,00000*							

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

Ельжасов Т.Р.

И.о. директора

Старухин И.В.

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-180 "Подъезд в с.Шаховское"
Шифр стройки KTES-180
Наименование объекта - ОБЩАЯ СМЕТА
Шифр объекта 1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СУ-808"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения KTKS-180 "Подъезд к с. Шаховское"

Наименование объекта - Основные объекты строительства

Договор № 84 от 03 .12.2021 года

АКТ № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2023 ГОД

Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения КТ-180 "Подъезд к с. Шаховское" км 1,2-1,98; км 7,5-9,93

составлен (а)в ценах 2020 г. по состоянию на 20.02.2020 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2. Подготовительные работы											
			РАЗДЕЛ 1.Очистка полосы отвода от кустарника											
1	1	Е11-010207-1502 1101-0207-1502 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га		1,354	30311,92	30311,92	41042	41042	--	10622	55798	
							--	10895,87	--	14753		4133		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					41042	41042	--	10622	55798	
									--	14753	--	4133		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					41042					
		Всего заработная плата		Тенге						14753				
			Накладные расходы	Тенге					10622					
			Сметная прибыль	Тенге					4133					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					55798					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9	
			Сметная заработная плата	Тенге						14753				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					55798					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9	
			Сметная заработная плата	Тенге						14753				
			РАЗДЕЛ 2.Снятие почвенно-плодородного слоя											
2	3	Е11-010101-0319 1101-0101-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		1059,4	103,42	100,42	109566	106389	--	12132	131434	
							3,00	12,91	3177	13673		9736		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					109566	106389	--	12132	131434	
									3177	13673	--	9736		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					109566					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		Тенге						16850				
			Накладные расходы	Тенге					12132					
			Сметная прибыль	Тенге					9736					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					131434					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17	
			Сметная заработная плата	Тенге						16850				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					131434					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17	
			Сметная заработная плата	Тенге						16850				
			РАЗДЕЛ 4. Разборка существующей дорожной одежды											
			Разборка асфальтобетонного покрытия											
3	19	Е11-270302-0501 1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия		7098	98,53	95,23	699358	675974	120	84153	846193	
							3,28	7,70	23264	54656		62681		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	19.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,00055	3,9039	31,00				121			
4	21	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		852	42,00	--	35784	--		--	38647	
							--	--	--	--		2863		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					735142	675974	120	84153	884840	
									23264	54656	--	65544		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					735142					
		Материалы		Тенге					121					
		Всего заработная плата		Тенге						77920				
		Транспортные расходы		Тенге					35784					
			Накладные расходы	Тенге					84153					
			Сметная прибыль	Тенге					65544					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					884839					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45	
			Сметная заработная плата	Тенге						77920				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					884839					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45	
			Сметная заработная плата	Тенге						77920				
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 1-2	Тенге					885750	823405	120	106907	1072072	
									26441	83082	--	79413		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					885750					
		Материалы		Тенге					121					
		Всего заработная плата		Тенге						109523				
		Транспортные расходы		Тенге					35784					
			Накладные расходы	Тенге					106908					
			Сметная прибыль	Тенге					79413					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1072071					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72	
			Сметная заработная плата	Тенге						109523				
			ИТОГО ПОЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 1-2	Тенге					1072071					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72	
			Сметная заработная плата	Тенге						109523				
			Локальная смета № 2-1 Земляные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	3344,66	69,14 --	69,14 26,68	231253 --	231253 89221	--	64239 23639	319132	
6	2	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	16723,3	6,72 --	6,72 2,02	112297 --	112297 33844	--	24368 10933	147598	
7	3	Е11-010203-0601 1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	1187,5	10,32 --	10,32 3,91	12260 --	12260 4642	--	3342 1248	16850	
8	4	Е11-010104-0302 1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30 м)(Досыпка насыпи и грунта срезки, выемки)	м3 грунта	1489,1	30,19 --	30,19 6,77	44952 --	44952 10085	--	7261 4177	56390	
9	5	Е11-010104-0310 1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 К=2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	2978,2	20,89 --	20,89 4,69	62227 --	62227 13960	--	10052 5782	78060	
10	6	Е11-010104-0303 1101-0104-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	101,5	32,78 --	32,78 7,35	3327 --	3327 746	--	537 309	4173	
11	7	Е11-010104-0311 1101-0104-0311 РСНБ РК 2015 К=2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	203	21,99 --	21,99 4,93	4465 --	4465 1002	--	721 415	5601	
12	8	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	123,83	5270,00 --	-- --	652584 --	-- --	652584	-- 52207	704791	РК
13	9	Е11-010104-0303 1101-0104-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1249,9	32,78 --	32,78 7,35	40965 --	40965 9191	--	6617 3807	51389	
14	10	Е11-010104-0311 1101-0104-0311 РСНБ РК 2015 К=2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.	м3 грунта	2499,8	21,99 --	21,99 4,93	54980 --	54980 12335	--	8881 5109	68970	
15	11	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1524,878	5270,00 --	-- --	8036107 --	-- --	8036107	-- 642889	8678996	РК

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
16	12	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта		2518,4	69,14	69,14	174125	174125	--	48370	240294	
							--	26,68	--	67180		17800		
17	13	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		12592	6,72	6,72	84555	84555	--	18348	111135	
							--	2,02	--	25483		8232		
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1	Тенге					9514097	825406	8688691	192736	10483379	
									--	267688	--	776547		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					9514097					
		Всего заработная плата		Тенге						267688				
		Местные материалы		Тенге					8688691					
			Накладные расходы	Тенге					192735					
			Сметная прибыль	Тенге					776547					РК
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10483379					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									148	
			Сметная заработная плата	Тенге						267688				
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1	Тенге					10483379					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									148	
			Сметная заработная плата	Тенге						267688				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2 Дорожная одежда											
			РАЗДЕЛ 1. Дополнительный слой основания											
18	1	Е11-270602-1502 1127-0602-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ27 табл.3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытия грунтовые. Укладка геосетки Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих -1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 покрытия		8901	5,38	0,51	47848	4553	3561	44475	99708	РК
							4,46	0,16	39734	1446		7386		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	1.1	147494 С	Скобы металлические для монтажа	кг	0,0032	28,4832	125,00				3560			
19	3	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ27 табл.3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство(Доп.слой сонования , толщина 10 см) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих -1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 материала основания в плотном теле		1974,8	3327,54	1256,27	6571219	2480878	3748072	968224	8142599	
							173,32	280,65	342269	554235		603155		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	3.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2172,28	1724,00				3745011			
	3.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	98,74	31,00				3061			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6619067	2485431	3751633	1012699	8242307	
									382003	555681	--	610541		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					6619067					
		Материалы		Тенге					3751632					
		Всего заработная плата		Тенге						937684				
			Накладные расходы	Тенге					1012699					
			Сметная прибыль	Тенге					610541					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8242307					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									697	
			Сметная заработная плата	Тенге						937684				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8242307					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									697	
			Сметная заработная плата	Тенге						937684				
			РАЗДЕЛ 2.Основание (нижний слой)											
20	5	Е11-010102-0232 1101-0102-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта		546,5	152,33	148,49	83248	81147	--	9804	100496	
							3,84	21,07	2100	11516		7444		
21	7	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		812,65	42,00	--	34131	--		--	36862	
							--	--	--	--		2731		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					117379	81147	--	9804	137358	
									2100	11516	--	10175		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					117379					
		Всего заработная плата		Тенге						13616				
		Транспортные расходы		Тенге					34131					
			Накладные расходы	Тенге					9804					
			Сметная прибыль	Тенге					10175					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					137358					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13	
			Сметная заработная плата	Тенге						13616				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					137358					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13	
			Сметная заработная плата	Тенге						13616				
			РАЗДЕЛ 3.Основание (верхний слой)											
22	12	С121-010201-0710 2101-0201-0710 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3		1322,94	4196,00	--	5551056	--	5551056	--	5995141	РК
							--	--	--	--		444084		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5551056	--	5551056	--	5995141	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					--	--	--	444084		
		Местные материалы		Тенге					5551056					
			Сметная прибыль	Тенге					5551056					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					444084					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5995141					
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-2	Тенге					5995141					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					12287502	2566579	9302689	1022503	14374806	
		Материалы		Тенге					384104	567197	--	1064800		
		Всего заработная плата		Тенге					12287502					
		Местные материалы		Тенге					3751632					
		Транспортные расходы		Тенге						951301				
			Накладные расходы	Тенге					5551056					
			Сметная прибыль	Тенге					34131					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1022503					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1064800					
			Сметная заработная плата	Тенге					14374805					
													710	
										951301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-2	Тенге				14374805					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								710	
			Сметная заработная плата	Тенге					951301				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25930257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				410544					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4215389				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					917967				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17991500			
			- Перевозка грузов	Тенге				69915					
			- Накладные расходы	Тенге							1322146		
			- Сметная прибыль	Тенге							1920760		
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				25 930 257					
			ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ:	Тенге				28 195 489					
			ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА ИСПОЛНИТЕЛЯ	Тенге				26 785 714,29					
			НДС 12 %	Тенге				3 214 285,71					
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12 %	Тенге				30 000 000,00					

ПОДРЯДЧИК:

И.о директора ТОО "СУ-808" _____ Старухин И.В.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- _____ Ельжасов Т.Р.

Технический надзор:

технический эксперт ТОО "НұрәлемҚұрылыс" _____ Абдрахманов Д.С.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ТОО "ДорМостПроект" _____ Чуриков А.С.