Заказчик: **ТОО "Теплоэнергострой"**
Подрядчик: **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**
Наименование строительства **Строительство жилого комплекса "Арнау" в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области 2-очередь.БМК на 8мВт для ЖК "Арнау"**

Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№7	**05.05.2023г**			ТОО "ПроектДизайн Курылыс"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**20 244 442**									
Всего к оплате		**18 075 394**							**2 169 047**	**20 244 442**

Заказчик:
ТОО "Теплоэнергострой"
Директор_____**Алимкулов А.Б.**

Подрядчик :
ТОО "ПроектДизайнКурылыс"
Директор_____**Кодинцева З.А.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого комплекса "Арнау" в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области 2-очередь.БМК на 8мВт для ЖК "Арнау"**

(наименование, адрес)

Объект : **Котельная, дымовая труба и резервуар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **05.05.2023г**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2023г** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0344 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3.Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2,применен коэффициент к затратам труда – 1,2 и квремени эксплуатации машин - 1,2		680,648586	275,78	275,78	187709	187710	0	38429	244230
				м3 грунта		0	78,41	0	53370		18092	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда -1,2		51,231614	3652,39	0	187118	0	0	134725	347590
				м3 грунта		3652,39	0	187118	0		25747	
3	3	Е11-010102-0344 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2,применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		122,13	368,69	368,69	45028	45028	0	9217	58584
				м3 грунта		0	104,82	0	12802		4339	
4	4	С3412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15км		3700,539	52		192428				207822
				т·км							15394	
5	5	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале		122,13	43,87	38,01	5358	4642	21	1626	7542
				м3 грунта		5,69	12,8	695	1563		558	
6	6	Е11-010104-0503 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3		709,923794	69,92	69,92	49638	49638	0	11984	66549
				м3грунта		0	23,45	0	16648		4927	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3		21,956406	2272,26	0	49891	0	0	35921	92677
				м3 грунта		2272,26	0	49891	0		6865	
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		709,923794	282,96	128,15	200880	90977	0	111948	337853
				м3 уплотненного грунта		154,81	64,2	109903	45577		25025	
9	9	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		731,8802	123,39	102,81	90307	75245	2269	24928	124457
				м3 уплотненного грунта		17,48	29,83	12793	21832		9222	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1487304
			Раздел: 2. Конструкции железобетонные									
10	10	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное.Устройство		2,8	7319,74	1635,12	20495	4578	11816	5761	28356
				м3 основания		1464,77	747,47	4101	2093		2100	
11	11	Е11-070101-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 3,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м		27	5373,17	2652,41	145076	71615	0	124980	291660
				шт.сборныхконструкций		2720,76	1202,03	73461	32455		21604	
12	12	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		21,06	33677		709238		709238		765977
				м3							56739	
13	13	Е11-070101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м		13	3674,02	1885,25	47762	24508	0	40415	95231
				шт.сборныхконструкций		1788,77	845,87	23254	10996		7054	
14	14	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		3,86	33677		129993		129993		140392
				м3							10399	
15	15	Е11-070101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты.Устройство прослойки из раствора / бетона под подошвы		0,7	509,54	18,93	357	13	317	38	427
				м2 площади подошвы фундаментов		37,68	8,48	26	6		32	
16	16	Е11-070112-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции сборные железобетонные.Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры		0,08352	101110,94	2145,4	8445	179	0	9862	19772
				тарматуры		98965,54	1100,5	8266	92		1465	
17	17	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,08352	36410,64	1461,8	3041	122	32	2672	6170
				т		34564,84	593,99	2887	50		457	
18	18	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4до 10 мм		0,7488	422773		316572		316572		341898
				т							25326	
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00672	434300		2918		2918		3151
				т							233	
20	20	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		120	1294,56	29,04	155347	3485	90604	57517	229893
				м2 поверхности		510,49	4,9	61259	588		17029	
21	21	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная.Устройство		7,4	24567,05	1725,23	181796	12767	151913	18561	216386
				м3		2312,98	443,38	17116	3281		16029	
22	22	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство		29,4	28165,48	2650,23	828065	77917	642387	117168	1020852
				м3		3665,35	714,11	107761	20995		75619	
23	23	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметромдо 25 мм		3,2966	35803,15	1825,67	118029	6019	1266	102874	238575
				т		33593,48	698,81	110744	2304		17672	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2237	434300		97153		97153		104925
											7772	
25	25	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12до 40 мм	т	3,0729	400129		1229556		1229556		1327921
											98365	
26	26	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,05576	1145351,05	2134,57	63865	119	56474	6670	76178
						130416,48	1037,66	7272	58		5643	
27	27	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,61704	208,69	4,57	337	8	181	104	476
						92,26	0,94	149	2		35	
28	28	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	12	1294,56	29,04	15535	349	9060	5752	22990
						510,49	4,9	6126	59		1703	
29	29	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная.Устройство	м3	3,75	25244,33	1725,23	94666	6470	79523	9406	112398
						2312,98	443,38	8674	1663		8326	
30	30	Е11-060201-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3.Устройство	м3	52,22	30644,38	754,95	1600250	39424	1303839	245475	1993383
						4921,24	244,46	256987	12766		147658	
31	31	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские / обетонирование бетоном В20,W6,F50.Устройство	м3	8,71	26216,66	1863,56	228347	16232	194815	19690	267880
						1986,25	497,92	17300	4337		19843	
32	32	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,6926	567060		959806		959806		1036590
											76784	
33	33	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40мм	т	0,39168	400129		156723		156723		169261
											12538	
34	34	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,483408	1145351,05	2134,57	553672	1032	489596	57827	660419
						130416,48	1037,66	63044	502		48920	
35	35	Е11-080201-0703 Кзтр и Кэм=1,08	Решетки приямков металлические.Установка	т металлических изделий	0,01025	1119208,37	15125,49	11472	155	10377	932	13396
						91715,2	6089,42	940	62		992	
36	36	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,316082	208,69	4,57	2988	65	1601	921	4222
						92,26	0,94	1321	13		313	
37	37	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка	т	0,00455	133879,42	27990,47	609	127	9	482	1178
						103935,96	12546,32	473	57		87	
38	38	С1241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2,5	764		1910		1910		2063
											153	
39	39	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	35,4	1294,56	29,04	45827	1028	26728	16968	67819
						510,49	4,9	18071	173		5024	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	2,8316	42364,89	18094,47	119960	51236	31955	37948	170541
						12985,3	6437,09	36769	18227		12633	
41	41	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицыдо 0,5 т	т	2,944864	973520		2866884		2866884		3096235
											229351	
42	42	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	82,1164	208,69	4,57	17137	375	9186	5281	24211
						92,26	0,94	7576	77		1793	
43	43	Е11-060301-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм.Устройство	м2	34,81	1124,83	9,03	39155	314	6554	29508	74156
						927,52	4,02	32287	140		5493	
44	44	Е11-060301-0202 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование.Устройство.добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменениятолщины	м2	34,81	1559,88	12,45	54299	433	26191	25363	86035
						795,02	5,66	27675	197		6373	
45	45	С1235-302-0101	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий подливочный состав на цементной основе для монтажа оборудованиян металлоконструкций толщина нанесения до 50 мм	кг	3728,151	228		850018		850018		918019
											68001	
46	46	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	1	28165,48	2650,23	28165	2650	21850	3985	34722
						3665,35	714,11	3665	714		2572	
47	47	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0115	567060		6521		6521		7043
											522	
48	48	Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство	м3	15,6	30653,97	2034,58	478202	31739	344879	100609	625116
						6511,78	575,34	101584	8975		46305	
49	49	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,8	25244,33	1725,23	45440	3105	38171	4515	53951
						2312,98	443,38	4163	798		3996	
50	50	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	3,84	33314,24	949,63	127927	3647	93019	29927	170482
						8140,88	423,31	31261	1626		12628	
51	51	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметромдо 25 мм	т	0,46102	35803,15	1825,67	16506	842	177	14387	33364
						33593,48	698,81	15487	322		2471	
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03382	434300		14688		14688		15863
											1175	
53	53	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12до 40 мм	т	0,4272	400129		170935		170935		184610
											13675	
54	54	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	8,4	27449,9	2650,23	230579	22262	177528	33477	285180
						3665,35	714,11	30789	5999		21124	
55	55	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметромдо 25 мм	т	1,99258	35803,15	1825,67	71341	3637	765	62180	144203
						33593,48	698,81	66938	1392		10682	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0951	434300		41302		41302		44606
				т							3304	
57	57	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12до 40 мм		1,89748	400129		759237		759237		819976
				т							60739	
58	58	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство		5,2	9416,33	2848,61	48965	14813	25852	14291	68316
				м3 основания		1596,22	1358,86	8300	7066		5060	
59	59	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная.Устройство отмостки		1,3	25539,11	1725,23	33201	2242	27951	3261	39379
				м3		2312,98	443,38	3007	576		2917	
			Итого по разделу: 2. Конструкции железобетонные									16155847
			ИТОГО:					14758669	856747	12190360	1577585	17643151
								1519133	290453		1306897	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**3,1 %**		**546938**				
			Итого с временными									**18190089**
			Зимние удорожания			**0,56 %**		**101864**				
			Итого с зимними удорожаниями									**18291953**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**365839**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18657792**
			НДС			**12 %**		**2238935**				
			Итого с НДС									**16717381,6**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Кодинцева З.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Алимкулов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого комплекса "Арнау" в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области 2-очередь.БМК на 8мВт для ЖК "Арнау"**

(наименование, адрес)

Объект : **Котельная, дымовая труба и резервуар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **05.05.2023г**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2023г** (месяц, год) на **02-01-02 Монтаж оборудования работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Блочно-модульная котельная									
			Раздел: 2. Теплоизоляция дымовой трубы									
1	3	Е11-090603-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры мачтового типа на расчалках высотой до 70 м.Монтаж		1	212323,7	86488,48	212324	86488	42303	77904	313446
				т конструкций		83532,38	29371,37	83532	29371		23218	
2	4	Е11-260101-0901 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,25	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными,плитами минераловатными на синтетическом связующем.Производство работ на высоте от 30 до 50 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб,а также аппаратов колонного типа),применен коэффициентк затратам труда - 1,25		3,5	54763,12	2595,51	191671	9084	55314	99926	314925
				м3 изоляции		36363,6	1202,4	127273	4208		23328	
3	5	С1234-201-0307	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880 2011 без обкладки МП 100 толщиной 80 мм		5,8217	51061		297236		297236		321015
				м3							23779	
4	6	Е11-260101-2304 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,25	Кольца металлические опорные и устройства разгружающие,диаметр трубопровода от 530 до 820 мм.Установка сизготовлением.Производство работ на высоте от 30 до 50 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб,а также аппаратов колонного типа),применен коэффициент к затратам труда - 1,25		3,5	77725,47	828,39	272039	2899	3426	202972	513012
				м3 изоляции		75918,18	387,21	265714	1355		38001	
5	7	Е11-260301-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы.Устройство каркаса изоляции из сетки		109,9	1352,86	24,42	148679	2684	112052	26751	189464
				м2 изолируемой поверхности		308,86	11,41	33944	1254		14034	
6	8	Е11-090606-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Кронштейны и подвески стен и сводов,заслонки и обрамления окон,амбразуры,горелки и форсункисечением в свету до 0,5 м2.Монтаж		0,39658	90493,74	13674,67	35888	5424	1127	21735	62233
				т конструкций		73977,95	5450,39	29338	2162		4610	
7	9	Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,08	Стремянки,связи,кронштейны,тормозные конструкции и пр.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой испятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,39658	348879,42	86894,02	138359	34460	2171	71315	226448
				т конструкций		256510,8	4105,19	101727	1628		16774	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	10	Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Части ояя ояя яопорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговаясварка при монтаже		0,39658	4547,62	649,64	1803	258	149	964	2988
				т		3521,04	2,04	1396	1		221	
9	11	С1222-526-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовойстали собираемые из двух и более деталей,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке		0,39658	1028310		407807		407807		440432
				т							32625	
10	12	Е11-260101-0901 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,25	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными,плитами минераловатными на синтетическом связующем.Производство работ на высоте от 30 до 50 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб,а также аппаратов колонного типа),применен коэффициентк затратам труда - 1,25		3,5	54763,12	2595,51	191671	9084	55314	99926	314925
				м3 изоляции		36363,6	1202,4	127273	4208		23328	
11	13	С1234-201-0307	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм		5,8212	51061		297236		297236		321015
				м3							23779	
12	14	Е11-260101-2304 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,25	Кольца металлические опорные и устройства разгружающие,диаметр трубопровода от 530 до 820 мм.Установка сизготовлением.Производство работ на высоте от 30 до 50 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб,а также аппаратов колонного типа),применен коэффициент к затратам труда - 1,25		3,5	77725,47	828,39	272039	2899	3426	202972	513012
				м3 изоляции		75918,18	387,21	265714	1355		38001	
13	15	Е11-260301-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы.Устройство каркаса изоляции из сетки		109,9	1352,86	24,42	148679	2684	112052	26751	189464
				м2 изолируемой поверхности		308,86	11,41	33944	1254		14034	
			Итого по разделу: 2. Теплоизоляция дымовой трубы									3722379
			ИТОГО:					2615431	155964	1389613	831216	3722379
								1069855	46796		275732	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого с временными									3837774
			Зимние удорожания			0,56 %		21492				
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		77185				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3936451
			НДС			12 %		472374				
			Итого с НДС									3527060

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Кодинцева З.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Алимкулов А. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)