Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная, 16/4. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за март 2024 год

Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2022 года, №2 от 22.12.2022 года, №79/3 от 02.02.2023 года,№79/4 от 17.04.2023 года, №79/5 от 2.11.2023 года, №79/7 от 05.02.2024 года

к договору № 79 от 20.06.2022 года

Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432/268 002 032 432/268 002 011 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма оплаченная ранее	Сумма полученного аванса	Сумма удержанного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Тенге	**268 002 015 432**									
			2022 год	96 827 611,20	96 827 611,20							
			268 002 032 432									
			2022 год	290 482 833,59	290 482 833,59							
			2023 год	1 686 747 087,28	1 686 747 087,28							
			2024 год	3 640 130 755,05	331 958 263,18	1 044 376 260,19	1 044 376 260,19	-		331 958 263,18	99 587 478,95	232 370 784,23
			2025 год	3 743 088 389,65								
			268 002 011 432									
			2023 год	969 251 000,00	969 251 000,00							
	Всего	Тенге		**10 426 527 676,77**	**3 375 266 795,25**	**1 044 376 260,19**	**1 044 376 260,19**	-	-	**331 958 263,18**	**99 587 478,95**	**232 370 784,23**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя

Жайнекенов Т.

Представитель заказчика
Руководитель отдела автомобильных дорог

А.Накыпбаев

Представитель заказчика
Главный специалист отдела автомобильных дорог

Н.Аскаров

Представитель авторского надзора
ТОО "Алматыдорпроект"

Кан В.А.

Представитель технического надзора
ТОО "RTA Proffi"

Розиев Р.М.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "Дорожно-строительное управление №13"

Ф2

Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»

А К Т выполненных работ

за МАРТ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 1-1-2 Демонтажные работы										
			Снос строений /пп.1.3/										
1	1	1146-0601-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Здания кирпичные отапливаемые. Разборка методом обрушения**	**$м^3$ строительного объема, включая подвал**	2263,25		2677,03	2116,65	6058788	4790508	--	2044688	8751761
							560,38	515,13	1268280	1165868		648285	
2	2	1107-0111-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	375,75		2709,59	1084,21	1018128	407392	--	910014	2082395
							1625,38	427,04	610737	160460		154253	
3	3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	4996,76		170,00	--	849449	--		--	917405
							--	--	--	--		67956	
4	4	412-102-0218 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	229850,96		21,00	--	4826870	--		--	5213020
							--	--	--	--		386150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					12753235	5197900	--	2954702	16964581
									1879017	1326328	--	1256644	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					12753235				
			Всего заработная плата	Тенге						3205345			
			Транспортные расходы	Тенге					5676319				
			Накладные расходы	Тенге					2954702				
			Сметная прибыль	Тенге					1256644				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					16964581				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1656
			Сметная заработная плата	Тенге						3205345			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16964581				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1656
			Сметная заработная плата	Тенге						3205345			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 1-1-5 Переустройство водопровода и канализации									
			Илопровод напорный									
5	54	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	649,45	246,46	117,45	160063	76278	--	85344	265040
						129,01	53,50	83786	34746		19633	
6	63	1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	20121,48	9309,10	80486	37237	2891	52776	143923
						10089,51	3237,71	40358	12951		10661	
7	64	519-101-1101 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300**	шт.	4	420627,00	--	1682508	--		--	1682508
						--	--	--	--	1682508	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1923057	113515	2891	138120	2091471
								124144	47697	1682508	30294	
		Стоимость оборудования		Тенге				1682508				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				1682508				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				240549				
		Материалы		Тенге				2891				
		Всего заработная плата		Тенге					171841			
			Накладные расходы	Тенге				138120				
			Сметная прибыль	Тенге				30294				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				408963				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					171841			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2091471				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					171841			
			РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 2-1 Земляные работы									
			Земляные работы									
8	21	1101-0102-0322 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	$м^3$ грунта	15124	296,60	281,90	4485778	4263456	11493	883847	5799146
						13,94	67,23	210829	1016787		429522	
9	22	412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	839382	24,00	--	20145168	--		--	21756781
						--	--	--	--		1611613	
10	23	1101-0102-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 4**	$м^3$ грунта	15124	17,37	16,61	262704	251209	11495	38264	325015
						--	3,52	--	53236		24047	

1	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	24	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	18856	134,44	134,44	2535001	2535001	--	544938	3326387
						--	40,14	--	756880		246448	
12	25	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	18856	63,75	63,75	1202070	1202070	--	289440	1610868
						--	21,32	--	402010		119358	
13	26	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	18856	115,51	97,84	2178057	1844871	58454	535322	2930411
						14,57	24,86	274732	468760		217033	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30808778	10096607	81442	2291811	35748608
								485561	2697673	--	2648021	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30808778				
		Материалы		Тенге				81442				
		Всего заработная плата		Тенге					3183234			
		Транспортные расходы		Тенге				20145168				
			Накладные расходы	Тенге				2291811				
			Сметная прибыль	Тенге				2648021				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35748610				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1490
			Сметная заработная плата	Тенге					3183234			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				35748610				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1490
			Сметная заработная плата	Тенге					3183234			
			РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 2-2 Дорожная одежда									
			Дорожная одежда									
			Тип1									
14	4	калькуляция на приготовление ЩПС	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	$м^3$	32700	6697,00	--	218991900	--	218991900	--	236511252
						--	--	--	--		17519352	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				218991900	--	218991900	--	236511252
								--	--	--	17519352	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				218991900				
		Местные материалы		Тенге				218991900				
			Сметная прибыль	Тенге				17519352				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				236511252				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				236511252				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								291315914
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2488722				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15408022			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4071698			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						219076233		
			- Перевозка грузов	Тенге				25821487				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							1682508		
			- Накладные расходы	Тенге								5384633	
			- Сметная прибыль	Тенге								21454311	
			Итого по СМР	Тенге					**289 633 406,00**				
			Итого по оборудованию						**1 682 508,00**				
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					3 765 234,28				
			Итого по главам 1-8	Тенге					**293 398 640,28**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге					2 992 666,13				
			Итого по главам 1-9	Тенге					**296 391 306,41**				
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге					-				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года	Тенге					**296 391 306,41**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года К=1						**296 391 306,41**				
			НДС 12%:	Тенге					**35 566 956,77**				
			Всего по сметному расчету.	Тенге					**331 958 263,18**				

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя

_____ **А.Акишев**

Представитель заказчика
Руководитель отдела автомобильных дорог

_____ **М.Шалыбаев**

Главный специалист отдела автомобильных дорог

_____ **Н.Аскаров**

Эксперт авторского надзора
ТОО "Республиканский проект"

_____ **Кан В.А.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Рошев М.В.**

Эксперт технического надзора
ТОО "RTA proff"

_____ **Рошев Р.М.**