Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» декабря 2023г.

Заказчик: ***ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка», 110300, г. Аркалык, пр. Абая, 29, 8 (71430) 7-19-57, руководитель - Сарсенбаев А.К.***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *(прилагается)* ***от « » 2023 г. ТОО «Теплоэнергострой», в лице директора Алимкулова Амира Байгалиевича, г.Алматы, ул. Сейфуллина, 458/1, офис 214, БИН 080640006551, тел.: + 77059999552***

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от « » 2023 г. ТОО "Курылыста экспертиза", в лице эксперта технического надзора - Бейсенова Мурата Оразовича KZ63VJE00073074от17.03.2022 г., Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А., г. Костанай , ул. Байтурсынова, 105***

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от « » 2023 г. ТОО "Корпорация" Асыл-Строй, в лице эксперта авторского надзора - Атамбаев Исраил Бурибаевич, Республика Казахстан, г.Шымкент, Абайский район , Айнабулак, 283 , тел: +77782904750***

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: - ***«Капитальный ремонт химводоподготовительной системы на Аркалыкской ТЭЦ в городе Аркалык, Костанайской области»***

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Аркалык

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «_____» _____20____ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) ***Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано ГУ "Акимат города Аркалыка" № 267 от 03.10.2000 года*** документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов),на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____2023года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ:
"Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области" KZ88REA00345672 08.08.2023г.

(наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО "Корпорация" Асыл- Строй" № 31-2022

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержденным(ой) ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалык»***

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***30.06.2023год;***
окончание работ: ***25.12.2023год;***
при продолжительности строительства, месяц: ***6 мес.***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6 мес.***
фактически, месяц: ***6 мес.***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Замена фильтров	**шт**	**5**			**5**
Фильтр Na-Катионитовый 1 ступени.ФИПа-1-2,6-0,6Na	шт	4			4
Механические фильра (осветлительные).ФОВ-2,6-0,6	шт	1			1
Монтаж обвязка фильтров	**м**	**960**			**960**
ст. труба Ø20х3,2 мм	м	27			27
ст.труба Ø57 мм	м	143			143
ст.труба Ø89	м	126			126
ст.труба Ø108	м	137			137
ст.труба Ø159	м	151			151
ст.труба Ø219	м	376			376
Задвижка фланцевая Ø50	шт	32			32
Задвижка фланцевая Ø80	шт	30			30
Задвижка фланцевая Ø150	шт	32			32
Задвижка фланцевая Ø100	шт	30			30
Задвижка фланцевая Ø200	шт	35			35
Общая протяженность кабелей	**м**	**810**			**810**
Общая протяженность тепловых сетей	**м**	**12,5**			**12,5**
Ø76х3,0 мм	м	**10**			**10**
Отвод Ø76	шт	5			5

Гидравлическое испытание	м	12,5			12,5

том в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроено пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Электроснабжение:

Согласно техническим условиям №02-1/1415 от «07» 11. 2022 г. предусмотреть замену автоматических выключателей в ГЩУ марки ВА88-37 3Р 400А. Питающий кабель с алюминиевыми жилами марки АВВГ-2(3х150+1 х70) прокладывается в лотке на стойке (фундамент под стойки см. в разделе АС) согласно плана сети электроснабжения КЛ-0,4кВ.

Тепловые сети

Трубопроводы тепловой сети проложены надземное по существующей траверсе. Трубопроводы предусмотрены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80. В точке врезки предусмотрена запорная арматура - стальная. Арматура для спуска воды и выпуска воздуха принята из ковкого чугуна.Трубопроводы теплосети после монтажа, гидропневматической промывки и опрессовки покрыть антикоррозийным покрытием: ГФ-021 в два слоя. Тепловая изоляция трубопроводов предусмотрена минераловатными цилиндры на синтетическом толщиной 40 мм, с покрытием из оцинкованной стали толщиной О,5мм . Арматура , устанавливая на открытом воздухе, должна быть тщательно изолирована. Трубопроводы тепловых сетей испытывать пробным давлением, равным 1,25 рабочего давления, но не ниже 1,6 МПа. Температура воды в трубопроводе при гидравлическом испытании не должна превышать 40-45 °С.

Хозяйственно-питьевой водопровод В1

Ввод сетей водоснабжение из существующих внутриплощадочных сетей водоснабжения эксплуатирующая организаций.

Внутреннее пожаротушение

Согласно СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация» табл.2 запроектировано внутреннее пожаротушение здания ХВП с помощью пожарных кранов Д50мм. Запроектирован противопожарный водопровод, совмещенный с производственным. Требуемый напор на пожаротушении – 24,0 м вод.ст., напор в производственном водопроводе – 40 м вод.ст. Расход воды – 2,6 л/с две струи.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего: 655 540,328 тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ: 410 623,291 тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: 137 277,697 тысяч тенге;

прочие расходы: 107 639,34 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 655 540,328 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 410 623,291 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 137 277,697 тысяч тенге;

прочие расходы 107 639,34 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ___;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Капитальный ремонт химводоподготовительной системы на Аркалыкской ТЭЦ в городе Аркалык, Костанайской области»*** принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик

Сарсенбаев Алмас Кабжанович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

аккредитованная организация ***ТОО «Курылыста экспертиза», директор Остапчук Ева Владимировна***

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Бейсенов Мурат Оразович, аттестат по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, аттестат по объектам второго и третьего уровней ответственности в части инженерных сетей, аттестат по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Разработчик проекта: ***ТОО "Корпорация" Асыл-Строй, в лице эксперта – Атамбаев И.Б.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Организация:

ТОО "Корпорация" Асыл-Строй, директор – Доспаева Шынар Муратовна

эксперта (-ов),фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Теплоэнергострой» директор - Алимкулов Амир Байгалиевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Субподрядная организация (субподрядчик)

Директор ТОО «ПроектДизайнКурылыс» - Кодинцева Зарина Астанпашаевна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

к приказу Министра
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
форма

Декларация о соответствии

"22" декабря 2023 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Теплоэнергострой"***

Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сейфуллина 458/1, офис 214, БИН 080640006551, Тел./факс: +7705 999 95 52

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор - Алимкулов Амир Байгалиевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **« Капитальный ремонт химводоподготовительной системы на Аркалыкской ТЭЦ в городе Аркалык, Костанайской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является:

ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалык», руководитель - Сарсенбаев Алмас Кабжанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО "ПроектДизайнКурылыс", Государственная лицензия №12-ГСЛ №0000091 от 11.11.2022г., г. Алматы, пр.Сейфуллина 458/1, офис 214***

наименование организации

в лице ***Директора - Кодинцева Зарина Астанпашаевна***

3. Проект (проектно-сметная документация)

разработан: ***ТОО "Корпорация" Асыл- Строй***

наименование организации

утвержденна ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной от 02 04.01.2023 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Замена фильтров	**шт**	**5**		**5**	
Фильтр Na-Катионитовый 1 ступени.ФИПа-1-2,6-0,6Na	шт	4		4	
Механические фильра (осветлительные).ФОВ-2,6-0,6	шт	1		1	
Монтаж обвязка фильтров	**м**	**960**		**960**	
ст. труба Ø20х3,2 мм	м	27		27	
ст.труба Ø57 мм	м	143		143	
ст.труба Ø89	м	126		126	
ст.труба Ø108	м	137		137	
ст.труба Ø159	м	151		151	
ст.труба Ø219	м	376		376	

Задвижка фланцевая Ø50	шт	32		32	
Задвижка фланцеваяØ80	шт	30		30	
Задвижка фланцевая Ø150	шт	32		32	
Задвижка фланцевая Ø100	шт	30		30	
Задвижка фланцевая Ø200	шт	35		35	
Общая протяженность кабелей	**м**	**810**		**810**	
Общая протяженность тепловых сетей	**м**	**12,5**		**12,5**	
Ø76х3,0 мм	м	10		10	
Отвод Ø76	шт	5		5	
Гидравлическое испытание	м	12,5		12,5	

6. Технические и архитектурно-строительные решения по объекту характериуется следующими данными:

Электроснабжение:
Согласно техническим условиям №02-1/1415 от «07» 11. 2022 г. предусмотреть замену автоматических выключателей в ГЩУ марки ВА88-37 3Р 400А. Питающий кабель с алюминиевыми жилами марки АВВГ-2(3х150+1 х70) прокладывается в лотке на стойке (фундамент под стойки см. в разделе АС) согласно плана сети электроснабжения КЛ-0,4кВ.
Тепловые сети
Трубопроводы тепловой сети проложены надземно по существующей траверсе. Трубопроводы предусмотрены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80. В точке врезки предусмотрена запорная арматура - стальная. Арматура для спуска воды и выпуска воздуха принята из ковкого чугуна.Трубопроводы теплосети после монтажа, гидропневматической промывки и опрессовки покрыть антикоррозийным покрытием: ГФ-021 в два слоя. Тепловая изоляция трубопроводов предусмотрена минераловатными цилиндры на синтетическом толщиной 40 мм, с покрытием из оцинкованной стали толщиной О,5мм . Арматура , устанавливая на открытом воздухе, должна быть тщательно изолирована. Трубопроводы тепловых сетей испытывать пробным давлением, равным 1,25 рабочего давления, но не ниже 1,6 МПа. Температура воды в трубопроводе при гидравлическом испытании не должна превышать 40-45
Хозяйственно-питьевой водопровод Bl
Ввод сетей водоснабжение из существующих внутриплощадочных сетей водоснабжения эксплуатирущая организаций.
Внутреннее пожаротушение
Согласно СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация" табл.2 запроектировано внутреннее пожаротушение здания ХВП с помощью пожарных кранов Д 50 мм. Запроектирован противопожарный водопровод,сомещенный с производственным. Требуемый напор на пожаротушение - 24,0 м вод.ст., напор в производственном водопроводе - 40 м вод ст. Расход воды - 2,6 л/с две струи.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным атериалам и конструкциям, инженерному и техногическому оборудованию

7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

9. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***30.06.2023 года***
месяц, год

окончание работ: ***25.12.2023 года***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***6 мес.***

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6 мес.***

фактически, месяц: ***6 мес.***

10. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
10-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

11. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

12. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП "Аркалыкская теплоэнергетическая компания"

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

13. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

14. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

« Капитальный ремонт химводоподготовительной системы на Аркалыкской ТЭЦ в городе Аркалык, Костанайской области»

наименование объекта

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Теплоэнергострой"
А.Б. Алимкулов

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«28» декабря 2023 года

Технический надзор ТОО «Құрылыста экспертиза», директор Остапчук Ева Владимировна, Костанайская область, город Костанай, улица Байтурсынова, 105
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Бейсенова Мурата Оразовича, KZ63VJE00073074 от 17.03.2022 г.,
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора № 173 от 23.06.2023 г
№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт химводоподготовительной системы на Аркалыкской ТЭЦ в городе Аркалык, Костанайской области»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркакалык», руководитель Сарсенбавев Алмас Кабжанович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Теплоэнергострой», гос.лицензия КСЛ № 0017 от 18.06.2021года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице генерального директора Алимкулова Амира Байгалиевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «Проект ДизайнКурылыс» лицензия №12-ГСЛ №0000091 от 11.11.2022г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Кодинцевой Зарины Астанпашаевной ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «30» июня 2023 года;
месяц, год

окончание работ «25» декабря 2023 года;
месяц, год

при продолжительности строительства месяц:

по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяцев;
фактически 6 (шесть) месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 655 540,328 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 410 623,291 тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 137 277,697 тысяч тенге, прочие работы 107 639,34 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 655 540,328 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 410 623,291 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 137 277,697 тысяч тенге;
стоимость прочих работ 107 639,34 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Корпорация «Асыл-строй», № 31-2022

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалык», от 02.04.2023г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация ТОО «Құрылыста экспертиза», Остапчук Ева Владимировна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) Бейсенов Мурат Оразович, № KZ63VJE00073074, № KZ95VJE00072595, № KZ92VJE00073619

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"27" 12 2023 года

Авторский надзор *ТОО "Корпорация" Асыл-Строй*
Республика Казахстан, г.Шымкент, Абайский район , Айнабулак, 283 , тел: +77782904750
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице *эксперта авторского надзора - Атамбаев Исраил Бурибаевич*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании	*Приказа №38 от 30.06.2023г.*

(№ договора и дата)

по объекту *« Капитальный ремонт химводоподготовительной системы на Аркалыкской ТЭЦ в городе Аркалык, Костанайской области»*
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалык"
руководитель - Сарсенбаев Алмас Кабжанович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО "Теплоэнергострой", лицензия КСЛ №0017 от 18.06.2021 года*
(наименование организации, № лизенции и дата получения)

в лице *директора - Алимкулов Амир Байгалиевич*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2)субподрядными организациями *ТОО "ПроектДизайнКурылыс" лицензия №12-ГСЛ №0000091 от 11.11.2022г., г. Алматы, пр.Сейфуллина 458/1, офис 214*
(наименование организации, № лизенции и дата получения)

в лице *Директора - Кодинцева Зарина Астанпашаевна*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *30.06.2023года*
месяц, год

окончание работ: *25.12.2023 года*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц 6 *мес.*

по норме или по проекту организации строительства, ме 6 *мес.*

фактически, месяц: *6 мес.*

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

4. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

разработан: ***ТОО "Корпорация" Асыл- Строй***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной от 02 04.01.2023 г.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

организация ***ТОО "Корпорация" Асыл-Строй", директор - Доспаева Шынар Муратовна***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Подпись

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору

в лице эксперта - Атамбаев Исраил Бурибаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

Подпись

М.П.