Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 8 февраля 2023 года

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Радуга строй KZ"

Договор подряда (контракт) №75 от 29.11.2022г.
Доп.соглш.№01 от 12.12.2022 г.Доп.согл.№02 от 08.02.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: "Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Аймантобе Байзакского района Жамбылской области. Гравийный дороги"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ											
		с начало строительства по отчетный месяц всего	в том числе			с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	"Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Аймантобе Байзакского района Жамбылской области. Гравийный дороги"	21052631,58			0,00	21052631,58			0,00	21052631,58			0
2	в т.ч НДС	2255639,10				2255639,10				2255639,10			
3	Удержание 5% за гарантию качества	1052631,58				1052631,58				1052631,58			
4	в т.ч НДС	112781,95				112781,95				112781,95			
3	Всего к оплате без НДС	**17857142,86**				**17857142,86**				**17857142,86**			
4	Оплата суммы НДС	2142857,14				2142857,14				2142857,14			
	Всего	**20000000,00**				**20000000,00**				**20000000,00**			
	Итого к оплате С НДС									**20000000,00**			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Технический надзор:
ТОО «Ideal ZorConst»

Авторский надзор:
ТОО «Тобыс-Жоба»

ТОО "Радуга строй KZ"

Руководитель _____ **Садыров Е.** **Директор:** _____ **Абдразаков А.Ш.** **Директор** _____ **Рахатов Н. С.** **Директор** _____ **Шалгынбаев Н.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры и градостроительства и строитеельства акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Радуга строй KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Аймантобе Байзакского района Жамбылской области. Гравийный дороги"**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №75 от 29.11.2022г. Доп.соглш.№01 от 12.12.2022 г.Доп.согл.№02 от 08.02.2023 г.

Акт выполненных работ

за **февраль 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Земляные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. На проезжей части									
1	1	E11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	11848,13	166,41	125,63	1971691	1488509	3608	975634	3183111
2	2	C121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	2097,11901	40,48 1349	35,77	479574 2829014	423790	2829014	235786	3055335
3	3	E11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	8542	166,41	125,63	1421506	1073152	2601	703391	2294888
4	4	C121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1511,934	40,48 1349	35,77	345753 2039599	305535	2039599	169992	2202767
			Итого по разделу: 2. На проезжей части								163168	10736101
			Раздел: 3. Смета 2-1-3 Устройство мет трубы д-0,4м									
5	5	E11-010101-0405	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	48,13	206,6 9,19	197,41 71,66	9943 442	9501 3449	0	2802 1020	13765
6	6	E11-300101-0102	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	4,7	4598,72 1794,5	190,62 85	21614 8434	896 400	12284	7420 2323	31357
7	7	E11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Оголовки монолитные. Устройство**	м3 бетона в деле	7,92	9204,28 2922,3	3382,31 747,6	72898 23145	26788 5921	22965	24415 7785	105098
8	8	E11-300101-0102	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	14,44	4598,72 1794,5	190,62 85	66406 25913	2753 1227	37740	22798 7136	96339
9	9	E11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные. Устройство**	м3 бетона в деле	13,48	9204,28 2922,3	3382,31 747,6	124074 39393	45594 10078	39088	41555 13250	178879
10	10	E11-010108-1205	**Трубопроводы из стальных труб (соединение стыков раструбное) тонкостенных диаметром 400 мм. Укладка**	м труб	192,5	1329,88 987,91	325,28 75,06	256002 190172	62616 14449	3213	147327 32266	435596
11	11	C123-010201-0256	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	192,5	19632		3779160		3779160	302333	4081493
12	12	E11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**		241,78	3992,78	134,84	965375	32602	767919	146775	1201122

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 3. Смета 2-1-3 Устройство мет трубы д-0,4м	м2 изолируемой поверхности		681,84	40,85	164854	9877		88972	
			Раздел: 4. Смета 2-1-4 Устройство жб трубы д-0,5м									6143649
13	13	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	1,113	3469,02 1794,5	190,62 85	3861 1997	212 95	1652	1757 449	6068
14	14	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	4,8	40429,5 13062,6	19571,15 4734,31	194062 62700	93942 22725	37420	71757 21265	287084
15	15	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	3	19429		58287		58287		62950
16	16	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	48	3992,78 681,84	134,84 40,85	191654 32728	6472 1961	152453	4663 29139	238456
17	17	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	16	4402,61 1061,06	200,9 60,72	70442 16977	3214 971	50250	17663 15077 6841	92360
18	18	Е11-300403-0101	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	4,8	17246,15 6044,22	9736,76 2359,96	82782 29012	46736 11328	7033	33886 9333	126001
19	19	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	46893		187572		187572	15006	202578
20	20	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	36,8	3992,78 681,84	134,84 40,85	146934 25092	4962 1503	116881	22340 13542	182816
			Итого по разделу: 4. Смета 2-1-4 Устройство жб трубы д-0,5м									1198313
			ИТОГО:					14492876 1446186	2897951 813309	10148739	2246073 1339114	18078037,3
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,30%		235014,48				
			Итого с временными									18313051,78
			Зимние удорожания			0,63 %		115372,23				
			Итого с зимними удорожаниями									18428424,01
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		368568,48				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18796992,49
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									
			НДС			12 %		2255639,10				18796992,49
			Итого с НДС									21052631,58

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель_____Садыров Е. К.

Технический надзор:
ТОО «Ideal ZorConst»

Директор:_____Абдразаков А.Ш.

Подрядчик:
ТОО "Радуга строй KZ"

Директор_____Шалгынбаев Н.К.

Авторский надзор:
ТОО «Тарыс Жоба»

Директор_____Мусин Н. С.