Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 15 декабря 2022 года

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Радуга строй KZ"

Договор:№75 от 29.11.2022 г. Доп соглш. №01 от 12.12.2022 г.

Наименование строительства и его адрес:"Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Аймантобе Байзакского района Жамбылской области. Гравийный дороги"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ											
		с начало строительства по отчетный месяц всего	в том числе			с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	"Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Аймантобе Байзакского района Жамбылской области. Гравийный дороги"	4781999,99			0,00	4781999,99			0,00	4781999,99			0
2	в т.ч НДС	512357,14				512357,14				512357,14			
3	Удержание 5% за гарантию качества	239100,00				239100,00				239100,00			
4	в т.ч НДС	25617,86				25617,86				25617,86			
3	Всего к оплате без НДС	**4056160,71**				**4056160,71**				**4056160,71**			
4	Оплата суммы НДС	486739,28				486739,28				486739,28			
	Всего	**4542899,99**				**4542899,99**				**4542899,99**			
	Итого к оплате С НДС									**4542899,99**			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Садыров Е.**

Технический надзор:
ТОО «Ideal ZorConst»

Директор: _____ **Абдразаков А.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "Табыс-Жоба"

Директор _____ **Шакиров Н. С.**

ТОО "Радуга строй KZ"

Директор _____ **Шадыкбаев Н.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры и градостроительства и строитеельства акимата Байзакского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Радуга строй KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Аймантобе Байзакского района Жамбылской области. Гравийный дороги"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №75 от 29.11.2022 г. Доп соглш. №01 от 12.12.2022 г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Земляные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Смета 2-1-1 Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3633,24	25,46	25,46	92500	92500	0	24747	126627
						0	9,46	0	34370		9380	
2	2	С341-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	4359,89	291		1268728				1370226
											101498	
3	3	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	4359,89	40		174396				188347
											13952	
4	4	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	564,8	154,8	147,48	87432	83297	55	16927	112708
						7,22	34,4	4080	19429		8349	
5	5	С341-020202-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	903,68	70		63258				68318
											5061	
6	6	Е11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	564,8	33,74	33,74	19057	19057	0	3210	24049
						0	7,89	0	4459		1781	
7	7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	564,8	79,14	67,62	44697	38194	1638	9476	58507
						8,61	14,69	4865	8296		4334	
8	8	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	564,8	73,21	73,21	41347	41347	0	10804	56323
						0	26,57	0	15005		4172	
9	9	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	564,8	35,06	35,06	19801	19801	0	4008	25714
						0	9,86	0	5567		1905	
10	10	Е11-010105-0602	Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство. Группа грунтов 2	м3 грунта	900,7	866,39	477,3	780355	429903	0	349309	1220037
						389,09	149,55	350452	134700		90373	
			Итого по разделу: 1. Смета 2-1-1 Земляные работы									3250856
			Раздел: 2. Смета 2-1-3 Устройство мет трубы д-0,4м									
11	11	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	48,13	206,6	197,41	9943	9501	0	2802	13765
						9,19	71,66	442	3449		1020	
12	12	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство		9,41	4598,72	190,62	43274	1794	24594	14856	62781

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оголовки монолитные. Устройство	м3 подушки	7,92	1794,5	85	16886	800		4650	105098
						9204,28	3382,31	72898	26788	22965	24415	
14	14	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 бетона в деле	14,44	2922,3	747,6	23145	5921		7785	96339
						4598,72	190,62	66406	2753	37740	22798	
15	15	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 подушки	13,48	1794,5	85	25913	1227		7136	178879
						9204,28	3382,31	124074	45594	39088	41555	
16	16	Е11-300402-0201	Трубы одноочковые из гофрированного металла, диаметр 1,5 м. Укладка	м3 бетона в деле	49,776	2922,3	747,6	39393	10078		13250	3797703
						56365,25	4541,5	2805636	226058	1780599	710755	
				м одноочковой трубы		16051,5	947,39	798979	47157		281311	
			Итого по разделу: 2. Смета 2-1-3 Устройство мет трубы д-0,4м									4254565
			Раздел: 3. Смета 2-1-4 Устройство жб трубы д-0,5м									
17	17	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	48	206,6	197,41	9917	9476	0	2794	13728
						9,19	71,66	441	3440		1017	
18	18	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оголовки монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	4,8	26882,92	3382,31	129038	16235	98776	14797	155342
						2922,3	747,6	14027	3588		11507	
19	19	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	36,8	3992,78	134,84	146934	4962	116881	22340	182816
						681,84	40,85	25092	1503		13542	
20	20	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40	33,67	33,67	1347	1347	0	334	1816
						0	11,6	0	464		134	
21	21	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	6,4	206,6	197,41	1322	1263	0	373	1830
						9,19	71,66	59	459		136	
22	22	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	6,4	3469,02	190,62	22202	1220	9497	10104	34890
						1794,5	85	11485	544		2584	
23	23	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	4,8	169943,21	19571,15	815727	93942	659085	71757	958483
						13062,6	4734,31	62700	22725		70999	
24	24	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	48	3992,78	134,84	191654	6472	152453	29139	238456
						681,84	40,85	32728	1961		17663	
25	25	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	16	4402,61	200,9	70442	3214	50250	15077	92360
						1061,06	60,72	16977	971		6841	
			Итого по разделу: 3. Смета 2-1-4 Устройство жб трубы д-0,5м									1679721
			ИТОГО:					7102385	1174719	2993621	1402377	9185276,95
								427664	326113		680390	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,8 %		73482				
			Итого с временными									9258759
			Зимние удорожания			0,63 %		58330				
			Итого с зимними удорожаниями									9317089
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		186342				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9503431
			НДС			12 %		1140412				
			Итого с НДС									10643843
			С понижающим коэффициентом по договору			0,449273824						4781999,99
			в том числе НДС 12%									512357,14

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Садыров Е. К.**

Технический надзор:
ТОО "Ideal ZorConst"

Директор: _____ **Ибдиязаков А.Ш.**

Подрядчик:
ТОО "Радуга строй KZ"

Директор _____ **Шалғынбаев Н.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Табыс-Жоба"

Директор _____ **Макатов Н. С.**