Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950640003825, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Қасым Аманжолов, здание 26, офис 301**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловой сети к узлу смешивания №4,21 микрорайон г.Караганды. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция магистральных сетей 21-23 микрорайонов города Караганды**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **42/2 от 13.03.2023**

# Акт выполненных работ

за **декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01-02 Тепломеханические решения тепловых сетей работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-240108-0111 Кзтр и Кэм=1,12 | **Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусажизаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,5 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная** | км труб | 0,12 | 4976078,71 / 3012885,48 | 1840766,36 / 572289,56 | 597129 / 361546 | 220892 / 68675 | 14691 | 425919 / 81844 | 1104892 | |
| | 1.1 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 12,1637 | 187 | | | | 2274,61 | | | |
| | 1.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0348 | 278998 | | | | 9699,09 | | | |
| 2 | 2 | С1241-402-0126 | **Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** | м | 120 | 174462 | | 20935439 | | 20935439 | 1674835 | 22610274 | Казахстан |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 21532569 / 361546 | 220892 / 68675 | 20950130 | 425919 / 1756679 | 23715166 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,04 % | | 246638 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 23961804 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,76 % | | 421728 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 24383531 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 487671 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 24871202 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539** | | | | | | | | | 25991747 | |
| | | | **Итого со скидкой, к=0,95** | | | | | | | | | 24692159 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 2963059 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 27655219 | |
| | | | **Итого со скидкой субподрядчика 10%** | | | | | | | | | 24889697 | |

Сдал

**СУБПОДРЯДЧИК:**
ТОО "KazConstruction-NS"

Принял

**ПОДРЯДЧИК:**
Акционерное Общество "Алматыинжстрой"