Заказчик: Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Engineering and construction group"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с.Жарык Кобдинского района Актюбинской области

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 01.11.2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		47	21.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Жарык Кобдинского района Актюбинской области (Акт №15)	338 160 294,86	40 092 504,370							4 811 100,52	44 903 604,89

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Engineering and construction group"

БИН/ИИН 110240022705
Директор _____ **Хаимов Ф.А.**
м.п. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау сапа Курылыс"
_____
№ _____ **от** "____" _____ **20____г.**
м.п. (при наличии)

Заказчик:

Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 100240020448
Руководитель _____ **Мадияр Т.М.**
м.п. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"; БИН 100240020448; Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана, 48
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Engineering and construction group" БИН 110240023305; Жамбылская область, г.Тараз, Каныша Сатбаева, 19А
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с.Жарык Кобдинского района Актюбинской области
(наименование)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №1 от 27.06.2023г. к Договору №47 от 21.04.2023г.

Акт выполненных работ №15

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 07-01 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 07-01-01 Вертикальная планировка										
		РАЗДЕЛ 1.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I-ГО ПОДЪЕМА										
		Насыпь										
1	Е11-010102-0411 1101-0102-0411 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3	м3 грунта	46,915		404,96 29,14	374,74 133,83	18999 1367	17581 6279	51	5505 1960	26464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	410,506		55,00 –	– –	22578 –	– –	– –	– 1806	24384
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	46,915		67,06 –	67,06 18,59	3146 –	3146 872	–	628 302	4076
4	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11 К=10	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	46,915		530,80	530,80	24902	24902	–	4970	32261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			[illegible]	147,17	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
5	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	46,915	150,78	150,78	7074	7074	[illegible]	1424	9178
		[illegible]			[illegible]	42,16	[illegible]	1978		680	
6	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	46,915	39,82	39,82	1868	1868	[illegible]	423	2474
		[illegible]			[illegible]	12,51	[illegible]	587		184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				78567	54571	51	12950	98837
							1367	16618	[illegible]	7321	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78567				
	Материалы		Тенге				51				
	Всего заработная плата		Тенге					17985			
	Транспортные расходы		Тенге				22578				
		Накладные расходы	Тенге				12950				
		Сметная прибыль	Тенге				7321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					17985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				98838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					17985			

РАЗДЕЛ 2.РНАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I 2-ГО ПОДЪЕМА

Разработка плодородного грунта

7	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	45	54,16	54,16	2437	2437	–	486	3157
		[illegible]			–	15,01	–	675		234	
8	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	45	187,52	187,52	8438	8438	–	1684	10931
		[illegible]			–	51,96	–	2338		810	
9	С3414-104-0101 414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	54	509,00	–	27486	–		–	29685
		[illegible]			–	–	–	–		2199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	270	55,00 –	– –	14850 –	– –		– 1188	16038
				Насыпь							
11	Е11-010102-0411 1101-0102-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	36,3	404,96 29,14	374,74 133,83	14700 1058	13603 4858	39	4259 1517	20476
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	317,625	55,00 –	– –	17469 –	– –		– 1398	18867
13	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	36,3	67,06 –	67,06 18,59	2434 –	2434 675	–	486 234	3153
14	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=10	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	36,3	530,80 –	530,80 147,12	19268 –	19268 5340	–	3845 1849	24962
15	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	36,3	150,78 –	150,78 42,16	5473 –	5473 1530	–	1102 526	7101
16	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	36,3	39,82 –	39,82 12,51	1445 –	1445 454	–	327 142	1914
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				114000 1058	53098 15870	39 –	12189 10097	136284
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				114000				
	Материалы		Тенге				39				
	Всего заработная плата		Тенге					16928			
	Транспортные расходы		Тенге				59805				
		Накладные расходы	Тенге				12189				
		Сметная прибыль	Тенге				10097				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				136286				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					16928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				136286				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					16928			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 07-01-01:	Тенге								235124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2425				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					107669			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32488			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						90		
		- Перевозка грузов	Тенге				82383				
		- Накладные расходы	Тенге							25139	
		- Сметная прибыль	Тенге							17418	
		СМЕТА 07-01-02 Покрытие									
		РАЗДЕЛ 1.Насосная 1 го подъема									
1	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	768	1886,66 75,17	377,51 118,28	1448954 57730	289928 90839	1101296	160455 128753	1738161
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	Е11-270403-0804 1127-0403-0804 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 К=5	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2 покрытия	768	-509,57 –	-89,20 -28,94	-391350 –	-68506 -22226	-322844	-24004 -33228	-448582
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1057604 57730	221422 68613	778452 –	136451 95525	1289579
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1057604				
	Материалы		Тенге				778453				
	Всего заработная плата		Тенге					126343			
		Накладные расходы	Тенге				136451				
		Сметная прибыль	Тенге				95525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1289580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					126343			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1289580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					126343			
		РАЗДЕЛ 2.Насосная 2 го подъема									
3	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	330	1886,66 75,17	377,51 118,28	622598 24806	124578 39032	473214	68945 55323	746867
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	Е11-270403-0804 1127-0403-0804 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 К=5	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2 покрытия	330	-509,57 –	-89,20 -28,94	-168158 –	-29436 -9550	-138722	-10314 -14278	-192750
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**454440**	**95142**	**334492**	**58631**	**554117**
							24806	**29482**	**–**	**41045**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**454440**				
		Материалы	Тенге				**334491**				
		Всего заработная плата	Тенге					**54288**			
		Накладные расходы	Тенге				**58631**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41045**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**554116**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54288**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**554116**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54288**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 07-01-02:	**Тенге**								**1843696**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**82536**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**316564**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**98095**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1112944**		
		- Накладные расходы	Тенге							**195082**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**136570**	

СМЕТА 07-01-03 Ограждение

РАЗДЕЛ 1.Ограждение площадки насосной станции 1 го подъема

Первый ряд ограждения

1	**У86-010602-0701 8601-0602-0701 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м**	**секция**	**162**	**84945,00**	**462,00**	**13761090**	**74844**	**11268234**	**–**	**14861977**
		СН - 8%			**14926,00**	**126,00**	**2418012**	**20412**		**1100887**	
2	**У86-010605-0101 8601-0605-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками**	**конструкция**	**1**	**150068,00**	**1080,00**	**150068**	**1080**	**125660**	**–**	**162073**
		СН - 8%			**23328,00**	**358,00**	**23328**	**358**		**12005**	
3	**У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**конструкция**	**1**	**171425,00**	**1267,00**	**171425**	**1267**	**139526**	**–**	**185139**
		СН - 8%			**30632,00**	**414,00**	**30632**	**414**		**13714**	
4	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,158**	**1068219,45**	**9685,73**	**168779**	**1530**	**153357**	**16759**	**200381**
		СН - 8%			**87921,44**	**1967,62**	**13892**	**311**		**14843**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подвеска ключей проволоки	м проволоки	1616	43,54	0,43	70365	695	–	69277	150813
		(ЗП - 95%; ОТ - 95%)			43,11	0,19	69670	307		11171	
6	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2022	Проволока колючая однополосная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КП-1 ГОСТ 285-69	кг	936,36	845,00	–	791224	–	791224	–	854522
		(ЗП - 95%)			–	–	–	–		63298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15112951	79416	12478001	86036	16414905
							2555534	21802	–	1215918	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15112951				
	Материалы		Тенге				11686777				
	Всего заработная плата		Тенге					2577336			
	Стоимость		Тенге				791224				
		Накладные расходы	Тенге				86036				
			Тенге				1215918				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге				16414905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1787
		Сметная заработная плата	Тенге					2577336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16414905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1787
		Сметная заработная плата	Тенге					2577336			
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение площадки насосной станции 2 го подъема									
		Первый ряд ограждения									
7	У86-010602-0701 8601-0602-0701 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профпастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из оцинкованного профпастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секция 2,0 м х2,5 м	секция	114	84945,00	462,00	9683730	52668	7929498	–	10458428
		(ЗП - 95%)			14926,00	126,00	1701564	14364		774698	
8	У86-010605-0101 8601-0605-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками	конструкция	1	150068,00	1080,00	150068	1080	125660	–	162073
		(ЗП - 95%)			23328,00	358,00	23328	358		12005	
9	У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	171425,00	1267,00	171425	1267	139526	–	185139
		(ЗП - 95%)			30632,00	414,00	30632	414		13714	
10	Е11-07-0107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,158	1068219,45	9685,73	168779	1530	153357	16759	200381
		ВТОМ ЧИСЛЕ:			87921,44	1967,62	13892	311		14843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
11	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подвеска колючей проволоки	м проволоки	1144	43,54	0,43	49813	492	–	49043	106764
		НР - 99%; СП - 8%			43,11	0,19	49321	217		7908	
12	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2022	Проволока колючая однооснонная рифленая со скобачи нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	936,36	845,00	–	791224	–	791224	–	854522
		СП - 8%			–	–	–	–		63298	
					Второй ряд ограждения						
13	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ограды металлические из колючей проволоки по металлическим столбам. Установка	м огражд	353,5	4081,75	831,70	1442900	294006	562690	829269	2453942
		НР - 118%; СП - 8%			1658,28	329,75	586204	116567		181774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,45	28230,00	–	153854	–	153854	–	166162
		СП - 8%			–	–	–	–		12308	
15	С1241-102-0156 241-102-0156 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х5,0 мм	м	257,175	4290,00	–	1103281	–	1103281	–	1191543
		СП - 8%			–	–	–	–		88262	
16	У86-010605-0101 8601-0605-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками	конструкция	1	150068,00	1080,00	150068	1080	125660	–	162073
		СП - 8%			23328,00	358,00	23328	358		12005	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13865142	352123	11084750	895071	15941027
							2428269	132589	–	1180815	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13865142				
	Материалы		Тенге				9036392				
	Всего заработная плата		Тенге					2560858			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2048359				
		Накладные расходы	Тенге				895071				
		Сметная прибыль	Тенге				1180815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15941028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1721
		Сметная заработная плата	Тенге					2560858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15941028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1721
		Сметная заработная плата	Тенге					2560858			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 07-01-03:	Тенге								32355933
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4983803				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					431539			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					154391			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23562752		
		- Накладные расходы	Тенге							981107	
		- Сметная прибыль	Тенге							2396733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 07-01-04 МАФ									
1	прайс лист	Ящик для песка	шт	1	31805,71 –	– –	31806 –	– –	31806	– –	31806
2	прайс лист	Противопожарный щит	шт	1	19246,07 –	– –	19246 –	– –	19246	– –	19246
		Лестницы для резервуаров									
3	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под лестницу объемом до 3 м3, Устройство НР 91 % СП % В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,6	45873,28 7053,84	2620,61 557,98	27524 4232	1573 335	21719	4156 2534	34214
4	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг, Установка НР 91 % СП % В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,007	1309251,92 347691,96	1937,96 810,59	9165 2434	14 6	6717	2220 911	12296
		Укрепление откоса под лестницу									
5	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки, Армирование НР 91 % СП %:	т	0,016	21698,75 19648,78	2049,97 856,99	347 314	33 14	–	299 52	697
6	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП %:	т	0,014	354275,00 –	– –	4960 –	– –	4960	– 397	5357
7	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП %:	т	0,002	439438,00 –	– –	879 –	– –	879	– 70	949
8	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11	Наброска или призма каменная, Устройство НР 35 % СП %:	м3 камня (в деле)	0,6	4271,45 4266,93	4,52 1,91	2563 2560	3 1	–	1844 353	4760
9	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм СП %:	м3	0,6	6275,50 –	– –	3765 –	– –	3765	– 301	4066
10	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением, Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	3,318	105014,87 53475,69	35815,29 12025,26	348439 177432	118835 39900	52172	149959 39872	538270
11	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СП %:	т	3,318	1004968,00 –	– –	3334484 –	– –	3334484	– 266759	3601243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	139,362	111,36 60,55	3,06 0,36	15520 8439	426 50	6655	5857 1710	23089
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	278,724	93,51 35,39	2,19 0,36	26062 9863	610 100	15589	6874 2635	35571
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 07-01-04:	Тенге								4311563
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				205274				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					121494			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40406			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3446940		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						51052		
		- Накладные расходы	Тенге							171209	
		- Сметная прибыль	Тенге							315594	

СМЕТА 07-01-05 Озеленение
РАЗДЕЛ 1.Насосная 1 го подъема

1	Е11-470102-0301 1147-0102-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	шт.	73	821,93 821,93	– –	60001 60001	– –	–	52801 9024	121826
2	Е11-470103-0101 1147-0103-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	73	1109,34 748,84	209,52 49,67	80982 54665	15295 3626	11022	51296 10582	142860
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
3	Е11-470118-0101 1147-0118-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Уход	шт.	73	666,53 444,67	80,59 19,10	48656 32461	5883 1394	10312	29792 6276	84724
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	С1254-102-3101 254-102-3101 РСНБ РК 2022	Тополь II свыше 1,5 м до 2 м	шт.	73	984,00 –	– –	71832 –	– –	71832	– 5747	77579
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				261471 147127	21178 5020	93166 –	133889 31629	426989
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				261471				
	Материалы		Тенге				21335				
	Всего заработная плата		Тенге					152147			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71832				
		Накладные расходы	Тенге				133889				
		Сметная прибыль	Тенге				31629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				426989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					152147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				426989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					152147			
		РАЗДЕЛ 2.Насосная 2 го подъема									
5	Е11-470102-0301 1147-0102-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	шт.	45	821,93	–	36987	–	–	32549	75098
		НР - 88%, СП - 8%			821,93	–	36987	–		5563	
6	Е11-470103-0101 1147-0103-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка**	шт.	45	1109,34	209,52	49920	9428	6794	31621	88064
		НР - 88%, СП - 8%			748,84	49,67	33698	2235		6523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-470118-0101 1147-0118-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Уход**	шт.	45	666,53	80,59	29994	3627	6357	18365	52228
		НР - 88%, СП - 8%			444,67	19,10	20010	860		3869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С1254-102-3101 254-102-3101 РСНБ РК 2022	**Тополь II свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	45	984,00	–	44280	–	44280	–	47822
		СП - 8%			–	–	–	–		3542	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				161181	13055	57431	82535	263212
							90695	3095	–	19497	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				161181				
	Материалы		Тенге				13151				
	Всего заработная плата		Тенге					93790			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44280				
		Накладные расходы	Тенге				82535				
		Сметная прибыль	Тенге				19497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				263213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					93790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				263213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					93790			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 07-01-05:	Тенге								690202
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				237822				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34233			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8115			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						150598		
		- Накладные расходы	Тенге							216424	
		- Сметная прибыль	Тенге							51126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОБЩЕЙ СМЕТЕ 07-01:	**Тенге**								**39436518**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5511860				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1011499			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					333495			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28273324		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						51052		
		- Перевозка грузов	Тенге				82383				
		- Накладные расходы	Тенге							1588961	
		- Сметная прибыль	Тенге							2917441	
		Временные здания и сооружения	2%								787 709,32
		Итого с временными									40 173 175,32
		Зимние удорожания	1,85%								743 203,74
		Итого с зимними удорожаниями									40 916 379,06
		Непредвиденные работы и затраты	2%								818 327,58
		Итого с непредвиденными работами и затратами с оборудованием									41 785 758,64
		Тендерная скидка	95%								40 092 504,37
		НДС	12%								4 811 100,52
		Итого с НДС-м									**44 903 604,89**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Engineering and construction company"

(наименование организации)

Директор Хаимов Ф.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации)

Руководитель: Мадияр Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:

ТОО "Актам-инжиниринг"

Приказ №_____ от "____" _____ 20____ г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау сапа Курылыс"

№_____ от "____" _____ 20____ г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)